"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылжарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области БИН 981040001469 с.Кызылжар, БИРЛИК, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжарский с/о. ул Школьная, 1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжарский с/о. ул Школьная, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 24.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 от 24.08.2021г

за август 2021г

Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

1	8 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	6,82	2479,4	170,46	16910	1163	7888	6057	24804
					1152,35	81,03	7859	553	0	1837	
2	15 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	26	111		2886		2886	0	3117
					0		0		0	231	
	2.2 Двери										
3	17 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	21,57	1640,48	75,79	35385	1635	10062	17575	57197
					1098,19	33,45	23688	722	0	4237	
	2.3 Откосы										

4	30 1115-0405-0103									
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,2	640,19	4,47	9731	68	2733	5013	15924
					455,91	2,16	6930	33	0	1180	
	Раздел 3 Отделочные работы										
	3.1 Стены										
5	32 1115-0206-0203										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-24,9	1100,55	7,25	-27404	-181	-10630	-11989	-42544
					666,38	2,34	-16593	-58	0	-3151	
6	33 1115-0405-0103										
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,1	640,19	4,47	20550	143	5772	10587	33628
					455,91	2,16	14635	69	0	2491	
	3.3 Полы										
7	42 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-0,34	4214,95	130,09	-1433	-44	-1038	-267	-1836

				1031,36	58,15	-351	-20	0	-136	
	Итого									
	в том числе					**90 290**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 168				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 784				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 299				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 673				
	- накладные расходы, тенге					26 976				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 428				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 689				
	Всего					**90 290**				
	Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение и внутренняя канализация									
	Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
1	5 1116-0601-0101									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	14	2131,14	83,97	29836	1176	4170	17763	51407
					1749,3	12,95	24490	181	0	3808	
2	6 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	818		11452		11452	0	12368
					0		0		0	916	
	Раздел 3 Канализация										
	3.1 Монтаж канализации										

3	13 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	789,1	1,36	11837	20	34	8488	21951
					785,48	0,45	11782	7	0	1626	
4	14 1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	24	761,53	3,32	18277	80	120	13033	33815
					753,2	1,02	18077	24	0	2505	
5	15 2301-0506-0203										
		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	15	254		3810		3810	0	4115
					0		0		0	305	
6	16 2301-0506-0109										
		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	24	921		22104		22104	0	23872
					0		0		0	1768	

Раздел 4 Сантехнические работы

7	41 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	6	2826,34	87,32	16958	524	1283	11093	30295
					2525,25	42,58	15152	255	0	2244	
8	49 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	12	936,48	0,12	11238	1	358	7832	20596
					906,5	0	10878	0	0	1526	
9	52 2303-0102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двух рукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7603		7603		7603	0	8211
					0		0		0	608	
10	53 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	3	4137,47	46,62	12412	140	232	8706	22807
					4013,39	17,21	12040	52	0	1689	

11	64 8104-0106-0109(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	44053		132159		0	0	132159
					0		0		132159	0	
12	57 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	3,2	731,98	0	2342	0	1270	772	3363
					334,98	0	1072	0	0	249	

Итого	**364 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 941
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 436
- оборудование, тенге	132 159
- накладные расходы, тенге	67 687
в т.ч. зарплата, тенге	6 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 244
Всего	**364 959**

Локальная смета № 2-1-3 Отопление

Раздел 1 Отопление

1.3 Трубопроводы

1	24 1115-0403-1004									
	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	78,96	869,26	1,02	68637	81	9999	42190	119693
				741,61	0,5	58558	39	0	8866	
2	30 1146-0302-0402									
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 72 %	отверстие	18	604,63	260,89	10883	4696	0	5964	18195
				343,74	116,42	6187	2096	0	1348	

Итого	**137 888**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 999
- накладные расходы, тенге	48 154
в т.ч. зарплата, тенге	4 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 214
Всего	**137 888**

Локальная смета № 2-1-4 Электрооборудование
Раздел 2 Светотехническое оборудование

1	5 1121-0401-0510										
		Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	30	2610,2	306,77	78306	9203	6240	47992	136402
					2095,43	126,43	62863	3793	0	10104	
2	6 1121-0401-0108										
		Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	8	724,6	8,22	5797	66	303	3926	10501
					678,53	3,15	5428	25	0	778	
	Раздел 3 Электроустановочные устройства										
3	12 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	26	220,18	0,19	5725	5	878	3488	9950
					186,23	0,09	4842	2	0	737	
4	14 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	285		7125		7125	0	7695

				0	0	0	570	
5	16 2307-0220-0509							
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	12	388	4656	4656	0	5028
					0	0	0	372	
6	16 2307-0202-0703								
		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	36	32	1152	1152	0	1244
					0	0	0	92	

Итого	**170 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 274
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 354
- накладные расходы, тенге	55 406
в т.ч. зарплата, тенге	4 987
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 653
Всего	**170 820**

Локальная смета № 2-1-5 Пожарная сигнализация.

Раздел 1 Монтаж оборудования

1	1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31855,66	1,92	31856	2	344	22687	58906
					31510	0	31510	0	0	4363	
2	2 2308-0303-0317	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 А IP-регистратором	шт.	1	31572		31572		31572	0	34098
					0		0		0	2526	
3	3 1310-0408-0505	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1210,52	0	7263	0	123	5141	13396
					1190	0	7140	0	0	992	
4	4 2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	6	1762		10572		10572	0	11418
					0		0		0	846	
5	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	44	2659,64	1,92	117024	84	2980	82051	215001

					2590	0	113960	0	0	15926	
6	6 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	42	1933		81186		81186	0	87681
					0		0		0	6495	
7	7 2308-0302-0501	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	2	26663		53326		53326	0	57592
					0		0		0	4266	
8	8 2920-2000-2000(пл)	Кожух защитный для ИПДЛ-ДII/4р ООО "НПФ "ПОЛИСЕРВИС" Санкт-Петербург	шт	4	3953		15812		15812	0	17077
					0		0		0	1265	
9	9 2950-5000-5000(пл)	ВУОС (выносное уст. оптич. сигнализации для ИПДЛ) ООО "НПФ "ПОЛИСЕРВИС" Санкт-Петербург	шт	2	1535		3070		3070	0	3316
					0		0		0	246	
10	10 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	3411,37	2,28	37525	25	782	26437	69079
					3338	0	36718	0	0	5117	
11	11 2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	3	1002		3006		3006	0	3246

					0		0		0	240	
12	12 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1635		13080		13080	0	14126
					0		0		0	1046	
13	13 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	48		2064		2064	0	2229
					0		0		0	165	
14	14 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	7	672,01	15,98	4704	112	46	3305	8650
					649,48	6,29	4546	44	0	641	
15	15 2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	788		5516		5516	0	5957
					0		0		0	441	
16	16 1310-0701-0303	Резервный блок питания. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7106,74	1,56	7107	2	130	5022	13099
					6975	0	6975	0	0	970	
17	17 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	0	20645
					0		0		0	1529	
18	18 1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2932,41	0	5865	0	685	3730	10363

					2590	0	5180	0	0	768	
19	19 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218		4436		4436	0	4791
					0		0		0	355	
20	20 1308-0304-0306										
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5224,49	2405,83	5224	2406	129	2611	8462
					2690	936,1	2690	936	0	627	
21	21 2307-0201-0901										
		Щиток ОПС V (Ст. 1,0) металлический (1000x500x15) ПРИМ.	шт.	1	10036		10036		10036	0	10839
					0		0		0	803	
	Раздел 2 Монтаж кабеля										
22	22 1308-0206-0101										
		Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	210	226,43	2,16	47550	454	3480	31421	85289
					207,7	0,11	43617	23	0	6318	
23	23 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм x 25 мм	м	10	148		1480		1480	0	1598
					0		0		0	118	
24	24 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм	м	200	74		14800		14800	0	15984
					0		0		0	1184	

25	25 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	14	452,39	31,97	6333	448	795	3770	10911
					363,66	10,38	5091	145	0	808	
26	26 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8	140		1120		1120	0	1210
					0		0		0	90	
27	27 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	269		1614		1614	0	1743
					0		0		0	129	
28	28 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	730	319,64	144,92	233337	105792	33011	91607	350940
					129,5	44,79	94535	32697	0	25996	
29	29 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,8. ПРИМ.	км	0,27	91752		24773		24773	0	26755
					0		0		0	1982	
30	30 2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-LS 2x0,50. ПРИМ.	км	0,46	22547		10372		10372	0	11202

					0	0		0	830	

Итого	1 175 603
в том числе	351 962
- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	349 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 782
- накладные расходы, тенге	25 001
в т.ч. зарплата, тенге	87 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	1 175 603

Добавить по нулевой смете 0-2
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1	1 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	0,34	4214,95	130,09	1433	44	1038	267	1836
					1031,36	58,15	351	20	0	136	
2	2 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	5,63	1640,48	75,79	9236	427	2626	4587	14929
					1098,19	33,45	6183	188	0	1106	

3	3 2900-0000-0010 (пп)	Блоки дверные деревянные (индивидуального изготовления) ДГ21х9	шт	5	25000 / 0		125000 / 0		125000 / 0	0 / 10000	135000
4	4 2900-0000-0010 (пп)	Блоки дверные деревянные двупольные(индивидуального изготовления) ДГ21х13	шт	7	42857,12 / 0		300000 / 0		300000 / 0	0 / 24000	324000
5	5 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	1576 / 0		18912 / 0		18912 / 0	0 / 1513	20425
6	6 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	397 / 0		9528 / 0		9528 / 0	0 / 762	10290
7	7 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	48	741,62 / 686,53	55,09 / 25,03	35598 / 32953	2644 / 1201	0 / 0	24591 / 4815	65004
8	8 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	222,6175	3105,45	14,36	691328	3197	109020	418123	1198207

					2601,37	7,26	579110	1616	0	88756	
9	9 1211-0101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	89,98	3805,17 / 3275,54	15,43 / 7,8	342389 / 294733	1388 / 702	46268 / 0	212713 / 44408	599510
10	10 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	83	809,46 / 523,66	4,64 / 1,49	67185 / 43464	385 / 124	23336 / 0	31383 / 7885	106453
11	11 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	83	773,56 / 572,81	4,74 / 2,29	64205 / 47543	393 / 190	16269 / 0	34368 / 7886	106459
12	12 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	98	129,52 / 129,52	0 / 0	12693 / 12693	0 / 0	0 / 0	9139 / 1747	23579

13	13 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	78	329,31	1,62	25686	126	2090	16942	46038
					300,9	0,78	23470	61	0	3410	
14	14 2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	78	1172		91416		91416	0	98729
					0		0		0	7313	
15	15 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	32,3	323,18	18,43	10439	595	0	7304	19162
					304,75	9,32	9843	301	0	1419	
16	16 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	32,3	69,57	0	2247	0	0	1618	4174
					69,57	0	2247	0	0	309	
17	17 1207-0101-0410	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок НР = 72 %	м2	32,3	112,46	0	3632	0	691	2118	6210
					91,06	0	2941	0	0	460	
18	18 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,8	34121,88	1026,33	129663	3900	36245	65730	211025
					23557,5	466,2	89519	1772	0	15632	

19	19 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство (первый слой б/у) НР = 72 %	м2 покрытия	32,3	669,19	36,14	21615	1167	1295	14189	38668
					592,95	17,17	19152	555	0	2864	
20	20 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32,3	4194,71	36,14	135489	1167	115170	14189	161652
					592,95	17,17	19152	555	0	11974	
21	21 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	150,38	719,01	3,39	108125	510	24044	60349	181952
					555,73	1,64	83571	247	0	13478	
22	**22 1111-0101-3504**	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	71,2	1919,13	34,82	136642	2479	100253	25289	174885
					476,26	17,04	33910	1213	0	12954	
23	23 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	82	3319,17	20,96	272172	1719	238221	23814	319665
					393,08	10,27	32233	842	0	23679	
24	24 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	28	272,38	2,2	7627	62	5226	1701	10074
					83,52	0,85	2339	24	0	746	

25	25 1120-0301-0102	Решетки радиаторные. Установка НР = 72 %									
			решетка	30,15	2104,11	100,07	63439	3017	11431	35956	107347
					1624,91	31,45	48991	948	0	7952	
26	26 2900-0001-0001 (пл)	Решетки радиаторные	м2	30,15	9821,43		296116		296116	0	319805
					0		0		0	23689	
27	27 2900-0001-0002 (пл)	Изготовление и установка амфитеатра	м2	28,05	12500		350625		350625	0	378675
					0		0		0	28050	
28	28 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,5	874,85	13,28	7436	113	116	5228	13677
					847,88	6,35	7207	54	0	1013	
29	29 2900-0001-0003 (пл)	Плиты МДФ	м2	8,5	4464,29		37946		37946	0	40982
					0		0		0	3036	
	Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение и внутренняя канализация										
30	30 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	40	1380,54	14,24	55222	570	469	39015	101776

31	31 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные			1354,57	0,1	54183	4	0	7539	
			м	35	142		4970		4970	0	5368
					0		0		0	398	
32	32 2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные									
			м	5	170		850		850	0	918
					0		0		0	68	
33	33 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %									
			комплект	2	3533,52	173,81	7067	348	1058	4198	12166
					2830,5	85,2	5661	170	0	901	
34	34 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	2	20730		41460		41460	0	44777
					0		0		0	3317	
35	35 1117-0501-0102	Мойки на три отделения. Установка НР = 72 %									
			комплект	1	3523,83	242,38	3524	242	355	2194	6175
					2926,7	119,89	2927	120	0	457	
36	36 2910-0000-0001 (пл)	Мойка столовая на три отделения	шт	1	13392,86		13393		13393	0	14464
					0		0		0	1071	

37	37 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	2	1746,4 / 1282,05	216,19 / 105,22	3493 / 2564	432 / 210	496 / 0	1997 / 439	5929
38	38 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	7968 / 0		15936 / 0		15936 / 0	0 / 1275	17211
39	39 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	3	936,48 / 906,5	0,12 / 0	2809 / 2720	0 / 0	90 / 0	1958 / 381	5148
40	40 2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двух рукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703 / 0		17406 / 0		17406 / 0	0 / 1392	18798

41	41 2303-0102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двух рукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	1	7603		7603		7603	0	8211
					0		0		0	608	
	Локальная смета № 2-1-3 Отопление										
42	**42 1118-0301-0104**	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %									
			кВт	13,8	1094,81	15,41	15108	213	6028	6438	23270
					642,6	5,27	8868	73	0	1724	
43	43 2305-1001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005									
			секция	100	2857		285700		285700	0	308556
					0		0		0	22856	

44	44 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %								
			шт.	20	2131,14	83,97	42623	1679	5957	25376	73439
					1749,3	12,95	34986	259	0	5440	
45	**45 2304-0905-2408**	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	20	4162		83240		83240	0	89899
					0		0		0	6659	
	Локальная смета № 2-1-4 Электрооборудование									
46	46 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014								
			шт.	31	10272		318432		318432	0	343907
					0		0		0	25475	
47	47 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем								
			шт.	19	3649		69331		69331	0	74877
					0		0		0	5546	

48	48 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	296	353,57	2,4	104657	710	44557	42962	159428
					200,64	0,95	59389	281	0	11809	
49	49 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	276381		81809		81809	0	88354
					0		0		0	6545	
50	50 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	756	281,07	117,83	212489	89079	0	117474	356360
	Локальная смета № 6-2-1 Наружная канализация										
51	51 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	30	1612,38	0	48371	0	0	34827	89854
					1612,38	0	48371	0	0	6656	
52	52 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	1,9	32433,66	7077,39	61624	13447	26347	19593	87714

					11489,45	2833,1	21830	5383	0	6497	
53	53 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	18625		18625		18625	0	20115
					0		0		0	1490	
54	54 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	3	18316		54948		54948	0	59344
					0		0		0	4396	
55	55 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	18033		18033		18033	0	19476
					0		0		0	1443	
56	56 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	8080		8080		8080	0	8726
					0		0		0	646	
57	57 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,015	454559,24	149438,8	6818	2242	90	3689	11348
					299117	42415,06	4487	636	0	841	

58	58 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	15	1264		18960		18960	0	20477
					0		0		0	1517	
59	59 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	23,25	765,53	0	17799	0	0	12815	33063
					765,53	0	17798	0	0	2449	

Итого по разделу 2	**6 847 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 778 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 107 105
- накладные расходы, тенге	1 322 134
в т.ч. зарплата, тенге	118 992
- сметная прибыль (8 %), тенге	507 224
Итого по смете	**6 847 560**

Итого	**8 787 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 398 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 557 023
- оборудование, тенге	132 159

- накладные расходы, тенге	1 798 139
в т.ч. зарплата, тенге	161 834
- сметная прибыль (8 %), тенге	641 106
Всего	**8 787 120**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**179 948**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 309 484**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	**8 781 620,00**
Всего	**8 781 620,00**
НДС (12 %)	1 053 794,40
Итого	**9 835 414,40**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
КГУ "Кызылжарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001469

Директор_____Молдабеков Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
БИН 160640018799

эксперт_____ Нуртазин Ж.А.
аттестат № KZ10VJE00025722

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject"

БИН 1412240014443

Директор_____Шамигулов Р.М.