Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года

467 - отдел строительства района (города областного значения)
программа 037 - строительство и реконструкция объектов образования

подпрограмма 015 - За счет средств местного бюджета

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Доп.соглашение №2 от 11.02.2014 г. К Договору 2 от 26 марта 2013 года
Сумма договора 648 363 956,8 тенге

По объекту **Средняя школа на 300 учащихся в с. Кендала Талгарского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	648363956,80	451885160,79			
2. в т.ч. За сентябрь без НДС 2014 года		24949637,00	24949637,00		
3. НДС 12%		2993956,48			
4. Итого за сентябрь		27943593,79	27943593,79		
5. Удержание аванса пропорционально выполненных работ					
6. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц		27943593,79			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Итого к оплате : **двадцать семь миллионов девятсот сорок три тысячи пятсот девяноста три тенге семьдесят девять тиын**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдела строительства Талгарского района
_____ Дюсенов М.А.

Тех.надзор:
ТОО "Управление капитального строительства"
_____

Заказчик ГУ «Отдел строительство Талгарского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ТехноСнаб 2002»
Субподрядчик
Договор 2 от 26 марта 2013 года, Доп.соглашение №2 от 11.02.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: 11-09 Средняя школа на 300 учащихся в с.Кендала Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета: 6-1-6 Дымовая труба								
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7,04	28,89	27,85	203	196	0,01	0
					1,04	8,44	7	59	0,03	0
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 групыпы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,22	262,72	--	57	--	1,85	0
					262,72	--	57	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,77	6,48	6,48	37	37	--	--
					--	2,10	--	12	0,01	0
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,64	134,10	--	86	--	0,97	1
					134,10	--	86	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,41	21,55	4,52	138	29	0,11	1
					17,03	--	109	--	--	--
6.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов ФМ-1 под трубу	м3	0,85	9267,17	199,88	7877	170	2,49	2
					380,25	72,38	323	62	0,33	0
7.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,00	64400,00	--	304	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,12	245,44	3,82	1257	20	0,21	1
					37,35	1,44	191	7	0,01	0
9.	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций трубы	т	0,26	16367,84	681,42	4223	176	95,00	25
					14670,00	132,75	3785	34	0,65	0
10.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций трубы	т	0,26	172800,00	--	44582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,45	21,80	0,05	141	--	0,03	0
					5,81	0,02	37	--	0,00	0
12.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,45	63,00	0,04	406	--	0,04	0
					8,32	--	54	--	--	--
13.	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	м2	6,45	285,51	0,12	1842	1	0,02	0
					4,28	0,05	28	--	0,00	0
		Итого по разделу: Смета: 6-1-6 Дымовая труба								61154
		Раздел: Смета: 7-1-2 Покрытие								
14.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1970,00	329,37	34,29	648858	67552	0,04	78
					6,01	8,79	11840	17326	0,03	59
15.	Е0127-26-3К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1970,00	150,97	8,20	297408	16164	0,00	7
					0,60	2,41	1182	4740	0,01	16
16.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	1970,00	499,84	15,35	984688	30242	0,03	66
					5,94	5,06	11702	9968	0,02	35
17.	Е0127-54-4к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям	м2	1970,00	118,40	--	233256	--	0,00	0
					0,02	--	39	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
18.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	1970,00	633,46	15,35	1247919	30242	0,03	66
					5,94	5,06	11702	9968	0,02	35
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	980,00	585,84	6,63	574128	6498	0,70	684
					108,68	1,76	106506	1722	0,01	6
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3528,00	329,37	34,29	1162016	120977	0,04	140
					6,01	8,79	21203	31029	0,03	106
21.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-3528,00	50,32	2,73	-177539	-9649	0,00	-4
					0,20	0,80	-706	-2829	0,00	-9
22.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	3528,00	633,46	15,35	2234852	54160	0,03	119
					5,94	5,06	20956	17852	0,02	62
23.	Е0127-54-2к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	-3528,00	152,87	--	-539332	--	0,00	-0
					0,02	--	-71	--	--	--
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1115,00	585,84	6,63	653217	7393	0,70	778
					108,68	1,76	121178	1959	0,01	7
25.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	874,00	329,37	34,29	287869	29970	0,04	35
					6,01	8,79	5253	7687	0,03	26
26.	Е0127-26-3К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	874,00	75,48	4,10	65973	3586	0,00	2
					0,30	1,20	262	1051	0,00	3
27.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	874,00	334,05	49,85	291960	43569	0,46	400
					69,08	17,60	60376	15382	0,09	75
28.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	115,00	585,84	6,63	67372	763	0,70	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сечением 150х300 мм при других видах покрытий			108,68	1,76	12498	202	0,01	1
29.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1439,55	329,37	34,29	474144	49363	0,04	57
					6,01	8,79	8652	12661	0,03	43
30.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-3494,00	50,32	2,73	-175828	-9556	0,00	-4
					0,20	0,80	-699	-2802	0,00	-9
31.	Е0127-14-1	Устройство покрытий из спецсмеси	м3	139,76	1596,76	68,13	223157	9522	0,14	20
					21,38	12,76	2988	1783	0,04	6
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	880,00	585,84	6,63	515543	5835	0,70	614
					108,68	1,76	95638	1546	0,01	5
		Итого по разделу: Смета: 7-1-2 Покрытие								9069660
		Раздел: Смета: 7-1-3 Озеленение								
33.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	12559,00	5,63	--	70707	--	0,04	491
					5,63	--	70707	--	--	--
34.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	12559,00	12,15	--	152592	--	0,07	931
					12,15	--	152592	--	--	--
35.	Е0147-25-5к=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	м2	12559,00	23,91	--	300286	--	0,16	2061
					23,91	--	300286	--	--	--
36.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	12559,00	39,58	0,34	497137	4322	0,27	3363
					39,24	0,13	492815	1639	0,00	6
37.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	12559,00	19,01	--	238747	--	0,05	659
					8,21	--	103109	--	--	--
38.	Е0147-6-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры	яма	20,00	588,38	--	11768	--	4,09	82
					588,38	--	11768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,8x0,6 м								
39.	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	271,00	97,20	--	26341	--	0,67	183
					97,20	--	26341	--	--	--
40.	Е0147-4-1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	яма	2160,00	52,01	13,76	112347	29727	0,29	626
					38,25	5,22	82620	11275	0,02	43
41.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м	шт	20,00	796,15	218,24	15923	4365	2,96	59
					507,83	53,19	10157	1064	0,22	4
42.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7x0,7 м	шт	271,00	151,76	--	41127	--	0,82	222
					149,85	--	40609	--	--	--
43.	Е0147-9-1	Посадка кустарников с комом земли размером 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	шт	2160,00	102,60	25,57	221623	55228	0,39	847
					76,50	5,85	165240	12636	0,03	56
44.	С143012-68	Ель колючая	шт	20,00	12200,00	--	244000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	191,00	649,00	--	123959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143012-51	Туя обыкновенная, без кома, высотой 1-1,5м	шт	30,00	972,00	--	29160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	2210,00	203,00	--	448630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	50,00	104,18	--	5209	--	0,75	37
					104,18	--	5209	--	--	--
49.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	50,00	68,04	--	3402	--	0,47	23
					68,04	--	3402	--	--	--
50.	Е0147-28-	Подготовка почвы под цветники,	м2	50,00	15,80	--	790	--	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя			15,80	--	790	--	--	--
51.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	50,00	212,95	--	10648	--	1,35	68
					209,63	--	10482	--	--	--
52.	С143012-77	Пион,дельфиниум,аквилегия,лилия даурская,хризантема	шт	800,00	103,70	--	82961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0147-43-1	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	1м2	50,00	18,83	--	941	--	0,12	6
					18,83	--	941	--	--	--
		Итого по разделу: Смета: 7-1-3 Озеленение								2638298
		Раздел: Смета: 7-1-4 МАФ (малые архитектурные формы)								
54.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	620,00	1191,71	2,09	738860	1296	0,82	508
					141,11	0,64	87488	397	0,00	1
55.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	620,00	1619,78	133,05	1004264	82491	0,44	275
					73,26	43,99	45421	27274	0,22	133
56.	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	174,00	9154,62	378,84	1592904	65918	3,60	626
					597,30	114,21	103930	19873	0,56	97
57.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	18911,46	33,72	37823	67	13,00	26
					2242,54	11,22	4485	22	0,04	0
58.	У1-43-14	Скамья типа С-5, строительные работы	скамья	37,00	8564,01	820,71	316868	30366	6,00	222
					983,40	262,26	36386	9704	1,30	48
59.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	44,00	2720,42	80,96	119698	3562	6,00	264
					990,00	22,56	43560	993	0,11	5
		Итого по разделу: Смета: 7-1-4 МАФ (малые архитектурные формы)								3810417
		Раздел: Смета: 2-1-1 Общестроительные работы (марка КЖ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	-1,42	56200,00	--	-79804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета: 2-1-1 Общестроительные работы (марка КЖ)								-79804
		Раздел: Смета: 2-1-2 Общестроительные работы (марка АР)								
61.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	-94,25	398,48	102,53	-37557	-9663	0,90	-85
					151,65	35,67	-14293	-3362	0,14	-13
62.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	-89,89	323,78	83,13	-29105	-7473	0,80	-72
					138,83	29,17	-12479	-2622	0,12	-11
63.	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	м2	-2,00	6290,00	--	-12580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	м2	-25,96	6390,00	--	-165884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	-60,00	1500,00	--	-90000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	-34,00	1380,00	--	-46920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	-446,70	130,77	38,87	-58415	-17363	0,15	-68
					25,65	14,69	-11458	-6562	0,07	-32
68.	Е0110-18-1прим	Установка врезных приборов	шт	-88,00	154,50	0,37	-13596	-33	0,75	-66
					154,13	0,14	-13563	-12	0,00	-0
69.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	-88,00	844,00	--	-74272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до	м2	-529,82	229,35	5,58	-121516	-2956	0,59	-310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м			94,05	2,12	-49830	-1123	0,01	-5
71.	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	м	-298,27	1000,00	--	-298270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	-8,69	13000,00	--	-112970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0111-11-2к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	-0,27	167,53	4,02	-45	-1	0,03	-0
					3,78	1,50	-1	--	0,01	-0
74.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	-491,95	1550,81	15,20	-762921	-7478	1,07	-526
					173,30	7,37	-85255	-3626	0,04	-18
75.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	-563,77	408,41	15,20	-230249	-8569	1,07	-603
					173,30	7,37	-97701	-4155	0,04	-21
76.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенопласта	м2	-168,92	258,28	5,55	-43629	-938	0,26	-44
					42,98	2,07	-7260	-350	0,01	-2
77.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытия	м2	-281,53	266,09	2,58	-74912	-726	0,32	-91
					51,53	0,97	-14507	-273	0,00	-1
78.	Е0111-33-2	Устройство покрытий досчатых толщиной 35 мм	м2	-0,20	1905,05	11,03	-381	-2	0,60	-0
					95,18	4,14	-19	-1	0,02	-0
79.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	-281,53	181,68	1,88	-51149	-529	0,48	-136
					80,55	0,72	-22677	-203	0,00	-1
80.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	-55,71	1550,81	15,20	-86396	-847	1,07	-60
					173,30	7,37	-9655	-411	0,04	-2
81.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	м2	-1183,95	769,78	4,90	-911381	-5801	0,38	-452
					58,50	1,85	-69261	-2190	0,01	-11
82.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2	м2	-40,09	121,68	9,38	-4878	-376	0,24	-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			48,83	3,51	-1958	-141	0,02	-1
83.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	-40,09	1550,81	15,20	-62172	-609	1,07	-43
					173,30	7,37	-6948	-295	0,04	-1
84.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	479,69	251,30	6,03	120545	2893	0,04	19
					5,67	2,25	2720	1079	0,01	5
85.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	-479,69	408,41	15,20	-195910	-7291	1,07	-513
					173,30	7,37	-83130	-3535	0,04	-18
86.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	-16,80	322,70	3,10	-5421	-52	0,30	-5
					54,90	1,17	-922	-20	0,01	-0
87.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	-3340,24	116,50	1,42	-389138	-4743	0,45	-1503
					71,33	0,54	-238259	-1804	0,00	-9
88.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м2	1670,12	175,80	3,94	293607	6580	0,55	924
					102,11	1,49	170536	2488	0,01	12
89.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	-1670,12	359,50	2,33	-600410	-3891	0,49	-818
					81,23	0,88	-135664	-1470	0,00	-7
90.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	-281,53	637,24	2,95	-179402	-831	0,57	-160
					94,95	1,10	-26731	-310	0,01	-2
91.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	-1502,81	116,50	1,42	-175077	-2134	0,45	-676
					71,33	0,54	-107195	-812	0,00	-4
92.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	-1502,80	359,50	2,33	-540258	-3502	0,49	-736
					81,23	0,88	-122072	-1322	0,00	-6
93.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	-227,13	1070,00	--	-243029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без	м2	-1069,10	1501,16	2,10	-1604890	-2245	2,00	-2138
					333,00	0,79	-356010	-845	0,00	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
95.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	-90,97	1501,16 333,00	2,10 0,79	-136561 -30293	-191 -72	2,00 0,00	-182 -0
96.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	-27,54	1501,16 333,00	2,10 0,79	-41342 -9171	-58 -22	2,00 0,00	-55 -0
97.	С11031-158	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	м3	-6,25	3400,00 --	-- --	-21250 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,24	63,00 8,32	0,04 --	267 35	-- --	0,04 --	0 --
99.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	-73,62	1971,79 321,75	13,90 5,24	-145163 -23687	-1023 -386	1,92 0,03	-141 -2
100.	ТСборник	Шкаф для одежды	шт	-16,00	15480,00 --	-- --	-247680 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета: 2-1-2 Общестроительные работы (марка АР)								-7400311
		Раздел: Смета: 4-1-1 Внеплощадрчные сети электроснабжения								
101.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	-161,00	10,60 8,80	0,10 0,10	-1707 -1417	-16 -16	0,06 0,00	-10 -0
		Итого по разделу: Смета: 4-1-1 Внеплощадрчные сети электроснабжения								-1707
		Раздел: Смета: 6-1-2 Технологическое оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	котел	-2,00	13192,46	1891,08	-26385	-3782	44,80	-90
					7717,50	708,75	-15435	-1418	3,46	-7
		Итого по разделу: Смета: 6-1-2 Технологическое оборудование								-26385

ИТОГО:	8071323	650945	6102
	899954	180505	703

Накладные расходы :

На монтажные работы	-1360
На общестроительные работы	1561532
На металломонтажные работы	86590
На сантехнические работы	-21570
Всего накладных расходов:	1625190
Итого с накладными	9696515

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	596651
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10293166
Итого с временными, 3,4 %	10651555
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10798695
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	109004,3
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10951368,4
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	24460428,7
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	489208,61
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24949637,31
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2993956,48
Итого с НДС	27943593,79

Принял:

Технадзор:

Сдал: