Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

программа 467 - отдел строительства района (города областного значения)
037 - строительство и реконструкция объектов образования

подпрограмма 015 - За счет средств местного бюджета

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Доп.соглашение №2 от 11.02.2014 г. К Договору 2 от 26 марта 2013 года
Сумма договора 648 363 956,8 тенге

По объекту **Средняя школа на 300 учащихся в с. Кендала Талгарского райна Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	440 729 924	244 251 128			
2. в т.ч. За май без НДС 2014 года		31 043 313	31 043 313		
3. НДС 12%		3 725 198			
4. Итого за май		34 768 510	34 768 510		
5. Удержание аванса пропорционально выполненных работ					
6. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц		34 768 510			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Итого к оплате : **Тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят восемь тысячи пятьсот десять тенге**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Техно Снаб 2002 Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдела строительства Талгарского района
_____ Дюсенов М.А.

Тех.надзор:
ТОО "Управление капитального строительства"
_____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Талгарского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"
Субподрядчик
Договор 2 от 26 марта 2013 года, Доп.соглашение №2 от 11.02.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: 11-09 Средняя школа на 300 учащихся в с. Кендала Талгарского райна Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Школа на 300 учащихся								
		Смета: 2-1-2 Общестроительные работы(марка АР)								
		Раздел: Стены и перегородки								
		Раздел: Кровля								
10.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	2009,36	156,61	34,65	15,94 / 5,96	314690	69624	32029 / 11976
11.	Е0112-17-2К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2009,36	71,22	1,65	2,10 / 0,75	143113	3315	4220 / 1507
		Раздел: Двери								
33.	С12062-21	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	59,70	5300,00	--	-- / --	316404	--	-- / --
34.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с	м2	43,01	4010,00	--	--	172481	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние					------- --			------- --
35.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ 21-8П внутренние	м2	49,23	4250,00	--	-- ------- --	209244	--	-- ------- --
36.	С12062-22 прим	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 22-2 внутренние	м2	4,23	5050,00	--	-- ------- --	21380	--	-- ------- --
		Раздел: Окна								
		Раздел: Витражи								
		Раздел: Полы								
64.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	491,95	121,68	48,83	9,38 ------- 3,51	59859	24022	4614 ------- 1727
70.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	575,05	1180,00	--	-- ------- --	678554	--	-- ------- --
75.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенопласта	м2	112,61	258,28	42,98	5,55 ------- 2,07	29085	4840	625 ------- 233
96.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	479,69	1180,00	--	-- ------- --	566034	--	-- ------- --
		Раздел: Внутренняя отделка								
105.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м2	1670,12	175,80	102,11	3,94 ------- 1,49	293607	170536	6580 ------- 2488
116.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	1798,95	146,88	73,73	3,43 ------- 1,31	264230	132637	6170 ------- 2357
		Раздел: Наружная отделка								
127.	Е0115-53-	Высококачественная штукатурка	м	788,00	99,86	57,38	0,60	78686	45215	473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм					0,23			181
		Раздел: Разные работы								
141.	Е0101-134 -1	Уплотненный грунт	м3	38,27	21,55	17,03	4,52 ---	824	652	173 ---
142.	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания	м3	57,40	1755,20	112,50	97,07 36,00	100747	6457	5572 2066
154.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,01	114900,00	--	-- --	231239	--	-- --
155.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	м2	128,00	187,00	--	-- --	23936	--	-- --
156.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	96,00	40,00	--	-- --	3840	--	-- --
157.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,01	119700,00	--	-- --	1341	--	-- --
176.	Е0109-62-5	Изготовление ограждений лестниц в построечных условиях и на производственных базах	т	0,37	28686,82	21600,00	5605,29 1029,79	10613	7991	2074 381
180.	С12021-22 3	Стремянки	т	0,17	173500,00	--	-- --	29433	--	-- --
188.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,54	114900,00	--	-- --	177346	--	-- --
189.	С11011-57	Анкер	т	0,00	119700,00	--	-- --	311	--	-- --
		Раздел: Крыльца								
217.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	-- --	1660	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	--	372	--	--
220.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,49	114900,00	--	--	56653	--	--
234.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	--	1311	--	--
235.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	--	227	--	--
237.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,47	114900,00	--	--	53597	--	--
	ИТОГО:							3840817	465289	62531
										22916

Смета: 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел: Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	232,00	4331,44	111,70	35,77	1004894	25915	8299
							13,40			3109
2.	Е0118-22-5	Установка крана воздушных	1шт	182,00	28,80	23,18	--	5243	4218	--
3.	Е0116-15-1	Установка клапанов и кранов диам. до 25 мм	1шт	227,00	482,27	261,88	40,42	109476	59446	9175
							16,22			3683
4.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	182,00	446,00	--	--	81172	--	--
5.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной Dy 15 мм"DAnfOss"	шт	7,00	4930,30	--	--	34512	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной Dy 25 мм"DAnfOss"	шт	8,00	6058,67	--	--	48469	--	--
7.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 25 мм "BUGATTI"	шт	3,00	536,15	--	--	1608	--	--
8.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 20 мм "BUGATTI"	шт	2,00	369,41	--	--	739	--	--
9.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 20 мм для спуска воды "BUGATTI"	шт	20,00	369,41	--	--	7388	--	--
10.	Е0116-15-2	Установка клапанов и кранов диам. до 50 мм	1шт	5,00	482,27	261,88	40,42 / 16,22	2411	1309	202 / 81
11.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 40 мм "BUGATTI"	шт	3,00	1337,51	--	--	4013	--	--
12.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 32 мм "BUGATTI"	шт	2,00	916,35	--	--	1833	--	--
		Раздел: Узел управления								
23.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	261,88	40,42 / 16,22	482	262	40 / 16
25.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1шт	5,00	482,27	261,88	40,42 / 16,22	2411	1309	202 / 81
28.	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых диам. до 100 мм	1шт	4,00	908,07	461,18	92,83 / 34,76	3632	1845	371 / 139
30.	Ц0111-350-3	Регулятор давления	шт	1,00	530,56	477,00	1,58 / --	531	477	2 / --
31.	СПрайс	Регулятор давления, Dy 40 мм"DAnfOss"	шт	1,00	24220,29	--	--	24220	--	--
33.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб	1шт	3,00	482,27	261,88	40,42	1447	786	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной Dy 25 мм"DAnfOss"	шт	8,00	6058,67	--	-- ---	48469	--	-- ---
7.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 25 мм "BUGATTI"	шт	3,00	536,15	--	-- ---	1608	--	-- ---
8.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 20 мм "BUGATTI"	шт	2,00	369,41	--	-- ---	739	--	-- ---
9.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 20 мм для спуска воды "BUGATTI"	шт	20,00	369,41	--	-- ---	7388	--	-- ---
10.	Е0116-15-2	Установка клапанов и кранов диам. до 50 мм	1шт	5,00	482,27	261,88	40,42 --- 16,22	2411	1309	202 --- 81
11.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 40 мм "BUGATTI"	шт	3,00	1337,51	--	-- ---	4013	--	-- ---
12.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 32 мм "BUGATTI"	шт	2,00	916,35	--	-- ---	1833	--	-- ---
		Раздел: Узел управления								
23.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	261,88	40,42 --- 16,22	482	262	40 --- 16
25.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1шт	5,00	482,27	261,88	40,42 --- 16,22	2411	1309	202 --- 81
28.	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых диам. до 100 мм	1шт	4,00	908,07	461,18	92,83 --- 34,76	3632	1845	371 --- 139
30.	Ц0111-350-3	Регулятор давления	шт	1,00	530,56	477,00	1,58 --- --	531	477	2 --- --
31.	СПрайс	Регулятор давления, Dy 40 мм"DAnfOss"	шт	1,00	24220,29	--	-- ---	24220	--	-- ---
33.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб	1шт	3,00	482,27	261,88	40,42 ---	1447	786	121 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 25 мм					16,22			49
34.	СПрайс	Клапан балансировочный, Dy 15 мм"DAnfOss"	шт	1,00	2341,53	--	-- / --	2342	--	-- / --
35.	СПрайс	Клапан проходной муфтовый, Dy 25 мм"DAnfOss"	шт	2,00	3737,26	--	-- / --	7475	--	-- / --
36.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	482,27	261,88	40,42 / 16,22	1447	786	121 / 49
37.	СПрайс	Клапан балансировочный, Dy 32 мм"DAnfOss"	шт	3,00	5203,41	--	-- / --	15610	--	-- / --
38.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	1,00	25111,34	646,58	160,26 / 60,25	25111	647	160 / 60
39.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96	41,72	1,62 / --	3440	167	6 / --
40.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62	55,62	-- / --	258	222	-- / --
41.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4,00	541,00	--	-- / --	2164	--	-- / --
		Раздел: Теплоснабжение установок П1								
54.	СПрайс	Клапан 2-х ходовой регулирующий, Dy 50 мм"DAnfOss"	шт	1,00	56274,44	--	-- / --	56274	--	-- / --
55.	СПрайс	Клапан обратный, Dy 40 мм"DAnfOss"	шт	1,00	932,88	--	-- / --	933	--	-- / --
56.	СПрайс	Краны шаровые, Dy 40 мм"BUGATTI"	шт	4,00	1337,51	--	-- / --	5350	--	-- / --
57.	СПрайс	Клапан балансировочный, Dy 32 мм"DAnfOss"	шт	1,00	5203,41	--	-- / --	5203	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
		ИТОГО:						1460088	97389	18701
										7267
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			
		Объект:5-1 Школа на 300 учащихся								
		Смета: 5-1-1 Внеплощадочное сети связи								
1.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	23,00	10780,55	1194,75	575,54	247953	27479	13238
							146,03			3359
2.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	14,80	19700,00	--	--	291560	--	--
							--			--
3.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,96	58881,69	33075,00	25695,31	56526	31752	24668
							6813,45			6541
4.	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	96,00	2900,00	--	--	278400	--	--
							--			--
5.	Ц0110-572 -8	Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/ на новостроящихся линиях	км	1,21	75881,00	74700,00	--	91437	90014	--
							--			--
6.	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	1,21	40600,00	--	--	48923	--	--
							--			--
7.	Ц0110-569 -7	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4	муфта	3,00	3136,00	2723,00	--	9408	8169	--
							--			--
8.	СПрайс	Муфта соединительная ССК-10	шт	3,00	1438,59	--	--	4316	--	--
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	СПрайс	Кронштейн ККП-600	шт	46,00	242,97	--	-- / --	11177	--	-- / --
10.	СПрайс	Консоль ККЧ-2	шт	46,00	292,16	--	-- / --	13439	--	-- / --
11.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	1205,00	8,50	7,30	0,10 / --	10242	8796	120 / --
12.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	586,36	26,17	1,22	24,95 / 9,58	15343	715	14627 / 5616
13.	Е0101-162-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	44,13	233,02	233,02	-- / --	10284	10284	-- / --
14.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	381,05	5,55	--	5,55 / 1,80	2117	--	2117 / 687
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	95,26	122,18	122,18	-- / --	11639	11639	-- / --
	ИТОГО:							1102764	188848	54769 / 16203

Итого по объекту: --

Объект:6-1 Котельная

Смета: 6-1-2 Технологическое оборудование

2.	СПрайс	Котел чугунный на жидком и газообразном топливе, тип КВа, теплопроизводительность 0,31 МВт CHAPPEE NXR4-409	шт	2,00	1234696,46	--	-- / --	2469393	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:						2469393	--	--
		Итого по объекту:					--			--
		Итого по объекту:					--			

Объект:6-2 Уборная на 6 очков

Смета: 6-2-1 Общестроительные работы

Раздел: Общестроительные работы

1.	Е0101-24-1	Снятие растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 10 м	1м3	3,00	7,91	--	7,91	24	--	24
							2,57			8
2.	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./	1м3	3,00	43,94	--	43,94	132	--	132
							14,27			43
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	67,80	56,25	3,89	52,36	3814	264	3550
							19,37			1313
4.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	5,10	262,72	262,72	--	1341	1341	--
							--			--
5.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	116,64	76,60	--	76,60	8935	--	8935
							15,32			1787
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,16	6,48	--	6,48	247	--	247
							2,10			80
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,54	134,10	134,10	--	1279	1279	--
							--			--
8.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	47,70	56,25	3,89	52,36	2683	186	2498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки					19,37			924
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза1	т	76,32	76,60	--	76,60 15,32	5846	--	5846 1169
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	72,90	3,80	0,48	3,24 1,12	277	35	236 82
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	47,70	21,55	17,03	4,52 --	1028	812	215 --
12.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	23,69	108,05	10,51	2,62 0,99	2560	249	62 23
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,00	8062,57	195,75	66,01 24,93	16125	392	132 50
14.	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов	м3	19,70	9001,45	441,00	311,32 117,61	177329	8688	6133 2317
15.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	19,70	519,00	--	-- --	10224	--	-- --
16.	Е0106-24-1	Устройство днищ	м3	2,50	9729,72	609,75	493,75 169,52	24324	1524	1234 424
17.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	2,50	519,00	--	-- --	1298	--	-- --
18.	С143002-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	м3	1,00	6900,00	--	-- --	6900	--	-- --
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	25,20	78,00	--	-- --	1966	--	-- --
20.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,23	68200,00	--	--	15921	--	--