1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм					------- --			------- --
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	-- ------- --	2151	--	-- ------- --
22.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов	м2	4,88	147,09	58,05	4,19 -------- 1,58	717	283	20 -------- 8
23.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭД-16 без растворителя	м2	36,00	226,89	8,10	0,18 -------- 0,07	8168	292	6 -------- 3
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,12	8062,57	195,75	66,01 -------- 24,93	968	23	8 -------- 3
25.	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов	м3	1,33	9001,45	441,00	311,32 -------- 117,61	11972	587	414 -------- 156
26.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	-- ------- --	73	--	-- ------- --
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00	--	-- ------- --	117	--	-- ------- --
28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	-- ------- --	719	--	-- ------- --
29.	Е0115-64-1	Затирка стен	м2	5,60	98,99	60,30	1,19 -------- 0,45	554	338	7 -------- 3
30.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭД-16 без растворителя	м2	5,60	226,89	8,10	0,18 -------- 0,07	1271	45	1 -------- --
31.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	282,59	209,25	35,42 -------- 13,50	283	209	35 -------- 14
32.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	-- ------- --	13400	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,60	245,44	37,35	3,82 1,44	1374	209	21 8
34.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	4,20	2780,82	994,50	274,19 103,50	11679	4177	1152 435
35.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,50	13002,34	1282,50	241,10 91,08	45508	4489	844 319
36.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- --	507	--	-- --
37.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,38	68200,00	--	-- --	25634	--	-- --
38.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	-- --	1505	--	-- --
39.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00	--	-- --	962	--	-- --
40.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,66	11284,67	1368,00	316,01 119,39	7448	903	209 79
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- --	543	--	-- --
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	-- --	4349	--	-- --
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,03	61200,00	--	-- --	1748	--	-- --
44.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	-- --	73	--	-- --
45.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	13,64	6924,24	699,75	335,84	94450	9545	4581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							126,00			1719
46.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	8679,65	8257,50	422,15 / 157,50	576	548	28 / 10
47.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	-- / --	4313	--	-- / --
48.	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	м3	0,81	19564,74	3937,50	334,73 / 126,45	15847	3189	271 / 102
49.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	-- / --	3203	--	-- / --
50.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24 / 114,75	474	167	2 / 1
51.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,71	15358,92	2202,75	367,51 / 138,83	10905	1564	261 / 99
52.	С12041-53	Каркасы и сетки плоскиеые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- / --	780	--	-- / --
53.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	56200,00	--	-- / --	4777	--	-- / --
54.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	58700,00	--	-- / --	2818	--	-- / --
55.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,24	15358,92	2202,75	367,51 / 138,83	3686	529	88 / 33
56.	С12041-53	Каркасы и сетки плоскиеые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- / --	569	--	-- / --
57.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	-- / --	1476	--	-- / --
58.	Е0106-14-1	Устройство сердечников	м3	0,67	12090,11	1579,50	884,81 / 334,24	8100	1058	593 / 224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С12041-53	Каркасы и сетки плоскиеые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	-- / --	1154	--	-- / --
60.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	-- / --	3087	--	-- / --
61.	Е0106-18-9	Устройство ж/бетонный участков	м3	0,23	15358,92	2202,75	367,51 / 138,83	3533	507	85 / 32
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоскиеые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- / --	332	--	-- / --
63.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	-- / --	1223	--	-- / --
64.	Е0110-14-1	Установка стропил,стоек,мауэрлат	м3	0,55	21304,82	3397,50	334,28 / 126,00	11696	1865	184 / 69
65.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлошифера по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	34,00	484,95	272,95	8,20 / 3,08	16488	9280	279 / 105
66.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,9	м2	37,60	1190,00	--	-- / --	44749	--	-- / --
67.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,55	573,75	123,75	28,11 / 10,58	315	68	15 / 6
68.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	м2	34,00	131,98	6,48	0,55 / 0,20	4487	220	19 / 7
69.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	шт	3,00	1124,70	81,00	6,95 / 2,25	3374	243	21 / 7
70.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,44	828,63	272,25	71,29 / 25,25	1193	392	103 / 36
71.	С12061-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-12	м2	1,44	7680,00	--	-- / --	11059	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	360,00	--	-- / --	720	--	-- / --
73.	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	1,44	737,42	63,00	2,93 / 1,10	1062	91	4 / 2
74.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,20	398,48	151,65	102,53 / 35,67	1674	637	431 / 150
75.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,20	5610,00	--	-- / --	23562	--	-- / --
76.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	-- / --	3920	--	-- / --
77.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	4,20	104,40	56,48	0,09 / 0,05	438	237	-- / --
78.	Е0110-9-2	Устройство экранов дощатых однослойных	м2	12,40	834,73	178,20	14,05 / 5,31	10351	2210	174 / 66
79.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,04	47200,00	--	-- / --	1699	--	-- / --
80.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных экранов	м2	24,80	177,61	88,65	1,61 / 0,61	4405	2199	40 / 15
81.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	54,31	284,95	135,68	4,07 / 0,97	15476	7369	221 / 53
82.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	54,31	17,51	13,73	0,12 / 0,05	951	746	7 / 3
83.	Е0115-51-2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	54,31	651,40	531,00	1,65 / 0,63	35378	28839	90 / 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0115-53-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м	16,40	99,86	57,38	0,60 / 0,23	1638	941	10 / 4
85.	Е0101-134-1	Утрамбованный грунт	м3	1,02	21,55	17,03	4,52 / --	22	17	5 / --
86.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	м3	1,02	1477,88	32,18	248,35 / 78,59	1507	33	253 / 80
87.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	10,20	596,45	5,94	15,35 / 5,06	6084	61	157 / 52
88.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10,20	144,51	0,02	-- / --	1474	--	-- / --
89.	Е0101-134-1	Утрамбованный грунт	м3	1,40	21,55	17,03	4,52 / --	30	24	6 / --
90.	Е0106-1-1	Устройство крыльца	м3	0,44	8378,77	195,75	66,01 / 24,93	3700	86	29 / 11
91.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	-- / --	576	--	-- / --
92.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	-- / --	51	--	-- / --
93.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	-- / --	165	--	-- / --
94.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,52	211,49	52,20	9,95 / 3,74	1167	288	55 / 21

Раздел: Электротехнитеская часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:						794690	99278	39977 12189
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			

Объект: 6-6 Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью 16 м3/час с бактерицидными установками

Смета: 6-6-1 Общестроительные работы

Раздел: Насосная станция

1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	28,37	33,67	1,57	32,10 12,33	955	45	911 350
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	2,14	262,72	262,72	-- --	561	561	-- --
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,31	6,48	--	6,48 2,10	67	--	67 22
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,58	134,10	134,10	-- --	346	346	-- --
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,31	21,55	17,03	4,52 --	222	176	47 --
6.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,66	1722,20	112,50	97,07 36,00	1137	74	64 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,54	7940,17	195,75	66,01 24,93	4288	106	36 13
8.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	6,21	9001,45	441,00	311,32 117,61	55899	2739	1933 730
9.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов	м2	8,68	147,09	58,05	4,19 1,58	1277	504	36 14
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,52	245,44	37,35	3,82 1,44	3318	505	52 19
11.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	10,42	6924,24	699,75	335,84 126,00	72164	7293	3500 1313
12.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	72779,65	8257,50	422,15 157,50	2766	314	16 6
13.	Е0107-13- 1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	2,00	1465,77	344,25	387,22 115,02	2932	688	774 230
14.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	9,00	2410,00	--	-- --	21690	--	-- --
15.	Е0107-11- 1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	1,00	390,89	130,73	250,96 88,22	391	131	251 88
16.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,03	23700,00	--	-- --	711	--	-- --
17.	Е0106-19- 1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,40	11284,67	1368,00	316,01 119,39	4514	547	126 48
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,08	52400,00	--	-- --	4366	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
19.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	-- / --	714	--	-- / --
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	-- / --	256	--	-- / --
21.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,05	47200,00	--	-- / --	2135	--	-- / --
22.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	11,50	229,96	27,00	1,19 / 0,45	2644	310	14 / 5
23.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,50	6066,62	382,50	245,72 / 92,25	9070	572	367 / 138
24.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	11,50	162,88	34,65	15,94 / 5,96	1873	398	183 / 69
25.	Е0112-17-2к=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	11,50	71,22	1,65	2,10 / 0,75	819	19	24 / 9
26.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	1890,00	327,33 / 123,75	93	33	6 / 2
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	-- / --	795	--	-- / --
28.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	11,50	1113,46	45,23	8,54 / 3,20	12805	520	98 / 37
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,50	715,87	153,23	1,24 / 0,47	5369	1149	9 / 4
30.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	330,85	272,25	32,08 / 12,13	625	515	61 / 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:						348251	36186	9153 -------- 3356
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			
		Итого по объекту:					--			

Объект:7-1 Общеплощадочные материалы

Смета: 7-1-1 Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59	м3	8700,00	7,91	--	7,91 -------- 2,57	68820	--	68820 -------- 22344
2.	Е0101-24-9	Добавлять при перемещении на каждые последующие 10 м	м3	8700,00	21,97	--	21,97 -------- 7,13	191144	--	191144 -------- 62058
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7544,00	27,84	1,66	26,18 -------- 7,20	209987	12523	197464 -------- 54317
4.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	7544,00	3,09	0,39	2,66 -------- 0,93	23295	2942	20072 -------- 7016
5.	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	9535,00	12,61	--	12,61 -------- 4,38	120261	--	120261 -------- 41723
6.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3511,00	9,24	--	9,24 -------- 3,00	32459	--	32459 -------- 10538
7.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3511,00	7,91	--	7,91 -------- 2,57	27773	--	27773 -------- 9017
8.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках	т	6226,80	30,00	--	-- ------- --	186804	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	6226,80	19,70	--	19,70 3,94	122668	--	122668 24534
10.	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	668,85	37,55	2,04	35,51 10,94	25114	1364	23749 7315
11.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	668,85	19,70	--	19,70 3,94	13176	--	13176 2635
12.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	5532,00	3,09	0,39	2,66 0,93	17082	2157	14719 5145
	ИТОГО:							1038583	18986	832306 246642

Итого по объекту: --

Итого по стройке: --

Накладные расходы :

На монтажные работы	105005
На общестроительные работы	1062216
На металломонтажные работы	7535
На сантехнические работы	134575
Всего накладных расходов:	1309331
Итого с накладными	12363917

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	593672
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12957589
Итого с временными, 3,4 %	13314188
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13460593
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13503972
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13612420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	30434620
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	608692
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31043313
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3725198
Итого с НДС	34768510

Принял: Тех.надзор: Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Техно Снаб 2002 Товарищество с ограниченной ответственностью Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.