Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

Подрядчик: ИП "Монтаж Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района

Справка Ф № 3 за ноябрь 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма		
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			№112	08.09.2021г					
					РБ	091	АО		16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»	*5 451 600,00*	*2 232 142,86*							267 857,14	2 500 000,00

Сумма к оплате: Два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

_____ **Н.Биғали**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ИП «Монтаж Строй Сервис»

_____ **Р.Жайлашев**

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

Подрядчик: ИП «Монтаж Строй Сервис»

Наименование работ: «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»

Договор №112 от 08.09.2021г.

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

«Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Стоимость единицы, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	СРД-340-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке**	**100м3 смеси**	**1м3**	**0,658**	**10472,70**	**10472,70**	**6891,04**	**6891,04**		**4830,44**	**12659,20**
						0,00	**4147,50**	**0,00**	**2729,06**		**937,72**	
		Машины и механизмы:										
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу(к=1.25), (к=1,2)	маш-час	2,1	1,382	2008	6325,20					
		в том числе: Машинист(к=1.25), (к=1,2)	чел-час	2,1	1,382	1580	4147,50					
	СРД-290-02-01	**Россыпь противогололедного материала машиной типа КДМ**	**1000 м2**		**377,89**	**3015,86**	**1066,56**	**1139663,34**	**403042,36**	**736835,40**	**208364,91**	**1455870,51**
						0,00	**311,52**	**0,00**	**117720,29**		**107842,26**	
		Машины и механизмы:										
	3301-0101-0109	Автомобили-самосвалы, 25,5т (к=1.25)(к=1.2)	маш-час	0,11	41,57	4576	755,04					
		в том числе: Машинист(к=1.25)(к=1.2)	чел-час	0,11	41,57	1888	311,52					
		Материалы	г/м2	250								
	211-401-0102 (2101-0401-0102)	**ПГМ -на прямом участке при снежном накате (песок 80%)/1,4 плотность на м3**	**тн**	**0,200**	**75,6**	6175	1235,00			466830,00		
	по бух.мат	**ПГМ -на прямом участке при снежном накате (соль-20%)**	**тн**	**0,050**	**18,9**	14286	714,30			270005,40		
	СРД-340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси на КДМ**	**100м3 смеси**	**1м3**	**0,658**	**14013,47**	**14013,47**	**9220,86**	**9220,86**		**6463,58**	**16914,62**
						0,00	**5549,75**	**0,00**	**3651,74**		**1254,76**	
		Машины и механизмы:										
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу(к=1.25), (к=1,2)	маш-час	2,81	1,85	2008	8463,72					
		в том числе: Машинист(к=1.25), (к=1,2)	чел-час	2,81	1,85	1580	5549,75					
	СРД-291-01-01	**Очистка проезжей части от слежавшегося снега машиной типа КДМ**	**км**		**72,0**	**2811,84**	**2811,84**	**202452,48**	**202452,48**	**0,00**	**104663,92**	**331685,71**
						0,00	**821,28**	**0,00**	**59132,16**		**24569,31**	
		Машины и механизмы:										

	3301-0101-0109	Автомобили-самосвалы, 25,5т (к=1.25)(к=1.2)	маш-час	0,29	20,88	4576	1990,56					
		в том числе: Машинист(к=1.25)(к=1.2)	чел-час	0,29	20,88	1888	821,28					
	СРД-345-01-01	**Патрулирование дорог областного значения на автомашине Уаз**	**1 км в одном направлении**		**482**	**353,15**	**201,00**	**170218,30**	**96882,00**	**0,00**	**214052,83**	**415012,82**
						152,15	**98,75**	**73336,30**	**47597,50**		**30741,69**	
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:	чел-час									
	0101-0101-0130	дорожный рабочий 3 разряда(к=1.15)	чел-час	0,1	48,2	1323	152,15					
		Машины и механизмы:	маш-час									
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, 5т (к=1.25)	чел-час	0,05	24,10	1636	102,25					
		в том числе: Машинист(к=1.25)	чел-час	0,05	24,10	1580	98,75					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					**1 528 446,02**	**718 488,74**	**736 835,40**	**538 375,68**	**2 232 142,86**
								73 336,30	**230 830,75**	**0,00**	**165 345,74**	**0,00**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1 528 446,02**				
	Всего заработная плата		Тенге						**304 167,05**			
	Материалы		Тенге									
	Нормативная трудоемкость		чел-час									
		Накладные расходы - 177%	Тенге					**538 375,68**				
		Сметная прибыль - 8%	Тенге					**165 345,74**				
	ИТОГО по смете без НДС:		Тенге					**2 232 142,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел-час									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		НДС - 12%:	Тенге					**267 857,14**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС:	Тенге					**2 500 000,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел-час									
		Сметная заработная плата	Тенге									

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»
_____ Н.Биғали

Подрядчик:
Директор
ИП «Монтаж Строй Сервис»
_____ Р.Жайлашев