Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Форма

**Заказчик: КУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

**Наименование строительства и его адрес: Создание индустриальной зоны в городе Костанай с по дведением необходимой инфраструктуры (вынос ВЛ 110 кВ с территории Индустриальной зоны в г. Костанай)**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
за июль 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **95** | **27.05.2021г** | • | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 26 916 618 | | | | | | | | | |
| Всего за отчетный период | 26 916 618 | 24 032 694 | | | | | | | 2 883 923 | 26 916 618 |

Место печати

**Заказчик: КУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

**Заместитель руководителя:** **Катпаев Р.Ж.**

Место печати

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурэлем-**

**Эксперт технического надзора:** **Мендикинов**

Место печати

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

**Директор:** **Беспаев А. Е**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Эксперт авторского надзора:** **Едревский**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учереждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112¶** | **170740004625** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй",Республика Казахстан, г. Нурсултан , район Есиль, улица Алматы, дом 1, 1203,** | **051240001452** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №95 от 2021-05-27

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **23** | **19.07.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры (Вынос ВЛ 110 кВ с территории Индустриальной зоны в г. Костанай)» | | | услуги | 1 | 26 916 618,00 | 26 916 618,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 26 916 618,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницы

Сдал (Исполнитель) Директор / Беспаев А.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Принял (Заказчик) _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2021

**М.П.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание индустриальной зоны в городе Костанай с по дведением необходимой инфраструктуры (вынос ВЛ 110 кВ с территории Индустриальной зоны в г. Костанай)**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка осей трассы**

( наименование)

Договор о государственных закупках работ **№95 от 27.05.2021 года**

**Акт выполненных работ №1**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021г.**

**Разбивка осей трассы**

локальная смета 01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТСЦИ РК 8.03-04-2019 т.1601-0204-34 п.4 | **Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3-1150** | **км** | | **4,475** | **16132,00** | **–** | **72191** | **–** | **–** | **–** | **72191** |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **72191** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Прочие затраты | Тенге | | | | | **72191** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по смете | Тенге | 72191 |
| Понижающий коэффициент к=10% | Тенге | 7219 |
| Итого с понижающим коэффициентом | Тенге | 64972 |
| НДС 12% | Тенге | 7797 |
| Итого с НДС | Тенге | 72769 |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

**Директор:** **Беспаев А. Е**

Место печати

**Принял (Заказчик)**

**КУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской**

**Главный специалист:** **Жаукин С.А.**

Место печати

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"**

**Эксперт технического надзора:** **Мендикенов Р.Р.**

Место печати

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект"**

**Эксперт авторского надзора:** **Едревский С.А.**

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание индустриальной зоны в городе Костанай с по дведением необходимой инфраструктуры (вынос ВЛ 110 кВ с территории Индустриальной зоны в г. Костанай)**
(наименование, адрес)

Объект : **Монтаж ВЛ 110 кВ**
( наименование)

Договор о государственных закупках работ **№95 от 27.05.2021 года**

**Акт выполненных работ №2**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021г.**
**Монтаж ВЛ 110 кВ**

локальная смета 02-01-01
Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 3637 | | 205,79 | 194,95 | 748475 | 709033 | -- | 154223 | 974914 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,84 | 48,05 | 39441 | 174758 | | 72216 | |
| 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 3597 | | 18,57 | 18,57 | 66785 | 66785 | -- | 18915 | 92556 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 7,30 | -- | 26271 | | 6856 | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1133-0107-0104 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка** | м3 сборных железобетонных конструкций | 50 | | 11294,40 | 6051,60 | 564720 | 302580 | 2112 | 272692 | 904405 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 5200,56 | 1616,74 | 260028 | 80837 | | 66993 | |
| 7 | 2104-9999-0103 РСНБ РК 2015 | **Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)/В25** | м3 | 50 | | 75517,00 | -- | 3775850 | -- | 3775850 | -- | 4077918 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 302068 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1133-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка** | т | 5,235 | 87520,39 | 43233,99 | 458169 | 226330 | -- | 234442 | 748020 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 44286,40 | 11693,10 | 231839 | 61213 | | 55409 | |
| 10 | 1133-0104-0111 РСНБ РК 2015 | **Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка** | т | 6,98 | 62630,66 | 32014,46 | 437162 | 223461 | -- | 218624 | 708249 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 30616,20 | 8535,72 | 213701 | 59579 | | 52463 | |
| 11 | ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ШЗ ЭМИ-филиал АО Электромонтаж стр. | **М/к к анкерно-угловой опоре У110-2** | шт | 1 | 7045406,10 | -- | 7045406 | -- | 7045406 | -- | 7609039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 563632 | |
| 12 | ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ШЗ ЭМИ-филиал АО Электромонтаж стр. | **М/к к анкерно-угловой опоре У110-2+5** | шт | 1 | 8893362,25 | -- | 8893362 | -- | 8893362 | -- | 9604831 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711469 | |
| | | **Заземление ВЛ 110 кВ** | | | | | | | | | |
| 14 | 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015 | **Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп** | м заземления | 60 | 141,07 | 31,92 | 8464 | 1915 | 63 | 5705 | 15303 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 108,10 | 10,77 | 6486 | 646 | | 1134 | |
| 15 | 1133-0105-1001 РСНБ РК 2015 | **Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м** | м заземления | 260 | 250,42 | 150,75 | 65108 | 39196 | 55 | 29674 | 102365 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 99,45 | 43,21 | 25857 | 11235 | | 7583 | |
| 16 | 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0372 | 230875,00 | -- | 8589 | -- | 8589 | -- | 9276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 687 | |
| 12 | 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,4108 | 232924,00 | -- | 95685 | -- | 95685 | -- | 103340 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7655 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 24950216 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 777353 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1569300 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 414540 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19821122 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 934275 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1848165 | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по смете | Тенге | 24950216 |
| Временные здания и сооружения 3,3% | Тенге | 823357 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 25773573 |
| Зимние удорожания 1,3% | Тенге | 335056 |
| Итого с зимним удорожанием | Тенге | 26108630 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 522173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | Тенге | | | | | | | | 26630802 |
| Понижающий коэффициент к=10% | | | Тенге | | | | | | | | 2663080 |
| Итого с понижающим коэффициентом | | | Тенге | | | | | | | | 23967722 |
| НДС 12% | | | Тенге | | | | | | | | 2876127 |
| Итого с НДС | | | Тенге | | | | | | | | 26843849 |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

**Директор:** **Беспаев А. Е**

Место печати

**Принял (Заказчик)**

**КУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской**

**Главный специалист:** **Жаукин С.А.**

Место печати

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурэлем-Курылыс"**

**Эксперт технического надзора:** **Мендикенов Г.Е**

Место печати

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект"**

**Эксперт авторского надзора:** **Едревский С.А.**

Место печати

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Форма

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

**Наименование строительства и его адрес: Создание индустриальной зоны в городе Костанай с по дведением необходимой инфраструктуры (вынос ВЛ 110 кВ с территории Индустриальной зоны в г. Костанай)**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
за июль 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **95** | **27.05.2021г** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 41 476 471 | | | | | | | | | |
| Всего за отчетный период | 41 476 471 | 12 999 868 | | | | | | | 1 559 984 | 14 559 853 |

Место печати

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

**Заместитель руководителя:** **Катпаев Р.Ж.**

Место печати

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

**Директор:** **Беспаев А. Е**

Место печати

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурэлем-**

**Эксперт технического надзора:** **Мендекинов**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Эксперт авторского надзора:** **Едревский**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учереждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112** | **170740004625** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй",Республика Казахстан, г. Нурсултан , район Есиль, улица Алматы, дом 1, 1203,** | **051240001452** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №95 от 2021-05-27

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **26** | **28.07.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры (Вынос ВЛ 110 кВ с территории Индустриальной зоны в г. Костанай)» | | | шт | 1 | 14 559 853,00 | 14 559 853,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 559 853,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Беспаев А.Е. /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Катпаев Р.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

**М.П.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Создание индустриальной зоны в городе Костанай с по дведением необходимой инфраструктуры (вынос ВЛ 110 кВ с территории Индустриальной зоны в г. Костанай)**

(наименование, адрес)

Объект : **Монтаж ВЛ 110 кВ**

( наименование)

Договор о государственных закупках работ **№95 от 27.05.2021 года**

**Акт выполненных работ №3**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021г.**

**Монтаж ВЛ 110 кВ**

локальная смета 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 4 | 2104-9999-0103 РСНБ РК 2015 | **Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)/В25** | **м3** | **20** | | **75517,00** | **--** | **1510340** | **--** | **1510340** | **--** | **1631167** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **120827** | |
| 6 | ТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ТОО Нур-Строй ЛТД стр. | **Стройка СК 22.4-3.1** | **шт** | **3** | | **574329,21** | **--** | **1722988** | **--** | **1722988** | **--** | **1860827** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **137839** | |
| д.с.1 п.2 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | **т** | **7,9948** | | **473435,00** | **--** | **3785018** | **--** | **3785018** | **--** | **4087820** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **302801** | |
| д.с.1 п.3 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **215,8596** | | **127,00** | **2,44** | **27415** | **526** | **16828** | **6982** | **37149** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **46,61** | **0,27** | **10061** | **58** | | **2752** | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) | чел-ч | 0,0295 | 6,37 | 1579,97 | | 10061,00 | | | | |
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0432 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,021586 | | 4557,00 | | 98,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,021586 | | 1346,00 | | 29,05 | | | |
| 4.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,021586 | | 28,00 | | 0,60 | | | |
| 4.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,021586 | | 2743,00 | | 59,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,021586 | | 1346,00 | | 29,05 | | | |
| 4.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 2,417628 | | 152,00 | | 367,00 | | | |
| 4.7 | 2113-0704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000016 | 0,003475 | 287565,00 | | | | 999,00 | | |
| 4.8 | 2204-0101-0601 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000071 | 0,015326 | 1032814,00 | | | | 15829,00 | | |
| **д.с.1 п.4** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **431,7192** | | **78,76** | **1,72** | **34000** | **743** | **21882** | **7929** | **45284** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **26,35** | **0,27** | **11375** | **116** | | **3354** | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,0213 | 9,2 | 1237,00 | | 11375,00 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0863 | | | | | | | |
| 5.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,043172 | | 4557,00 | | 197,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,043172 | | 1346,00 | | 58,11 | | | |
| 5.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,043172 | | 28,00 | | 1,00 | | | |
| 5.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,043172 | | 2743,00 | | 118,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,043172 | | 1346,00 | | 58,11 | | | |
| 5.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 2,806175 | | 152,00 | | 427,00 | | | |
| 5.7 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,006044 | 455554,00 | | | | 2753,00 | | |
| 5.8 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,038855 | 492321,00 | | | | 19129,00 | | |
| | | **Провода и кабели** | | | | | | | | | | |
| **20** | **2306-1004-0122 РСНБ РК 2015** | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/29 мм2 ГОСТ 839-80** | **т** | **2,184** | | **1078875,00** | **--** | **2356263** | **--** | **2356263** | **--** | **2544764** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **188501** | |
| **21** | **2105-0310-0112 РСНБ РК 2015** | **Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 9,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)** | **10 м** | **44** | | **3255,00** | **--** | **143220** | **--** | **143220** | **--** | **154678** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11458** | |
| | | **Изоляторы и линейная арматура** | | | | | | | | | | |
| **22** | **2404-0106-0106 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93** | **шт.** | **722** | | **3064,00** | **--** | **2212208** | **--** | **2212208** | **--** | **2389185** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **176977** | |
| **24** | **2404-0201-0109 РСНБ РК 2015** | **Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **28** | | **635,00** | **--** | **17780** | **--** | **17780** | **--** | **19202** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1422** | |
| **25** | **2404-0201-0209 РСНБ РК 2015** | **Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **28** | | **1199,00** | **--** | **33572** | **--** | **33572** | **--** | **36258** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2686** | |
| | | **ЭС-10589 - 84шт** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2404-0201-0603 РСНБ РК 2015 | **Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 112 | 1746,00 | -- | 195552 | -- | 195552 | -- | 211196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15644 | |
| 36 | 2404-0203-0303 РСНБ РК 2015 | **Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 42 | 5272,00 | -- | 221424 | -- | 221424 | -- | 239138 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17714 | |
| | | **Гирлянда ЭС-10595 - 12 шт** | | | | | | | | | |
| 38 | 2404-0201-0736 РСНБ РК 2015 | **Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 24 | 3848,00 | -- | 92352 | -- | 92352 | -- | 99740 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7388 | |
| | | **Гирлянда ЭС-10612 - 16 шт** | | | | | | | | | |
| 48 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | **Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 593,00 | -- | 2372 | -- | 2372 | -- | 2562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 52 | 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 16 | 525,00 | -- | 8400 | -- | 8400 | -- | 9072 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672 | |
| 55 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | **Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 1578,00 | -- | 6312 | -- | 6312 | -- | 6817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 505 | |
| 56 | 2404-0204-1502 РСНБ РК 2015 | **Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 397,00 | -- | 1588 | -- | 1588 | -- | 1715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| 58 | 2404-0205-0329 РСНБ РК 2015 | **Гасители вибрации ГПГ-2,4-11-500/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 28 | 5165,00 | -- | 144620 | -- | 144620 | -- | 156190 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11570 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 13532764 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 21436 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1269 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 174 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 12492719 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 14911 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1002427 | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по смете | Тенге | 13532764 |
| Временные здания и сооружения 3,3% | Тенге | 446581 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 13979345 |
| Зимние удорожания 1,3% | Тенге | 181731 |
| Итого с зимним удорожанием | Тенге | 14161077 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 283222 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | 14444298 |
| Понижающий коэффициент к=10% | Тенге | 1444430 |
| Итого с понижающим коэффициентом | Тенге | 12999868 |
| НДС 12% | Тенге | 1559984 |
| Итого с НДС | Тенге | 14559853 |

**Сдал (Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Директор:** **Беспаев А. Е**

Место печати

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурэлем Курылыс"**

**Эксперт технического надзора:** **Мендекинов Р.Р.**

Место печати

**Главный специалист:** **Жаукин С.А.**

Место печати

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект"**

**Эксперт авторского надзора:** **Едревский С.А.**

Место печати