*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Мангистауская обл., Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, Досан Батыра 6**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **150840019861**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd",130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 1, тел.: 87292301103**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**030440007501**

Договор (контракт) Договор №44 от 12.11.2019г. доп.соглашение № 1 от 20.04.20

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 76 | 19.08.2020 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай | | | работа | 1 | 39 854 101,05 | 39 854 101,05 |
| | | | | Итого | 1 | x | 39 854 101,05 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А.Ә.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства»**
Подрядчик: **ТОО «Айком ltd»**

Строительство объекта: **Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай**

(наименование строительства и его адрес)

# С П Р А В К А
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Август МЕСЯЦ 2020 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4672761 | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 44 от 12.11.2019г. Доп.соглашение №1 от 20.04.2020г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материа-лов | другие дополни-тельные расходы | | |
| Всего по стройке: | 59 246 953,76 | 35 584 018,79 | 12 615 665 | | | | | | 4 270 082,26 | 39 854 101,05 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **- август 2020 года** | | 35 584 018,79 | 12 615 665 | | | | | | 4 270 082,26 | 39 854 101,05 |
| Удержания по договору 5% | | 1 779 200,94 | | | | | | | 213 504,11 | 1 992 705,05 |
| Итого, сумма к перечислению: | | 33 804 817,85 | | | | | | | 4 056 578,15 | 37 861 396,00 |

**М.П.** **Заказчик:** **Руководитель Абилов Б.К.** **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

**М.П.** **Подрядчик:** **Директор Жәлгеров А.Ә.** **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

**Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
**Подрядчик: ТОО «Айком ltd»**
**Договор: № 44 от 12.11.2019г,доп.соглашение №1 от 20.04.2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай**

# А К Т
## приемки выполненных работ
## за август 2020 года

| Номер | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Материалов | Всего | Экспл. машин | Материалов | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Раздел: ПРУД НАКОПИТЕЛЬ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 10500 | 4,85 | 4,85 | 0 | 50936 | 50936 | 0 | 17141 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,68 | 0 | 0 | 17672 | 0 | 97 | 0,01 | 58 |
| 2 | Е0101-24-13 К=6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 10500 | 25,19 | 25,19 | 0 | 264494 | 264494 | 0 | 89010 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 8,74 | 0 | 0 | 91763 | 0 | 97 | 0 | 50 |
| 3 | Е0101-35-1 | Устройство обвалования бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м | 8465 | 10,85 | 10,85 | 0 | 91833 | 91833 | 0 | 30905 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 3,76 | 0 | 0 | 31861 | 0 | 97 | 0,01 | 104 |
| 4 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2035 | 26,21 | 25,02 | 0,03 | 53329 | 50918 | 70 | 15665 | 0,01 | 16 |
| | | | м3 | 1,15 | 6,79 | 0 | 2340 | 13810 | 0 | 97 | 0,02 | 47 |
| 5 | С010334-А1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 (во временный отвал) км | 3337,4 | 6,72 | | 6,72 | 22427 | | 22427 | | | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прудов прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 2100 | 12,51 | 12,51 | 0 | 26266 | 26266 | 0 | 8720 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 4,28 | 0 | 0 | 8990 | 0 | 97 | 0,01 | 29 |
| 7 | Е0101-130-8 К=2 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 2100 | 2,54 | 2,54 | 0 | 5338 | 5338 | 0 | 1558 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 97 | 0 | 3 |
| 8 | Е0147-327-2 | Обработка грунта гербицидами | 1,39 | 560,69 | 560,69 | 0 | 779 | 779 | 0 | 326 | 0 | 0 |
| | | | га | 0 | 181,83 | 0 | 0 | 253 | 0 | 129 | 0,94 | 1 |
| 9 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта обвалования прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 8465 | 12,51 | 12,51 | 0 | 105878 | 105878 | 0 | 35151 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 4,28 | 0 | 0 | 36238 | 0 | 97 | 0,01 | 118 |
| 10 | Е0101-130-8 К=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 8465 | 6,36 | 6,36 | 0 | 53795 | 53795 | 0 | 15704 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 16189 | 0 | 97 | 0 | 11 |
| 11 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей обвалования | 8465 | 23,62 | 12 | 10 | 199922 | 101559 | 84650 | 35841 | 0,01 | 103 |
| | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 0 | 13713 | 23236 | 0 | 97 | 0,01 | 103 |
| 12 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100мм | 1387,536 | 956,91 | 68,13 | 867,4 | 1327749 | 94535 | 1203549 | 63005 | 0,14 | 200 |
| | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 0 | 29666 | 17706 | 0 | 133 | 0,04 | 61 |
| 13 | Е0142-21-1 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 13875,36 | 7,58 | 1,43 | 1,22 | 105175 | 19842 | 16928 | 67549 | 0,03 | 436 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С11011-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 4,93 | 0,54 | 0 | 68406 | 7493 | 0 | 89 | 0 | 37 |
| | | | 9,019 | 184000 | | 184000 | 1659493 | | 1659493 | | | |
| 15 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | т | | | | | | | | | |
| | | | 4902,68 | 26,21 | 25,02 | 0,03 | 128478 | 122671 | 169 | 37740 | 0,01 | 39 |
| 16 | С010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | м3 | 1,15 | 6,79 | 0 | 5638 | 33270 | 0 | 97 | 0,02 | 114 |
| | | | 8089,422 | 54 | | 54 | 436829 | | 436829 | | | |
| 17 | Е0101-19-1 К=10 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | т | | | | | | | | | |
| | | | 4902,68 | 13,75 | 12,6 | 1,15 | 67422 | 61774 | 5648 | 22351 | 0 | 0 |
| 18 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 23043 | 0 | 97 | 0 | 11 |
| | | | 77,11 | 26,21 | 25,02 | 0,03 | 2021 | 1929 | 3 | 594 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: ПРУД НАКОПИТЕЛЬ | м3 | 1,15 | 6,79 | 0 | 89 | 523 | 0 | 97 | 0,02 | 2 |
| | | | | | | | 4602165 | | | | | |
| | | Раздел: ЛОК 2-2-1 Операторная.80-2014-АС | | | | | | | | | | |
| 19 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 3,9 | 167,4 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 738 | 1,18 | 5 |
| | | | м3 | 167,4 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 20 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 3,007 | 122,18 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 415 | 0,89 | 3 |
| | | | м3 | 122,18 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 21 | Е0101-136-1 | Уплотнение грунта оснований | 19,5 | 4,31 | 4,31 | 0 | 84 | 84 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 0 | 1,82 | 0 | 0 | 36 | 0 | 97 | 0,01 | 0 |
| 22 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 10,8 | 615,22 | 24,55 | 550,84 | 6644 | 265 | 5949 | 651 | 0,26 | 3 |
| | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 0 | 430 | 99 | 0 | 123 | 0,04 | 0 |
| 23 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 1,76 | 726,67 | 272,97 | 232,52 | 1279 | 480 | 409 | 695 | 1,28 | 2 |
| | | | м3 | 221,18 | 75,6 | 0 | 389 | 133 | 0 | 133 | 0,28 | 0 |
| 24 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 1,632 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 401 | 6 | 333 | 75 | 0,21 | 0 |
| | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 61 | 2 | 0 | 118 | 0,01 | 0 |
| 25 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночной засыпки между плит | 1,286 | 1579,22 | 100,89 | 1354,58 | 2031 | 130 | 1742 | 246 | 0,85 | 1 |
| | | | м3 | 123,75 | 38,25 | 0 | 159 | 49 | 0 | 118 | 0,18 | 0 |
| | | Итого по разделу: ЛОК 2-2-1 Операторная.80-2014-АС | | | | | 11459 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ЛОК2-3-1 Установка очистки бытовых сточных вод "БиоСОВ100".80-2014-АС | | | | | | | | | | |
| 26 | Е0101-12-1 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 119,643 | 17,44 | 16,75 | 0 | 2087 | 2005 | 0 | 726 | 0 | 1 |
| | | | м3 | 0,69 | 5,57 | 0 | 83 | 666 | 0 | 97 | 0,02 | 2 |
| 27 | Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 2,661 | 200,88 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 604 | 1,42 | 4 |
| | | | м3 | 200,88 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 28 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек из ПГС на просадочных грунтах методом послойной укатки | 33,6 | 89,38 | 88,73 | 0,4 | 3003 | 2981 | 13 | 810 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0,25 | 24,61 | 0 | 8 | 827 | 0 | 97 | 0,08 | 3 |
| 29 | С143008-104 Изм. и доп. вып. 27 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 33,6 | 618 | | 618 | 20765 | | 20765 | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 54,994 | 5,55 | 5,55 | 0 | 305 | 305 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 97 | 0,01 | 0 |
| 31 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 6,11 | 122,18 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 844 | 0,89 | 5 |
| | | | м3 | 122,18 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 32 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 54,994 | 21,55 | 4,52 | 0 | 1185 | 248 | 0 | 908 | 0,11 | 6 |
| | | | м3 | 17,03 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 33 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 54,994 | 23,62 | 12 | 10 | 1299 | 660 | 550 | 233 | 0,01 | 1 |
| | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 0 | 89 | 151 | 0 | 97 | 0,01 | 1 |
| 34 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 48 | 615,22 | 24,55 | 550,84 | 29530 | 1178 | 26440 | 2895 | 0,26 | 13 |
| | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 0 | 1912 | 442 | 0 | 123 | 0,04 | 2 |
| 35 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов приширине поверху до 1000 мм | 27,6 | 8125,81 | 353,46 | 7187,35 | 224272 | 9755 | 198371 | 20823 | 3,6 | 99 |
| | | | м3 | 585 | 133,52 | 0 | 16146 | 3685 | 0 | 105 | 0,65 | 18 |
| 36 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,318 | 65900 | | 65900 | 20956 | | 20956 | | | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 37 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,1056 | 70437,87 | 304,24 | 60458,63 | 7438 | 32 | 6384 | 1085 | 58 | 6 |
| | | | 1т | 9675 | 114,75 | 0 | 1022 | 12 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 38 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 115,2 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 28275 | 440 | 23532 | 5273 | 0,21 | 24 |
| | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 4303 | 166 | 0 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: ЛОК2-3-1 Установка очистки бытовых сточных вод "БиоСОВ100".80-2014-АС | | | | | 340397 | | | | | |
| | | Раздел: ЛОК2-5-1 Площадка для хранения обезвоженного осадка 80-2014-АС | | | | | | | | | | |
| 39 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную | 11,808 | 167,4 | 0 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 2234 | 1,18 | 14 |
| | | | м3 | 167,4 | 0 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 40 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,608 | 122,18 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 84 | 0,89 | 1 |
| | | | м3 | 122,18 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 41 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 59,04 | 615,22 | 24,55 | 550,84 | 36322 | 1449 | 32521 | 3561 | 0,26 | 16 |
| | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 0 | 2352 | 543 | 0 | 123 | 0,04 | 3 |
| 42 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 8,95 | 6910,69 | 196,62 | 6441,82 | 61851 | 1760 | 57654 | 3256 | 1,79 | 16 |
| | | | м3 | 272,25 | 74,27 | 0 | 2437 | 665 | 0 | 105 | 0,36 | 3 |
| 43 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм | 0,5776 | 68800 | | 68800 | 39738 | | 39738 | | | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 44 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,5 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 1104 | 17 | 919 | 206 | 0,21 | 1 |
| | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 168 | 6 | 0 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: ЛОК2-5-1 Площадка для хранения обезвоженного осадка 80-2014-АС | | | | | 141066 | | | | | |
| | | Раздел: ЛОК2-6-2 Установка накопления и перекачивания сточных вод (КНС).80-2014-НВК-АС | | | | | | | | | | |
| 45 | СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "ВодЭкоФильтр" | Стоимость установки накопления и перекачиван ия сточных вод серии "НПС10-20В" | 1 | 3655303,63 | | | 3655304 | | | | | |
| | | | комплект | | | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отпускная цена | | 3655304 | | | 3655304 | | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3655304* | | | | | |
| | | Итого по разделу: ЛОК2-6-2 Установка накопления и перекачивания сточных вод (КНС).80-2014-НВК-АС | | | | | 3655304 | | | | | |
| | | Раздел: ПРочие материалы | | | | | | | | | | |
| 46 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 18,857 | 18,51 | 17,5 | 0 | 349 | 330 | 0 | 99 | 0,01 | 0 |
| | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 0 | 19 | 83 | 0 | 97 | 0,02 | 0 |
| 47 | Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,5832 | 200,88 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 132 | 1,42 | 1 |
| | | | м3 | 200,88 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 48 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 14,418 | 5,55 | 5,55 | 0 | 80 | 80 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 97 | 0,01 | 0 |
| 49 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 1,602 | 122,18 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 221 | 0,89 | 1 |
| | | | м3 | 122,18 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 50 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм | 2,822 | 1230,43 | 49,1 | 1101,67 | 3473 | 139 | 3109 | 340 | 0,53 | 1 |
| | | | м2 | 79,66 | 18,4 | 0 | 225 | 52 | 0 | 123 | 0,04 | 0 |
| 51 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 3,42 | 9467,25 | 112,36 | 8333,39 | 32378 | 384 | 28500 | 3821 | 6,34 | 22 |
| | | | м3 | 1021,5 | 42,44 | 0 | 3494 | 145 | 0 | 105 | 0,21 | 1 |
| 52 | Е0106-1-1 | Бетонирование закладных конструкций | 0,45 | 7744,98 | 66,01 | 7483,22 | 3485 | 30 | 3367 | 104 | 1,35 | 1 |
| | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 0 | 88 | 11 | 0 | 105 | 0,12 | 0 |
| 53 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,2167 | 64092,87 | 304,24 | 60458,63 | 13890 | 66 | 13103 | 784 | 20 | 4 |
| | | | 1т | 3330 | 114,75 | 0 | 722 | 25 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 54 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,097 | 10137,87 | 304,24 | 158,63 | 984 | 30 | 15 | 997 | 58 | 6 |
| | | | 1т | 9675 | 114,75 | 0 | 939 | 11 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 55 | С12021-245 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,097 | 143295 | | 143295 | 13902 | | 13902 | | | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 56 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 27,216 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 6680 | 104 | 5559 | 1246 | 0,21 | 6 |
| | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 1017 | 39 | 0 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: ПРочие материалы | | | | | 75534 | | | | | |
| | | Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | | |
| 57 | Е0101-12-1#т.ч. п-3.36#К=1,25 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения | 2003,848 | 21,81 | 20,94 | 0 | 43695 | 41967 | 0 | 15208 | 0,01 | 12 |
| | | | м3 | 0,86 | 6,96 | 0 | 1728 | 13950 | 0 | 97 | 0,03 | 52 |
| 58 | Е0101-12-3#т.ч. п-3.36#К=1,25 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения | 2097,179 | 33,13 | 31,82 | 0 | 69479 | 66726 | 0 | 24185 | 0,01 | 19 |
| | | | м3 | 1,31 | 10,58 | 0 | 2753 | 22180 | 0 | 97 | 0,04 | 83 |
| 59 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 64,861 | 791,1 | 0 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 57982 | 4,27 | 277 |
| | | | м3 | 791,1 | 0 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 60 | Е0123-1-1 | Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта | 129,44 | 306,2 | 152,52 | 0 | 39635 | 19742 | 0 | 35477 | 1,02 | 132 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | 153,68 | 57,15 | 0 | 19892 | 7397 | 0 | 130 | 0,28 | 36 |
| 61 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 258,88 | 122,18 | 0 | 0 | 31630 | 0 | 0 | 35742 | 0,89 | 229 |
| | | | засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 122,18 | 0 | 0 | 31630 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 62 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 1594,88 | 5,55 | 5,55 | 0 | 8859 | 8859 | 0 | 2790 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 2876 | 0 | 97 | 0,01 | 11 |
| 63 | Е0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 2256,8 | 7,57 | 7,57 | 0 | 17090 | 17090 | 0 | 5382 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 2,46 | 0 | 0 | 5549 | 0 | 97 | 0,01 | 21 |
| 64 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3851,68 | 21,55 | 4,52 | 0 | 82988 | 17394 | 0 | 63626 | 0,11 | 416 |
| | | | м3 | 17,03 | 0 | 0 | 65594 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 65 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 3851,68 | 23,62 | 12 | 10 | 90967 | 46210 | 38517 | 16308 | 0,01 | 47 |
| | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 0 | 6240 | 10573 | 0 | 97 | 0,01 | 47 |
| 66 | Е0101-24-3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(планировка излишков грунта) | 147,98 | 10,93 | 10,93 | 0 | 1618 | 1618 | 0 | 510 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 3,55 | 0 | 0 | 525 | 0 | 97 | 0,01 | 2 |
| 67 | Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,4875 | 103738,9 | 47796,27 | 7567,63 | 50573 | 23301 | 3689 | 38625 | 286 | 139 |
| | | | км | 48375 | 12572,33 | 0 | 23583 | 6129 | 0 | 130 | 49,07 | 24 |
| 68 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,071 | 82805 | 36133,62 | 4821,38 | 5879 | 2565 | 342 | 4750 | 247 | 18 |
| | | | км | 41850 | 9612,9 | 0 | 2971 | 683 | 0 | 130 | 37,3 | 3 |
| 69 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 1,046 | 60591,69 | 25695,31 | 1821,38 | 63379 | 26877 | 1905 | 54240 | 194 | 203 |
| | | | км | 33075 | 6813,45 | 0 | 34596 | 7127 | 0 | 130 | 26,38 | 28 |
| 70 | Е0122-8-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием | 0,047 | 65180,36 | 8122,48 | 11157,88 | 3063 | 382 | 524 | 2992 | 254 | 12 |
| | | | км | 45900 | 3069 | 0 | 2157 | 144 | 0 | 130 | 14,99 | 1 |
| 71 | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | 0,01 | 160857,68 | 66009,8 | 24647,88 | 1609 | 660 | 246 | 1237 | 376 | 4 |
| | | | км | 70200 | 24936,75 | 0 | 702 | 249 | 0 | 130 | 121,79 | 1 |
| | | Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | 561776 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Устройство футляра Дн325х6, L=11м | | | | | | | | | | |
| 72 | Е0122-8-8 | Укладка стального футляра диам. 325 мм | 0,011 | 203956,79 | 85907,16 | 22199,63 | 2244 | 945 | 244 | 1835 | 504 | 6 |
| | | | км | 95850 | 32451,75 | 0 | 1054 | 357 | 0 | 130 | 158,5 | 2 |
| 73 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 11 | 244,98 | 0,28 | 97,77 | 2695 | 3 | 1075 | 2103 | 0,84 | 9 |
| | | | м | 146,93 | 0,11 | 0 | 1616 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 74 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 | 1847,47 | 223,92 | 1095,25 | 1847 | 224 | 1095 | 692 | 7,99 | 8 |
| | | | футляр | 528,3 | 3,72 | 0 | 528 | 4 | 0 | 130 | 0,02 | 0 |
| 75 | Е0122-8-8 | Укладка стального футляра диам. 325 мм | 0,012 | 203956,79 | 85907,16 | 22199,63 | 2447 | 1031 | 266 | 2002 | 504 | 6 |
| | | | км | 95850 | 32451,75 | 0 | 1150 | 389 | 0 | 130 | 158,5 | 2 |
| 76 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 12 | 244,98 | 0,28 | 97,77 | 2940 | 3 | 1173 | 2294 | 0,84 | 10 |
| | | | м | 146,93 | 0,11 | 0 | 1763 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 77 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | 1319,17 | 223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 0 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | заделка битумом и прядью концов футляра | 0 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,02 | 0 |
| 78 | Е0122-8-8 | Укладка стального футляра диам. 325 мм | 0,015 | 203956,79 | 85907,16 | 22199,63 | 3059 | 1289 | 333 | 2502 | 504 | 8 |
| | | | км | 95850 | 32451,75 | 0 | 1438 | 487 | 0 | 130 | 158,5 | 2 |
| 79 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 15 | 244,98 | 0,28 | 97,77 | 3675 | 4 | 1466 | 2867 | 0,84 | 13 |
| | | | м | 146,93 | 0,11 | 0 | 2204 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 80 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | 1319,17 | 223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 0 |
| | | | заделка битумом и прядью концов футляра | 0 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,02 | 0 |
| 81 | Е0122-8-8 | Укладка стального футляра диам. 325 мм | 0,018 | 203956,79 | 85907,16 | 22199,63 | 3671 | 1546 | 400 | 3002 | 504 | 9 |
| | | | км | 95850 | 32451,75 | 0 | 1725 | 584 | 0 | 130 | 158,5 | 3 |
| 82 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 18 | 244,98 | 0,28 | 97,77 | 4410 | 5 | 1760 | 3441 | 0,84 | 15 |
| | | | м | 146,93 | 0,11 | 0 | 2645 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 83 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | 1319,17 | 223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 0 |
| | | | заделка битумом и прядью концов футляра | 0 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,02 | 0 |
| 84 | Е0122-8-8 | Укладка стального футляра диам. 325 мм | 0,033 | 203956,79 | 85907,16 | 22199,63 | 6731 | 2835 | 733 | 5504 | 504 | 17 |
| | | | км | 95850 | 32451,75 | 0 | 3163 | 1071 | 0 | 130 | 158,5 | 5 |
| 85 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 33 | 244,98 | 0,28 | 97,77 | 8084 | 9 | 3226 | 6308 | 0,84 | 28 |
| | | | м | 146,93 | 0,11 | 0 | 4849 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 86 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | 1319,17 | 223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 0 |
| | | | заделка битумом и прядью концов футляра | 0 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,02 | 0 |
| 87 | Е0122-8-8 | Укладка стального футляра диам. 325 мм | 0,0015 | 203956,79 | 85907,16 | 22199,63 | 306 | 129 | 33 | 250 | 504 | 1 |
| | | | км | 95850 | 32451,75 | 0 | 144 | 49 | 0 | 130 | 158,5 | 0 |
| 88 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 1,5 | 244,98 | 0,28 | 97,77 | 367 | 0 | 147 | 287 | 0,84 | 1 |
| | | | м | 146,93 | 0,11 | 0 | 220 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 89 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | 1319,17 | 223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 0 |
| | | | заделка битумом и прядью концов футляра | 0 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,02 | 0 |
| 90 | Е0122-8-6 | Укладка стального футляра диам. 219 мм | 0,0015 | 154577,68 | 66009,8 | 18367,88 | 232 | 99 | 28 | 186 | 376 | 1 |
| | | | км | 70200 | 24936,75 | 0 | 105 | 37 | 0 | 130 | 121,79 | 0 |
| 91 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм | 12 | 244,98 | 0,28 | 97,77 | 2940 | 3 | 1173 | 2294 | 0,84 | 10 |
| | | | м | 146,93 | 0,11 | 0 | 1763 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 92 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | 890,44 | 151,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 0 |
| | | | заделка битумом и прядью концов футляра | 0 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,02 | 0 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | С130804-3642 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 1103 | | 1103 | 6618 | | 6618 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 94 | С130804-3486 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 598 | | 598 | 2392 | | 2392 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 95 | С130804-3564 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1109 | | 1109 | 1109 | | 1109 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 96 | С130804-3491 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1239 | | 1239 | 1239 | | 1239 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 97 | С130804-3673 Изм. и доп. вып. 26 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 2084 | | 2084 | 4168 | | 4168 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 98 | С130810-77 Изм. и доп. вып. 24 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 30° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм | 1 | 250 | | 250 | 250 | | 250 | | | |
| | | | шт | | | | | | | | | |
| 99 | С130810-77 Изм. и доп. вып. 24 | Надбавка к сметной стоимости за применение стали 09Г2С | 0,0017 | 18432 | | 18432 | 31 | | 31 | | | |
| | | | шт | | | | | | | | | |
| 100 | С130810-109 Изм. и доп. вып. 24 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | 141 | | 141 | 282 | | 282 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 101 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 1 | 10400 | | 10400 | 10400 | | 10400 | | | |
| | | | шт | | | | | | | | | |
| 102 | С130809-35 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 2 | 689 | | 689 | 1378 | | 1378 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 103 | С130902-210 Изм. и доп. вып. 26 | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002 | 3 | 68781 | | 68781 | 206343 | | 206343 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| 104 | С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 999 | | 999 | 999 | | 999 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Устройство футляра Дн325х6, L=11м | | | | | 280863 | | | | | |
| | | Раздел: Колодец КК1, КК2,КК12, КК13, КК16, КК18, ККз3, КК20, КК21 Ду1000мм | | | | | | | | | | |
| 105 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 7,065 | 615,22 | 24,55 | 550,84 | 4347 | 173 | 3892 | 426 | 0,26 | 2 |
| | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 0 | 281 | 65 | 0 | 123 | 0,04 | 0 |
| 106 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 12,3 | 18912,33 | 2308,84 | 14317,49 | 232622 | 28399 | 176105 | 50379 | 13,87 | 171 |
| | | | м3 | 2286 | 864,68 | 0 | 28118 | 10636 | 0 | 130 | 4,22 | 52 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е0111-11-1 | Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм | 28,26 | 149,33 | 9,95 | 87,18 | 4220 | 281 | 2464 | 1944 | 0,36 | 10 |
| | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 0 | 1475 | 106 | 0 | 123 | 0,02 | 1 |
| 108 | Е0146-26-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 17 | 370,78 | 181,27 | 15,14 | 6303 | 3082 | 257 | 4780 | 0,93 | 16 |
| | | | отверст. | 174,38 | 106,77 | 0 | 2964 | 1815 | 0 | 100 | 0,17 | 3 |
| 109 | Е0146-26-28 | добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 17 | 7,69 | 3,61 | 0,66 | 131 | 61 | 11 | 94 | 0,02 | 0 |
| | | | отверст. | 3,42 | 2,12 | 0 | 58 | 36 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 110 | Е0116-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | 17 | 2017,57 | 1,57 | 1622,25 | 34299 | 27 | 27578 | 8568 | 2,36 | 40 |
| | | | 1сальник | 393,75 | 0 | 0 | 6694 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 111 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 10,597 | 615,22 | 24,55 | 550,84 | 6519 | 260 | 5837 | 639 | 0,26 | 3 |
| | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 0 | 422 | 97 | 0 | 123 | 0,04 | 0 |
| 112 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 12,968 | 18912,33 | 2308,84 | 14317,49 | 245261 | 29942 | 185674 | 53117 | 13,87 | 180 |
| | | | м3 | 2286 | 864,68 | 0 | 29646 | 11213 | 0 | 130 | 4,22 | 55 |
| 113 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев | 121,51 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 29823 | 464 | 24821 | 5562 | 0,21 | 26 |
| | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 4538 | 175 | 0 | 118 | 0,01 | 1 |
| 114 | Е0111-11-1 | Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм | 28,26 | 149,33 | 9,95 | 87,18 | 4220 | 281 | 2464 | 1944 | 0,36 | 10 |
| | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 0 | 1475 | 106 | 0 | 123 | 0,02 | 1 |
| 115 | Е0146-26-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 34 | 370,78 | 181,27 | 15,14 | 12607 | 6163 | 515 | 9559 | 0,93 | 31 |
| | | | отверст. | 174,38 | 106,77 | 0 | 5929 | 3630 | 0 | 100 | 0,17 | 6 |
| 116 | Е0146-26-28 | добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 34 | 7,69 | 3,61 | 0,66 | 262 | 123 | 23 | 188 | 0,02 | 1 |
| | | | отверст. | 3,42 | 2,12 | 0 | 116 | 72 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 117 | Е0116-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | 34 | 2017,57 | 1,57 | 1622,25 | 68597 | 53 | 55157 | 17136 | 2,36 | 80 |
| | | | 1сальник | 393,75 | 0 | 0 | 13388 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 118 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 3,14 | 615,22 | 24,55 | 550,84 | 1932 | 77 | 1730 | 189 | 0,26 | 1 |
| | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 0 | 125 | 29 | 0 | 123 | 0,04 | 0 |
| 119 | Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах | 2,75 | 15611,84 | 1152,38 | 13109,23 | 42933 | 3169 | 36050 | 6370 | 8,06 | 22 |
| | | | м3 | 1350,23 | 431,55 | 0 | 3713 | 1187 | 0 | 130 | 2,11 | 6 |
| 120 | Е0111-11-1 | Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм | 3,14 | 149,33 | 9,95 | 87,18 | 469 | 31 | 274 | 216 | 0,36 | 1 |
| | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 0 | 164 | 12 | 0 | 123 | 0,02 | 0 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Е0146-26-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 2 | 370,78 | 181,27 | 15,14 | 742 | 363 | 30 | 562 | 0,93 | 2 |
| | | | отверст. | 174,38 | 106,77 | 0 | 349 | 214 | 0 | 100 | 0,17 | 0 |
| 122 | Е0146-26-28 | добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 2 | 7,69 | 3,61 | 0,66 | 15 | 7 | 1 | 11 | 0,02 | 0 |
| | | | отверст. | 3,42 | 2,12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 123 | Е0116-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | 2 | 2017,57 | 1,57 | 1622,25 | 4035 | 3 | 3245 | 1008 | 2,36 | 5 |
| | | | 1сальник | 393,75 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Колодец КК1, КК2,КК12, КК13, КК16, КК18, ККз3, КК20, КК21 Ду1000мм | | | | | 699336 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ЛОК 7-1-1 Вертикальная планировка.80-2014-ГП.ВР | | | | | | | | | | |
| 124 | Е0101-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 139 | 4,85 | 4,85 | 0 | 674 | 674 | 0 | 227 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,68 | 0 | 0 | 234 | 0 | 97 | 0,01 | 1 |
| 125 | Е0101-24-13 К=9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 139 | 37,78 | 37,78 | 0 | 5252 | 5252 | 0 | 1767 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 13,11 | 0 | 0 | 1822 | 0 | 97 | 0 | 1 |
| 126 | Е0101-35-1 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м | 876 | 10,85 | 10,85 | 0 | 9503 | 9503 | 0 | 3198 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 3,76 | 0 | 0 | 3297 | 0 | 97 | 0,01 | 11 |
| 127 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см | 876 | 12,51 | 12,51 | 0 | 10957 | 10957 | 0 | 3638 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 4,28 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 97 | 0,01 | 12 |
| 128 | Е0101-130-8 К=5 | Добавлять закаждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 876 | 6,36 | 6,36 | 0 | 5567 | 5567 | 0 | 1625 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 97 | 0 | 1 |
| 129 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 876 | 23,62 | 12 | 10 | 20689 | 10510 | 8760 | 3709 | 0,01 | 11 |
| | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 0 | 1419 | 2405 | 0 | 97 | 0,01 | 11 |
| 130 | Е0101-72-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.) | 2317 | 0,58 | 0,58 | 0 | 1336 | 1336 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 60 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 131 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 3196 | 26,21 | 25,02 | 0,03 | 83754 | 79968 | 110 | 24603 | 0,01 | 26 |
| | | | м3 | 1,15 | 6,79 | 0 | 3675 | 21688 | 0 | 97 | 0,02 | 74 |
| 132 | С010334-А5 | Вывоз избыточного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояниеперевозки 5 км | 5241,44 | 12,6 | | 12,6 | 66042 | | 66042 | | | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 133 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 3196 | 3,07 | 2,66 | 0,02 | 9824 | 8504 | 74 | 4092 | 0 | 9 |
| | | | м3 | 0,39 | 0,93 | 0 | 1246 | 2972 | 0 | 97 | 0 | 10 |
| | | Итого по разделу: ЛОК 7-1-1 Вертикальная планировка.80-2014-ГП.ВР | | | | | 213598 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ЛОК 7-2-1 Ограждение территории КОС.80-2014-АС | | | | | | | | | | |
| 134 | Е0101-165-1 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы | 38,446 | 261 | 0 | 0 | 10034 | 0 | 0 | 11339 | 1,81 | 70 |
| | | | м3 | 261 | 0 | 0 | 10034 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 135 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов иям в грунтах 1 группы | 29,214 | 122,18 | 0 | 0 | 3569 | 0 | 0 | 4033 | 0,89 | 26 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | 122,18 | 0 | 0 | 3569 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 136 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 16,12 | 615,22 | 24,55 | 550,84 | 9917 | 396 | 8879 | 972 | 0,26 | 4 |
| | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 0 | 642 | 148 | 0 | 123 | 0,04 | 1 |
| 137 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 | 7,192 | 8081,47 | 95,97 | 7213,75 | 58122 | 690 | 51881 | 6102 | 4,9 | 35 |
| | | | м3 | 771,75 | 36,25 | 0 | 5550 | 261 | 0 | 105 | 0,18 | 1 |
| 138 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-2 | 2,04 | 8374,41 | 112,36 | 7240,55 | 17084 | 229 | 14771 | 2279 | 6,34 | 13 |
| | | | м3 | 1021,5 | 42,44 | 0 | 2084 | 87 | 0 | 105 | 0,21 | 0 |
| 139 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 69,44 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 17043 | 265 | 14185 | 3178 | 0,21 | 15 |
| | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 2594 | 100 | 0 | 118 | 0,01 | 0 |
| 140 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (стойкиСТ-1; СТ-2) | 2,152 | 18837,97 | 11119,34 | 158,63 | 40537 | 23928 | 341 | 26573 | 42,5 | 91 |
| | | | 1т | 7560 | 4200,75 | 0 | 16268 | 9040 | 0 | 105 | 20,52 | 44 |
| 141 | Е0109-35-1 | Монтаж панелей ограждений | 2,121 | 17937,36 | 627,68 | 3112,18 | 38040 | 1331 | 6600 | 27291 | 86,5 | 183 |
| | | | т | 14197,5 | 101,25 | 0 | 30109 | 215 | 0 | 90 | 0,49 | 1 |
| 142 | С131312-73 | Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2 | 19,941 | 836 | | 836 | 16670 | | 16670 | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | | |
| 143 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 382,2 | 16,36 | 0,05 | 10,5 | 6252 | 19 | 4012 | 2005 | 0,03 | 11 |
| | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 0 | 2221 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 144 | Е0113-26-6К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза | 382,2 | 33,16 | 0,04 | 24,8 | 12672 | 15 | 9477 | 2862 | 0,04 | 16 |
| | | | м2 | 8,32 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ЛОК 7-2-1 Ограждение территории КОС.80-2014-АС | | | | | 229942 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ЛОК 7-3-1 Дорога.80-2014-ГП.ВР | | | | | | | | | | |
| 145 | Е0101-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 236 | 4,85 | 4,85 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 385 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,68 | 0 | 0 | 397 | 0 | 97 | 0,01 | 1 |
| 146 | Е0101-24-13 К=9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 236 | 37,78 | 37,78 | 0 | 8917 | 8917 | 0 | 3001 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 13,11 | 0 | 0 | 3094 | 0 | 97 | 0 | 1 |
| 147 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 610 | 26,21 | 25,02 | 0,03 | 15986 | 15263 | 21 | 4696 | 0,01 | 5 |
| | | | м3 | 1,15 | 6,79 | 0 | 702 | 4139 | 0 | 97 | 0,02 | 14 |
| 148 | С010334-А10 | Транспорт грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки 10 км | 1000,4 | 29,52 | | 29,52 | 29532 | | 29532 | | | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 149 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 610 | 3,07 | 2,66 | 0,02 | 1875 | 1623 | 14 | 781 | 0 | 2 |
| | | | м3 | 0,39 | 0,93 | 0 | 238 | 567 | 0 | 97 | 0 | 2 |
| 150 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см | 610 | 12,51 | 12,51 | 0 | 7630 | 7630 | 0 | 2533 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 4,28 | 0 | 0 | 2611 | 0 | 97 | 0,01 | 9 |
| 151 | Е0101-130-8 К=5 | Добавлять закаждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 610 | 6,36 | 6,36 | 0 | 3877 | 3877 | 0 | 1132 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 97 | 0 | 1 |
| 152 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 610 | 23,62 | 12 | 10 | 14407 | 7318 | 6100 | 2583 | 0,01 | 7 |
| | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 0 | 988 | 1674 | 0 | 97 | 0,01 | 7 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Е0101-72-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.) | 2395 | 0,58 | 0,58 | 0 | 1381 | 1381 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 62 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 154 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 170 | 26,21 | 25,02 | 0,03 | 4455 | 4254 | 6 | 1309 | 0,01 | 1 |
| | | | м3 | 1,15 | 6,79 | 0 | 196 | 1154 | 0 | 97 | 0,02 | 4 |
| 155 | С010334-А10 | Транспорт грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки 10 км | 278,8 | 29,52 | | 29,52 | 8230 | | 8230 | | | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 156 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 170 | 3,07 | 2,66 | 0,02 | 523 | 452 | 4 | 218 | 0 | 0 |
| | | | м3 | 0,39 | 0,93 | 0 | 66 | 158 | 0 | 97 | 0 | 1 |
| | | Итого по разделу: ЛОК 7-3-1 Дорога.80-2014-ГП.ВР | | | | | 97956 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 10909389 | 1640985 | | | | 3831 |
| | | | | | | | 726684 | 504179 | | | | 1442 |
| | | - оборудования | | | | | 3655304 | | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | 1145083 | | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | 27291 | | | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | 26712 | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | 1199086 | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | | 12108482 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | 507190 | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | 12615665 | | | | | |
| | | Итого с временными, 4,3 % | | | | | 13000960,42 | | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,115 % | | | | | 13108902,75 | | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | 13146285,38 | | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | 13239741,94 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | | 38762547,71 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | 775250,95 | | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | 39537798,66 | | | | | |
| | | С кооэфиц.уменшения и скидки-0,9 | | | | | 35584018,79 | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | 4270082,26 | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 39854101,05 | | | | | |
| | | Удержания по договору 5% | | | | | 1992705,05 | | | | | |
| | | Итого, сумма к перечислению: | | | | | 37861396,00 | | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ «Каракиянский районный отдел строительства»**

**Руководитель**_____ **Абилов Б.К.**

**Представитель технадзора:**
**ТОО "Актаустройэксперт"**

_____ **Крымов С.И.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Инженер-К"**

**Директор**_____ **Саркулова Р.К.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «Айком ltd»**

_____ **Жалгеров Д.Э.**

Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ Ltd