Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Мангистауская обл., Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, Досан Батыра 6**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150840019861**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030440007501

Договор (контракт) Договор №44 от 12.11.2019г. доп.соглашение № 1 от 20.04.20

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
96	**22.10.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай			работа	1	129 978 526,78	129 978 526,78
				Итого	1	x	129 978 526,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства»**
Подрядчик: **ТОО «Айком ltd»**

Строительство объекта: **Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Октябрь МЕСЯЦ 2020 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
4672761		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 44 от 12.11.2019г. Доп.соглашение №1 от 20.04.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	229 079 581,92	116 052 256,05	42 869 680						13 926 270,73	129 978 526,78
в том числе:										
- октябрь 2020 года		116 052 256,05	12 615 665						13 926 270,73	129 978 526,78
Удержания по договору 5%		5 802 612,80							696 313,54	6 498 926,34
Итого, сумма к перечислению:		110 249 643,25							4 056 578,15	123 479 600,44

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Абилов Б.К.** _____ **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жәдігеров А.Ә.** _____ **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Республика Казахстан Мангистауская область город Актау Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ Ltd Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Маңғыстау облысы Актау қаласы Қазақстан Республикасы

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
Подрядчик: ТОО «Айком
Договор: № 44 от 12.11.2019г.доп.соглашение №1 от 20.04.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ПРУД НАКОПИТЕЛЬ										
1	1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1957,89	26,21	25,02	0,03	51308	48989	68	15072	0,01	16
				м3	1,15	6,79	0	2252	13286	0	97	0,02	45
2	2	С010334-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 (из временного отвала) км	3337,4	6,72		6,72	22427		22427			
				т									
3	3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6937,68	3,07	2,66	0,02	21325	18459	160	8883	0	19
				м3	0,39	0,93	0	2706	6452	0	97	0	21
4	4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6937,68	12,51	12,51	0	86774	86774	0	28809	0	0
					0	4,28	0	0	29700	0	97	0,01	97
5	5	Е0101-130-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6937,68	2,54	2,54	0	17636	17636	0	5148	0	0
					0	0,77	0	0	5307	0	97	0	9
6	6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	184,86	856,09	73,75	760,96	158257	13634	140671	8126	0,14	27
				м3	21,38	11,67	0	3952	2157	0	133	0,04	8
7	7	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1232,4	281,02	33,28	242,74	346326	41016	299148	27023	0,03	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	м2	5	11,49	0	6162	14156	0	133	0,04	50
				44	626,36	424,53	0	27560	18679	0	21641	1,21	53
9	9	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	шт	201,83	149,49	0	8881	6578	0	140	0,61	27
				15,96	646,5	207,64	228,71	10318	3314	3650	5948	1,24	20
10	10	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	210,15	70,05	0	3354	1118	0	133	0,26	4
				3,024	726,67	272,97	232,52	2197	825	703	1194	1,28	4
11	11	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	221,18	75,6	0	669	229	0	133	0,28	1
				34,5	7741		7741	267065		267065			
12	12	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	м3									
				135,6	3030		3030	410868		410868			
13	13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2									
				142,6	245,44	3,82	204,27	35000	545	29129	6527	0,21	30
14	14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2	37,35	1,44	0	5326	205	0	118	0,01	1
				8,1	7828,25	196,62	7359,38	63409	1593	59611	2947	1,79	14
15	15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3	272,25	74,27	0	2205	602	0	105	0,36	3
				0,1907	41200		41200	7857		7857			
16	16	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	т									
				2	7828,25	196,62	7359,38	15656	393	14719	728	1,79	4
17	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	272,25	74,27	0	545	149	0	105	0,36	1
				1,39	65900		65900	91571		91571			
18	18	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т									
				0,023	17355,77	2191,29	2609,48	399	50	60	262	73,6	2
				т	12555	101,25	0	289	2	0	90	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные										
				0,023	89539		89539	2059		2059			
				т									
20	20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз										
				0,621	16,36	0,05	10,5	10	0	7	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	4	0	0	90	0	0
21	21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза										
				0,621	33,16	0,04	24,8	21	0	15	5	0,04	0
				м2	8,32	0	0	5	0	0	90	0	0
22	22	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских										
				1,62	7828,25	196,62	7359,38	12682	319	11922	589	1,79	3
				м3	272,25	74,27	0	441	120	0	105	0,36	1
23	23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм										
				0,044	41200		41200	1813		1813			
				т									
			Итого по разделу: ПРУД НАКОПИТЕЛЬ					1652538					
			Раздел: ЛОК 2-2-1 Операторная.80-2014-АС										
24	24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом										
				2,55	615,22	24,55	550,84	1569	63	1405	154	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	102	23	0	123	0,04	0
25	25	Е0106-1-2	Устройство крылец	0,4	8248,88	98,32	7455,31	3300	39	2982	308	4,41	2
				м3	695,25	37,15	0	278	15	0	105	0,18	0
26	26	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов										
				2,55	931,04	11,72	747,64	2374	30	1906	552	1,06	3
				м2	171,68	4,39	0	438	11	0	123	0,02	0
27	27	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов										
				3,5	5136,21	2723,08	635,63	17977	9531	2225	10478	10	35
				т	1777,5	717,22	0	6221	2510	0	120	3,14	11
			Итого по разделу: ЛОК 2-2-1 Операторная.80-2014-АС					25219					
			Раздел: ЛОК2-3-1 Установка очистки бытовых сточных вод "БиоСОВ100".80-2014-АС										
28	28	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом										
				4,6	615,22	24,55	550,84	2830	113	2534	277	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	183	42	0	123	0,04	0
29	29	Е0106-1-5	Устройство крылец	0,6	8369,02	112,36	7235,16	5021	67	4341	670	6,34	4
				м3	1021,5	42,44	0	613	25	0	105	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0879	71100		71100	6250		6250			
				т									
31	31	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветныхполов	5,06	931,04	11,72	747,64	4711	59	3783	1096	1,06	5
				м2	171,68	4,39	0	869	22	0	123	0,02	0
32	32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50мм	26,5	615,22	24,55	550,84	16303	651	14597	1598	0,26	7
				м2	39,83	9,2	0	1055	244	0	123	0,04	1
33	33	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,65	5552,35	66,01	5290,59	14714	175	14020	614	1,35	4
				м3	195,75	24,93	0	519	66	0	105	0,12	0
34	34	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	5	5136,21	2723,08	635,63	25681	13615	3178	14968	10	50
				т	1777,5	717,22	0	8888	3586	0	120	3,14	16
35	35	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "ВодЭкоФильтр"	Блочная установка очистки бытовых сточных вод "БиоСов 100"производительностью 100м3/сутки	1	38420638,4			38420638					
				комплект									
			Отпускная цена		38420638			38420638					
			Сметная стоимость оборудования					*38420638*					
			Итого по разделу: ЛОК2-3-1 Установка очистки бытовых сточных вод "БиоСОВ100".80-2014-АС					38496149					
			Раздел: ЛОК2-4-1 Резервуар-усреднитель НПС100-5К.80-2014-НВК-АС										
36	36	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	50,274	17,44	16,75	0	877	842	0	305	0	0
				м3	0,69	5,57	0	35	280	0	97	0,02	1
37	37	Е0101-12-3#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	141,738	31,8	30,54	0	4508	4329	0	1569	0,01	1
				м3	1,26	10,15	0	179	1439	0	97	0,04	5
38	38	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,384	791,1	0	0	3468	0	0	3919	4,27	19
				м3	791,1	0	0	3468	0	0	113	0	0
39	39	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	76,76	36,92	35,62	0,06	2834	2734	4	980	0,01	1
				м3	1,24	11,92	0	95	915	0	97	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	125,886	91,92		91,92	11571		11571			
				т									
41	41	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	76,76	3,77	3,24	0,05	289	249	4	119	0	0
				м3	0,48	1,12	0	37	86	0	97	0	0
42	42	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под резервуар	33,516	1077,6	97,07	868,03	36117	3253	29093	5873	0,78	26
				м3	112,5	36	0	3771	1207	0	118	0,18	6
43	43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,64	122,18	0	0	2400	0	0	2712	0,89	17
				м3	122,18	0	0	2400	0	0	113	0	0
44	44	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	176,76	7,57	7,57	0	1339	1339	0	422	0	0
				м3	0	2,46	0	0	435	0	97	0,01	2
45	45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	176,76	21,55	4,52	0	3808	798	0	2920	0,11	19
				м3	17,03	0	0	3010	0	0	97	0	0
46	46	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	176,76	23,62	12	10	4175	2121	1768	748	0,01	2
				м3	1,62	2,75	0	286	485	0	97	0,01	2
47	47	Ц0107-1-4	Установка резервуара-усреднителя	1	137620	27220	26700	137620	27220	26700	83795	463	463
				шт	83700	9405,05	0	83700	9405	0	90	54,55	55
			Итого по разделу: ЛОК2-4-1 Резервуар-усреднитель НПС100-5К.80-2014-НВК-АС					209006					
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ НА РЕЗЕРВУАР-УСРЕДНИТЕЛЬ										
48	48	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	15,481	17,44	16,75	0	270	259	0	94	0	0
				м3	0,69	5,57	0	11	86	0	97	0,02	0
49	49	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4788	167,4	0	0	80	0	0	91	1,18	1
				м3	167,4	0	0	80	0	0	113	0	0
50	50	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3,899	5,55	5,55	0	22	22	0	7	0	0
				м3	0	1,8	0	0	7	0	97	0,01	0
51	51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,4332	122,18	0	0	53	0	0	60	0,89	0
				м3	122,18	0	0	53	0	0	113	0	0
52	52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,899	21,55	4,52	0	84	18	0	64	0,11	0
				м3	17,03	0	0	66	0	0	97	0	0
53	53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,899	23,62	12	10	92	47	39	17	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	6	11	0	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,3	615,22	24,55	550,84	8798	351	7877	862	0,26	4
				м2	39,83	9,2	0	570	132	0	123	0,04	1
55	55	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,0527	7214,05	3593,45	1235,6	380	189	65	159	14,3	1
				т	2385	971,06	0	126	51	0	90	3,51	0
56	56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,423	16,36	0,05	10,5	23	0	15	7	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	8	0	0	90	0	0
57	57	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	1,423	33,16	0,04	24,8	47	0	35	11	0,04	0
				м2	8,32	0	0	12	0	0	90	0	0
58	58	Е0109-53-2	Монтаж металлической крышкиМК-1	0,4029	9357,79	1162,95	837,34	3770	469	337	2707	46,6	19
				т	7357,5	108	0	2964	44	0	90	0,53	0
59	59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,878	16,36	0,05	10,5	178	1	114	57	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	63	0	0	90	0	0
60	60	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	10,878	33,16	0,04	24,8	361	0	270	81	0,04	0
				м2	8,32	0	0	91	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ НА РЕЗЕРВУАР-УСРЕДНИТЕЛЬ					14158					
			Раздел: ЛОК2-6-2 Установка накопления и перекачивания сточных вод (КНС).80-2014-НВК-АС										
61	61	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	11,025	17,44	16,75	0	192	185	0	67	0	0
				м3	0,69	5,57	0	8	61	0	97	0,02	0
62	62	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	26,762	26,5	25,45	0	709	681	0	247	0,01	0
				м3	1,05	8,46	0	28	226	0	97	0,03	1
63	63	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3	12,34	36,92	35,62	0,06	456	440	1	158	0,01	0
				м3	1,24	11,92	0	15	147	0	97	0,04	1
64	64	С010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс г руза 1	20,238	91,92		91,92	1860		1860			
				т									
65	65	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12,34	3,77	3,24	0,05	47	40	1	19	0	0
				м3	0,48	1,12	0	6	14	0	97	0	0
66	66	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,198	791,1	0	0	948	0	0	1071	4,27	5
				м3	791,1	0	0	948	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	1,103	122,18	0	0	135	0	0	152	0,89	1
				м3	122,18	0	0	135	0	0	113	0	0
68	68	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9,927	5,55	5,55	0	55	55	0	17	0	0
				м3	0	1,8	0	0	18	0	97	0,01	0
69	69	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	27,59	7,57	7,57	0	209	209	0	66	0	0
				м3	0	2,46	0	0	68	0	97	0,01	0
70	70	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,517	21,55	4,52	0	808	169	0	620	0,11	4
				м3	17,03	0	0	639	0	0	97	0	0
71	71	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемогогрунта насыпей	37,517	23,62	12	10	886	450	375	159	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	61	103	0	97	0,01	0
72	72	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,29	1230,43	49,1	1101,67	8970	358	8031	879	0,53	4
				м2	79,66	18,4	0	581	134	0	123	0,09	1
73	73	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,44	7167,79	196,62	6698,92	24657	676	23044	1252	1,79	6
				м3	272,25	74,27	0	937	255	0	105	0,36	1
74	74	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0245	53299		53299	1306		1306			
				т									
75	75	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3147	58700		58700	18472		18472			
				т									
76	76	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0237	148322,14	587,63	127934,51	3512	14	3029	498	118	3
				1т	19800	222,75	0	469	5	0	105	1,08	0
77	77	Е0106-1-1	Обетонирование	0,94	6650,89	66,01	6389,13	6252	62	6006	218	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	184	23	0	105	0,12	0
78	78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,981	245,44	3,82	204,27	2695	42	2243	503	0,21	2
				м2	37,35	1,44	0	410	16	0	118	0,01	0
79	79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных петель массой до 20 кг	0,0164	147939,1	1826,1	138013	2426	30	2263	202	42,7	1
				т	8100	690,75	0	133	11	0	140	3,37	0
80	80	Ц0107-1-3	Установка КНС	1	59614	12610	8304	59614	12610	8304	39042	203	203
				шт	38700	4679,95	0	38700	4680	0	90	27,14	27
			Итого по разделу: ЛОК2-6-2 Установка накопления и перекачивания сточных вод (КНС).80-2014-НВК-А					134209					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция										
81	81	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	351,722	18,51	17,5	0	6511	6156	0	1848	0,01	2
				м3	1,01	4,41	0	355	1550	0	97	0,02	5
82	82	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,878	200,88	0	0	2185	0	0	2469	1,42	15
				м3	200,88	0	0	2185	0	0	113	0	0
83	83	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	326,34	5,55	5,55	0	1813	1813	0	571	0	0
				м3	0	1,8	0	0	589	0	97	0,01	2
84	84	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	36,26	122,18	0	0	4430	0	0	5006	0,89	32
				м3	122,18	0	0	4430	0	0	113	0	0
85	85	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	740	36,7	27,8	0,1	27158	20572	74	11037	0,06	44
				м	8,8	6,9	0	6512	5106	0	95	0,04	30
86	86	Е0109-17-1	Монтаж стальных конструкций опоры освещения	2,748	4636,89	2285,57	771,82	12740	6280	2121	5432	9,35	26
				т	1579,5	617,13	0	4340	1696	0	90	2,34	6
87	87	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,461	143295		143295	352682		352682			
				т									
88	88	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2863	127889		127889	36613		36613			
				т									
89	89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	74,183	16,36	0,05	10,5	1213	4	779	389	0,03	2
				м2	5,81	0,02	0	431	1	0	90	0	0
90	90	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	74,183	33,16	0,04	24,8	2460	3	1839	555	0,04	3
				м2	8,32	0	0	617	0	0	90	0	0
91	91	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами люминесцентными	9	269,19	38,56	1,13	2423	347	10	2296	1,29	12
				шт	229,5	13,5	0	2066	122	0	105	0,07	1
92	92	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО Торговый дом "Электроцентр"	Стоимость светильника консольного с патроном PGX-22 ЖКУ-33 REFLUX	9	8957,11		8957,11	80614		80614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
93	93	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО Торговый дом "Электроцентр"	Стоимость лампы ДНаЗ 150Вт REFLUX	9	2238,13		2238,13	20143		20143			
				шт									
94	94	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	58,2	18,51	17,5	0	1077	1019	0	306	0,01	0
				м3	1,01	4,41	0	59	256	0	97	0,02	1
95	95	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,8	200,88	0	0	362	0	0	409	1,42	3
				м3	200,88	0	0	362	0	0	113	0	0
96	96	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	54	5,55	5,55	0	300	300	0	94	0	0
				м3	0	1,8	0	0	97	0	97	0,01	0
97	97	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	122,18	0	0	733	0	0	828	0,89	5
				м3	122,18	0	0	733	0	0	113	0	0
98	98	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2м	28	154,07	133,32	0	4314	3733	0	1657	0,14	4
				яма	20,75	40,27	0	581	1128	0	97	0,16	4
99	99	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	150	61,9	3,3	35,6	9285	495	5340	3334	0,14	21
				м	23	0,4	0	3450	60	0	95	0	0
100	100	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	28	330,1	24,1	190	9243	675	5320	3152	0,7	20
				шт	116	2,5	0	3248	70	0	95	0,01	0
101	101	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,189	46400		46400	8770		8770			
				т									
102	102	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 ммГОСТ 5781-82	0,2212	49195		49195	10882		10882			
				т									
103	103	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62546,88	6788,5	10083,38	375	41	61	376	253	2
				км	45675	2565	0	274	15	0	130	12,52	0
104	104	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	6	353		353	2118		2118			
				м									
105	105	Ц0108-141-1	Устройство сигнальной ленты	500	26,4	3,1	4,2	13200	1550	2100	9310	0,11	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	19,1	0,5	0	9550	250	0	95	0	1
106	106	СПРАЙС ТОО"Парназ"	Лента сигнальная ЛСЭ-150(в ролике 100м, нужное кол-во 500м)	5	871,59		871,59	4358		4358			
				ролик									
107	107	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	527	962	23	527	394	2	2
				шт	412	2,3	0	412	2	0	95	0,01	0
		СЦЕНОВОЕ предложение											
108	108	ТОО"SKALA GROUP" г.Павлодар	Шкаф ШУЭ 4 619-004	1	6861,7		6861,7	6862		6862			
				шт									
			Итого по разделу: Кабельно-проводниковая продукция					623826					
			Раздел: ЛОК 6-1-1 Наружные сети канализации.80-2014-НВК										
109	109	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	5,4	4208	3159	76	2339	0,41	6
				шт	69,53	58,98	0	973	826	0	130	0,23	3
110	110	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам	0,0029	247994,13	49389,75	135829,38	719	143	394	307	312,7	1
				т	62775	18657	0	182	54	0	130	91,12	0
111	111	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	127,13	498	28	127	459	2,03	2
				шт	342	11,25	0	342	11	0	130	0,05	0
112	112	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	1469,92	567,67	245,25	4410	1703	736	3396	3,91	12
				шт	657	213,75	0	1971	641	0	130	1,05	3
113	113	Е0122-37-4	Установка колонок	4	10020,81	83,18	8796,88	40083	333	35188	6096	6,57	26
				шт	1140,75	31,5	0	4563	126	0	130	0,15	1
114	114	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,9	615,22	24,55	550,84	11628	464	10411	1140	0,26	5
				м2	39,83	9,2	0	753	174	0	123	0,04	1
115	115	Е0127-55-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	18,9	322,86	0	405,69	6102	0	7667	622	0,14	3
				м2	24,75	0	0	468	0	0	133	0	0
116	116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	192,16	245,44	3,82	-204,27	-47164	-734	-39253	-8796	0,21	-41
				м2	37,35	1,44	0	-7177	-277	0	118	0,01	-1
117	117	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	33,6	615,22	24,55	550,84	20671	825	18508	2026	0,26	9
				м2	39,83	9,2	0	1338	309	0	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	Е0127-55-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	33,6	322,86	0	405,69	10848	0	13631	1106	0,14	5
				м2	24,75	0	0	832	0	0	133	0	0
119	119	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,1	615,22	24,55	550,84	1292	52	1157	127	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	84	19	0	123	0,04	0
120	120	Е0127-55-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2,1	322,86	0	405,69	678	0	852	69	0,14	0
				м2	24,75	0	0	52	0	0	133	0	0
			Итого по разделу: ЛОК 6-1-1 Наружные сети канализации.80-2014-НВК					53973					
			Раздел: ЛОК 7-1-1 Вертикальная планировка.80-2014-ГП.ВР										
121	121	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий площадки КОС из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	2106	140,42	17,83	116,18	295721	37540	244682	32148	0,04	88
				м2	6,41	5,07	0	13499	10672	0	133	0,02	38
			Итого по разделу: ЛОК 7-1-1 Вертикальная планировка.80-2014-ГП.ВР					295721					
			Раздел: ЛОК 7-2-1 Ограждение территории КОС.80-2014-АС										
122	122	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	177,5	31,27	0	19,14	5550	0	3397	3014	0,07	13
				м ограды	12,13	0	0	2153	0	0	140	0	0
123	123	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	177,5	56,9	0,09	50,25	10100	16	8919	1054	0,04	7
				м ограды	6,56	0,04	0	1164	7	0	90	0	0
124	124	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,139	52235		52235	7261		7261			
				т									
			Итого по разделу: ЛОК 7-2-1 Ограждение территории КОС.80-2014-АС					22911					
			Раздел: ЛОК 7-3-1 Дорога.80-2014-ГП.ВР										
125	125	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности насжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	980	300,08	36,34	256,16	294074	35612	251033	26042	0,05	49
				м2	7,58	12,4	0	7428	12152	0	133	0,04	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	980	85,39	0	85,39	83678	0	83678	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
127	127	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	182,85	856,09	73,75	760,96	156537	13486	139142	8037	0,14	26
				м3	21,38	11,67	0	3909	2134	0	133	0,04	7
128	128	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	170	12,51	12,51	0	2126	2126	0	706	0	0
				м3	0	4,28	0	0	728	0	97	0,01	2
129	129	Е0101-130-8 К=5	Добавлять закаждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	170	6,36	6,36	0	1080	1080	0	315	0	0
				м3	0	1,91	0	0	325	0	97	0	0
130	130	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	170	23,62	12	10	4015	2040	1700	720	0,01	2
				м3	1,62	2,75	0	275	467	0	97	0,01	2
131	131	Е0101-72-1	Планировка обочин бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.)	1088	0,58	0,58	0	627	627	0	27	0	0
				м2	0	0,03	0	0	28	0	97	0	0
132	132	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	653	102,49	20,37	77,33	66928	13302	50498	8847	0,03	21
				м2	4,79	5,4	0	3128	3524	0	133	0,02	13
133	133	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	95,42	2991	585	382	2843	3,2	13
				шт	506,25	28,21	0	2025	113	0	133	0,11	0
134	134	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	1857		1857	1857		1857			
				шт.									
135	135	С11011-8625 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	5916		5916	17748		17748			
				м2									
			Итого по разделу: ЛОК 7-3-1 Дорога.80-2014-ГП.ВР					631662					
			ИТОГО:					42159370	492223				1643
								284979	149924				571
			- оборудования					38420638					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					152360					
			На общестроительные работы					271057					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На металломонтажные работы					35060					
			Всего накладных расходов:					458477					
			Итого с накладными					42617847					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					251833					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					42869680					
			Итого с временными, 4,3 %					43060989,15					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %					43114585,20					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					43133146,60					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					43179550,10					
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774					126418579,58					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2528371,59					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					128946951,17					
			С кооэфиц.уменшения и скидки-0,9					116052256,05					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					13926270,73					
			Итого с НДС					129978526,78					
			Удержания по договору 5%					6498926,34					
			Итого, сумма к перечислению:					123479600,44					

Заказчик:
ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ **Абилов Б.К.**

Представитель технадзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Крымов С.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженер-К"

Директор _____ **Саркулова Р.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Айком ltd»

_____ **Жәдігеров А.Ә.**