Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян construction"**
Подрядчик: **ТОО "Уш-Сай"**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 1 от 06.09.2018г.**

Наименование объекта: **"Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь) Сети водопровода В1. Квартал 1"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
"14" декабрь месяц 2018 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**"Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь) Сети водопровода В1. Квартал 1"**	**4395089**	**4922500**	**4395089**	**4922500**	**4395089**	**4922500**
	Всего к оплате:	**4395089**	**4922500**	**4395089**	**4922500**	**4395089**	**4922500**

"Заказчик"
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"
_____ **Н.Жаманкоз**

«Технический надзор»:
Директор ТОО "Саян construction"
_____ **Е. Шагирбаев**

«Подрядчик»:
Директор ТОО «Уш-Сай»
_____ **К.Султанов**

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "Саян constuction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка . **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 1 от 06.09.2018г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

от "14" ДЕКАБРЯ 2018 года

на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	рабочих, обслуживаю-щих всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28380. Сети водопровода В1. Квартал 1											
			Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	753,69	92,24	84,34	69522	63565	19823	0,01	9
			м3		7,90	28,44	5957	21436	59,1	0,03	19
2	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	746,3568	88,59	83,62	66123	62409	19238	0,01	5
			м3 грунта		4,98	30,77	3714	22964	59,1	0,03	24
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	44,0622	1364,90	--	60140	--	39600	1,85	81
			м3 грунта		1364,90	--	60140	--	59,1	--	--

4	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экска[illegible]торами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	29,3748	92,24	84,3[illegible]	2710	2477	773	0,01	--
			м3 грунта		7,90	28,44	232	835	59,1	0,03	1
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	405,3	119,35	50,94	48372	20645	24691	0,11	44
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	27727	9024	59,1	0,03	11
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1069,137081	22,10	22,10	23629	23629	6187	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	8417	59,1	0,01	9
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1069,137081	119,35	50,94	127599	54459	65133	0,11	115
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	73140	23804	59,1	0,03	28
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	274,2495	594,22	--	162966	--	107306	0,89	243
			м3 грунта		594,22	--	162966	--	59,1	--	--
9	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	6,8316195	112,17	105,45	766	720	208	0,01	--
			м3 грунта		6,71	35,04	46	239	59,1	0,03	--
10	10	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	39,7737716	249,76	--	9934	--	421	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
11	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,6	224078,24	61791,43	134447	37075	75342	194,00	116
			км трубопровода		158891,82	20413,31	95335	12248	62,1	26,83	16
12	12	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	606	1259,57	--	763299	--	32364	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	14	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,3	196647,86	48527,34	58994	14558	34070	179,00	54
			км трубопровода		146606,37	15954,25	43982	4786	62,1	21,05	6
14	15	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	303	416,51	--	126203	--	5351	--	--

			м		–	–	–	–	–	–	–
15	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,61	185652,98	43009,61	113248	26236	66334	173,00	106
			км трубопровода		141692,19	14136,41	86432	8623	62,1	18,65	11
16	18	С123-010501-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	616,1	88,48	–	54513	–	2311	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Водопроводные колодцы D=1500мм /3 шт/								
17	62	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4,17	42226,19	5972,61	176083	24906	44399	13,90	58
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	47473	9581	62,1	2,23	9
18	63	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	3	13863,20	–	41590	–	1763	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
19	64	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	14924,06	–	44772	–	1898	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	65	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	12963,75	–	38891	–	1649	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	66	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	3	12963,75	–	38891	–	1649	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	68	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020,34	–	30061	–	1275	–	–
			комплект		–	–	–	–	–	–	–
			Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 3 шт								
23	96	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,17	28237,55	5904,03	117751	24620	29602	8,86	37
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	28481	9535	62,1	2,22	9

24	97	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодце ОСТ 8020-90 ПН15	3	13863,20	-	41590	–	1763	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	98	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	14924,06	–	44772	–	1898	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	99	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	12963,75	–	38891	–	1649	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	100	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	3	12963,75	–	38891	–	1649	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	102	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020,34	–	30061	–	1275	–	–
			комплект		–	–	–	–	–	–	–
			Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 4 шт								
29	132	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5,56	28237,55	5904,03	157001	32826	39469	8,86	49
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	37975	12713	62,1	2,22	12
30	133	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	13863,20	–	55453	–	2351	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	134	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	14924,06	–	59696	–	2531	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	135	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	12963,75	–	51855	–	2199	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–

33	136	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для коло ГОСТ 8020-90 КС15.9б	4	12963,75	–	51855	–	2199	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	138	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020,34	–	40081	–	1699	–	–
			комплект		–	–	–	–	–	–	–
			Водоразборный колодец на 5 абонентов тип №1 - 4 шт								
35	168	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,78	28237,55	5904,03	78500	16413	19734	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6
36	169	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863,20	–	27726	–	1176	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
37	170	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	–	29848	–	1266	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
38	171	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	–	25928	–	1099	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
39	172	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	–	25928	–	1099	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
40	174	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	–	20041	–	850	–	–
			комплект		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3128622	404540			942
				Тенге			692589	150561			161
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3128622				
		Материалы -		Тенге			300723				
		Всего заработная плата -		Тенге				843149			

		Стоимость материалов и конструкций -		*Тенге*			*1720836*				
		Транспортные расходы -		*Тенге*			*9934*				
			Накладные расходы -	*Тенге*			*665296*				
			в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*510977*		
			в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*154319*		
			Сметная прибыль -	*Тенге*			*303513*				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		*Тенге*			*4097430*				
			Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*1104*
			Сметная заработная плата -	*Тенге*				*843149*			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*			*4097430*				
			Временные здания и сооружения	*Тенге*	**1,3 %**		**53 267**				
			Итого с временными	*Тенге*							**4 150 696**
			Зимние удорожания	*Тенге*	**0,91 %**		**37 771**				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							**4 188 467**
			втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	*Тенге*							***4 439 517***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	*Тенге*							***4 395 089,29***
			НДС	*Тенге*	***12 %***		***527 410,71***				***527 410,71***
			Итого с НДС	*Тенге*							***4 922 500,00***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Султанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Аширов У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)