Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян constructionг "**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 2 от 04.11.2019г.**

Наименование объекта: **"Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от " 25 " ноября месяца 2019 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**"Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь) "**	**58 156 473,22**	**65 135 250,00**	**53 761 383,93**	**60 212 750,00**	**53 761 383,93**	**60 212 750,00**
	Всего к оплате:	**58 156 473,22**	**65 135 250,00**	**53 761 383,93**	**60 212 750,00**	**53 761 383,93**	**60 212 750,00**

"Заказчик "

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Саян constructionг "

Е.Шагирбаев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "Саян constuction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 2 от 04.11.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

от "25" НОЯБРЬ 2019 года

на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	рабочих, обслуживаю-щих всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			28380. Сети водопровода В1. Квартал 1								
			Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	1467,5421	92,24	84,34	135370	123771	38599	0,01	17
			м3		7,90	28,44	11599	41738	59,1	0,03	37
2	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	3592,66369	88,59	83,62	318289	300413	92606	0,01	26
			м3 грунта		4,98	30,77	17877	110538	59,1	0,03	113
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	158,83221	1364,90	--	216789	--	142747	1,85	294
			м3 грунта		1364,90	--	216789	--	59,1	--	--

4	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	105,88814	92,24	84,34	9767	8930	2785	0,01	1
			м3 грунта		7,90	28,44	837	3012	59,1	0,03	3
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	1493,76	119,35	50,94	178277	76088	91002	0,11	161
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	102189	33258	59,1	0,03	39
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3845,481712	22,10	22,10	84990	84990	22254	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	30274	59,1	0,01	31
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3845,481712	119,35	50,94	458950	195879	234272	0,11	415
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	263071	85618	59,1	0,03	101
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	991,7915	594,22	--	589347	--	388060	0,89	878
			м3 грунта		594,22	--	589347	--	59,1	--	--
9	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	77,8995284	112,17	105,45	8738	8215	2374	0,01	1
			м3 грунта		6,71	35,04	523	2730	59,1	0,03	2
10	10	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	108,5057372	249,76	--	27100	--	1149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
11	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,386	224078,24	61791,43	310572	85643	174041	194,00	269
			км трубопровода		158891,82	20413,31	220224	28293	62,1	26,83	37
12	12	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1477,63	1259,57	--	1861178	--	78914	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	14	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,372	196647,86	48527,34	73153	18052	42247	179,00	67
			км трубопровода		146606,37	15954,25	54538	5935	62,1	21,05	8
14	15	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	425,21	416,51	--	177104	--	7509	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

15	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамет мм. Укладка	4,765	185652,98	43009,61	884636	204941	518166	173,00	824
			км трубопровода		141692,19	14136,41	675163	67360	62,1	18,65	89
16	18	С123-010501-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	4812,65	88,48	--	425823	--	18055	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	21	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	0,077	425066,62	71377,07	32730	5496	18601	398,00	31
			км трубопровода		322192,94	23137,66	24809	1782	62,1	21,58	2
18	22	С123-011201-1105 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	77	5242,36	--	403662	--	17115	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
19	23	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	77	871,07	13,16	67072	1014	38597	0,84	65
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	55121	111	62,1	--	--
20	24	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	0,049	309984,83	51367,62	15189	2517	8811	297,00	15
			км трубопровода		240430,41	17057,01	11781	836	62,1	16,09	1
21	25	С123-011201-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	49	2840,90	--	139204	--	5902	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	26	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	49	871,07	13,16	42682	645	24562	0,84	41
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	35077	71	62,1	--	--
23	27	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0126	709482,81	244003,06	8939	3074	4859	575,00	7
			км трубопровода		465479,75	83754,87	5865	1055	62,1	109,70	1
24	28	С123-010501-0817 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	9	11683,67	--	105153	--	4458	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

25	29	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 1 DR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,6	9313,69	--	33529	--	1422	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
			шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
27	31	С123-010501-1010 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Отводы полиэтиленовые PE 100 SDR 26 - 110мм L 400мм/	0,8	841,19	--	673	--	29	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
28	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА под фланец. Установка	42	851,58	520,37	35766	21856	15146	0,41	17
			шт.		331,21	170,10	13911	7144	62,1	0,23	9
29	33	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	911,47	--	27344	--	1159	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	34	С123-020302-8007 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	881,45	--	10577	--	448	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0265	615369,94	292194,45	16307	7743	7506	312,70	8
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	8094	2433	62,1	94,30	2
32	46	С123-020101-0620 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	2013,86	--	10069	--	427	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	47	С123-020101-1031 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	578,90	--	2316	--	98	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	48	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	5536,77	2449,68	11074	4899	3985	2,01	4
			врезка		1885,60	829,97	3771	1660	62,1	0,88	2

35	49	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметро[illegible]5 мм. Приварка	11	839,85	76,27	[illegible]9238	839	5330	0,71	8
			фланец		693,49	--	7628	--	62,1	--	--
36	50	С123-020103-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	11	2862,92	--	31492	--	1335	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	51	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	36	712,77	68,64	25660	2471	14745	0,60	22
			фланец		586,05	--	21098	--	62,1	--	--
38	52	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	66	1715,09	--	113196	--	4800	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	53	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	12	366,91	34,32	4403	412	2615	0,32	4
			фланец		312,56	--	3751	--	62,1	--	--
40	54	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	875,82	--	21020	--	891	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	58	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,76	511,02	--	10098	--	428	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
42	59	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-3, МС-7, МС-4, МС-8/	0,21936	417071,51	5894,56	91489	1293	9457	42,70	9
			т стальных элементов		38407,37	873,62	8425	192	62,1	1,03	--
43	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	197	851,58	520,37	167761	102513	71043	0,41	82
			шт.		331,21	170,10	65248	33511	62,1	0,23	45
44	61	С123-020302-8902 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	197	331,51	--	65307	--	2769	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водопроводные колодцы D=1500мм /9 шт/								
45	62	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	12,51	42226,19	5972,61	528250	74717	133196	13,90	174

			м3 железобетонных и бетонных ко. рукций колодца		11384,52	2297,53	142420	28742	62,1	2,23	28
46	63	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	9	13863,20	--	124769	--	5290	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	64	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	9	14924,06	--	134317	--	5695	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	65	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	9	12963,75	--	116674	--	4947	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	66	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	9	12963,75	--	116674	--	4947	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	68	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	9	10020,34	--	90183	--	3824	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 3 шт								
51	82	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0036	282468,14	42397,57	1017	153	618	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	831	56	62,1	16,57	--
52	83	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,8072	1789,78	--	3234	--	137	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
53	84	С123-010103-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,8072	478,78	--	865	--	37	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
54	89	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	6	366,91	34,32	2201	206	1307	0,32	2
			фланец		312,56	--	1875	--	62,1	--	--

55	90	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеро ой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,82	--	5255	--	223	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	91	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	851,58	520,37	2555	1561	1082	0,41	1
			шт.		331,21	170,10	994	510	62,1	0,23	1
57	93	С123-020302-8207 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	592,17	--	1777	--	75	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	94	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0027	717039,26	251559,51	1936	679	1042	575,00	2
			км трубопровода		465479,75	83754,87	1257	226	62,1	109,70	--
59	95	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,727	9313,69	--	25398	--	1077	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
60	109	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	33,51	732,47	14,47	24545	485	4226	0,21	7
			м2 поверхности		177,80	1,70	5958	57	50,8	--	--
61	110	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,162	19584,50	703,65	3173	114	450	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	596	27	48,5	0,20	--
			Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 4 шт								
62	118	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0056	282468,14	42397,57	1582	237	961	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	1293	87	62,1	16,57	--
63	119	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	2,4096	1789,78	--	4313	--	183	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
64	120	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	3,2128	876,55	--	2816	--	119	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

65	125	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметро мм. Приварка	8	366,91	34,32	2935	275	1743	0,32	3
			фланец		312,56	--	2500	--	62,1	--	--
66	126	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	875,82	--	7007	--	297	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	127	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
68	129	С123-020302-8207 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	592,17	--	2369	--	100	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	130	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0036	717039,26	251559,51	2581	906	1389	575,00	2
			км трубопровода		465479,75	83754,87	1676	302	62,1	109,70	--
70	131	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,636	9313,69	--	33865	--	1436	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
71	145	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	44,68	732,47	14,47	32727	646	5634	0,21	9
			м2 поверхности		177,80	1,70	7944	76	50,8	--	--
72	146	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,216	19584,50	703,65	4230	152	600	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	795	37	48,5	0,20	--
			Водоразборный колодец на 5 абонентов тип №1 - 4 шт								
73	154	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0072	282468,14	42397,57	2034	305	1235	253,00	2
			км трубопровода		230933,34	15548,42	1663	112	62,1	16,57	--
74	155	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	3,2128	1789,78	--	5750	--	244	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

75	156	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оц, рованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	4,016	876,55	--	3520	--	149	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
76	161	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	8	366,91	34,32	2935	275	1743	0,32	3
			фланец		312,56	--	2500	--	62,1	--	--
77	162	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	875,82	--	7007	--	297	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	163	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
79	165	С123-020302-8207 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	592,17	--	2369	--	100	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	166	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0036	717039,26	251559,51	2581	906	1389	575,00	2
			км трубопровода		465479,75	83754,87	1676	302	62,1	109,70	--
81	167	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,636	9313,69	--	33865	--	1436	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
82	168	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,78	28237,55	5904,03	78500	16413	19734	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6
83	169	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863,20	--	27726	--	1176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	170	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

85	171	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодце ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	172	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	174	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	850	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
88	181	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	44,68	732,47	14,47	32727	646	5634	0,21	9
			м2 поверхности		177,80	1,70	7944	76	50,8	--	--
89	182	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,216	19584,50	703,65	4230	152	600	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	795	37	48,5	0,20	--
			Водоразборный колодец на 6 абонентов тип №1 - 8 шт								
90	190	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,016	282468,14	42397,57	4519	678	2745	253,00	4
			км трубопровода		230933,34	15548,42	3695	249	62,1	16,57	--
91	191	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	6,4256	1789,78	--	11500	--	488	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
92	192	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	9,6384	876,55	--	8449	--	358	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
93	197	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	16	366,91	34,32	5871	549	3486	0,32	5
			фланец		312,56	--	5001	--	62,1	--	--
94	198	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	875,82	--	14013	--	594	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

95	199	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, кол патрубки, переходы. Установка	8	851,58	520,37	6813	4163	2885	0,41	3
			шт.		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
96	201	С123-020302-8207 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	592,17	--	4737	--	201	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	202	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0072	717039,26	251559,51	5163	1811	2779	575,00	4
			км трубопровода		465479,75	83754,87	3351	603	62,1	109,70	1
98	203	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,272	9313,69	--	67729	--	2872	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
99	204	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	11,12	28237,55	5904,03	314002	65653	78938	8,86	99
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	75951	25426	62,1	2,22	25
100	205	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	8	13863,20	--	110906	--	4702	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	206	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	14924,06	--	119392	--	5062	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	207	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	8	12963,75	--	103710	--	4397	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	208	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	8	12963,75	--	103710	--	4397	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	210	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	10020,34	--	80163	--	3399	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

105	217	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с [illegible]очная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	89,36	732,47	14,47	[illegible] 65454	1293	11269	0,21	19
			м2 поверхности		177,80	1,70	15888	152	50,8	--	--
106	218	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,432	19584,50	703,65	8461	304	1200	4,90	2
			м3		3681,13	169,23	1590	73	48,5	0,20	--
			Водоразборный колодец на 2 абонента тип №2 - 2 шт								
107	226	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	282468,14	42397,57	565	85	343	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	462	31	62,1	16,57	--
108	227	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,2048	1789,78	--	2156	--	91	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
109	228	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,8032	876,55	--	704	--	30	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
110	233	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	872	0,32	1
			фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--
111	234	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	--	3503	--	149	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	237	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0024	717039,26	251559,51	1721	604	926	575,00	1
			км трубопровода		465479,75	83754,87	1117	201	62,1	109,70	--
113	238	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,424	9313,69	--	22576	--	957	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
114	239	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,78	28237,55	5904,03	78500	16413	19734	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6

115	240	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОС 20-90 ПН15	2	13863,20	--	27726	--	1176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	241	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	242	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	243	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	245	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	850	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
120	249	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	22,34	732,47	14,47	16363	323	2817	0,21	5
			м2 поверхности		177,80	1,70	3972	38	50,8	--	--
121	250	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,108	19584,50	703,65	2115	76	300	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	398	18	48,5	0,20	--
122	258	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0076	615369,94	292194,45	4677	2221	2153	312,70	2
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	2321	698	62,1	94,30	1
123	259	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3562,29	--	7125	--	302	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	260	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	712,77	68,64	2851	275	1638	0,60	2
			фланец		586,05	--	2344	--	62,1	--	--

125	261	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1715,09	--	13721	--	582	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	264	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
127	265	С123-020302-8210 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1111,87	--	4447	--	189	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 3 абонента тип №2 - 2 шт								
128	266	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0024	282468,14	42397,57	678	102	412	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	554	37	62,1	16,57	--
129	267	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,2048	1789,78	--	2156	--	91	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
130	268	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	1,2048	876,55	--	1056	--	45	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
131	273	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	872	0,32	1
			фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--
132	274	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	--	3503	--	149	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	277	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0024	717039,26	251559,51	1721	604	926	575,00	1
			км трубопровода		465479,75	83754,87	1117	201	62,1	109,70	--
134	278	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,424	9313,69	--	22576	--	957	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

135	279	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Уст. ство в грунтах сухих	2,78	28237,55	5904,03	78500	16413	19734	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6
136	280	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863,20	--	27726	--	1176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	281	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	282	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	283	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	285	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	850	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
141	289	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	22,34	732,47	14,47	16363	323	2817	0,21	5
			м2 поверхности		177,80	1,70	3972	38	50,8	--	--
142	290	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,108	19584,50	703,65	2115	76	300	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	398	18	48,5	0,20	--
143	298	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0076	615369,94	292194,45	4677	2221	2153	312,70	2
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	2321	698	62,1	94,30	1
144	299	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3562,29	--	7125	--	302	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

145	300	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром мм. Приварка	4	712,77	68,64	2851	275	1638	0,60	2
			фланец		586,05	--	2344	--	62,1	--	--
146	301	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1715,09	--	13721	--	582	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	304	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
148	305	С123-020302-8210 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1111,87	--	4447	--	189	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 4 абонента тип №2 - 4 шт								
149	306	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0056	282468,14	42397,57	1582	237	961	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	1293	87	62,1	16,57	--
150	307	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	2,4096	1789,78	--	4313	--	183	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
151	308	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	3,2128	876,55	--	2816	--	119	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
152	313	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	8	366,91	34,32	2935	275	1743	0,32	3
			фланец		312,56	--	2500	--	62,1	--	--
153	314	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	875,82	--	7007	--	297	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	317	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0048	717039,26	251559,51	3442	1207	1853	575,00	3
			км трубопровода		465479,75	83754,87	2234	402	62,1	109,70	1

155	318	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 1( )R 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,848	9313,69	--	45153	--	1914	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
156	319	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5,56	28237,55	5904,03	157001	32826	39469	8,86	49
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	37975	12713	62,1	2,22	12
157	320	С121-010302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15	4	13868,20	--	55453	--	2531	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	321	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	14924,06	--	59696	--	2531	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	322	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	12963,75	--	51855	--	2199	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	323	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	4	12963,75	--	51855	--	2199	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	325	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020,34	--	40081	--	1699	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
162	329	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	44,68	732,47	14,47	32727	646	5634	0,21	9
			м2 поверхности		177,80	1,70	7944	76	50,8	--	--
163	330	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,216	19584,50	703,65	4230	152	600	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	795	37	48,5	0,20	--
164	338	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0152	615369,94	292194,45	9354	4441	4305	312,70	5
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	4643	1396	62,1	94,30	1

165	339	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из у[illegible]родистой и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	3562,29	--	[illegible] 14249	--	604	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	340	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	8	712,77	68,64	5702	549	3277	0,60	5
			фланец		586,05	--	4688	--	62,1	--	--
167	341	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	1715,09	--	27441	--	1164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	344	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	8	851,58	520,37	6813	4163	2885	0,41	3
			шт.		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
169	345	С123-020302-8210 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1111,87	--	8895	--	377	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 5 абонентов тип №2 - 6 шт								
170	346	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0108	282468,14	42397,57	3051	458	1853	253,00	3
			км трубопровода		230933,34	15548,42	2494	168	62,1	16,57	--
171	347	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	4,8192	1789,78	--	8625	--	366	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
172	348	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	6,024	876,55	--	5280	--	224	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
173	353	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	12	366,91	34,32	4403	412	2615	0,32	4
			фланец		312,56	--	3751	--	62,1	--	--
174	354	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	875,82	--	10510	--	446	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

175	357	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамет[illegible]500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0072	717039,26	251559,51	[illegible]5163	1811	2779	575,00	4
			км трубопровода		465479,75	83754,87	3351	603	62,1	109,70	1
176	358	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,272	9313,69	--	67729	--	2872	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
177	359	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	8,34	28237,55	5904,03	235501	49240	59203	8,86	74
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	56963	19069	62,1	2,22	18
178	360	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	13863,20	--	83179	--	3527	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	361	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	14924,06	--	89544	--	3797	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	362	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	12963,75	--	77783	--	3298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	363	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	6	12963,75	--	77783	--	3298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	365	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	10020,34	--	60122	--	2549	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
183	369	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	67,02	732,47	14,47	49090	970	8452	0,21	14
			м2 поверхности		177,80	1,70	11916	114	50,8	--	--
184	370	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,324	19584,50	703,65	6345	228	900	4,90	2
			м3		3681,13	169,23	1193	55	48,5	0,20	--

185	378	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром . 250 мм. Установка	0,0228	615369,94	292194,45	14030	6662	6458	312,70	7
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	6964	2094	62,1	94,30	2
186	379	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	3562,29	--	21374	--	906	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	380	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	12	712,77	68,64	8553	824	4915	0,60	7
			фланец		586,05	--	7033	--	62,1	--	--
188	381	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	24	1715,09	--	41162	--	1745	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	384	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	12	851,58	520,37	10219	6244	4327	0,41	5
			шт.		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
190	385	С123-020302-8210 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1111,87	--	13342	--	566	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 6 абонентов тип №2 - 8 шт								
191	386	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,016	282468,14	42397,57	4519	678	2745	253,00	4
			км трубопровода		230933,34	15548,42	3695	249	62,1	16,57	--
192	387	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	6,4256	1789,78	--	11500	--	488	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
193	388	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	9,6384	876,55	--	8449	--	358	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
194	393	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	16	366,91	34,32	5871	549	3486	0,32	5
			фланец		312,56	--	5001	--	62,1	--	--

195	394	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	875,82	--	14013	--	594	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	397	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0096	717039,26	251559,51	6884	2415	3705	575,00	6
			км трубопровода		465479,75	83754,87	4469	804	62,1	109,70	1
197	398	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	9,696	9313,69	--	90306	--	3829	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
198	399	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	11,12	28237,55	5904,03	314002	65653	78938	8,86	99
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	75951	25426	62,1	2,22	25
199	400	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	8	13863,20	--	110906	--	4702	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	401	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	14924,06	--	119392	--	5062	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	402	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	8	12963,75	--	103710	--	4397	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
202	403	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	8	12963,75	--	103710	--	4397	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	405	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	10020,34	--	80163	--	3399	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
204	409	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	89,36	732,47	14,47	65454	1293	11269	0,21	19

			2 поверхности		177,80	1,70	15888	152	50,8	--	--
205	410	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,432	19584,50	703,65	8461	304	1200	4,90	2
			м3		3681,13	169,23	1590	73	48,5	0,20	--
206	418	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0304	615369,94	292194,45	18707	8883	8611	312,70	10
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	9285	2792	62,1	94,30	3
207	419	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистои и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	3562,29	--	28498	--	1208	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	420	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	16	712,77	68,64	11404	1098	6553	0,60	10
			фланец		586,05	--	9377	--	62,1	--	--
209	421	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	32	1715,09	--	54883	--	2327	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
210	424	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	16	851,58	520,37	13625	8326	5770	0,41	7
			шт.		331,21	170,10	5299	2722	62,1	0,23	4
211	425	С123-020302-8210 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	1111,87	--	17790	--	754	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28400.Сети водопровода В1. Квартал 3											
			Земляные работы								
212	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	2373,47748	92,24	84,34	218936	200177	62426	0,01	27
			м3		7,90	28,44	18759	67504	59,1	0,03	59
213	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	2271,83021	88,59	83,62	201271	189967	58560	0,01	16
			м3 грунта		4,98	30,77	11304	69899	59,1	0,03	72
214	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	143,66931	1364,90	--	196094	--	129120	1,85	266
			м3 грунта		1364,90	--	196094	--	59,1	--	--

215	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскавато[illegible]ми "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	95,77954	92,24	84,34	[illegible]8835	8078	2519	0,01	1
			м3 грунта		7,90	28,44	757	2724	59,1	0,03	2
216	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	1334,85	119,35	50,94	159311	67994	81321	0,11	144
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	91318	29720	59,1	0,03	35
217	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. 1 руппа грунтов 2	2690,427493	22,10	22,10	59462	59462	15570	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	21181	59,1	0,01	22
218	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2690,427493	119,35	50,94	321097	137043	163905	0,11	291
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	184053	59901	59,1	0,03	71
219	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	889,9	594,22	--	528800	--	348193	0,89	788
			м3 грунта		594,22	--	528800	--	59,1	--	--
220	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	859,4790473	112,17	105,45	96407	90636	26196	0,01	9
			м3 грунта		6,71	35,04	5771	30116	59,1	0,03	26
221	10	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1135,66727	249,76	--	283644	--	12027	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
222	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	218,614	4480,59	118,78	979520	25966	149601	1,02	223
			м3 основания		733,97	29,69	160456	6490	62,1	0,04	8
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
223	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,886	224078,24	61791,43	646690	178330	362397	194,00	560
			км трубопровода		158891,82	20413,31	458562	58913	62,1	26,83	77
224	14	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2914,86	1259,57	--	3671470	--	155670	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
225	16	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,35	196647,86	48527,34	68827	16985	39749	179,00	63
			км трубопровода		146606,37	15954,25	51312	5584	62,1	21,05	7

226	17	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 1(DR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	398,95	416,51	--	166167	--	7045	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
227	19	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	4	185652,98	43009,61	742612	172038	434977	173,00	692
			км трубопровода		141692,19	14136,41	566769	56546	62,1	18,65	75
228	20	С123-010501-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	4040	88,48	--	357459	--	13136	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
229	24	С123-011201-1105 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	228	5242,36	--	1195258	--	50679	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
230	27	С123-011201-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	45	2840,90	--	127841	--	5420	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
231	29	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0342	709482,81	244003,06	24264	8345	13188	575,00	20
			км трубопровода		465479,75	83754,87	15919	2864	62,1	109,70	4
232	30	С123-010501-0817 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	30,6	11683,67	--	357520	--	15159	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
233	31	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,6	9313,69	--	33529	--	1422	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
234	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	5	851,58	520,37	4258	2602	1803	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1656	851	62,1	0,23	1
235	33	С123-010501-1010 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Отводы полиэтиленовые PE 100 SDR 26 - 110мм L 400мм/	2	841,19	--	1682	--	71	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

236	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, коле[illegible]атрубки, переходы, ВТУЛКА под фланец. Установка	114	851,58	520,37	[illegible]97080	59322	41111	0,41	47
			шт.		331,21	170,10	37758	19392	62,1	0,23	26
237	35	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	102	911,47	--	92970	--	3942	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	36	С123-020302-8007 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	881,45	--	10577	--	448	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
239	51	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	31	839,85	76,27	26035	2364	15020	0,71	22
			фланец		693,49	--	21498	--	62,1	--	--
240	52	С123-020103-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	31	2862,92	--	88751	--	3763	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
241	53	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	119	712,77	68,64	84819	8169	48741	0,60	71
			фланец		586,05	--	69740	--	62,1	--	--
242	54	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	221	1715,09	--	379035	--	16071	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
243	55	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	12	366,91	34,32	4403	412	2615	0,32	4
			фланец		312,56	--	3751	--	62,1	--	--
244	56	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	875,82	--	21020	--	891	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водопроводные колодцы D=1500мм /80 шт/								
245	64	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	111,2	42226,19	5972,61	4695552	664154	1183968	13,90	1546
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	1265958	255485	62,1	2,23	248

246	65	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОС 020-90 ПН15	80	13863,20	--	1109056	--	47024	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
247	66	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	80	14924,06	--	1193925	--	50622	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	67	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	80	12963,75	--	1037100	--	43973	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	68	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	80	12963,75	--	1037100	--	43973	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
250	70	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	80	10020,34	--	801627	--	33989	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21130004	1892044			4791
				Тенге			3690236	687168			733
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21130004				
		Материалы -		Тенге			3581993				
		Всего заработная плата -		Тенге				4377404			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11682087				
		Транспортные расходы -		Тенге			283644				
			Накладные расходы -	Тенге			3688325				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2678831		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1009494		
			Сметная прибыль -	Тенге			1985466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26803796				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5524
			Сметная заработная плата -	Тенге				4377404			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26803796				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5524
			Сметная заработная плата -	Тенге				4377404			
28420.Сети водопровода В1. Квартал 9											
			Земляные работы								

251	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскавато ми "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	720,6615	92,24	84,34	66476	60780	18954	0,01	8
			м3		7,90	28,44	5696	20496	59,1	0,03	18
252	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	733,656105	88,59	83,62	64998	61347	18911	0,01	5
			м3 грунта		4,98	30,77	3651	22573	59,1	0,03	23
253	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	44,978895	1364,90	--	61392	--	40424	1,85	83
			м3 грунта		1364,90	--	61392	--	59,1	--	--
254	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	29,98593	92,24	84,34	2766	2529	789	0,01	--
			м3 грунта		7,90	28,44	237	853	59,1	0,03	1
255	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	449,78895	119,35	50,94	53681	22911	27402	0,11	49
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	30770	10014	59,1	0,03	12
256	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	957,3391996	22,10	22,10	21158	21158	5540	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	7537	59,1	0,01	8
257	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	957,3391996	119,35	50,94	114256	48764	58322	0,11	103
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	65492	21315	59,1	0,03	25
258	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	233,454	594,22	--	138724	--	91344	0,89	207
			м3 грунта		594,22	--	138724	--	59,1	--	--
259	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	221,7622304	112,17	105,45	24875	23386	6759	0,01	2
			м3 грунта		6,71	35,04	1489	7770	59,1	0,03	7
260	10	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	388,0839032	249,76	--	96928	--	4110	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
261	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	55,563	4480,59	118,78	248955	6600	38023	1,02	57
			м3 основания		733,97	29,69	40782	1649	62,1	0,04	2
			Укладка трубопровода и фасонных частей								

262	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамет 0 мм. Укладка	1,651	224078,24	61791,43	369953	102018	207317	194,00	320
			км трубопровода		158891,82	20413,31	262330	33702	62,1	26,83	44
263	14	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1667,51	1259,57	--	2100346	--	89055	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
264	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,641	196647,86	48527,34	126051	31106	72797	179,00	115
			км трубопровода		146606,37	15954,25	93975	10227	62,1	21,05	13
265	16	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	647,41	416,51	--	269653	--	11433	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
266	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2,805	185652,98	43009,61	520757	120642	305028	173,00	485
			км трубопровода		141692,19	14136,41	397447	39653	62,1	18,65	52
267	18	С123-010501-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	2833,05	88,48	--	250668	--	10628	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4531636**	**501241**			**1435**
				Тенге			**1101984**	**175789**			**205**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**4531636**				
		Материалы -		**Тенге**			**210818**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**1277773**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**2620667**				
		Транспортные расходы -		**Тенге**			**96928**				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**1006836**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**					**781557**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**					**225279**		
			Сметная прибыль -	**Тенге**			**443078**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**5981550**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1640**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**1277773**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5981550**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**1640**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**1277773**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38817858**	**4078454**			**10316**
				Тенге			**7879459**	**1475556**			**1617**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**38817858**				

		Материалы -	Тенге			5199643				
		Всего заработная плата -	Тенге				9355015			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21252629				
		Транспортные расходы -	Тенге			407672				
		Накладные расходы -	Тенге			7589910				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5702257		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1887653		
		Сметная прибыль -	Тенге			3712621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50120366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11933
		Сметная заработная плата -	Тенге				9355015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50120366				
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3 %		651 565				
		Итого с временными	Тенге							50 771 931
		Зимние удорожания	Тенге	0,91 %		462 025				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							51 233 955
		втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	Тенге							54 304 832
		Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	Тенге							53 761 383,93
		НДС	Тенге	12 %		6 451 366,07				6 451 366,07
		Итого с НДС	Тенге							60 212 750,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Султанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Аширов У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)