Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян constuction"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 3 от 25.02.2020г.**

Наименование объекта: **«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от " 10 " марта месяца 2020 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**	**128 477 901,79**	**143 895 250,00**	**70 321 428,57**	**78 760 000,00**	**70 321 428,57**	**78 760 000,00**
	Всего к оплате:	**128 477 901,79**	**143 895 250,00**	**70 321 428,57**	**78 760 000,00**	**70 321 428,57**	**78 760 000,00**

"Заказчик":

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Саян construction"

Е.Шагирбаев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "Саян constuction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 3 от 25.02.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

от "10" МАРТА 2020 года

на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	рабочих, обслуживаю-щих всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			28400.Сети водопровода В1. Квартал 3								
			Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	3560,22	92,24	84,34	328404	300265	93639	0,01	41
			м3		7,90	28,44	28139	101256	59,1	0,03	89
2	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	3407,75	88,59	83,62	301907	284950	87840	0,01	25
			м3 грунта		4,98	30,77	16956	104848	59,1	0,03	107
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	215,5	1364,90	--	294135	--	193676	1,85	398
			м3 грунта		1364,90	--	294135	--	59,1	--	--

4	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экска рами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	143,67	92,24	84,	13252	12117	3779	0,01	2
			м3 грунта		7,90	28,44	1136	4086	59,1	0,03	4
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	2002,28	119,35	50,94	238968	101991	121982	0,11	216
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	136977	44580	59,1	0,03	53
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4035,64	22,10	22,10	89193	89193	23355	--	
			м3 грунта		--	7,87	--	31771	59,1	0,01	33
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4035,64	119,35	50,94	481645	205565	245857	0,11	436
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	276080	89851	59,1	0,03	106
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1334,85	594,22	--	793200	--	522289	0,89	1181
			м3 грунта		594,22	--	793200	--	59,1	--	--
9	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	1289,22	112,17	105,45	144610	135954	39294	0,01	14
			м3 грунта		6,71	35,04	8656	45173	59,1	0,03	40
10	10	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1135,66727	249,76	--	283644	--	12027	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	218,614	4480,59	118,78	979520	25966	149601	1,02	223
			м3 основания		733,97	29,69	160456	6490	62,1	0,04	8
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
12	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,4	224078,24	61791,43	537788	148299	301369	194,00	466
			км трубопровода		158891,82	20413,31	381340	48992	62,1	26,83	64
13	14	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2651,25	1259,57	--	3339435	--	141592	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 2 абонента тип №1 - 2 шт								
14	99	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,78	28237,55	5904,03	78500	16413	19734	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6

15	100	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863,20		27726	--	1176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	101	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	102	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	103	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 3 шт								
19	132	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,17	28237,55	5904,03	117751	24620	29602	8,86	37
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	28481	9535	62,1	2,22	9
20	133	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	3	13863,20	--	41590	--	1763	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	134	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	14924,06	--	44772	--	1898	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	135	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	12963,75	--	38891	--	1649	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	136	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	3	12963,75	--	38891	--	1649	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 4 шт								

24	168	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. [illegible]ройство в грунтах сухих	5,56	28237,55	5904,[illegible]	157001	32826	39469	8,86	49
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	37975	12713	62,1	2,22	12
25	169	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	13863,20	--	55453	--	2351	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	170	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	14924,06	--	59696	--	2531	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	171	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	12963,75	--	51855	--	2199	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	172	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	4	12963,75	--	51855	--	2199	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 5 абонентов тип №1 - 5 шт								
29	204	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,95	28237,55	5904,03	196251	41033	49336	8,86	62
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	47469	15891	62,1	2,22	15
30	205	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	5	13863,20	--	69316	--	2939	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	206	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	14924,06	--	74620	--	3164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	207	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	5	12963,75	--	64819	--	2748	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

33	208	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодц ОСТ 8020-90 КС15.9б	5	12963,75		64819	--	2748	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 6 абонентов тип №1 - 6 шт								
34	240	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	8,34	28237,55	5904,03	235501	49240	59203	8,86	74
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	56963	19069	62,1	2,22	18
35	241	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	13863,20	--	83179	--	3527	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	242	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	14924,06	--	89544	--	3797	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	243	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	12963,75	--	77783	--	3298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	244	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	6	12963,75	--	77783	--	3298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 2 абонента тип №2 - 5 шт								
39	275	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,95	28237,55	5904,03	196251	41033	49336	8,86	62
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	47469	15891	62,1	2,22	15
40	276	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	5	13863,20	--	69316	--	2939	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	277	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	14924,06	--	74620	--	3164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

42	278	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колод ГОСТ 8020-90 КС15.9	5	12963,75		64819	--	2748	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	279	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	5	12963,75	--	64819	--	2748	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 3 абонента тип №2 - 9 шт								
44	315	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	12,51	28237,55	5904,03	353252	73859	88805	8,86	111
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	85444	28604	62,1	2,22	28
45	316	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	9	13863,20	--	124769	--	5290	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	317	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	9	14924,06	--	134317	--	5695	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	318	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	9	12963,75	--	116674	--	4947	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	319	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	9	12963,75	--	116674	--	4947	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28400	Тенге			11020510	1583325			3420
				Тенге			2419866	585108			608
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11020510				
		Материалы -		Тенге			1533938				
		Всего заработная плата -		Тенге				3004974			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5199737				
		Транспортные расходы -		Тенге			283644				
			Накладные расходы -	Тенге			2350660				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1806783		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					543877		
			Сметная прибыль -	Тенге			1069694				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14440864				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4027
			Сметная заработная плата -	Тенге				3004974			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28400	Тенге			14440864				
			28300.Сети водопровода В1. Улица Байдибек-би								
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
49	13	С123-010501-1320 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1993,74	6657,95	--	13274221	--	562827	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Водопроводные колодцы D=1500мм /34 шт/								
50	72	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	47,26	42226,19	5972,61	1995610	282266	503186	13,90	657
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	538032	108581	62,1	2,23	105
51	73	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	34	13863,20	--	471349	--	19985	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	74	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	34	14924,06	--	507418	--	21515	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	75	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	34	12963,75	--	440768	--	18689	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	76	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	34	12963,75	--	440768	--	18689	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			17130133	282266			657
				Тенге			538032	108581			105
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17130133				
		Материалы -		Тенге			1175312				
		Всего заработная плата -		Тенге				646613			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15134523				
			Накладные расходы -	Тенге			1144890				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					401547		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					743343		
			Сметная прибыль -	Тенге			1462002				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19737025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
			Сметная заработная плата -	Тенге				646613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			19737025				
РАЗДЕЛ 28320.Сети водопровода В1. Улица 2											
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
55	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,244	224078,24	61791,43	278753	76869	156210	194,00	241
			км трубопровода		158891,82	20413,31	197661	25394	62,1	26,83	33
56	13	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1717	1259,57	--	2162682	--	91698	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28320	Тенге			2441435	76869			241
				Тенге			197661	25394			33
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2441435				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2162682				
			Накладные расходы -	Тенге			247908				
			Сметная прибыль -	Тенге			215147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2904490				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28320	Тенге			2904490				
РАЗДЕЛ 28360.Сети водопровода В1. Улица 6											
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
57	13	С123-010501-1320 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1842,24	6657,95	--	12265542	--	520059	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28360	Тенге			12265542	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12265542				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12265542				
			Накладные расходы -	Тенге			520059				
			Сметная прибыль -	Тенге			1022848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13808449				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28360	Тенге			13808449				
28370.Сети водопровода В1. Улица 7											
			Укладка трубопровода и фасонных частей								

58	13	С123-010501-1320 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения Р[illegible]0 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1438,24	6657,95	[illegible]	9575730	--	4006011	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28370	Тенге			9575730	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			9575730				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9575730				
			Накладные расходы -	Тенге			4006011				
			Сметная прибыль -	Тенге			1086539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14668280				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28370	Тенге			14668280				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**56459867**	**1865591**			**4077**
				Тенге			**2957898**	**693689**			**713**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**52571867**				
		Материалы -		**Тенге**			**2709250**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**3651587**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**44755484**				
		Транспортные расходы -		**Тенге**			**283644**				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**8130776**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**					**2208330**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**					**2322680**		
			Сметная прибыль -	**Тенге**			**4856230**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**65558873**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**4790**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**3651587**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**65558873**				
			Временные здания и сооружения	Тенге	**1,3 %**		**852 265**				
			Итого с временными	Тенге							**66 411 138**
			Зимние удорожания	Тенге	**0,91 %**		**604 341**				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге							**67 015 480**
			втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	Тенге							**71 032 274**
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	Тенге							**70 321 428,57**
			НДС	Тенге	**12 %**		**8 438 571,43**				**8 438 571,43**
			Итого с НДС	Тенге							**78 760 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Султанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Аширов У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)