Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян constuction"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 3 от 25.02.2020г.**

Наименование объекта: **«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо восточной части г.Шымкент, (1-очередь)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от " 07 " апреля месяца 2020 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**	**198 799 330,36**	**222 655 250,00**	**140 642 857,14**	**157 520 000,00**	**70 321 428,57**	**78 760 000,00**
	Всего к оплате:	**198 799 330,36**	**222 655 250,00**	**140 642 857,14**	**157 520 000,00**	**70 321 428,57**	**78 760 000,00**

"Заказчик "

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Саян construction"

Е.Шагирбаев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "Саян constuction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 3 от 25.02.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

от "07" АПРЕЛЯ 2020 года

на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			28300.Сети водопровода В1. Улица Байдибек-би								
			Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3	3534,195	92,24	84,34	326003	298070	92955	0,01	41
			м3		7,90	28,44	27933	100516	59,1	0,03	88
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	109,305	1364,90	--	149190	--	98235	1,85	202
			м3 грунта		1364,90	--	149190	--	59,1	--	--
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	72,87	92,24	84,34	6722	6146	1917	0,01	1
			м3 грунта		7,90	28,44	576	2072	59,1	0,03	2
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	728,7	119,35	50,94	86969	37118	44393	0,11	79

			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	49851	16224	59,1	0,03	19
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2540,816	22,10	22,10	56155	56155	14704	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	20003	59,1	0,01	20
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2540,816	119,35	50,94	303241	129422	154790	0,11	274
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	173818	56570	59,1	0,03	67
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	485,8	594,22	--	288674	--	190080	0,89	430
			м3 грунта		594,22	--	288674	--	59,1	--	--
8	8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	446,8542	112,17	105,45	50123	47123	13620	0,01	5
			м3 грунта		6,71	35,04	3000	15657	59,1	0,03	14
9	9	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	781,9948	249,76	--	195311	--	8281	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	71,88	4480,59	118,78	322065	8538	49189	1,02	73
			м3 основания		733,97	29,69	52758	2134	62,1	0,04	3
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
11	12	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	1,779	391240,49	129246,10	696017	229929	355201	296,00	527
			км трубопровода		239620,88	43194,11	426286	76842	62,1	56,49	100
12	16	С123-010501-1318 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	520,15	4237,76	--	2204271	--	93461	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	20	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /кожух/	0,145	1225067,44	550805,11	177635	79867	82002	662,00	96
			км трубопровода		604260,36	189134,95	87618	27425	62,1	194,34	28
14	21	С123-010201-0256 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	145	18605,58	--	2697809	--	114387	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
15	22	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,145	5268951,23	468069,38	763998	67870	72903	368,00	53
			км трубопровода		301403,04	130179,65	43703	18876	62,1	120,66	17

16	23	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	10	1026,60	13,88	10266	139	5377	0,90	9
			м трубы, уложенной в футляре		761,66	1,78	7617	18	62,1	--	--
17	24	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	135	1162,00	17,87	156870	2412	74079	0,91	122
			м трубы, уложенной в футляре		769,29	2,29	103854	309	62,1	--	--
			Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/								
18	82	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4,38	42226,19	3972,61	184951	26160	46635	13,90	61
			м3 железобетонных ибетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	49864	10063	62,1	2,23	10
19	83	С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	22313,79	--	44628	--	1892	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	84	С121-040302-0113 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	2	25030,12	--	50060	--	2123	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	85	С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	2	18062,71	--	36125	--	1532	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	86	С121-040301-0117 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	2	18062,71	--	36125	--	1532	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			8843208	988949			1973
				Тенге			1464742	346710			369
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8843208				
		Материалы -		Тенге			1125187				
		Всего заработная плата -		Тенге				1811452			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5069019				
		Транспортные расходы -		Тенге			195311				
			Накладные расходы -	Тенге			1519287				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1097789		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					421498		
			Сметная прибыль -	Тенге			829000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11191495				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2342
			Сметная заработная плата -	Тенге				1811452			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			11191495				

28310.Сети водопровода В1. Улица 1

			Укладка трубопровода и фасонных частей								
23	13	С123-010501-1318 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	42,42	4237,76	--	179766	--	7622	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28310	Тенге			179766	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179766				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179766				
			Накладные расходы -	Тенге			7622				
			Сметная прибыль -	Тенге			14991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202379				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28310	Тенге			202379				

28330.Сети водопровода В1. Улица 3

			Укладка трубопровода и фасонных частей								
24	13	С123-010501-1324 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	804,97	16835,41	--	13552000	--	574605	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28330	Тенге			13552000	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13552000				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13552000				
			Накладные расходы -	Тенге			574605				
			Сметная прибыль -	Тенге			1130128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15256733				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28330	Тенге			15256733				

РАЗДЕЛ 28340.Сети водопровода В1. Улица 4

			Укладка трубопровода и фасонных частей								
25	13	С123-010501-1318 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	2280,58	4237,76	--	9664551	--	409777	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28340	Тенге			9664551	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9664551				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9664551				
			Накладные расходы -	Тенге			409777				

			Сметная прибыль -	Тенге			805946				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10880274				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28340	Тенге			10880274				
			28360.Сети водопровода В1. Улица 6								
			Земляные работы								
26	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3	1861,673	92,24	84,34	171726	157012	48965	0,01	21
			м3		7,90	28,44	14714	52948	59,1	0,03	47
27	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	57,5775	1364,90	--	78587	--	51746	1,85	106
			м3 грунта		1364,90	--	78587	--	59,1	--	--
28	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	38,385	92,24	84,34	3541	3237	1010	0,01	--
			м3 грунта		7,90	28,44	303	1092	59,1	0,03	1
29	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	383,85	119,35	50,94	45812	19552	23385	0,11	41
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	26259	8546	59,1	0,03	10
30	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1234,771	22,10	22,10	27290	27290	7146	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	9721	59,1	0,01	10
31	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1234,771	119,35	50,94	147367	62896	75224	0,11	133
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	84471	27492	59,1	0,03	32
32	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	255,9	594,22	--	152062	--	100127	0,89	226
			м3 грунта		594,22	--	152062	--	59,1	--	--
33	8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	339,0138	112,17	105,45	38027	35751	10333	0,01	4
			м3 грунта		6,71	35,04	2276	11879	59,1	0,03	10
34	9	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	593,2741	249,76	--	148176	--	6283	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	94,5373	4480,59	118,78	423583	11229	64693	1,02	96
			м3 основания		733,97	29,69	69388	2806	62,1	0,04	3

			Укладка трубопровода и фасонных част								
36	12	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	1,608	391240,49	129246,10	629115	207828	321059	296,00	476
			км трубопровода		239620,88	43194,11	385310	69456	62,1	56,49	91
37	16	С123-010501-1318 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	419,15	4237,76	--	1776257	--	75313	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
38	18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,384	224078,24	61791,43	86046	23728	48219	194,00	74
			км трубопровода		158891,82	20413,31	61014	7839	62,1	26,83	10
39	19	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	387,84	1259,57	--	488512	--	20713	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
40	23	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /кожух/	0,172	1225067,44	550805,11	210712	94738	97271	662,00	114
			км трубопровода		604260,36	189134,95	103933	32531	62,1	194,34	33
41	24	С123-010201-0256 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	172	18605,58	--	3200160	--	135687	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
42	25	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,172	5268951,23	468069,38	906260	80508	86478	368,00	63
			км трубопровода		301403,04	130179,65	51841	22391	62,1	120,66	21
43	26	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	152	1162,00	17,87	176624	2716	83408	0,91	138
			м трубы, уложенной в футляре		769,29	2,29	116932	348	62,1	--	--
44	27	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	20	1026,60	13,88	20532	278	10754	0,90	18
			м трубы, уложенной в футляре		761,66	1,78	15233	36	62,1	--	--
			Водопроводные колодцы D=1500мм /51 шт/								
45	76	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	70,89	42226,19	5972,61	2993415	423398	754779	13,90	985
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	807048	162872	62,1	2,23	158
46	77	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	51	13863,20	--	707023	--	29978	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	76	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	51	14924,06	--	761127	--	32272	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	79	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	51	12963,75	--	661151	--	28033	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	80	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	51	12963,75	--	661151	--	28033	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	81	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	51	1398,65	--	71331	--	3024	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	82	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	51	10020,34	--	511037	--	21668	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28360	Тенге			15096623	1150161			2498
				Тенге			1969374	409956			428
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15096623				
		Материалы -		Тенге			2991162				
		Всего заработная плата -		Тенге				2379329			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8837750				
		Транспортные расходы -		Тенге			148176				
			Накладные расходы -	Тенге			2165600				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1463453		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					702147		
			Сметная прибыль -	Тенге			1380978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18643201				2926
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2379329			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28360	Тенге			18643201				2926
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2379329			

28370.Сети водопровода В1. Улица 7

			Укладка трубопровода и фасонных частей								

52	16	С123-010501-1318 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	998,89	4237,76	-	4233056	--	179482	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ28370	Тенге			4233056	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4233056				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4233056				
			Накладные расходы -	Тенге			179482				
			Сметная прибыль -	Тенге			353003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4765541				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28370	Тенге			4765541				
			28400.Сети водопровода В1. Квартал 3								
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
53	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,397	224078,24	61791,43	537116	148114	300993	194,00	465
			км трубопровода		158891,82	20413,31	380864	48931	62,1	26,83	64
54	14	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2655,21	1259,57	--	3344423	--	94561	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28400	Тенге			3881538	148114			465
				Тенге			380864	48931			64
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3881538				
		Материалы -		Тенге			8138				
		Всего заработная плата -		Тенге				429794			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3344423				
			Накладные расходы -	Тенге			395553				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					219659		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					175894		
			Сметная прибыль -	Тенге			342167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4619258				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
			Сметная заработная плата -	Тенге				429794			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28400	Тенге			4619258				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			55450731	2287224			4936
				Тенге			3814979	805596			861
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55450731				
		Материалы -		Тенге			4124487				
		Всего заработная плата -		Тенге				4620575			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44880564				
		Транспортные расходы -		Тенге			343487				
			Накладные расходы -	Тенге			5251929				

			в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*2780904*		
			в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*2471025*		
			Сметная прибыль -	*Тенге*			*4856213*				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		*Тенге*			*65558873*				*5797*
			Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							
			Сметная заработная плата -	*Тенге*				*4620575*			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*			*65558873*				
			Временные здания и сооружения	*Тенге*	***1,3 %***		***852 265***				
			Итого с временными	*Тенге*							***66 411 138***
			Зимние удорожания	*Тенге*	***0,91 %***		***604 341***				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							***67 015 480***
			втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	*Тенге*							***71 032 274***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	*Тенге*							***70 321 428,57***
			НДС	*Тенге*	***12 %***		***8 438 571,43***				***8 438 571,43***
			Итого с НДС	*Тенге*							***78 760 000,00***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Султанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Аширов У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)