Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян constuction"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 4 от 27.04.2020г.**

Наименование объекта: **«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от " 11 " мая 2020 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент,(1-очередь)**	**243 073 358,47**	**272 242 161,48**	**184 916 885,25**	**207 106 911,48**	**44 274 028,11**	**49 586 911,48**
	Всего к оплате:	**243 073 358,47**	**272 242 161,48**	**184 916 885,25**	**207 106 911,48**	**44 274 028,11**	**49 586 911,48**

"Заказчик"

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

_____ **Н.Жаманкоз**

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Саян construction"

_____ **Е.Шагирбаев**

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

_____ **К.Султанов**

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество сограниченной ответственностью "Саян constuction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество сограниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 4 от 27.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

от "11" МАЙ 2020 года
на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			28300.Сети водопровода В1. Улица Байдибек-би								
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
1	25	Е11-221401-0502	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	60	60353,41	11660,21	3621205	699613	346505	2,80	168
			м футляра		2317,48	2650,76	139049	159045	62,1	2,46	148
2	26	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	60	1162,00	17,87	69720	1072	32924	0,91	54
			м трубы, уложенной в футляре		769,29	2,29	46157	137	62,1	--	--
3	27	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,06	6576964,95	699420,04	394618	41965	35641	388,00	23
			км трубопровода		314097,64	172741,08	18846	10364	62,1	159,54	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			4085543	742650			246
				Тенге			204052	169547			158
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4085543				
		Материалы -		Тенге			3138840				
		Всего заработная плата -		Тенге				373600			
			Накладные расходы -	Тенге			415069				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					232005		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					183064		

			Сметная прибыль -	Тенге			360049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4860661				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
			Сметная заработная плата -	Тенге				373600			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			4860661				
			28310.Сети водопровода В1. Улица 1								
			Земляные работы								
4	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3	352,838	92,24	84,34	32547	29758	9280	0,01	4
			м3		7,90	28,44	2789	10035	59,1	0,03	9
5	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	10,9125	1364,90	--	14894	--	9807	1,85	20
			м3 грунта		1364,90	--	14894	--	59,1	--	--
6	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	7,275	92,24	84,34	671	614	191	0,01	--
			м3 грунта		7,90	28,44	57	207	59,1	0,03	--
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
7	20	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /кожух/	0,116	927567,67	404928,90	107598	46972	49633	504,00	58
			км трубопровода		460041,12	140175,32	53365	16260	62,1	145,33	17
8	21	С123-010201-0241 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	116	9192,62	--	1066344	--	45213	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	22	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,116	3885038,65	185202,60	450664	21484	43803	357,00	41
			км трубопровода		295785,21	33086,56	34311	3838	62,1	29,21	3
10	25	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	90	40469,04	10935,09	3642213	984158	424677	2,59	233
			м футляра		2148,88	2489,79	193399	224081	62,1	2,31	208
11	26	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	90	871,07	13,16	78396	1185	45114	0,84	76
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	64427	130	62,1	--	--
12	27	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,09	4639883,20	425648,87	417589	38308	39603	313,00	28
			км трубопровода		256356,39	119505,00	23072	10755	62,1	111,03	10
			Водопроводные колодцы D=1500мм /30 шт/								

13	75	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Уст[illegible]пво в грунтах мокрых	38,8603	42226,19	5972,61	[illegible]610922	232097	413753	13,90	540
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	442406	89283	62,1	2,23	87
14	76	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	30	13863,20	--	415896	--	17634	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	77	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	30	14924,06	--	447722	--	18983	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	78	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	30	12963,75	--	388913	--	16490	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	79	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	30	12963,75	--	388913	--	16490	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28310	Тенге			9093282	1354576			1002
				Тенге			828720	354589			334
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9093282				
		Материалы -		Тенге			4202200				
		Всего заработная плата -		Тенге				1183309			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2707787				
			Накладные расходы -	Тенге			1150672				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					733995		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					416677		
			Сметная прибыль -	Тенге			819516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11063471				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1336
			Сметная заработная плата -	Тенге				1183309			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28310	Тенге			11063471				
28320.Сети водопровода В1. Улица 2											
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
18	16	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /кожух/	0,11	927567,67	404928,90	102032	44542	47065	504,00	55
			км трубопровода		460041,12	140175,32	50605	15419	62,1	145,33	16
19	17	С123-010201-0241 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	110	9192,62	--	1011188	--	42874	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

20	18	E11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нане[illegible]е весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,11	3885038,65	185202,60	[illegible]427354	20372	41538	357,00	39
			км трубопровода		295785,21	33086,56	32536	3640	62,1	29,21	3
21	20	E11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 50 м	100	40469,04	10935,09	4046904	1093509	471863	2,59	259
			м футляра		2148,88	2489,79	214888	248979	62,1	2,31	231
22	21	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	100	871,07	13,16	87107	1316	50126	0,84	84
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	71586	144	62,1	--	--
23	22	E11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,1	4639883,20	425648,87	463988	42565	44004	313,00	31
			км трубопровода		256356,39	119505,00	25636	11950	62,1	111,03	11
24	81	E11-250109-0101	Кожухи диаметром 350 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	100	50990,38	12366,20	5099038	1236620	834081	8,41	841
			м кожуха		6888,04	3209,91	688804	320991	58,7	3,06	306
25	82	E11-250110-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	100	4434,32	3329,84	443432	332984	124889	1,02	102
			м кожуха		825,72	908,05	82572	90805	58,7	0,86	86
26	83	E11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,1	4639883,20	425648,87	463988	42565	44004	313,00	31
			км трубопровода		256356,39	119505,00	25636	11950	62,1	111,03	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28320	Тенге			12145032	2814475			1444
				Тенге			1192262	703878			665
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12145032				
		Материалы -		Тенге			7127108				
		Всего заработная плата -		Тенге				1896140			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1011188				
			Накладные расходы -	Тенге			1700445				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1137275		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					563170		
			Сметная прибыль -	Тенге			1107638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14953115				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2109
			Сметная заработная плата -	Тенге				1896140			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28320	Тенге			14953115				
28360.Сети водопровода В1. Улица 6											
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
27	28	E11-221401-0502	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 32 м	64	60353,41	11660,21	3862618	746254	369605	2,80	179
			м футляра		2317,48	2650,76	148319	169649	62,1	2,46	158
28	29	E11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	64	1162,00	17,87	74368	1144	35119	0,91	58

			м трубы, уложе в футляре		769,29	2,29	49235	147	62,1	--	--
29	30	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,064	6576964,95	699420,04	420926	44763	38017	388,00	25
			км трубопровода		314097,64	172741,08	20102	11055	62,1	159,54	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28360	Тенге			4357912	792160			262
				Тенге			217656	180851			168
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4357912				
		Материалы -		Тенге			3348096				
		Всего заработная плата -		Тенге				398506			
			Накладные расходы -	Тенге			442741				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					247472		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					195269		
			Сметная прибыль -	Тенге			384052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5184705				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
			Сметная заработная плата -	Тенге				398506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28360	Тенге			5184705				
			28370.Сети водопровода В1. Улица 7								
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
30	29	Е11-221401-0502	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину 32 м	32	60353,41	11660,21	1931309	373127	184802	2,80	90
			м футляра		2317,48	2650,76	74159	84824	62,1	2,46	79
31	30	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	32	1162,00	17,87	37184	572	17560	0,91	29
			м трубы, уложенной в футляре		769,29	2,29	24617	73	62,1	--	--
32	31	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,032	6576964,95	699420,04	210463	22381	19008	388,00	12
			км трубопровода		314097,64	172741,08	10051	5528	62,1	159,54	5
33	32	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину 47 м	47	40469,04	10935,09	1902045	513949	221776	2,59	122
			м футляра		2148,88	2489,79	100997	117020	62,1	2,31	109
34	33	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	47	871,07	13,16	40940	619	23559	0,84	40
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	33645	68	62,1	--	--
35	34	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,047	4639883,20	425648,87	218075	20005	20682	313,00	15
			км трубопровода		256356,39	119505,00	12049	5617	62,1	111,03	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28370	Тенге			4340015	930654			307
				Тенге			255519	213130			198
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4340015				
		Материалы -		Тенге			3153843				
		Всего заработная плата -		Тенге				468649			
			Накладные расходы -	Тенге			487387				

			в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*291031*		
			в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*196356*		
			Сметная прибыль -	*Тенге*			*386192*				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		*Тенге*			*5213595*				
			Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*505*
			Сметная заработная плата -	*Тенге*				*468649*			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28370	*Тенге*			*5213595*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	***Тенге***			***34021784***	***6634514***			***3261***
				Тенге			***2698208***	***1621995***			***1523***
		Стоимость общестроительных работ -		***Тенге***			***34021784***				
		Материалы -		***Тенге***			***20970087***				
		Всего заработная плата -		***Тенге***				***4320203***			
		Стоимость материалов и конструкций -		***Тенге***			***3718975***				
			Накладные расходы -	***Тенге***			***4196314***				
			в т.ч. накладные первого уровня -	***Тенге***					***2641779***		
			в т.ч. накладные второго уровня -	***Тенге***					***1554535***		
			Сметная прибыль -	***Тенге***			***3057448***				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		***Тенге***			***41275546***				
			Нормативная трудоемкость -	***чел.-ч***							***4784***
			Сметная заработная плата -	***Тенге***				***4320203***			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	***Тенге***			***41275546***				
			Временные здания и сооружения	*Тенге*	***1,3 %***		***536 582***				
			Итого с временными	*Тенге*							***41 812 129***
			Зимние удорожания	*Тенге*	***0,91 %***		***380 490***				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							***42 192 619***
			втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	*Тенге*							***44 721 573***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	*Тенге*							***44 274 028,11***
			НДС	*Тенге*	***12 %***		***5 312 883,37***				***5 312 883,37***
			Итого с НДС	*Тенге*							***49 586 911,48***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Султанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Аширов У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АШИРОВ У.
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
ТОО "САЯН CONSTRUETION"