Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян constuction"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 4 от 27.04.2020г.**

Наименование объекта: **«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от " 09 " июня 2020 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)"**	**264 190 031,52**	**295 892 835,30**	**206 033 558,30**	**230 757 585,30**	**21 116 673,05**	**23 650 673,82**
	Всего к оплате:	**264 190 031,52**	**295 892 835,30**	**206 033 558,30**	**230 757 585,30**	**21 116 673,05**	**23 650 673,82**

"Заказчик "

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Саян construction"

Е.Шагирбаев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики икоммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество сограниченной ответственностью "Саян constuction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество сограниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 4 от 27.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

от "09" ИЮНЯ 2020 года
на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28300.Сети водопровода В1. Улица Байдибек-би											
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
1	15	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,505	360938,61	115106,93	182274	58129	95854	286,00	144
			км трубопровода		231525,58	38051,81	116920	19216	62,1	49,89	25
2	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
3	29	С123-010501-1320 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,6	6657,95	--	10653	--	452	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
4	30	Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка /гильза/	0,0135	1023466,80	384250,82	13817	5187	7301	799,00	11
			км трубопровода		639215,98	129228,46	8629	1745	62,1	169,79	2
5	31	С123-010501-1026 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 710x27,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	13,5	35083,57	--	473628	--	20082	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

6	32	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамет[illegible]0 мм. Укладка /гильза/	0,0033	974795,60	439582,22	[illegible]3217	1451	1683	669,00	2
			км трубопровода		535213,38	188708,44	1766	623	62,1	237,73	1
7	33	С123-010501-1025 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,3	27587,33	--	91038	--	3860	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
8	34	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /гильза/	0,0018	709482,81	244003,06	1277	439	694	575,00	1
			км трубопровода		465479,75	83754,87	838	151	62,1	109,70	--
9	35	С123-010501-1023 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,8	17450,07	--	31410	--	1332	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
10	36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	62	851,58	520,37	52798	32263	22359	0,41	26
			шт.		331,21	170,10	20535	10547	62,1	0,23	14
11	37	С123-020302-8017 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	6329,18	--	284813	--	12076	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	38	С123-020302-8015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2735,14	--	30087	--	1276	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	39	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	911,47	--	5469	--	232	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	40	С123-020103-0215 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 /свободные на приварном кольце/	45	5863,81	--	263871	--	11188	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	41	С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 /свободные на приварном кольце/	11	4277,24	--	47050	--	1995	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

16	42	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /свободные на приварном кольце/	6	1715,09	--	10291	--	436	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	43	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	16	839,85	76,27	13438	1220	7752	0,71	11
			фланец		693,49	--	11096	--	62,1	--	--
18	44	С123-020103-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	16	2862,92	--	45807	--	1942	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	45	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	45	2153,32	235,26	96899	10587	53579	1,73	78
			фланец		1689,78	8,48	76040	382	62,1	0,01	--
20	46	С123-020103-0215 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	45	5863,81	--	263871	--	11188	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	47	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	11	1710,02	197,13	18810	2168	10804	1,43	16
			фланец		1396,75	8,48	15364	93	62,1	0,01	--
22	48	С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	11	4277,24	--	47050	--	1995	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	49	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.	6	712,77	68,64	4277	412	2458	0,60	4
			фланец		586,05	--	3516	--	62,1	--	--
24	50	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	1715,09	--	10291	--	436	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	68	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /заглушка/	0,05858	615369,94	292194,45	36048	17117	16593	312,70	18
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	17892	5379	62,1	94,30	6
26	69	С123-020103-2814 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12836-67	2	12099,86	--	24200	--	1026	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

27	70	С123-020103-2812 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	2	6793,37	--	13587	--	576	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	71	С123-020103-2809 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	4	2069,94	--	8280	--	351	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			2087655	131055			313
				Тенге			273922	38815			49
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2087655				
		Материалы -		Тенге			21284				
		Всего заработная плата -		Тенге				312737			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1661394				
			Накладные расходы -	Тенге			290961				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					194210		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					96751		
			Сметная прибыль -	Тенге			190289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568905				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
			Сметная заработная плата -	Тенге				312737			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28300	Тенге			2568905				
			28370.Сети водопровода В1. Улица 7								
			Земляные работы								
29	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3	1733,6325	92,24	84,34	159915	146213	45597	0,01	20
			м3		7,90	28,44	13702	49306	59,1	0,03	43
30	2	Е11-010205-0302 ТЧ01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	53,6175	1364,90	--	73182	--	48188	1,85	99
			м3 грунта		1364,90	--	73182	--	59,1	--	--
31	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	35,745	92,24	84,34	3297	3015	940	0,01	--
			м3 грунта		7,90	28,44	283	1017	59,1	0,03	1
32	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	357,45	119,35	50,94	42661	18208	21776	0,11	39
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	24453	7958	59,1	0,03	9
33	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1149,4152	22,10	22,10	25404	25404	6652	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	9049	59,1	0,01	9

34	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматически рамбовками	1149,4152	119,35	50,94	137180	58548	70024	0,11	124
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	78632	25591	59,1	0,03	30
35	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	238,3	594,22	--	141604	--	93240	0,89	211
			м3 грунта		594,22	--	141604	--	59,1	--	--
36	8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	316,12983	112,17	105,45	35460	33337	9635	0,01	3
			м3 грунта		6,71	35,04	2123	11077	59,1	0,03	10
37	9	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	553,2272	249,76	--	138174	--	5859	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	73,86	4480,59	118,78	330936	8773	50544	1,02	75
			м3 основания		733,97	29,69	54211	2193	62,1	0,04	3
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
39	12	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,4	391240,49	129246,10	156496	51698	79865	296,00	118
			км трубопровода		239620,88	43194,11	95848	17278	62,1	56,49	23
40	35	Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка /гильза/	0,0024	1023466,80	384250,82	2456	922	1298	799,00	2
			км трубопровода		639215,98	129228,46	1534	310	62,1	169,79	--
41	36	С123-010501-1026 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 710x27,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,4	35083,57	--	84201	--	3570	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
42	37	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка /гильза/	0,006	974795,60	439582,22	5849	2637	3060	669,00	4
			км трубопровода		535213,38	188708,44	3211	1132	62,1	237,73	1
43	38	С123-010501-1025 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	6	27587,33	--	165524	--	7018	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
44	39	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /гильза/	0,0006	709482,81	244003,06	426	146	231	575,00	--
			км трубопровода		465479,75	83754,87	279	50	62,1	109,70	--
45	40	С123-010501-1023 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,6	17450,07	--	10470	--	444	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

46	41	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ ПО ЛАНЕЦ. Установка	30	851,58	520,37	25547	15611	10819	0,41	12
			шт.		331,21	170,10	9936	5103	62,1	0,23	7
47	42	С123-020302-8017 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	6329,18	--	50633	--	2147	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	43	С123-020302-8015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	2735,14	--	54703	--	2319	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	44	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	911,47	--	1823	--	77	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	45	С123-020103-0215 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 /свободные на приварном кольце/	8	5863,81	--	46910	--	1989	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	46	С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 /свободные на приварном кольце/	20	4277,24	--	85545	--	3627	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	47	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /свободные на приварном кольце/	2	1715,09	--	3430	--	145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	48	E11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	1	839,85	76,27	840	76	485	0,71	1
			фланец		693,49	--	693	--	62,1	--	--
54	49	С123-020103-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	1	2862,92	--	2863	--	121	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	50	E11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	8	2153,32	235,26	17227	1882	9525	1,73	14
			фланец		1689,78	8,48	13518	68	62,1	0,01	--

56	51	С123-020103-0215 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеро[illegible]ой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	8	5863,81	--	[illegible]46910	--	1989	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	52	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	20	1710,02	197,13	34200	3943	19643	1,43	29
			фланец		1396,75	8,48	27935	170	62,1	0,01	--
58	53	С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	20	4277,24	--	85545	--	3627	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	54	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	712,77	68,64	1426	137	819	0,60	1
			фланец		586,05	--	1172	--	62,1	--	--
60	55	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1715,09	--	3430	--	145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	69	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники изготовляемые по месту/	0,211914	939392,32	292194,45	199070	61920	62935	312,70	66
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	64725	19459	62,1	94,30	20
62	70	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,04158	615369,94	292194,45	25587	12149	11777	312,70	13
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	12700	3818	62,1	94,30	4
63	71	С123-020103-2809 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	14	2069,94	--	28979	--	1229	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28370	Тенге			2227904	444620			832
				Тенге			619742	153579			161
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2227904				
		Материалы -		Тенге			354401				
		Всего заработная плата -		Тенге				773321			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			670967				
		Транспортные расходы -		Тенге			138174				
			Накладные расходы -	Тенге			581361				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					467093		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					114268		
			Сметная прибыль -	Тенге			224741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3034006				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							993
			Сметная заработная плата -	Тенге				773321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28370	Тенге			3034006				

			28390.Сети водопровода В1. Квартал 2								
			Земляные работы								
64	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	2534,9828	92,24	84,34	233833	213798	66674	0,01	29
			м3		7,90	28,44	20036	72097	59,1	0,03	63
65	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	3123,996162	88,59	83,62	276768	261223	80526	0,01	23
			м3 грунта		4,98	30,77	15544	96118	59,1	0,03	98
66	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	175,019958	1364,90	--	238884	--	157295	1,85	323
			м3 грунта		1364,90	--	238884	--	59,1	--	--
67	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	116,679972	92,24	84,34	10763	9841	3069	0,01	1
			м3 грунта		7,90	28,44	922	3318	59,1	0,03	3
68	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	1630,908	119,35	50,94	194645	83074	99357	0,11	176
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	111571	36311	59,1	0,03	43
69	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4246,643481	22,10	22,10	93856	93856	24576	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	33432	59,1	0,01	34
70	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4246,643481	119,35	50,94	506827	216313	258711	0,11	459
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	290515	94549	59,1	0,03	111
71	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1018	594,22	--	604920	--	398315	0,89	901
			м3 грунта		594,22	--	604920	--	59,1	--	--
72	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	60,9392427	112,17	105,45	6835	6426	1857	0,01	1
			м3 грунта		6,71	35,04	409	2135	59,1	0,03	2
73	10	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	106,697	249,76	--	26649	--	1130	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
74	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	4	185652,98	43009,61	742612	172038	434977	173,00	692
			км трубопровода		141692,19	14136,41	566769	56546	62,1	18,65	75

75	18	С123-010501-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 1[illegible] DR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	6883,15	88,48	--	[illegible]609021	--	25822	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
76	21	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	0,17	425066,62	71377,07	72261	12134	41066	398,00	68
			км трубопровода		322192,94	23137,66	54773	3933	62,1	21,58	4
77	22	С123-011201-1105 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	170	5242,36	--	891201	--	37787	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
78	23	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	170	871,07	13,16	148081	2238	85214	0,84	143
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	121695	245	62,1	--	--
79	24	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	0,13	309984,83	51367,62	40298	6678	23377	297,00	39
			км трубопровода		240430,41	17057,01	31256	2217	62,1	16,09	2
80	25	С123-011201-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	130	2840,90	--	369317	--	15659	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
81	26	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	130	871,07	13,16	113239	1711	65164	0,84	110
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	93061	187	62,1	--	--
82	27	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,015	709482,81	244003,06	10642	3660	5784	575,00	9
			км трубопровода		465479,75	83754,87	6982	1256	62,1	109,70	2
83	28	С123-010501-0817 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	14,1	11683,67	--	164740	--	6985	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
84	29	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,9	9313,69	--	8382	--	355	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
85	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	5	851,58	520,37	4258	2602	1803	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1656	851	62,1	0,23	1

86	31	С123-010501-1010 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 1[illegible]DR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Отводы полиэтиленовые PE 100 SDR 26 - 110мм L 400мм/	2	841,19	--	[illegible] 1682	--	71	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
87	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА под фланец. Установка	50	851,58	520,37	42579	26019	18031	0,41	21
			шт.		331,21	170,10	16560	8505	62,1	0,23	11
88	33	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47	911,47	--	42839	--	1816	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	34	С123-020302-8007 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	881,45	--	2644	--	112	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,02	615369,94	292194,45	12307	5844	5665	312,70	6
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	6109	1837	62,1	94,30	2
91	46	С123-020101-0620 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	2013,86	--	6042	--	256	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	47	С123-020101-1031 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	578,90	--	1158	--	49	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	48	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3562,29	--	3562	--	151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	49	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	19	839,85	76,27	15957	1449	9206	0,71	13
			фланец		693,49	--	13176	--	62,1	--	--
95	50	С123-020103-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	19	2862,92	--	54395	--	2306	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	51	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	53	712,77	68,64	37777	3638	21708	0,60	32

			фланец		586,05	--	31061	--	62,1	--	--
97	52	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	100	1715,09	--	171509	--	7272	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	53	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	3	366,91	34,32	1101	103	654	0,32	1
			фланец		312,56	--	938	--	62,1	--	--
99	54	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,82	--	5255	--	223	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	251	851,58	520,37	213747	130613	90516	0,41	104
			шт.		331,21	170,10	83133	42696	62,1	0,23	57
101	61	С123-020302-8902 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	251	331,51	--	83209	--	3528	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 13 шт								
102	72	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0182	282468,14	42397,57	5141	772	3122	253,00	5
			км трубопровода		230933,34	15548,42	4203	283	62,1	16,57	--
103	73	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	7,8312	1789,78	--	14016	--	594	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
104	74	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	10,4416	876,55	--	9153	--	388	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
105	79	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	26	366,91	34,32	9540	892	5665	0,32	8
			фланец		312,56	--	8127	--	62,1	--	--
106	80	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	26	875,82	--	22771	--	966	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	65	851,58	520,37	55353	33824	23440	0,41	27

			шт.		331,21	170,10	21529	11057	62,1	0,23	15
108	82	С123-020401-4402 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Адаптер с внутренней резьбой DN 20х3/4	52	185,71	--	9657	--	409	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	83	С123-020302-8207 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	592,17	--	7698	--	326	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	84	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0117	717039,26	251559,51	8389	2943	4515	575,00	7
			км трубопровода		465479,75	83754,87	5446	980	62,1	109,70	1
111	85	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	11,817	9313,69	--	110060	--	4667	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
112	86	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	18,07	28237,55	5904,03	510253	106686	128274	8,86	160
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	123420	41317	62,1	2,22	40
113	87	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	13	13863,20	--	180222	--	7641	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	88	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	13	14924,06	--	194013	--	8226	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	89	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	13	12963,75	--	168529	--	7146	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	90	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	13	12963,75	--	168529	--	7146	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	92	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	13	10020,34	--	130264	--	5523	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

118	99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая [illegible]зочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	145,21	732,47	14,47	[illegible]106362	2101	18312	0,21	31
			м2 поверхности		177,80	1,70	25818	246	50,8	--	--
119	100	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,702	19584,50	703,65	13748	494	1949	4,90	3
			м3		3681,13	169,23	2584	119	48,5	0,20	--
120	101	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0621556	159251,37	847,41	9898	53	5408	198,00	12
			т		158403,96	348,76	9846	22	48,5	0,36	--
121	102	С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0032656	185807,57	--	607	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
122	103	С121-050201-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,05889	183401,73	--	10801	--	458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
123	106	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	156	95,74	0,54	14935	84	10087	0,12	19
			болт		95,20	0,25	14852	40	60,9	--	--
124	107	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0082199	381819,66	--	3139	--	133	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 6 абонентов тип №1 - 2 шт								
125	144	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,004	282468,14	42397,57	1130	170	686	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	924	62	62,1	16,57	--
126	145	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,6064	1789,78	--	2875	--	122	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
127	146	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	2,4096	876,55	--	2112	--	90	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
128	151	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	872	0,32	1
			фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--

129	152	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углер[illegible]той и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	--	[illegible]3503	--	149	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	153	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	14	851,58	520,37	11922	7285	5049	0,41	6
			шт.		331,21	170,10	4637	2381	62,1	0,23	3
131	154	С123-020401-4402 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Адаптер с внутренней резьбой DN 20х3/4	12	185,71	--	2229	--	94	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	155	С123-020302-8207 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	592,17	--	1184	--	50	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	156	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0018	717039,26	251559,51	1291	453	695	575,00	1
			км трубопровода		465479,75	83754,87	838	151	62,1	109,70	--
134	157	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,818	9313,69	--	16932	--	718	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
135	158	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,78	28237,55	5904,03	78500	16413	19734	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6
136	1559	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863,20	--	27726	--	1176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	160	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	161	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

139	162	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодц ОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	164	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	850	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
141	171	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	22,34	732,47	14,47	16363	323	2817	0,21	5
			м2 поверхности		177,80	1,70	3972	38	50,8	--	--
142	172	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,108	19584,50	703,65	2115	76	300	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	398	18	48,5	0,20	--
143	173	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0095624	159251,37	847,41	1523	8	832	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1515	3	48,5	0,36	--
144	174	С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0005024	185807,57	--	93	--	4	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
145	175	С121-050201-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,00906	183401,73	--	1662	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 5 абонентов тип №2 - 13 шт								
146	300	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0234	282468,14	42397,57	6610	992	4014	253,00	6
			км трубопровода		230933,34	15548,42	5404	364	62,1	16,57	--
147	301	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	10,4416	1789,78	--	18688	--	792	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
148	302	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	13,052	876,55	--	11441	--	485	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
149	307	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	26	366,91	34,32	9540	892	5665	0,32	8
			фланец		312,56	--	8127	--	62,1	--	--

150	308	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углер. [illegible]той и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	26	875,82	--	[illegible]22771	--	966	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	309	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	65	851,58	520,37	55353	33824	23440	0,41	27
			шт.		331,21	170,10	21529	11057	62,1	0,23	15
152	310	С123-020401-4402 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Адаптер с внутренней резьбой DN 20х3/4	65	185,71	--	12071	--	512	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	311	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0156	717039,26	251559,51	11186	3924	6021	575,00	9
			км трубопровода		465479,75	83754,87	7261	1307	62,1	109,70	2
154	312	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,756	9313,69	--	146746	--	6222	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
155	313	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	18,07	28237,55	5904,03	510253	106686	128274	8,86	160
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	123420	41317	62,1	2,22	40
156	314	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	13	13863,20	--	180222	--	7641	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	315	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	13	14924,06	--	194013	--	8226	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	316	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	13	12963,75	--	168529	--	7146	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	317	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	13	12963,75	--	168529	--	7146	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

160	319	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	13	10020,34	--	130264	--	5523	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
161	322	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	145,21	732,47	14,47	106362	2101	18312	0,21	31
			м2 поверхности		177,80	1,70	25818	246	50,8	--	--
162	323	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,702	19584,50	703,65	13748	494	1949	4,90	3
			м3		3681,13	169,23	2584	119	48,5	0,20	--
163	324	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0621556	159251,37	847,41	9898	53	5408	198,00	12
			т		158403,96	348,76	9846	22	48,5	0,36	--
164	325	С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0032656	185807,57	--	607	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
165	326	С121-050201-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,05889	183401,73	--	10801	--	458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
166	331	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0494	615369,94	292194,45	30399	14434	13992	312,70	15
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	15088	4536	62,1	94,30	5
167	332	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	13	3562,29	--	46310	--	1964	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	333	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	26	712,77	68,64	18532	1785	10649	0,60	16
			фланец		586,05	--	15237	--	62,1	--	--
169	334	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	52	1715,09	--	89185	--	3781	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	337	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	26	851,58	520,37	22141	13530	9376	0,41	11
			шт.		331,21	170,10	8611	4423	62,1	0,23	6

171	338	С123-020302-8210 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	1111,87	--	28909	--	1226	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 6 абонентов тип №2 - 2 шт								
172	339	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,004	282468,14	42397,57	1130	170	686	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	924	62	62,1	16,57	--
173	340	С123-010103-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,6064	1789,78	--	2875	--	122	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
174	341	С123-010103-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	2,4096	876,55	--	2112	--	90	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
175	346	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	872	0,32	1
			фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--
176	347	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	--	3503	--	149	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	348	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	12	851,58	520,37	10219	6244	4327	0,41	5
			шт.		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
178	349	С123-020401-4402 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Адаптер с внутренней резьбой DN 20х3/4	12	185,71	--	2229	--	94	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	350	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0024	717039,26	251559,51	1721	604	926	575,00	1
			км трубопровода		465479,75	83754,87	1117	201	62,1	109,70	--
180	351	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,424	9313,69	--	22576	--	957	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
181	352	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,78	28237,55	5904,03	78500	16413	19734	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6

182	353	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев I 8020-90 ПН15	2	13863,20	--	27726	--	1176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	354	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	355	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	356	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	358	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	850	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
187	362	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	22,34	732,47	14,47	16363	323	2817	0,21	5
			м2 поверхности		177,80	1,70	3972	38	50,8	--	--
188	363	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	0,108	19584,50	703,65	2115	76	300	4,90	1
			м3		3681,13	169,23	398	18	48,5	0,20	--
189	364	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0095624	159251,37	847,41	1523	8	832	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1515	3	48,5	0,36	--
190	365	С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0005024	185807,57	--	93	--	4	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
191	366	С121-050201-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,00906	183401,73	--	1662	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
192	371	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0076	615369,94	292194,45	4677	2221	2153	312,70	2

			[illegible]сонных частей		305429,73	91825,93	[illegible] 2321	698	62,1	94,30	1
193	372	С123-020101-0728 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 100х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3562,29	--	7125	--	302	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	373	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	712,77	68,64	2851	275	1638	0,60	2
			фланец		586,05	--	2344	--	62,1	--	--
195	374	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1715,09	--	13721	--	582	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	377	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
197	378	С123-020302-8210 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1111,87	--	4447	--	189	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28390	Тенге			10438141	1633240			3810
				Тенге			2839367	592798			654
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10423206				
		Материалы -		Тенге			915513				
		Всего заработная плата -		Тенге				3417274			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5023373				
		Транспортные расходы -		Тенге			26649				
			Накладные расходы -	Тенге			2592167				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2062762		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					529405		
			Сметная прибыль -	Тенге			1041230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14056603				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4446
			Сметная заработная плата -	Тенге				3417274			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14935				
		Всего заработная плата -		Тенге				14891			
			Накладные расходы -	Тенге			10087				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9069		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1018		
			Сметная прибыль -	Тенге			2002				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27024				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				14891			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28390	Тенге			14083627				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14753700**	**2208915**			**4955**
				Тенге			**3733032**	**785193**			**864**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**14738765**				

		Материалы -	*Тенге*			*1291197*					
		Всего заработная плата -	*Тенге*				*4503333*				
		Стоимость материалов и конструкций -	*Тенге*			*7355734*					
		Транспортные расходы -	*Тенге*			*164823*					
		Накладные расходы -	*Тенге*			*3464490*					
		в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*2724066*			
		в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*740424*			
		Сметная прибыль -	*Тенге*			*1456260*					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	*Тенге*			*19659515*					
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*								*5801*
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*4503333*				
		Стоимость металломонтажных работ -	*Тенге*			*14935*					
		Всего заработная плата -	*Тенге*				*14891*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*10087*					
		в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*9069*			
		в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*1018*			
		Сметная прибыль -	*Тенге*			*2002*					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	*Тенге*			*27024*					
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*								*19*
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*14891*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*			*19686535*					
		Временные здания и сооружения	*Тенге*	*1,3 %*		*255 925*					
		Итого с временными	*Тенге*								*19 942 460*
		Зимние удорожания	*Тенге*	*0,91 %*		*181 476*					
		Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*								*20 123 937*
		втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	*Тенге*								*21 330 131*
		Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	*Тенге*								*21 116 673,05*
		НДС	*Тенге*	*12 %*		*2 534 000,77*					*2 534 000,77*
		Итого с НДС	*Тенге*								*23 650 673,82*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Султанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор Аширов У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)