Заказчик : ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района»

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Инженер: ТОО "Эксперт-МК"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская

Справка №5

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	от 02.08.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное	78 102 329,42	20 242 694,97							2 429 123,40	22 671 818,37

Заказчик

ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития

И.о.руководителя _____ Эли К. Р.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Ращев А.А.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Эксперт- МК"

_____ **Омаров М.К.**

Заказчик: ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района»
Инженер: ТОО "Эксперт-МК""
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: № 51 от 02.08.2021 г.

Форма-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка - 1 этаж										
		Потолок										
41	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВДВА-27)	м2 окрашиваемой поверхности	537,1		530,86	3,70	285122	1988	88014	141190	460418
		НР - 72%; СП - 8%				363,29	1,82	195120	978		34105	
42	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВДВА-27)	м2 окрашиваемой поверхности	18,1		354,00	3,36	6407	61	2451	2826	9971
		НР - 72%; СП - 8%				215,18	1,66	3895	30		739	
		Стены										
48	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВДВА-27)	м2 окрашиваемой поверхности	1040,06		476,21	3,70	495286	3848	155749	243059	797412
		НР - 72%; СП - 8%				322,76	1,82	335689	1893		59068	
49	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВДВА-27)	м2 окрашиваемой поверхности	210,74		319,40	3,02	67310	636	26039	29483	104537
		НР - 72%; СП - 8%				192,82	1,49	40635	314		7743	
52	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	275,95		1118,58	5,88	308671	1622	83097	161798	508106
		НР - 72%; СП - 8%				811,57	2,78	223952	767		37638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1880445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							1910
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									
		Потолок									
53	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	125	1714,87 1535,91	178,96 87,76	214358 191988	22370 10970	--	146130 28839	389327
54	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	125	4935,00 --	-- --	616875 --	-- --	616875	-- 49350	666225
56	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВДВА-27) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	85	530,86 363,29	3,70 1,82	45123 30879	315 155	13929	22344 5397	72865
		Стены									
57	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,54	1648,32 1108,85	100,51 77,98	32208 21667	1964 1524	8577	16697 3912	52818
59	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВДВА-27) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	607,58	476,21 322,76	3,70 1,82	289335 196102	2248 1106	90985	141990 34506	465831
60	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВДВА-27) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,12	319,40 192,82	3,02 1,49	5788 3494	55 27	2239	2535 666	8989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1656053				
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Двери наружные									
78	2109-0202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	6,72	31051,00 --	-- --	208663 --	-- --	208663	-- 16693	225356
		Двери внутренние									
89	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	63,488576	1876,20 1312,27	97,19 43,46	119117 83314	6170 2759	29633	61973 14487	195577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							1910
90	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	37,8993	9863,00	--	373801	--	373801	--	403705
					--	--	--	--		29904	
91	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	15,26327	13941,00	--	212785	--	212785	--	229808
					--	--	--	--		17023	
92	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	7,902936	5439,00	--	42984	--	42984	--	46423
					--	--	--	--		3439	
93	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	2,42307	4158,00	--	10075	--	10075	--	10881
					--	--	--	--		806	
94	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
		СП - 8%	шт.	38	430,00	--	16340	--	16340	--	17647
					--	--	--	--		1307	
95	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011									
		СП - 8%	шт.	35	5658,00	--	198030	--	198030	--	213872
					--	--	--	--		15842	
97	2109-0202-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%	м2	3,36	31017,00	--	104217	--	104217	--	112554
					--	--	--	--		8337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1455823				
		РАЗДЕЛ 7. Полы 1-го этажа									
		Тип 1. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 548. Площ. - 63 м2									
106	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	63	784,81	26,81	49443	1689	18141	21927	77079
					470,05	13,34	29613	840		5710	
107	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77									
		СП - 8%	м2	64,26	2351,00	--	151075	--	151075	--	163161
					--	--	--	--		12086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2									
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	67,41	298,73	1,03	20137	70	10505	6909	29209
		Тип 2. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 405. Площ. - 26,8 м2			141,84	0,50	9562	34		2164	
114	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	26,8	4188,18	166,20	112243	4454	74756	25241	148483
115	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство			1232,56	75,54	33033	2024		10999	
		НР - 72%; СП - 8%	м	28,676	1564,05	16,35	44851	469	35166	6753	55732
		Тип 3. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 351. Площ. - 23,6 м2			321,37	5,69	9216	163		4128	
119	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	23,6	4188,18	166,20	98841	3923	65830	22227	130754
120	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство			1232,56	75,54	29088	1783		9685	
		НР - 72%; СП - 8%	м	25,252	1564,05	16,35	39495	413	30967	5946	49077
		Тип 3". Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 351. Площ. - 11,3 м2			321,37	5,69	8115	144		3635	
123	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	11,3	4188,18	166,20	47326	1878	31520	10643	62606
124	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство			1232,56	75,54	13928	854		4638	
		НР - 72%; СП - 8%	м	12,091	1564,05	16,35	18911	198	14827	2847	23499
		Тип 3"". Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 351. Площ. - 8 м2			321,37	5,69	3886	69		1741	
128	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	8	4188,18	166,20	33505	1329	22316	7535	44323
129	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство			1232,56	75,54	9860	604		3283	
		НР - 72%; СП - 8%	м	8,56	1564,05	16,35	13388	140	10497	2016	16636
					321,37	5,69	2751	49		1232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 4". Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 575. Площ. - 53,4 м2									1910
138	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	53,4	890,84	13,94	47571	744	24562	16297	68977
139	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство			416,96	6,91	22265	369		5109	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	53,4	2246,93	46,54	119986	2485	79677	28090	159923
		Тип 5. Сцена. Площ. - 118,2 м2			708,31	22,30	37824	1191		11846	
144	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	118,2	890,84	13,94	105297	1648	54365	36073	152679
145	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство			416,96	6,91	49284	817		11310	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	118,2	10645,72	79,07	1258324	9346	1153777	71819	1436554
		Тип 6. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 548. Площ. - 96,1 м2			805,43	38,47	95201	4547		106411	
150	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	96,1	630,83	44,54	60623	4281	1660	40902	109647
151	2107-0509-0505 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-A, I, E1, толщина 8 мм			569,01	22,13	54682	2127		8122	
		СП - 8%	м2	98,6947	962,00	--	94944	--	94944	--	102540
152	1111-0101-3405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения			--	--	--	--		7596	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	96,1	12537,82	18,15	1204885	1744	1174341	21362	1324346
153	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2			299,69	9,04	28800	869		98100	
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	102,827	298,73	1,03	30718	105	16028	10538	44557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		141,84	0,50	14585	51		3300	
							4199783				
		РАЗДЕЛ 8. Полы 2-го этажа									
		Тип 1. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 548. Площ. - 199,8 м2									
159	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	199,8	784,81	26,81	156805	5356	57533	69539	244451
					470,05	13,34	93916	2665		18108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 СП - 8%	м2	203,796	2351,00 --	-- --	479124 --	-- --	479124	-- 38330	517454
161	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	213,786	298,73 141,84	1,03 0,50	63865 30324	220 107	33321	21910 6862	92637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				854543				
		РАЗДЕЛ 9. Кровля здания									
		Вентшахты									
201	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,12	99751,29 28152,00	1306,85 605,70	11970 3378	157 73	8435	2485 1156	15611
202	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, - мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,12	1102,34 1029,76	72,58 32,20	132 124	9 4	--	92 18	242
203	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 СП - 8%	кг	3,36	355,00 --	-- --	1193 --	-- --	1193	-- 95	1288
204	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	14,5	2141,59 1985,16	129,42 17,83	31053 28785	1877 259	391	20911 4157	56121
205	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,0266115	343223,00 --	-- --	9134 --	-- --	9134	-- 731	9865
206	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	9,605	2177,00 --	-- --	20910 --	-- --	20910	-- 1673	22583
207	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	1,58	25764,11 21802,62	1757,16 858,08	40707 34448	2777 1356	3482	25779 5319	71805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							1910
208	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 к-1,24	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,9592	23016,00	--	45093	--	45093	--	48700
		СП - 8%			--	--	--	--		3607	
209	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00276	88205,63	8684,74	243	24	22	145	419
		НР - 72%; СП - 8%			71202,25	1732,98	197	5		31	
210	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка (ВШ-3:ВШ-8)	м3 кладки	1,22	36245,20	2737,80	44219	3340	31947	6963	55277
		НР - 72%; СП - 8%			7321,48	605,70	8932	739		4095	
211	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	4	12143,69	34,29	48575	137	38441	7246	60287
		НР - 72%; СП - 8%			2499,16	16,82	9997	67		4466	
212	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,0456	2472,00	--	19889	--	19889	--	21480
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
213	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,022608	309851,00	--	7005	--	7005	--	7565
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
214	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	45	711,32	18,85	32010	848	5396	18659	54722
		НР - 72%; СП - 8%			572,57	3,32	25766	149		4053	
215	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	25,425	2177,00	--	55350	--	55350	--	59778
		СП - 8%			--	--	--	--		4428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				485743				
		РАЗДЕЛ 11. Фасад									
238	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	48	4465,36	39,68	214337	1904	18234	140476	383198
		НР - 72%; СП - 8%			4045,82	18,88	194199	906		28385	
239	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	48	2416,00	--	115968	--	115968	--	125245
		СП - 8%			--	--	--	--		9277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				508443				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11040832
		Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							1910
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	43	539,78	0,69	23210	30	807	16119	42476
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,31	0,34	22373	15		3146	
6	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	693,86	2,81	6245	26	633	4027	11093
		НР - 72%; СП - 8%			620,64	0,74	5586	7		822	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2542,48	153,45	22882	1381	2681	13769	39583
		НР - 72%; СП - 8%			2091,15	33,65	18820	303		2932	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	660	101,94	1,56	67279	1030	1491	46626	123017
		НР - 72%; СП - 8%			98,12	–	64758	–		9112	
18	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	812,67	2,81	3251	11	446	2014	5686
		НР - 72%; СП - 8%			698,51	0,74	2794	3		421	
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	101,94	1,56	12233	187	272	8477	22367
		НР - 72%; СП - 8%			98,12	–	11774	–		1657	
28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	107,09	1,56	5354	78	370	3532	9597
		НР - 72%; СП - 8%			98,12	–	4906	–		711	
29	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим. к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 (2 слоя)	м2	20	443,61	6,09	8872	121	7966	575	10203
		НР - 72%; СП - 8%			39,26	0,67	785	13		756	
30	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	7,2	2219,00	–	15977	–	15977	–	17255
		СП - 8%			–	–	–	–		1278	
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30	1025,80	1,30	30774	39	4147	19158	53926
		НР - 72%; СП - 8%			886,28	0,65	26588	19		3995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	50	690,97	85,72	34548	4286	13301	13726	52136
		НР - 72%; СП - 8%			339,23	42,06	16961	2103		3862	
33	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	33	1618,00	--	53394	--	53394	--	57666
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
34	2111-0403-0420 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	22	1754,00	--	38588	--	38588	--	41675
		СП - 8%			--	--	--	--		3087	
35	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	739,00	--	14780	--	14780	--	15962
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				502643				

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

П1

45	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21803,30	984,60	21803	985	3265	12880	37458
		НР - 72%; СП - 8%			17553,19	335,58	17553	336		2775	
46	ПРайс стр.	Приточная установка VVS030s-R-FHV с водосмесительным узлом и комплектом автоматики	комплект	1	1050359,43	--	1050359	--		--	1050359
					--	--	--	--	1050359	--	
47	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,5	5317,37	49,83	252575	2367	188604	45027	321410
		НР - 72%; СП - 8%			1296,93	19,66	61604	934		23808	
48	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,8	4727,19	44,85	17963	171	12864	3588	23276
		НР - 72%; СП - 8%			1296,93	14,66	4928	56		1724	
49	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	8	506,89	9,79	4055	78	73	2829	7435
		НР - 72%; СП - 8%			487,96	3,18	3904	25		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1120-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	953,92 938,90	10,56 3,18	954 939	10 3	5	678 131	1763
51	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 (250х250) мм СП - 8%	шт.	8	3156,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
52	2305-0306-2056 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 350 мм СП - 8%	шт.	1	8639,00 --	-- --	8639 --	-- --	8639	-- 691	9330
53	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,3	43225,43 29741,53	1913,44 925,38	12968 8922	574 278	3472	6624 1567	21159
54	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	0,372	16729,00 --	-- --	6223 --	-- --	6223	-- 498	6721
		Вентиляция									
55	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	8	6257,59 5932,33	276,91 95,89	50061 47459	2215 767	387	34723 6783	91566
56	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	5	20055,00 --	-- --	100275 --	-- --	100275	-- 8022	108297
57	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	3	33072,00 --	-- --	99216 --	-- --	99216	-- 7937	107153
58	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	15	1927,42 1569,81	40,96 17,66	28911 23547	614 265	4750	17145 3684	49740
59	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	20	1715,30 1569,81	40,96 17,66	34306 31396	819 353	2091	22860 4573	61739
60	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 (300х300) мм СП - 8%	м2	0,09	7653,00 --	-- --	689 --	-- --	689	-- 55	744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78	5673,55	67,27	442537	5247	267587	123697	611532
		НР - 72%; СП - 8%			2175,67	26,90	169703	2098		45299	
62	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5476,00	53,47	76664	749	48027	20292	104713
		НР - 72%; СП - 8%			1992,01	21,12	27888	296		7757	
63	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	5249,42	60,10	41995	481	35555	4392	50098
		НР - 72%; СП - 8%			744,92	17,66	5959	141		3711	
64	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,2	43225,43	1913,44	51871	2296	13885	26496	84637
		НР - 72%; СП - 8%			29741,53	925,38	35690	1110		6269	
65	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,488	16729,00	--	24893	--	24893	--	26884
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
66	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	350	655,00	--	229250	--	229250	--	247590
		СП - 8%			--	--	--	--		18340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2581455	16606	1074998	321231	3050872
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				439492	6662	1050359	148186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1050359				
							3050872				
		РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт									
67	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	16923,14	549,83	33846	1099	21883	7943	45133
		НР - 72%; СП - 8%			5432,09	84,15	10864	168		3343	
68	2305-1205-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	2	60294,00	--	120588	--	120588	--	130235
		СП - 8%			--	--	--	--		9647	
69	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4580,50	360,28	18322	1441	2086	10867	31524
		НР - 72%; СП - 8%			3698,63	74,50	14795	298		2335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							1910
70	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	44816,00 --	-- --	89632 --	-- --	89632	-- 7171	96803
71	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	18430,00 --	-- --	36860 --	-- --	36860	-- 2949	39809
72	1312-1101-0209 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	17361,58 9395,08	7152,36 2558,20	17362 9395	7152 2558	815	8606 2077	28046
73	2304-1009-0908 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	211544,00 --	-- --	211544 --	-- --	211544	-- 16924	228468
74	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2542,48 2091,15	153,45 33,65	12712 10456	767 168	1489	7649 1629	21990
75	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	5	2918,00 --	-- --	14590 --	-- --	14590	-- 1167	15757
76	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	фильтр	1	1680,95 1380,78	281,61 90,61	1681 1381	282 91	18	1059 219	2960
77	2304-1013-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	26786,00 --	-- --	26786 --	-- --	26786	-- 2143	28929
78	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2542,48 2091,15	153,45 33,65	7627 6273	460 101	894	4590 977	13194
79	2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	шт.	3	11895,00 --	-- --	35685 --	-- --	35685	-- 2855	38540
80	1312-1101-0206 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11762,25	4480,40	11762	4480	242	6223	19423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									1910
81	2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		13							
		СП - 8%	шт.	1	7039,58	1602,96	7040	1603		1439	
82	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			93037,00	--	93037	--	93037	--	100480
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	--	--	--	--		7443	
83	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка			2542,48	153,45	2542	154	297	1530	4398
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2091,15	33,65	2091	34		326	
84	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005			2508,19	119,16	5016	239	595	3035	8696
		СП - 8%	шт.	1	2091,15	16,82	4182	34		644	
85	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005			2918,00	--	2918	--	2918	--	3151
		СП - 8%	шт.	2	--	--	--	--		233	
86	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка			1436,00	--	2872	--	2872	--	3102
		НР - 72%; СП - 8%	насос	2	--	--	--	--		230	
87	ТПРАЙС стр.18	Насос смесительный Wilo TOP-S 40/10			24040,54	559,64	48081	1119	7511	28658	82878
		СП - 8%	шт	2	19725,48	175,72	39451	351		6139	
88	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях			242474,04	--	484948	--	484948	--	523744
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	--	--	--	--		38796	
89	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss			1507,43	--	9045	--	405	6221	16487
		СП - 8%	шт.	1	1439,94	--	8640	--		1221	
90	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss			143961,00	--	143961	--	143961	--	155478
		СП - 8%	шт.	1	--	--	--	--		11517	
91	2305-1401-0301 РСНБ РК 2015	Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss			19597,00	--	19597	--	19597	--	21165
		СП - 8%	шт.	1	--	--	--	--		1568	
92	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss			7808,00	--	7808	--	7808	--	8433
		СП - 8%	шт.	1	--	--	--	--		625	
93	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss			71603,00	--	71603	--	71603	--	77331
			шт.	1	--	--	--	--		5728	
					21654,00	--	21654	--	21654	--	23386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							1910
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
94	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	4	21654,00	--	86616	--	86616	--	93545
		СП - 8%			--	--	--	--		6929	
95	1312-1101-0403 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21511,61	10258,75	43023	20518	781	20956	69097
		НР - 72%; СП - 8%			10862,22	3690,30	21724	7381		5118	
96	2304-1005-1512 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	236274,00	--	472548	--	472548	--	510352
		СП - 8%			--	--	--	--		37804	
97	2305-1207-2008 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	218997,00	--	437994	--	437994	--	473034
		СП - 8%			--	--	--	--		35040	
98	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2562,08	--	15373	--	13187	1574	18303
		НР - 72%; СП - 8%			364,30	--	2186	--		1356	
99	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	7	1433,23	83,65	10033	585	26	6785	18163
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	0,19	9422	1		1345	
100	ТПРАЙС стр.18	Отборное устройство давления 1,6-70у	шт	3	2322,32	--	6967	--	6967	--	7524
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
101	ТПРАЙС стр.18	Отборное устройство давления 1,6-225у	шт	4	2495,36	--	9981	--	9981	--	10780
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
102	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1560,47	106,49	6242	426	2693	2249	9170
		НР - 72%; СП - 8%			780,68	0,13	3123	1		679	
103	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6400,11	292,79	12800	586	4138	5973	20275
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	109,97	8076	220		1502	
104	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	543,56	--	3261	--	390	2067	5754
		НР - 72%; СП - 8%			478,46	--	2871	--		426	
105	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1715,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15							1910
106	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4475,98	86,61	89520	1732	64910	16911	114946
					1143,91	30,50	22878	610		8514	
		НР - 72%; СП - 8%									
107	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1993,86	49,58	7975	198	4287	2566	11384
					872,53	18,34	3490	73		843	
		НР - 72%; СП - 8%									
108	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	107,09	1,56	2142	31	149	1413	3839
					98,12	--	1962	--		284	
		НР - 72%; СП - 8%									
109	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	101,94	1,56	408	6	10	283	746
					98,12	--	392	--		55	
		НР - 72%; СП - 8%									
110	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим. к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 (2 слоя)	м2	6	443,61	6,09	2662	37	2389	173	3061
					39,26	0,67	236	4		227	
		НР - 72%; СП - 8%									
111	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	2,16	2219,00	--	4793	--	4793	--	5176
					--	--	--	--		383	
		СП - 8%									
112	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,8	43225,43	1913,44	34580	1530	9257	17664	56424
					29741,53	925,38	23793	740		4180	
		НР - 72%; СП - 8%									
113	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16729,00	--	16595	--	16595	--	17923
					--	--	--	--		1328	
		СП - 8%									
114	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	77,2	743,16	3,93	57372	303	51178	4281	66585
					76,31	0,70	5891	54		4932	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3296731				6850248
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге						1050359		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения									
		РАЗДЕЛ 3. Провода, и кабели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16							1910
84	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72% СП - 8%	м	82	105,55 93,53	1,48 0,01	8655 7669	122 1	864	5523 1134	15312
85	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72% СП - 8%	м	1417	119,64 107,43	1,54 0,03	169534 152233	2183 43	15118	109638 22334	301506
86	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72% СП - 8%	м	869	144,08 126,40	1,62 0,06	125202 109839	1408 52	13955	79121 16346	220669
87	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,04223	153812,00 --	-- --	6495 --	-- --	6495	-- 520	7015
88	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,729755	206745,00 --	-- --	150873 --	-- --	150873	-- 12070	162943
89	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,29252	321250,00 --	-- --	93972 --	-- --	93972	-- 7518	101490
90	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,02987	365155,00 --	-- --	10907 --	-- --	10907	-- 873	11780
91	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0103	516960,00 --	-- --	5325 --	-- --	5325	-- 426	5751
92	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,072615	799272,00 --	-- --	58039 --	-- --	58039	-- 4643	62682
93	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,013905	1155271,00 --	-- --	16064 --	-- --	16064	-- 1285	17349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	923268,00	--	19019	--	19019	--	20541
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
95	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,007725	607917,00	--	4696	--	4696	--	5072
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
96	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	5	228,82	--	1144	--	--	824	2125
		НР - 72%; СП - 8%			228,82	--	1144	--		157	
97	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	7519,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
98	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	37,5	253,03	2,60	9488	98	1804	5464	16148
		НР - 72%; СП - 8%			202,29	0,07	7586	3		1196	
99	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,018025	139276,00	--	2510	--	2510	--	2711
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
100	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0206	209663,00	--	4319	--	4319	--	4665
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				958165				
		РАЗДЕЛ 4. Трубы									
101	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2270	334,11	3,17	758431	7196	29510	519854	1380548
		НР - 72%; СП - 8%			317,94	0,13	721725	295		102263	
102	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	450,92	4,39	18037	175	1201	12010	32450
		НР - 72%; СП - 8%			416,52	0,48	16661	19		2404	
103	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	437,20	4,48	6558	67	1241	3800	11186
		НР - 72%; СП - 8%			350,01	1,80	5250	27		829	
104	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2003,84	24,00	--	48092	--	48092	--	51939
		СП - 8%			--	--	--	--		3847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	288,86	40,00	--	11554	--	11554	--	12478
		СТ - NK			--	--	--	--		924	
106	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4	132,00	--	5333	--	5333	--	5760
		СТ - NK			--	--	--	--		427	
107	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15,3	945,00	--	14458	--	14458	--	15615
		СТ - NK			--	--	--	--		1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1509978				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2468141

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/5 ОСР	Тенге	11 040 832	
2-1-3/3 ОВ	Тенге	6 850 248	1 050 359
2-1-4/2 ЭО	Тенге	2 468 141	
ИТОГО	Тенге	**20 359 221**	**1 050 359**
Стоимость оборудования	Тенге	1 050 359	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**19 308 862**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	231 706	
Итого	Тенге	**19 540 568**	
зимнее удорожание 2,2%	Тенге	429 893	
Итого в сметная стоимость без оборуд.	Тенге	19 970 461	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	399 409	
Стоимость оборудования	Тенге	1 050 359	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**21 420 229**	
в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге	**22 491 883**	**0**
С понижающим коэффициентом К=0,90000000718321	Тенге	**20 242 694,97**	
НДС 12%	Тенге	2 429 123,40	
Всего	Тенге	**22 671 818,37**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и

Оли К.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "SCS-Инжиниринг"

Ташев А.А.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

Омаров М.К.