Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян constuction"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: № 5 от 23.01.2021г.**

Наименование объекта: **«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от "19" апреля 2021 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент,(1-очередь)"**	**358 928 394,88**	**401 999 802,27**	**94 738 111,88**	**106 106 685,31**	**45 125 498,96**	**50 540 558,84**
	Всего к оплате:	**358 928 394,88**	**401 999 802,27**	**94 738 111,88**	**106 106 685,31**	**45 125 498,96**	**50 540 558,84**

"Заказчик":

Зам.Руководитель
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

А.Ашаев

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Саян construction"

Е.Шагирбаев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "Саян constuction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г. Доп.соглашение: №5 от 23.01.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

от "19" АПРЕЛЯ 2021 года.

на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			28370. Сети водопровода В1.								
			Улица 7. Земляные работы								
1	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	73,86	4480,59	118,78	330936	8773	50544	1,02	75
			м3 основания		733,97	29,69	54211	2193	62,1	0,04	3
2	11	Е11-110101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	270,82	16823,46	2128,82	4556130	576527	1238908	6,80	1842
			м3 подстилающего слоя		5022,34	1060,21	1360151	287127	60,9	1,25	339
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
3	56	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	1	2011,89	116,57	2012	117	1002	1,82	2
			шт.		1367,28	48,20	1367	48	62,1	0,05	--
4	57	С123-030103-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	1	53785,22	--	53785	--	2280	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

5	60	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона ПС ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	0,05	18877,64	889,13	944	44	112	3,51	--
			м3		2636,89	209,27	132	10	48,5	0,25	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4943808	585461			1919
				Тенге			1415861	289378			341
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4943808				
		Материалы -		Тенге			2888700				
		Всего заработная плата -		Тенге				1705239			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53785				
			Накладные расходы -	Тенге			1292845				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1039167		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					253678		
			Сметная прибыль -	Тенге			498932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6735585				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2260
			Сметная заработная плата -	Тенге				1705239			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6735585				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2260
			Сметная заработная плата -	Тенге				1705239			
28380.Сети водопровода В1. Квартал 1.											
				Укладка трубопровода и фасонных частей							
6	35	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	7	1457,89	53,67	10205	376	5499	1,40	10
			задвижка или клапан		1092,55	25,45	7648	178	62,1	0,03	--
7	36	С123-040101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	7	15087,07	--	105609	--	4478	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	37	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	12	869,45	17,89	10433	215	5843	0,88	11
			задвижка или клапан		686,74	8,48	8241	102	62,1	0,01	--
9	38	С123-040101-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	12	6948,91	--	83387	--	3536	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	39	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	11	2011,89	116,57	22131	1282	11017	1,82	20
			шт.		1367,28	48,20	15040	530	62,1	0,05	1
11	40	С123-030103-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	11	53785,22	--	591637	--	25085	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	43	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	0,55	18877,64	889,13	10383	489	1232	3,51	2
			м3		2636,89	209,27	1450	115	48,5	0,25	--
13	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник стальной с пожарной подставкой Ду=133х4мм L=0,3м Ду=114х4мм L=0,6м; Тройник стальной с пожарной подставкой Ду=133х4мм L=0,3м Ду=114 х4мм L=0,4м Ду57х3мм L=0,2м/	0,10952	939392,32	292194,45	102882	32001	32526	312,70	34
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	33451	10057	62,1	94,30	10
14	55	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ кл.В7,5. Устройство	1,368	18877,64	889,13	25825	1216	3063	3,51	5
			м3		2636,89	209,27	3607	286	48,5	0,25	--
15	56	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,030172	90153,50	1600,67	2720	48	1632	99,90	3
			т конструкций		78910,01	297,67	2381	9	60,9	0,31	--
16	57	С121-130201-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,010412	501636,35	--	5223	--	221	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Водопроводные колодцы D=2000мм /3 шт/								
17	72	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	6,57	42226,19	5972,61	277426	39240	69952	13,90	91
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	74796	15095	62,1	2,23	15
18	73	С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	22313,79	--	66941	--	2838	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	74	С121-040302-0113 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	3	25030,12	--	75090	--	3184	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	75	С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	3	18062,71	--	54188	--	2298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	76	С121-040301-0117 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	3	18062,71	--	54188	--	2298	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	78	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020,34	--	30061	--	1275	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	81	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/	2,403	19100,74	6,26	45899	15	5964	3,66	9
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	6329	--	60,9	--	--
			Водоразборный колодец на 3 абонента тип №2 - 2 шт								
24	302	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	869,45	17,89	1739	36	974	0,88	2
			задвижка или клапан		686,74	8,48	1373	17	62,1	0,01	--
25	303	С123-040102-1701 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	18222,32	--	36445	--	1545	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водоразборный колодец на 5 абонентов тип №2 - 6 шт								
26	382	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	6	869,45	17,89	5217	107	2921	0,88	5
			задвижка или клапан		686,74	8,48	4120	51	62,1	0,01	--
27	383	С123-040102-1701 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	6	18222,32	--	109334	--	4636	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1726964	75026			192
				Тенге			158437	26440			26
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1724244				
		Материалы -		Тенге			281106				
		Всего заработная плата -		Тенге				182487			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1212104				
			Накладные расходы -	Тенге			190384				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112506		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					77878		
			Сметная прибыль -	Тенге			153170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2067798				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
			Сметная заработная плата -	Тенге				182487			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2720				
		Материалы -		Тенге			291				
		Всего заработная плата -		Тенге				2390			
			Накладные расходы -	Тенге			1632				

			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1455		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					177		
			Сметная прибыль -	Тенге			348				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4701				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2390			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2072499				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
			Сметная заработная плата -	Тенге				184877			
28300 Сети водопровода В1. Улица Байдибек-би.											
					Земляные работы						
28	11	Е11-110101-0206	**Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками**	131,78	16823,46	2128,82	2216996	280536	602848	6,80	896
			м3 подстилающего слоя		5022,34	1060,21	661844	139715	60,9	1,25	165
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2216996	280536			896
				Тенге			661844	139715			165
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2216996				
		Материалы -		Тенге			1274615				
		Всего заработная плата -		Тенге				801559			
			Накладные расходы -	Тенге			602848				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					488150		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					114698		
			Сметная прибыль -	Тенге			225588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3045431				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
			Сметная заработная плата -	Тенге				801559			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3045431				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
			Сметная заработная плата -	Тенге				801559			
28320 Сети водопровода В1. Улица 2											
					Земляные работы						
29	10	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	184,8	4480,59	118,78	828013	21950	126462	1,02	188
			м3 основания		733,97	29,69	135638	5486	62,1	0,04	6
30	11	Е11-110101-0206	**Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками**	338,8	16823,46	2128,82	5699790	721245	1549892	6,80	2304
			м3 подстилающего слоя		5022,34	1060,21	1701570	359200	60,9	1,25	424
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6527803	743194			2492
				Тенге			1837208	364686			430
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6527803				
		Материалы -		Тенге			3947400				
		Всего заработная плата -		Тенге				2201894			
			Накладные расходы -	Тенге			1676354				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1342647		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					333707		

			Сметная прибыль -	Тенге			656333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8860489				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2922
			Сметная заработная плата -	Тенге				2201894			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8860489				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2922
			Сметная заработная плата -	Тенге				2201894			
			28390. Сети водопровода В1. Квартал 2								
			Земляные работы								
31	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	1689,98832	92,24	84,34	155889	142532	44449	0,01	19
			м3		7,90	28,44	13357	48065	59,1	0,03	42
32	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	2082,664108	88,59	83,62	184512	174149	53684	0,01	15
			м3 грунта		4,98	30,77	10363	64079	59,1	0,03	66
33	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	116,679972	1364,90	--	159256	--	104863	1,85	216
			м3 грунта		1364,90	--	159256	--	59,1	--	--
34	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	77,786648	92,24	84,34	7175	6560	2046	0,01	1
			м3 грунта		7,90	28,44	615	2212	59,1	0,03	2
35	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	1087,272	119,35	50,94	129763	55383	66238	0,11	117
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	74381	24208	59,1	0,03	29
36	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2831,095654	22,10	22,10	62571	62571	16384	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	22288	59,1	0,01	23
37	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2831,095654	119,35	50,94	337885	144208	172474	0,11	306
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	193676	63033	59,1	0,03	74
38	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	794,12	594,22	--	471885	--	310717	0,89	703
			м3 грунта		594,22	--	471885	--	59,1	--	--
39	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	60,9392427	112,17	105,45	6835	6426	1857	0,01	1
			м3 грунта		6,71	35,04	409	2135	59,1	0,03	2

~~40~~	~~10~~	~~С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года~~	~~Перевозка строительных грузов самосвалом карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км~~	~~106,5903494~~	~~249,76~~	~~--~~	~~26622~~	~~--~~	~~1129~~	~~--~~	~~--~~
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
41	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3,754	224078,24	61791,43	841190	231965	471392	194,00	728
			км трубопровода		158891,82	20413,31	596480	76632	62,1	26,83	101
42	12	С123-010501-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	3963,24	841,19	--	3333838	--	141355	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	13	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	170	54,73	2,06	9304	350	5890	0,05	9
			м трубопровода		51,35	--	8729	--	60,4	--	--
44	14	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,393	196647,86	48527,34	77283	19071	44632	179,00	70
			км трубопровода		146606,37	15954,25	57616	6270	62,1	21,05	8
45	15	С123-010501-1007 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	528,23	287,19	--	151702	--	6432	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
46	16	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	130	54,73	2,06	7115	268	4504	0,05	7
			м трубопровода		51,35	--	6675	--	60,4	--	--
47	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2,815	185652,98	43009,61	522613	121072	306115	173,00	487
			км трубопровода		141692,19	14136,41	398864	39794	62,1	18,65	52
48	35	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	10	1457,89	53,67	14579	537	7855	1,40	14
			задвижка или клапан		1092,55	25,45	10925	254	62,1	0,03	--
49	36	С123-040101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	10	15087,07	--	150871	--	6397	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	37	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	869,45	17,89	2608	54	1461	0,88	3

			задвижка или клапан		686,74	8,48	2060	25	62,1	0,01	--
51	38	С123-040101-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	6948,91	--	20847	--	884	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	39	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	19	2011,89	116,57	38226	2215	19030	1,82	35
			шт.		1367,28	48,20	25978	916	62,1	0,05	1
53	40	С123-030103-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	19	53785,22	--	1021919	--	43329	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	43	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	0,95	18877,64	889,13	17934	845	2127	3,51	3
			м3		2636,89	209,27	2505	199	48,5	0,25	--
55	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник стальной с пожарной подставкой Ду=133х4 мм L=0,3м Ду=114х4мм L=0,6м/	0,19627	939392,32	292194,45	184375	57349	58289	312,70	61
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	59947	18023	62,1	94,30	19
			Водопроводные колодцы D=1500мм /21 шт/								
56	62	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	29,19	42226,19	5972,61	1232583	174341	310792	13,90	406
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	332314	67065	62,1	2,23	65
57	63	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	21	13863,20	--	291127	--	12344	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	64	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	21	14924,06	--	313405	--	13288	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	65	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	21	12963,75	--	272239	--	11543	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	66	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	21	12963,75	--	272239	--	11543	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

61	68	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	21	10020,34	--	210427	--	8922	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	71	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/	16,821	19100,74	6,26	321294	105	41746	3,66	62
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	44301	--	60,9	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10850111	1200001			3262
				Тенге			2470337	435197			484
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10833691				
		Материалы -		Тенге			1114140				
		Всего заработная плата -		Тенге				2890130			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6038614				
		Транспортные расходы -		Тенге			26622				
			Накладные расходы -	Тенге			2293318				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1759373		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					533945		
			Сметная прибыль -	Тенге			1050161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14177171				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3730
			Сметная заработная плата -	Тенге				2890130			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16419				
		Материалы -		Тенге			397				
		Всего заработная плата -		Тенге				15404			
			Накладные расходы -	Тенге			10395				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9304		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1091		
			Сметная прибыль -	Тенге			2145				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28959				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
			Сметная заработная плата -	Тенге				15404			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			14206130				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3746
			Сметная заработная плата -	Тенге				2905534			
			28360 Сети водопровода В1. Улица 6								
					Земляные работы						
63	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	45,3827	4480,59	118,78	203341	5390	31056	1,02	46
			м3 основания		733,97	29,69	33310	1347	62,1	0,04	2
64	11	Е11-110101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	256,52	16823,46	2128,82	4315555	546085	1173490	6,80	1744
			м3 подстилающего слоя		5022,34	1060,21	1288332	271966	60,9	1,25	321
					Укладка трубопровода и фасонных частей						

65	59	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные [illegible]бики из бетона М-100 ПОД ГИДРАНТЫ кл.В 7,5/. Устройство	0,65	19584,50	703,65	12730	457	1805	4,90	3
			м3		3681,13	169,23	2393	110	48,5	0,20	--
					Водопроводные колодцы D=1500мм /51 шт/						
66	85	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/	40,851	19100,74	6,26	780284	256	101383	3,66	150
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	107588	--	60,9	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5311911	552189			1943
				Тенге			1431622	273423			322
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5311911				
		Материалы -		Тенге			3328100				
		Всего заработная плата -		Тенге				1705045			
			Накладные расходы -	Тенге			1307734				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1038478		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					269256		
			Сметная прибыль -	Тенге			529572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7149216				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2266
			Сметная заработная плата -	Тенге				1705045			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7149216				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2266
			Сметная заработная плата -	Тенге				1705045			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31577592	3436407			10704
				Тенге			7975310	1528839			1769
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31558453				
		Материалы -		Тенге			12834062				
		Всего заработная плата -		Тенге				9486354			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7304504				
		Транспортные расходы -		Тенге			26622				
			Накладные расходы -	Тенге			7363484				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5780320		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1583164		
			Сметная прибыль -	Тенге			3113755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42035692				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12454
			Сметная заработная плата -	Тенге				9486354			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2720				
		Материалы -		Тенге			291				
		Всего заработная плата -		Тенге				2390			
			Накладные расходы -	Тенге			1632				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1455		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					177		
			Сметная прибыль -	Тенге			348				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4701				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2390			

		Стоимость сантехнических работ -	*Тенге*			*16419*				
		Материалы -	*Тенге*			*397*				
		Всего заработная плата -	*Тенге*				*15404*			
		Накладные расходы -	*Тенге*			*10395*				
		в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*9304*		
		в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*1091*		
		Сметная прибыль -	*Тенге*			*2145*				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	*Тенге*			*28959*				
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*15*
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*15404*			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*			*42069351*				
		Временные здания и сооружения	*Тенге*	**1,3 %**		**546 902**				
		Итого с временными	*Тенге*							**42 616 253**
		Зимние удорожания	*Тенге*	**0,91 %**		**387 808**				
		Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							**43 004 060**
		втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	*Тенге*							***45 581 651***
		Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	*Тенге*							***45 125 498,96***
		НДС	*Тенге*	***12 %***		***5 415 059,88***				***5 415 059,88***
		Итого с НДС	*Тенге*							***50 540 558,84***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: К.А.Султанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: У.Аширов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)