Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "Саян constuction"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 115 от 28.06.2018г.**

Наименование объекта: **«Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от " 28 " июня 2021 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**	**448 447 360,96**	**502 261 044,27**	**184 257 077,96**	**206 367 927,31**	**44 642 857,14**	**50 000 000,00**
	Всего к оплате:	**448 447 360,96**	**502 261 044,27**	**184 257 077,96**	**206 367 927,31**	**44 642 857,14**	**50 000 000,00**

"Заказчик "

Зам.Руководитель
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"

А.Ашаев

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Саян construction"

Е.Шагирбаев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "Саян constuction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 28.06.2018г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

от "28" ИЮНЯ 2021 года

на **Строительсто системы водоснабжения в мкр Туран Северо-восточной части г.Шымкент, (1-очередь)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	рабочих, обслуживаю-щих всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28420. Сети водопровода В1. Квартал 9											
			Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	2402,205	92,24	84,34	221586	202600	63182	0,01	28
			м3		7,90	28,44	18986	68321	59,1	0,03	60
2	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	2445,52035	88,59	83,62	216659	204490	63037	0,01	18
			м3 грунта		4,98	30,77	12169	75243	59,1	0,03	77
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	149,92965	1364,90	--	204638	--	134746	1,85	277
			м3 грунта		1364,90	--	204638	--	59,1	--	--

4	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экск[illegible]торами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом [illegible]стимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	99,9531	92,24	84,[illegible]	9220	8430	2629	0,01	1
			м3 грунта		7,90	28,44	790	2843	59,1	0,03	2
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	1499,2965	119,35	50,94	178938	76370	91339	0,11	162
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	102568	33381	59,1	0,03	39
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3191,130665	22,10	22,10	70528	70528	18467	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	25123	59,1	0,01	26
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3191,130665	119,35	50,94	380854	162548	194408	0,11	345
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	218307	71049	59,1	0,03	84
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	778,18	594,22	--	462414	--	304480	0,89	689
			м3 грунта		594,22	--	462414	--	59,1	--	--
9	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	739,2074348	112,17	105,45	82916	77953	22530	0,01	8
			м3 грунта		6,71	35,04	4963	25901	59,1	0,03	23
10	10	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1293,613011	249,76	--	323093	--	13699	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	185,21	4480,59	118,78	829850	21999	126742	1,02	189
			м3 основания		733,97	29,69	135939	5498	62,1	0,04	6
12	12	Е11-110101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	440,06	16823,46	2128,82	7403333	936809	2013122	6,80	2992
			м3 подстилающего слоя		5022,34	1060,21	2210133	466557	60,9	1,25	550
			Укладка трубопровода и фасонных частей								
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,651	224078,24	61791,43	369953	102018	207317	194,00	320
			км трубопровода		158891,82	20413,31	262330	33702	62,1	26,83	44
14	14	С123-010501-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1667,51	841,19	--	1402693	--	59474	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
15	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	64,1	196647,86	48527,34	12605128	3110603	7279728	179,00	11474

			м трубопровода		146606,37	15954,2	9397468	1022667	62,1	21,05	1349
16	16	С123-010501-1007 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	647,41	287,19	--	185930	--	7883	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2,805	185652,98	43009,61	520757	120642	305028	173,00	485
			км трубопровода		141692,19	14136,41	397447	39653	62,1	18,65	52
18	18	С123-010501-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	2833,05	88,48	--	250668	--	10628	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
19	21	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=300мм/	0,0099	709482,81	244003,06	7024	2416	3818	575,00	6
			км трубопровода		465479,75	83754,87	4608	829	62,1	109,70	1
20	22	С123-010501-0817 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	9	11683,67	--	105153	--	4458	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	23	С123-010501-0816 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,9	9313,69	--	8382	--	355	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
			шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
23	25	С123-010501-1010 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Отводы полиэтиленовые PE 100 SDR 26 - 110мм L 400мм/	0,8	841,19	--	673	--	29	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
24	26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА под фланец. Установка	33	851,58	520,37	28102	17172	11901	0,41	14
			шт.		331,21	170,10	10930	5613	62,1	0,23	7
25	27	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	911,47	--	27344	--	1159	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

26	28	С123-020302-8007 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	881,45		2644	--	112	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	29	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	6	1457,89	53,67	8747	322	4713	1,40	8
			задвижка или клапан		1092,55	25,45	6555	153	62,1	0,03	--
28	30	С123-040101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	6	15087,07	--	90522	--	3838	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	31	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	869,45	17,89	2608	54	1461	0,88	3
			задвижка или клапан		686,74	8,48	2060	25	62,1	0,01	--
30	32	С123-040101-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	6948,91	--	20847	--	884	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	33	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	8	2011,89	116,57	16095	933	8013	1,82	15
			шт.		1367,28	48,20	10938	386	62,1	0,05	--
32	34	С123-030103-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	8	53785,22	--	430282	--	18244	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	35	Е11-270902-0201 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	8	617,18	--	4937	--	2816	0,69	6
			шт.		518,36	--	4147	--	60,3	--	--
34	36	С124-010107-0502 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	0,08	105364,98	--	8429	--	357	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	37	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	0,4	18877,64	889,13	7551	356	896	3,51	1
			м3		2636,89	209,27	1055	84	48,5	0,25	--

36	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диамет 100-250 мм. Установка /Тройник стальной с пожарной поставкой Ду=133х4мм L=0,3м Ду=114х4мм L=0,6м Ду=133х4мм L=0,3м Ду=114х4мм L=0,4м Ду=57х3мм L=0,2м/	0,0799	939392,32	292194,4	75057	23346	23729	312,70	25
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	24404	7337	62,1	94,30	8
37	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0225	615369,94	292194,45	13846	6574	6373	312,70	7
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	6872	2066	62,1	94,30	2
38	40	С123-020101-0620 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	2013,86	--	10069	--	427	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	41	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	8	839,85	76,27	6719	610	3876	0,71	6
			фланец		693,49	--	5548	--	62,1	--	--
40	42	С123-020103-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	8	2862,92	--	22903	--	971	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	43	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	32	712,77	68,64	22809	2197	13107	0,60	19
			фланец		586,05	--	18754	--	62,1	--	--
42	44	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	62	1715,09	--	106336	--	4509	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	45	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	3	366,91	34,32	1101	103	654	0,32	1
			фланец		312,56	--	938	--	62,1	--	--
44	46	С123-020103-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,82	--	5255	--	223	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	47	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ кл.В7,5. Устройство	0,648	18877,64	889,13	12233	576	1451	3,51	2
			м3		2636,89	209,27	1709	136	48,5	0,25	--
46	48	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,014292	90153,50	1600,67	1288	23	773	99,90	1

			т конструкций		78910,01	297,[illegible]	1128	4	60,9	0,31	--
47	49	С121-130201-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками анкерные [illegible]ГОСТ 1759.0-87	0,004932	501636,35	--	2474	--	105	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	50	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,36	511,02	--	4783	--	203	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
49	51	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-3, МС-7, МС-4, МС-8, МС-1, МС-5/	0,6608	417071,51	5894,56	275601	3895	28488	42,70	28
			т стальных элементов		38407,37	873,62	25380	577	62,1	1,03	1
50	52	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	103	851,58	520,37	87713	53598	37144	0,41	43
			шт.		331,21	170,10	34114	17521	62,1	0,23	23
51	53	С123-020302-8902 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	103	331,51	--	34146	--	1448	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Водопроводные колодцы D=1500мм /30 шт/								
52	54	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2,2766	42226,19	5972,61	96132	13597	24239	13,90	32
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	25918	5231	62,1	2,23	5
53	55	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863,20	--	27726	--	1176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	56	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924,06	--	29848	--	1266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	57	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963,75	--	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

56	58	С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для кол[illegible] ГОСТ 8020-90 КС15.9б	2	12963,75	[illegible]	25928	--	1099	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	59	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398,65	--	2797	--	119	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	60	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	850	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27400935	5221801			17204
				Тенге			13613870	1910240			2362
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27399646				
		Материалы -		Тенге			5390231				
		Всего заработная плата -		Тенге				15522978			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2851801				
		Транспортные расходы -		Тенге			323093				
			Накладные расходы -	Тенге			11134769				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9567368		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1567401		
			Сметная прибыль -	Тенге			3082753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41617169				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19565
			Сметная заработная плата -	Тенге				15522978			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1288				
		Материалы -		Тенге			138				
		Всего заработная плата -		Тенге				1132			
			Накладные расходы -	Тенге			773				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					689		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84		
			Сметная прибыль -	Тенге			165				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2227				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				1132			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41619396				

			Временные здания и сооружения	*Тенге*	*1,3 %*		*541 052*				
			Итого с временными	*Тенге*							*42 160 449*
			Зимние удорожания	*Тенге*	*0,91 %*		*383 660*				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							*42 544 109*
			втом числе в текущих ценах на 2017 год. - 100%, К-1,0599383	*Тенге*							*45 094 130*
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98999264469	*Тенге*							*44 642 857,14*
			НДС	*Тенге*	*12 %*		*5 357 142,86*				*5 357 142,86*
			Итого с НДС	*Тенге*							*50 000 000,00*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: К.А.Султанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор ТОО "Саян construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-технадзор: У.Аширов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)