Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №100 от 21.11.2018 г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

Акт №6
выполненных работ от 26 апреля 2019 года
Объект: « Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №100 от 21.11.2018 г.	311 110 240,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	62 120 504,04
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	59 064 953,47
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	79 094 084,30
7	Сумма выполненных работ от 19 апреля 2019г.	16 973 580,26
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	848 679,01
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 124 901,25

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" **Н. А. Гаджиев**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

010840003064

990840000716

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №100 от 21.11.2018г. Доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	26.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау.Жилой дом №1 и №2			тг	1	16 973 580,26	16 973 580,26	1 818 597,89
				Итого	1	x	16 973 580,26	1 818 597,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жолдыбаев С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галжиев Н.А.

Договор о государственных закупках № 100 от 21.11.2018г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

АКТ № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 26 апреля 2019 года

Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,700								
1	58	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	58	4721,13	813,30	273825	47171	104397	2,66	154
			шт. сборных конструкций		2280,42	190,92	132264	11073	62,1	0,22	13
2	59	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	461,34	5233,66	--	2414497	--	102375	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	62	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	9	5233,66	--	47103	--	1997	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
4	63	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	2,4518	22507,60	7789,69	55184	19099	23537	15,04	37
			т конструкций		11855,52	1763,48	29067	4324	60,9	1,60	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	64	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,4518	226964,37	--	556471	--	23594	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	7,9167	59,76	1,06	473	8	147	0,03	--
			м2		28,29	0,17	224	1	54,2	--	--
7	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	79,167	117,60	1,68	9310	133	1968	0,04	3
			м2		34,84	0,35	2758	27	54,2	--	--
8	67	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум1,1а;Ум4,4а;УМ5,5а/. Устройство	14	26091,01	1873,51	365274	26229	64594	8,42	118
			м3		6547,90	390,04	91671	5461	48,5	0,45	6
9	68	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Ум6,Ум7/. Устройство	5	25127,68	1683,77	125638	8419	22389	8,21	41
			м3		6384,59	365,18	31923	1826	48,5	0,42	2
10	69	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1584	148194,01	--	23474	--	995	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	70	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,91	147003,58	--	133773	--	5672	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/Ум-9/	0,0408	22507,60	7789,69	918	318	392	15,04	1
			т конструкций		11855,52	1763,48	484	72	60,9	1,60	--
13	72	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0408	226964,37	--	9260	--	393	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/ м2	0,1359	59,76 28,29	1,06 0,17	8 4	-- --	3 54,2	0,03 --	-- --
15	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/ м2	1,359	117,60 34,84	1,68 0,35	160 47	2 --	34 54,2	0,04 --	-- --
16	75	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум9/. Устройство м3	0,18	26091,01 6547,90	1873,51 390,04	4696 1179	337 70	830 48,5	8,42 0,45	2 --
17	76	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00198	148194,01 --	-- --	293 --	-- --	12 --	-- --	-- --
18	77	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00946	147003,58 --	-- --	1391 --	-- --	59 --	-- --	-- --
19	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,0326	417883,82 39260,94	5844,75 893,02	13623 1280	191 29	1425 62,1	42,70 1,03	1 --
20	81	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка т стальных элементов	0,0106	328204,43 156308,20	11445,26 927,70	3479 1657	121 10	1226 62,1	170,00 1,07	2 --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			4038852 292557	102029 22894			359 25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4746483				384
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				315451			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.БАЛКОНЫ								
21	84	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных шт. сборных конструкций	10	8303,86 3949,97	3940,83 929,17	83039 39500	39408 9292	35105 62,1	4,83 1,07	48 11
22	85	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 м3	3,5	56082,06 --	-- --	196287 --	-- --	8323 --	-- --	-- --
			КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ								
23	86	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,0367	46390,66 44991,97	1398,69 468,19	1703 1651	51 17	956 50,8	56,40 0,54	2 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	87	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0367	147003,58	--	5395	--	229	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			286423	39460			50
				Тенге			41151	9309			11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			357518				61
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50460			409
			Сметная заработная плата -	Тенге			4325275	141488			36
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			333708	32203			
				Тенге			5104002				445
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				365911			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

Включить работы в смету согласно протокола №1 от 10.12.2018 г.

25		Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	236,3479	24871,55	1200,71	5878339	283784	830447	5,53	1307
			м3 кладки		4357,75	286,11	1029945	67622	50,8	0,33	78
26		Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом/парапет/	5,865486	27132,91	1346,25	159148	7896	23433	6,41	38
			м3 кладки		5051,21	320,79	29628	1882	50,8	0,37	2
27		Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	137,2763	20551,60	1455,40	2821248	199792	383157	4,38	601
			м3 кладки		3278,52	346,80	450063	47608	50,8	0,40	55
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			8858734	491472			1946
				Тенге			1509636	117112			135
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10903433				2081
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1626748			
			Сметная заработная плата -	Тенге			8858734	491472			1946
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1509636	117112			135
				Тенге			10903433				2081
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1626748			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге			13184009	632961			2355
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1843344	149314			171
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16007434				2526
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1992659			
		Сметная заработная плата -	Тенге			144 067				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			16 151 501				
		ИТОГО	Тенге			329 491				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,04%	Тенге			16 480 992				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			17 468 834				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			2 096 260				
		НДС-12%	Тенге			19 565 094				
		ВСЕГО по акту:				16 973 580,26				
		Скидка к=0,86754403931								

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**

"Alem Construction Group" Для актов выполненных работ

"АГРОПРОМ-РЕМСТРОЙ"

гл. специалист сектора строительства
Жанарова А.Т.