Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №100 от 21.11.2018 г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

Акт №4
выполненных работ от 19 апреля 2019 года
Объект: « Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №100 от 21.11.2018 г.	311 110 240,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	42 251 979,04
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	40 189 854,72
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	62 120 504,04
7	Сумма выполненных работ от 19 апреля 2019г.	19 868 525,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	993 426,25
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 875 098,75

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" **Н. А. Гаджиев**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

010840003064

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990840000716

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №100 от 21.11.2018г. Доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	19.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау.Жилой дом №1 и №2			тг	1	19 868 525,00	19 868 525,00	2 128 770,54
				Итого	1	x	19 868 525,00	2 128 770,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.04.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Договор о государственных закупках № 100 от 21.11.2018г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____ **Гаджиев И.А.**

АКТ № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 19 апреля 2019 года

Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2017г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+5,700								
1	58	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	58	4721,13	813,30	273825	47171	104397	2,66	154
			шт. сборных конструкций		2280,42	190,92	132264	11073	62,1	0,22	13
2	59	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	461,34	5233,66	--	2414497	--	102375	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	62	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	9	5233,66	--	47103	--	1997	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
4	63	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	2,4518	22507,60	7789,69	55184	19099	23537	15,04	37
			т конструкций		11855,52	1763,48	29067	4324	60,9	1,60	4
5	64	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	2,4518	226964,37	--	556471	--	23594	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	7,9167	59,76	1,06	473	8	147	0,03	--
			м2		28,29	0,17	224	1	54,2	--	--
7	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	79,167	117,60	1,68	9310	133	1968	0,04	3
			м2		34,84	0,35	2758	27	54,2	--	--
8	67	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум1,1а;Ум4,4а;УМ5,5а/. Устройство	14	26091,01	1873,51	365274	26229	64594	8,42	118
			м3		6547,90	390,04	91671	5461	48,5	0,45	6
9	68	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Ум6,Ум7/. Устройство	5	25127,68	1683,77	125638	8419	22389	8,21	41
			м3		6384,59	365,18	31923	1826	48,5	0,42	2
10	69	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1584	148194,01	--	23474	--	995	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	70	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,91	147003,58	--	133773	--	5672	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/Ум-9/	0,0408	22507,60	7789,69	918	318	392	15,04	1
			т конструкций		11855,52	1763,48	484	72	60,9	1,60	--
13	72	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0408	226964,37	--	9260	--	393	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	0,1359	59,76	1,06	8	--	3	0,03	--
			м2		28,29	0,17	4	--	54,2	--	--
15	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	1,359	117,60	1,68	160	2	34	0,04	--
			м2		34,84	0,35	47	--	54,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	75	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум9/. Устройство	0,18	26091,01	1873,51	4696	337	830	8,42	2
			м3		6547,90	390,04	1179	70	48,5	0,45	--
17	76	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00198	148194,01	--	293	--	12	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	77	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00946	147003,58	--	1391	--	59	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0326	417883,82	5844,75	13623	191	1425	42,70	1
			т стальных элементов		39260,94	893,02	1280	29	62,1	1,03	--
20	81	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0106	328204,43	11445,26	3479	121	1226	170,00	2
			т стальных элементов		156308,20	927,70	1657	10	62,1	1,07	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4038852	102029			359
				Тенге			292557	22894			25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4746483				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
			Сметная заработная плата -	Тенге				315451			
			РАЗДЕЛ 2.БАЛКОНЫ								
21	84	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	10	8303,86	3940,83	83039	39408	35105	4,83	48
			шт. сборных конструкций		3949,97	929,17	39500	9292	62,1	1,07	11
22	85	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	3,5	56082,06	--	196287	--	8323	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ								
23	86	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0435	46390,66	1398,69	2018	61	1133	56,40	2
			т металлических изделий		44991,97	468,19	1957	20	50,8	0,54	--
24	87	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0435	147003,58	--	6395	--	271	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287738	39469			51
				Тенге			41457	9312			11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			359176				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				50769			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**4326590**	**141498**			**410**
				Тенге			**334014**	**32206**			**36**
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**5105659**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**446**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**366220**			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
			Включить работы согалсно протоколу №1 от 10.12.2018 г.								
25		**Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**236,3479**	**24871,55**	**1200,71**	**5878339**	**283784**	**830447**	**5,53**	**1307**
			м3 кладки		**4357,75**	**286,11**	**1029945**	**67622**	**50,8**	**0,33**	**78**
26		**Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом/парапет/**	**17,6917**	**27132,91**	**1346,25**	**480027**	**23817**	**70680**	**6,41**	**113**
			м3 кладки		**5051,21**	**320,79**	**89364**	**5675**	**50,8**	**0,37**	**7**
27		**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**137,2763**	**20551,60**	**1455,40**	**2821248**	**199792**	**383157**	**4,38**	**601**
			м3 кладки		**3278,52**	**346,80**	**450063**	**47608**	**50,8**	**0,40**	**55**
28	**51**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**1,404202**	**276662,41**	**1398,69**	**388490**	**1964**	**50275**	**56,40**	**79**
			т металлических изделий		**44991,97**	**468,19**	**63178**	**657**	**50,8**	**0,54**	**1**
29	**52**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,3898**	**13943,99**	**705,76**	**5435**	**275**	**2824**	**16,88**	**7**
			т		**12962,83**	**197,70**	**5053**	**77**	**48,5**	**0,17**	**--**
30	**53**	**С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,3898**	**148194,01**	**--**	**57766**	**--**	**2449**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**54**	**С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**1,014406**	**230271,75**	**--**	**233589**	**--**	**9904**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Включить в локальную смету										
32		**Е11-061401-0201 прим.**	**Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**	**55**	**2585,87**	**5,90**	**142223**	**325**	**6030**	**0,73**	**40**
			м шва		**671,21**	**1,60**	**36916**	**88**	**--**	**--**	**--**
33	**55**	**Е11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**172**	**312,25**	**153,17**	**53707**	**26345**	**19413**	**0,15**	**25**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт. сборных конструкций		116,63	37,28	20060	6412	62,1	0,04	7
34	56	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	5,6964	72170,30	--	411111	--	17431	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
35	57	Е11-080201-0702	прим.Своды. Крепление стальными затяжками/крепление лицевого кирпича/	1,05814	378159,23	2633,03	400145	2786	33863	32,70	35
			т металлических изделий		29219,41	936,37	30918	991	50,8	1,08	1
36	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/	3,47401	59,76	1,06	208	4	65	0,03	--
			м2		28,29	0,17	98	1	54,2	--	--
37	59	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	34,74014	117,60	1,68	4085	58	864	0,04	1
			м2		34,84	0,35	1210	12	54,2	--	--
			РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ В НИШАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ/АР6 ПРИМ.П.9,10;АР-5 ПРИМ.П.5/								
38	60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/над нишами/	0,00389	276662,41	1398,69	1076	5	139	56,40	--
			т металлических изделий		44991,97	468,19	175	2	50,8	0,54	--
39	61	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00389	148194,01	--	576	--	24	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	62	Е11-080101-0301	прим.Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/слой раствора для рядовых перемычек/	0,198	642,70	7,25	127	1	37	0,38	--
			м2 поверхности		293,35	3,47	58	1	50,8	--	--
41	63	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/стенки ниш/	0,00104	276662,41	1398,69	288	1	37	56,40	--
			т металлических изделий		44991,97	468,19	47	--	50,8	0,54	--
42	64	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00134	148194,01	--	199	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
43	65	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	221	317,69	2,25	70210	497	26196	0,24	52
			м2		183,29	0,63	40508	139	54,8	--	--
44	66	С121-110102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/толщ.0,09м/	19,89	1058,33	--	210542	--	8927	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**11159392**	**539655**			**2262**
				Тенге			**1767594**	**129286**			**149**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**13631937**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2411**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1896880**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**11159392**	**539655**			**2262**
				Тенге			**1767594**	**129286**			**149**
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**13631937**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2411**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1896880**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15485982**	**681153**			**2672**
				Тенге			**2101608**	**161491**			**185**
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**18737596**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2857**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2263100**			
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**168 638**				
			ИТОГО	Тенге			**18 906 234**				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,04%	Тенге			**385 687**				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			**19 291 922**				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			**20 448 247**				
			НДС-12%	Тенге			**2 453 790**				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			**22 902 036**				
			Скидка к=0,86754403931				**19 868 525,00**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**

гл. специалист сектора строительства
Жанарова А.Т.