Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН/ИИН 60240010430

Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62

Телефон: +7(7187) 34-75-27

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 30240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Телефон:+7(7187) 77-59-52

Стройка: Строительство жилых домов №1, 2, 3, 4 в мкр.21 города Экибастуза.

Объект: Инженерные сети

Справка № 5 от 20 ноября 2018 года.

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		Договор № 223	18.06.2018г.		003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу обору-дования	прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты на приобре-тение материалов	дополнительные затраты другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 887 936									
За отчетный период		8 904 725							1 068 567	9 973 292
Удержание резерва 5 %										498 665
Всего к оплате										**9 474 627**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 30240008552

Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО "ЭкспоТехСтрой"

эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ37VJE00029698 от 03.05.2017 год

Акжолов А.А.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН/ИИН 60240010430

Руководитель

Садыков А.Б.

Разработчики проекта строительства:

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

Инженер авторского надзора

Лицензия №14003241 от 24.02.2014 год

Зайцев В.Я.

м.п.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 60240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 30240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон: +7(7187) 77-59-52
Стройка: **Строительство жилых домов №1, 2, 3, 4 в мкр.21 города Экибастуза.**
Объект: **Инженерные сети.**
Договор № 58 от 29.06.2018г.

Акт
приемки выполненных работ № 18 от 20 ноября 2018 год
Локальная смета № 6-2-3

за **ноябрь** 2018 год
на Каналы непроходные лотковые
Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9	на единицу 10	всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8			
	0.1 Лотки, балки, плиты									
1	11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство *м3*	95,94	19164,86 902,6	642,13 149,59	1838677 86595	61606 14352	48959 48,5	1,35 0,1813	129,519 17,39392
2	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) kстм=0,01; *м3*	95,94	156,57		15021				
3	11-060101-0119	Поворотные участки, В7,5 . Устройство *м3*	1,5	21273,33	789,33	31910	1184	1654	2,82	4,23

			2086,67	187,33	3130	281	48,5	0,2261	0,33915
15	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооруже м3	100,4	39114,68		3927114			
16	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т (В25). Укладка шт. сборных конструкций	15	2281	787,6	34215	11814	14566	1,62	24,3
				1377,6	186,13	20664	2792	62,1	0,2256	3,384
17	21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строи м3	2,4	78579,04		188590				
	0.2 Компенсаторы К1, К2, К3									
18	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	5,28	173,67	22,35	917	118	180	0,0681	0,35957
				48,86	7,2	258	38	60,9	0,0088	0,04646
19	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	20,4	21078,73	994,31	430006	20284	15319	1,79	36,516
				1308,19	240,15	26687	4899	48,5	0,2878	5,87112
20	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	1,996	141220,6		281876				
21	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	54,14	6084,65	1551,33	329423	83989	85703	3,72	201,4008
				2753,07	363,04	149051	19655	50,8	0,44	23,8216
22	21-030302-0202	Пескоблок размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 *шт.*	3895	151,03		588262				
23	11-060101-0101	Заполнение бетона пескоблоков *м3*	1	18919	642	18919	642	511	1,35	1,35
				903	150	903	150	48,5	0,1813	0,1813
24	11-080201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка *м2 стенки*	24	4705,25	273,96	112926	6575	10124	1,11	26,64
				811,21	19,17	19469	460	50,8	0,01981	0,47544
25	11-150203-0301	Оштукатуривание стен проходных каналов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	24	810,83	52,42	19460	1258	7429	0,672	16,128
				523	41,83	12552	1004	54,8	0,0572	1,3728

26	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	5668,1	841	56681	8410	8836	1,53	15,3
		шт. сборных конструкций		1190,8	232,1	11908	2321	62,1	0,2551	2,551
27	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	48	723,69	11,67	34737	560	4258	0,212	10,176
		м2 поверхности		172,96	1,65	8302	79	50,8	0,002	0,096
	0.3 Участки монолитные Ум1, Ум2, Ум3									
28	11-061301-0303	Лотки при толщине стен более 100 мм. Устройство участков монолитных	1,01	32803,96	2982,18	33132	3012	4268	10,03	10,1303
		м3		7706,93	1004,95	7784	1015	48,5	1,0634	1,07403
29	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,06762	158393,2		10711				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00426	144993,56		618				
		т								

Итого прямые затраты по смете	**7956381**	**505**
		58
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	376 424	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 480	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 782	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 402 477	
Накладные расходы I уровня, тенге	210 869	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 167 250	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	346 291	
Итого, тенге	8 513 541	

Сметная прибыль (8 %), тенге	681 083
Итого по смете на подряд, тенге	**9 194 625**
Временные здания и сооружения 1%	91 946
Итого:	9 286 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	173 659
Итого:	9 460 230
Коэфициент Иинф =1,06	**10 027 844**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**1 203 341**
Всего:	**11 231 185**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**9 973 292**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
и.о. Главного специалиста

Амерханов А.Н.

м.п.

Технический надзор: ТОО "ЭкспоТехСтрой"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ37VJE00029698 от 18.08.2017 год

Акжолов А.А.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"
Инженер авторского надзора
Лицензия №14003241 от 24.02.2014 год

Зайцев В.Я.

м.п.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям