для пдрр

Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №100 от 21.11.2018 г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

Акт №10
выполненных работ от 16 июля 2019 года
Объект: « Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №100 от 21.11.2018 г.	311 110 240,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	138 417 004,04
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	131 496 153,84
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	197 702 541,04
7	Сумма выполненных работ от 16 июля 2019г.	59 285 537,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	2 964 276,85
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	56 321 260,15

Принял:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" **Н. А. Гаджиев**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Договор о государственных закупках № 100 от 21.11.2018г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галижев Н.А.

АКТ № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 16 июля 2019 года

Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА/ЛИСТ18/(Локальная смета №2-1-1И)								
1	88	Е11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2/для установки ограждений/**	200	197,14	85,00	39427	17000	17542	0,13	26
			отверстие		112,13	37,71	22427	7543	50,8	0,04	9
2	89	Е11-460303-0101	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	0,05	69837,11	451,12	3492	23	1217	55,16	3
			м3 заделки		40180,75	208,08	2009	10	50,8	0,24	--
3	90	Е11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	176,8	8783,99	56,36	1553009	9965	108601	0,42	73
			м ограждения		351,48	22,08	62142	3904	62,1	0,03	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1595928	26988			102
				Тенге			86578	11457			13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1861151				116
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98035			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОДВАЛА								
4	40	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	55,19	258,76	1,58	14281	87	8315	0,30	16
			м2 отделываемой поверхности		243,70	0,84	13450	47	54,8	--	--
5	41	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	66,36	860,58	53,24	57108	3533	24120	0,65	43
			м2 оштукатуриваемой поверхности		531,57	40,85	35275	2711	54,8	0,05	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**71389**	**3620**			**60**
				Тенге			**48725**	**2758**			**4**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**112130**				**63**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51483**			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			ВХОД В ПОДВАЛ №1,№2								
6	**133**	**С123-010201-0112 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**1,4**	**262,95**	**--**	**368**	**--**	**16**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**134**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**14,317**	**736,93**	**14,29**	**10551**	**205**	**1838**	**0,21**	**3**
			м2 поверхности		**181,75**	**1,73**	**2602**	**25**	**50,8**	**--**	**--**
8	**135**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Фахверк. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**0,1983436**	**43141,15**	**15639,49**	**8557**	**3102**	**3506**	**24,54**	**5**
			т конструкций		**22246,66**	**2715,84**	**4412**	**539**	**60,9**	**2,78**	**1**
9	**136**	**С121-060408-0501 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки фахверка**	**0,0649356**	**253833,39**	**--**	**16483**	**--**	**699**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**137**	**С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**0,133408**	**226964,37**	**--**	**30279**	**--**	**1284**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**138**	**ССЦ РК 8.04-08-2017**	**Надбавка на марку стали С245**	**0,07536**	**4756,00**	**--**	**358**	**--**	**15**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**139**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**11,24**	**530,09**	**14,54**	**5958**	**163**	**3307**	**0,57**	**6**
			м2 кровли		**457,25**	**4,91**	**5140**	**55**	**56,4**	**--**	**--**
13	**140**	**С121-050109-0420 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**12,926**	**2289,52**	**--**	**29594**	**--**	**1255**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	141	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	0,868273	59,76	1,06	52	1	16	0,03	--
			м2		28,29	0,17	25	--	54,2	--	--
15	142	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	8,68273	117,60	1,68	1021	15	216	0,04	--
			м2		34,84	0,35	302	3	54,2	--	--
			ПРИЯМОК ПРм1								
16	143	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщ.0,1м/	0,049	1615,00	107,69	79	5	10	0,26	--
			м2 покрытия		195,16	32,22	10	2	60,9	0,03	--
17	144	Е11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	0,41	20213,11	1326,62	8287	544	1054	3,86	2
			м3		2964,25	425,16	1215	174	48,5	0,43	--
18	145	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к бетону на водонепроницаемость W-4	0,4182	138,19	--	58	--	2	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	146	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01008	202502,11	858,97	2041	9	330	58,00	1
			т		47432,40	356,51	478	4	48,5	0,36	--
20	147	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	0,161784	59,76	1,06	10	--	3	0,03	--
			м2		28,29	0,17	5	--	54,2	--	--
21	148	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	0,161784	117,60	1,68	19	--	4	0,04	--
			м2		34,84	0,35	6	--	54,2	--	--
22	149	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	0,36	16711,00	934,15	6016	336	1288	4,87	2
			м2 настила		4077,31	355,47	1468	128	62,1	0,41	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119731	4380			19
				Тенге			15662	929			1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			145341				20
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16592			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ (локальная смета № 2-1-2И)								
23	85	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	324,8	24,62	1,75	7998	568	5118	0,03	9
			м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	7423	245	59,8	--	--
24	86	С122-041003-0401 в ценах III квартала 2017 года	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	177,4596	601,00	--	106653	--	4522	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг		--	--	--	--	--	--	--
25	87	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	596	1820,04	61,43	1084745	36612	518175	1,71	1019
			м2 кровли		1329,80	17,76	792560	10588	56,4	0,02	12
26	88	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	7	1443,84	61,43	10107	430	5238	1,48	10
			м2 кровли		1150,94	17,76	8057	124	56,4	0,02	--
27	89	С121-100101-0701 в ценах III квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	666,918	2253,75	--	1503066	--	63730	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
28	90	С121-100102-0113 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	61	862,75	--	52628	--	2231	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Экранирование вентиляционных отверстий /продухи/сеткой стальной из оцинкованной проволоки								
29	91	Е11-090306-0103 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	прим.Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	5	531,69	13,11	2658	66	1347	0,46	2
			м2		383,68	5,18	1918	26	60,9	0,01	--
30	92	С121-060801-0101 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1383599	346306,78	--	47915	--	2032	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	93	С121-050308-0221 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	5	864,28	--	4321	--	183	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
32	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/	0,6916	59,76	1,06	41	1	13	0,03	--
			м2		28,29	0,17	20	--	54,2	--	--
33	95	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	6,916	117,60	1,68	813	12	172	0,04	--
			м2		34,84	0,35	241	2	54,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	96	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	1718,3124	281,23	0,54	483245	934	124708	0,13	230
			м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	176821	447	56,4	--	1
35	97	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	143,65	1108,76	16,13	159273	2317	11070	0,06	8
			м ограждения		47,07	4,05	6761	582	56,4	--	1
			МОЛНИЕЗАЩИТА								
36	136	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	450	310,71	12,55	139820	5647	42510	0,21	96
			м		179,97	2,23	80989	1005	42,8	--	1
37	137	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	прим.Переходный мостик. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	0,38	51123,80	15857,02	19427	6026	8965	34,82	13
			т конструкций		28816,38	4933,25	10950	1875	60,9	4,41	2
38	138	ПРАЙСТОО"СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАЗ-НА"г.КАРАГАНДА 2017Г	Стоимость переходного мостика дл.1250мм/47,7пм:1,25пм/	4	12398,21	--	49593	--	2103	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	139	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	0,072	49130,40	17863,67	3537	1286	1468	28,03	2
			т конструкций		23742,27	5097,80	1709	367	60,9	5,25	--
40	140	ПРАЙСТОО"ЗаводМеталлПрофиль"г.КАРАГАНДА 2017Г	Стоимость лестницы кровельной стеновой длиной 1860мм	9	12316,96	--	110853	--	4700	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	141	ПРАЙСТОО"ЗаводМеталлПрофиль"г.КАРАГАНДА 2017Г	Стоимость кронштейна под конек лестницы	18	917,86	--	16521	--	701	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	142	ПРАЙСТОО"ЗаводМеталлПрофиль"г.КАРАГАНДА 2017Г	Стоимость кронштейна к крыше для лестницы	36	1062,50	--	38250	--	1622	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3841466	53899			1391
				Тенге			1087448	15261			16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5013440				1407
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1102709			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ								
			Включить в смету согласно протокола №1 от 10.12.2018 г.								
43		Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	2572,795	3029,03	149,54	7793073	384742	1644922	1,21	3113
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		929,21	35,63	2390660	91679	50,8	0,04	106
44	144	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,09963	276662,41	1398,69	304226	1538	39371	56,40	62
			т металлических изделий		44991,97	468,19	49475	515	50,8	0,54	1
45	145	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,09963	230271,75	--	253214	--	10736	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	146	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг/анкера А-1 и А-2/. Установка	0,059592	417883,82	5844,75	24903	348	2605	42,70	3
			т стальных элементов		39260,94	893,02	2340	53	62,1	1,03	--
47	147	Е11-070516-0101 ТЧ 07 табл.1 п.3.5 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд/швы между перегородками и плитами перекрытий/. Утепление стыков прокладками в два ряда, применен коэффициент к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	938,66	247,19	3,62	232030	3402	73801	0,13	119
			м шва		103,53	1,73	97183	1628	62,1	--	1
48	148	Е11-070112-0401 Изм. и доп. вып. 5	Швы антисейсмические. Устройство/оштукатуривание раствором с 2-х сторон/	1877,32	829,49	6,16	1557223	11568	1014810	0,86	1611
			м шва		777,79	2,95	1460152	5534	62,1	--	6
49	149	Е11-100402-0101	Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство/гипсоволокнистых перегородок вентшахт толщ.10мм/	270,8	3321,39	32,05	899432	8680	322511	2,02	547
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1671,57	13,07	452661	3540	59,8	0,01	4
50	150	С122-030201-0403 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	568,68	506,76	--	288184	--	12219	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11352286	410279			5454
				Тенге			4452471	102949			117

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15631121				5572
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4555420			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 6.ОКНА								
51	199	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-1/	12,0744	3024,17	117,58	36515	1420	9684	1,30	16
			м2 проемов		1026,79	54,14	12398	654	59,8	0,07	1
52	200	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2-ОК-5/	257,8944	2584,20	117,64	666452	30340	177968	1,11	287
			м2 проемов		876,36	54,91	226008	14161	59,8	0,07	17
53	201	С121-090201-0202 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	12,0744	19535,07	--	235874	--	10001	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
54	202	С121-090201-0402 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	257,8944	17251,29	--	4449011	--	188638	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
55	203	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	180,32	761,78	3,29	137363	594	24296	0,21	38
			п/м		162,73	1,61	29343	290	59,8	--	--
56	204	С121-090205-0109 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	183,2	2687,58	--	492365	--	20876	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**6017580**	**32353**			**341**
				Тенге			**267748**	**15105**			**18**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6964967				359
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				282853			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 7.БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
57	205	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	78,4896	3032,27	121,62	238001	9546	62512	1,29	101
			м2 проемов		1014,65	56,76	79640	4455	59,8	0,07	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	206	С121-090203-0404 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	78,4896	20056,29	--	1574210	--	66747	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1812212	9546			101
				Тенге			79640	4455			5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2096788				107
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84095			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ								
			ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ (включить в смету)								
59	207	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	15,0282	1989,23	31,99	29894	481	16515	2,01	30
			м2		1585,34	12,88	23825	194	60,9	0,01	--
60	208	С121-090402-0202 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	15,0282	49527,74	--	744313	--	31559	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
61	209	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	6	857,27	2,10	5144	13	3475	1,07	6
			шт.		855,17	--	5131	--	60,9	--	--
62	210	С121-090404-0104 в ценах III квартала 2017 года	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	3	6058,14	--	18174	--	771	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	214	С121-090404-0103 в ценах III квартала 2017 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	3	6005,27	--	18016	--	764	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	211	С121-090404-0307 в ценах III квартала 2017 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	3	4346,04	--	13038	--	553	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	215	С121-090404-1005 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	3	3503,78	--	10511	--	446	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			ВХОДНЫЕ В КВАРТИРЫ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	216	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	90,0885	1989,23	31,99	179206	2882	99001	2,01	181
			м2		1585,34	12,88	142821	1160	60,9	0,01	1
67	217	С121-090402-0201 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	90,0885	45733,62	--	4120073	--	174691	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
68	218	С121-090404-0305 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	50	5039,96	--	251998	--	10685	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5390368	3375			218
				Тенге			171777	1354			1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6187133				219
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				173130			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
69	237	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2352,12	431,10	20,37	1013989	47913	597600	0,45	1058
			м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	931397	39494	54,8	0,02	51
70	239	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	8382,79	1049,51	56,39	8797858	472741	3577904	0,74	6203
			м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	5253793	356636	54,8	0,06	464
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9811848	520654			7262
				Тенге			6185190	396130			516
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			15106340				7777
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6581320			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 10.ОТОПЛЕНИЕ (Локальная смета №2-1-3)								
			ОТОПЛЕНИЕ НА ОТМ. НИЖЕ 0,000								
71	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	7	1023,00	11,68	7161	82	1459	0,30	2
			м трубопровода		257,50	4,54	1803	32	60,4	0,01	--
72	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	120	1123,88	11,68	134866	1402	25517	0,30	36
			м трубопровода		257,50	4,54	30900	545	60,4	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	62	1128,20	11,68	69948	724	13195	0,30	18
			м трубопровода		257,50	4,54	15965	282	60,4	0,01	--
74	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	16	1367,71	11,68	21883	187	3568	0,30	5
			м трубопровода		257,50	4,54	4120	73	60,4	0,01	--
75	5	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	10	1480,34	11,68	14803	117	2278	0,30	3
			м трубопровода		257,50	4,54	2575	45	60,4	0,01	--
76	6	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	83	1465,44	25,51	121632	2117	31078	0,55	46
			м трубопровода		486,62	9,40	40389	780	60,4	0,01	1
77	7	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	88	1901,62	30,57	167342	2690	39687	0,66	58
			м трубопровода		577,25	10,99	50798	967	60,4	0,01	1
78	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	1	125,35	--	125	--	77	0,12	--
			комплект		113,65	--	114	--	60,4	--	--
79	13	С123-041010-2704 в ценах III квартала 2017 года	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C	1	2823,48	--	2823	--	120	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	14	С123-040702-0301 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	9	806,32	--	7257	--	308	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	15	С123-040702-0302 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	16	1063,68	--	17019	--	722	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	16	С123-040702-0303 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	1457,82	--	5831	--	247	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	17	С123-040702-0304 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	8	2459,85	--	19679	--	834	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	18	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	250	511,02	--	127755	--	5417	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
85	19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	215	55,07	2,04	11839	439	7607	0,05	11
			м трубопровода		52,49	--	11285	--	60,4	--	--
86	20	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	171	55,84	2,04	9549	349	6056	0,05	9
			м трубопровода		52,49	--	8975	--	60,4	--	--
87	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	57	59,76	1,06	3406	61	1061	0,03	2
			м2		28,29	0,17	1612	10	54,2	--	--
88	22	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	114	172,11	2,75	19620	314	2551	0,03	4
			м2		26,17	0,52	2983	59	54,2	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			762540	8482			192
				Тенге			171520	2793			3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			976666				195
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				174313			
			РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ниже отм. 0,000								
89	1	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/ввод/	2	12857,61	168,25	25715	336	3275	1,98	4
			м трубопровода		1697,45	37,51	3395	75	60,4	0,04	--
90	2	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	22	1392,45	321,64	30634	7076	17262	1,22	27
			м трубопровода		1045,91	106,58	23010	2345	60,4	0,14	3
91	3	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	40	1428,60	319,09	57144	12764	32546	1,22	49
			м трубопровода		1090,14	105,97	43606	4239	60,4	0,14	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	4	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	25	1413,46	142,26	35337	3556	21940	1,40	35
			м трубопровода		1250,98	47,69	31275	1192	60,4	0,06	2
93	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	30	1064,20	115,05	31926	3452	19799	1,05	32
			м трубопровода		938,24	38,32	28147	1150	60,4	0,05	1
94	6	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	2	1359,46	196,27	2719	393	1649	1,29	3
			м трубопровода		1152,69	65,05	2305	130	60,4	0,08	--
95	7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	15	1796,76	318,10	26951	4771	15975	1,64	25
			м трубопровода		1465,44	105,13	21982	1577	60,4	0,14	2
96	8	С123-010601-0307 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20,812	1594,81	--	33191	--	1407	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
97	9	С123-010601-0306 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,84	1047,99	--	39656	--	1681	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
98	10	С123-010601-0305 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,425	674,36	--	15797	--	670	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
99	11	С123-010601-0304 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,14	428,31	--	12053	--	511	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
100	12	С123-010601-0303 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,858	264,28	--	491	--	21	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
101	13	С123-010601-0302 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,485	182,25	--	2458	--	104	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	14	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	2255,60	23,43	11278	117	1690	0,43	2
			м трубопровода		375,42	9,57	1877	48	60,4	0,01	--
103	15	С123-040702-0305 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	4400,02	--	4400	--	187	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	16	С123-040702-0304 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2459,85	--	7380	--	313	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	17	С123-040702-0303 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1457,82	--	14578	--	618	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	18	С123-040702-0302 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	1063,68	--	1064	--	45	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	19	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1587,50	101,77	3175	204	1670	1,47	3
			шт.		1202,17	17,34	2404	35	60,4	0,02	--
108	20	С123-040102-1901 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	22775,42	--	45551	--	1931	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	21	С123-020103-0207 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1024,47	--	4098	--	174	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	22	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	377,07	18,12	377	18	240	0,41	--
			счетчик (водомер)		347,25	8,67	347	9	60,4	0,01	--
111	23	С123-030301-0212 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17779,86	--	17780	--	754	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	24	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1587,50	101,77	4762	305	2505	1,47	4
			шт.		1202,17	17,34	3606	52	60,4	0,02	--
113	25	С123-040102-1901 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	22775,42	--	68326	--	2897	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	26	С123-020103-0207 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	1024,47	--	6147	--	261	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	27	С123-041013-0708 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	5739,01	--	5739	--	243	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1587,50	101,77	1587	102	835	1,47	1
			шт.		1202,17	17,34	1202	17	60,4	0,02	--
117	29	С123-041001-1201 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	3713,97	--	3714	--	157	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	30	С123-020103-0307 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1254,18	--	2508	--	106	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	31	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2581,56	--	2582	--	286	0,32	--
			комплект		280,97	--	281	--	60,4	--	--
120	32	С123-040901-0503 в ценах III квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	2824,91	--	2825	--	120	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	33	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	445,21	--	890	--	365	0,30	1
			кран		260,10	--	520	--	60,4	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	34	С123-040501-0201 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	638,11	--	2552	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	35	С123-030103-0601 в ценах III квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	60	958,80	--	57528	--	2439	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3 ниже отм. 0,000								
124	53	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	40	2255,60	23,43	90224	937	13521	0,43	17
			м трубопровода		375,42	9,57	15017	383	60,4	0,01	--
125	54	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	30	2093,90	13,35	62817	401	8283	0,34	10
			м трубопровода		292,18	5,32	8765	160	60,4	0,01	--
126	55	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	35	1835,22	13,35	64233	467	9279	0,34	12
			м трубопровода		292,18	5,32	10226	186	60,4	0,01	--
127	56	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	2	1364,89	13,35	2730	27	490	0,34	1
			м трубопровода		292,18	5,32	584	11	60,4	0,01	--
128	57	С123-040702-0302 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	1063,68	--	1064	--	45	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	58	С123-040702-0304 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	10	2459,85	--	24599	--	1043	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	59	С123-040702-0305 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	4400,02	--	8800	--	373	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	60	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1587,50	101,77	4762	305	2505	1,47	4
			шт.		1202,17	17,34	3606	52	60,4	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	61	С123-040102-1901 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	22775,42	--	68326	--	2897	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	62	С123-020103-0207 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	1024,47	--	6147	--	261	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	63	С121-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01508	--	--	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4 ниже отм. 0,000								
135	72	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	25	2093,90	13,35	52348	334	6902	0,34	8
			м трубопровода		292,18	5,32	7305	133	60,4	0,01	--
136	73	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	20	1835,22	13,35	36704	267	5303	0,34	7
			м трубопровода		292,18	5,32	5844	106	60,4	0,01	--
137	74	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	30	1657,91	13,35	49737	401	7728	0,34	10
			м трубопровода		292,18	5,32	8765	160	60,4	0,01	--
138	75	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	30	1364,89	13,35	40947	401	7355	0,34	10
			м трубопровода		292,18	5,32	8765	160	60,4	0,01	--
139	76	С123-040702-0302 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	11	1063,68	--	11700	--	496	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	77	С123-040702-0303 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1457,82	--	1458	--	62	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	78	С123-040702-0304 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	2459,85	--	2460	--	104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	79	С123-040702-0305 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	4400,02	--	4400	--	187	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	80	С121-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01508	--	--	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
144	81	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	105	55,07	2,04	5782	214	3715	0,05	5
			м трубопровода		52,49	--	5511	--	60,4	--	--
			КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 ниже отм. 0,000								
145	89	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	100	507,69	2,09	50769	209	33700	0,56	56
			м трубопровода		500,39	0,67	50039	67	60,4	--	--
146	90	С123-010506-0209 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	9,98	1085,65	--	10835	--	459	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
147	91	С123-010801-0108 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	89,82	794,69	--	71379	--	3026	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
148	92	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/футляр/	2	17309,94	220,22	34620	440	4029	2,31	5
			м трубопровода		1980,36	53,29	3961	107	60,4	0,06	--
149	93	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	1465,44	25,51	7327	128	1872	0,55	3
			м трубопровода		486,62	9,40	2433	47	60,4	0,01	--
150	94	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1587,50	101,77	3175	204	1670	1,47	3
			шт.		1202,17	17,34	2404	35	60,4	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	95	С123-040102-1901 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	22775,42	--	45551	--	1931	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	96	С123-020103-0207 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1024,47	--	4098	--	174	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	97	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	45	866,07	527,50	38973	23737	16580	0,41	19
			шт.		338,57	173,88	15236	7825	62,1	0,23	10
154	98	С123-020601-0506 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	18	445,43	--	8018	--	340	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	99	С123-020601-0501 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	2	132,37	--	265	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	100	С123-020601-0203 в ценах III квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	16	253,50	--	4056	--	172	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	101	С123-020601-0903 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	9	117,10	--	1054	--	45	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	102	Е11-160801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	2	1240,15	18,12	2480	36	1482	1,36	3
			воронка		1084,91	8,67	2170	17	60,4	0,01	--
159	103	С121-050104-0303 в ценах III квартала 2017 года	Стальная сварная воронка 150x50x150/прим./	0,016	260776,66	--	4172	--	177	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
160	104	С123-030102-1303 в ценах III квартала 2017 года	Сифон-ревизия Сф110Д	2	692,61	--	1385	--	59	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге			1410309	61603			358

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			**314590**	**20316**			**26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1815884**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**384**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**334906**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**40398608**	**1100190**			**15317**
				Тенге			**12730385**	**558362**			**704**
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**53792338**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16021**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13288747**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**42185656**	**1135178**			**15498**
				Тенге			**12881350**	**573506**			**721**
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**55910967**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16219**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13454856**			
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**503 199**				
			ИТОГО	Тенге			**56 414 166**				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,04%	Тенге			**1 150 849**				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			**57 565 015**				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			**61 015 364**				
			НДС-12%	Тенге			**7 321 844**				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			**68 337 207**				
			Скидка к=0,86754403931				**59 285 532**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**

гл. специалист сектора строительства Татарова Л.Г.