Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №100 от 21.11.2018 г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

Акт №2
выполненных работ от 27 марта 2019 года
Объект: « Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору	311 110 240,00
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	20 189 854,72
4	Виды выполненных работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	42 251 979,04
6	Сумма выполненных за март 2019г.	22 062 124,32
7	Удержание аванса	-
8	Удержание резерва 5% от суммы 20 189 854,72 (акт №2 от 27 декабря 2018 г.)	1 009 492,74
9	Удержание резерва 5% от суммы 21 052 631,58	1 052 631,58
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 000 000,00

Принял:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" Н. А. Гаджиев

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Договор о государственных закупках № 100 от 21.11.2018г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гатжиев Н.А.

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 27 марта 2019 года

Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,340								
1	42	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	6	4721,13	813,30	28327	4880	10800	2,66	16
			шт. сборных конструкций		2280,42	190,92	13683	1145	62,1	0,22	1
2	43	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	47,20465	5233,66	--	247053	--	10475	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	45	Е11-070107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,00333	328204,43	11445,26	1093	38	385	170,00	1
			т стальных элементов		156308,20	927,70	521	3	62,1	1,07	--
4	46	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	2,451779	22507,60	7789,69	55184	19099	23537	15,04	37
			т конструкций		11855,52	1763,48	29067	4324	60,9	1,60	4
5	47	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	2,451779	226964,37	--	556466	--	23594	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	7,916696	59,76	1,06	473	8	147	0,03	--
			м2		28,29	0,17	224	1	54,2	--	--
7	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	79,16696	117,60	1,68	9310	133	1968	0,04	3
			м2		34,84	0,35	2758	27	54,2	--	--
8	50	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум1,1а;Ум4,4а;УМ5,5а/. Устройство	13,8	26091,01	1873,51	360056	25854	63671	8,42	116
			м3		6547,90	390,04	90361	5383	48,5	0,45	6
9	51	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм./Ум2,Ум3/. Устройство	4,6	25127,68	1683,77	115587	7745	20598	8,21	38
			м3		6384,59	365,18	29369	1680	48,5	0,42	2
10	52	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1808	148194,01	--	26793	--	1136	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	53	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,03242	147003,58	--	151769	--	6435	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	54	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом/пространство между ребер монолитных участков засыпать керамзитовым гравием/	13,895904	8929,21	1191,78	124079	16561	23223	2,71	38
			м3 утеплителя		1903,88	294,78	26456	4096	56,4	0,34	5
13	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	115,7992	694,32	19,38	80402	2245	22851	0,36	41
			м2 стяжки		254,71	9,75	29496	1129	60,9	0,01	1
14	56	Е11-460301-0216	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм/под стояки отопления/	2	1872,51	747,04	3745	1494	1865	1,24	2
			отверстие		1075,09	535,81	2150	1072	50,8	0,62	1
15	57	Е11-460301-0232 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм/под стояки отопления/	2	80,33	29,77	161	60	78	0,05	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отверстие		45,26	21,68	91	43	50,8	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1760499**	**78116**			**292**
				Тенге			**224175**	**18904**			**21**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2128963				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
			Сметная заработная плата -	Тенге				243079			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1760499**	**78116**			**292**
				Тенге			**224175**	**18904**			**21**
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2128963				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
			Сметная заработная плата -	Тенге				243079			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,700								
16	58	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**58**	**4721,13**	**813,30**	**273825**	**47171**	**104397**	**2,66**	**154**
			шт. сборных конструкций		**2280,42**	**190,92**	**132264**	**11073**	**62,1**	**0,22**	**13**
17	59	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**461,34**	**5233,66**	**--**	**2414497**	**--**	**102375**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	62	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**9**	**5233,66**	**--**	**47103**	**--**	**1997**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	63	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**2,4518**	**22507,60**	**7789,69**	**55184**	**19099**	**23537**	**15,04**	**37**
			т конструкций		**11855,52**	**1763,48**	**29067**	**4324**	**60,9**	**1,60**	**4**
20	64	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**2,4518**	**226964,37**	**--**	**556471**	**--**	**23594**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	65	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/**	**7,9167**	**59,76**	**1,06**	**473**	**8**	**147**	**0,03**	**--**
			м2		**28,29**	**0,17**	**224**	**1**	**54,2**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	79,167	117,60	1,68	9310	133	1968	0,04	3
			м2		34,84	0,35	2758	27	54,2	--	--
23	67	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум1,1а;Ум4,4а;УМ5,5а/. Устройство	14	26091,01	1873,51	365274	26229	64594	8,42	118
			м3		6547,90	390,04	91671	5461	48,5	0,45	6
24	68	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Ум6,Ум7/. Устройство	5	25127,68	1683,77	125638	8419	22389	8,21	41
			м3		6384,59	365,18	31923	1826	48,5	0,42	2
25	69	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1584	148194,01	--	23474	--	995	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	70	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,91	147003,58	--	133773	--	5672	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/Ум-9/	0,0408	22507,60	7789,69	918	318	392	15,04	1
			т конструкций		11855,52	1763,48	484	72	60,9	1,60	--
28	72	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0408	226964,37	--	9260	--	393	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	0,1359	59,76	1,06	8	--	3	0,03	--
			м2		28,29	0,17	4	--	54,2	--	--
30	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	1,359	117,60	1,68	160	2	34	0,04	--
			м2		34,84	0,35	47	--	54,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	75	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум9/. Устройство	0,18	26091,01	1873,51	4696	337	830	8,42	2
			м3		6547,90	390,04	1179	70	48,5	0,45	--
32	76	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00198	148194,01	--	293	--	12	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	77	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00946	147003,58	--	1391	--	59	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0326	417883,82	5844,75	13623	191	1425	42,70	1
			т стальных элементов		39260,94	893,02	1280	29	62,1	1,03	--
35	81	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0106	328204,43	11445,26	3479	121	1226	170,00	2
			т стальных элементов		156308,20	927,70	1657	10	62,1	1,07	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4038852	102029			359
				Тенге			292557	22894			25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4746483				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
			Сметная заработная плата -	Тенге				315451			
			РАЗДЕЛ 3.БАЛКОНЫ								
36	84	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	10	8303,86	3940,83	83039	39408	35105	4,83	48
			шт. сборных конструкций		3949,97	929,17	39500	9292	62,1	1,07	11
37	85	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	3,5	56082,06	--	196287	--	8323	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ								
38	86	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0435	46390,66	1398,69	2018	61	1133	56,40	2
			т металлических изделий		44991,97	468,19	1957	20	50,8	0,54	--
39	87	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0435	147003,58	--	6395	--	271	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			287738	39469			51
				Тенге			41457	9312			11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			359176				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
			Сметная заработная плата -	Тенге				50769			
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
			ВХОД В ПОДВАЛ №1,№2								
40	124	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщ.0,1м/**	1,296	1615,00	107,69	2093	140	276	0,26	--
			м2 покрытия		195,16	32,22	253	42	60,9	0,03	--
41	125	Е11-061001-0110	**Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	8,4	22335,57	2050,22	187619	17222	29284	5,68	48
			м3		4361,90	660,44	36640	5548	48,5	0,66	6
42	126	ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка к бетону на водонепроницаемость W-4**	8,526	138,19	--	1178	--	50	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
43	127	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,01388	148194,01	--	2057	--	87	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	128	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0623	147003,58	--	9158	--	388	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	129	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,11564	202502,11	858,97	23417	99	3787	58,00	7
			т		47432,40	356,51	5485	41	48,5	0,36	--
46	130	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/**	1,856022	59,76	1,06	111	2	35	0,03	--
			м2		28,29	0,17	53	--	54,2	--	--
47	131	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	1,856022	117,60	1,68	218	3	46	0,04	--
			м2		34,84	0,35	65	1	54,2	--	--
48	132	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0014	162783,37	858,97	228	1	125	198,00	--
			т		161924,40	356,51	227	--	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			226080	17467			55
				Тенге			42722	5632			6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			280969				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
			Сметная заработная плата -	Тенге				48354			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			4552670	158965			465
				Тенге			376736	37838			42

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5386628				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
			Сметная заработная плата -	Тенге				414574			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ								
			Включить в смету согласно протокола №1 от 10.12.2018 г. (локальная смета № 2-1-2И)								
49		Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	236,3479	24871,55	1200,71	5878339	283784	830447	5,53	1307
			м3 кладки		4357,75	286,11	1029945	67622	50,8	0,33	78
50		Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом/парапет/	17,6917	27132,91	1346,25	480027	23817	70680	6,41	113
			м3 кладки		5051,21	320,79	89364	5675	50,8	0,37	7
51		Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	137,2763	20551,60	1455,40	2821248	199792	383157	4,38	601
			м3 кладки		3278,52	346,80	450063	47608	50,8	0,40	55
52	51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,404202	276662,41	1398,69	388490	1964	50275	56,40	79
			т металлических изделий		44991,97	468,19	63178	657	50,8	0,54	1
53	52	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3898	13943,99	705,76	5435	275	2824	16,88	7
			т		12962,83	197,70	5053	77	48,5	0,17	--
54	53	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3898	148194,01	--	57766	--	2449	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	54	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,014406	230271,75	--	233589	--	9904	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56		Е11-061401-0201 прим.	Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	55	2585,87	5,90	142223	325	6030	0,73	40
			м шва		671,21	1,60	36916	88	--	--	--
57	55	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	172	312,25	153,17	53707	26345	19413	0,15	25
			шт. сборных конструкций		116,63	37,28	20060	6412	62,1	0,04	7

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	56	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	5,6964	72170,30	--	411111	--	17431	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
59	57	Е11-080201-0702	прим.Своды. Крепление стальными затяжками/крепление лицевого кирпича/	1,05814	378159,23	2633,03	400145	2786	33863	32,70	35
			т металлических изделий		29219,41	936,37	30918	991	50,8	1,08	1
60	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	3,47401	59,76	1,06	208	4	65	0,03	--
			м2		28,29	0,17	98	1	54,2	--	--
61	59	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	34,74014	117,60	1,68	4085	58	864	0,04	1
			м2		34,84	0,35	1210	12	54,2	--	--
			РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ В НИШАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ/АР6 ПРИМ.П.9,10;АР-5 ПРИМ.П.5/								
62	60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/над нишами/	0,00389	276662,41	1398,69	1076	5	139	56,40	--
			т металлических изделий		44991,97	468,19	175	2	50,8	0,54	--
63	61	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00389	148194,01	--	576	--	24	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
64	62	Е11-080101-0301	прим.Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/слой раствора для рядовых перемычек/	0,198	642,70	7,25	127	1	37	0,38	--
			м2 поверхности		293,35	3,47	58	1	50,8	--	--
65	63	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/стенки ниш/	0,00104	276662,41	1398,69	288	1	37	56,40	--
			т металлических изделий		44991,97	468,19	47	--	50,8	0,54	--
66	64	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00104	148194,01	--	154	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10878595	539158			2210
				Тенге			1727086	129147			149
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13290742				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2359
			Сметная заработная плата -	Тенге				1856233			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			10878595	539158			2210

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			**1727086**	**129147**			**149**
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**13290742**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2359**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1856233**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17191764**	**776240**			**2967**
				Тенге			**2327997**	**185889**			**211**
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**20806333**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3178**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2513886**			
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**187 257**				
			ИТОГО	Тенге			**20 993 590**				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,04%	Тенге			**428 269**				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			**21 421 859**				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			**22 705 849**				
			НДС-12%	Тенге			**2 724 702**				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			**25 430 551**				
			Скидка к=0,86754403931				**22 062 124,32**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**

гл. специалист сектора строительства
Жаторова А.Т.