Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		8840	28.04.2021			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	за графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего в смете
				Строительно монтажные работы по смете	из них			на арендуемые машины материалы	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления	154 333 846,02	16 137 273,89							1 936 472,87	18 073 746,76
	ИТОГО :	154 333 846,02	16 137 273,89							1 936 472,87	18 073 746,76

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

Эксперт по ценообразованию надзора: ТОО "НПФ ITS"
Директор
должность, Ф.И.О., подпись

Эксперт технического надзора: ТОО "Дан-Строй-Проект"
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Ак Кайнар - 180 школа

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1.808-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка дорожного контроллера**									
			шт	1	30178,96	4335,51	30179	4336	18120	6893	40038
					7723,40	1850,64	7723	1851		2966	
2	прайс"Central Asia"	**Дорожный контроллер СИДК модульного типа (EURO CONTROLLER), исполнение - 19" стойка, обеспечивает возможность работы в МГР и с ПУП., 24 канала; 8 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магниторезистивные, радарные, индуктивные, поддержка Ethernet, RS485,GPRS/3G, без специального программного обеспечения**									
			шт	1	2126888,77	–	2126889	–		–	2126889
					–	–	–	–	2126889	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2157068	4336	18120	6893	2166927
							7723	1851	2126889	2966	
		Стоимость оборудования	Тенге				2126889				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2126889				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				30179				
		Материалы	Тенге				18120				
		Всего заработная плата	Тенге					9574			
		Накладные расходы	Тенге				6893				
		Сметная прибыль	Тенге				2966				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				40038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2166927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2166927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7723				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4336			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1851			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18120		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						2126889		
- Накладные расходы	Тенге							6893	
- Сметная прибыль	Тенге							2966	

Всего в тенге:	2 166 927
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	40 038
Оборудование	2 126 889
Итого:	**2 166 927**
Временные здания и сооружения 1,76%	705
Итого:	**2 167 632**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 137
Итого:	**2 168 768**
Непредвиденные работы и затраты 2%	838
Итого:	**2 169 606**
Итого в текущих ценах:	**2 344 299**
НДС 12%	281 316
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 625 615**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 612 486,90**
в том числе НДС 12%	279 909,31

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМОУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "ПИФ ИТС"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы пр.Абылай хана - ул.Алимжанова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,38	5726,62	–	19356	–	–	13936	35956
		НР - 72%; СП - 40%			5726,62	–	19356	–		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	3,38	2841,03	1760,54	9603	5950	–	4529	15263
		НР - 72%; СП - 40%			1080,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т/км	88,725	51,00	–	4525	–		–	4887
		СП - 40%			–	–	–	–		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т/км	88,725	35,00	–	3105	–		–	3353
		СП - 40%			–	–	–	–		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,17	5691,71	2172,83	968	370	392	355	1429
		НР - 30%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	206	176		106	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 30%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	299	82		291	
		Фундамент ФМ1-Б-1шт									
7	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,4	5726,62	–	19471	–	–	14019	36169
		НР - 72%; СП - 40%			5726,62	–	19471	–		2679	

8	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР - 72%; СП - 8%	м3	3,4	2841,03 1080,49	1760,54 780,53	9659 3674	5986 2654	–	4556 1137	15352
9	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	89,25	51,00 –	– –	4552 –	– –		– 364	4916
10	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	89,25	35,00 –	– –	3124 –	– –		– 250	3374
11	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,17	5691,71 1213,08	2172,83 1032,61	968 206	370 176	392	355 106	1429
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,17	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	3290 299	192 82	2799	346 291	3927
13	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А НР - 97%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,03	28774,68 9864,72	1988,48 847,37	87187 29890	6026 2568	51271	29536 9338	126061
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0591	255874,00 –	– –	15122 –	– –	15122	– 1210	16332
15	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР - 97%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01352	577739,59 341125,65	2568,94 1224,00	7811 4612	35 17	3164	4212 962	12985
16	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных СП - 8%	т	0,06696	360597,00 –	– –	24146 –	– –	24146	– 1932	26078
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов НР - 68%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	3954,95 856,82	49,16 10,22	43504 9425	540 112	33539	8870 4190	56564
18	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	-1983,69 -413,76	-21,00 -2,78	-21821 -4551	-231 -31	-17039	-4261 -2087	-28169
		Мет.конструкции									
19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Монтаж консоли КЗ-6.0.8тУ.8у(2шт)с кожухом	т	1,1004624	134289,39	37721,87	158524	44529	2919	85713	263776

		НР - 83%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94095,50	11135,80	111076	13145		19539	
20	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли КВ-6.0.8гУ.8у(2шт)	т	1,1584624	553344,00	–	641028	–	641028	–	692310
		СП - 80%			–	–	–	–		51282	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
21	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,6446352	529,02	–	14096	–	–	9726	25728
		НР - 100%; СП - 6%			529,02	–	14096	–		1906	
22	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	26,6446352	99,55	3,19	2653	85	1300	885	3821
		НР - 60%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,59	0,55	1268	15		283	
23	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	4,2631416	4264,00	–	18178	–	18178	–	19632
		СП - 6%			–	–	–	–		1454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1072339	64044	780010	173123	1345100
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212979	21634	–	99637	
	Материалы		Тенге				272787				
	Всего заработная плата		Тенге				78619				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					110392			
	Транспортные расходы		Тенге				57446				
		Накладные расходы	Тенге				15306				
		Сметная прибыль	Тенге				87410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				389013				80
		Сметная заработная плата	Тенге					110392			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				799552				
	Материалы		Тенге				2918				
	Всего заработная плата		Тенге					124221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641028				
		Накладные расходы	Тенге				85713				
		Сметная прибыль	Тенге				70821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				956086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					124221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1345099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					234613			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
24	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,76	3727,56	–	51291	–	–	36930	95278
		НР - 72%; СП - 80%			3727,56	–	51291	–		7058	
25	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,76	1726,85	–	23761	–	–	17108	44139
		НР - 72%; СП - 80%			1726,85	–	23761	–		3270	
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,68	3487,07	194,37	5858	326	3086	2529	9058
		НР - 60%; СП - 80%			1455,69	65,04	2446	109		671	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм									
		НР - 70%; СП - 8%	канал-км	0,025	750813,60	–	18770	–	13692	3859	24440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	–	5078	–		1810	
28	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий									
		НР - 70%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,036	737068,80	–	26534	–	19717	5181	34252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			189372,80	–	6817	–		2537	
29	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб									
		НР - 70%; СП - 8%	канал	12	1400,76	–	16809	–	752	12203	31333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	–	16057	–		2321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143023	326	37247	77810	238500
							105450	109	–	17667	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143023				
	Материалы		Тенге				37247				
	Всего заработная плата		Тенге					105559			
		Накладные расходы	Тенге				77810				
		Сметная прибыль	Тенге				17667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					105559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					105559			

РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации

30	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,228	5065,28	–	82199	–	–	59184	152693
					5065,28	–	82199	–		11311	
31	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, шурфы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,752	1726,85	–	16840	–	–	12125	31282
					1726,85	–	16840	–		2317	
32	1101-0205-1503 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,476	994,59	–	6441	–	–	4637	11965
					994,59	–	6441	–		886	
33	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%	т·км	169,995	51,00	–	8670	–		–	9364
					–	–	–	–		694	
34	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%	т·км	169,995	35,00	–	5950	–		–	6426
					–	–	–	–		476	
35	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 основания	0,96	3547,67	283,22	3406	272	1737	1474	5270
					1455,69	94,78	1397	91		390	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 92%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,668	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	12926 1174	754 321	10098	1360 1143	15429
37	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР - 76%; СП - 85%	колодец	4	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	174950 64336	16605 7116	94009	54303 18340	247594
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 92%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,9269536	983,52 388,13	23,32 3,71	25500 10063	604 96	14833	9448 2796	37744
39	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 85%	комплект	2	16913,00 –	– –	33826 –	– –	33826	– 2706	36532
40	2303-0101-0318 РСНБ РК 2015	Люк тяжелый чугунный в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250 ГОСТ 3634-99 СП - 85%	шт.	2	83383,00 –	– –	166766 –	– –	166766	– 13341	180107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				537474 182450	18235 7624	322169 –	142531 54400	734406
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				336882				
	Материалы		Тенге				121575				
	Всего заработная плата		Тенге					190074			
	Транспортные расходы		Тенге				14620				
		Накладные расходы	Тенге				142531				
		Сметная прибыль	Тенге				38353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				517766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					190074			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200592				
		Сметная прибыль	Тенге				16047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				216639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				734405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					190074			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации									
41	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	0,271	5350,40 5350,40	– –	1450 1450	– –	–	1044 200	2693
42	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт вручную. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	– –	270 270	– –	–	194 37	501

43	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СД - 8%	т·км	7,11375	51,00	–	363	–		–	392
					–	–	–	–		29	
44	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СД - 8%	т·км	7,11375	35,00	–	249	–		–	269
					–	–	–	–		20	
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство ПР - 30%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
					6861,74	764,76	1098	122		417	
46	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков ПР - 30%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	733	7591	22560
					121167,68	1070,04	10905	96		1671	
47	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(3шт) СД - 8%	т	0,09	498115,00	–	44830	–	44830	–	48416
					–	–	–	–		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64558	1947	48276	9939	80456
							13723	218	–	5960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6430				
	Материалы		Тенге				2713				
	Всего заработная плата		Тенге					2940			
	Транспортные расходы		Тенге				612				
		Накладные расходы	Тенге				2348				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58128				
	Материалы		Тенге				733				
	Всего заработная плата		Тенге					11001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44830				
		Накладные расходы	Тенге				7591				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2398461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				514602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29585			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1187701		
		- Перевозка грузов	Тенге				30538				
		- Накладные расходы	Тенге							403403	
		- Сметная прибыль	Тенге							177664	

Всего в тенге:	2 398 461
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 398 461
Оборудование	0
Итого:	**2 398 461**
Временные здания и сооружения 1,76%	42 213
Итого:	**2 440 674**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	68 095
Итого:	**2 508 769**
Непредвиденные работы и затраты 2%	50 175
Итого:	**2 558 944**
Итого в текущих ценах:	**2 764 986**
НДС 12%	331 798
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 096 784**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 081 300,47**
в том числе НДС 12%	330 139,34

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "ДВН-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование пр.Абылай хана - ул.Алимжанова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**									
		НР - 52%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**									
		НР - 52%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**									
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**									
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
					121167,68	1070,04	7551	67		1157	
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**									
		СП - 8%	т	0,062315	516549,00	–	32189	–	32189	–	34764
					–	–	–	–		2575	

8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	61	335,32 287,96	20,17 6,33	20455 17566	1231 386	1658	12925 2670	36050
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,037637	226837,00 –	– –	8537 –	– –	8537	– 683	9220
				Контур заземления контроллера-1комнат							
10	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78 3342,78	– –	7688 7688	– –	–	5536 1058	14282
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	1726,85 1726,85	– –	3972 3972	– –	–	2860 547	7378
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41 287,96	20,17 6,33	6497 3456	242 76	2799	2543 723	9763
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0074	226837,00 –	– –	1679 –	– –	1679	– 134	1813
14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0296	220708,00 –	– –	6533 –	– –	6533	– 523	7056
				Контур заземления конструктивов-2шт							
16	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,34	5350,40 5350,40	– –	12520 12520	– –	–	9014 1723	23257
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,34	1726,85 1726,85	– –	4041 4041	– –	–	2909 556	7506
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	17,8	541,41 287,96	20,17 6,33	9637 5126	359 113	4152	3772 1073	14481

20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	–	2495	–	2495	–	2695
		(ЗП - 4%)			–	–	–	–		200	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				204679	6710	109156	64565	290782
		Стоимость монтажных работ	Тенге				87323	1945	–	21540	
		Материалы	Тенге				94497				
		Всего заработная плата	Тенге				43228				
		Накладные расходы	Тенге					47893			
		Сметная прибыль	Тенге				34482				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10310				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				139199				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					47893			
		Материалы	Тенге				68875				
		Всего заработная плата	Тенге				7460				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33757			
		Транспортные расходы	Тенге				25777				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				24827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7498				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				101200				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					33757			
		Материалы	Тенге				41397				
		Всего заработная плата	Тенге				507				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7618			
		Накладные расходы	Тенге				32189				
		Сметная прибыль	Тенге				5256				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3732				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				50385				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7618			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				290784				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
								89268			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
22	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
		(НР - 72%; СП - 8%)			2004,77	–	1203	–		166	
23	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
		(НР - 72%; СП - 8%)			742,95	–	446	–		61	
24	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
		(ЗП - 4%)			–	–	–	–		64	

25	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 4%	т км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
					–	–	–	–		44	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП НР - 17%, СП - 4% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
					1757,43	480,38	808	221		787	
27	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приемком, массой до 0,5 т НР - 60%, СП - 4% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
					16257,78	5143,31	2894	916		645	
28	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 4%	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
					–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
							5351	1137	–	9311	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11904				
		Материалы	Тенге				7574				
		Всего заработная плата	Тенге					2678			
		Транспортные расходы	Тенге				1355				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				1122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			
		Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				99739				
		Материалы	Тенге				395				
		Всего заработная плата	Тенге					3810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				110556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**416490**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						211431		
		- Перевозка грузов	Тенге				2844				
		- Накладные расходы	Тенге							69317	
		- Сметная прибыль	Тенге							30851	

Всего в тенге:	416 490
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	416 490
Оборудование	0
Итого:	**416 490**

Временные здания и сооружения 1,76%	7 330
Итого:	**423 820**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	11 825
Итого:	**435 645**
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 713
Итого:	**444 358**
Итого в текущих ценах:	**480 137**
НДС 12%	57 616
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**537 753**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**535 064,29**
в том числе НДС 12%	57 328,32

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Курмангазы - ул.Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,38	5726,62	–	19356	–	–	13936	35956
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	–	19356	–		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	м3	3,38	2841,03	1760,54	9603	5950	–	4529	15263
		НР - 72%; СП - 8%			1050,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	88,725	51,00	–	4525	–		–	4887
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	88,725	35,00	–	3105	–		–	3353
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	206	176		97	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	299	82		291	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	м3	2,9	28774,68	1988,48	83447	5766	49073	28269	120653
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9864,72	847,37	28608	2457		8937	

8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05592	255874,00	–	14308	–	14308	–	15453
		СП - 8%			–	–	–	–		1145	
9	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	11,4	2568,05	49,16	29276	561	18947	9192	41546
		НР - 60%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	9768	117		3077	
10	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11,4	-1290,24	-21,00	-14709	-240	-9752	-4416	-20655
		НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			-413,76	-2,78	-4717	-32		-1530	
		Фм-Б-1шт									
11	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,4	5726,62	–	19471	–	–	14019	36169
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	–	19471	–		2679	
12	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	3,4	994,59	–	3382	–	–	2435	6282
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	3382	–		465	
13	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	89,25	51,00	–	4552	–		–	4916
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
14	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	89,25	35,00	–	3124	–		–	3374
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
15	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	206	176		97	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	299	82		291	
17	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б	м3	2,9	25254,95	1650,60	73239	4787	47019	21361	102168
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			7390,76	703,64	21433	2041		7568	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0591	255874,00	–	15122	–	15122	–	16332
		СП - 8%			–	–	–	–		1210	
19	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоевтен, фундаментов	м2	11,4	2568,05	49,16	29276	561	18947	9192	41546

		НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	9768	117		3077	
20	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11,4	-875,46	-21,00	-9980	-240	-5023	-4416	-15548
		НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-413,76	-2,78	-4717	-32		-1152	
		Металлоконструкции									
21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3,6 Ктр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом	т	0,5666648	134289,39	37721,87	76097	21375	1401	41145	126622
		НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94095,50	11135,80	53321	6310		9379	
22	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)	т	0,5446648	553344,00	–	301387	–	301387	–	325498
		СП - 40%			–	–	–	–		24111	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
23	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,5272904	529,02	–	6627	–	–	4573	12096
		НР - 60%; СП - 40%			529,02	–	6627	–		896	
24	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	12,5272904	99,55	3,19	1247	40	611	416	1796
		НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,59	0,55	596	7		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				680753	39684	458204	141637	888183
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167558	14139	–	65789	
	Материалы		Тенге				303269				
	Всего заработная плата		Тенге				125988				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					122066			
	Транспортные расходы		Тенге				29430				
		Накладные расходы	Тенге				15306				
		Сметная прибыль	Тенге				100492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32299				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				436060				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								88
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					122066			
	Материалы		Тенге				377484				
	Всего заработная плата		Тенге				1401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59631			
		Накладные расходы	Тенге				301387				
		Сметная прибыль	Тенге				41145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33490				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				452119				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59631			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				888179				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								128
			Тенге					181697			

РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации

25	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30,72	3727,56	–	114511	–	–	82448	212715
		ЗР - 72%; СД - 8%			3727,56	–	114511	–		15757	
26	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	30,72	1726,85	–	53049	–	–	38195	98544
		ЗР - 72%; СД - 8%			1726,85	–	53049	–		7300	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,84	3487,07	194,37	13390	747	7053	5781	20705
		ЗР - 99%; СД - 8%;			1455,69	65,04	5590	250		1534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,074	750813,60	–	55560	–	40529	11423	72342
		ЗР - 78%; СД - 8%;			203117,60	–	15031	–		5359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,054	737068,80	–	39802	–	29576	7772	51380
		ЗР - 78%; СД - 8%;			189372,80	–	10226	–		3806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	15	1400,76	–	21011	–	940	15254	39166
		ЗР - 76%; СД - 8%;			1338,07	–	20071	–		2901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ВО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				297323	747	78098	160873	494852
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				218478	250	–	36657	
	Материалы		Тенге				297323				
	Всего заработная плата		Тенге				78100				
		Накладные расходы	Тенге					218728			
		Сметная прибыль	Тенге				160873				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				36657				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				494853				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					218728			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				494853				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								169
			Тенге					218728			

РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации

31	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,171	5065,28	–	61650	–	–	44388	114521
		ЗР - 72%; СД - 8%			5065,28	–	61650	–		8483	
32	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,314	1726,85	–	12630	–	–	9094	23462
		ЗР - 72%; СД - 8%			1726,85	–	12630	–		1738	
33	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,857	994,59	–	4831	–	–	3478	8974
		ЗР - 72%; СД - 8%			994,59	–	4831	–		665	

34	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	127,49625	51,00	–	6502	–		–	7022
					–	–	–	–		520	
35	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	127,49625	35,00	–	4462	–		–	4819
					–	–	–	–		357	
36	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,72	3547,67	283,22	2554	204	1302	1105	3952
					1455,69	94,78	1048	68		293	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,501	19350,45	1128,10	9695	566	8249	1020	11572
					1757,43	480,38	880	241		857	
38	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР - 75%, СП - 8%	колодец	3	43737,47	4151,45	131212	12454	70506	40728	185695
					16083,90	1779,08	48252	5337		13755	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 85%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,4452152	983,52	23,32	19125	453	11125	7086	28308
					388,13	3,71	7547	72		2697	
40	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип .1 (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	16913,00	–	50739	–	50739	–	54798
					–	–	–	–		4059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303400	13677	141921	106899	443123
							136838	5718	–	32824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252661				
	Материалы		Тенге				91181				
	Всего заработная плата		Тенге					142556			
	Транспортные расходы		Тенге				10965				
		Накладные расходы	Тенге				106899				
		Сметная прибыль	Тенге				28765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					142556			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50739				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				4059				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				443123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					142556			

РАЗДЕЛ 4.Прямки кабельной канализации

41	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,271	5350,40	–	1450	–	–	1044	2693
					5350,40	–	1450	–		200	

42	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 75%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	– –	270 270	– –	– –	194 37	501
43	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	7,11375	51,00 –	– –	363 –	– –		– 29	392
44	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	7,11375	35,00 –	– –	249 –	– –		– 20	269
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство НР - 107%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	4098 1098	287 122	2713	1110 417	5625
46	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	13298 10905	1660 96	733	7591 1671	22560
47	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400x400x600(Зшт) СП - 8%	т	0,09	498115,00 –	– –	44830 –	– –	44830	– 3586	48416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64558 13723	1947 218	48276 –	9939 5960	80456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6430				
	Материалы		Тенге				2713				
	Всего заработная плата		Тенге					2940			
	Транспортные расходы		Тенге				612				
		Накладные расходы	Тенге				2348				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58128				
	Материалы		Тенге				733				
	Всего заработная плата		Тенге					11001			
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге				44830				
		Накладные расходы	Тенге				7591				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1906612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536597				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56055			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20325			

- Материалы, изделий и конструкций	Тенге					726502		
- Перевозка грузов	Тенге				26882			
- Накладные расходы	Тенге						419348	
- Сметная прибыль	Тенге						141230	

Всего в тенге:	1 906 612
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 906 612
Оборудование	0
Итого:	**1 906 612**
Временные здания и сооружения 1,76%	33 556
Итого:	**1 940 168**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54 131
Итого:	**1 994 299**
Непредвиденные работы и затраты 2%	39 886
Итого:	**2 034 185**
Итого в текущих ценах:	**2 197 974**
НДС 12%	263 757
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 461 731**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 449 422,55**
в том числе НДС 12%	262 438,13

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дорстройпроект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Курмангазы - ул.Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания									
		НР - 72%; СП - 40%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт всуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 40%	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 30%	т·км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 40%	т·км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание									
		НР - 91%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование									
		НР - 85%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
					121167,68	1070,04	7551	67		1157	
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза									
		СП - 80%	т	0,062315	516549,00	–	32189	–	32189	–	34764
					–	–	–	–		2575	

8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	115	335,32	20,17	38562	2319	3128	24367	67963
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	33115	727		5034	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070955	226837,00	–	16095	–	16095	–	17383
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
				Контур заземления контроллера-1компл							
10	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Ктр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	–	7688	–		1058	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, вязуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	3972	–		547	
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		СП - 8%			–	–	–	–		523	
				Контур заземления конструктивов-2шт							
16	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5350,40	–	12520	–	–	9014	23257
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	–	12520	–		1723	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, вязуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1726,85	–	4041	–	–	2909	7506
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	4041	–		556	
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	17,8	541,41	20,17	9637	359	4152	3772	14481
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	5126	113		1073	

20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	–	2495	–	2495	–	2695
		ГСН - 8%			–	–	–	–		200	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		ГСН - 8%			–	–	–	–		523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				230344	7798	118184	76007	330858
	Стоимость монтажных работ		Тенге				102872	2286	–	24509	
	Материалы		Тенге				112514				
	Всего заработная плата		Тенге				44696				
		Накладные расходы	Тенге					63783			
		Сметная прибыль	Тенге				45924				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				171112				38
		Сметная заработная плата	Тенге					63783			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76433				
	Материалы		Тенге				7460				
	Всего заработная плата		Тенге					33757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33335				
	Транспортные расходы		Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				24827				
		Сметная прибыль	Тенге				8103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33757			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41397				
	Материалы		Тенге				507				
	Всего заработная плата		Тенге					7618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32189				
		Накладные расходы	Тенге				5256				
		Сметная прибыль	Тенге				3732				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				330860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					105158			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
22	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
		НР - 72%; СП - 80%			2004,77	–	1203	–		166	
23	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
		НР - 72%; СП - 80%			742,95	–	446	–		61	
24	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
		СП - 80%			–	–	–	–		64	

25	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 90%; СП - 40%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Монтаж МО-ТВП с приемком, массой до 0,5 т	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2159	394	2628	8712
		НР - 60%; СП - 40%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
		СП - 8%			–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
							5351	1137	–	9311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11904				
	Материалы		Тенге				7574				
	Всего заработная плата		Тенге					2678			
	Транспортные расходы		Тенге				1355				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				1122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				99739				
	Материалы		Тенге				395				
	Всего заработная плата		Тенге					3810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				110556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6488			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									
29	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	м3 грунта	1,164	3228,46	–	3758	–	–	2706	6981
		НР - 72%; СП - 40%			3228,46	–	3758	–		517	
30	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,244	1726,85	–	421	–	–	303	782
		НР - 72%; СП - 40%			1726,85	–	421	–		58	
31	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	0,92	994,59	–	915	–	–	659	1700
		НР - 72%; СП - 40%			994,59	–	915	–		126	

32	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24,15	51,00	–	1232	–		–	1331
					–	–	–	–		99	
33	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24,15	35,00	–	845	–		–	913
					–	–	–	–		68	
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	0,92	25328,67	1202,18	23302	1106	15182	6812	32523
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7624,16	512,35	7014	471		2409	
35	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования	т	0,414678	136247,68	20464,09	56499	8486	7940	31198	94712
					96636,80	7853,93	40073	3257		7016	
36	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6-7.0.7-ТВП(2шт),СП6-0.9г.0(2шт)	т	0,414678	553344,00	–	229460	–	229460	–	247817
					–	–	–	–		18357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				316432	9592	252582	41678	386759
							52181	3728	–	28650	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				56499				
	Материалы		Тенге				7940				
	Всего заработная плата		Тенге					43330			
		Накладные расходы	Тенге				31198				
		Сметная прибыль	Тенге				7016				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					43330			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30475				
	Материалы		Тенге				15182				
	Всего заработная плата		Тенге					12579			
	Транспортные расходы		Тенге				2077				
		Накладные расходы	Тенге				10480				
		Сметная прибыль	Тенге				3277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12579			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				229460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229460				
		Сметная прибыль	Тенге				18357				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				386760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					55909			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								843326
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						473039		
		- Перевозка грузов	Тенге				4921				

- Накладные расходы	Тенге							122437
- Сметная прибыль	Тенге							62470

Всего в тенге:	843 326
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	843 326
Оборудование	0
Итого:	**843 326**
Временные здания и сооружения 1.76%	14 843
Итого:	**858 169**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	23 943
Итого:	**882 111**
Непредвиденные работы и затраты 2%	17 642
Итого:	**899 754**
Итого в текущих ценах:	**972 200**
НДС 12%	116 664
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 088 864**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 083 420,08**
в том числе НДС 12%	116 080,72

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Шевченко - ул. Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,38	5726,62	–	19356	–	–	13936	35986
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	–	19356	–		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	м3	3,38	2841,03	1760,54	9603	5950	–	4529	15263
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	51,00	–	4525	–		–	4887
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	35,00	–	3105	–		–	3353
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	5054,61	2172,83	859	370	283	355	1311
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	206	176		97	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	299	82		291	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонного фундаменты Фм-А**	м3	2,9	28774,68	1988,48	83447	5766	49073	28269	120653
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9864,72	847,37	28608	2457		8937	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05592	255874,00	–	14308	–	14308	–	15453
		СП - 8%			–	–	–	–		1145	
9	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	11,4	2568,05	49,16	29276	561	18947	9192	41546
		НР - 90%; СП - 8%			856,82	10,22	9768	117		3077	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Уброть 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11,4	-1290,24	-21,00	-14709	-240	-9752	-4416	-20655
					-413,76	-2,78	-4717	-32		-1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 таб.в.3 п.3,6 Ктр=1,03	Монтаж консоли К5.1-8-219(1шт)с кожухом	т	0,2834148	134289,39	37721,87	38060	10691	701	20579	63330
					94095,50	11135,80	26668	3156		4691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5.1-8-219(1шт)	т	0,2724148	553144,00	–	150739	–	150739	–	162798
					–	–	–	–		12059	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
13	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,2655404	529,02	–	3315	–	–	2287	6050
					529,02	–	3315	–		448	
14	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	6,2655404	99,55	3,19	624	20	306	208	899
					47,59	0,55	298	3		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				345798	23310	227404	75285	454771
							87453	8597	–	33686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156999				
	Материалы		Тенге				61657				
	Всего заработная плата		Тенге					66226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14308				
	Транспортные расходы		Тенге				7630				
		Накладные расходы	Тенге				54706				
		Сметная прибыль	Тенге				16936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				228641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					66226			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				188799				
	Материалы		Тенге				701				
	Всего заработная плата		Тенге					29824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150739				
		Накладные расходы	Тенге				20579				
		Сметная прибыль	Тенге				16750				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				226128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					29824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				454769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					96050			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
15	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,08	3727,56	–	52484	–	–	37789	97494
					3727,56	–	52484	–		7222	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,08	1726,85	–	24314	–	–	17596	45166
					1726,85	–	24314	–		3346	

17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,76	3487,07 1455,69	194,37 65,04	6137 2562	342 114	3233	2650 703	9490
18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кан.-км	0,031	750813,60 203117,60	– –	23275 6297	– –	16978	4785 2245	30305
19	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	канал-километр трубопровода	0,026	737068,80 189372,80	– –	19164 4924	– –	14240	3742 1832	24738
20	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	канал	7	1400,76 1338,07	– –	9805 9366	– –	439	7119 1354	18277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135179 59947	342 114	34890 –	73591 16702	225470
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135179				
	Материалы		Тенге				34891				
	Всего заработная плата		Тенге					100061			
		Накладные расходы	Тенге				73591				
		Сметная прибыль	Тенге				16702				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				225472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					100061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				225472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					100061			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации									
21	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямка НР - 97%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,06	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	8865 7270	1107 64	488	5061 1114	15040
22	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400x400x600(2шт) СП - 8%	т	0,06	498115,00 –	– –	29887 –	– –	29887	– 2391	32278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38752 7270	1107 64	30375 –	5061 3505	47318
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38752				
	Материалы		Тенге				489				
	Всего заработная плата		Тенге					7334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29887				
		Накладные расходы	Тенге				5061				
		Сметная прибыль	Тенге				3505				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								727559
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194670				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24759			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8775			
- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						292672		
- Перевозка грузов	Тенге				7630				
- Накладные расходы	Тенге							153937	
- Сметная прибыль	Тенге							53893	

Всего в тенге:	727 559
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	727 559
Оборудование	0
Итого:	**727 559**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 805
Итого:	**740 364**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 656
Итого:	**761 020**
Непредвиденные работы и затраты 2%	15 220
Итого:	**776 241**
Итого в текущих ценах:	**838 742**
НДС 12%	100 649
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**939 391**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**934 694,33**
в том числе НДС 12%	100 145,82

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

(ТОО) "Дорстройпроект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Шевченко - ул. Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	51,00	–	884	–	–	–	955
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	35,00	–	606	–	–	–	655
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 97%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	57	335,32	20,17	19113	1150	1549	12077	33686
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	16414	361		2495	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035169	226837,00	–	7978	–	7978	–	8616

		СП - 8%			–	–	–	–		638	
				Контур заземления контроллера-1комплект							
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	–	7688	–		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	3972	–		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		СП - 8%			–	–	–	–		523	
				Контур заземления конструктивов-1шт							
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	–	6260	–		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	2020	–		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348
		СП - 8%			–	–	–	–		100	

19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
					–	–	–	–		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				129314	4537	60551	46803	190206
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62736	1543	–	14088	
	Материалы		Тенге				73793				
	Всего заработная плата		Тенге				32388				
		Накладные расходы	Тенге					38803			
		Сметная прибыль	Тенге				27937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109867				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38803			
	Материалы		Тенге				55521				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25476			
	Транспортные расходы		Тенге				20704				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				18866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80338				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25476			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				190205				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
								64279			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
					2004,77	–	1203	–		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
					742,95	–	446	–		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т·км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
					–	–	–	–		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т·км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
					–	–	–	–		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
					1757,43	480,38	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приемкой, массой до 0,5 т	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712

		НР - 44% СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	5143,31	2894	916		645		
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845	
		СП - 8%			–	–	–	–		7544		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	–	9311		
	Материалы		Тенге				11904					
	Всего заработная плата		Тенге				7574					
	Транспортные расходы		Тенге					2678				
		Накладные расходы	Тенге				1355					
		Сметная прибыль	Тенге				2124					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150					
		Сметная заработная плата	Тенге									2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2678				
	Материалы		Тенге				99739					
	Всего заработная плата		Тенге				395					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3810				
		Накладные расходы	Тенге				94301					
		Сметная прибыль	Тенге				2628					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8189					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556					
		Сметная заработная плата	Тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706					
		Сметная заработная плата	Тенге									4
								6488				

РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек

27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	м3 грунта	0,873	3228,46	–	2818	–	–	2029	5235	
		НР - 72% СП - 8%			3228,46	–	2818	–		388		
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,183	1726,85	–	316	–	–	228	587	
		НР - 72% СП - 8%			1726,85	–	316	–		43		
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	0,69	994,59	–	686	–	–	494	1275	
		НР - 72% СП - 8%			994,59	–	686	–		94		
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	18,1125	51,00	–	924	–		–	998	
		СП - 8%			–	–	–	–		74		
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	18,1125	35,00	–	634	–		–	685	
		СП - 8%			–	–	–	–		51		
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	0,69	25328,67	1202,18	17477	830	11386	5109	24393	

		НР - 40%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7624,16	512,35	5261	354		1807		
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%, СП - 8%	т	0,310854	136247,68	20464,09	42353	6361	5952	23387	70999	
					96636,80	7853,93	30040	2441		5259		
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка светофорная СС6.Т-7,0.0(1шт),СП6-0.9т.0(2шт)**										
		СП - 8%	т	0,310854	553344,00	–	172009	–	172009	–	185770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		–	–	–	–		13761		
							237217	7191	189347	31247	289942	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39121	2795	–	21477		
	Материалы		Тенге				42353					
	Всего заработная плата		Тенге				5952					
		Накладные расходы	Тенге					32481				
		Сметная прибыль	Тенге				23387					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5259					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70999					20
		Сметная заработная плата	Тенге					32481				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22855					
	Материалы		Тенге				11387					
	Всего заработная плата		Тенге					9435				
	Транспортные расходы		Тенге				1558					
		Накладные расходы	Тенге				7860					
		Сметная прибыль	Тенге				2457					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33172					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					9435				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172009					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172009					
		Сметная прибыль	Тенге				13761					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				185770					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289941					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге					41916				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									605852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107208					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14397				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5475				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						352170			
		- Перевозка грузов	Тенге				4402					
		- Накладные расходы	Тенге							82802		
		- Сметная прибыль	Тенге							44876		

Всего в тенге:	605 852
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	605 852
Оборудование	0
Итого:	**605 852**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 663
Итого:	**616 515**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 201
Итого:	**633 716**

Непредвиденные работы и затраты 2%	12 674
Итого:	**646 390**
Итого в текущих ценах:	**698 436**
НДС 12%	83 812
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**782 249**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	778 337,47
в том числе НДС 12%	83 393,30

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Инженеры технического надзора:

ТОО "Строй Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Гоголя - ул.Байсеитовой

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%; СП - 80%	м3	0,24	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	923 550	373 176	–	784 137	1843
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 80%	т	0,4752	738,00 –	– –	351 –	– –		– 28	379
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т·км	7,128	51,00 –	– –	364 –	– –		– 29	393
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т·км	7,128	35,00 –	– –	249 –	– –		– 20	269
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,6	548,46 371,11	176,73 59,00	1974 1336	636 212	2	1672 292	3938
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	10,8	13,80 8,25	5,55 1,86	149 89	60 20	–	118 21	288
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 80%	м3	0,54	1447,00 –	– –	781 –	– –	781	– 63	844
8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесями Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,6	1238,52 254,86	3,60 1,46	4459 918	13 5	3528	997 436	5892
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,2	191,87 41,06	– –	1381 296	– –	1085	319 136	1836
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 80%	т	0,34416	12664,00 –	– –	4358 –	– –	4358	– 349	4707
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14989	1082	9754	3890	20589
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5189 14989	413	–	1511	

Материалы	Тенге				4616				
Всего заработная плата	Тенге					3602			
Местные материалы	Тенге				5139				
Транспортные расходы	Тенге				964				
Накладные расходы	Тенге				3890				
Сметная прибыль	Тенге				1511				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				20390				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
Сметная заработная плата	Тенге					3602			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20390				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
Сметная заработная плата	Тенге					3602			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20390**
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3189				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1082			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					413			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9755		
- Перевозка грузов	Тенге				964				
- Накладные расходы	Тенге							3890	
- Сметная прибыль	Тенге							1511	

Всего в тенге:	20 390
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	20 390
Оборудование	0
Итого:	**20 390**
Временные здания и сооружения 1,76%	359
Итого:	**20 749**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	579
Итого:	**21 328**
Непредвиденные работы и затраты 2%	427
Итого:	**21 754**
Итого в текущих ценах:	**23 506**
НДС 12%	2 821
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**26 327**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**26 195,01**
в том числе НДС 12%	2 806,61

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ А"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "ДПФ ПТС"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Утеген батыра - северное ул.Кабланова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков									
1	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,2	5350,40	–	1070	–	–	779	1988
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	–	1070	–		147	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,2	994,59	–	199	–	–	145	370
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	199	–		27	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	5,25	51,00	–	268	–		–	289
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	5,25	35,00	–	184	–		–	199
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство	м3	0,2	19360,45	1128,10	3870	226	3293	407	4619
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	351	96		342	
6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка вручную	шт.	2	5614,42	163,85	11229	327	944	10923	23924
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4979,84	77,72	9958	155		1372	
7	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	10	1177,36	–	11774	–	1038	11595	25238
		НР - 200%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1073,61	–	10736	–		1869	
8	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1-5.16.2, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	6	22986,00	–	137916	–	137916	–	148949
		СП - 8%			–	–	–	–		11033	

9	2401-0201-0335 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	13358,00	–	53432	–	53432	–	57707
		СД - 8%			–	–	–	–		4275	
10	2401-0201-0240 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9261,00	–	9261	–	9261	–	10002
		СД - 8%			–	–	–	–		741	
11	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274
		СД - 8%			–	–	–	–		835	
12	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления КМ3-4/4-2(1шт),КМТ-А/А-2(1шт),КЗТ2-1А-III-250(2шт),КЗТ2-1А-III-500(1шт),КЗР-4(2шт) с окраской за 2 раза	т	0,045466	718574,00	–	31234	–	31234	–	33733
		СД - 8%			–	–	–	–		2499	
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стойки С3-1-2(2шт)с окраской за 2 раза	т	0,0412	571778,00	–	23557	–	23557	–	25442
		СД - 8%			–	–	–	–		1885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				294433	553	271114	23838	343734
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22314	251	–	25461	
	Материалы		Тенге				239642				
	Всего заработная плата		Тенге				5274				
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге					22565			
	Транспортные расходы		Тенге				211048				
		Накладные расходы	Тенге				452				
		Сметная прибыль	Тенге				23838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				284557				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54791				
		Сметная прибыль	Тенге				54791				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				343732				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
								22565			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических

Фм-Б-1шт

14	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,4	5726,62	–	19471	–	–	14019	36169
		НР - 72%, СП - 40%			5726,62	–	19471	–		2679	
15	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	3,4	994,59	–	3382	–	–	2435	6282
		НР - 72%, СП - 40%			994,59	–	3382	–		465	
16	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т, Расстояние перевозки 15 км	т км	89,25	51,80	–	4552	–	–		4916
		СД - 8%			–	–	–	–		364	

17	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 7%	т·км	89,25	35,00 –	– –	3124 –	– –		– 250	3374
18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты НР - 93%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,17	5054,61 1213,08	2172,83 1032,61	859 206	370 176	283	355 97	1311
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б НР - 94%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,17	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	3290 299	192 82	2799	346 291	3927
20	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б НР - 94%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,9	25254,95 7390,76	1650,60 703,64	73239 21433	4787 2041	47019	21364 7568	102168
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 4%	т	0,0591	255874,00 –	– –	15122 –	– –	15122	– 1210	16332
22	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоистов, фундаментов НР - 93%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	2568,05 856,82	49,16 10,22	29276 9768	561 117	18967	9192 3077	41546
23	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 93%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	-875,46 -413,76	-21,00 -2,78	-9980 -4717	-240 -32	-5023	-4416 -1152	-15548
		Фундамент ФМ-А-1шт									
24	1301-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,38	5726,62 5726,62	– –	19356 19356	– –	–	13936 2663	35956
25	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР - 72%, СП - 8%	м3	3,38	2841,03 1080,49	1760,54 780,53	9603 3652	5950 2638	–	4529 1131	15263
26	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	88,725	51,00 –	– –	4525 –	– –		– 362	4887
27	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	88,725	35,00 –	– –	3105 –	– –		– 248	3353
28	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,17	5054,61 1213,08	2172,83 1032,61	859 206	370 176	283	355 97	1311
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А НР - 94%, СП - 6%	м3	0,17	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	3290 299	192 82	2799	346 291	3927

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А НР - 80%; СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,9	28774,68 9864,72	1988,48 847,37	83447 28608	5766 2457	49073	28269 8937	120653
31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%;	т	0,05592	255874,00 –	– –	14308 –	– –	14308	– 1145	15453
32	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов НР - 30%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	2568,05 856,82	49,16 10,22	29276 9768	561 117	18947	9192 3077	41546
33	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 30%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,4	-1290,24 -413,76	-21,00 -2,78	-14709 -4717	-240 -32	-9752	-4416 -1530	-20655
		Мет.конструкции										
34	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-11,25м(2шт) НР - 60%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,51822	34572,92 11581,66	19297,63 6143,51	52489 17584	29298 9327	5607	18568 5685	76742
35	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Стоимость мет опор(2шт) СП - 8%;	т	1,51822	523648,00 –	– –	795013 –	– –	795013	– 63601	858614
36	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(2шт) НР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,33784	134289,39 94895,50	37721,87 11135,80	45368 31789	12744 3762	835	24530 5592	75490
37	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К2-2-8(2шт) СП - 8%;	т	0,33784	553544,00 –	– –	186942 –	– –	186942	– 14955	201897
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей										
38	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 60%; СП - 8%;	м2	42,68938	529,02 529,02	– –	22584 22584	– –	–	15583 3053	41220
39	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз НР - 60%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	42,68938	99,55 47,59	3,19 0,55	4250 2031	136 24	2083	1418 483	6121
40	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 СП - 8%;	кг	6,8303008	4264,00 –	– –	29124 –	– –	29124	– 2330	31454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1431165	60447	1174409	155602	1713709

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				181082	20935	–	126939	
	Материалы		Тенге				351353				
	Всего заработная плата		Тенге				127489				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					139475			
	Транспортные расходы		Тенге				58554				
		Накладные расходы	Тенге				15306				
		Сметная прибыль	Тенге				112504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37106				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				506963				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
	Стоимость металлоконструкцнных работ		Тенге					139475			
	Материалы		Тенге				1079812				
	Всего заработная плата		Тенге				6443				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62462			
		Накладные расходы	Тенге				981955				
		Сметная прибыль	Тенге				43098				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцнных работ		Тенге				89833				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1212745				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62462			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1713706				
		Сметная заработная плата	Тенге								139
								201937			

РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации

41	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,76	3727,56	–	21471	–	–	15459	39884
		ЗП - 72%; ЭМ - 0%;			3727,56	–	21471	–		2954	
42	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,76	1726,85	–	9947	–	–	7162	18477
		ЗП - 72%; ЭМ - 0%;			1726,85	–	9947	–		1369	
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,72	3487,07	194,37	2511	140	1323	1084	3883
		ЗП - 92%; ЭМ - 6%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	65,04	1048	47		288	
44	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	км.-км	0,018	798813,60	–	13515	–	5859	2779	17597
		ЗП - 76%; ЭМ - 0%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	–	3656	–		1303	
45	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство входа труб	канал	10	1400,76	–	14008	–	627	10169	26111
		ЗП - 76%; ЭМ - 0%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	–	13381	–		1934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61452	140	11809	36653	105952
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49503	47	–	7848	
	Материалы		Тенге				61452				
	Всего заработная плата		Тенге				11809				
		Накладные расходы	Тенге					49550			
		Сметная прибыль	Тенге				36653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7848				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				105953				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					49550			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				105953				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
								49550			

РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации

46	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 52% СП - 30%	м3 грунта	8,114	5065,28	–	41100	–	–	29592	76347
					5065,28	–	41100	–		5655	
47	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 52% СП - 30%	м3 грунта	4,876	1726,85	–	8420	–	–	6062	15641
					1726,85	–	8420	–		1159	
48	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 52% СП - 30%	м3 грунта	3,238	994,59	–	5220	–	–	2319	5982
					994,59	–	5220	–		443	
49	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 30%	т км	84,9975	51,00	–	4335	–		–	4682
					–	–	–	–		347	
50	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 30%	т км	84,9975	35,00	–	2975	–		–	3213
					–	–	–	–		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60050	–	–	37973	105865
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52740	–	–	7842	
		Всего заработная плата	Тенге				60050				
		Транспортные расходы	Тенге					52740			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				37973				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7842				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				105865				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					52740			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				105865				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
								52740			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации

51	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков НР - 69% СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,12	147757,65	18447,66	17731	2213	978	10121	30080
					121167,68	1076,84	14540	128		2228	
52	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(1шт) СП - 0%	т	0,12	498115,00	–	59774	–	59774	–	64556
					–	–	–	–		4782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				77505	2213	60752	10121	94636
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				14540	128	–	7010	
		Материалы	Тенге				77505				
		Всего заработная плата	Тенге				977				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14668			
		Накладные расходы	Тенге				59774				
		Сметная прибыль	Тенге				10121				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				7010				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				94636				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14668			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				94636				
											9

	Сметная заработная плата	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**14668**			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								**2363892**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**320099**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**63353**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21361**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**1518084**		
	- Перевозка грузов	Тенге			**23068**				
	- Накладные расходы	Тенге						**264187**	
	- Сметная прибыль	Тенге						**175100**	

Всего в тенге:	2 363 892
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 363 892
Оборудование	0
Итого:	**2 363 892**
Временные здания и сооружения 1,76%	41 604
Итого:	**2 405 496**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	67 113
Итого:	**2 472 610**
Непредвиденные работы и затраты 2%	49 452
Итого:	**2 522 062**
Итого в текущих ценах:	**2 725 134**
НДС 12%	327 016
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 052 150**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 036 889,71**
в том числе НДС 12%	325 381,04

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперт технического надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Технадзор"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Утеген батыра - северное ул.Кабдолова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания									
		НР - 77%; СП - 80%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3									
		НР - 77%; СП - 80%	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 80%	т·км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 80%	т·км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание									
		НР - 91%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,06	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование									
		НР - 69%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
					121167,68	1070,04	7551	67		1157	
7	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм									
			м	18	335,32	20,17	6036	363	490	3814	10638

		НР - 72%; СП - 8%									
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			287,96	6,33	5183	114		788	
		СП - 8%	т	0,011106	226837,00	–	2519	–	2519	–	2721
					–	–	–	–		202	
			Контур заземления контроллера-1комп								
9	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Куур=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
					3342,78	–	7688	–		1658	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
					1726,85	–	3972	–		547	
11	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
					–	–	–	–		134	
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
					–	–	–	–		523	
			Контур заземления конструктивов-1шт								
15	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	5350,40	–	6260	–	–	4507	11629
					5350,40	–	6260	–		861	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,17	1726,85	–	2020	–	–	1455	3753
					1726,85	–	2020	–		278	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
					1259,83	63,19	5039	253		1461	
18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
					287,96	6,33	2563	56		536	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0055	226837,00	–	1248	–	1248	–	1348
					–	–	–	–		100	

20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0148	220708,00	–	3266	–	3266	–	3527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		–	–	–	–		261	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				119986	4900	54540	43796	176884
		Материалы	Тенге				59056	1363	–	13102	
		Всего заработная плата	Тенге				60716				
		Накладные расходы	Тенге				31327	27325			
		Сметная прибыль	Тенге				19674				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				86820				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					27325			
		Материалы	Тенге				50062				
		Всего заработная плата	Тенге				7460				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25476			
		Транспортные расходы	Тенге				15245				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				18866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74443				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					25476			
		Материалы	Тенге				9208				
		Всего заработная плата	Тенге				507				
		Накладные расходы	Тенге					7618			
		Сметная прибыль	Тенге				5256				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15621				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				176884				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
								60419			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

21	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
					2004,77	–	1203	–		166	
22	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
					742,95	–	446	–		61	
23	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
					–	–	–	–		64	
24	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
					–	–	–	–		44	

25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		ЗР - 92%; СР - 8%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		ЗР - 89%; СР - 8%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
		СР - 8%			–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	–	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6488			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									302590
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64407				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2500			
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						156809		
		- Перевозка грузов	Тенге				2844				
		- Накладные расходы	Тенге							48548	
		- Сметная прибыль	Тенге							22413	

Всего в тенге:	302 590
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	302 590
Оборудование	0
Итого:	**302 590**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 326
Итого:	**307 916**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 591
Итого:	**316 506**

Непредвиденные роботы и затраты 2%	6 330
Итого:	**322 837**
Итого в текущих ценах:	**348 831**
НДС 12%	41 860
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**390 691**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**388 737,07**
в том числе НДС 12%	41 650,40

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Шаляпина - западнее пр.Алтынсарина

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	6,76	5726,62 5726,62	– –	38712 38712	– –	–	27873 5327	71911
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР - 72% СП - 8%	м3	6,76	2841,03 1080,49	1760,54 780,53	19205 7304	11901 5276	–	9058 2261	30524
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	177,45	51,00 –	– –	9050 –	– –		– 724	9774
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	177,45	35,00 –	– –	6211 –	– –		– 497	6708
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,34	5654,61 1213,08	2172,83 1032,61	1719 412	739 351	568	710 194	2623
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,34	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	6579 598	383 163	5598	692 582	7853
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,8	28774,68 9864,72	1988,48 847,37	166893 57215	11533 4915	98145	56538 17875	241306
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,11184	255874,00 –	– –	28617 –	– –	28617	– 2289	30906

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слои фундаментов НР - 93% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,4	983,52 388,13	23,32 3,71	3344 1320	80 13	1944	1239 367	4950
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слои стен, фундаментов НР - 93% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	2568,05 856,82	49,16 10,22	58552 19535	1121 233	37896	18385 6155	83092
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 93% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	-1290,24 -413,76	-21,00 -2,78	-29417 -9434	-478 -63	-19505	-8832 -3060	-41309
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Куттр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с конкузом НР - 85% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,5668296	134289,39 94095,50	37721,87 11135,80	76119 53336	21382 6312	1401	41157 9382	126658
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт) СП - 85%	т	0,5448296	553344,00 –	– –	301478 –	– –	301478	– 24118	325596
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 80% СП - 85%	м2	12,5310808	529,02 529,02	– –	6629 6629	– –	–	4574 896	12099
15	1113-0101-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз НР - 85% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,5310808	99,55 47,59	3,19 0,55	1248 596	40 7	612	416 133	1797
16	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 СП - 85%	кг	2,0049729	4264,00 –	– –	8549 –	– –	8549	– 684	9233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				703488	46701	465303	151810	923721
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176223	17207	–	68424	
	Материалы		Тенге				325891				
	Всего заработная плата		Тенге				125256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					133782			
	Транспортные расходы		Тенге				37166				
		Накладные расходы	Тенге				15261				
		Сметная прибыль	Тенге				110653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				471468				96
		Сметная заработная плата	Тенге					133782			
	Стоимость металлоконструкцих работ		Тенге				377597				
	Материалы		Тенге				1401				
	Всего заработная плата		Тенге					59648			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				301478				
		Накладные расходы	Тенге				41157				
		Сметная прибыль	Тенге				33500				
		ВСЕГО: Стоимость металлоконструкцкных работ	Тенге				452254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				923722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					193430			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
17	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	11,84	3727,56	–	44134	–	–	31777	81984
		ПР - 72% / СП - 8%			3727,56	–	44134	–		6073	
18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпки вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	11,84	1726,85	–	20446	–	–	14721	37980
		ПР - 72% / СП - 8%			1726,85	–	20446	–		2813	
19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,48	3487,07	194,37	5161	287	2720	2228	7980
		ПР - 90% / СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	65,04	2154	96		591	
20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	кан.-км	0,035	750813,60	–	26278	–	19169	5403	34215
		ПР - 70% / СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	–	7109	–		2535	
21	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	канал-километр трубопровода	0,004	737068,80	–	2948	–	2191	576	3806
		ПР - 70% / СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			189372,80	–	757	–		282	
22	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	6	1400,76	–	8405	–	377	6102	15667
		ПР - 70% / СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	–	8028	–		1160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				107372	287	24457	60807	181632
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82628	96	–	13454	
		Материалы	Тенге				107372				
		Всего заработная плата	Тенге				24455				
		Накладные расходы	Тенге					82724			
		Сметная прибыль	Тенге				60807				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				13454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				181633				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					82724			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				181633				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
								82724			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
23	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	8,114	5065,28	–	41100	–	–	29592	76347

		НР - 32% СП - 8%										
24	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3			5065,28	–	41100	–		5655		
		НР - 32% СП - 8%	м3 грунта	4,876	1726,85	–	8420	–	–	6062	15641	
					1726,85	–	8420	–		1159		
25	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3										
		НР - 32% СП - 8%	м3 грунта	3,238	994,59	–	3220	–	–	2319	5982	
					994,59	–	3220	–		443		
26	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км										
		СП - 8%	т·км	84,9975	51,00	–	4335	–		–	4682	
					–	–	–	–		347		
27	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км										
		СП - 8%	т·км	84,9975	35,00	–	2975	–		–	3213	
					–	–	–	–		238		
28	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство										
		НР - 30% СП - 8%	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1455,69	94,78	699	45		195		
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки										
		НР - 30% СП - 8%	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1757,43	480,38	587	160		571		
30	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство										
		НР - 30% СП - 8%	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797	
					16083,90	1779,08	32168	3558		9170		
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов										
		НР - 30% СП - 8%	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			388,13	3,71	5031	48		1398		
32	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	2	16913,00	–	33826	–	33826	–	36532	
					–	–	–	–		2706		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202267	9116	94616	71266	295416	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91225	3811	–	21882		
		Материалы	Тенге				168441					
		Всего заработная плата	Тенге				60787					
		Транспортные расходы	Тенге					95036				
		Накладные расходы	Тенге				7310					
		Сметная прибыль	Тенге				71266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19176					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				258883					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									69
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					95036				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33826					
		Сметная прибыль	Тенге				33826					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2706					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36532					
			Тенге				295415					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			

РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации

33	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3	м3 грунта	0,271	5350,40	–	1450	–	–	1044	2693
		МР - 72%; СП - 30%			5350,40	–	1450	–		200	
34	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неудаленный. Погрузка вручную из штабелей и откалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,271	994,59	–	270	–	–	194	501
		МР - 72%; СП - 30%			994,59	–	270	–		37	
35	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	7,11375	51,00	–	363	–		–	392
		СП - 5%			–	–	–	–		29	
36	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	7,11375	35,00	–	249	–		–	269
		СП - 5%			–	–	–	–		20	
37	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
		МР - 92%; СП - 6%;			6861,74	764,76	1098	122		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	733	7591	22560
		МР - 69%; СП - 4%;			121167,68	1070,04	10905	96		1671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400x400x600(3шт)	т	0,09	498115,00	–	44830	–	44830	–	48416
		СП - 8%			–	–	–	–		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64558	1947	48276	9939	80456
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13723	218	–	5960	
		Материалы	Тенге				6430				
		Всего заработная плата	Тенге				2713				
		Транспортные расходы	Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					2940			
		Материалы	Тенге				58128				
		Всего заработная плата	Тенге				733				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11001			
		Накладные расходы	Тенге				44830				
		Сметная прибыль	Тенге				7591				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				5257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70976				
											7

	Сметная заработная плата	Тенге							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11001			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			80457				
	Сметная заработная плата	Тенге							9
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				13941			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								1481227
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			363799				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				58051			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21332			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					632645		
	- Перевозка грузов	Тенге			23183				
	- Накладные расходы	Тенге						293822	
	- Сметная прибыль	Тенге						109720	

Всего в тенге:	1 481 227
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 481 227
Оборудование	0
Итого:	**1 481 227**
Временные здания и сооружения 1,76%	26 070
Итого:	**1 507 297**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	42 054
Итого:	**1 549 350**
Непредвиденные работы и затраты 2%	30 987
Итого:	**1 580 337**
Итого в текущих ценах:	**1 707 583**
НДС 12%	204 910
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 912 493**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 902 930,86**
в том числе НДС 12%	203 885,45

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ПТЗ"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Исполнитель технического надзора:

ТОО "Технадзор Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Шаляпина - западнее пр.Алтынсарина

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**									
		НР - 72%; СП - 40%	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
					3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 40%	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
					994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
					–	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
					–	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**									
		НР - 38%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
					5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**									
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
					121167,68	1070,04	7551	67		1157	
7	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**									
			м	46	335,32	20,17	15425	928	1251	9747	27185

		НР - 72% СП - 0%									
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025582	287,96	6,33	13246	291		2014	
		СП - 0%			226837,00	–	6438	–	6438	–	6953
					–	–	–	–		515	
		Контур заземлении контроллера-1комп1									
9	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.184 Куур=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	–	7688	–	–	5536	14282
		НР - 72% СП - 0%			3342,78	–	7688	–		1058	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	–	3972	–	–	2860	7378
		НР - 72% СП - 0%			1726,85	–	3972	–		547	
11	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72% СП - 0%			287,96	6,33	3456	76		723	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 0%			–	–	–	–		134	
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72% СП - 0%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
		СП - 0%			–	–	–	–		523	
		Контур заземления конструктивов-2шт									
15	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5350,40	–	12520	–	–	9014	23257
		НР - 72% СП - 0%			5350,40	–	12520	–		1723	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1726,85	–	4041	–	–	2909	7506
		НР - 72% СП - 0%			1726,85	–	4041	–		556	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72% СП - 0%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	17,8	541,41	20,17	9637	359	4152	3772	14481
		НР - 72% СП - 0%			287,96	6,33	5126	113		1073	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	–	2495	–	2495	–	2695
		СП - 0%			–	–	–	–		200	

20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0296	220708,00	–	6533	–	6533	–	7056
					–	–	–	–		523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165361	6407	74461	61387	244886
		Стоимость монтажных работ	Тенге				83003	1850	–	18141	
		Материалы	Тенге				89377				
		Всего заработная плата	Тенге				42820				
		Накладные расходы	Тенге					43478			
		Сметная прибыль	Тенге				31304				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130335				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					43478			
		Материалы	Тенге				66776				
		Всего заработная плата	Тенге				7460				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33757			
		Транспортные расходы	Тенге				23678				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				24827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98933				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					33757			
		Материалы	Тенге				9288				
		Всего заработная плата	Тенге				507				
		Накладные расходы	Тенге					7618			
		Сметная прибыль	Тенге				5256				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15621				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				244889				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
								84853			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

21	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	0,6	2004,77	–	1203	–	–	866	2235
					2004,77	–	1203	–		166	
22	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт всухую/мятенный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	0,6	742,95	–	446	–	–	321	828
					742,95	–	446	–		61	
23	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	15,75	51,00	–	803	–		–	867
					–	–	–	–		64	
24	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т км	15,75	35,00	–	551	–		–	595
					–	–	–	–		44	

25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		ЗП - 17%; СП - 9%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приемом, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		ЗП - 40%; СП - 9%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	–	94301	–	94301	–	101845
		ЗП - 8%			–	–	–	–		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	–	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6488			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									370595
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88354				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9076			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2987			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						176735		
		- Перевозка грузов	Тенге				2844				
		- Накладные расходы	Тенге							66139	
		- Сметная прибыль	Тенге							27452	

Всего в тенге:	370 595
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	370 595
Оборудование	0
Итого:	**370 595**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 522
Итого:	**377 117**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 522
Итого:	**387 639**

Непредвиденные работы и затраты 2%	7 753
Итого:	**395 392**
Итого в текущих ценах:	**427 228**
НДС 12%	51 267
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**478 496**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**476 103,03**
в том числе НДС 12%	51 011,04

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Экспертно авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Технического надзора:

ТОО "Дан-Строй Технадзор"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Шаляпина - западнее пр.Алтынсарина

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 160%; СП - 80%	м3	0,25	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	961 573	388 183	–	816 142	1920
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%; СП - 80%	м	4	1056,70 1056,70	– –	4227 4227	– –	–	4565 703	9495
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 80%	т	0,495	738,00 –	– –	365 –	– –		– 29	394
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т км	7,425	51,00 –	– –	379 –	– –		– 30	409
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т км	7,425	35,00 –	– –	260 –	– –		– 21	281
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 160%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4	1996,30 1065,98	39,18 16,94	7985 4264	157 68	3564	4678 1013	13676
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,2	548,46 371,11	176,73 59,00	3400 2301	1096 366	3	2880 502	6782
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	18,6	13,80 8,25	5,55 1,86	257 153	104 35	–	203 37	497

9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 4%	м3	0,93	1447,00	–	1346	–	1346	–		1454
					–	–	–	–		108		
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смесятип Д Марки II толщиной 3 см НР - 34% от ЗП - 4% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,2	1238,52	3,60	7679	22	6077	1716		10147
					254,86	1,46	1580	9		752		
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонноймсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 34% от ЗП - 4% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,4	191,87	–	2379	–	1870	550		3163
					41,06	–	509	–		234		
12	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 4%	т	0,59272	12664,00	–	7506	–	7506	–		8106
					–	–	–	–		600		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				36744	1767	20366	15408		56324
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13607	661	–	4171		
	Материалы		Тенге				36744					
	Всего заработная плата		Тенге				11515					
	Местные материалы		Тенге					14268				
	Транспортные расходы		Тенге				8852					
		Накладные расходы	Тенге				1004					
		Сметная прибыль	Тенге				15408					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4171					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				56323					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14268				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				56323					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					14268				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									56323
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13607					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1767				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					661				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20367			
		- Перевозка грузов	Тенге				1004					
		- Накладные расходы	Тенге							15408		
		- Сметная прибыль	Тенге							4171		

Всего в тенге:	56 323
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	56 323
Оборудование	0
Итого:	**56 323**
Временные здания и сооружения 1,76%	991
Итого:	**57 314**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 599
Итого:	**58 913**
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 178

Итого:	**60 092**
Итого в текущих ценах:	**64 930**
НДС 12%	7 792
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**72 722**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**72 358,10**
в том числе НДС 12%	7 752,65

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Сатпаева - ул.Айманова

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	1,12	3845,04	1554,52	4306	1741	–	3657	8600
		НР - 100%; СП - 9%			2290,51	733,01	2565	821		637	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	2	1056,70	–	2113	–	–	2282	4747
		НР - 100%; СП - 9%			1056,70	–	2113	–		352	
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	2,2176	738,00	–	1637	–		–	1768
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	33,264	51,00	–	1696	–		–	1832
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	33,264	35,00	–	1164	–		–	1257
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	2	1996,30	39,18	3993	78	1783	2339	6839
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	2132	34		507	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	2,8	1218,53	176,73	3412	495	1878	1301	5090
		НР - 100%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	1039	165		377	
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	8,4	71,56	5,55	601	47	485	91	748
		НР - 100%; СП - 9%			8,25	1,86	69	16		55	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СД - 8%	м3	0,42	1447,00 –	– –	608 –	– –	608	– 49	657
10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм НР - 100%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,8	796,45 56,89	270,62 82,52	2230 159	758 231	1313	421 212	2863
11	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство НР - 100%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7	1389,86 66,08	149,19 36,67	9729 463	1045 257	8221	777 840	11346
12	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ НР - 100%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,8	221,34 62,45	152,20 42,84	620 175	426 120	19	318 75	1013
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см) НР - 100%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16,8	0,39 0,17	0,02 –	6 3	– –	3	3 1	10
14	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые СД - 8%	т	0,4872	11717,00 –	– –	5709 –	– –	5709	– 457	6166
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА НР - 100%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,000924	142683,72 –	2286,48 1288,64	132 –	2 1	130	1 11	144
16	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР - 100%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2,8	221,34 62,45	152,20 42,84	620 175	426 120	19	318 75	1013
17	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 СД - 8%	т	0,3584	15154,00 –	– –	5431 –	– –	5431	– 434	5865
				Восстановление тротуара							
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 100%; СД - 8%	м3	1,02	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	3922 2336	1586 748	–	3331 580	7833
19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 100%; СД - 8%	м	3	1056,70 1056,70	– –	3170 3170	– –	–	3424 528	7121
20	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СД - 8%	т	2,0196	738,00 –	– –	1490 –	– –		– 119	1609

21	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	30,294	51,00 –	– –	1545 –	– –		– 124	1669
22	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами на карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т*км	30,294	35,00 –	– –	1060 –	– –		– 85	1145
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3	1996,30 1065,98	39,18 16,94	5989 3198	118 51	2673	3509 760	10257
24	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,38	548,46 371,11	176,73 59,00	13920 9419	4485 1497	16	11789 2057	27766
25	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	76,14	13,80 8,25	5,55 1,86	1051 628	423 142	–	831 151	2033
26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	3,807	1447,00 –	– –	5509 –	– –	5509	– 441	5950
27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,38	1238,52 254,86	3,60 1,46	31434 6468	91 37	24875	7026 3077	41537
28	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	50,76	191,87 41,06	– –	9739 2084	– –	7655	2251 959	12949
29	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	2,426328	12664,00 –	– –	30727 –	– –	30727	– 2458	33185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				153563	11721	97054	43670	213012
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36196	4240	–	15781	
	Материалы		Тенге				153563				
	Всего заработная плата		Тенге				49069				
	Местные материалы		Тенге					40436			
	Транспортные расходы		Тенге				47984				
		Накладные расходы	Тенге				8593				
		Сметная прибыль	Тенге				43670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				213014				
		Сметная заработная плата	Тенге					40436			28

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				213014				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
Сметная заработная плата	Тенге					40436			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								213014
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36196				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11721			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4240			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97053		
- Перевозка грузов	Тенге				8592				
- Накладные расходы	Тенге							43670	
- Сметная прибыль	Тенге							15781	

Всего в тенге:	213 014
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	213 014
Оборудование	0
Итого:	**213 014**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 749
Итого:	**216 763**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 048
Итого:	**222 811**
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 456
Итого:	**227 267**
Итого в текущих ценах:	**245 566**
НДС 12%	29 468
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**275 034**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**273 658,88**
в том числе НДС 12%	29 320,59

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. _____ должность, Ф.И.О., подпись

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ИТС"

М.П. _____ должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора:

ТОО "Технадзор"

_____ должность, Ф.И.О., подпись