Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области,СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, Акана Сере, 31** — **990440005326**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КолоритСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Абая, дом № 159, к.33, тел.: (716-2) 29-35-36** — **030240006675**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №90 от 27.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
22	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Казанка			Работа	1	7 629 090,00	7 629 090,00	817 402,50
				Итого	1	x	7 629 090,00	817 402,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кусаинов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"
адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка
Наим. объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка
Договор №90 от 27.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2021 г

(по ресурсному методу)

№ 4 от "23" ноября 2021 г

за ноябрь 2021 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1									
1	17	1205-0101-0903 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2(2,7х3,8=10,26м2)**	м2	10,26	2973,10	99,61	30504	1022	15386	10414	44191
			НР - 72%; СП - 8%			1373,88	35,87	14096	368		3273	
2	36	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	1,35	3974,07	193,33	5365	261	3184	1830	7771
			НР - 90%; СП - 8%			1422,22	83,70	1920	113		576	
3	37	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	1,35	24398,00	--	32937	--	32937	--	35572
			СП - 8%			--	--	--	--		2635	

4	91	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	540,33 294,51	3,36 1,48	6591 3593	41 18	2957	2889 758	10239
5	92	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	503,6	433,89 294,52	3,32 1,48	218509 148318	1672 745	68519	119250 27021	364780
6	94	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	600	1044,40 884,31	20,98 6,36	626637 530589	12588 3816	83460	427524 84333	1138494
7	95	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	600	552,96 357,57	1,47 0,66	331775 214541	882 396	116352	171949 40298	544022
8	96	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	600	389,34 261,67	3,32 1,48	233605 156997	1992 888	74616	126308 28793	388707
9	103	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе(утепление откосов) *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1	15483,00 12301,00	2121,00 914,00	15483 12301	2121 914	1061	10043 2042	27568
10	104	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	1	9602,00 --	-- --	9602 --	-- --	9602	-- 768	10370
11	111	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам(прогон, лежень, коньковый брус) *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,81	71707,09 17314,17	1459,84 578,74	273204 65967	5562 2205	201675	61355 26765	361324

за ноябрь 2021 г

12	114	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	52,5	3678,25	27,90	193107	1465	112817	71522	285800
			НР - 90%; СП - 8%			1501,43	12,27	78825	644		21170	
13	115	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка (25м2/0,5м=50 м)	м ходов	50	88,78	5,56	4440	278	2392	1688	6617
			НР - 90%; СП - 8%			35,40	2,10	1770	105		490	
14	132	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р1	т конструкций	0,13284	55352,30	2860,58	7354	380	474	4530	12834
			НР - 69%; СП - 8%			48931,04	489,31	6500	65		951	
15	133	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей Р-1	т	0,13284	688282,00	--	91430	--	91430	--	98745
			СП - 8%			--	--	--	--		7314	
16	146	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	427,5	1175,22	3,23	502408	1381	234514	192327	750313
			НР - 72%; СП - 8%			623,42	1,42	266513	607		55579	
17	149	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное-песчаное. Устройство толщ.152,5мм	м3 основания	12,627	6881,60	1816,43	86894	22936	53615	18518	113844
			НР - 93%; СП - 8%			819,12	757,74	10343	9568		8433	
					Дополнительно к смете 2-1-1 / по ПРОТОКОЛу СОГЛАСОВАНИЯ НА ЗАМЕНЫ ВИДОВ РАБОТ №3/							
18	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,765	30441,80	2518,56	388590	32149	312232	46813	470235
			НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	44209	6128		34832	
19	2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,132384	356120,47	2080,67	47145	275	39650	6787	58246
			НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	7220	78		4315	
20	3	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,44	1820,10	184,73	100906	10242	29541	58695	172369
			НР - 93%; СП - 8%			1102,50	35,89	61123	1990		12768	
21	4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,348348	226433,00	--	78877	--	78877	--	85188
			СП - 8%			--	--	--	--		6310	

22	5	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	425	1008,13 624,70	13,38 5,89	428455 265498	5686 2504	157271	241202 53573	723229
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2									
23	41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,72	1562,02 1562,02	– –	32365 32365	– –	–	23303 4453	60121
24	42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,12	741,95 741,95	– –	14928 14928	– –	–	10748 2054	27730
25	43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,6	2640,00 983,33	185,00 48,33	1580 595	96 29	889	617 176	2373
26	44	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	978,88 821,88	46,75 19,63	7946 6459	325 155	1162	6481 1154	15582
27	45	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8,08	1078,00 –	– –	8710 –	– –	8710	– 697	9407
28	46	1312-0901-0106 РСНБ РК 2015	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1092,00 1091,00	0,95 0,47	1092 1091	1 –	–	666 141	1899
29	47	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,2	6944,00 –	– –	1389 –	– –	1389	– 111	1500
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3									
30	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	75	1427,96 383,81	21,28 7,44	107097 28786	1596 558	76715	28757 10868	146722
31	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	1566,48 383,83	21,28 7,45	62659 15353	851 298	46455	15338 6240	84237
32	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	1610,12 383,80	21,28 7,44	40252 9595	532 186	30125	9585 3987	53825

33	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	1895,35 383,82	21,28 7,43	113722 23029	1277 446	89416	23006 10938	147665
34	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	2062,05 383,82	21,28 7,43	123723 23029	1277 446	99417	23006 11738	158467
			Дополнительно к смете 2-1-3 / по ПРОТОКОЛу СОГЛАСОВАНИЯ НА ЗАМЕНЫ ВИДОВ РАБОТ №3/									
35	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	42,3	3149,76 557,70	14,46 4,57	133235 23591	612 193	109032	23308 12523	169066
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-4									
36	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	18655,00 3399,00	2495,00 768,00	18654 3399	2495 768	12760	3000 1732	23387
37	2	108-0401-0842	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	144187,00 --	-- --	144187 --	-- --	144187	-- --	144187
38	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 42,8%; СП - 8%*	шт.	1	842,00 740,00	80,00 27,00	712 610	80 27	22	459 94	1264
39	4	2307-0501-0610 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1	48267,00 --	-- --	48267 --	-- --	48267	-- 3861	52128
40	5	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями ЩСВ, ЩО1, ЩАО1 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2775,33 2266,00	84,00 26,67	8326 6798	252 80	1276	4952 1062	14340
41	6	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	5559,00 --	-- --	11118 --	-- --	11118	-- 889	12007
42	7	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4824,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210

за ноябрь 2021 г

43	8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка автоматов (прим.)	шт.	19	1141,11	--	21683	--	160	15497	40154
			НР - 72%; СП - 8%			1133,00	--	21523	--		2974	
44	9	СТ2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
45	10	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
46	11	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
47	12	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	465,00	--	4650	--	4650	--	5022
			СП - 8%			--	--	--	--		372	
48	13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
49	14	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
50	15	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1523,00	--	3046	--	3046	--	3290
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
51	16	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН33 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5497,00	--	10994	--	10994	--	11874
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
52	17	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5878,00	100,00	5842	97	2576	2300	8793
			НР - 72%; СП - 8%			3117,00	27,00	3169	26		651	
53	18	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	9249,00	--	9249	--	9249	--	9989
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
54	19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка (прим.)	шт.	1	1141,00	--	1141	--	8	816	2114
			НР - 72%; СП - 8%			1133,00	--	1133	--		157	
55	20	2307-0204-1416 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный ПВЗ-16НЕ (прим.)	шт.	1	4261,00	--	4261	--	4261	--	4602
			СП - 8%			--	--	--	--		341	

за ноябрь 2021 г

56	21	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	31	1662,46	835,81	51536	25910	4009	16364	73332
			НР - 42,8%; СП - 8%			697,32	535,98	21617	16615		5432	
57	23	СТ2900-0000-0000	Светильники светодиодные , модели OPL/S ECO LED 595, 220 В	шт	31	28571,00	--	885701	--	885701	--	956557
			СП - 8%			--	--	--	--		70856	
			РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 6-1-1									
58	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,8	184,18	176,52	2889	2722	2	612	3782
			НР - 72%; СП - 8%			7,53	44,49	165	685		280	
59	4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(лишний грунт)	т	25,28	223,00	--	5637	--		--	6088
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
60	13	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
61	14	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	599,00	--	4792	--	4792	--	5175
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
62	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	80,77	--	22	3	11	6	30
			НР - 69%; СП - 8%			38,46	--	8	--		2	
63	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза скоб	м2	0,52	73,08	--	38	3	24	8	50
			НР - 69%; СП - 8%			21,15	--	11	--		4	
64	17	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	5,5	162,00	--	891	--	891	--	962
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
65	18	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	7	8567,29	1371,14	57501	16689	8202	41057	106443
			НР - 93%; СП - 8%			5294,57	632,71	32610	11537		7885	
66	19	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками (крышка)	м2 щитов	0,33	2678,79	54,55	856	151	592	139	1075
			НР - 99%; СП - 8%			315,15	24,24	113	28		80	

за ноябрь 2021 г

67	20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0009	274743,00	--	247	--	247	--	267
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
68	21	2113-0816-1906 РСНБ РК 2015	**Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90**	кг	0,2	1331,00	--	266	--	266	--	287
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
69	22	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны крышки**	м2	0,8	4191,25	11,25	3252	9	2491	681	4247
			НР - 90%; СП - 8%			798,75	5,00	752	4		315	
70	23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,534	5408,24	1453,18	2582	1347	960	960	3826
			НР - 93%; СП - 8%			711,61	606,74	275	758		283	
71	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,534	26681,65	1041,20	14249	556	13142	597	16034
			НР - 91%; СП - 8%			1031,84	198,50	551	106		1188	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8148137**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2162008				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157812			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64097			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3259828		
			- Перевозка грузов	Тенге				5637				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						144187		
			- Накладные расходы	Тенге							1825776	
			- Сметная прибыль	Тенге							592885	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8148137**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2162008				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157812			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64097			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3259828		
			- Перевозка грузов	Тенге				5637				
			- Оборудование	Тенге						144187		
			- Накладные расходы	Тенге							1825776	
			- Сметная прибыль	Тенге							592885	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.:	Тенге		8 148 137						
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге		232 115						

за ноябрь 2021 г

		ИТОГО с временными:	Тенге		8 380 252				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,541%	Тенге		209 278				
		ИТОГО с зимними:	Тенге		8 589 530				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		168 907				
		ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2021 года:	Тенге		8 758 437				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=59423,71478/76406,746:			6 811 687				
		НДС (12%):	Тенге		817 402				
		ИТОГО С НДС (12%):	Тенге		7 629 090				

Заказчик:

ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

и.о. директора Куттыбай М. М.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "КолоритСтрой"

Директор Кусаинов А. А.

М.п.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Есиль-Строй-Эсвертиза"

Эксперт технического надзора Муртазин Н.С.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор Жауханов Ф.Б.

М.п.

Субподрядчик:

ИП Бокенбаев Ж.А.

Директор Бокенбаев Ж.А.

М.п.