Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"
адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка
Наим. объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка
Договор №90 от 27.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2021 г

(по ресурсному методу)

№ 5 от "25" ноября 2021 г

за ноябрь 2021 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1									
1	22	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы высотой до 5 м. Установка панелей из ПВХ**	м2	5,86	2531,91	3,07	14837	18	9081	5164	21601
			НР - 90%, СП - 8%			979,18	--	5738	--		1600	
2	23	**СТ2900-0000-0000**	**Панели из ПВХ**	м2	5,86	13000,00	--	76180	--	76180	--	82274
			СП - 8%			--	--	--	--		6094	
3	95	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	482,5	552,96	1,47	266802	709	93566	138276	437485
			НР - 80%, СП - 8%			357,57	0,66	172527	318		32406	
4	96	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	112	389,34	3,32	43606	372	13928	23578	72559
			НР - 80%, СП - 8%			261,67	1,48	29306	166		5375	

за ноябрь 2021 г

5	97	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	21,6	4211,06	25,88	90960	559	51851	31169	131898
			НР - 80%; СП - 8%			1784,72	19,03	38550	411		9770	
6	109	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Заделка ниш	м3	6,6	27559,09	1300,15	181890	8581	165481	8609	205739
			НР - 91%; СП - 8%			1186,06	247,27	7828	1632		15240	
			Дополнительно к смете 2-1-1 /включаемые №4/									
7	1	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	113,16	2360,81	13,17	267149	1491	165236	92695	388632
			НР - 92%; СП - 8%			887,44	2,95	100422	333		28788	
8	2	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /мусор/	т	55	223,00	--	12265	--		--	13246
			СП - 8%			--	--	--	--		981	
9	3	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	372	6,10	6,10	2271	2271	--	413	2899
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,54	--	574		215	
10	4	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 /ступень/	м3	0,864	35622,50	17,92	30778	15	20170	8898	42850
			НР - 84%; СП - 8%			12259,94	--	10593	--		3174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**986738**	**14016**	**595493**	**308802**	**1399183**
								364963	**3435**	**--**	**103643**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				986738				
		Материалы		Тенге				519314				
		Всего заработная плата		Тенге					368398			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76180				
		Транспортные расходы		Тенге				12265				
			Накладные расходы	Тенге				308801				
			Сметная прибыль	Тенге				103643				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1399182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
			Сметная заработная плата	Тенге					368398			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1399182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
			Сметная заработная плата	Тенге					368398			
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2									
24	54	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2764,50	99,00	5519	176	440	4893	11245
			НР - 98%; СП - 8%			2446,50	45,00	4903	90		833	

за ноябрь 2021 г

25	55	2303-0102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	8220,00	–	16440	–	16440	–	17755
			СП - 8%			–	–	–	–		1315	
26	56	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	765,00	–	1530	–	1530	–	1652
			СП - 8%			–	–	–	–		122	
27	57	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4056,00	–	8112	–	8112	–	8761
			СП - 8%			–	–	–	–		649	
28	58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	19611,25	195,50	78434	698	66748	11120	96719
			НР - 98%; СП - 8%			2744,50	89,75	10988	359		7164	
29	59	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7441,00	38,00	7440	34	6829	583	8665
			НР - 98%; СП - 8%			577,00	17,00	577	17		642	
30	60	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	10123,00	502,00	10095	446	56	9611	21282
			НР - 98%; СП - 8%			9566,00	213,00	9593	214		1576	
31	61	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31218,00	–	31218	–		–	31218
						–	–	–	–	31218	–	
32	62	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,8	726,11	–	1306	–	721	573	2030
			НР - 98%; СП - 8%			325,00	–	585	–		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160094	1353	100876	26780	199327
								26647	680	31218	12451	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				31218				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31218				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				128876				
		Материалы		Тенге				74794				
		Всего заработная плата		Тенге					27327			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26082				
			Накладные расходы	Тенге				26780				
			Сметная прибыль	Тенге				12452				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				168109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					27327			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				199327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25

за ноябрь 2021 г

			Сметная заработная плата	Тенге					27327			
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3									
31	28	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	53455,50	239,50	106421	488	98936	6925	122414
						3249,00	34,00	6997	69		9068	
32	29	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	фильтр	3	36073,33	247,67	107710	758	103076	4018	120666
						1120,00	73,33	3876	224		8938	
33	39	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**									
			СП - 8%	шт.	8	1588,00	--	12704	--	12704	--	13720
						--	--	--	--		1016	
34	42	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	9227,00	236,00	18459	486	252	17504	38840
						8865,00	68,00	17721	140		2877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				245293	1732	214968	28447	295640
								28594	434	--	21899	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12704				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12704				
			Сметная прибыль	Тенге				1016				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13720				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				232589				
			Материалы	Тенге				202263				
			Всего заработная плата	Тенге					29028			
			Сдача и испытание	Тенге				883				
			Накладные расходы	Тенге				28448				
			Сметная прибыль	Тенге				20883				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				281920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					29028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				295640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					29028			
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-4									
37	41	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**									
			СП - 8%	м	47	78,00	--	3666	--	3666	--	3959
						--	--	--	--		293	
38	42	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**									
			СП - 8%	м	1152	44,00	--	50688	--	50688	--	54743
						--	--	--	--		4055	
39	43	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	3	711,67	45,67	2127	135	1059	684	3035
						306,67	5,67	933	17		225	

за ноябрь 2021 г

40	44	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав МРПИ 25	м	1	235,00	--	235	--	235	--	254
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
41	45	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав МРПИ16	м	2	141,00	--	282	--	282	--	305
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				56998	135	55930	684	62296
								933	17	--	4615	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2127				
			Материалы	Тенге				1059				
			Всего заработная плата	Тенге					950			
			Накладные расходы	Тенге				684				
			Сметная прибыль	Тенге				225				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					950			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				54871				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54871				
			Сметная прибыль	Тенге				4390				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59261				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				62296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					950			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1956446
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				421137				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17236			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4565			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						967267		
			- Перевозка грузов	Тенге				12265				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						31218		
			- Накладные расходы	Тенге							364713	
			- Сметная прибыль	Тенге							142608	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1956446
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				421137				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17236			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4565			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						967267		
			- Перевозка грузов	Тенге				12265				
			- Оборудование	Тенге						31218		
			- Накладные расходы	Тенге							364713	
			- Сметная прибыль	Тенге							142608	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.:	Тенге		1 956 446						
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге		55 832						
			ИТОГО с временными:	Тенге		2 012 278						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,541%	Тенге		50 339						

за ноябрь 2021 г

		ИТОГО с зимними:	Тенге		2 062 616				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		40 628				
		ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2021 года:	Тенге		2 103 244				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=59423,71478/76406,746			1 635 753				
		НДС (12%):	Тенге		196 290				
		ИТОГО С НДС (12%):	Тенге		1 832 044				

Заказчик:

ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

и.о. директора Куттыбай М. М.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "КолоритСтрой"

Директор Кусаинов А. А.

М.п.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Есиль-Строй-Эспертиза"

Эксперт технического надзора Муртазин Н.С.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор Жауханов Ф.Б.

М.п.

Субподрядчик:

ИП "Бокенбаев Ж.А."

Директор Бокенбаев Ж.А.