Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за ноябрь месяц 2021 года по договору №122 от 08.09.2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган	тенге	2 888 233 686,03	37 309 312,54	28 883 411,10	1 595 026,83	35 714 285,71	10 714 285,71	25 000 000,00
	Всего по акту:		2 888 233 686,03	37 309 312,54	28 883 411,10	1 595 026,83	35 714 285,71	10 714 285,71	25 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

_____**Хамитжанов К.К.**
М.П.

Технадзор:

ТОО "Кабылан Эксперт"

_____**Тайболанов К.К**
М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **26.11.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) **на** **2-1-1 Земляные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Восстановление и закрепление оси										
1	1	ЕСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.3	Восстановление оси трассы 3 категори и сложности	км	5,63	58681	0	330374	0	0	0	330374	
						58681	0	330374	0		0		
2	2	ЕСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.6	Закрепление оси трассы 3 категории с ложности	км	5,63	29433	0	165708	0	0	0	165708	
						29433	0	165708	0		0		
			Итого по разделу: 1. Восстановление и закрепление оси									496082	
			Раздел: 2. Очистка территории от мусора										
3	3	Е11-470101-0104	Очистка участка от мусора	м2	6789,68	51,26	0	348008	0	0	306247	706595	
						51,26	0	348008	0		52340		
4	4	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	67,896	117		7944			636	8580	
5	5	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	т·км	1018,44	30		30553			2444	32997	
			Итого по разделу: 2. Очистка территории от мусора									748172	
			Раздел: 3. Расчистка площадей от деревьев и кустарников										
6	6	Е11-010207-0107	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	160	118,2	4,1	18912	656	0	13145	34622	
						114,1	0	18256	0		2565		
7	7	Е11-010207-0108	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	20	148,33	4,88	2967	98	0	2066	5436	
						143,45	0	2869	0		403		
8	8	Е11-010207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	10	473,96	15,71	4740	157	0	3299	8682	
						458,25	0	4583	0		643		
9	9	Е11-010207-0204	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	180	290,71	206,02	52327	37083	0	21666	79912	
						84,69	82,49	15243	14848		5919		
10	10	Е11-010207-0206	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	10	826,15	586,24	8262	5862	0	3418	12614	
						239,91	234,74	2399	2347		934		
11	11	Е11-010207-0308	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см	дерево	160	115,4	4,55	18464	728	0	12770	33733	
						110,85	0	17736	0		2499		
12	12	Е11-010207-0310	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	дерево	20	399,89	15,78	7998	316	0	5531	14611	
						384,11	0	7682	0		1082		
13	13	Е11-010207-0314	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	10	1555,45	61,35	15555	614	0	10758	28418	
						1494,1	0	14941	0		2105		
14	14	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		23	117		2691				2906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							215		
15	15	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)		345	30		10350				11178	
				т·км							828		
16	16	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		180	120,88	120,88	21758	21758	0	6432	30445	
				пень		0	49,63	0	8933		2255		
17	17	Е11-010207-0704 к=2,5	(+до 30м)		180	39,48	39,48	7106	7107	0	2101	9944	
				пень		0	16,21	0	2918		737		
18	18	Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		10	332,16	332,16	3322	3322	0	982	4648	
				пень		0	136,37	0	1364		344		
19	19	Е11-010207-0706 к=2,5	(+до 30м)		10	144,3	144,3	1443	1443	0	427	2020	
				пень		0	59,24	0	592		150		
20	20	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		12	117		1404				1516	
				т							112		
21	21	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)		180	30		5400				5832	
				т·км							432		
			Итого по разделу: 3. Расчистка площадей от деревьев и кустарников									286517	
			Раздел: 4. Земляное полотно										
22	22	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		895,65	46,85	46,85	41961	41961	0	13497	59895	
				м3 грунта		0	20,93	0	18746		4437		
23	23	Е11-010102-0356	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3		895,65	339,93	339,93	304458	304458	0	32901	364348	
				м3 грунта		0	51,02	0	45696		26989		
24	24	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		1567,3875	163		255484				275923	
				т·км							20439		
25	25	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		895,65	96,97	96,97	86851	86851	0	27323	123308	
				м3 уплотненного грунта		0	42,37	0	37949		9134		
26	26	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)		895,65	65,23	65,23	58423	58423	0	14510	78768	
				м3 уплотненного грунта		0	22,5	0	20152		5835		
27	27	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		895,65	126,65	108,46	113438	97142	2508	26855	151516	
				м3 уплотненного грунта		15,39	26,25	13788	23511		11223		
	27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	89,565	28				2507,82			Казахстан 100%
28	28	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		12382,72	46,85	46,85	580130	580130	0	186603	828072	
				м3 грунта		0	20,93	0	259170		61339		
29	29	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30М)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		12382,72	63,04	63,04	780607	780606	0	251062	1114203	
				м3 грунта		0	28,16	0	348697		82534		
30	30	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		12382,72	292,32	292,32	3619717	3619716	0	363487	4301860	
				м3 грунта		0	40,77	0	504843		318656		
31	31	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал)		21050,624	30		631519				682040	
				т·км							50521		
32	32	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		12382,72	14,39	14,39	178187	178188	0	55366	252237	
				м3 грунта		0	6,21	0	76897		18684		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		12382,72	96,97	96,97	1200752	1200753	0	377752	1704784	
			м3 уплотненного грунта			0	42,37	0	524656		126280		
34	34	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)		12382,72	65,23	65,23	807725	807725	0	200600	1088991	
			м3 уплотненного грунта			0	22,5	0	278611		80666		
35	35	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		12382,72	126,65	108,46	1568320	1343029	34672	371279	2094767	
			м3 уплотненного грунта			15,39	26,25	190618	325046		155168		
	35.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1238,272	28				34671,62			Казахстан 100%
36	36	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		38917,56	9,56	9,56	372052	372051	0	85183	493814	
			м2 спланированной площади			0	3,04	0	118309		36579		
			Итого по разделу: 4. Земляное полотно									13614526	
			Раздел: 5. Дорожная одежда										
37	37	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		3320,0595	3983,33	1521,93	13224893	5052898	7410107	2211352	16671145	
			м3 материала основания в плотном теле			229,48	387,24	761888	1285660		1234900		
	37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4050,4726	1827,84				7403615,82			Казахстан 100%
	37.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	232,4042	28				6507,32			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Дорожная одежда									16671145	
			ИТОГО:					24889803 1894093	14603075 3898945	7447287	4606612 2320027	31816442	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		407165					
			Итого с временными									32 223 607	
			Зимние удорожания			1,35 %		428322					
			Итого с зимними удорожаниями									32 651 928	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									35 430 840	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									31 887 756	
			НДС			12 %		3 826 531					
			Итого с НДС									35 714 285,71	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев СТ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Тайболанов К.К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)