Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 12
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 4-1-1)
Внутриплощадочные сети электроснабжения
(замена дизель генераторной станции)

Основание: корректирующая смета № 1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
2	счет № 43 от 13.07.20 г	Дизельный генератор ADD200R, резервная мощность200 кВА/165кВт (шумоизоляционный кожух, АВР, подзарядка АКБ, подогрев ОЖ)	шт	1	5357142,857		5357143		–		5357143
									5357143	–	
		Итого ДОБАВИТЬ					**5 357 143**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					5 357 143				

Итого по смете на подряд, тенге	**5 357 143**
Итого по главам 1-8	5 357 143
Итого по главам 1-9	5 357 143
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**5 357 143**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	3 321 429
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	2 035 714
- в текущих и прогнозных	**5 698 286**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 128 457**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**615 415**
Всего по сметному расчету	**5 743 872**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 13
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-2-1)
Общестроительные работы (Насосная №1)

Основание: корректирующая смета № 3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
		Раздел 3 Фундамент под модульное здание									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	1,152	28,65	28,65	33	33	–	9	45
					–	10,42	–	12	–	3	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	1,152	28,65	28,65	33	33	–	9	45
						10,42	–	12	–	3	

3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,292	1033,64	–	5470	–	–	3938	10161
					1033,64	–	5470	–	–	753	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,07	703,86	–	1457	–	–	1049	2706
					703,86	–	1457	–	–	200	
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,3	21476,67	1043,33	6443	313	5823	333	7318
					1023,33	196,67	307	59	–	542	
6	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2047	1041	4094	2082	752	2338	6947
					630	360,5	1260	721	–	515	
7	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3089,75	1646,75	12359	6587	2103	7048	20960
					917,25	576	3669	2304	–	1553	
8	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	20291		10754		10754	–	11614
					–		–		–	860	
9	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	16774		36433		36433	–	39348
					–		–		–	2915	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11	818,91	18,45	9008	203	6314	2339	12255
					226,45	2,18	2491	24	–	908	

	Итого ДОБАВИТЬ	**111 399**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 654
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 251
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 132
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 179
	Накладные расходы, тенге	17 063
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8 252
	Итого по смете на подряд, тенге	**111 399**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	2 228
	Итого по главам 1-8	113 627
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 125
	Итого по главам 1-9	117 752
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 355**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**120 107**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	74 466
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	45 641
	- в текущих и прогнозных ценах	**127 755**
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**114 980**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**13 798**
	Всего по сметному расчету	**128 777**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 14
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-2-2)
Общестроительные работы (Насосная №2)

Основание: корректирующая смета № 4

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
		Раздел 3 Фундамент под модульное здание									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	1,152	28,65	28,65	33	33	–	9	45
					–	10,42	–	12	–	3	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	1,152	28,65	28,65	33	33	–	9	45

				–	10,42	–	12	–	3	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,292	1033,64	–	5470	–	–	3938	10161
				1033,64	–	5470	–	–	753	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,07	703,86	–	1457	–	–	1049	2706
				703,86	–	1457	–	–	200	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,3	21476,67	1043,33	6443	313	5823	333	7318
				1023,33	196,67	307	59	–	542	
6 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2047	1041	4094	2082	752	2338	6947
				630	360,5	1260	721	–	515	
7 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3089,75	1646,75	12359	6587	2103	7048	20960
				917,25	576	3669	2304	–	1553	
8 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	20291		10754		10754	–	11614
				–		–		–	860	
9 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	16774		36433		36433	–	39348
				–		–		–	2915	
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11	818,91	18,45	9008	203	6314	2339	12255

		226,45	2,18	2491	24	–	908
	Итого ДОБАВИТЬ			**111 399**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 654			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			9 251			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 132			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 179			
	Накладные расходы, тенге			17 063			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			8 252			
	Итого по смете на подряд, тенге			**111 399**			
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)			2 228			
	Итого по главам 1-8			113 627			
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			4 125			
	Итого по главам 1-9			117 752			
	Непредвиденные работы и затраты 2 %			**2 355**			
	Итого по сметному расчету:						
	- в текущих ценах с 01.10.18 г			**120 107**			
	- в текущих и прогнозных ценах			**127 755**			
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9			**114 980**			
	Налог на добавленную стоимость 12 %			**13 798**			
	Всего по сметному расчету			**128 777**			

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 15
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-2-5)
Технологическое оборудование (Насосная №1, №2)

Основание: корректирующая смета № 5

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
1	5800-0000-0000 (пл) (об)счет № 2 от 13.07.20 г	Комплектная блочно-модульная станция 1-го подъема . В комплекте с насосами произодства WILO Германия TWI6.18-17--C,Q=16 м3,.H=125 м (1 рабочий,1-резервный), с подъемным тросом, шкафом управления с частотным преобразователем .Отоплением, освещением.	к-т	2	4642857,143		9285714		–	–	9285714
					–		–		9285714	–	

Итого ДОБАВИТЬ	**9 285 714**
в том числе	
- оборудование, тенге	9 285 714
Итого по смете на подряд, тенге	**9 285 714**
Итого по главам 1-8	9 285 714
Итого по главам 1-9	9 285 714
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**9 285 714**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	5 757 143
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	3 528 571
- в текущих и прогнозных	**9 877 029**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**8 889 326**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 066 719**
Всего по сметному расчету	**9 956 045**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артаменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 16
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-3-4)
Технологическое оборудование

Основание: корректирующая смета № 7

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
1	5800-0000-0000 (пл) (об)счет № 3 от 13.07.20 г	Комплектная блочно-модульная станция 2-го подъема . В комплекте с насосами произодства WILO Германия BL, хоз.пит. Q=37,3 м3,.H=43 м (1 рабочий,1-резервный), пожаротуш. Q=86,7 м3,.H=60 м (1 рабочий,1-резервный) со шкафами управления, водомерным узлом, отоплением, освещением, ручной талью гп 3,2т.	к-т	1	21879817,9	–	21879818	–	–	–	21879818
								21879817,9			

Итого ДОБАВИТЬ	**21 879 818**
в том числе	
- оборудование, тенге	21 879 818
Итого по смете на подряд, тенге	**21 879 818**
Итого по главам 1-8	21 879 818
Итого по главам 1-9	21 879 818
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**21 879 818**
- в текущих и прогнозных ценах	**23 273 125**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**20 945 812**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 513 497**
Всего по сметному расчету	**23 459 310**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Резервуар емкостью 300м3.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 17
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-4-1)
Общестроительные работы. Резервуары №1, №2.

Основание: корректирующая смета № 8

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
1	1337-0101-0110	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	2	224537	84315	449074	168630	33028	175021	674023
					123708	19751,5	247416	39503	–	49928	
2	5800-0000-0000 (об) счет № 4 от 13.07.20 г	Резервуар 100 м3 для воды. СТЕКЛОПЛАСТИК. С монтажными отверстиями для тока воды, люком доя обслуживания и автоматики	шт	2	9821428,57		19642857		–	–	19642857
					–		–		19642857	–	
3	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	200	176,07	2,22	35213	443	21895	11894	50876

		64,38	0,98	12875	195	–	3769
	Итого ДОБАВИТЬ			**20 367 756**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			260 291			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			169 073			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			39 698			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			54 923			
	- оборудование, тенге			19 642 857			
	Накладные расходы, тенге			186 915			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			53 697			
	Итого по смете на подряд, тенге			**20 367 756**			
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)			14 498			
	Итого по главам 1-8			20 382 254			
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			26 840			
	Итого по главам 1-9			20 409 094			
	Непредвиденные работы и затраты 2 %			**15 325**			
	Итого по сметному расчету:						
	- в текущих ценах с 01.10.18 г			**20 424 419**			
	- в текущих и прогнозных ценах			**21 725 046**			
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9			**19 552 541**			
	Налог на добавленную стоимость 12 %			**2 346 305**			
	Всего по сметному расчету			**21 898 846**			

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Резервуар запаса воды емкостью 200 м3 2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 18
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-5-2)
Технологическое оборудование (резервуар №1, №2)

Основание: корректирующая смета № 10

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
1	1337-0101-0110	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	3	224536,33	84314,67	673609	252944	49541	262531	1011031
					123708	19751,33	371124	59254	–	74891	
2	5800-0000-0000 (об) счет № 5 от 13.07.20 г	Резервуар для чистой (питьевой) воды СТЕКЛОПЛАСТИК д,3000 мм, длиной 14700 мм с монтажными отверстиями для перелива и стока воды, люком для обслуживания и автоматики, дыхательным клапаном	шт	3	10714285,7		32142857		–	–	32142857
					–		–		32142857,1	–	

3 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %									
		м3 емкости	300	176,06	2,21	52819	664	32842	17841	76313
				64,38	0,98	19313	293	–	5653	
4 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	300	342,94	0,74	102882	221	62170	36936	151003
				134,97	0,33	40491	98	–	11185	

	Итого по смете	**33 381 204**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	430 928
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 829
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 645
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	144 553
	- оборудование, тенге	32 142 857
	Накладные расходы, тенге	317 308
	Сметная прибыль (8 %), тенге	91 729
	Итого по смете на подряд, тенге	**33 381 204**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	24 767
	Итого по главам 1-8	33 405 971
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	45 851
	Итого по главам 1-9	33 451 822
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**26 179**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**34 120 859**
	- в текущих и прогнозных ценах	**36 293 675**
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**32 664 307**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 919 717**
	Всего по сметному расчету	**36 584 024**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____ Г.А. Мусабаева

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 19
от 24 августа 2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-7-1)
Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: корректирующая смета № 11

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
	Раздел 2 Водопровод										
14	5800-0000-0000 (об)счет № 6 от 13.07.20 г	Система очистки воды "РВС", производительностью 12,6 м3 блочно-модульного исполнения	к-т	1	54464286		54464286		–	–	54464286
					–		–		54464286	–	
		Итого по разделу 2					**54 464 286**				

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- оборудование, тенге	54 464 286
Накладные расходы, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Итого ДОБАВИТЬ	**54 464 286**
в том числе	
- оборудование, тенге	54 464 286
Итого по смете на подряд, тенге	**54 464 286**
Итого по главам 1-8	54 464 286
Итого по главам 1-9	54 464 286
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**54 464 286**
- в текущих и прогнозных	**57 932 572**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**52 139 315**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**6 256 718**
Всего по сметному расчету	**58 396 032**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project

_____Ж.С.Жапаров