Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Надворная уборная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 20
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 3-1-1)
Надворная уборная

Основание: локальная смета 3-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,4	110,33	105	3685	3507	–	698	4734
					5,33	23,71	178	792	–	351	

2 1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1	1419	–	1419	–	–	1022	2636
				1419	–	1419	–	–	195	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	4,9	28,37	28,37	139	139	–	37	190
				–	10,61	–	52	–	14	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	640,83	–	3076	–	–	2215	5714
				640,83	–	3076	–	–	423	
5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,9	33,01	33,01	888	888	–	183	1157
				–	9,44	–	254	–	86	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,9	131,34	62,75	3533	1688	–	1879	5845
				68,59	28,44	1845	765	–	433	

7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	2,7	28,15	28,15	76	76	–	20	104
				–	10,37	–	28	–	8	
8 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,665	7282,71	3933,83	4843	2616	241	3387	8888
				2986,47	1329,32	1986	884	–	658	
9 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	11947		11947		11947	–	12903
				–		–		–	956	
10 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	15108		15108		15108	–	16317
				–		–		–	1209	
11 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,38	7281,58	3934,21	2767	1495	137	1934	5077
				2986,84	1326,32	1135	504	–	376	
12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	15069		15069		15069	–	16275

				–		–		–	1206	
13 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	417	240	417	240	37	221	689
				140	47	140	47	–	51	
14 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,033	55544		1833		1833	–	1980
				–		–		–	147	
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 НР = 91 %	м3	0,7	21477,14	1042,86	15034	730	13587	778	17077
				1024,29	197,14	717	138	–	1265	
16 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА Ас2 НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	7,1	1627,46	20,14	11555	143	8522	2214	14871
				407,04	3,24	2890	23	–	1102	
17 1141-0101-0103	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм - АС2 НР = 79 %	м2	7,1	1290	210,7	9159	1496	1604	5069	15366
				853,38	50,28	6059	357	–	1138	
18 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	33257,14	2071,43	2328	145	1824	359	2902
				5128,57	385,71	359	27	–	215	
19 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	0,14	7621,43	2521,43	1067	353	232	511	1704
				3442,86	478,57	482	67	–	126	

20	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	9	174		1566		1566	–	1691
					–		–		–	125	
21	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	58439,29	982,14	16363	275	11158	4541	22576
					17607,14	410,71	4930	115	–	1672	
22	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стен и вентеляционной трубы) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19	447,05	13,84	8494	263	1851	5846	15487
					335,79	6,05	6380	115	–	1147	
23	2107-0203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41	40640		16662		16662	–	17995
					–		–		–	1333	
24	1110-0116-0102	Стены . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19	98,16	3,68	1865	70	532	1162	3269
					66,47	1,47	1263	28	–	242	
25	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стельчак) НР = 94 %	м2 покрытия	2	1979	42,5	3958	85	2783	1060	5419

				545	19	1090	38	–	401	
26 1110-0116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытий по фермам	2	58	2	116	4	36	70	201
				38	1	76	2	–	15	
27 1110-0102-0601	Обшивка досками обшивки - дверное полотно НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5	2772	14	4158	21	3633	462	4990
				336	6	504	9	–	370	
28 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835		1670		1670	–	1804
				–		–		–	134	
29 2113-0211-0501	Петля накладная	шт	2	298		596		596	–	644
				–		–		–	48	
30 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,7	2102,77	72,13	9883	339	7701	1783	12599
				392,13	20,21	1843	95	–	933	
31 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,17	83600	1252,94	14212	213	10760	2987	18575
				19052,94	470,59	3239	80	–	1376	

32 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка люков НР = 90 %	м2	0,36	11850	500	4266	180	3691	391	5030
				1097,22	108,33	395	39	–	373	
33 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	835		835		835	–	902
				–		–		–	67	
34 2107-0602-0104	Крышка люка	м2	0,36	4690		1688		1688	–	1823
				–		–		–	135	

	Итого по смете	**247 434**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 006
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 966
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 459
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 303
	Накладные расходы, тенге	38 829
	Сметная прибыль (8 %), тенге	18 330
	Итого по смете на подряд, тенге	**247 434**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	4 949
	Итого по главам 1-8	252 383
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	9 161
	Итого по главам 1-9	261 544
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**5 231**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**266 775**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2525 тенге)	165 401
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	101 375
	- в текущих и прогнозных ценах	**283 763**

в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	173 671
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	110 093
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**255 387**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**30 646**
Всего по сметному расчету	**286 033**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.Л.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 21
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 4-1-1)
Надворная уборная

Основание: локальная смета 4-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Дизель-генератор									
1	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2	167504,5	13942,5	335009	27885	36884	167757	542987
					135120	2386	270240	4772	–	40221	

	Итого по разделу 1					**542 987**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					270 240				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 885				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 772				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 884				
	- оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					167 757				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 221				
Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ										
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28,98	1033,68	–	29956	–	–	21568	55646
				1033,68	–	29956	–	–	4122	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,32	640,73	–	12379	–	–	8913	22995
				640,73	–	12379	–	–	1703	
5 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	71	464,04	399	32947	28329	–	10042	46428
				65,04	131,39	4618	9329	–	3439	
6 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	72	136,03	114,35	9794	8233	–	3076	13900
				21,68	37,65	1561	2711	–	1030	
7 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10	1827		18270		18270	–	19732

				–		–		–	1462	
8 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	48	331,29	157,69	15902	7569	2089	6014	23669
				130,08	43,94	6244	2109	–	1753	
9 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	180	306,86	144,11	55235	25940	7832	20569	81868
				119,24	39,47	21463	7105	–	6064	
10 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7	403	194,14	2821	1359	324	1088	4222
				162,57	53,29	1138	373	–	313	
11 2306-0147-2010	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	2456960		135133		135133	–	145944
				–		–		–	10811	
12 2306-0147-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	629082		69199		69199	–	74735
				–		–		–	5536	
13 2306-0147-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	459415		32159		32159	–	34732
				–		–		–	2573	

14	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	469,4	3,9	4694	39	560	2954	8260
					409,5	0,8	4095	8	–	612	
15	2306-1002-0104	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	171157		1712		1712	–	1849
					–		–		–	137	
16	1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	21977,25	13889,5	87909	55558	1999	34849	132579
					7588	4512,5	30352	18050	–	9821	
17	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14278		57112		57112	–	61681
					–		–		–	4569	
18	2306-1702-0901	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	22686		4537		4537	–	4900
					–		–		–	363	

19 1310-0901-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,13	17538,46	9769,23	2280	1270	–	808	3335
				7769,23	2415,38	1010	314	–	247	
20 2113-0809-0101	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	130	83		10790		10790	–	11653
				–		–		–	863	
21 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,003	132333,33	–	397	–	12	293	745
				128333,33	–	385	–	–	55	
22 1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	4	381,25	71	1525	284	401	666	2366
				210	21,25	840	85	–	175	
23 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 40 мм	м	4	170		680		680	–	734
				–		–		–	54	
24 1308-0205-1401	Ввод в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	15471	11215	15471	11215	372	5419	22561
				3884	3642	3884	3642	–	1671	
25 2101-0102-0101	Глина	м3	0,023	1640		38		38	–	41
				–		–		–	3	

26	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011	1827		20		20	–	22
					–		–		–	2
		Итого по разделу 2					**774 597**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 925				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139 796				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 726				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					343 239				
		Накладные расходы, тенге					116 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					57 378				
	Раздел 3 Фундамент под ДГУ-1										
27	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17	1033,71	–	17573	–	–	12653	32644
					1033,71	–	17573	–	–	2418	
28	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	28,29	28,29	331	331	–	89	454
					–	10,51	–	123	–	34	
29	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	28,29	28,29	331	331	–	89	454
					–	10,51	–	123	–	34	

30 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	703,76	–	8234	–	–	5928	15295
				703,76	–	8234	–	–	1133	
31 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	28,3	28,3	150	150	–	40	205
				–	10,57	–	56	–	15	
32 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	22,45	22,45	119	119	–	32	163
				–	8,3	–	44	–	12	
33 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,8	21478,75	1043,75	17183	835	15528	889	19518
				1025	196,25	820	157	–	1446	
34 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1444,75	742	5779	2968	1016	3325	9832
				448,75	255,75	1795	1023	–	728	
35 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2046,88	1041	16375	8328	3008	9349	27782
				629,88	360,5	5039	2884	–	2058	

36	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3089,75	1646,75	12359	6587	2103	7048	20960
					917,25	576	3669	2304	–	1553	
37	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,9	20291		58844		58844	–	63552
					–		–		–	4708	
38	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	16774		36433		36433	–	39348
					–		–		–	2915	
39	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 - МУ НР = 91 %	м3	0,2	22955	1215	4591	243	3771	572	5576
					2885	260	577	52	–	413	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	37	818,84	18,46	30297	683	21237	7865	41215
					226,41	2,16	8377	80	–	3053	
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,204	661220,59	1161,76	134889	237	94422	36694	185310
					197205,88	455,88	40230	93	–	13727	
42	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	5397,22	858,89	9715	1546	3691	4759	15632

				2487,78	325	4478	585	–	1158	
43 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,9	7665,56	1468,89	6899	1322	3151	2785	10459
				2695,56	596,67	2426	537	–	775	
	Итого по разделу 3					**488 399**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 218				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 680				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 061				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					243 204				
	Накладные расходы, тенге					92 117				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					36 180				
	Итого по смете					**1 805 983**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					481 383				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					191 361				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 559				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					623 327				
	- оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					376 133				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					133 779				
	Итого по смете на подряд, тенге					**1 805 983**				
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)					36 120				
	Итого по главам 1-8					1 842 103				
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					66 868				
	Итого по главам 1-9					1 908 971				
	Непредвиденные работы и затраты 2 %					**38 179**				

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 947 150**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 207 233
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	739 917
- в текущих и прогнозных ценах	**2 071 145**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 267 595
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	803 550
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 864 030**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**223 684**
Всего по сметному расчету	**2 087 714**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____ Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 22
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 4-1-2)
Наружные сети электроснабжения

Основание: локальная смета 4-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Высоковольтное оборудование											
1	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3057	619	6114	1238	540	3402	10277

				2168	194,5	4336	389	–	761	
2 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	48793		97586		–		97586
3 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
				29268	12307	29268	12307	–	8052	
4 5108-0102-0412(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1045130		1045130		–		1045130

5 5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933	779933	–		779933
						779933	–	
	Итого				**2 041 624**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				33 604			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				38 841			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 696			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 381			
	- оборудование, тенге				1 922 649			
	Накладные расходы, тенге				33 336			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 813			
	Итого по смете на подряд, тенге				**2 041 624**			
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)				2 380			
	Итого по главам 1-8				2 044 004			
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				4 405			
	Итого по главам 1-9				2 048 409			
	Непредвиденные работы и затраты 2 %				**2 515**			
	Итого по сметному расчету:							
	- в текущих ценах с 01.10.18 г				**2 050 924**			
	в т.ч. с разбиыкой по годам							

2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 271 573
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	779 351
- в текущих и прогнозных	**2 181 527**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 335 151
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	846 375
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 963 374**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**235 605**
Всего по сметному расчету	**2 198 979**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 23
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-2-5)
Технологическое оборудование (Насосная №1, №2)

Основание: локальная смета 6-2-5

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	3367,5	251,67	20205	1510	3157	15509	38571
					2589,67	48	15538	288	–	2857	

8	2304-1001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	12070		24140		24140		26071
9	2304-0102-1702	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28976		57952		57952		62588
10	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	12869		25738		25738		27797
11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	1870,75	106	14966	848	2405	11648	28743
					1464,13	21,63	11713	173	–	2129	
12	2304-0102-1701	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19315		38630		38630		41720
13	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7651		15302		15302		16526
14	2304-1001-6304	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0 °С до +80 °С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	2703		5406		5406		5838

15 2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2609		5218		5218		5635
16 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	1879	49	3758	98	433	3237	7555
				1613,5	21,5	3227	43	–	560	
17 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	113536		227072		227072		245238
18 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	1690	105,5	3380	211	607	2553	6408
				1281	21,5	2562	43	–	475	
19 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	151812		303624		303624		327914
20 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2460,5	–	4921	–	4426	485	5838
				247,5	–	495	–	–	432	
21 1116-0401-0103	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	3453,39	63,35	552543	10136	414227	128698	735740
				801,13	19,65	128180	3144	–	54499	
22 1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,4	2848,75	63,33	6837	152	4762	1931	9469
				801,25	19,58	1923	47	–	701	
23 1116-0401-0202	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1883	36,5	3766	73	2471	1221	5386

				611	12	1222	24	–	399	
24 1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1138,58	36,17	13663	434	5896	7326	22668
				611,08	11,83	7333	142	–	1679	
25 1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 19 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	967	36	967	36	320	610	1703
				611	11	611	11	–	126	
26 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	753		30120		30120		32530
27 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725		1450		1450		1566
28 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	884		5304		5304		5728
29 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2185		17480		17480		18878
30 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489		5956		5956		6432

31 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (оголовок герметизированный). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,36	293405,56	114405,56	105626	41186	3582	46051	163811
				169050	16341,67	60858	5883	–	12134	
32 1109-0606-0110	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,36	47688,89	6386,11	17168	2299	1172	9739	29060
				38047,22	1161,11	13697	418	–	2153	

Итого	**1 879 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 206 850
Накладные расходы, тенге	229 008
Сметная прибыль (8 %), тенге	139 213

	Всего	**1 879 413**
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 879 413**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	37 588
	Итого по главам 1-8	1 917 001
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	69 587

Итого по главам 1-9	1 986 588
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**39 732**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 026 320**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 256 319
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	770 002
- в текущих и прогнозных	**2 155 356**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 319 134
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	836 222
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 939 821**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**232 778**
Всего по сметному расчету	**2 172 599**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_31_ от __25.06.2019_г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 24
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-3-1)
Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-3-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы.											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	95,53	110,33	104,99	10540	10030	–	1997	13540

				5,34	23,7	510	2264	–	1003	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,72	1618,6	–	2784	–	–	2004	5171
				1618,6	–	2784	–	–	383	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	68,15	28,31	28,31	1929	1929	–	518	2643
				–	10,55	–	719	–	196	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,35	15,79	15,79	969	969	–	260	1327
				–	5,88	–	361	–	98	
5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,35	6,98	6,98	428	428	–	115	586
				–	2,61	–	160	–	43	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61,35	131,31	62,74	8056	3849	–	4286	13329
				68,57	28,46	4207	1746	–	987	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,8	703,68	–	4785	–	–	3445	8888

				703,68	–	4785	–	–	658	
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	29,11	28,31	28,31	824	824	–	221	1129
				–	10,55	–	307	–	84	
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	29,11	22,4	22,4	652	652	–	175	893
				–	8,35	–	243	–	66	
Раздел 2 Фундаменты										
10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство АС8.1 прим.п4 НР = 93 %	м3 основания	2,3	5013,48	1452,17	11531	3340	6564	2801	15479
				707,39	602,17	1627	1385	–	1147	
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F100 W4 АС10, 8 1прим. п4 НР = 91 %	м3	2,12	21477,36	1042,92	45532	2211	41149	2356	51719
				1024,53	196,7	2172	417	–	3831	
12 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка АС10 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	4369,6	2463	131088	73890	22541	72251	219606
				1155,23	885,77	34657	26573	–	16267	
13 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3178,5	1735,5	19071	10413	3154	11052	32533

				917,33	643,67	5504	3862	–	2410	
14 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2107,4	1101,5	21074	11015	3760	12228	35966
				629,9	406,4	6299	4064	–	2664	
15 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1488,5	785,5	2977	1571	508	1743	5098
				449	289,5	898	579	–	378	
16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,496	20291		50646		50646		54698
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,708	16774		464774		464774		501956
20 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - монолитные заделки В7,5 F100 W4 АС8.1 НР = 91 %	м3	0,4	22815	1217,5	9126	487	7485	1143	11091
				2885	255	1154	102	–	822	
21 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	979000	462750	3916	1851	277	2315	6729
				447000	137500	1788	550	–	498	
22 2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	4828		9695		9695		10471

23 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	5094		10229		10229		11047
24 1108-0101-0303										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол АС8.1 прим. п5. НР = 93 %	м2 поверхности	16,05	2135,08	40,87	34268	656	30686	2835	40071
				182,31	7,6	2926	122	–	2968	
25 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	98,28	818,88	18,48	80480	1816	56412	20892	109482
				226,41	2,17	22252	213	–	8110	
26 1108-0101-0301										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	21	934,62	9,86	19627	207	12144	6851	28596
				346,48	4,33	7276	91	–	2118	
27 1111-0101-0803										
	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (АС5.1 прим. п.4) НР = 94 %	м3 изоляции	8,8	15251,7	1483,64	134215	13056	93702	29582	176901
				3120,11	456,02	27457	4013	–	13104	
31 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 W4 F100 Фм-1 - 2 шт - АС8.2. НР = 91 % К=2,000;	м3	0,6	21223,33	788,33	12734	473	11646	713	14523
				1025	280	615	168	–	1076	

32 1106-02О1-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 W4 F100 Фм-1 - 2шт. НР = 91 % К=2,000;	м3	2,6	25300	901,54	65780	2344	54309	9004	80767
				3510,38	295	9127	767	–	5983	
33 1106-03О1-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05832	361831,28	1165,98	21102	68	9533	10490	34119
				197205,08	462,96	11501	27	–	2527	
34 1111-01О1-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - под фундамент перегородок - АС8.1 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	207,56	27,33	357	47	207	113	508
				59,88	9,88	103	17	–	38	
35 1106-01О1-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F100 - под перегородки АС10 НР = 91 %	м3	1,1	25893,64	1499,09	28483	1649	23028	3928	35004
				3460	463,64	3806	510	–	2593	
36 2105-03О1-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,034	192867		6557		6557		7082
37 1106-01О1-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 , W4 F100 (АС 5.1 прим. п2, п6) - фундамент под эл. нагреватели - 6шт. .АС5.1 НР = 91 % К=6,000;	м3	2,4	24825,42	1091,67	59581	2620	46295	10180	75342
				4444,17	217,08	10666	521	–	5581	

38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F100 W4 АС10, 8 1прим. п4 НР = 91 %	м3	0,66	21475,76	1042,42	14174	688	12810	733	16100
				1024,24	196,97	676	130	–	1193	
39 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 W4 F100 Фм-1 - 2шт. НР = 91 %	м3	2,6	25300	901,54	65780	2344	54309	9004	80767
				3510,38	295	9127	767	–	5983	
40 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05832	222393,69	1165,98	12970	68	9533	3090	17345
				57767,49	462,96	3369	27	–	1285	

Итого	**1 720 506**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	175 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 041 953
Накладные расходы, тенге	226 325
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 447
Итого по смете на подряд, тенге	**1 720 506**
НДЗ РК 8.04-05-2(Временные здания и сооружения (2,0 %)	34 410
Итого по главам 1-8	1 754 916
НДЗ РК 8.04-06-2(Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	63 703
Итого по главам 1-9	1 818 620
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**36 372**
Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 854 992**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 150 095
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	704 897
- в текущих и прогнозных	**1 973 118**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 207 600
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	765 518
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 775 806**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**213 097**
Всего по сметному расчету	**1 988 903**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____ Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ В.П.Артеменко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Резервуар емкостью 300м3.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_31_ от __25.06.2019_г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 25
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-4-1)
Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-4-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	418,1	139,18	132,44	58190	55372	–	11028	74755

2 1101-0205-0302				6,74	29,89	2818	12499	–	5537	
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,4	1618,78	–	11979	–	–	8625	22252
				1618,78	–	11979	–	–	1648	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	425,5	28,3	28,3	12043	12043	–	3231	16496
				–	10,55	–	4488	–	1222	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	425,5	22,4	22,4	9532	9532	–	2558	13057
				–	8,35	–	3553	–	967	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	203,6	30,59	30,59	6229	6229	–	1531	8381
				–	10,45	–	2127	–	621	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	610,8	6,98	6,98	4265	4265	–	1144	5842
				–	2,6	–	1589	–	433	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	203,6	131,32	62,74	26736	12773	–	14224	44237
				68,58	28,45	13963	5793	–	3277	
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	221,9	28,3	28,3	6280	6280	–	1686	8603
				–	10,55	–	2341	–	637	
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	221,9	22,4	22,4	4971	4971	–	1334	6809
				–	8,35	–	1853	–	504	
10 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостающий грунт для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	462,2	184,04	176,48	85065	81569	44	17192	110438
				7,47	44,19	3452	20426	–	8181	
11 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,700;	т	785,74	70		55002		–		59402
12 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	684,1	154,65	152,15	105797	104089	–	22059	138084

13 1101-0203-0102				2,5	42,29	1708	28929	–	10228	
	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	406	6,1	6,1	2478	2478	–	449	3161
14 1101-0203-0105				–	1,53	–	623	–	234	
	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	197,6	111,56	–	22044	–	–	15872	40949
15 1101-0107-1601				111,56	–	22044	–	–	3033	
	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	272	102,24	98,2	27810	26710	–	4220	34592
				4,04	17,5	1100	4761	–	2562	

	Итого	**587 058**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 064
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	326 311
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 982
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	44
	- перевозка грузов, тенге	55 002
	Накладные расходы, тенге	105 153
	Сметная прибыль (8 %), тенге	43 484
	Итого по смете на подряд, тенге	**587 058**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	11 741
	Итого по главам 1-8	598 799
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	21 736

Итого по главам 1-9	620 536
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**12 411**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**632 946**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	392 427
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	240 520
- в текущих и прогнозных	**673 252**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	412 048
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	261 204
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**605 927**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**72 711**
Всего по сметному расчету	**678 638**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Резервуары запаса воды емкостью 200м3, 2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_31_ от __25.06.2019_ г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 26
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-5-1)
Общестроительные работы. Резервуары №1, №2.

Основание: локальная смета 6-5-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы на 2 резервуара.										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	375,3	110,33	104,99	41405	39402	–	7846	53191

				5,34	23,7	2003	8894	–	3940	
2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,6	1240,45	–	8187	–	–	5895	15209
				1240,45	–	8187	–	–	1127	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	375,3	28,3	28,3	10622	10622	–	2850	14550
				–	10,55	–	3959	–	1078	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	375,3	22,4	22,4	8407	8407	–	2256	11516
				–	8,35	–	3133	–	853	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,4	15,8	15,8	1128	1128	–	302	1544
				–	5,88	–	420	–	114	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	142,8	6,98	6,98	997	997	–	268	1366
				–	2,61	–	372	–	101	

7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,1	703,69	–	7811	–	–	5624	14510
				703,69	–	7811	–	–	1075	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,4	131,32	62,73	9376	4479	–	4989	15514
				68,59	28,46	4897	2032	–	1149	
9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	363,3	28,3	28,3	10282	10282	–	2759	14084
				–	10,55	–	3832	–	1043	
10 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	363,3	22,4	22,4	8138	8138	–	2184	11148
				–	8,35	–	3033	–	826	
11 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	352,2	154,65	152,16	54468	53589	–	11356	71090
				2,5	42,29	879	14893	–	5266	
12 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	92	102,24	98,2	9406	9034	–	1427	11700

		4,04	17,5	372	1610	–	867
	Итого			**235 422**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			24 149			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			146 078			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			42 178			
	Накладные расходы, тенге			47 756			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			17 439			
	Итого по смете на подряд, тенге			**235 422**			
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)			4 708			
	Итого по главам 1-8			240 130			
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			8 717			
	Итого по главам 1-9			248 847			
	Непредвиденные работы и затраты 2 %			**4 977**			
	Итого по сметному расчету:						
	- в текущих ценах с 01.10.18 г			**253 824**			
	в т.ч. с разбиыкой по годам						
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)			157 371			
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)			96 453			

- в текущих и прогнозных	**269 988**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	165 240
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	104 748
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**242 989**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**29 159**
Всего по сметному расчету	**272 148**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Установка очистки воды комбинированная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 27
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-6-1)
Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-6-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Фундамент											
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5, W4 НР = 91 %	м3	2,53	21336,36	1042,69	53981	2638	48751	2812	61336

7 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	4369,6	2463,05	87392	49261	15027	48166	146403
				1155,2	885,75	23104	17715	–	10845	
8 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2046,88	1041	16375	8328	3008	9349	27782
				629,88	360,5	5039	2884	–	2058	
11 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5, W4 , F100 НР = 91 %	м3	0,9	22961,11	1220	20665	1098	16970	2572	25096
				2885,56	254,44	2597	229	–	1859	
12 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	56,2	818,9	18,49	46022	1039	32258	11948	62608
				226,42	2,17	12725	122	–	4638	
13 1106-0301-0409										
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2732	483934,85	1163,98	132211	318	126451	5066	148259
				19919,47	457,54	5442	125	–	10982	

Итого	**471 484**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	242 465
Накладные расходы, тенге	79 913

	Сметная прибыль (8 %), тенге	34 925
	Итого по смете на подряд, тенге	**471 484**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	9 430
	Итого по главам 1-8	480 914
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 457
	Итого по главам 1-9	498 371
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**9 967**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**508 338**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	315 170
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	193 169
	- в текущих и прогнозных	**540 709**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	330 928
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	209 781
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**486 638**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**58 397**
	Всего по сметному расчету	**545 035**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 28
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-7-1)
Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: локальная смета 6-7-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1592,44	110,32	104,99	175685	167188	–	33291	225694

				5,34	23,7	8497	37740	–	16718	
2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2388,65	149,65	143,5	357453	342780	169	72248	464077
				6,07	35,94	14504	85840	–	34376	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	3941,2725	119		469011		–		506532
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	123,13	1240,41	–	152732	–	–	109967	283715
				1240,41	–	152732	–	–	21016	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	777,01	1033,68	–	803180	–	–	578290	1491988
				1033,68	–	803180	–	–	110518	
6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2388,65	14,63	12,52	34939	29895	113	11566	50225
				2,06	4,66	4931	11133	–	3720	
7 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	2309,67	149,65	143,5	345634	331446	164	69859	448732
				6,07	35,94	14024	83003	–	33239	

8 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	3810,9555	119		453504		–		489784
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	33,22	3006,92	148,59	99890	4936	66762	29157	139371
				848,65	37,93	28192	1260	–	10324	
10 1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	186,27	640,74	–	119351	–	–	85933	221707
				640,74	–	119351	–	–	16423	
11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	458,28	640,74	–	293638	–	–	211419	545462
				640,74	–	293638	–	–	40405	
12 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4124,48	13,22	13,22	54509	54509	–	14628	74668
				–	4,93	–	20316	–	5531	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4127,48	131,32	62,74	542010	258947	–	288367	896807
				68,58	28,45	283063	117447	–	66430	
14 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	352,64	1026,74	1026,74	362070	362070	–	165563	569844
				–	652,08	–	229949	–	42211	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой L=301,9

15 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	619		9285		9285		10028
16 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2568,5	172,5	5137	345	947	3957	9822
				1922,5	76	3845	152	–	728	
17 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	67421		134842		134842		145629
18 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1749,75	73,75	6999	295	1322	5457	13452
				1345,5	32,5	5382	130	–	996	
19 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	40086		160344		160344		173172
22 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1367	107	5468	428	374	4662	10940
				1166,5	10,75	4666	43	–	810	
23 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3702		14808		14808		15993

24 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	897,5	58,3	8975	583	616	7698	18007
				777,6	–	7776	–	–	1334	
25 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. 2 шт свободных)	шт.	12	2156		25872		25872		27942
28 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,5	800	2425	1600	–	1224	3941
				412,5	205,5	825	411	–	292	
29 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1547		3094		3094		3342
30 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0442	873778,28	449728,51	38621	19878	831	23060	66615
				405248,87	121742,08	17912	5381	–	4934	
32 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2541		5082		5082		5489

34 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 32 мм x 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2479		9916		9916		10709
35 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 32 мм x 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816		11681
36 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	373916,67	61166,67	4487	734	143	3815	8966
				300833,33	20333,33	3610	244	–	664	
37 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	507		6108		6108		6597
38 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	874500	31166,67	10494	374	7562	2538	14075
				213166,67	500	2558	6	–	1043	

39 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	48083,33	–	577	–	16	555	1223
				46750	–	561	–	–	91	
43 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2121	49853,84	–	10574	–	667	9808	22013
				46709,1	–	9907	–	–	1631	
47 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0578	68840,83	–	3979	–	739	3208	7762
				56055,36	–	3240	–	–	575	
48 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	435500	97100	8710	1942	347	7024	16993
				321050	33700	6421	674	–	1259	
49 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	20,08	2476		49718		49718		53695
50 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1446050	32950	28921	659	23957	4275	35852
				215250	650	4305	13	–	2656	
51 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	52250	–	1045	–	111	925	2128

				46700	–	934	–	–	158	
Раздел 3 Канализация К3, L=55,5м										
53 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1750	74	3500	148	661	2728	6726
				1345,5	32,5	2691	65	–	498	
54 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40086		80172		80172		86586
55 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	897,25	58,25	3589	233	246	3079	7201
				777,5	–	3110	–	–	533	
56 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156		8624		8624		9314
57 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1367	107	5468	428	374	4662	10940
				1166,5	10,75	4666	43	–	810	
58 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 4 шт)	шт.	8	3702		29616		29616		31985
59 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1212,5	800,25	4850	3201	–	2446	7880

				412,25	205,5	1649	822	–	584		
60 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815		11260		11260		12161
61 2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	4	3670		14680		14680		15854
62 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	873814,81	449740,74	23593	12143	508	14087	40694
				405259,26	121740,74	10942	3287	–	3014	
63 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816		11681
64 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0185	386324,32	130918,92	7147	2422	92	5237	13375
				250432,43	35513,51	4633	657	–	991	
65 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,685	1257		23487		23487		25366

66 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	373888,89	61222,22	3365	551	107	2861	6724
				300777,78	20333,33	2707	183	–	498	
67 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	1103		9967		9967		10764
68 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	874444,44	31222,22	7870	281	5671	1904	10556
				213111,11	555,56	1918	5	–	782	

Раздел 4 Колодцы прямоугольные

72 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,72	53943,46	3170,64	470387	27648	353683	99943	615956
				10212,84	1364,33	89056	11897	–	45626	
73 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	6,28	18337		115156		115156		124368

74 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	40061		71309		71309		77014
75 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
76 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373		16746		16746		18086
77 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884		7768		7768		8389
78 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,048	33250	2062,5	1596	99	1251	246	1989
				5125	395,83	246	19	–	147	
79 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20905		41810		41810		45155
80 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=2,000;	м2	0,58	3013,79	500	1748	290	822	630	2568
				1096,55	110,34	636	64	–	190	

81 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=2,000;	м2	0,58	803		466		466		503
82 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 покрытия по фермам	0,58	58,62	3,45	34	2	10	20	58
				37,93	–	22	–	–	4	
83 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=2,000;	м2	0,58	6356,9	18,97	3687	11	2910	693	4730
				1320,69	6,9	766	4	–	350	
84 2113-0816-2305	Резина прессованная К=2,000;	кг	0,4	1152		461		461		498
85 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	298		1192		1192		1287
86 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=2,000;	т	0,0014	265756		372		372		402
87 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С-3)	т	0,0406	521272		21164		21164		22857
88 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,22	68,85	1,64	84	2	56	18	110
				21,31	–	26	–	–	8	

89 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,2	5013,33	1451,67	6016	1742	3425	1461	8075
				707,5	601,67	849	722	–	598	
90 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21058,33	1043,33	25270	1252	22788	1334	28732
				1025	196,67	1230	236	–	2128	
Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы										
91 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	11,77	41389,63	6595,58	487156	77630	278698	158393	697193
				11115,38	2477,91	130828	29165	–	51644	
92 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11947		35841		35841		38708
93 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15108		135972		135972		146850
94 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3884		11652		11652		12584
95 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6840		34200		34200		36936

96 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2118		10590		10590		11437
97 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15069		75345		75345		81373
98 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8373		41865		41865		45214
99 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13918		69590		69590		75157
## 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20905		104525		104525		112887
## 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	3013,79	501,38	4370	727	2054	1572	6417
				1095,86	108,97	1589	158	–	475	
## 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=5,000;	м2	1,45	803		1164		1164		1257
## 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=5,000;	м2 покрытия по фермам	1,45	57,24	1,38	83	2	26	50	144
				37,93	0,69	55	1	–	11	
## 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	6356,55	17,24	9217	25	7276	1733	11826

				1321,38	6,9	1916	10	–	876	
## 2113-0816-2305	Резина прессованная К=5,000;	кг	1	1152		1152		1152		1244
## 2113-0211-0501	Петля накладная К=5,000;	шт.	10	298		2980		2980		3218
## 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,0035	265756		930		930		1004
## 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,11198	521272		58372		58372		63042
## 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,36	68,15	1,49	229	5	153	49	300
				21,13	–	71	–	–	22	
## 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,288	28677,08	–	8259	–	7132	1048	10052
				3913,19	–	1127	–	–	745	
## 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	5014	1452,33	15042	4357	8563	3654	20192
				707,33	602,33	2122	1807	–	1496	
## 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3	20026	10,67	60078	32	56972	2801	67909
				1024,67	1,33	3074	4	–	5030	

Раздел 6 Круглые водопроводные колодцы

## 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,05	52124,21	8202,15	680221	107038	385983	224982	977619
				14344,83	3069,35	187200	40055	–	72416	
## 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15069		60276		60276		65098
## 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717		47434		47434		51229
## 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11947		83629		83629		90319
## 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15108		105756		105756		114216
## 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14943		44829		44829		48415

## 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326	63978	63978	69096
## 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	8373	50238	50238	54257
## 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2, 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17788	71152	71152	76844
## 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788	39576	39576	42742
## 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3884	19420	19420	20974
## 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2118	12708	12708	13725
## 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20905	83620	83620	90310
## 2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	2	32036	64072	64072	69198

## 2106-0208-0501										
	Лестницы-стремянки	т	0,15412	521272		80338		80338		86765
## 1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,62	68,61	1,52	317	7	212	69	417
				21,21	0,43	98	2	–	31	
## 1110-0107-0105										
	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	3013,79	501,15	5244	872	2465	1887	7701
				1095,98	109,2	1907	190	–	570	
## 2701-0101-0104										
	Крышки из досок, толщина 25 мм К=6,000;	м2	1,74	803		1397		1397		1509
## 1110-0116-0103										
	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=6,000;	м2 покрытия по фермам	1,74	58,05	2,3	101	4	31	61	175
				37,93	1,15	66	2	–	13	
## 1110-0107-0607										
	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	6355,75	17,82	11059	31	8729	2080	14190
				1321,26	6,9	2299	12	–	1051	
## 2113-0816-2305										
	Резина прессованная К=6,000;	кг	1,2	1152		1382		1382		1493
## 2113-0211-0501										
	Петля накладная К=6,000;	шт.	12	298		3576		3576		3862
## 2105-0106-2402										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,0042	265756		1116		1116		1205

## 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,36	28677,78	–	10324	–	8915	1310	12565
				3913,89	–	1409	–	–	931	
## 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,6	5013,33	1451,94	18048	5227	10275	4384	24227
				707,22	602,22	2546	2168	–	1795	
## 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	20025,83	10,56	72093	38	68366	3362	81491
				1024,72	1,39	3689	5	–	6036	

	Итого	**11 842 417**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 259 197
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 825 057
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	685 325
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 661 156
	- перевозка грузов, тенге	922 515
	Накладные расходы, тенге	2 297 278
	Сметная прибыль (8 %), тенге	877 214
	Итого по смете на подряд, тенге	**11 842 417**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	236 848
	Итого по главам 1-8	12 079 265
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	438 477
	Итого по главам 1-9	12 517 743
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**250 355**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**12 768 098**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	

2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	7 916 220
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	4 851 877
- в текущих и прогнозных	**13 581 170**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	8 312 031
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 269 138
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**12 223 053**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 466 766**
Всего по сметному расчету	**13 689 819**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_31_ от __25.06.2019_г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г.,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 29
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-7-3)
ДОБАВИТЬ

Основание: Корректирующая смета № 11

Составлен в текущих ценах с 01.10.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Водопровод											
1	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	1749,62	73,85	22745	960	4295	17734	43717

2 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	13	40086		521118		521118		562807
3 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	26	897,46	58,31	23334	1516	1600	20016	46818
				777,62	–	20218	–	–	3468	
4 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. 2 шт свободных)	шт.	26	2156		56056		56056		60540
5 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	26	1212,42	800,08	31523	20802	–	15904	51221
				412,35	205,54	10721	5344	–	3794	
6 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1547		40222		40222		43440
7 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,088	873795,45	449727,27	76894	39576	1655	45913	132632
				405261,36	121750	35663	10714	–	9825	
8 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2541		15246		15246		16466

9 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2479		22311		22311		24096
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2121	294620,46	92494,11	62489	19618	407	47247	118515
				200207,45	24799,62	42464	5260	–	8779	
11 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	214,221	1961		420087		420087		453694
12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0578	386349,48	130951,56	22331	7569	286	16362	41788
				250449,83	35484,43	14476	2051	–	3095	
13 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	58,378	4094		239000		239000		258120
Раздел 3 Канализация								–	19120	
15 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1749	74	1749	74	330	1364	3362
				1345	33	1345	33	–	249	

16	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40086		40086		40086		43293
17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	897,5	58,5	1795	117	123	1539	3601
					777,5	–	1555	–	–	267	
18	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156		4312		4312		4657
19	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1367	107	2734	214	187	2331	5470
					1166,5	11	2333	22	–	405	
20	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 4 шт)	шт.	2	3702		7404		7404		7996
21	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,5	800	2425	1600	–	1224	3941
					412,5	205,5	825	411	–	292	
22	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815		5630		5630		6080

23 2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	2	3670		7340		7340		7927
24 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0135	873851,85	449777,78	11797	6072	254	7044	20348
25 2302-0101-0747				405259,26	121777,78	5471	1644	–	1507	
	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5408		5408		5408		5841
26 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,028	294642,86	92500	8250	2590	54	6238	15647
27 2301-0503-0201				200214,29	24821,43	5606	695	–	1159	
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	28,28	580		16402		16402		17714
Раздел 6 Круглые водопроводные колодцы								–	1312	
49 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,27	52124,23	8202,2	118322	18619	67140	39136	170055

				14344,93	3069,6	32563	6968	–	12597	
50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069	16275
51	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	25806
52	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108		30216		30216	32633
53	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373	9043
54	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2, 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17788		17788		17788	19211
55	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3884		3884		3884	4195
56	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118	2287

57 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20905		20905		20905		22577
58 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,026	521272		13553		13553		14637
59 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,77	67,53	1,3	52	1	35	11	68
				20,78	–	16	–	–	5	
60 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 %	м2	0,29	3017,24	500	875	145	412	315	1285
				1096,55	110,34	318	32	–	95	
61 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм	м2	0,29	803		233		233		252
62 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,29	55,17	–	16	–	5	10	28
				37,93	–	11	–	–	2	
63 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,29	6355,17	17,24	1843	5	1455	347	2365
				1320,69	6,9	383	2	–	175	
64 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1152		230		230		248
65 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	298		596		596		644

66 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007	265756		186		186		201
67 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,06	28683,33	–	1721	–	1486	219	2095
				3916,67	–	235	–	–	155	
68 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,06	5000	1450	300	87	171	73	403
				700	600	42	36	–	30	
69 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	20016,67	–	1201	–	1140	56	1358
				1016,67	–	61	–	–	101	

	Итого	**2 325 397**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 796
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 565
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 635
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 618 702
	Накладные расходы, тенге	223 083
	Сметная прибыль (8 %), тенге	172 251
	Итого по смете на подряд, тенге	**2 325 397**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	46 508
	Итого по главам 1-8	2 371 905
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	86 100
	Итого по главам 1-9	2 458 005
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**49 160**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 507 165**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 554 442
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	952 723
- в текущих и прогнозных	**2 666 821**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 632 165
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	1 034 657
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 400 139**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**288 017**
Всего по сметному расчету	**2 688 156**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 30
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: локальная смета 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
76	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 15 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	132	18493,38	24,61	2441126	3249	2381052	57092	2698075
					430,5	10,84	56826	1431	–	199857	

Итого по разделу 2	**2 698 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 381 052
Накладные расходы, тенге	57 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 857

	Итого по смете	**2 698 075**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 826
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 249
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 431
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 381 052
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	57 092
	Сметная прибыль (8 %), тенге	199 857
	Итого по смете на подряд, тенге	**2 698 075**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	53 562
	Итого по главам 1-8	2 731 237
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	98 403
	Итого по главам 1-9	2 808 499
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**55 747**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 843 105**
	- в текущих и прогнозных ценах	**3 024 154**
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 165 953**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**259 914**
	Всего по сметному расчету	**2 425 867**

И.о. руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____ Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_31_ от __25.06.2019_г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 31
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-7-4)
Добавить

Основание: Корректирующая смета № 12

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	132	2694		355608		355608	–	384057
					–		–		–	28449	

	Итого					**384 057**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 608				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 449				
	Всего					**384 057**				
Раздел 3 Колодцы круглые										
79 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	52124,32	8202,25	134481	21162	76309	44479	193277
				14344,8	3069,41	37010	7919	–	14317	
81 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23717		23717	0	23717	0	25614
						0	0	–	1897	
84 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14943		14943	0	14943	0	16138
						0	0	–	1195	
85 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326		42652	0	42652	0	46064
						0	0	–	3412	

86 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19788		19788	0	19788	0	21371
						0	0	–	1583	
88 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373	0	8373	0	9043
						0	0	–	670	
90 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118	0	2118	0	2287
						0	0	–	169	
91 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31404		31404	0	31404	0	33916
						0	0	–	2512	
92 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,0894	33261,67	2064,98	2974	185	2330	459	3707
				5128,85	390,31	459	35	–	275	
93 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=55,000;	м2	0,03	3013,61	500,5	90	15	43	33	133
				1095,92	108,53	33	3	–	10	
94 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=55,000;	м2	0,03	803		24	0	24	0	26
						0	0	–	2	

95 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=55,000;	м2 покрытия по фермам	0,03	57,87	1,88	2	0	1	1	3
				37,99	0,75	1	0	–	0	
96 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=55,000;	м2	0,03	6355,92	17,43	191	1	151	36	245
				1321,32	6,83	40	0	–	18	
97 2113-0816-2305	Резина прессованная К=55,000;	кг	0,2	1152		230	0	230	0	249
						0	0	–	18	
98 2113-0211-0501	Петля накладная К=55,000;	шт.	2	298		596	0	596	0	644
						0	0	–	48	
99 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=55,000;	т	0,0007	265756		186	0	186	0	201
						0	0	–	15	
## 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С5, С6, С7)	т	0,021	521272		10805	0	10805	0	11669
						0	0	–	864	
## 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,609	68,51	1,55	42	1	28	9	55
				21,22	0,24	13	0	–	4	

## 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=55,000;	м3 основания	0,565	5013,58	1452,2	2833	820	1613	688	3802
				707,19	602,32	400	340	–	282	
## 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=55,000;	м3	0,565	21058,18	1042,86	11898	589	10730	628	13528
				1024,65	196,52	579	111	–	1002	

Итого по разделу 3	**381 972**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	246 040
Накладные расходы, тенге	46 333
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 294
Итого ДОБАВИТЬ	**766 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	601 648
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	46 333
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 743
Итого по смете на подряд, тенге	**766 029**
НДЗ РК 8.04-05-2(Временные здания и сооружения (2,0 %)	15 321
Итого по главам 1-8	781 350
НДЗ РК 8.04-06-2(Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	28 363

Итого по главам 1-9	809 713
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**16 194**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**825 907**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	512 062
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	313 845
- в текущих и прогнозных	**878 501**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	537 666
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	340 835
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**790 651**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**94 878**
Всего по сметному расчету	**885 529**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Наименование объекта: Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_31_ от __25.06.2019_г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г.№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 32
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 7-1-2)
Благоустройство территории

Основание: локальная смета 7-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в границе участка											
1.1 Проезд (асфальтобетон). Тип I											
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	198,9	2897,31 / 115,63	953,18 / 187,22	576274 / 22999	189587 / 37239	363688 / –	65057 / 51306	692637
2	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1326	609,71	162,95	808482	216067	535836	129963	1013521

				42,67	48,08	56579	63757	–	75076	
3 1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 - до 26 см НР = 108 % К=11,000;	м2 покрытия	14586	44,46	10,59	648527	154517	494010	51127	755626
				–	3,25	–	47340	–	55972	
4 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1326	1375,44	90,15	1823831	119534	1656001	87836	2064600
				36,42	24,91	48296	33034	–	152933	
5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	5304	156,57	0,02	830431	108	829806	558	897468
				0,1	–	517	–	–	66479	
6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1326	1828,96	90,35	2425205	119804	2257105	87950	2714207
				36,42	24,99	48296	33139	–	201052	
7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	457	1791,31	27,36	818630	12504	521909	311832	1220899
				621,92	9,88	284217	4516	–	90437	

8 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	19,651	29290		575578		575578		621624
								–	46046	
1.2 Тротуар (асфальтобетон). Тип II										
9 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	8,25	2897,21	953,09	23902	7863	15085	2699	28729
				115,64	187,27	954	1545	–	2128	
10 1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	55	645,6	118,07	35508	6494	17106	14905	54446
				216,51	34,42	11908	1893	–	4033	
11 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-110	35,82	4,25	-3940	-467	-2944	-700	-5011
				4,81	1,08	-529	-119	–	-371	
12 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	55	1828,91	90,33	100590	4968	93619	3647	112576
				36,42	24,98	2003	1374	–	8339	
13 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	110	212,41	0,02	23365	2	23352	12	25247
				0,1	–	11	–	–	1870	

14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	92	1791,3	27,37	164800	2518	105066	62775	245781
				621,91	9,88	57216	909	–	18206	
15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,472	29290		43115		43115		46564
								–	3449	
Раздел 2 Озеленение										
2.1 В пределах участка										
16 1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	7552,5	31,41	1,49	237255	11268	–	202470	474903
				29,92	0,54	225987	4093	–	35178	
Раздел 3 Малые архитектурные формы										
3.0 Подраздел без наименования										
17 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	3	25492	19	76476	57	76170	240	82853
				83	5	249	15	–	6137	
18 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	1	43146	71	43146	71	41741	1230	47926
				1334	18	1334	18	–	3550	
19 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160526	149	160526	149	157311	2827	176421
				3066	41	3066	41	–	13068	
20 2900-0000-0002(пл)ИП "Герасимов'	Мусорные контейнеры	шт	2	40179		80358		80358		86787
22 8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	111203	3377	111203	3377	88030	19099	140726
				19796	1192	19796	1192	–	10424	

23 8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55857	114	55857	114	46777	8193	69174
				8966	37	8966	37	–	5124	
24 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55814	114	55814	114	46734	8193	69128
				8966	37	8966	37	–	5121	
25 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	11	42601	4159	468611	45749	291500	132873	649603
				11942	1332	131362	14652	–	48119	
26 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - канава (см. лист 6 РП 100/17-ГП) НР = 72 %	м3 грунта	333	139,17	132,44	46345	44101	–	8783	59538
				6,74	29,89	2244	9955	–	4410	

	Итого	**12 345 973**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	934 437
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	938 499
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	254 667
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 356 953
	Накладные расходы, тенге	1 201 569
	Сметная прибыль (8 %), тенге	914 515
	Итого по смете на подряд, тенге	**12 345 973**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	246 919
	Итого по главам 1-8	12 592 892
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	457 122

Итого по главам 1-9	13 050 014
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**261 000**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**13 311 015**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	8 252 829
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	5 058 186
- в текущих и прогнозных	**14 158 660**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	8 665 471
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 493 190
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**12 061 977**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 447 437**
Всего по сметному расчету	**13 509 414**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____ Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ В.П.Артеменко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Наименование объекта: Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 33
от 14 октября 2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 7-1-3)
Добавить

Основание: корректирующая смета № 2-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	197	42601	4159	8392397	819323	5220500	2379630	11633789
					11942	1332	2352574	262404	–	861762	

Итого **11 633 789**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 352 574

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	819 323
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 404
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 220 500
	Накладные расходы, тенге	2 379 630
	Сметная прибыль (8 %), тенге	861 762
	Итого по смете на подряд, тенге	**11 633 789**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	232 676
	Итого по главам 1-8	11 866 465
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	430 753
	Итого по главам 1-9	12 297 217
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**245 944**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**12 543 162**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2525 тенге)	7 776 760
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	4 766 401
	- в текущих и прогнозных	**13 341 910**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	8 165 598
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 176 312
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**12 007 719**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 440 926**
	Всего по сметному расчету	**13 448 646**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров