Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Antarium Group"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Machinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной структуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Наружные сети электроснабжения.**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трансформаторная подстанция				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	105,128	128,47	13505
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,873	2460,53	4607
3	3	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,444	233,52	2906
4	4	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	29,036	6144,68	178417
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2	м3 грунта	107,000	1176,52	125888
6	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./Бетон В3,5 сульфатостойкий W8/ Устройство	м3	1,024	4241,56	4343
7	7	21-020101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,044	18794,93	19631
8	8	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В15 сульфатостойкий W8/ Устройство	м3	6,080	6579,75	40005
9	9	21-020101-2715 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,171	23084,00	142456
10	10	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,100	232149,86	23209
11	11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,202	212967,12	43016
12	12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	222365,48	7009
13	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,880	929,57	54733
14	14	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг./ЗД-1/ Установка	т	0,182	252833,46	46000
15	15	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м./балка Б-1/ Монтаж	т конструкций	0,712	31094,67	22149
16	16	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,712	420482,75	299510
17	17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,841	87,73	2179
18	18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за 2 раза	м2	24,841	159,46	3961
19	19	11-330208-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,000	16325,52	16326
20	20	11-330208-0204 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,000	46399,73	46400
21	23	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1309,74	2619
22	24	23-070501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2,000	19686,72	39373
23	25	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	4132,30	8265
24	26	23-070201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	5343,27	10687
25	27	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3415,09	6830
26	28	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	2,000	1534,54	3069
27	29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	9,000	2050,45	18454

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	30	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,000	1071,22	9641
29	31	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2919,07	23353
30	32	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	50,000	393,55	19677
			Раздел: Сети ЛЭП-10кВ. КЛ-10кВ				
31	33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	3,240	2050,45	6643
32	34	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	3,240	1071,22	3471
33	35	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	18,000	446,78	8042
34	36	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,080	1479,49	1598
35	37	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,000	662,40	11923
36	38	13-080201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	54,000	819,46	44251
37	39	23-060109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73 / Кабель ААБл 3х150/	км	0,078	4773370,55	372323
38	40	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	183550,81	3304
39	41	Прайслист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs" стр.8	Труба гибкая двустенная диам.110 (DKC)	м	18,000	1138,00	20484
40	42	23-020308-1201 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,000	371,95	1116
41	43	23-021103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	3,000	194,82	584
42	44	13-080201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	46634,49	279807
43	45	23-061703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6,000	12749,72	76498
			Раздел: Сети ЛЭП-10кВ. ВЛ-10кВ				
44	46	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3,000	18480,76	55442
45	47	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,000	37378,19	224269
46	48	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6,000	2550,83	15305
47	49	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3н/	м3	0,300	53099,77	15930
48	50	11-330203-0102 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	3,000	506,72	1520
49	51	Прайслист стр.2	Ригель ж/б АР7 на сульфатостойком цементе	шт	3,000	12367,17	37102
50	52	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Траверса ТМ6	шт	3,000	19440,77	58322
51	53	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Накладка ОГ2	шт	6,000	2987,24	17923
52	54	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Накладка ОГ5	шт	3,000	2133,74	6401
53	55	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Хомут Х42	шт	3,000	1868,21	5605
54	56	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Болт Б5	шт	3,000	2086,33	6259
55	57	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.3	Кронштейн У3 (узел крепления)	шт	3,000	8239,09	24717
56	58	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Стяжка Г1	шт	6,000	5405,48	32433
57	59	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Проводник ЗП1	м	6,000	1896,66	11380
58	60	24-040102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3,000	1129,51	3389
59	61	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,000	48,87	147
60	62	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Вязка ВШ-1	шт	3,000	720,73	2162
61	63	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 /ПС-2-2/	шт.	6,000	317,16	1903

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	64	24-040204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	279,19	2513
63	65	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18,000	2894,79	52106
64	66	24-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	969,84	8729
65	67	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	499,96	4500
66	68	24-040203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	2797,69	25179
67	69	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3,000	15880,36	47641
68	70	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРН 3-10 У1	шт.	3,000	54274,43	162823
69	71	13-080101-1510 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,000	40640,47	121921
70	72	24-040207-4301 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-98 - /ОПН-10УХЛ1/	шт.	9,000	5871,66	52845
71	73	24-040207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98 (РА1,РА2,РА4,РА7,Р2,КМ1)	комплект	3,000	35636,59	106910
72	74	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,130	254232,71	33101
73	75	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /80 мм х 80 мм х 8 мм/	т	0,130	212687,50	27692
74	76	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.3	Скоба КМ3	шт	12,000	1831,23	21975
75	77	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Хомут Х7	шт	12,000	1868,21	22419
76	78	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Хомут Х8	шт	12,000	1868,21	22419
77	79	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Проводник ЗП1	м	15,600	1896,66	29588
78	80	24-040102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3,000	1129,51	3389
79	81	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,000	48,87	147
80	82	24-040204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	279,19	5025
81	83	24-040206-0000 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	666,09	5995
82	84	24-040206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	77,04	1387
83	85	23-061004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 /ошиновка/	т	0,005	933088,06	4913
84	86	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,046	668,32	1367
85	87	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,333	231,64	77
86	88	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Вязка ВШ-1	шт	12,000	720,73	8649
87	89	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Обмазка опрор/	м2 поверхности	8,789	929,57	8170
88	90	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	10,800	2050,45	22145
89	91	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,800	1071,22	11569
90	92	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	60,000	393,55	23613
91	93	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	2919,07	17514
			Раздел: Сети ЛЭП-0,4кВ. ВЛИ-0,4кВ				
92	94	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	18480,76	36962
93	95	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	33873,02	135492
94	96	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4,000	2550,83	10203
95	97	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/	м3	0,200	53099,77	10620
96	98	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.1	Крепление подкоса У4	шт	2,000	7396,98	14794
97	99	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.1	Крепление плиты Г4	шт	4,000	5405,48	21622
98	100	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1890,81	7563

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	101	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	537,52	5590
100	102	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	166,52	1332
101	103	24-040207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	7240,22	28961
102	104	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2011,96	16096
103	105	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2084,30	8337
104	106	24-040207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	638,52	2554
105	107	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	406,53	1626
106	108	Прайслист ТОО "Компания Ваш поставщик"стр.7	Изолированная скоба ST208.1	шт	16,000	994,99	15920
107	109	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.1	Проводник ЗПП	м	4,000	1896,66	7587
108	110	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2683,64	10735
109	111	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,003	152956,83	459
110	112	24-040207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	413,39	6614
111	113	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	44,78	358
112	114	13-080201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1551,19	3102
113	115	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, ЕРКТ 0015-L12	шт.	2,000	8052,29	16105
114	116	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,087	254232,71	22067
115	117	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /80 мм х 80 мм х 8 мм/	т	0,087	212687,50	18461
116	118	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.3	Скоба КМ3	шт	8,000	1831,23	14650
117	119	Прайслист ТОО"ИНВОЛЬТ"стр.1	Хомут Х8	шт	8,000	1868,21	14946
118	120	24-040207-4313 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	13364,22	213828
119	121	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	18,000	392,88	7072
120	122	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	537,52	5590
121	123	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	166,52	1332
122	124	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2699,71	21598
123	125	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	53,000	8725,77	462466
124	126	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	53,000	33873,02	1795270
125	127	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	53,000	2550,83	135194
126	128	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3м/	м3	2,650	53099,77	140714
127	129	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.1	Крепление плиты Г4	шт	53,000	5405,48	286491
128	130	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	1890,81	115340
129	131	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	158,600	537,52	85251
130	132	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122,000	166,52	20315
131	133	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	3744,92	228440
132	134	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	244,000	2011,96	490918
133	135	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	2084,30	127142
134	136	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	921,04	56184
135	137	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	406,53	24799
136	138	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122,000	2683,64	327404

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	139	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,122	152956,83	18661
138	140	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.1	Проводник 3П1	м	122,000	1896,66	231393
139	141	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9,000	18480,76	166327
140	142	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	18,000	33873,02	609714
141	143	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18,000	2550,83	45915
142	144	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/	м3	0,900	53099,77	47790
143	145	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.1	Кронштейн У4	шт	9,000	3366,57	30299
144	146	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.1	Крепление плиты Г4	шт	18,000	5405,48	97299
			Раздел: Сети ЛЭП-0,4кВ. КЛ-0,4кВ				
			Раздел: Устройство ответвления к жилым домам (69шт)				
			ИТОГО:				9670294
			В том числе :				
			Накладные расходы				813597
			Сметная прибыль				716317
			Итого с временными		1 %	96 702,94	9 766 996,94
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	214 873,93	9 981 870,87
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				10 580 167,24
			Итого с коэффициентом скидки		0,73		7 723 522,09
			Итого с НДС		12 %	926 822,65	8 650 344,74

Заказчик
Директор ТОО "Antarium Group"
Айтбаев Е.Т.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ANT Machinery"
Накенов Д.Б.