Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 8

за июнь 2020 года

Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: локальная смета 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
12	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13478,3	13,22	13,22	178183	178183	–	47843	244108
						4,93	0	66448	–	18082	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13478,3	131,32	62,74	1769970	845629	–	941713	2928618
					68,58	28,46	924342	383592	–	216935	
		Итого по разделу 1					**3 172 725**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 342					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 023 812					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					450 040					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 486					
	- перевозка грузов, тенге					0					
	Накладные расходы, тенге					989 555					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					235 456					
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
15	1122-1001-0103 Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	26	2370,81	160,31	61641	4168	14554	44124	114227	
				1650,73	63,5	42919	1651	–	8461		
17	2304-0501-0107 Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	117	623		72891	0	72891	0	78722	
						0	0		5831		
18	2304-0501-0109 Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	116	1116		129456	0	129456	0	139812	
						0	0	–	10356		
22	1122-0901-0103 Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1749,61	73,83	17496	738	3304	13641	33628	
				1345,39	32,52	13454	325	–	2491		
23	2304-0102-1904 Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	40086		400860	0	400860	0	432929	
						0	0	–	32069		
24	1122-1001-0101 Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	1878,73	49,18	18787	492	2160	16188	37774	
				1613,55	21,64	16136	216	–	2798		
25	2304-1011-0105 Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	10	114396		1143960	0	1143960	0	1235477	
						0	0	–	91517		

26 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	236	465,11	29,16	109766	6882	5010	96895	223194
				414,72		97874	0	–	16533	
27 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 132 шт)	шт.	232	476		110432	0	110432	0	119267
						0	0	–	8835	
29 2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 17 шт)	шт.	4	1808		7232	0	7232	0	7811
						0	0	–	579	
30 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	897,47	58,32	8975	583	616	7698	18007
				777,6		7776	0	–	1334	
31 2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 96 шт)	шт.	10	3019		30190	0	30190	0	32605
						0	0	–	2415	
32 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	117	1212,43	800,08	141854	93609	1	71570	230498
				412,34	205,55	48244	24049	–	17074	
33 2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	826		95816	0	95816	0	103481
						0	0	–	7665	
35 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	755		755	0	755	0	815

						0	0	–	60	
39	2302-0101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	132	377	49764	0	49764	0	53745
						0	0	–	3981	
40	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,0 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	663	663	0	663	0	716
						0	0	–	53	
41	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,0 мм - 25 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	130	663	86190	0	86190	0	93085
						0	0	–	6895	
42	2302-0101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,0 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	792	5544	0	5544	0	5988
						0	0	–	444	
43	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	49	2479	121471	0	121471	0	131189

						0	0	–	9718		
44	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 25 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2479	12395	0	12395	0	13387	
						0	0	–	992		
45	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2479	12395	0	12395	0	13387	
						0	0	–	992		
46	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	68	633	43044	0	43044	0	46488	
						0	0	–	3444		
47	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	2541	40656	0	40656	0	43908	
						0	0	–	3252		
48	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	859	859	0	859	0	928	
						0	0	–	69		

55 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	243583,33	64583,33	2923	775	6	2324	5666
				178500	17083,33	2142	205	–	420	
56 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	12,12	211		2557	0	2557	0	2762
						0	0	–	205	
57 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,409	243649,65	64572,02	586952	155554	1305	466675	1137917
				178535,91	17142,38	430093	41296	–	84290	
58 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2433,09	173		420925	0	420925	0	454599
						0	0	–	33674	
59 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,197	52281,51		271707	0	28953	240326	552996
				46710,41		242754	0	–	40963	
60 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,2028	48109,15		154084	0	4480	148108	326367
				46710,38		149604	0	–	24175	
61 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка НР = 99 %	шт.	358	1212,43	800,09	434050	286432	0	218993	705286
				412,34	205,55	147618	73587	–	52243	
62 2302-0304-0804	Отвод полиэтиленовый электросварной 30°, 45°, 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	1310		125760	0	125760	0	135821
						0	0	–	10061	

63	2302-0304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1310		10480	0	10480	0	11318
							0	0	–	838	
64	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	256		256	0	256	0	276
							0	0	–	20	
69	2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	133	169		22477	0	22477	0	24275
							0	0	–	1798	
70	2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	3	241		723	0	723	0	781
							0	0	–	58	
71	2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	17	521		8857	0	8857	0	9566
							0	0	–	709	
72	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	100	3474		347400	0	347400	0	375192
							0	0	–	27792	
73	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,059	592033,9	181016,95	34930	10680	679	27772	67719
					399508,47	75966,1	23571	4482	–	5016	
74	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	59,236	1103		65337	0	65337	0	70564
							0	0	–	5227	

75 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,059	874474,58	31203,39	51594	1841	37177	12482	69202
				213152,54	542,37	12576	32	–	5126	
	Итого по разделу 2					**7 161 374**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 234 760				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					561 755				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 844				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 467 590				
	Накладные расходы, тенге					1 366 798				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					530 472				
	Раздел 3 Колодцы круглые									
93 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=55,000;	м2	15,95	3013,61	500,5	48067	7983	22604	17290	70586
				1095,92	108,53	17480	1731	–	5229	
94 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=55,000;	м2	15,95	803		12808	0	12808	0	13832
						0	0	–	1025	
95 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=55,000;	м2 покрытия по фермам	15,95	57,87	1,88	923	30	287	556	1597
				37,99	0,75	606	12	–	118	
96 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=55,000;	м2	15,95	6355,92	17,43	101377	278	80024	19066	130078
				1321,32	6,83	21075	109	–	9635	
97 2113-0816-2305	Резина прессованная К=55,000;	кг	11	1152		12672	0	12672	0	13686
						0	0	–	1014	

98 2113-0211-0501	Петля накладная К=55,000;	шт.	110	298		32780	0	32780	0	35402
						0	0	–	2622	
99 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=55,000;	т	0,0385	265756		10232	0	10232	0	11050
						0	0	–	819	
100 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С5, С6, С7)	т	1,14	521272		594250	0	594250	0	641790
						0	0	–	47540	
101 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	33,5	68,51	1,55	2295	52	1532	496	3014
				21,22	0,24	711	8	–	223	
102 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=55,000;	м3 основания	31,075	5013,58	1452,2	155797	45127	88694	37845	209133
				707,19	602,32	21976	18717	–	15491	
103 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=55,000;	м3	31,075	21058,18	1042,86	654383	32407	590135	34533	744029
				1024,65	196,52	31841	6107	–	55113	
	Итого по разделу 3					**1 874 198**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 689				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85 877				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 959				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 446 018				
	Накладные расходы, тенге					109 785				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					138 829				

Раздел 4 Колодцы прямоугольные

104 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,13	31289,35 31140,68	2479,06	128611	10239	83041	39677	181751
				8554,72	1149,39	35331	4747	–	13463	
105 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,13	51912,83 53943,7	3170,58	222787	13094	167514	47335	291733
				10212,83	1364,29	42179	5635	–	21610	
106 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	12,56	18380 18337		230313	0	230313	0	248738
						0	0	–	18425	
107 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	√ 40061		71309	0	71309	0	77013
						0	0	–	5705	
108 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373 √		16746	0	16746	0	18086
						0	0	–	1340	
109 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,192	33864,58 33263,02	2065,1	6386	396	5006	985	7962
				5127,6	390,63	984	75	–	590	
110 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31404 √		62808	0	62808	0	67833

						0	0	–	5025	
111 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	3014,66	500	3497	580	1646	1257	5135
				1095,69	108,62	1271	126	–	380	
112 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=4,000;	м2	1,16	803		931	0	931	0	1006
						0	0	–	75	
113 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=4,000;	м2 покрытия по фермам	1,16	57,76	1,72	67	2	21	40	116
				37,93	0,86	44	1	–	9	
114 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16	6356,03	17,24	7373	20	5820	1387	9461
				1321,55	6,9	1533	8	–	701	
115 2113-0816-2305	Резина прессованная К=4,000;	кг	0,8	1152		922	0	922	0	995
						0	0	–	74	
116 2113-0211-0501	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	298		2384	0	2384	0	2575
						0	0	–	191	
117 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=4,000;	т	0,0028	265756		744	0	744	0	804
						0	0	–	60	
118 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С6)	т	0,09408	521272		49041	0	49041	0	52965
						0	0	–	3923	

119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,8	68,21	1,43	191	4	128	41	250
					21,07		59	0	–	19	
120	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=4,000;	м3 основания	2,26	5012,83	1451,77	11329	3281	6450	2752	15207
					707,08	602,21	1598	1361	–	1126	
121	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	2,26	21057,96	1042,48	47591	2356	42919	2512	54111
					1024,78	196,46	2316	444	–	4008	

	Итого по разделу 4	**1 035 739**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 315
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 973
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 396
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	747 743
	Накладные расходы, тенге	95 987
	Сметная прибыль (8 %), тенге	76 721
	Итого по смете	**13 244 036**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 338 106
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 701 416
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	616 240
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 666 837
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	2 562 124
	Сметная прибыль (8 %), тенге	981 479
	Итого по смете на подряд, тенге	**13 244 036**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	264 881
	Итого по главам 1-8	13 508 917
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	490 374
	Итого по главам 1-9	13 999 291
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**279 986**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**14 279 277**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	8 853 152
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	5 426 125
- в текущих и прогнозных ценах	**15 188 581**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	9 295 809
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	5 892 772
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 669 723**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 640 367**
Всего по сметному расчету	**15 310 090**

И.о. руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 9
от 22.05.2020 года за май 2020 года
Наружные сети электроснабжения

Основание: локальная смета 4-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Воздушная линия 10кВ											
2.1 Анкерная опора А10-1 (2 шт)											
6	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14983	6779	29966	13558	1791	16601	50292
					7308,5	3067	14617	6134	–	3725	
7	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40708		162832		162832		175859

8	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2110,25	1204	8441	4816	–	4313	13774
					906,25	441,5	3625	1766	–	1020	
9	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,2	34762		6952	6952			7508
10	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,04974	375391		18672	18672			20166
11	2404-0102-0109	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	3504		7008	7008			7569
12	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	59		118	118			127
13	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	343		2058	2058			2223
14	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548		2192	2192			2367
15	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	2127		51048	51048			55132
16	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1562		18744	18744			20244
17	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1047		12564	12564			13569
18	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	750		9000	9000			9720
		2.2 Устройство ответвления на промежеточных (сущ.) опорах (1 шт)							–	720	
19	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,00964	375391		3619	3619			3909

20	2404-0207-4601	Крепление провода ВШ-1	шт.	2	377		754		754		814
21	2404-0102-0109	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	3504		10512		10512		11353
22	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	59		177		177		191
23	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184		1104		1104		1192
		2.3 Провода АС							–	88	
24	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,05	100520	52640	5026	2632	139	2460	8085
					45100	16400	2255	820	–	599	
25	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,02182	908503		19824		19824		21410
		Раздел 3 Заземление							–	1586	
		3.0 Подраздел без наименования									
26	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	20	209,15	46,2	4183	924	51	2740	7477
					160,4	10,85	3208	217	–	554	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01776	195387		3470		3470		3748

28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	569,83	22,65	22793	906	16007	4400	29368
					147	5,78	5880	231	–	2175	
29	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2039,25	105,13	16314	841	9593	4355	22323
					735	21	5880	168	–	1654	
Раздел 4 Фундамент под трансформаторную подстанцию											
4.1 Фундаменты под КТП											
30	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,5	139,19	132,44	1879	1788	–	356	2414
					6,74	29,93	91	404	–	179	
31	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,8	1240	–	992	–	–	714	1842
					1240	–	992	–	–	136	
32	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	13,28	28,31	28,31	376	376	–	101	515
					–	10,54	–	140	–	38	
33	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	13,72	28,28	28,28	388	388	–	104	531
					–	10,57	–	145	–	39	
34	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,72	703,72	–	9655	–	–	6952	17936

				703,72	–	9655	–	–	1329	
35	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	28,23	28,23	131	131	–	35	179
					–	10,56	–	49	–	13	
36	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	22,41	22,41	104	104	–	28	143
					–	8,41	–	39	–	11	
37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,7	21477,14	1042,86	15034	730	13587	778	17077
					1024,29	197,14	717	138	–	1265	
38	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4369	2463	8738	4926	1502	4816	14638
					1155	885,5	2310	1771	–	1084	
39	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2047	1041	8188	4164	1504	4674	13891
					630	360,25	2520	1441	–	1029	
40	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1444,67	741,83	8668	4451	1524	4989	14750
					448,83	255,83	2693	1535	–	1093	
41	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	16774		27342		27342		29529

42 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,318	20291		47035		47035		50798
43 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F100 - МУ НР = 91 %	м3	0,22	22959,09	1218,18	5051	268	4148	629	6134
				2886,36	254,55	635	56	–	454	
44 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхность	29,2	818,9	18,49	23912	540	16761	6207	32529
				226,4	2,16	6611	63	–	2410	
45 1106-0701-0101	Балки фундаментные В25, F100, W4. Устройство НР = 91 %	м3	4	40929	3693,25	163716	14773	108243	39461	219431
				10175	666	40700	2664	–	16254	
46 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	192867		6233		6233		6732
47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1461	186614		27264		27264		29445
48 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0194	63092,78	15515,46	1224	301	29	912	2307
				46082,47	5567,01	894	108	–	171	
49 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	2346		33782		33782		36485

50	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0014	469285,71	2142,86	657	3	265	356	1094
					277857,14	1428,57	389	2	–	81	
51	1106-0101-0101	Монолитные заделки В7,5, F100, W4. Устройство НР = 91 %	м3	0,42	21476,19	1042,86	9020	438	8152	467	10246
					1023,81	197,62	430	83	–	759	
52	1109-0701-0104	Площадка ПМ-1 (2 шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,15168	130825,4	26898,96	150669	30979	4810	86221	255841
					99749,93	8750,69	114880	10078	–	18951	
53	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,032;	т	1,18853	491541		584211		584211		630948
54	1109-0606-0110	Площадка ПМ-1 НР = 69 %	т конструкций	1,15168	47689,46	6384,59	54923	7353	3750	31156	92965
					38048,76	1158,31	43820	1334	–	6886	
55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40,53	75,23	2,2	3049	89	1488	1021	4396
					36,32	0,2	1472	8	–	326	
56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	40,53	136,98	3,11	5552	126	3706	1199	7291
					42,44	0,44	1720	18	–	540	
57	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,2	5397,81	859,38	17273	2750	6562	8462	27794
					2487,81	325,31	7961	1041	–	2059	

58 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	100 м подстилающего слоя	1,6	7665,63	1468,75	12265	2350	5602	4951	18593
				2695,63	596,25	4313	954	–	1377	
4.2 ПМ1										
59 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55814	114	55814	114	46734	8193	69128
				8966	37	8966	37	–	5121	
60 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	9	42601	4159	383409	37431	238500	108714	531493
				11942	1332	107478	11988	–	39370	

	Итого	**2 635 515**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	394 712
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 250
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 432
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 550 963
	Накладные расходы, тенге	356 365
	Сметная прибыль (8 %), тенге	195 225
	Итого по смете на подряд, тенге	**2 635 515**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	52 710
	Итого по главам 1-8	2 688 225
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	97 583
	Итого по главам 1-9	2 785 808
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**55 716**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 841 524**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	

2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 761 745
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	79 779
- в текущих и прогнозных ценах	**3 022 472**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 849 832
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	1 172 640
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 720 225**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**326 427**
Всего по сметному расчету	**3 046 652**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А.Мусабаева

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный ном ли индивидуальный идентификационный номер, ес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 10

за июнь 2020 года

Вертикальная планировка

Основание: локальная смета 7-1-1

Составлен в текущих ценах с 1.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	3942	28,3	28,3	111568	111568	–	29940	152829
					–	10,55	–	41583	–	11321	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3942	37,35	37,35	147244	147244	–	36195	198114
					–	12,75	–	50271	–	14675	

3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3942	58,77	58,77	231682	231682	–	60608	315673
					–	21,35	–	84178	–	23383	
4	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3942	5,83	5,83	22963	22963	–	4598	29766
					–	1,62	–	6386	–	2205	
5	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР = 72 %	м3 грунта	820	28,3	28,3	23208	23208	–	6228	31791
					–	10,55	–	8650	–	2355	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	820	37,35	37,35	30629	30629	–	7529	41211
					–	12,75	–	10457	–	3053	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостаток грунта НР = 72 %	м3 грунта	3122	149,65	143,5	467196	448018	221	94429	606555
					6,07	35,94	18957	112195	–	44930	
8	4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	5151,3	119		613005		–		662045
									–	49040	
		Итого					**2 037 984**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 957
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 015 312
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	313 720
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	221
	- перевозка грузов, тенге	613 005
	Накладные расходы, тенге	239 527
	Сметная прибыль (8 %), тенге	150 962
	Итого по смете на подряд, тенге	**2 037 984**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	40 760
	Итого по главам 1-8	2 078 744
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	75 458
	Итого по главам 1-9	2 154 202
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**43 084**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 197 286**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	1 362 317
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	834 969
	- в текущих и прогнозных	**2 337 209**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	1 430 433
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	906 776
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 103 488**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**252 419**
	Всего по сметному расчету	**2 355 907**

И.о. руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.Г.Артеменко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора эконом Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Установка очистки воды комбинированная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. Соглашение№ 1 от 14.08.19, № 2 от 27.12.19 г,№3 от 27.12.19, №4 от 5.03.20

Акт приемки выполненных работ № 11

за июнь 2020 года

Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-6-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундамент										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,5	1349,03	–	24957	–	–	17969	46360
					1349,03	–	24957	–	–	3434	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,73	703,66	–	1921	–	–	1383	3568
					703,66	–	1921	–	–	264	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	131,22	62,68	538	257	–	287	891

				68,54	28,54	281	117	–	66	
4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,15	5013,49	1452,09	10779	3122	6137	2618	14469
				706,98	602,33	1520	1295	–	1072	
5 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,3	5397,44	859,07	23209	3694	8818	11369	37344
				2487,67	325,12	10697	1398	–	2766	
9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	20291		47562		47562		51367
10 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,3	16774		273416		273416		295289
								–	21873	

	Итого	**449 288**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 376
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 073
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 810
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	335 933
	Накладные расходы, тенге	33 626
	Сметная прибыль (8 %), тенге	33 280
	Итого по смете на подряд, тенге	**449 288**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	8 986
	Итого по главам 1-8	458 274
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 635
	Итого по главам 1-9	474 909
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**9 498**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**484 407**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	300 333

2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	184 075
- в текущих и прогнозных	**515 254**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	315 349
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	199 905
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**463 729**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**55 647**
Всего по сметному расчету	**519 376**

И.о. руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Г.А. Мусабаева

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Projec

_____Ж.С.Жапаров