Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"22" октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Antarium Group» 010000. г.Астана, ул. С 189 д. 6 кв 45
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Айтбаева Ерлана Талгатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в северной части (на участке 10,5 га) в городе Атбасар Акмолинской области. Наружные сети электроснабжения. По адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, северная часть города
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района" руководитель отдела Мороз Галина Васильевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "ANT Machinery"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Строительная группа "Архитектор"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", приказ № 8 от 11.01.2018г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		3		3	
Напряжение	кВ	0,38		0,38	

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ-10/0,4кВ 400кВА	шт	1		1	
Длина КЛ-10кВ кабелем ААБл 3*150 мм^2	км	0,078		0,078	
Длина КЛ-0,4Кв кабелем АВБбШВ-1Кв-4*150 мм^2	км	0,040		0,040	
Длина КЛ-0,4 КЛ-0,4 Кв кабелем АВБьШВ-1Кв-4*95 мм^2	км	0,110		0,110	
Длинна ВЛИ-0,4 Кв проводом СИП-4 4*95 мм^2	км	2,231		2,231	
2КТПГ-10/0,4 Кв 400Ква	КвТ	217		217	
Продолжительность строительства	Мес	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические

мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08 2018г;
месяц, год

окончание работ 10 2018г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
_____ готовым к приемке в эксплуатацию,
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в северной части (на участке 10,5 га) в городе Атбасар Акмолинской области. Наружные сети электроснабжения.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Айтбаев Ерлан Талгатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)