Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. соглашение № 1 от 14.08.19 г, доп.согл № 2 от 27.12.19, доп.согл №3 от 27.12.2019 г,

Акт приемки выполненных работ № 7

от 20.04.2020 года за апрель 2020 года

Бурение эксплуатационных скважин -1 шт

Основание: 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; какс1=1,5;	м бурения	10	8383,3	6590,25	83833	65902,5	597,5	30377	123347
					1733,3	1840,45	17333	18404,5	–	9137	

2	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; какс1=1,5;	м бурения	30	13729,23	10766,65	411877	323000	2536,8	150641	607520
					2878,02	3029,48	86341	90884	–	45001	
3	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	110	18422,75	14445	2026503	1588950	16635,3	725135	2971768
					3826,52	3928,93	420917	432182	–	220131	
4	1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	140,5	3860,19	2685,55	542357	377320	5119,82	213217	816019
					1138,2	647,16	159917	90926	–	60446	
5	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м бурения	141	6163,65	4832,8	869075	681425	8424,75	314098	1277827
					1271,1	1349,66	179225	190302	–	94654	
6	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 %	м бурения	229	9181,01	7177,76	2102451	1643707	19366,53	766600	3098575
					1918,68	2019,67	439378	462504	–	229524	

7	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м бурения	90	20249,91	15889,51	1822492	1430056	13610,7	652621	2673122
					4209,17	4321,82	378825	388964	–	198009	
8	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	1576994	1171578	1576994	1171578	0	602050	2353368
					405416	302878,5	405416	302879	–	174324	
9	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	3	22480		67440	0	67440	0	72835
							0	0	–	5395	
10	1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	50	670,34	322,96	33517	16148	1651	18435	56108
					314,36	119,4	15718	5970	–	4156	
11	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	54	40118		2166372	0	2166372	0	2339682
							0	0	–	173310	
12	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - дегпинизация НР = 85 %	сутки откачки	10	416782,45	346246,15	4167825	3462462	0	1378598	5990136
					70536,3	91651,65	705363	916517	–	443714	

13	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	416782,5	346246,17	1250348	1038739	0	413579	1797041
					70536,33	91651,67	211609	274955	–	133114	
14	1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	7	154418,79	103598,79	1080932	725192	0	463344	1667818
					50820	27053	355740	189371	–	123542	
15	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	140,5	22310		3134555	0	3134555	0	3385319
							0	0	–	250764	
16	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	622,2	9817		6108137	0	6108137,4	0	6596788
							0	0	–	488651	
17	2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393.7 МС	шт.	0	139027		0	0	0	0	0
							0	0	–	0	
18	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	209537		209537	0	209537	0	226300
							0	0	–	16763	
19	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	20	37702		754040	0	754040	0	814363
							0	0	–	60323	

20 1101-0101-0205	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2.5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25	114,72	103,66	2868	2592	0	1099	4285
				11,06	50,02	277	1251	–	317	
21 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25	35,76	35,76	894	894	0	220	1203
					12,2	0	305	–	89	
22 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2	1349		2698	0	0	1943	5012
				1349		2698	0	–	371	
23 1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	48	482,1	23,13	23141	1110	13236	6648	32172
				183,22	9,15	8795	439	–	2383	
24 4104-0101-1001	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	50	281		14050	0		0	15174
						0	0	–	1124	
25 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	300	30		9000	0	9000	0	9720
						0	0	–	720	

Итого по смете	**36 935 501**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 387 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 529 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 365 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 530 260
- перевозка грузов, тенге	14 050
Накладные расходы, тенге	5 738 604

	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 735 963
	Итого по смете на подряд, тенге	**36 935 501**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	738 710
	Итого по главам 1-8	37 674 211
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 367 574
	Итого по главам 1-9	39 041 785
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**780 836**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**39 822 621**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	24 690 025
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	15 132 596
	- в текущих и прогнозных ценах	**42 358 525**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	25 924 526
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	16 433 999
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**38 122 673**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**4 574 721**
	Всего по сметному расчету	**42 697 393**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Т.А.Бекпауов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров