Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 г.
Доп.соглашение №5 от 09.11.2021г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			474 178 000,00	417 191 040,80	142 253 400,00	417 191 040,80	-	-	-
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	375 549 423,97	108 782 175,54	362 607 251,79	12 942 172,18	-	12 942 172,18
	в.т.ч. на 2021г.		**197 967 000,00**	**792 740 464,77**	**251 035 575,54**	**779 798 292,59**	**12 942 172,2**	**-**	**12 942 172,18**
	в.т.ч. на 2020г.		**638 818 251,79**						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**792 740 464,77**	**251 035 575,54**	**779 798 292,59**	**12 942 172,2**	**-**	**12 942 172,18**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Алипбаев М.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. " Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алма тинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 14 от 11.02.2020г.; доп.соглаш.№3 от 15.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за **ноябрь 2021 года**

на **2-1-1 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Устройство покрытий									
7	E11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из Щебен очной смеси (С-6) толщиной 15 см. Устройство.		0,0000333	295,07	255,83	1	0	0	0	1
			м2 о снования		38,37	87,77	0	0		0	
8	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночной смес и С-6			6746		0				0
			м3								
9	E11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,3735	102982,43	1999,17	38467	747	37720	424	42002
			т		0	1050,15	0	392		3111	
10	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство нижнего слоя покрытии толщиной 7см (4см+3см=7СМ) из горячих асфальтобетонных смесей и ористых крупнозернистых, плотность каменных матери алов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1239,5912	1208,38	109,86	1497900	136182	1298630	114724	1741634
			м2 покрытии		50,89	34,8	63088	43138		129010	
11	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=6	Устройство нижнег о слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		1239,5912	781,57	0,13	968824	167	967643	1095	1047513
			м2		0,82	0	1014	0		77594	
		Итого по разделу: 2. Устройство покрытий									2831150
		Раздел: 3. Устройство кюветов (с правой стороны 1900м)									
		Раздел: 5. Спрямление дорог(км 45,720-км46,580-250м)									
41	E11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из Щебено чной смеси (С-6) толщиной 15 см. Устройство.		0,0066667	295,07	255,83	2	2	0	1	3
			м2 ос нования		38,37	87,77	0	1		0	
		Итого по разделу: 5. Спрямление дорог(км 45,720-км46,580-250м)									3
		Раздел: 6. Устройство дорожной одежды									
52	E11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,0000001	102982,43	1999,17	1	0	0	0	1
			т		0	1050,15	0	0		0	
			т		0	1050,15	0	0		0	
53	E11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной см еси. Устройство без применения укладчиков асфальто бетона		0,0028	13132	1105,6	37	3	31	4	44
			т смеси		827,03	398,37	2	1		3	

54	Е11-270602-0901	Розли в вяжущих материалов.		0,0001	102982,43	1999,17	6	0	6	0	7
			т		0	1050,15	0	0		0	
55	Е11-270602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см(4см+1см=5см) из горячих асфальтобетонных смесе й плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных м атериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		0,0004	1388,64	110,12	1	0	0	0	1
			м2 покрытия		50,89	34,91	0	0		0	
56	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из гор ячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлят ь на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к но рмам 1127-0602-0301		0,0004	306,58	0,05	1	0	0	0	1
			м2 покрытия		0,27	0	0	0		0	
58	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление присыпных обочин толщ.5см из ранее фрезерованного материала и песчано-гравийной смеси -47%			199,28	162,22	0	0	0	0	0
			м2 покр ытия обочин		36,86	50,63	0	0		0	
59	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные пр иродные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014			1423		0				0
			м3								
60	С341-310104-0301	Фрезерованный материал. Пог рузка		0,0001	231		1				1
			т							0	
61	С341-020104-1010	Перевозка строительных груз ов самосвалами из стройплощадки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		0,0001	197		1				1
			т							0	
		Итого по разделу: 6. Устройство дорожной одежды									55
		Раздел: 7. Устройство примыканий и площадок-59шт									
61	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрыт ия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных сме сей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устро йство		0,0033	138,95	110,95	1	0	0	0	1
			м2 основания или покрытия		27,7	34,75	0	0		0	
62	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные при родные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014		0,0012	1423		12		12		12
			м3							1	
63	Е11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из Щебен очной смеси (С-6) толщиной 15 см. Устройство.		80	295,07	255,83	23605	20466	70	10898	37264
			м2 о снования		38,37	87,77	3070	7021		2760	
64	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночной смес и С-6		12,005	6746		80986		80986		87465
			м3							6479	
65	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,0016	102982,43	1999,17	165	3	162	2	180
			т		0	1050,15	0	2		13	
66	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,0012	102982,43	1999,17	124	2	121	1	135
			т		0	1050,15	0	1		10	
69	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей пористых крупнозернистых, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство			1208,38	109,86	0	0	0	0	0
			м2 покр ытия		50,89	34,8	0	0		0	
68	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной см еси. Устройство без применения укладчиков асфальто бетона		0,004	13132	1105,6	55	5	47	6	65
			т смеси		827,03	398,37	3	2		5	
69	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,004	102982,43	1999,17	-412	-8	-404	-5	-450
			т		0	1050,15	0	-4		-33	
72	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разра ботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскават орами с ковшом вместимостью 0,65 м3		201,451	227,59	217,15	45849	43744	0	10469	60823
			м3 грунта		10,45	61,73	2104	12436		4505	
73	С341-020103-1001	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насы пь		352,539	42		14807				15991
			т							1185	
74	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. П ервый проход по одному следу при толщине слои 30 с м при 8-ми проходах с поливкой водой		201,451	72,38	72,38	14581	14581	0	3860	19916

		м3 уплотненно го грунта			0	26,61	0	5361		1475	
75	Е11-010201-0308 К=7	Грунт. Упл отнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	201,451		47,11	47,11	9490	9490	0	2768	13239
		м3 уплотненного грунта			0	19,09	0	3845		981	
76	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	201,451		90,44	76,71	18219	15453	584	4251	24268
		м3 уплотненного грунта			10,83	18,48	2182	3723		1798	
77	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планиров ка механизированным способом. Группа грунтов 2	83,819		97,59	23,04	8179	1931	0	4842	14063
		м2 спланированной площади			74,54	5,69	6248	477		1042	
78	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из ранее фрезерованного материала и 47% из песчан о-гравийной смеси фракции 10-20мм толщ 5 см	6017,953		199,28	162,22	1199258	976229	1222	568632	1909320
		м2			36,86	50,63	221807	304704		141431	
79	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	175,3634		1423		249542		249542		269505
		м3								19963	
80	С341-310104-0301	Фрезерованный материал. Погрузка	366,794		231		84729				91508
		т								6778	
81	С341-020104-1010	Перевозка строительных г рузов самосвалами из стройплощадки. Грузоподъемнос ть 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	366,794		197		72258				78039
		т								5781	
		Итого по разделу: 7. Устройство примыканий и площадок-59шт									2621346
		Раздел: 8. Устройство остановочной и посадочной площадки-2шт									
82	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрыти я из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смес ей однослойные толщиной 15 см. Устройство	320		195,31	144,07	62498	46103	97	33153	103303
		м2 основ ания или покрытия			50,93	45	16298	14400		7652	
83	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные прир одные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014	59,52		1423		84697		84697		91473
		м3								6776	
84	Е11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из щебеноч ной смеси толщиной 15 см. Устройство.	320		295,07	255,83	94422	81865	278	43593	149056
		м2 основани я			38,37	87,77	12278	28085		11041	
85	С121-010201-0204	Щебень из плотных горных поро д для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	67,2		1901		127747		127747		137967
		м3								10220	
86	Е11-270602-0901	Розлив в яжущих материалов.	0,256		102982,43	1999,17	26364	512	25852	290	28786
		т			0	1050,15	0	269		2132	
87	Е11-270602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см(4см+1см=5см) из горячих асфальтобетонных смесей пл отных мелкозернистых АБВ, плотность каменных матер иалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	320		1388,64	110,12	444365	35238	392842	29654	511941
		м2 покрытия			50,89	34,91	16286	11171		37922	
88	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячи х асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять н а каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норма м 1127-0602-0301	320		306,58	0,05	98105	15	98003	94	106056
		м2 покрытия			0,27	0	87	0		7856	
		Итого по разделу: 8. Устройство остановочной и посадочной площадки-2шт									1128581
		Раздел: 10. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90к м и г.Алматы-330км									
101	С341-020103-1090	Перевозка асфал ьтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоп одъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 90 км	542,6449		1358		736912				795865
		т								58953	
102	С341-310104-0301	Асфальт. Погруз ка	542,6449		231		125351				135379
		т								10028	
103	С341-050101-1030	Перевозка битумной эмуль сии автобитумовозами в населенных пунктах. Грузопо дъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 30 км	0,2565		1528		392				423
		т								31	

104	С341-050101-1991	Перевозка битумной эм ульсии автобитумовозами в населенных пунктах. Груз оподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следую ший км свыше 30 км	т·км	15,3885	32		492			39	532
105	С341-020103-1060	Перевозка песчано-гравийной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	518,4196	928		481093			38487	519581
106	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Пог рузка	т	518,4196	231		119755			9580	129335
107	С341-010304-1902	Перевозка ж/б изделий бортовым и автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемност ь 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 330 км	т	15,5	4341		67286			5383	0
108	С341-010304-1991	Перевозка строительных гру зов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Гру зоподъемность 14 т. Класс г руза 1. За каждый следу ющий км свыше 200 км	т·км	2015	19		38285			3063	0
109	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобет онные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	15,5	407		6309			505	0
110	С341-310101-0902	Грузы неупакованные (железобет онные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	15,5	407		6309			505	0
109	С341-060102-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 95 км	т·км	16,992	30		510			41	0
110	С341-060102-1991	Перевозка строительных гру зов автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1104,48	30		33134			2651	0
		Итого по разделу: 10. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90к м и г.Алматы-330км									1581115
		ИТОГО:					6 880 715,00	1 382 730,00	3 365 888,00	828 756,00	8 162 473,24
							344 467,00	435 025,00		616 757,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудовании, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %		979 496,79				
		Итого с НДС									9 141 970,03

за **ноябрь 2021 года**

на **6-1-1 Искуственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Мост Капал на ПК372+00									
9	Е11-300504-0101	Гидроизоляция проезжей части мос тов. Устройство		36,7	21044,34	1553,56	772327	57016	569288	140971	986362
			м2 изолируемой поверхности		3978,84	593,99	146024	21799		73064	
10	Е11-090501-0601	Установка металлического листа 1 40х1020х1см. Резка		40,8	476,14	11,25	19426	459	0	13087	35115
			м реза		464,88	0	18967	0		2601	
11	Е11-070107-0104	Изделия монтажные мас сой свыше 20 кг. Установка		0,014	65023,44	7525,72	910	105	87	872	1925
			т стальных элементов		51257,36	1544,99	718	22		143	

12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	206294		2888		2888		3119
										231	
13	С121-100501-1103	Герметик МЭП /ДШ-85	т	0,326	14853		4842		4842		5229
										387	
14	Е11-300101-0101	Заполнение щебнем. Устройство	м3 подушки	1,9	6326,55	255,61	12020	486	7139	3888	17181
					2313,77	122,08	4396	232		1273	
19	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтов анные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58	84,06	1,85	4876	107	3048	1199	6561
					29,66	0,3	1720	18		486	
20	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунто вка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	58	100,96	2,59	5856	150	2672	2105	8598
					52,29	0,3	3033	18		637	
		Итого по разделу: 1. Мост Канал на ПК372+00									1064089
		Раздел: 2. Мост Канал на ПК430+130									
26	Е11-300504-0101	Гидроизоляция проезжей части мос тов. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,7	21044,34	1553,56	772327	57016	569288	140971	986362
					3978,84	593,99	146024	21799		73064	
27	Е11-090501-0601	Установка металлического листа 1 40х1020х1см. Резка	м реза	40,8	476,14	11,25	19426	459	0	13087	35115
					464,88	0	18967	0		2601	
28	Е11-070107-0104	Изделия монтажные мас сой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,013	65023,44	7525,72	845	98	81	810	1788
					51257,36	1544,99	666	20		132	
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	206294		2682		2682		2896
										215	
30	Е11-300101-0101	Заполнение щебнем. Устройство	м3 подушки	1,88	6326,55	255,61	11894	481	7063	3847	17000
					2313,77	122,08	4350	230		1259	
33	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунт ованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,5	84,06	1,85	2900	64	1813	713	3903
					29,66	0,3	1023	10		289	
34	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрун товка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	34,5	100,96	2,59	3483	90	1590	1252	5114
					52,29	0,3	1804	10		379	
36	Е12-020101-1401	Очистка поверхности	м2 изоляции	134,4	2381,34	1,82	320052	245	266112	38748	387504
					399,51	0,91	53695	122		28704	
37	Е11-060101-0101	Полимерраствор. Устройство	м3	1,34	14570,43	1222,7	19524	1638	15966	2082	23335
					1433,03	274,62	1920	368		1729	
		Итого по разделу: 2. Мост Канал на ПК430+130									1463015
		Устройство новой трубы									
		Раздел: 4. Разработка котлована									
47	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	17,797	156,41	148,7	-2784	-2646	0	-537	-3586
					7,71	34,19	-137	-608		-266	
48	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	17,997	3036,26	0	-54644	0	0	-39343	-101506
					3036,26	0	-54644	0		-7519	
		Тело трубы									
49	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песк ом. Устройство	м3 подушки	0,002	2479,53	223,9	-5	0	0	-4	-10
					2255,64	106,94	-5	0		-1	
50	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	0,002	1423		-3		-3		-3
										0	
51	Е11-300102-0201	Устройство монолитного бетона фундамента	м3	0,632	24378,47	3847,49	15407	2432	10651	2452	18603
					3677,36	940,45	2324	594		1429	
52	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	0,01	33168,88	19494,18	332	195	27	134	503
					10987,61	5017,03	110	50		37	

54	С121-040801-0103	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 9 10 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	10	25760		-257600		-257600		-278208
										-20608	
59	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285 -77	кг	0,001	575		1		1		1
										0	
60	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумн ой мастикой, двухслойная. Устройство		0,006	3955,97	157,66	24	1	18	5	31
			м2 изолируемо й поверхности		857,16	51,4	5	0		2	
61	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		0,003	1610,06	117,46	5	0	2	2	7
			м2 изолируемой пове рхности		667,67	38,19	2	0		1	
62	Е11-010104-0203	Послойная засыпка трубы грунт ом 3гр. бульдозером мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		0,001	76	76	1	0	0	0	1
			м3 грунта		0	23,8	0	0		0	
63	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,001	214,65	100,13	1	0	0	0	1
			м3 уплотненного грунт а		114,51	47,33	0	0		0	
64	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. По лив водой		0,001	90,44	76,71	1	0	0	0	1
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	0	0		0	
		Оголовки									
65	Е11-300101-0102	Подушки под фундамент ы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песко м. Устройство		0,599	2479,53	223,9	-1485	-134	0	-1189	-2888
			м3 подушки		2255,64	106,94	-1351	-64		-214	
66	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014		0,599	1423		-852		-852		-921
			м3							-68	
67	Е11-300102-0201	Устройство мон олитного бетона фундамента		1,002	24378,47	3847,49	-24427	-3855	-16887	-3887	-30579
			м3		3677,36	940,45	-3685	-942		-2265	
68	Е11-300405-0101	Установка ж.б. портальных стенок блок СТ10 и ж. б. откосных стенок блок СТ4		9,19	14601,88	3499,82	-134191	-32163	-58771	-43464	-191868
			м3 сборных конструкций		4706,99	923,41	-43257	-8486		-14212	
69	С121-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (С Т 10) СТ РК 937-92		4	87431		-349724		-349724		-377702
			шт.							-27978	
72	С121-040802-0209	Звенья оголовков железобетонные во допропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		1	180712		-180712		-180712		-195169
			шт.							-14457	
73	С121-040803-0204	Стенки откосные железобетонные в одопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона клас са В20 СТ РК 937-92		24	69772		-1674528		-1674528		-1808490
			шт.							-133962	
74	С121-040803-0209	Стенки откосные железобетонные во допропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2 770 мм х 4150 мм х 300 мм из тяжелого бетона класс а В20 СТ РК 937-92		2	156101		-312202		-312202		-337178
			шт.							-24976	
75	С121-040803-0210	Стенки откосные железобетонные во допропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1 750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класс а В20 СТ РК 937-92		2	67322		-134644		-134644		-145416
			шт.							-10772	
76	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумно й мастикой, двухслойная. Устройство		51,163	3955,97	157,66	-202399	-8066	-150478	-39047	-260762
			м2 изолируемой		857,16	51,4	-43855	-2630		-19316	
77	Е11-010104-0203	Послойная засыпка трубы грунтом 3 гр.бульдозером мощностью 96 кВт (130 л с) при пер емещении грунта до 10 м		18,002	76	76	-1368	-1368	0	-308	-1811
			м3 грунта		0	23,8	0	-428		-134	
78	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками		18,002	214,65	100,13	-3864	-1803	0	-2098	-6439
			м3 уплотненного грунта		114,51	47,33	-2061	-852		-477	
79	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		18,002	90,44	76,71	-1628	-1381	-52	-380	-2169
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	-195	-333		-161	
80	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		2,001	1406,87	0	-2815	0	0	-2027	-5229

			м3 грунта		1406,87	0	-2815	0		-387	
81	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками		2,001	214,65	100,13	-430	-200	0	-233	-716
			м3 уплотненного грунта		114,51	47,33	-229	-95		-53	
82	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2,001	90,44	76,71	-181	-153	-6	-42	-241
		Укрепление	тненного грунта		10,83	18,48	-22	-37		-18	
83	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Т олщина крепления до 0,1 м		0,002	20739,18	663,74	41	1	33	5	51
			м3 бетона в конструкции		3660,89	349,04	7	1		4	
84	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Т олщина крепления до 0,1 м		0,004	20739,18	663,74	83	3	66	11	101
			м3 бетона в конструкции		3660,89	349,04	15	1		8	
85	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Т олщина крепления до 0,1 м		0,002	20739,18	663,74	-41	-1	-33	-5	-51
			м3 бетона в конструкции		3660,89	349,04	-7	-1		-4	
96	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Сто лбики сигнальные. Установка		290	1842,19	958,22	534234	277884	25241	378355	985596
			шт.		796,93	411,1	231109	119220		73007	
		Итого по разделу: 4. Разработка котлована									-2746046
		Раздел: 5. Транспортировка материалов из города Алматы-330км и г . Талдыкурган-90км									
98	С341-020103-1060	Перевозка песчано-гравийной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км		1088,43	928		1010059				1090864
			т							80805	
99	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Пог рузка		1088,43	231		251426				271541
			т							20114	
100	С341-060102-1991	Перевозка строительных грузо в автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груза 1 . За каждый следующий км свыше 95 км		382,87	30		11486				12405
			т·км							919	
101	С341-060102-1991	Перевозка строительных гр узов автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груз а 1. За каждый следующий км свыше 30 км		24883,30	30		746499				806219
			т·км							59720	
102	С341-010304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузопо дъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 330 км		135,5	4341		-588206				-635262
			т							-47056	
103	С341-010304-1991	Перевозка ж/б изделий бор товыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъе мность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км		17615	19		-334685				-361460
			т·км							-26775	
104	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобе тонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		135,5	407		-55149				-59560
			т							-4412	
105	С341-310101-0902	Грузы неупакованные (железобе тонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка		135,5	407		-55149				-59560
			т							-4412	
		Итого по разделу: 5. Транспортировка материалов из города Алматы-330км и г . Талдыкурган-90км									1065186
		ИТОГО:					172164	347153	-1645894	612032	846244
							484616	150038		62737	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		101549,28				
		Итого с НДС									947793,28

за **ноябрь 2021 года**
на **2-1-2 ОДД**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожные знаки									
1	Е11-070101-0105	**Укладка фундаментов Ф-1 под стойки**		79	3873,55	2248,4	306011	177624	0	232005	581057
			шт.		1625,15	863,64	128387	68228		43041	
2	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, под кладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		25,438	46813		1190829		1190829		1286095
			м 3							95266	
3	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная г ладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014**		0,237	216607		51336		51336		55443
			т							4107	
4	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная г ладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		0,237	211266		50070		50070		54076
			т							4006	
5	Е11-060101-0101	**Омоноличивание стоек бетоном**		5,767	17390,73	1222,7	100292	7051	84977	8962	117994
			м3		1433,03	274,62	8264	1584		8740	
6	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчано е. Устройство**		12,482	4063,54	1131,58	50721	14124	25277	15901	71952
			м3 основания		906,91	462,94	11320	5778		5330	
		Итого по разделу: 1. Дорожные знаки									2166617
		Раздел: 2. Устройство присыпных берм-80шт									
7	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автом обили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость ю 0,65 м3**		64,78	232,02	221,57	15030	14354	0	3366	19868
			м3 грунта		10,45	61,73	677	3999		1472	
8	С341-020102-1013	**Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км**		126,321	290		36633				39564
			т							2931	
9	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работ а на отвале**		64,78	23,25	19,72	1506	1278	0	534	2203
			м3 грунта		3,52	7,93	228	514		163	
10	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение берм пневматическими трамбовками**		64,78	214,65	100,13	13905	6487	0	7549	23170
			м3 уплотненного грунт а		114,51	47,33	7418	3066		1716	
11	Е11-010107-1803	**Планировка верха и откосов присып ных берм вручную. Группа грунтов 3**		191,18	273,95	0	52374	0	0	37709	97290
			м2 спланированн ой поверхности		273,95	0	52374	0		7207	
12	Е11-270901-0503	**Ограждени я металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м . Устройство механизированным способом. Шаг стоек -3 м**		1687	477,92	204,5	806250	344998	0	565995	1482025
			м		273,42	37,24	461252	62818		109780	
		Итого по разделу: 2. Устройство присыпных берм-80шт									1664120
		ИТОГО:					2674957	565916	1402489	872021	3 830 737,00
							669920	145987		283759	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

		НДС			12 %		459689			
		Итого с НДС								4 290 428,00

Всего по акту **14 380 191,31**

с учетом скидки 10% **12 942 172,18**

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Подрядчик _____ Саргалдаков Н.А

Представитель заказчика_____ Алибаев М.

"Фирма "Талдыкорган жолдары"