Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92 от 16 ноября 2021г.**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-1-1 Наружные сети газоснабжение.Площадка ШГРП

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Площадка ШГРП-1-2										
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
1	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ/Ст d160**	шт	2	52542,75	--	105086	--	105086	--	113492	
			СП - 8%			--	--	--	--		8407		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105086	--	105086	--	113492	
								--	--	--	8407		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				105086					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105086					
			Сметная прибыль	Тенге				8407					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				113492					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				113492					
			РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа										
			Монтаж газопродов и фитингов, задвижек										
2	94	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1195,638	5040,00	--	6026016	--	6026016	--	6508097	
			СП - 8%			--	--	--	--		482081		
3	97	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм**	шт	1	113974,29	--	113974	--	113974	--	123092	
			СП - 8%			--	--	--	--		9118		
4	98	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм**	шт	1	47262,34	--	47262	--	47262	--	51043	
			СП - 8%			--	--	--	--		3781		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х20,5 мм	шт	4	40792,71	--	163171	--	163171	--	176225	
			СП - 8%			--	--	--	--		13054		
6	105	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х14,6 мм	шт	5	31568,75	--	157844	--	157844	--	170471	
			СП - 8%			--	--	--	--		12627		
7	106	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	1	40007,31	--	40007	--	40007	--	43208	
			СП - 8%			--	--	--	--		3201		
8	107	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160-110 мм	шт	1	25452,44	--	25452	--	25452	--	27489	
			СП - 8%			--	--	--	--		2036		
9	108	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	10	14818,41	--	148184	--	148184	--	160039	
			СП - 8%			--	--	--	--		11855		
10	109	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	10	6058,80	--	60588	--	60588	--	65435	
			СП - 8%			--	--	--	--		4847		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6782499	--	6782498	--	7325099	
								--	--	--	542600		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6782499					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6782499					
			Сметная прибыль	Тенге				542600					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7325099					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7325099					
			РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-1. Подземный газопровод низкого давления										
			Монтаж трубопроводов и арматуры										
11	205	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2383,6	224,00	--	533926	--	533926	--	576641	
			СП - 8%			--	--	--	--		42714		
12	206	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8351,589	535,00	--	4468100	--	4468100	--	4825548	
			СП - 8%			--	--	--	--		357448		
13	207	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3114,133	1088,00	--	3388177	--	3388177	--	3659231	
			СП - 8%			--	--	--	--		271054		
14	208	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1382,2	1625,00	--	2246075	--	2246075	--	2425761	
			СП - 8%			--	--	--	--		179686		
15	209	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1357,541	3402,00	--	4618354	--	4618354	--	4987823	
			СП - 8%			--	--	--	--		369468		
16	210	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	829,917	6747,00	--	5599450	--	5599450	--	6047406	
			СП - 8%			--	--	--	--		447956		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	219	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм СП - 8%	шт	2	11508,51 --	-- --	23017 --	-- --	23017	-- 1841	24858	
18	221	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	3	8094,43 --	-- --	24283 --	-- --	24283	-- 1943	26226	
19	223	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	4	4071,26 --	-- --	16285 --	-- --	16285	-- 1303	17588	
20	237	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-90 мм СП - 8%	шт	4	7741,80 --	-- --	30967 --	-- --	30967	-- 2477	33445	
21	238	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-63 мм СП - 8%	шт	3	7741,80 --	-- --	23225 --	-- --	23225	-- 1858	25083	
22	239	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм СП - 8%	шт	15	5826,39 --	-- --	87396 --	-- --	87396	-- 6992	94387	
23	240	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63-32 мм СП - 8%	шт	2	2764,93 --	-- --	5530 --	-- --	5530	-- 442	5972	
24	245	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х32 мм СП - 8%	шт	31	5385,60 --	-- --	166954 --	-- --	166954	-- 13356	180310	
25	247	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63х32 мм СП - 8%	шт	171	4375,80 --	-- --	748262 --	-- --	748262	-- 59861	808123	
26	252	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	200	1482,64 --	-- --	296529 --	-- --	296529	-- 23722	320251	
			Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении										
27	290	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 90 Р 1 МПа СП - 8%	шт	12	76955,36 --	-- --	923464 --	-- --	923464	-- 73877	997341	
			Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении										
28	301	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа СП - 8%	шт	2	50908,93 --	-- --	101818 --	-- --	101818	-- 8145	109963	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
29	345	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 СП - 8%	шт	5	11475,00 --	-- --	57375 --	-- --	57375	-- 4590	61965	
			Футляры										
30	387	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,062	519506,08 330044,00	188683,47 52714,26	32209 20463	11698 3268	48	23494 4456	60159	
31	388	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х 10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	62,62	4311,00 --	-- --	269955 --	-- --	269955	-- 21596	291551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	389	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0186	430491,52	145353,64	8007	2704	1	5993	15120	
			НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	5302	752		1120		
33	390	2301-0502-0509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,786	2657,00	--	49914	--	49914	--	53908	
			СП - 8%			--	--	--	--		3993		
34	391	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62	1048,80	7,30	65026	453	--	64056	139408	
			НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	64573	130		10327		
35	392	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	7,0336	430,24	0,08	3026	1	1870	1075	4429	
			НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	1155	--		328		
36	393	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,151	430491,52	145353,64	65004	21948	15	48653	122749	
			НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	43041	6103		9093		
37	394	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140 x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	152,51	2601,00	--	396679	--	396679	--	428413	
			СП - 8%			--	--	--	--		31734		
38	395	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0453	396855,26	119691,38	17978	5422	5	13896	34424	
			НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	12551	1486		2550		
39	396	2301-0502-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,753	1643,00	--	75172	--	75172	--	81186	
			СП - 8%			--	--	--	--		6014		
40	397	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	151	1048,80	7,30	158369	1103	--	156007	339526	
			НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	157266	317		25150		
41	398	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	10,5504	430,24	0,08	4539	1	2805	1612	6643	
			НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	1733	--		492		
42	399	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,232	396855,26	119691,38	92070	27768	23	71169	176298	
			НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	64279	7609		13059		
43	400	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110 x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	234,32	1625,00	--	380770	--	380770	--	411232	
			СП - 8%			--	--	--	--		30462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	401	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0696	330585,00 227756,00	102729,12 28240,42	23009 15852	7150 1966	7	17639 3252	43900	
45	402	2301-0502-0506 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	70,296	1107,00 --	-- --	77818 --	-- --	77818	-- 6225	84043	
46	403	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	232	1048,80 1041,50	7,30 2,10	243322 241627	1695 487	--	239693 38641	521655	
47	404	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной** *НР - 93%; СП - 8%*	м стыка	17,9608	430,24 164,25	0,08 0,04	7727 2950	1 1	4776	2744 838	11309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25329781 630791	79944 22118	24619045 --	646031 2078063	28053875	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				720286					
			Материалы	Тенге				9552					
			Всего заработная плата	Тенге					652909				
			Накладные расходы	Тенге				646029					
			Сметная прибыль	Тенге				109305					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1475621					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541	
			Сметная заработная плата	Тенге					652909				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				24609495					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24609495					
			Сметная прибыль	Тенге				1968760					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26578255					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28053875					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541	
			Сметная заработная плата	Тенге					652909				
			РАЗДЕЛ 5. ГРПШ-2. Подземный газопровод низкого давления										
			Земляные работы										
48	493	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10971,7	207,87 9,42	198,45 73,41	2280694 103327	2177367 805380	--	654269 234797	3169760	
49	494	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	339,33	1842,46 1842,46	-- --	625201 625201	-- --	--	450144 86028	1161373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	495	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2523,91	228,66	218,30	577111	550965	--	165558	802082	
			НР - 72%; СП - 8%			10,36	80,75	26146	203795		59414		
51	496	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	869,4	1535,38	--	1334859	--	--	961099	2479635	
			НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	1334859	--		183677		
52	497	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8434,87	33,81	33,81	285197	285197	--	72151	385936	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	100210		28588		
53	498	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	779,86	800,93	--	624612	--	--	449720	1160279	
			НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	624612	--		85947		
54	499	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8434,87	150,14	72,06	1266413	607785	--	670936	2092337	
			НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	658628	273227		154988		
55	500	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2730,56	1106,82	1106,82	3022238	3022238	--	1456297	4836818	
			НР - 72%; СП - 8%			--	740,74	--	2022635		358283		
56	501	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2730,56	617,20	25,10	1685288	68548	883366	548507	2412499	
			НР - 72%; СП - 8%			268,58	10,42	733374	28442		178704		
57	502	1101-0107-0121 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	144,11	274,53	262,60	39562	37844	--	10934	54535	
			НР - 72%; СП - 8%			11,92	93,45	1718	13467		4040		
58	503	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	2006,77	729,24	--	1463417	--	--	1053660	2718443	
			НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	1463417	--		201366		
			Монтаж трубопроводов и арматуры										
59	507	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,9979	330585,00	102729,12	1652231	513430	499	1266650	3152391	
			НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	1138302	141143		233510		
60	508	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,7969	291359,72	81163,78	814904	227007	140	642885	1574412	
			НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	587757	61621		116623		
61	510	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32 x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2213,92	224,00	--	495918	--	495918	--	535592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		39673		
62	511	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2972,329	535,00	--	1590196	--	1590196	--	1717412	
			СП - 8%			--	--	--	--		127216		
63	512	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5138,779	1088,00	--	5590992	--	5590992	--	6038271	
			СП - 8%			--	--	--	--		447279		
64	513	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3092,62	1625,00	--	5025508	--	5025508	--	5427548	
			СП - 8%			--	--	--	--		402041		
65	514	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1544,29	3402,00	--	5253675	--	5253675	--	5673969	
			СП - 8%			--	--	--	--		420294		
66	515	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225 x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	119,8533333	6747,00	--	808650	--	808650	--	873342	
			СП - 8%			--	--	--	--		64692		
67	523	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	3	11508,51	--	34526	--	34526	--	37288	
			СП - 8%			--	--	--	--		2762		
68	524	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	2	20540,61	--	41081	--	41081	--	44368	
			СП - 8%			--	--	--	--		3286		
69	526	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	1	8094,43	--	8094	--	8094	--	8742	
			СП - 8%			--	--	--	--		648		
70	528	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	3	4071,26	--	12214	--	12214	--	13191	
			СП - 8%			--	--	--	--		977		
71	538	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	20	4303,67	--	86073	--	86073	--	92959	
			СП - 8%			--	--	--	--		6886		
72	542	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	9	7741,80	--	69676	--	69676	--	75250	
			СП - 8%			--	--	--	--		5574		
73	543	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-63 мм	шт	1	7741,80	--	7742	--	7742	--	8361	
			СП - 8%			--	--	--	--		619		
74	544	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм	шт	7	5826,39	--	40785	--	40785	--	44047	
			СП - 8%			--	--	--	--		3263		
75	550	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110x32 мм	шт	65	5385,60	--	350064	--	350064	--	378069	
			СП - 8%			--	--	--	--		28005		
76	551	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90x32 мм	шт	100	5049,00	--	504900	--	504900	--	545292	
			СП - 8%			--	--	--	--		40392		
77	552	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63x32 мм	шт	66	4375,80	--	288803	--	288803	--	311907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		23104		
78	555	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	60	3293,87	--	197632	--	197632	--	213443	
			СП - 8%			--	--	--	--		15811		
79	556	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	100	2756,91	--	275691	--	275691	--	297747	
			СП - 8%			--	--	--	--		22055		
80	558	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм	шт	140	873,56	--	122298	--	122298	--	132082	
			СП - 8%			--	--	--	--		9784		
			Укладка сигнальной ленты										
81	559	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,7948	26765,77	18544,27	208634	144549	--	68835	299666	
			НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	64085	31519		22197		
82	560	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	7794,8	20,95	--	163273	--	163273	--	176335	
			СП - 8%			--	--	--	--		13062		
			Кран шаровые Ду110 в подземном исполнении										
83	584	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	5	93530,36	--	467652	--	467652	--	505064	
			СП - 8%			--	--	--	--		37412		
			Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении										
84	595	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 90 Р 1 МПа	шт	6	76955,36	--	461732	--	461732	--	498671	
			СП - 8%			--	--	--	--		36939		
			Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении										
85	606	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	4	50908,93	--	203636	--	203636	--	219927	
			СП - 8%			--	--	--	--		16291		
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
86	635	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63	шт	5	11475,00	--	57375	--	57375	--	61965	
			СП - 8%			--	--	--	--		4590		
			Футляры										
87	677	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,104	519506,08	188683,47	54029	19623	81	39409	100912	
			НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	34325	5482		7475		
88	678	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180 х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	105,04	4311,00	--	452827	--	452827	--	489054	
			СП - 8%			--	--	--	--		36226		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	679	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0312	430491,52	145353,64	13431	4535	3	10053	25363	
			НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	8893	1261		1879		
90	680	2301-0502-0509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,512	2657,00	--	83727	--	83727	--	90426	
			СП - 8%			--	--	--	--		6698		
91	681	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	104	1048,80	7,30	109075	760	--	107448	233846	
			НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	108316	218		17322		
92	682	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	13,0624	430,24	0,08	5620	1	3474	1996	8225	
			НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	2145	--		609		
93	683	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	430491,52	145353,64	38744	13082	9	28998	73162	
			НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	25653	3638		5419		
94	684	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	90,9	2601,00	--	236431	--	236431	--	255345	
			СП - 8%			--	--	--	--		18914		
95	685	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	396855,26	119691,38	10715	3232	2	8283	20517	
			НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	7481	885		1520		
96	686	2301-0502-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,27	1643,00	--	44805	--	44805	--	48389	
			СП - 8%			--	--	--	--		3584		
97	687	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	1048,80	7,30	94392	657	--	92984	202366	
			НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	93735	189		14990		
98	688	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	12,3088	430,24	0,08	5296	1	3273	1881	7750	
			НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	2022	--		574		
99	689	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,146	396855,26	119691,38	57941	17475	15	44787	110946	
			НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	40451	4788		8218		
100	690	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110 x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	147,46	1625,00	--	239623	--	239623	--	258792	
			СП - 8%			--	--	--	--		19170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	691	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0438	330585,00	102729,12	14480	4500	4	11101	27627	
						227756,00	28240,42	9976	1237		2046		
			НР - 99%; СП - 8%										
102	692	2301-0502-0506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,238	1107,00	--	48971	--	48971	--	52889	
						--	--	--	--		3918		
			СП - 8%										
103	693	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	146	1048,80	7,30	153125	1066	--	150841	328283	
						1041,50	2,10	152058	306		24317		
			НР - 99%; СП - 8%										
104	694	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	11,7436	430,24	0,08	5053	1	3123	1794	7395	
						164,25	0,04	1929	--		548		
			НР - 93%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				39706832	7699862	24158559	8971220	52572295	
								7848410	3699444	--	3894244		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				208634					
			Всего заработная плата	Тенге					95604				
			Накладные расходы	Тенге				68835					
			Сметная прибыль	Тенге				22197					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				299666					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120	
			Сметная заработная плата	Тенге					95604				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16396901					
			Материалы	Тенге				893990					
			Всего заработная плата	Тенге					11452250				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				163273					
			Накладные расходы	Тенге				8902384					
			Сметная прибыль	Тенге				2023943					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27323228					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11688	
			Сметная заработная плата	Тенге					11452250				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				23101297					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23101297					
			Сметная прибыль	Тенге				1848104					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24949400					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				52572294					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11807	
			Сметная заработная плата	Тенге					11547854				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								88064761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8479201					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7779806				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3721562				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55665188			
			- Накладные расходы	Тенге							9617251		
			- Сметная прибыль	Тенге							6523314		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**88 064 761**	
			Итого прямых затрат по форме 2									**88 064 761**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**1 144 842**	
			Итого									**89 209 603**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								1 846 639	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									5 251 980	
			Итого									**96 308 222**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**1 821 125**	
			ИТОГО сметная стоимость									**98 129 346,51**	
			62 % в ценах 2021 г.	**1,0000000**								**60 840 194,83**	
			38 % в ценах 2022 г.	**1,0499010**								**39 149 917,63**	
			НДС	12%								**11 998 813,50**	
			ВСЕГО с НДС									**111 988 925,96**	

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

Исполняющий обязанности руководителя _____ **Шалбаев Ғ. С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтрой Проект"
Эксперт _____ **Ахмедов А.Б.**
БИН/ИИН: 110440011309
Приказ №94 от «19» 11 2021 года

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН/ИИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Ысқақов М.Ә.**
№ аттестата KZ48VJE00018442 , 24.06.2016г.
№ аттестата KZ75VJE00018441 , 24.06.2016г.
№ аттестата KZ49VJE00019782 , 24.06.2016г.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"

и его адрес: с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		92	16.11.2021г.		036-034-431	ТОО "АЭS and Limited"	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**111 988 925,96**								11 998 813,50	
Акт №1 №2-1-1 Наружные сети газоснабжение.Площадка ШГРП		99 990 112,46							11998813,50	111 988 925,96
За отчетный период	**111 988 925,96**	**99 990 112,46**							**11 998 813,50**	**111 988 925,96**
Удержание 5%	**5 599 446,30**									
К оплате	**106 389 479,66**								**11 398 872,82**	**106 389 479,66**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района "
БИН 020340003533
Исполняющий обязанности руководителя _____ Шалбаев Ғ. С.

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН 100940016554
Директор _____ Рахатұлы Ұ.

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Директор _____ Рысбай Ә.С.
БИН/ИИН: 070340004739

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтрой Проект"
Эксперт _____ Ахмедов А.Б.
БИН/ИИН: 110440011309