Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

080540020707

Заказчик **Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупках работ по строительству "под ключ" №100 от 02.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
40	31.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно - монтажные работы			тенге	1	100 765 713,00	100 765 713,00
				Итого	1	x	100 765 713,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Тогаев Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2020

М.П.

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Подрядчик: ТОО "BI Global"

РЕЕСТР

за октябрь месяц 2020 г.

По объекту: Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест

№ П/П	Наименование и виды работ	Сумма с НДС, тенге	Примечание
1	Конструкции железобетонные. Блок 1	12 708 841	
2	Конструкции железобетонные. Блок 2,3,4	7 793 652	
3	Конструкции железобетонные. Блок 5	6 253 133	
4	Конструкции железобетонные. Блок 6	1 386 872	
5	Конструкции железобетонные. Блок 7	8 467 504	
6	Архитектурные решения. Блок 7	1 777 343	
7	Конструкции железобетонные. Блок 8	4 746 453	
8	Архитектурные решения. Блок 8	1 873 842	
9	Конструкции железобетонные. Блок 9	6 595 426	
10	Архитектурные решения. Блок 9	1 872 347	
11	Конструкции железобетонные. Блок 10	1 421 066	
12	Архитектурные решения. Блок 10	1 879 843	
13	Наружные сети водопровода и канализации	10 485 490	
14	Тепловые сети.	31 296 827	
15	Архитектурные решения. Блок 2,3,4	2 207 074	
	Всего:	**100 765 713**	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

приказом Председат
Республики Казахстан по делам стр
жилищно-коммунальн
от 2 мая 2

Заказчик: **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
Подрядчик: **ТОО "BI Global"**
Наименование строительства и его адрес: Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусо мест

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правов	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	
		100	02.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Все
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметном, базисном уровне цен 2001 года)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
ВСЕГО по объекту	**141 452 682**	**141 452 682**									
в том числе в текущем месяце			**89 969 387**							**10 796 326**	**1**

М.П. Заказчик
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Касенов Б.С.
_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик
ТОО "BI Global"
Тогаев Д.С.
_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища
Исабеков Ж.Е.
_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
Ешметов Н.И.
_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
1	8	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /под все фундаменты/**	м3	16,3	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	292899 20839	18118 3992	253942	22596 25240	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм1 /10 шт./									
2	9	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	16,5	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	465425 118314	32104 7263	315006	114275 46376	
3	10	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,448	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	9135 8553	453 147	129	7917 1364	
4	11	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5896	20223,2 18555,48	1379,72 386	11924 10940	813 228	170	10163 1767	
5	12	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,448	221796		99365		99365	7949	
6	13	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5345	212819		113752		113752	9100	
7	14	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0532	228894		12177		12177	974	
8	15	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	102,3	875,56 282,17	19,75 2,7	89570 28866	2021 276	58683	27103 9334	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм2 /13 шт./									
9	16	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	21,45	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	605052 153808	41736 9442	409508	148557 60289	
10	17	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5824	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	11876 11119	589 191	168	10292 1773	
11	18	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,85306	20223,2 18555,48	1379,72 386	17252 15829	1177 329	246	14704 2556	
12	19	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5824	221796		129174		129174	10334	
13	20	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7111	212819		151336		151336	12107	
14	21	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,06916	228894		15830		15830		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				т								1266
15	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	132,99	875,56 282,17	19,75 2,7	116441 37526	2627 359	76288	35233 12134	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм3 /16 шт./									
16	23	Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	37,6	23813,94 3811,47	1743,86 389,9	895404 143311	65569 14660	686524	143754 83133	
17	24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,94432	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	19256 18028	956 310	272	16688 2875	
18	25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,03808	20223,2 18555,48	1379,72 386	20993 19262	1432 401	299	17893 3111	
19	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94432	221796		209446		209446	16756	
20	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94992	212819		202161		202161	16173	
21	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08512	228894		19483		19483	1559	
22	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	196,96	875,56 282,17	19,75 2,7	172450 55577	3890 532	112983	52181 17970	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм4 /3 шт./									
23	30	Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	5,1	23813,94 3811,47	1743,86 389,9	121451 19438	8894 1988	93119	19499 11276	
24	31	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17706	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	3610 3380	179 58	51	3129 539	
25	32	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21462	20223,2 18555,48	1379,72 386	4340 3982	296 83	62	3699 643	
26	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17706	221796		39271		39271	3142	
27	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18186	212819		38703		38703	3096	
28	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	228894		3653		3653	292	
29	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,93	875,56 282,17	19,75 2,7	32334 10421	729 100	21184	9784 3369	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм7 /10 шт./									
30	43	Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	21,1	23813,94 3811,47	1743,86 389,9	502474 80422	36795 8227	385257	80670 16652	
31	44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,33	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	6729 6300	334 108	95	5832 1005	
32	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73	20223,2 18555,48	1379,72 386	14763 13546	1007 282	210	12583 2188	
33	46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33	221796		73193		73193	5855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,592	212819		125989		125989	10079	
35	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1332	228894		30489		30489	2439	
36	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	102,75	875,56 282,17	19,75 2,7	89964 28993	2030 278	58941	27222 9375	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм8 /4 шт./									
37	50	Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	8,64	23813,94 3811,47	1743,86 389,9	205752 32931	15067 3369	157754	33033 19103	
38	51	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,106	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	2161 2024	107 35	31	1873 323	
39	52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19584	20223,2 18555,48	1379,72 386	3961 3634	270 76	56	3376 587	
40	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	221796		23510		23510	1881	
41	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15504	212819		32995		32995	2640	
42	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04608	228894		10547		10547	844	
43	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,28	875,56 282,17	19,75 2,7	26512 8544	598 82	17370	8022 2763	
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Пф1 /1 шт./									
44	57	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,1	20988,28 2024,49	1707,94 394,49	65064 6276	5295 1223	53493	6824 5751	
45	58	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14428	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	2942 2754	146 47	42	2550 439	
46	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35533	221796		78811		78811	6305	
47	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,3	875,56 282,17	19,75 2,7	2889 931	65 9	1893	874 301	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			Раздел: 3. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /6 шт./									
48	78	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5728	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	85221 20725	13513 2830	50983	21435 8532	
49	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074	228894		24583		24583	1967	
50	80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4734	212819		100749		100749	8060	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км4 /10 шт./									
51	81	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,288	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	142035 34542	22521 4716	84971	35725 14221	
52	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,179	228894		40972		40972		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				т							3278	
53	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,002	212819		213245		213245		
				т							17060	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км5 /4 шт./									
54	84	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,7152	33123,76	5252,15	56814	9008	33988	14290	
				м3		8055,6	1099,89	13817	1887		5688	
55	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0716	228894		16389		16389		
				т							1311	
56	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4008	212819		85298		85298		
				т							6824	
			Итого по разделу: 3. КОЛОННЫ									
			Раздел: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 /1 шт./									
57	180	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,29	17969,26	1111,53	5211	322	4518	402	
				м3		1278,45	244,94	371	71		449	
58	181	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		14,3	34755,81	2578,42	497008	36871	308954	145082	
				м3		10572,24	576,74	151183	8247		51367	
59	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,24185	228894		55358		55358		
				т							4429	
60	183	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,696	221796		376166		376166		
				т							30093	
61	184	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2512	212819		53460		53460		
				т							4277	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм3 /1 шт./									
62	189	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		11,22	34755,81	2578,42	389960	28930	242410	113833	
				м3		10572,24	576,74	118621	6471		40303	
63	190	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1224	728127,64	1328,64	89123	163	80143	8088	
				т		72036	573,21	8817	70		7777	
64	191	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1205	228894		27582		27582		
				т							2207	
65	192	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,405	221796		311623		311623		
				т							24930	
66	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0177	212819		3767		3767		
				т							301	
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
			Раздел: 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ									
67	218	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство		1,7	35739,81	2862,41	60758	4866	37359	17848	
				м3		10901,52	635,76	18533	1081		6288	
68	219	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09842	228894		22528		22528		
				т							1802	
69	220	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,66386	221796		147241		147241		
				т							11779	
70	221	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0105	308407		3238		3238		
				т							259	
			Итого по разделу: 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ									
			Раздел: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71	302	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,72	17969,26	1111,53	12938	800	11217	998	
				м3		1278,45	244,94	920	176		1115	
72	303	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		7,82	28805,91	3172,11	225262	24806	133817	68610	
				м3		8521,59	1119,8	66639	8757		23510	
73	304	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7496	221796		166258		166258		
				т							13301	
74	305	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00096	228894		220		220		
				т							18	
75	312	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		37	875,56	19,75	32396	731	21224	9803	
				м2 поверхности		282,17	2,7	10440	100		3376	
			Итого по разделу: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ИТОГО:					8467911	385831	6771922	1276440	
								1310156	88501		779549	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		157858				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		144204				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		216519				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			12 %		1361662				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по
Приказа Министра индустрии и инфраструк
Республики Казахстан от 2 апреля

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 2, 3, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК 2									
1	8	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /на все фундаменты/**	м3	5,82	17969,26	1111,53	104581	6469	90671	8068	
						1278,45	244,94	7441	1426		9012	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм1 /15 шт./									
2	9	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	20,7	28207,55	1945,71	583896	40276	395190	143363	
						7170,54	440,18	148430	9112		58181	
3	10	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,312	20391,27	1011,99	6362	316	90	5514	
						19091,28	328,1	5956	102		950	
4	11	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7752	20223,2	1379,72	15677	1070	223	13362	
						18555,48	386	14384	299		2323	
5	12	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0891	228894		20394		20394	1632	
6	13	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4992	221796		110721		110721	8858	
7	14	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4389	212819		93406		93406	7473	
8	15	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,8	875,56	19,75	56736	1280	37171	17168	
						282,17	2,7	18285	175		5912	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм2 /2 шт./									
9	16	E11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	2,76	22150,89	1980,04	61136	5465	48273	7930	
						2680,47	476,69	7398	1316		5525	
10	17	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0416	20391,27	1011,99	848	42	12	735	
						19091,28	328,1	794	14		127	
11	18	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12244	20223,2	1379,72	2476	169	35	2110	
						18555,48	386	2272	47		367	
12	19	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01284	228894		2939		2939	235	
13	20	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06656	221796		14763		14763	1181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НР
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07344	212819		15629		15629	1250	
15	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	875,56 282,17	19,75 2,7	7565 2438	171 23	4956	2289 788	
			ДЕТАЛИ /сечение 1-1...9-9/									
16	23	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,95	24937,43 4312,8	2055,09 421,18	98503 17036	8118 1664	73350	17016 9242	
17	24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08538	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1741 1630	86 28	25	1509 260	
18	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01682	228894		3850		3850	308	
19	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2874	221796		63744		63744	5100	
20	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	212819		19367		19367	1549	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК 2									
			Раздел: 10. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК 3									
21	256	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /на все фундаменты/	м3	11,71	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	210420 14971	13016 2868	182433	16233 18132	
22	257	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,76	27834,03 7170,54	1945,71 440,18	76822 19791	5370 1215	51661	19115 7675	
23	258	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0416	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	848 794	42 14	12	735 127	
24	259	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10336	20223,2 18555,48	1379,72 386	2090 1918	143 40	30	1782 310	
25	260	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01188	228894		2719		2719	218	
26	261	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06656	221796		14763		14763	1181	
27	262	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05852	212819		12454		12454	996	
28	263	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	875,56 282,17	19,75 2,7	7565 2438	171 23	4956	2289 788	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм3 /9 шт./									
29	264	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,42	27834,03 7170,54	1945,71 440,18	345699 89058	24166 5467	232475	86018 34537	
30	265	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1872	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	3817 3574	189 61	54	3308 570	
31	266	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,92862	20223,2 18555,48	1379,72 386	18780 17231	1281 358	267	16006 2783	
32	267	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05454	228894		12484		12484	999	
33	268	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29952	221796		66432		66432	5315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НР
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	269	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66096	212819		140665		140665	11253	
35	270	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,88	875,56	19,75	34042	768	22303	10301	
						282,17	2,7	10971	105		3547	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм4 /10 шт./									
36	271	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,8	27834,03	1945,71	384110	26851	258305	95575	
						7170,54	440,18	98953	6074		38375	
37	272	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,208	20391,27	1011,99	4241	210	60	3676	
						19091,28	328,1	3971	68		633	
38	273	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8506	20223,2	1379,72	17202	1174	245	14662	
						18555,48	386	15783	328		2549	
39	274	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0606	228894		13871		13871	1110	
40	275	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3328	221796		73814		73814	5905	
41	276	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5852	212819		124542		124542	9963	
42	277	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,2	875,56	19,75	37824	853	24781	11445	
						282,17	2,7	12190	117		3942	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм5 /14 шт./									
43	278	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,32	27834,03	1945,71	537753	37591	361627	133806	
						7170,54	440,18	138535	8504		53725	
44	279	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2912	20391,27	1011,99	5938	295	84	5146	
						19091,28	328,1	5559	96		887	
45	280	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73024	20223,2	1379,72	14768	1008	210	12587	
						18555,48	386	13550	282		2188	
46	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08988	228894		20573		20573	1646	
47	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46592	221796		103339		103339	8267	
48	283	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40964	212819		87179		87179	6974	
49	284	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,48	875,56	19,75	52954	1195	34693	16023	
						282,17	2,7	17066	163		5518	
			ДЕТАЛИ /сечение 1-1...9-9/									
50	285	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,081	24563,91	2055,09	75681	6332	56062	13273	
						4312,8	421,18	13288	1298		7116	
51	286	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,041	20391,27	1011,99	836	41	12	725	
						19091,28	328,1	783	13		125	
52	287	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	228894		6180		6180	494	
53	288	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3295	221796		73082		73082	5847	
			Итого по разделу: 10. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК 3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 18. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК 4									
54	617	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /на все фундаменты/	м3	5,778	17969,26	1111,53	103826	6422	98017	8010	
						1278,45	244,94	7387	1415		8947	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм1 /15 шт./									
55	618	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	20,7	27834,03	1945,71	576164	40276	387458	143365	
						7170,54	440,18	148430	9112		57562	
56	619	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,312	20391,27	1011,99	6362	316	90	5514	
						19091,28	328,1	5956	102		950	
57	620	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7752	20223,2	1379,72	15677	1070	223	13362	
						18555,48	386	14384	299		2323	
58	621	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0891	228894		20394		20394		
59	622	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4992	221796		110721		110721	1632	
60	623	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4389	212819		93406		93406	8858	
61	624	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,8	875,56	19,75	56736	1280	37171	7473	
						282,17	2,7	18285	175		17168	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм2 /2 шт./								5912	
62	625	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	2,76	21777,37	1980,04	60106	5465	47243	7930	
						2680,47	476,69	7398	1316		5443	
63	626	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0416	20391,27	1011,99	848	42	12	735	
						19091,28	328,1	794	14		127	
64	627	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12244	20223,2	1379,72	2476	169	35	2110	
						18555,48	386	2272	47		367	
65	628	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01284	228894		2939		2939		
66	629	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06656	221796		14763		14763	235	
67	630	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07344	212819		15629		15629	1181	
68	631	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	875,56	19,75	7565	171	4956	1250	
						282,17	2,7	2438	23		2289	
			ДЕТАЛИ /сечение 1-1...9-9/								788	
69	632	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,58	24563,91	2055,09	63375	5302	46946	11114	
						4312,8	421,18	11127	1087		5959	
70	633	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15158	20391,27	1011,99	3091	153	44	2679	
						19091,28	328,1	2894	50		462	
71	634	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26036	221796		57747		57747		
			Итого по разделу: 18. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК 4								4620	
			ИТОГО:					**5079646**	**244819**	**3906970**	**896043**	
			В том числе :					**927853**	**54940**		**478057**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			**1,5 %**		**96806**				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**88432**				
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**132780**				
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**835034**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Тюмстов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего ст с НР тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
1	8	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /под все фундаменты/	м3	19,1	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	343213 24418	21230 4678	297564	26478 29575	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм1 /2 шт./									
2	9	E11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	3,32	23813,94 3811,47	1743,86 389,9	79062 12654	5790 1294	60619	12693 7340	
3	10	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04128	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	842 788	42 14	12	729 126	
4	11	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2822	20223,2 18555,48	1379,72 386	5707 5236	389 109	81	4864 846	
5	12	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26324	212819		56022		56022	4482	
6	13	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04128	221796		9156		9156	732	
7	14	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	228894		4340		4340	347	
8	15	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,28	875,56 282,17	19,75 2,7	12503 4029	282 39	8191	3783 1303	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм2 /2 шт./									
9	16	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,38	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	123549 31407	8522 1928	83620	30335 12311	
10	17	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06232	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1271 1190	63 20	18	1101 190	
11	18	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22408	20223,2 18555,48	1379,72 386	4532 4158	309 86	65	3862 672	
12	19	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2656	212819		56525		56525	4522	
13	20	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06232	221796		13822		13822	1106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НР
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04384	228894		10035		10035	803	
15	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,34	875,56 282,17	19,75 2,7	9929 3200	224 31	6505	3004 1035	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм3 /2 шт./									
16	23	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,66	25700,92 5372,25	1614,87 365,52	171168 35779	10755 2434	124634	34774 16475	
17	24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,088	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1794 1680	89 29	25	1555 268	
18	25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20344	20223,2 18555,48	1379,72 386	4114 3775	281 79	59	3507 610	
19	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27276	212819		58049		58049	4644	
20	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	221796		19518		19518	1561	
21	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0806	228894		18449		18449	1476	
22	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,68	875,56 282,17	19,75 2,7	11978 3860	270 37	7847	3624 1248	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм4 /3 шт./									
23	30	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,24	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	176015 44744	12141 2747	119130	43217 17539	
24	31	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08745	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1783 1670	88 29	25	1545 266	
25	32	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1893	20223,2 18555,48	1379,72 386	3828 3513	261 73	55	3263 567	
26	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25302	212819		53847		53847	4308	
27	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08745	221796		19396		19396	1552	
28	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06216	228894		14228		14228	1138	
29	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,47	875,56 282,17	19,75 2,7	14420 4647	325 45	9448	4363 1503	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм5 /15 шт./									
30	37	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	20,7	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	583896 148430	40276 9112	395190	143363 58181	
31	38	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3096	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	6313 5911	313 102	89	5471 943	
32	39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47325	20223,2 18555,48	1379,72 386	9571 8781	653 183	130	8157 1418	
33	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7785	212819		165680		165680	13254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3096	221796		68668		68668		
				т							5493	
35	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1554	228894		35570		35570		
				т							2846	
36	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		64,8	875,56	19,75	56736	1280	37171	17168	
				м2 поверхности		282,17	2,7	18285	175		5912	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм6 /3 шт./									
37	44	Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство		4,44	23813,94	1743,86	105734	7743	81068	16975	
				м3		3811,47	389,9	16923	1731		9817	
38	45	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,14094	20391,27	1011,99	2874	143	41	2491	
				т		19091,28	328,1	2691	46		429	
39	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,26322	20223,2	1379,72	5323	363	76	4537	
				т		18555,48	386	4884	102		789	
40	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5922	212819		126031		126031		
				т							10083	
41	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05112	228894		11701		11701		
				т							936	
42	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,28	875,56	19,75	17756	401	11633	5373	
				м2 поверхности		282,17	2,7	5722	55		1850	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм7 /4 шт./									
43	50	Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство		9,96	23813,94	1743,86	237187	17369	181856	38080	
				м3		3811,47	389,9	37962	3883		22021	
44	51	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,10584	20391,27	1011,99	2158	107	30	1870	
				т		19091,28	328,1	2021	35		322	
45	52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,192	20223,2	1379,72	3883	265	55	3309	
				т		18555,48	386	3563	74		575	
46	53	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,14536	680931,64	1328,64	98980	193	95176	3362	
				т		24840	573,21	3611	83		8187	
47	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,24304	212819		51724		51724		
				т							4138	
48	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10584	221796		23475		23475		
				т							1878	
49	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0718	228894		16435		16435		
				т							1315	
50	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		44,96	875,56	19,75	39365	888	25791	11911	
				м2 поверхности		282,17	2,7	12686	121		4102	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм8 /3 шт./									
51	58	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		4,26	28207,55	1945,71	120164	8289	81329	29504	
				м3		7170,54	440,18	30547	1875		11973	
52	59	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,07938	20391,27	1011,99	1619	80	23	1403	
				т		19091,28	328,1	1515	26		242	
53	60	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,09465	20223,2	1379,72	1914	131	27	1631	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				т		18555,48	386	1756	37		284	
54	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2997	212819		63782		63782		
				т							5103	
55	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07938	221796		17606		17606		
				т							1408	
56	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03411	228894		7808		7808		
				т							625	
57	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,88	875,56	19,75	10402	235	6815	3147	
				м2 поверхности		282,17	2,7	3352	32		1084	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм9 /10 шт./									
58	65	Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство		16,6	23813,94	1743,86	395311	28948	303093	63466	
				м3		3811,47	389,9	63270	6472		36702	
59	66	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2064	20391,27	1011,99	4209	209	59	3647	
				т		19091,28	328,1	3940	68		628	
60	67	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,1538	20223,2	1379,72	23334	1592	332	19888	
				т		18555,48	386	21409	445		3458	
61	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,059	212819		225375		225375		
				т							18030	
62	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2064	221796		45779		45779		
				т							3662	
63	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0948	228894		21699		21699		
				т							1736	
64	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		71,4	875,56	19,75	62515	1410	40957	18916	
				м2 поверхности		282,17	2,7	20147	193		6514	
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм10 /2 шт./									
65	72	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		4,38	28207,55	1945,71	123549	8522	83620	30335	
				м3		7170,54	440,18	31407	1928		12311	
66	73	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,06232	20391,27	1011,99	1271	63	18	1101	
				т		19091,28	328,1	1190	20		190	
67	74	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1462	20223,2	1379,72	2957	202	42	2520	
				т		18555,48	386	2713	56		438	
68	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06232	221796		13822		13822		
				т							1106	
69	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,18772	212819		39950		39950		
				т							3196	
70	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04384	228894		10035		10035		
				т							803	
71	78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,34	875,56	19,75	9929	224	6505	3004	
				м2 поверхности		282,17	2,7	3200	31		1035	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ИТОГО:					**4171185**	**180962**	**3347557**	**623326**	
								642664	**40557**		**383562**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		77671				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		70953				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106534				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			12 %		669979				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСО

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по
Приказа Министра индустрии и инфраструкт
Республики Казахстан от 2 апреля

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-4-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НД
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
1	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /под все фундаменты/	м3	8,7	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	156333 11123	9670 2131	135540	12061 13471	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм1 /13 шт./									
2	9	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	17,03	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	480375 122114	33135 7496	325125	117946 47866	
3	10	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2704	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	5514 5162	274 89	78	4778 823	
4	11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68094	20223,2 18555,48	1379,72 386	13771 12635	940 263	196	11737 2041	
5	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0689	228894		15771		15771	1262	
6	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2704	221796		59974		59974	4798	
7	14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5772	212819		122839		122839	9827	
8	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,6	875,56 282,17	19,75 2,7	47805 15407	1078 148	31320	14465 4982	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ИТОГО:					**902382** **166441**	**45098** **10127**	**690843**	**160987** **85070**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**17227**				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**15736**				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23628**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**148593**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по
Приказа Министра индустрии и инфраструк
Республики Казахстан от 2 апреля

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-5-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ Флм2 /1 шт./									
1	45	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		2,22	17969,26	1111,53	39892	2468	34586	3078	
				м3		1278,45	244,94	2838	544		3438	
2	46	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**		12	23295,52	1831,57	279546	21979	220190	38074	
				м3		3114,8	371,83	37378	4462		25410	
3	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,34064	20223,2	1379,72	6889	470	98	5872	
				т		18555,48	386	6321	131		1021	
4	48	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,68645	221796		152252		152252		
				т							12180	
5	49	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,34255	212819		72901		72901		
				т							58.32	
6	50	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,09585	228894		21939		21939		
				т							1755	
7	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		25,56	875,56	19,75	22379	505	14662	6772	
				м2 поверхности		282,17	2,7	7212	69		2332	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 /1 шт./									
8	57	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**		23,1	34755,81	2578,42	802859	59561	499079	234363	
				м3		10572,24	576,74	244219	13323		82978	
9	58	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		3,4207	212819		727990		727990		
				т							58239	
10	59	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		1,2487	221796		276957		276957		
				т							22157	
11	60	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,1525	228894		34906		34906		
				т							2793	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм2 /1 шт./									
12	61	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**		23,9	34755,81	2578,42	830664	61624	516363	242479	
				м3		10572,24	576,74	252677	13784		85851	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1231	212819		664655		664655	53172	
14	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3992	221796		310337		310337	24827	
15	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1635	228894		37424		37424	2994	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм1 /1 шт./									
16	75	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,1	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	218013 66499	17461 3878	134053	64043 22565	
17	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,592	221796		131303		131303	10504	
18	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	212819		52779		52779	4222	
19	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	228894		6638		6638	531	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм2 /1 шт./									
20	79	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,8	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	207291 63229	16602 3687	127460	60894 21455	
21	80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,608	221796		134852		134852	10788	
22	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	212819		40436		40436	3235	
23	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	228894		5722		5722	458	
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /7 шт./									
24	83	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	115933 28195	18383 3850	69356	29160 11607	
25	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3598	212819		76572		76572	6126	
26	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	228894		24034		24034	1923	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /5 шт./									
27	86	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	82809 20139	13130 2750	49540	20829 8291	
28	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	212819		59589		59589	4767	
29	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0792	228894		18128		18128	1450	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /9 шт./									
30	89	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	149057 36250	23635 4949	89172	37492 14924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5292	212819		112624		112624		
											9010	
32	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1395	228894		31931		31931		
											2554	
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									
			ИТОГО:					**5749301**	**235819**	**4748528**	**743056**	
								764957	**51427**		**519389**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**105176**				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**96078**				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**144260**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**907233**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

проверено _____ Исабеков Ж.Е.

Форма
Приказа Министра индустрии и инфраст
Республики Казахстан от 2 апр

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-5-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего с
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 4. Полы									
			На отм. -3,300									
1	50	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	172,31	201,37	31,91	34698	5499	16386	13971	
						74,37	11,89	12814	2049		3894	
2	51	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	17,231	22286,53	8,16	384019	141	318417	61534	
						3799,08	0	65462	0		35644	
3	57	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,18	201,37	31,91	8091	1282	3821	3258	
						74,37	11,89	2988	478		908	
4	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,018	20334,25	8,16	81703	33	66406	14349	
						3799,08	0	15265	0		7684	
5	66	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,36	201,37	31,91	1885	299	890	759	
						74,37	11,89	696	111		211	
6	67	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,936	20334,25	8,16	19033	8	15469	3343	
						3799,08	0	3556	0		1790	
7	75	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	248,93	201,37	31,91	50127	7944	23672	20183	
						74,37	11,89	18512	2959		5625	
8	76	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	24,893	20334,25	8,16	506180	203	411407	88896	
						3799,08	0	94570	0		47606	
9	81	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,46	201,37	31,91	5328	844	2516	2145	
						74,37	11,89	1968	315		598	
10	82	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,646	20334,25	8,16	53804	22	43730	9449	
						3799,08	0	10052	0		5060	
			Итого по разделу: 4. Полы									
			ИТОГО:					1144868	16274	902714	217887	
			В том числе :					225883	5912		109020	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		22077				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		20167				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30280				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**190430**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ТОО _____ Исабеков Ж.Е.

Форма
Приказа Министра индустрии и инфраст
Республики Казахстан от 2 авг

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм2 /1 шт./									
1	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,5	17969,26	1111,53	44923	2779	38948	3466	
				м3		1278,45	244,94	3196	612		3871	
2	16	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство		19,7	22150,89	1980,04	436373	39007	344561	56598	
				м3		2680,47	476,69	52805	9391		39438	
3	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,36668	20223,2	1379,72	7415	506	106	6320	
				т		18555,48	386	6804	142		1099	
4	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,97146	221796		215466		215466		
				т							17237	
5	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,35525	212819		75604		75604		
				т							6048	
6	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12337	228894		28239		28239		
				т							2259	
7	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23,94	875,56	19,75	20961	473	13733	6342	
				м2 поверхности		282,17	2,7	6755	65		2184	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 /1 шт./									
8	57	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		18,6	34755,81	2578,42	646458	47959	401856	188708	
				м3		10572,24	576,74	196644	10727		66813	
9	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,7123	212819		577229		577229		
				т							46178	
10	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,2312	221796		273075		273075		
				т							21846	
11	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1025	228894		23462		23462		
				т							1877	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /5 шт./									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	85	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	82809 20139	13130 2750	49540	20829 8291	
13	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,443	212819		307098		307098	24568	
14	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,399	228894		91329		91329	7306	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /5 шт./									
15	88	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	82809 20139	13130 2750	49540	20829 8291	
16	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5582	212819		331615		331615	26529	
17	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,399	228894		91329		91329	7306	
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									
			ИТОГО:					**3336194** **306482**	**116984** **26437**	**2912730**	**303092** **291141**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**58956**				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**53857**				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**80865**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**508548**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.П.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено в ЦСН _____ Исабеков Ж.Е.

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 4. Полы									
			На отм. -2,500									
1	52	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение шебнем		500,92	201,37	31,91	100871	15985	47635	40614	
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	37251	5955		11319	
2	53	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		50,092	22286,53	8,16	1116377	409	925664	178885	
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	190304	0		103621	
			Итого по разделу: 4. Полы					1217248	16393	973299	219499	
			ИТОГО:					227555	5955		114940	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		23275				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		21262				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31924				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			12 %		200769				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" _____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global" _____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Биметов Н.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища
проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма
Приказа Министра индустрии и инфраст
Республики Казахстан от 2 апр

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 9**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-7-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм2 /1 шт./									
1	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,5	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	44923 3196	2779 612	38948	3466 3871	
2	16	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	19,7	22150,89 2680,47	1980,04 476,69	436373 52805	39007 9391	344561	56598 39438	
3	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36668	20223,2 18555,48	1379,72 386	7415 6804	506 142	106	6320 1099	
4	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97146	221796		215466		215466	17237	
5	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35525	212819		75604		75604	6048	
6	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12337	228894		28239		28239	2259	
7	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,94	875,56 282,17	19,75 2,7	20961 6755	473 65	13733	6342 2184	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 /1 шт./									
8	57	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,6	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	646458 196644	47959 10727	401856	188708 66813	
9	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7123	212819		577229		577229	46178	
10	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1758	221796		260788		260788	20863	
11	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1015	228894		23233		23233	1859	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм2 /1 шт./									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	В
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	61	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,6	34755,81	2578,42	611702	45380	380251	178562	
						10572,24	576,74	186071	10151		63221	
13	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7181	212819		578463		578463	46277	
14	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2276	221796		272277		272277	21782	
15	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1256	228894		28749		28749	2300	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /7 шт./									
16	82	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,5	33123,76	5252,15	115933	18383	69356	29160	
						8055,6	1099,89	28195	3850		11607	
17	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,434	212819		92363		92363	7389	
18	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11172	228894		25572		25572	2046	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /5 шт./									
19	85	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5	33123,76	5252,15	82809	13130	49540	20829	
						8055,6	1099,89	20139	2750		8291	
20	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	212819		65974		65974	5278	
21	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0798	228894		18266		18266	1461	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /9 шт./									
22	88	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,5	33123,76	5252,15	149057	23635	89172	37492	
						8055,6	1099,89	36250	4949		14924	
23	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,558	212819		118753		118753	9500	
24	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14364	228894		32878		32878	2630	
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									
			ИТОГО:					4529485	191250	3801377	527477	
								536859	42637		404555	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		81923				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		74836				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112366				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**706653**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Страниц - 3

Форма по
Приказа Министра индустрии и инфраструкт
Республики Казахстан от 2 апреля

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 9**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-7-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 4. Полы									
			На отм. -2,500									
1	53	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		500,52	201,37	31,91	100790	15972	47597	40582	
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	37221	5951		11310	
2	54	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		50,052	22286,53	8,16	1115485	408	924925	178742	
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	190152	0		103538	
			Итого по разделу: 4. Полы									
			ИТОГО:					1216275	16380	972522	219324	
								227373	5951		114848	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		23257				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		21245				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31899				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			12 %		200609				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Касенов В.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global" Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора: Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища
проверено с ПСД Исабеков Ж.Е.

Форма 1
Приказа Министра индустрии и инфраструк
Республики Казахстан от 2 апре

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №11

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-8-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ Фм2 /1 шт./									
1	15	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,5	17969,26	1111,53	44923	2779	38948	3466	
						1278,45	244,94	3196	612		3871	
2	16	E11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	19,7	22150,89	1980,04	436373	39007	344561	56598	
						2680,47	476,69	52805	9391		39438	
3	17	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,36668	20223,2	1379,72	7415	506	106	6320	
						18555,48	386	6804	142		1099	
4	18	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,97146	221796		215466		215466		
											17237	
5	19	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35525	212819		75604		75604		
											6048	
6	20	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12337	228894		28239		28239		
											2259	
7	21	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23,94	875,56	19,75	20961	473	13733	6342	
						282,17	2,7	6755	65		2184	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /5 шт./									
8	88	E11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	2,5	33123,76	5252,15	82809	13130	49540	20829	
						8055,6	1099,89	20139	2750		8291	
9	89	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,31	212819		65974		65974		
											5278	
10	90	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0798	228894		18266		18266		
											1461	
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									
			ИТОГО:					**996030**	**55895**	**850437**	**93555**	
								89699	**12960**		**87166**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**17651**				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**16124**				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**24211**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**152257**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма ва
Приказа Министра индустрии и инфраструк
Республики Казахстан от 2 апреля

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-8-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 4. Полы									
			На отм. -2,500									
1	44	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	415,12	201,37	31,91	83593	13247	39476	33657	
						74,37	11,89	30870	4935		9380	
2	45	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	41,512	22286,53	8,16	925158	339	767112	148245	
						3799,08	0	157707	0		85872	
3	50	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	84,13	201,37	31,91	16941	2685	8000	6821	
						74,37	11,89	6256	1000		1901	
4	51	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,413	20334,25	8,16	171072	69	139042	30044	
						3799,08	0	31962	0		16089	
5	56	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9	201,37	31,91	1812	287	856	730	
						74,37	11,89	669	107		203	
6	57	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9	22286,53	8,16	20058	7	16631	3214	
						3799,08	0	3419	0		1862	
			Итого по разделу: 4. Полы									
			ИТОГО:					**1218634**	**16633**	**971117**	**222711**	
								230883	**6042**		**115307**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**23350**				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**21330**				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32027**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС				**12 %**		**201412**			
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов И.П.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

проверено с подлинником _____ Исабеков Ж.Е.

Фор
Приказ м Министра индустрии и инфра
Республики Казахстан от 2 г

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №13

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **6-2 Наружные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	247,164	205,29 10,89	194,4 48,25	50740 2692	48049 11926	0	10525 4901	
2	2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,4	275,32 10,3	264,95 72,57	2037 76	1961 537	1	441 198	
3	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,87	2063,88 2063,88	0 0	16243 16243	0 0	0	11695 2235	
4	4	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12,95	42		544			44	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,4	21,02 3,14	17,81 7,08	156 23	132 52	1	54 17	
6	8	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	247,35	18,46 0	18,46 7,33	4566 0	4566 1814	0	1306 470	
7	9	Е11-010201-0501	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	247,35	161,77 85,54	76,23 35,46	40013 21157	18855 8772	0	21549 4925	
			Трубопроводы									
8	17	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,062	569596,98 361504	196439,8 57715,13	35315 22413	12179 3578	722	25732 4884	
9	18	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,48	4285		276297		276297	22104	
10	33	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/тройник с пожарной подставкой и и пожарная подставка/	т	0,0407	340191		13846		13846	1108	
11	34	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) с пожарной подставкой фланцевый	шт.	1	5842		5842		5842	467	
12	35	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5936		11872		11872	950	
13	36	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5842		17526		17526	1402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	37	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13277		26554		26554	2124	
15	38	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	4199		33592		33592	2687	
16	39	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1436,89 514,19	921,7 256,31	14369 5142	9227 2563	0	7628 1760	
17	40	С123-020302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	2	8634		17268		17268	1381	
18	41	С123-020303-1010	Отвод полиэтиленовый сварной 112° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	1	3375		3375		3375	270	
19	42	С123-020303-1010	Отвод полиэтиленовый сварной 136° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	1	3375		3375		3375	270	
20	43	С123-020303-0310	Отвод полиэтиленовый сварной 157° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	2	2377		4754		4754	380	
21	44	С123-020303-0310	Отвод полиэтиленовый сварной 158° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	3	2377		7131		7131	570	
22	45	С123-020303-0310	Отвод полиэтиленовый сварной 160° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	1	2377		2377		2377	190	
23	46	С123-020302-8016	Фланцевый адаптер ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	2	5816		11632		11632	931	
24	47	С123-020302-8014	Фланцевый адаптер ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	14	3965		55510		55510	4441	
25	48	С123-020302-8010	Фланцевый адаптер ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444		2888		2888	231	
26	49	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	2	574,82 516,8	36,9 0	1150 1034	74 0	42	1023 174	
27	50	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	572		1144		1144	92	
28	53	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	54	1678,46 1453,5	132,04 13,51	90637 78489	7130 730	5018	78426 13525	
29	54	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	54	4271		230634		230634	18451	
30	57	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2086,99 1677,2	82,47 40,53	2087 1677	82 41	327	1701 303	
31	58	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Siemetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54520		54520		54520	4362	
32	59	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	7	3058,91 2397,06	192,43 94,57	21412 16779	1347 662	3286	17267 3094	
33	60	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Siemetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	90680		634760		634760	50781	
34	63	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2795,57 2058,42	182,65 79,13	11182 8234	731 317	2218	8465 1572	
35	64	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	44068		44068		44068	3525	
36	65	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	46503		186012		186012	14881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	66	E11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	66411,04	54,98	66411	55	64344	2019	
				шт.		2012,04	27,02	2012	27		5474	
38	67	C123-040502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1202		1202		1202		
				шт.							96	
39	68	C123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		3	957		2871		2871		
				шт.							230	
40	69	E11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0292	1519106,8	702542,76	44358	20514	2033	28264	
				км трубопровода		746928	230798,92	21810	6739		5810	
41	70	C123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		30,368	19211		583400		583400		
				м							46672	
42	71	C123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/переход 100х40/		0,00502	340191		1708		1708		
				т							137	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Раздел: 2. Бытовая канализация К1									
43	87	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		2042,04	205,29	194,4	419211	396973	0	86952	
				м3 грунта		10,89	48,25	22239	98528		40493	
44	88	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/		21,06	275,32	264,95	5798	5580	2	1256	
				м3 грунта		10,3	72,57	217	1528		564	
45	89	E11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		63,808	2476,66	0	158030	0	0	113782	
				м3 грунта		2476,66	0	158030	0		21745	
46	90	C341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		36,855	42		1548				
				т							124	
47	91	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		21,06	21,02	17,81	443	375	2	155	
				м3 грунта		3,14	7,08	66	149		48	
48	92	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		63,168	799,16	0	50481	0	0	36346	
				м3 грунта		799,16	0	50481	0		6946	
49	93	E11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)		2042,432	18,46	18,46	37704	37704	0	10785	
				м3		0	7,33	0	14979		3879	
50	94	E11-010201-0501	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками		2042,432	161,77	76,23	330396	155695	0	177936	
				м3		85,54	35,46	174701	72432		40667	
51	95	E11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,116	569596,98	196439,8	66073	22787	1352	48143	
				км трубопровода		361504	57715,23	41934	6695		9137	
52	96	C123-010603-0504	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011		116	3340		387440		387440		
				м							30995	
53	97	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,19	470549,92	151186,48	89404	28725	1360	67050	
				км трубопровода		312208	44253,52	59320	8408		12516	
54	98	C123-010603-0503	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011		190	2525		479750		479750		
				м							38380	
55	99	E11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,012	1278240,43	555543,41	15339	6667	830	9950	
				км трубопровода		653562	183947,49	7843	2207		2023	
56	100	E11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0008	1519106,8	702542,76	1215	562	56	774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				км трубопровода		746928	230798,92	598	185		159	
57	101	С123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		12,48	16068		200529		200529		
				м							16042	
58	102	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		0,832	19211		15984		15984		
				м							1279	
			Колодцы									
59	106	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		23,2	43267,11	7570,29	1003797	175631	506598	389269	
				м3 конструкций колодца		13860,72	3087,61	321569	71633		111445	
60	107	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	17223		275568		275568		
				шт.							22045	
61	108	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		32	14597		467104		467104		
				шт.							37368	
62	109	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	14996		239936		239936		
				шт.							19195	
			Итого по разделу: 2. Бытовая канализация К1									
			ИТОГО:					6881128	955600	4888661	1158493	
								1034779	314502		643169	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		130242				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		118976				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		178640				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			12 %		1123445				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов П.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ТОО

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по
Приказа Министра индустрии и инфраструк
Республики Казахстан от 2 апреля

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №14

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **6-1 Тепловые сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	351	275,32 10,3	264,95 72,57	96637 3614	92997 25471	26	20941 9406	
2	2	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,74	2063,88 2063,88	0 0	22166 22166	0 0	0	15960 3050	
3	3	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	429,7	42		18047			1444	
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	351	21,03 3,14	17,81 7,08	7380 1104	6251 2483	26	2583 797	
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,34	5218,1 1058,76	159,74 47,28	142663 28946	4367 1293	109349	29937 13808	
6	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,25	3636		95445		95445	7636	
7	8	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	141,19	18,46 0	18,46 7,33	2606 0	2606 1035	0	746 268	
8	9	Е11-010201-0501	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	141,19	161,77 85,54	76,23 35,46	22840 12077	10763 5007	0	12300 2811	
			Монолитный канал									
9	10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	31,5	4659,76 882,3	1742,16 750,66	146782 27792	54878 23646	64112	47838 15570	
10	11	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	172,996	14720,92 9488,16	1209,05 313,51	2546661 1641414	209161 54237	696086	2000868 363802	
11	12	С121-020101-2404	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	29	14170		410930		410930	32874	
12	13	С121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	88,6068	16338		1447658		1447658	115813	
13	14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0007603	20223,2 18555,48	1379,72 386	15 14	1 0	0	13 2	
14	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87388	228894		200026		200026	16002	
15	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3	221796		1175519		1175519	94042	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,034	212819		858512		858512		
											68681	
17	18	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	36	42426		1527336		1527336		
											122187	
			Дренажный колодец ДК2,ДК3									
18	35	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,602	53063,42	11197,73	31944	6741	13339	14388	
						19708,06	4433,21	11864	2669		3707	
19	36	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	8993		8993		8993		
											719	
20	37	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	6836		6836		6836		
											547	
21	38	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7445		14890		14890		
											1191	
22	43	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Установка сальников весом более 20 кг(сальник)	1т	0,1624	680931,64	1328,64	110583	216	106334	3756	
						24840	573,21	4034	93		9147	
23	44	Е11-130401-0107	Герметизация стыка прокладкой типа"ВИЛАТЕРМ"(сальник)	м2	1,76	10812,48	89,4	19030	157	11813	711	
						4011,28	27,02	7060	48		1579	
24	67	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/под трубы/	м3 основания	0,3996	5835,5	1024,16	2332	409	1599	454	
						809,64	412,91	324	165		223	
25	68	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	17969,26	1111,53	5570	345	4830	430	
						1278,45	244,94	396	76		480	
26	69	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3460,88	1854,39	6922	3709	927	4392	
						1143,14	717,98	2286	1436		905	
27	70	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	19677		21369		21369		
											1710	
28	71	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2279,74	1171,08	9119	4684	1292	5828	
						785,57	449,16	3142	1797		1196	
29	72	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,508	29394		14932		14932		
											1195	
30	73	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,432	13912,41	7466,69	6010	3226	185	4434	
						6018,26	2680,79	2600	1158		836	
31	74	С121-040302-9904	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	м3	0,36	42426		15273		15273		
											1222	
32	76	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4026		4026		4026		
											322	
33	83	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/под трубы/	м3 основания	0,3996	5835,5	1024,16	2332	409	1599	454	
						809,64	412,91	324	165		223	
34	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	17969,26	1111,53	5570	345	4830	430	
						1278,45	244,94	396	76		480	
35	85	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3460,88	1854,39	6922	3709	927	4392	
						1143,14	717,98	2286	1436		905	
36	86	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	19677		21369		21369		
											1710	
37	87	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2279,74	1171,08	9119	4684	1292	5828	
						785,57	449,16	3142	1797		1196	
38	88	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	29394		31158		31158		
											2493	
39	89	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,472	13912,41	7466,69	6567	3524	202	4845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			м3 сборных железобетонных конструкций			6018,26	2680,79	2841	1265		913	
40	90	С121-040302-9904	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	м3	0,36	42426		15273		15273	1222	
41	92	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4026		4026		4026	322	
42	99	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/под трубы/	м3 основания	0,3996	5835,5	1024,16	2332	409	1599	454	
						809,64	412,91	324	165		223	
43	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	17969,26	1111,53	5570	345	4830	430	
						1278,45	244,94	396	76		480	
44	101	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3460,88	1854,39	6922	3709	927	4392	
						1143,14	717,98	2286	1436		905	
45	102	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	19677		21369		21369	1710	
46	103	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2279,74	1171,08	9119	4684	1292	5828	
						785,57	449,16	3142	1797		1196	
47	104	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,508	29394		14932		14932	1195	
48	105	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,452	13912,41	7466,69	6288	3375	193	4640	
						6018,26	2680,79	2720	1212		874	
49	106	С121-040302-9904	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	м3	0,36	42426		15273		15273	1222	
50	108	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4026		4026		4026	322	
51	115	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/под трубы/	м3 основания	0,3996	5835,5	1024,16	2332	409	1599	454	
						809,64	412,91	324	165		223	
52	116	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	17969,26	1111,53	5570	345	4830	430	
						1278,45	244,94	396	76		480	
53	117	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3460,88	1854,39	6922	3709	927	4392	
						1143,14	717,98	2286	1436		905	
54	118	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	19677		21369		21369	1710	
55	119	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2279,74	1171,08	9119	4684	1292	5828	
						785,57	449,16	3142	1797		1196	
56	120	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,508	29394		14932		14932	1195	
57	121	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,452	13912,41	7466,69	6288	3375	193	4640	
						6018,26	2680,79	2720	1212		874	
58	122	С121-040302-9904	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	м3	0,36	42426		15273		15273	1222	
59	124	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4026		4026		4026	322	
			Итого по разделу:									
			Раздел: 1. Трубопроводы									
60	131	Е11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	30548,6	11231,77	61097	22464	817	43721	
						18908,39	3173	37817	6346		8385	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61	132	С123-040908-0412	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=500 мм,L=1700 мм ГОСТ 30732-2006/Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	1428741		2857482		2857482	228599	
62	133	Е11-240108-0305 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	23236,5 15243,92	7697,07 2247,66	46473 30488	15394 4495	591	34633 6489	
63	134	С123-040908-0408	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=910 мм,L=1700 мм ГОСТ 30732-2006/Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	648024		1296048		1296048	103684	
64	135	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	14544,76 10511,51	3889,37 1193,22	58179 42046	15557 4773	576	46351 8362	
65	137	С123-040908-0504	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=800 мм,L= 2100 мм ГОСТ 30732-2006/Ст57х3,5-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	239184		478368		478368	38269	
66	138	С123-040908-0503	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1190 мм, L= 2100 мм ГОСТ 30732-2006/Ст45х3,0-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	222403		444806		444806	35584	
67	139	С123-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/к крану шаровому/	шт.	4	415		1660		1660	133	
68	141	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	14	22978,38 15817,71	6752,23 1962,75	321697 221448	94531 27479	5718	246437 45451	
69	142	С123-020201-1345	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	53247		106494		106494	8520	
70	143	СПРАЙС лист ТОО"Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 159х4,5-57х3,5-1/2-ППУ-ПЭ L-1400мм, l-880мм,с накладкой б-4,5мм,В-34мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	81485,71		81486		81486	6519	
71	144	СПРАЙС лист ТОО"Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 159х4,5-57х3,5-1/2-ППУ-ПЭ L-1400мм, l-1380мм,с накладкой б-4,5мм,В-34 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	85541,96		85542		85542	6843	
72	148	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	7	51548		360836		360836	28867	
73	149	СПРАЙС листТОО"Qazagstan Oleum Company"	Отвод нестандартный Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ L-1400мм,L-1000мм, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	86581,25		86581		86581	6927	
74	150	С123-020201-4021	Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35056		70112		70112	5609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	153	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	19179,16 13714,05	5169,6 1563,3	76717 54856	20678 6253	1182	60498 10977	
76	154	СПРАЙС листТОО"Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 133х4,5-45х3,0-1/2-ППУ-ПЭ L-1151мм, l-850мм,с накладкой б-4,5мм,В-30мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	71633,93		71634		71634	5731	
77	155	СПРАЙС листТОО"Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 133х4,5-45х3,0-1/2-ППУ-ПЭ L-1450мм, l-1250мм,с накладкой б-4,5мм,В-30мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	80344,64		80345		80345	6428	
78	156	С123-020201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	40462		80924		80924	6474	
79	158	Е11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,171	1194948,84 727872,59	449763,67 127847,93	204336 124466	76910 21862	2960	144865 27936	
80	159	С123-010402-0109	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	171	14800		2530800		2530800	202464	
81	160	Е11-240108-0105 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,132	1024481,14 642527,92	369548,61 107393,81	135232 84814	48780 14176	1637	98000 18659	
82	161	С123-010402-0124	Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	132	12351		1630332		1630332	130427	
83	162	Е11-110101-0901	Полиэтиленовые маты . Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,4	345,7 314,76	30,94 15,28	2904 2644	260 128	0	2606 441	
84	163	С123-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	34	11435		388790		388790	31103	
85	164	С123-020201-6106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	22	9706		213532		213532	17083	
86	165	С123-020201-6102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	5649		22596		22596	1808	
87	166	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	8,4	4304		36154		36154	2892	
88	167	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий трубопроводов, толщина 0,5 мм	м2	4	532		2128		2128	170	
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы									
			ИТОГО:					21106335 2394137	732807 220237	17961352	2890127 1919724	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		388743				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		355116				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		533201				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НР то
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			**12 %**		**3353231**				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

~~ПОДРЯДЧИК~~:
ТОО "BI Global"

_____ Богаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма
Приказа Министра индустрии и инфраст
Республики Казахстан от 2 апр

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 2,3,4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №15

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: 4. Полы									
			На отм. -3,300									
1	63	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		590	201,37	31,91	118809	18827	56106	47836	
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	43875	7014		13332	
2	64	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		59	22286,53	8,16	1314905	481	1090278	210697	
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	224146	0		122048	
			Итого по разделу: 4. Полы									
			ИТОГО:					1433714	19308	1146384	258533	
								268021	7014		135380	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27414				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		25043				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37602				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									
			в том числе на 2021 год - 55%									
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									
			НДС			12 %		236472				
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

Гомаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

Гиметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Исабеков Ж.Е.