Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53**	**080540020707**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о закупках работ по строительству "под ключ" №100 от 02.07.2020г.	

Номер документа	Дата составления
47	**30.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно - монтажные работы			тенге	1	272 424 980,00	272 424 980,00
				Итого	1	x	272 424 980,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Torabek D.C
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 30.11.2020

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Филиал ТОО "BiGlobal" в городе Туркестан** БИН: 200641002768	**ИИК** **KZ73826P0KZTD2A0VH3Y**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО "АТФ Банк"	**БИК** **ALMNKZKA**	**Код назначения платежа**

Счет на оплату №40 от 8 декабря 2020 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 031240001439,ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**

Грузотправитель **БИН / ИИН 200641002768, Филиал ТОО "BiGlobal" в городе Туркестан, Туркестанская область, г.Туркестан, квартал 037, строение 3984**

Покупатель: **БИН / ИИН 080540020707,Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",Республика Казахстан, город республиканского значения: Астана, ул. 31, д.37 А**

Договор: **Договор о закупках работ по строительству "под ключ" №100 от 02.07.2020г.**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	1,000	тенге	177 076 237,00	177 076 237,00

Итого: 177 076 237,00

В том числе НДС: 18 972 453,96

Всего наименований 1, на сумму 177 076 237,00 KZT

Всего к оплате: Сто семьдесят семь миллионов семьдесят шесть тысяч двести тридцать семь тенге 00 тиын

Исполнитель _____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
BiGlobal
ЖСН/БИН 031240001439

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Подрядчик: ТОО "BI Global"

РЕЕСТР

за ноябрь месяц 2020 г.

По объекту: Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест

№ П/П	Наименование и виды работ	Сумма с НДС, тенге	Примечание
1	Конструкции железобетонные. Блок 1	36 602 812	
2	Архитектурные решения. Блок 1	5 840 233	
3	Конструкции железобетонные. Блок 2,3,4	11 649 321	
4	Архитектурные решения. Блок 2,3,4	2 239 023	
5	Конструкции железобетонные. Блок 5	1 548 683	
6	Конструкции железобетонные. Блок 6	4 299 757	
7	Конструкции железобетонные. Блок 7	56 959 826	
8	Конструкции железобетонные. Блок 8	39 056 269	
9	Конструкции железобетонные. Блок 9	55 041 923	
10	Конструкции железобетонные. Блок 10	59 187 133	
	Всего:	**272 424 980**	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
Подрядчик: **ТОО "BI Global"**
Наименование строительства и его адрес: Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		100	02.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметном, базисном уровне цен 2001 года)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
ВСЕГО по объекту	**413 877 662**	**413 877 662**									
в том числе в текущем месяце			**243 236 589**							**29 188 391**	**272 424 980**

М.П. Заказчик
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Касенов Б.С.

_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик
ТОО "BI Global"
Тогаев Д.С.

_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища
Исабеков Ж.Е.

_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
Ешметов Н.И.

_____ 2020г.
(должность, ф.и.о., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /1 шт./									
1	61	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,4288	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	14203 3454	2252 472	8497	3574 1422	19198
2	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0179	228894		4097		4097	328	4425
3	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1002	212819		21324		21324	1706	23030
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1-1 /1 шт./									
4	68	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,4288	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	14203 3454	2252 472	8497	3574 1422	19198
5	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0179	228894		4097		4097	328	4425
6	71	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1002	212819		21324		21324	1706	23030
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /2 шт./									
7	75	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,8576	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	28407 6908	4504 943	16994	7145 2844	38396
8	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0358	228894		8194		8194	656	8850
9	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2004	212819		42649		42649	3412	46061
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км5 /6 шт./									
10	84	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5728	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	85221 20725	13513 2830	50983	21435 8532	115189
11	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074	228894		24583		24583	1967	26550
12	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6012	212819		127947		127947	10236	138183
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км8 /6 шт./									
13	91	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,1456	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	170442 41451	27025 5660	101965	42871 17065	230377
14	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2148	228894		49166		49166		53100

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3933	
15	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,2024	212819		255894		255894		276365
				т							20471	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км9 /4 шт./									
16	98	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		3,4304	33123,76	5252,15	113628	18017	67977	28580	153585
				м3		8055,6	1099,89	27634	3773		11377	
17	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1432	228894		32778		32778		35400
				т							2622	
18	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,8016	212819		170596		170596		184243
				т							13648	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км10 /2 шт./									
19	105	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,7152	33123,76	5252,15	56814	9008	33988	14290	76792
				м3		8055,6	1099,89	13817	1887		5688	
20	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0716	228894		16389		16389		17700
				т							1311	
21	107	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4008	212819		85298		85298		92122
				т							6824	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км11 /1 шт./									
22	108	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,05	33123,76	5252,15	34780	5515	20807	8748	47010
				м3		8055,6	1099,89	8458	1155		3482	
23	110	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00083	221796		184		184		199
				т							15	
24	111	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,07667	212819		16317		16317		17622
				т							1305	
25	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04272	228894		9778		9778		10561
				т							782	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км11н /1 шт./									
26	116	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,05	33123,76	5252,15	34780	5515	20807	8748	47010
				м3		8055,6	1099,89	8458	1155		3482	
27	118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00083	221796		184		184		199
				т							15	
28	119	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,07667	212819		16317		16317		17622
				т							1305	
29	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04272	228894		9778		9778		10561
				т							782	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км12 /3 шт./									
30	124	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		2,394	33123,76	5252,15	79298	12574	47440	19946	107183
				м3		8055,6	1099,89	19285	2633		7940	
31	126	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00189	221796		419		419		453
				т							34	
32	127	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,22581	212819		48057		48057		51901
				т							3845	
33	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0891	228894		20394		20394		22026
				т							1632	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км12н /3 шт./									
34	132	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		2,394	33123,76	5252,15	79298	12574	47440	19946	107183
				м3		8055,6	1099,89	19285	2633		7940	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	134	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	221796		419		419	34	453
36	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22581	212819		48057		48057	3845	51901
37	136	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0891	228894		20394		20394	1632	22026
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км13 /1 шт./									
38	140	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,05	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	34780 8458	5515 1155	20807	8748 3482	47010
39	142	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00083	221796		184		184	15	199
40	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07667	212819		16317		16317	1305	17622
41	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04272	228894		9778		9778	782	10561
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км13н /1 шт./									
42	148	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,05	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	34780 8458	5515 1155	20807	8748 3482	47010
43	150	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00083	221796		184		184	15	199
44	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07667	212819		16317		16317	1305	17622
45	152	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0297	228894		6798		6798	544	7342
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км14 /2 шт./									
46	156	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	99371 24167	15756 3300	59448	24994 9949	134315
47	158	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	221796		852		852	68	920
48	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19628	212819		41772		41772	3342	45114
49	160	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776	228894		17762		17762	1421	19183
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км15 /1 шт./									
50	164	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,75	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	24843 6042	3939 825	14862	6249 2487	33579
51	166	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	221796		213		213	17	230
52	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05094	212819		10841		10841	867	11708
53	168	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0194	228894		4441		4441	355	4796
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км16 /1 шт./									
54	172	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,75	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	24843 6042	3939 825	14862	6249 2487	33579
55	174	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	221796		213		213	17	230

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05094	212819		10841		10841	867	11708
57	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0194	228894		4441		4441	355	4796
			Итого по разделу: 3. КОЛОННЫ									2547852
			Раздел: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм2 /1 шт./									
58	185	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,8	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	375363 114180	27847 6229	233336	109572 38795	523730
59	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1433	228894		32801		32801	2624	35425
60	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3217	221796		293148		293148	23452	316600
61	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0354	212819		7534		7534	603	8136
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм4 /1 шт./									
62	194	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	2336 166	144 32	2025	180 201	2718
63	195	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,9	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	378838 115237	28105 6286	235496	110587 39154	528579
64	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	212819		5257		5257	421	5677
65	197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,285	221796		285008		285008	22801	307808
66	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1562	228894		35753		35753	2860	38614
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм5 /1 шт./									
67	199	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,33	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	254760 77495	18900 4228	158366	74367 26330	355457
68	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04192	212819		8921		8921	714	9635
69	201	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87546	221796		194174		194174	15534	209707
70	202	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10104	228894		23127		23127	1850	24978
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм6 /1 шт./									
71	203	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,82	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	237035 72103	17585 3933	147347	69193 24498	330726
72	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0648	228894		14832		14832	1187	16019
73	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97412	221796		216056		216056	17284	233340
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм7 /1 шт./									
74	206	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,83	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	376405 114497	27924 6246	233984	109877 38903	525185
75	207	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	228894		44772		44772	3582	48353
76	208	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0707	221796		237477		237477		256475

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							18998	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм8 /1 шт./									
77	209	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,6	34755,81 / 10572,24	2578,42 / 576,74	507435 / 154355	37645 / 8420	315435	148125 / 52445	708005
78	210	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2535	228894		58025		58025	4642	62667
79	211	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4232	221796		315660		315660	25253	340913
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									4888747
			Раздел: 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ									
80	218	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,55	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	234096 / 71405	18749 / 4164	143942	68768 / 24229	327093
			Итого по разделу: 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ									327093
			Раздел: 6. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0,120/									
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм1 /1 шт./									
81	240	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	144,5	46587,13 / 17986,8	1851,06 / 426,55	6731840 / 2599093	267479 / 61636	3865269	2421263 / 732248	9885351
82	241	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,1185	221796		3575019		3575019	286002	3861020
83	242	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3121	212819		66421		66421	5314	71734
84	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26	228894		288406		288406	23073	311479
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм2 /1 шт./									
85	244	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	49,1	46587,13 / 17986,8	1851,06 / 426,55	2287428 / 883152	90887 / 20944	1313389	822727 / 248812	3358967
86	245	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2404	221796		1162300		1162300	92984	1255284
87	246	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4135	228894		94648		94648	7572	102219
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /1 шт./									
88	247	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,3	48050,4 / 16603,2	6373,18 / 1304,37	206617 / 71394	27405 / 5609	107818	70072 / 22135	298824
89	249	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58194	212819		123848		123848	9908	133756
90	250	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1846	228894		42254		42254	3380	45634
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-1 /1 шт./									
91	251	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,3	48050,4 / 16603,2	6373,18 / 1304,37	206617 / 71394	27405 / 5609	107818	70072 / 22135	298824
92	253	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58194	212819		123848		123848	9908	133756
93	254	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1846	228894		42254		42254	3380	45634
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /1 шт./									
94	255	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,52	48050,4 / 16603,2	6373,18 / 1304,37	73037 / 25237	9687 / 1983	38113	24770 / 7825	105631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	257	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18728	212819		39857		39857	3189	43045
96	258	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0661	228894		15130		15130	1210	16340
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм3 /1 шт./									
97	259	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,83	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	39882 13781	5290 1083	20811	13526 4273	57680
98	261	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10364	212819		22057		22057	1765	23821
99	262	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0354	228894		8103		8103	648	8751
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм4 /1 шт./									
100	263	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,91	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	91776 31712	12173 2491	47891	31125 9832	132734
101	265	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34902	212819		74278		74278	5942	80220
102	266	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0887	228894		20303		20303	1624	21927
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм5 /4 шт./									
103	267	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,92	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	380559 131497	50476 10331	198586	129063 40770	550392
104	269	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26264	212819		268714		268714	21497	290211
105	270	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3596	228894		82310		82310	6585	88895
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм6 /3 шт./									
106	271	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	288302 99619	38239 7826	150444	97775 30886	416964
107	273	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7599	212819		161721		161721	12938	174659
108	274	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17712	228894		40542		40542	3243	43785
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм7 /2 шт./									
109	275	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,92	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	284458 98291	37729 7722	148438	96472 30474	411404
110	277	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5622	212819		119647		119647	9572	129219
111	278	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1674	228894		38317		38317	3065	41382
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Бм1 /1 шт./									
112	279	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,22	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	10571 3653	1402 287	5516	3585 1132	15289
113	281	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	212819		13833		13833	1107	14940
114	282	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131	228894		2999		2999	240	3238
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Бм2 /1 шт./									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	283	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,1	48050,4	6373,18	4805	637	2507	1630	6949
				м3		16603,2	1304,37	1660	130		515	
116	285	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,03522	212819		7495		7495		8095
				т							600	
117	286	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00552	228894		1263		1263		1365
				т							101	
118	287	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00968	902007,64	1328,64	8731	13	6338	2171	11775
				т		245916	573,21	2380	6		872	
119	288	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,04584	728127,64	1328,64	33377	61	30014	3029	39319
				т		72036	573,21	3302	26		2912	
120	289	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00472	902007,64	1328,64	4257	6	3090	1059	5741
				т		245916	573,21	1161	3		425	
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0.120/									22546253
			ИТОГО:					23351916	893203	17475854	4712851	30309945
								4982860	196097		2245183	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		454649				
			Итого с временными									30764595
			Зимние удорожания			1,35 %		415322				
			Итого с зимними удорожаниями									31179917
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		623598				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31803515
			Итого по акту									31803515
			в том числе на 2020 год - 45%									14311582
			в том числе на 2021 год - 55%									17491933
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									14311582
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									18369500
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									32681082
			НДС			12 %		3921730				
			Итого с НДС									36602812

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bi Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	302	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		587,6	201,37	31,91	118326	18751	55878	47642	179245
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	43697	6986		13277	
2	303	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		58,76	22286,53	8,16	1309556	479	1085843	209840	1640948
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	223234	0		121552	
3	308	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		9,91	201,37	31,91	1996	316	942	803	3023
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	737	118		224	
4	309	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		0,991	20334,25	8,16	20151	8	16378	3539	25585
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	3765	0		1895	
5	317	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		102,7	201,37	31,91	20681	3277	9766	8327	31328
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	7637	1221		2321	
6	318	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		10,27	20334,25	8,16	208833	84	169732	36676	265149
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	39017	0		19641	
7	326	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		15,17	201,37	31,91	3055	484	1443	1230	4628
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	1128	180		343	
8	327	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		1,517	20334,25	8,16	30847	12	25071	5417	39166
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	5763	0		2901	
9	334	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		27,02	201,37	31,91	5441	862	2569	2191	8242
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	2009	321		611	
10	335	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		2,702	20334,25	8,16	54943	22	44656	9649	69760
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	10265	0		5167	
11	340	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		45,63	201,37	31,91	9189	1456	4339	3700	13919
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	3393	542		1031	
12	341	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		4,563	22286,53	8,16	101693	37	84321	16295	127428
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	17335	0		9439	
13	348	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		64,71	201,37	31,91	13031	2065	6154	5247	19740
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	4812	769		1462	
14	349	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство		6,471	22286,53	8,16	144216	53	119579	23109	180711
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	24584	0		13386	
			Итого по разделу: 1. Полы									**4836164**
			ИТОГО:					**3812042**	**45183**	**3074641**	**665891**	**4836164**
								692215	**16406**		**358234**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		72542				
			Итого с временными									4908705
			Зимние удорожания			1,35 %		66268				
			Итого с зимними удорожаниями									4974973
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99499				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5074472
			Итого по акту									5074472
			в том числе на 2020 год - 45%									2283512
			в том числе на 2021 год - 55%									2790960
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									2283512
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									2930981
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									5214494
			НДС			12 %		625739				
			Итого с НДС									5840233

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Кассенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 2, 3, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
1	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /на все фундаменты/**	м3	1,08	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	19407 1381	1200 265	16826	1497 1672	22576
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									22576
			Раздел: 4. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /2 шт./									
2	50	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,9376	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	31057 7553	4924 1031	18579	7812 3109	41978
3	51	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4534	212819		96492		96492	7719	104212
4	52	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04506	228894		10314		10314	825	11139
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /4 шт./									
5	56	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	1,8752	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	62114 15106	9849 2063	37159	15623 6219	83956
6	57	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4062	212819		86447		86447	6916	93363
7	58	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08848	228894		20253		20253	1620	21873
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км4 /1 шт./									
8	59	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	4,6	1781,01 424,69	723,55 151,18	8193 1954	3328 695	2911	2411 848	11451
9	60	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	4,6	675,73 183,45	492,28 103,35	3108 844	2264 475	0	1201 345	4654
10	61	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,62	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	15268 1602	2257 468	11409	1884 1372	18524
11	62	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм**	т	0,15	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	5168 4416	416 81	336	4092 741	10001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	212819		27666		27666	2213	29880
13	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	228894		4578		4578	366	4944
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									435975
			Раздел: 11. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Ст5 (по оси 10-19) /1 шт./									
14	293	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	26	34755,81	2578,42	903651	67039	561734	263785	1260831
						10572,24	576,74	274878	14995		93395	
15	294	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,63103	221796		583552		583552	46684	630236
16	295	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98262	212819		209120		209120	16730	225850
17	296	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2437	228894		55781		55781	4463	60244
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Ст6 (по оси 8-21) /1 шт./									
18	297	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	12,6	34755,81	2578,42	437923	32488	272225	127834	611018
						10572,24	576,74	133210	7267		45261	
19	298	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,57768	221796		349923		349923	27994	377917
20	299	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30738	212819		65416		65416	5233	70650
21	300	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09722	228894		22253		22253	1780	24033
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Ст8 (по оси 10-19) /1 шт./									
22	301	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,8	34755,81	2578,42	236339	17533	146915	68990	329756
						10572,24	576,74	71891	3922		24426	
23	302	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7368	221796		163419		163419	13074	176493
24	303	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20492	212819		43611		43611	3489	47100
25	304	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	228894		13688		13688	1095	14783
			Итого по разделу: 11. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									3828911
			Раздел: 12. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км4 /5 шт./									
26	332	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	23,3145	1781,01	723,55	41523	16869	14753	12218	58040
						424,69	151,18	9901	3525		4299	
27	333	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	23,3145	675,73	492,28	15754	11477	0	6085	23586
						183,45	103,35	4277	2410		1747	
28	334	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,625	24625,65	3640,57	89268	13197	66706	11013	108304
						2583,47	755,07	9365	2737		8022	
29	335	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм		0,74925	34452,17	2771,05	25813	2076	1680	20440	49954

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		29438,56	540,4	22057	405		3700	
30	336	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,64845	212819		138002		138002		149043
				т							11040	
31	337	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1008	228894		23073		23073		24918
				т							1846	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км4-1 /6 шт./									
32	338	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		27,9774	1781,01	723,55	49828	20243	17703	14661	69648
				м2		424,69	151,18	11882	4230		5159	
33	339	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		27,9774	675,73	492,28	18905	13773	0	7302	28303
				м2		183,45	103,35	5132	2892		2097	
34	340	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		4,35	24625,65	3640,57	107122	15836	80047	13216	129964
				м3		2583,47	755,07	11238	3285		9627	
35	341	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм		0,99096	34452,17	2771,05	34141	2746	2222	27034	66069
				т		29438,56	540,4	29172	536		4894	
36	342	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,87	212819		185153		185153		199965
				т							14812	
37	343	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12096	228894		27687		27687		29902
				т							2215	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км5 /14 шт./									
38	344	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		51,1035	1781,01	723,55	91016	36976	32336	26780	127220
				м2		424,69	151,18	21703	7726		9424	
39	345	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		51,1035	675,73	492,28	34532	25157	0	13337	51699
				м2		183,45	103,35	9375	5282		3830	
40	346	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		7,7	24625,65	3640,57	189618	28032	141692	23393	230052
				м3		2583,47	755,07	19893	5814		17041	
41	347	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм		1,59467	34452,17	2771,05	54940	4419	3576	43504	106319
				т		29438,56	540,4	46945	862		7876	
42	348	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,38292	212819		294312		294312		317857
				т							23545	
43	349	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21175	228894		48468		48468		52346
				т							3877	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км7-2 /2 шт./									
44	356	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1	33123,76	5252,15	33124	5252	19816	8331	44772
				м3		8055,6	1099,89	8056	1100		3316	
45	357	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,15062	212819		32055		32055		34619
				т							2564	
46	358	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02511	228894		5748		5748		6207
				т							460	
			Итого по разделу: 12. КОЛОННЫ									**1908787**
			Раздел: 17. ЛИФТОВАЯ ШАХТА									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	601	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,67	31612,37 8678,88	3745,25 762,83	210854 57888	24981 5088	127986	57308 21453	289616
48	602	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,75618	221796		167718		167718	13417	181135
49	603	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03094	228894		7082		7082	567	7649
50	604	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /на все фундаменты/**	м3	0,54	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	9703 690	600 132	8413	749 836	11288
51	605	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1	20614,76 2024,49	1707,94 394,49	20615 2024	1708 394	16882	2201 1825	24641
52	607	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0486	221796		10779		10779	862	11642
			Итого по разделу: 17. ЛИФТОВАЯ ШАХТА									**525971**
			Раздел: 19. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Ст2 (по оси 19) /1 шт./									
53	635	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	15,4	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	535239 162812	39708 8882	332719	156242 55319	746800
54	636	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,67654	221796		371850		371850	29748	401598
55	637	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,46008	212819		97914		97914	7833	105747
56	638	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1385	228894		31702		31702	2536	34238
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Ст10 (по оси 21) /1 шт./									
57	643	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	10,26	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	366690 111850	29368 6523	225473	107719 37953	512362
58	644	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,29242	221796		286654		286654	22932	309586
59	645	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28234	212819		60087		60087	4807	64894
60	646	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10582	228894		24222		24222	1938	26159
			Итого по разделу: 19. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									**2201384**
			Раздел: 20. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /2 шт./									
61	654	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,9376	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	31057 7553	4924 1031	18579	7812 3109	41978
62	655	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17006	212819		36192		36192	2895	39087
63	656	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03379	228894		7734		7734	619	8353
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /6 шт./									
64	657	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	2,8128	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	93171 22659	14773 3094	55738	23435 9328	125934
65	658	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,47118	212819		100276		100276	8022	108298

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	659	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10137	228894		23203		23203	1856	25059
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /4 шт./									
67	660	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,8752	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	62114 15106	9849 2063	37159	15623 6219	83956
68	661	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30464	212819		64833		64833	5187	70020
69	662	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06634	228894		15185		15185	1215	16400
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км4 /1 шт./									
70	663	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	4,6629	1781,01 424,69	723,55 151,18	8305 1980	3374 705	2951	2444 860	11608
71	664	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	4,6629	675,73 183,45	492,28 103,35	3151 855	2295 482	0	1217 349	4717
72	665	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,725	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	17854 1873	2639 547	15341	2203 1604	21661
73	666	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,14985	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	5163 4411	415 81	336	4088 740	9991
74	667	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12969	212819		27600		27600	2208	29809
75	668	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	228894		4615		4615	369	4984
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км7 /2 шт./									
76	675	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,96	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	31799 7733	5042 1056	19023	7998 3184	42981
77	676	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	212819		29795		29795	2384	32178
78	677	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	228894		6409		6409	513	6922
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км7-1 /1 шт./									
79	678	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,4375	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	14492 3524	2298 481	8670	3645 1451	19588
80	679	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07095	212819		15100		15100	1208	16307
81	680	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012555	228894		2874		2874	230	3104
			Итого по разделу: 20. КОЛОННЫ									722935
			ИТОГО:					7816854 1122789	479330 102625	6214730	1115127 714556	9646539
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		144698				
			Итого с временными									9791232
			Зимние удорожания			1,35 %		132182				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**9923414**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**198468**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10121882**
			Итого по акту									**10121882**
			в том числе на 2020 год - 45%									**4554847**
			в том числе на 2021 год - 55%									**5567035**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**4554847**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**5846332**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**10401179**
			НДС			**12 %**		**1248141**				
			Итого с НДС									**11649321**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 2, 3, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-3 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
			На отм. -3,300									
1	63	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		470,26	201,37	31,91	94697	15006	44719	38128	143451
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	34971	5591		10626	
2	64	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные В15. Устройство**		47,026	22286,53	8,16	1048046	384	869007	167936	1313261
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	178656	0		97279	
3	69	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		137,65	201,37	31,91	27719	4393	13090	11160	41990
				м2 площади уплотнения		74,37	11,89	10236	1636		3110	
4	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные В15. Устройство**		13,765	20334,25	8,16	279901	112	227494	49157	355382
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	52294	0		26325	
			Итого по разделу: 1. Полы									**1854084**
			ИТОГО:					**1450363**	**19895**	**1154310**	**266381**	**1854084**
								276157	**7227**		**137340**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**27811**				
			Итого с временными									**1881894**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**25406**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1907300**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**38146**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1945446**
			Итого по акту									**1945446**
			в том числе на 2020 год - 45%									**875451**
			в том числе на 2021 год - 55%									**1069995**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**875451**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**1123677**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**1999127**
			НДС			**12 %**		**239895**				
			Итого с НДС									**2239023**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **01.12.2020**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ Флм1 /1 шт./									
1	79	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,84	24937,43	2055,09	70822	5836	52738	12235	89701
						4312,8	421,18	12248	1196		6645	
2	80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1793	221796		39768		39768		42949
											3181	
3	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	228894		12237		12237		13216
											979	
4	82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,94	875,56	19,75	5201	117	3407	1574	7316
						282,17	2,7	1676	16		542	
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фпм1 /1 шт./									
5	83	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,9	20988,28	1707,94	81854	6661	67298	8585	97674
						2024,49	394,49	7896	1539		7235	
6	84	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1166	20391,27	1011,99	2378	118	34	2061	4793
						19091,28	328,1	2226	38		455	
7	85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2126	221796		47154		47154		50926
											3772	
8	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,8925	875,56	19,75	3408	77	2233	1031	4795
						282,17	2,7	1098	11		455	
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фпм2 /1 шт./									
9	87	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6	20988,28	1707,94	75558	6149	62121	7925	90161
						2024,49	394,49	7288	1420		6679	
10	88	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10872	20391,27	1011,99	2217	110	31	1921	4469
						19091,28	328,1	2076	36		431	
11	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19512	221796		43277		43277		46739
											3462	
12	90	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5811	875,56	19,75	3135	71	2054	949	4411
						282,17	2,7	1010	10		327	
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фпм3 /1 шт./									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	91	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,56	20988,28	1707,94	11753	956	9663	1233	14025
				м3		2024,49	394,49	1134	221		1039	
14	92	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01615	20391,27	1011,99	329	16	5	285	664
				т		19091,28	328,1	308	5		49	
15	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05455	221796		12099		12099		13067
				т							968	
16	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,6222	875,56	19,75	545	12	357	165	766
				м2 поверхности		282,17	2,7	176	2		57	
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фпм4 /1 шт./									
17	95	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,75	20988,28	1707,94	15741	1281	12942	1651	18784
				м3		2024,49	394,49	1518	296		1391	
18	96	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,02302	20391,27	1011,99	469	23	7	407	946
				т		19091,28	328,1	439	8		70	
19	97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07342	221796		16284		16284		17587
				т							1303	
20	98	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,74529	875,56	19,75	653	15	428	197	918
				м2 поверхности		282,17	2,7	210	2		68	
			СЕЧЕНИЕ 3-3									
21	99	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,1	20988,28	1707,94	2099	171	1726	220	2504
				м3		2024,49	394,49	202	39		186	
22	100	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01193	221796		2646		2646		2858
				т							212	
23	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00402	228894		920		920		994
				т							74	
24	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,125	875,56	19,75	985	22	645	298	1386
				м2 поверхности		282,17	2,7	317	3		103	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									**531649**
			Раздел: 3. СТЕНЫ ПОДВАЛА									
			СТЕНА ПОДВАЛА Стм5 /1 шт./									
25	134	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		5,91	34755,81	2578,42	205407	15238	127686	59960	286597
				м3		10572,24	576,74	62482	3409		21229	
26	135	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,35069	221796		299578		299578		323544
				т							23966	
27	136	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,42824	212819		91138		91138		98429
				т							7291	
28	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17075	228894		39084		39084		42210
				т							3127	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ ПОДВАЛА									**750780**
			ИТОГО:					**1086739**	**36875**	**947560**	**100697**	**1282429**
								102304	**8251**		**94996**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**19236**				
			Итого с временными									**1301665**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**17572**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1319237**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**26385**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1345622**
			Итого по акту									**1345622**
			в том числе на 2020 год - 45%									**605530**
			в том числе на 2021 год - 55%									**740092**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**605530**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**777222**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**1382752**
			НДС			**12 %**		**165930**				
			Итого с НДС									**1548683**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм2 /2 шт./									
1	16	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	31,22	22150,89	1980,04	691551	61817	546050	89696	843746
						2680,47	476,69	83684	14882		62500	
2	17	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1248	20391,27	1011,99	2545	126	36	2205	5130
						19091,28	328,1	2383	41		380	
3	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,26464	20223,2	1379,72	5352	365	76	4562	10706
						18555,48	386	4911	102		793	
4	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0372	228894		8515		8515	681	9196
5	20	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,807	221796		178989		178989	14319	193309
6	21	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,79984	212819		170221		170221	13618	183839
7	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	111,36	875,56	19,75	97502	2200	63880	29503	137166
						282,17	2,7	31423	301		10160	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм3 /2 шт./									
8	23	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	14,58	22150,89	1980,04	322960	28869	255010	41889	394036
						2680,47	476,69	39081	6950		29188	
9	24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1248	20391,27	1011,99	2545	126	36	2205	5130
						19091,28	328,1	2383	41		380	
10	25	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08	228894		18312		18312	1465	19776
11	26	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1248	221796		27680		27680	2214	29895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3534	212819		75210		75210	6017	81227
13	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,2	875,56 282,17	19,75 2,7	37824 12190	853 117	24781	11445 3942	53211
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА Фб1 /6 шт./									
14	29	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	6,42	38194,19 12683	3987,98 829,63	245207 81425	25603 5326	138179	78943 25932	350082
15	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0783	228894		17922		17922	1434	19356
16	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38064	212819		81007		81007	6481	87488
17	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,24	875,56 282,17	19,75 2,7	18597 5993	420 57	12184	5627 1938	26162
18	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42312	221796		93846		93846	7508	101354
19	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2184	212819		46480		46480	3718	50198
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									**2601007**
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА Км6.2 /6 шт./									
20	62	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	5,9	40294,98 12700,8	6556,54 1371,54	237740 74935	38684 8092	124122	75554 25064	338358
21	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	228894		43490		43490	3479	46969
22	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	212819		87256		87256	6980	94236
			КОЛОННА Км6.3 /7 шт./									
23	65	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	5,9	40294,98 12700,8	6556,54 1371,54	237740 74935	38684 8092	124122	75554 25064	338358
24	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	228894		39599		39599	3168	42767
25	67	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43	212819		91512		91512	7321	98833
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									**959521**
			ИТОГО:					**2879602** **413343**	**197746** **44001**	**2268515**	**417183** **263744**	**3560528**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**53408**				
			Итого с временными									**3613937**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**48788**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3662725**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**73255**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3735980**
			Итого по акту									**3735980**
			в том числе на 2020 год - 45%									**1681191**
			в том числе на 2021 год - 55%									**2054789**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**1681191**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**2157877**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**3839068**
			НДС			**12 %**		**460688**				
			Итого с НДС									**4299757**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-5-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм3 /1 шт./									
1	65	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	8,1	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	289492 / 88302	23186 / 5150	178005	85041 / 29963	404496
2	66	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**/МН 20/ Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0198	728127,64 / 72036	1328,64 / 573,21	14417 / 1426	26 / 11	12964	1308 / 1258	16983
3	67	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7359	221796		163220		163220	13058	176277
4	68	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0482	228894		11033		11033	883	11915
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм4 /2 шт./									
5	69	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	12,26	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	438170 / 133653	35093 / 7794	269424	128717 / 45351	612238
6	70	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2018	221796		266554		266554	21324	287879
7	71	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,068	228894		15565		15565	1245	16810
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									**1526598**
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм1 /1 шт./									
8	75	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	18,4	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	657613 / 200588	52668 / 11698	404356	193180 / 68063	918856
9	76	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,772	221796		393023		393023	31442	424464
10	77	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,744	212819		158337		158337	12667	171004
11	78	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,087	228894		19914		19914	1593	21507
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм2 /1 шт./									
12	79	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	17,4	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	621873 / 189686	49806 / 11062	382380	182681 / 64364	868918

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,824	221796		404556		404556	32364	436920
14	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	212819		40436		40436	3235	43670
15	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	228894		17167		17167	1373	18540
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									2903879
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /7 шт./									
16	83	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7	33123,76	5252,15	231866	36765	138712	58320	313402
17	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7196	212819		153145		153145	12252	165396
18	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	228894		48068		48068	3845	51913
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /5 шт./									
19	86	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5	33123,76	5252,15	165619	26261	99080	41657	223858
20	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	212819		119179		119179	9534	128713
21	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1584	228894		36257		36257	2901	39157
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /9 шт./									
22	89	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	9	33123,76	5252,15	298114	47269	178344	74983	402945
23	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0584	212819		225248		225248	18020	243267
24	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279	228894		63861		63861	5109	68970
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									1637621
			Раздел: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /1 шт./									
25	94	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470
26	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	228894		47633		47633	3811	51443
27	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7153	212819		152229		152229	12178	164408
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /3 шт./									
28	98	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,42	48050,4	6373,18	164332	21796	85753	55732	237669
29	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15282	228894		34980		34980	2798	37778
30	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57996	212819		123427		123427	9874	133301
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-1 /2 шт./									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	102	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,28	48050,4	6373,18	109555	14531	57169	37155	158446
				м3		16603,2	1304,37	37855	2974		11737	
32	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,103	228894		23576		23576		25462
				т							1886	
33	105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,38664	212819		82284		82284		88867
				т							6583	
34	106	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		108,1	46587,13	1851,06	5036068	200100	2891595	1811340	7395201
				м3		17986,8	426,55	1944373	46110		547793	
35	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,9767	228894		223561		223561		241446
				т							17885	
36	108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,84672	221796		409595		409595		442363
				т							32768	
37	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		15,30713	212819		3257648		3257648		3518260
				т							260612	
38	110	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00484	902007,64	1328,64	4366	6	3169	1086	5887
				т		245916	573,21	1190	3		436	
39	111	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03056	728127,64	1328,64	22252	41	20010	2019	26212
				т		72036	573,21	2201	18		1942	
40	112	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02916	728127,64	1328,64	21232	39	19093	1927	25012
				т		72036	573,21	2101	17		1853	
			Итого по разделу: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									12899225
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+3.480									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм2 /1 шт./									
41	125	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		110,2	46587,13	1851,06	5133901	203987	2947769	1846527	7538863
				м3		17986,8	426,55	1982145	47006		558434	
42	126	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,14856	228894		262898		262898		283930
				т							21032	
43	127	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,3811	221796		528118		528118		570368
				т							42249	
44	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		14,04812	212819		2989707		2989707		3228883
				т							239177	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-1 /1 шт./									
45	129	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470
				м3		16603,2	1304,37	83016	6522		25739	
46	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22408	228894		51291		51291		55394
				т							4103	
47	132	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7656	212819		162934		162934		175969
				т							13035	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-2 /1 шт./									
48	133	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470
				м3		16603,2	1304,37	83016	6522		25739	
49	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2111	228894		48320		48320		52185
				т							3866	
50	136	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7656	212819		162934		162934		175969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-3 /1 шт./	т							13035	
51	137	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
52	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22546	228894		51606		51606	4129	55735
53	140	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /2 шт./									
54	141	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	109555 37855	14531 2974	57169	37155 11737	158446
55	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10188	228894		23320		23320	1866	25185
56	144	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38664	212819		82284		82284	6583	88867
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-2 /1 шт./									
57	145	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,14	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	54777 18928	7265 1487	28584	18577 5868	79223
58	147	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0509	228894		11651		11651	932	12583
59	148	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20743	212819		44145		44145	3532	47677
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-3 /2 шт./									
60	149	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	109555 37855	14531 2974	57169	37155 11737	158446
61	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1046	228894		23942		23942	1915	25858
62	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41486	212819		88290		88290	7063	95353
63	153	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03056	728127,64 72036	1328,64 573,21	22252 2201	41 18	20010	2019 1942	26212
64	154	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0185	728127,64 72036	1328,64 573,21	13470 1333	25 11	12113	1222 1175	15868
			ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+7.080 **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм2 /1 шт./**									
65	155	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,2	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5133901 1982145	203987 47006	2947769	1846527 558434	7538863
66	156	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,147	228894		262541		262541	21003	283545
67	157	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3811	221796		528118		528118	42249	570368
68	158	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,20536	212819		3023171		3023171	241854	3265024
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-4 /1 шт./									
69	159	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
70	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2234	228894		51135		51135		55226

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							4091	
71	162	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7153	212819		152229		152229		164408
				т							12178	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-5 /1 шт./									
72	163	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470
				м3		16603,2	1304,37	83016	6522		25739	
73	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,211	228894		48297		48297		52160
				т							3864	
74	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7573	212819		161168		161168		174061
				т							12893	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-6 /1 шт./									
75	167	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470
				м3		16603,2	1304,37	83016	6522		25739	
76	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22615	228894		51764		51764		55906
				т							4141	
77	170	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7153	212819		152229		152229		164408
				т							12178	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-4 /2 шт./									
78	171	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,28	48050,4	6373,18	109555	14531	57169	37155	158446
				м3		16603,2	1304,37	37855	2974		11737	
79	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1046	228894		23942		23942		25858
				т							1915	
80	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4168	212819		88703		88703		95799
				т							7096	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-5 /3 шт./									
81	175	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,42	48050,4	6373,18	164332	21796	85753	55732	237669
				м3		16603,2	1304,37	56783	4461		17605	
82	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15282	228894		34980		34980		37778
				т							2798	
83	178	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6369	212819		135544		135544		146388
				т							10844	
84	179	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03056	728127,64	1328,64	22252	41	20010	2019	26212
				т		72036	573,21	2201	18		1942	
85	180	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0185	728127,64	1328,64	13470	25	12113	1222	15868
				т		72036	573,21	1333	11		1175	
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									**28199790**
			ИТОГО:					**36542444**	**1211409**	**27761963**	**7130809**	**47167113**
								7569071	**266989**		**3493865**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**707507**				
			Итого с временными									**47874627**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**646307**				
			Итого с зимними удорожаниями									**48520934**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**970419**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**49491353**
			Итого по акту									**49491353**
			в том числе на 2020 год - 45%									**22271109**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2021 год - 55%									**27220244**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**22271109**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**28585878**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**50856987**
			НДС			**12 %**		**6102838**				
			Итого с НДС									**56959826**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм2 /1 шт./									
1	61	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,6	34755,81 / 10572,24	2578,42 / 576,74	611792 / 186071	45380 / 10151	380251	178562 / 63221	853485
2	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7181	212819		578463		578463	46277	624740
3	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2886	221796		285806		285806	22865	308671
4	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1265	228894		28955		28955	2316	31271
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм3 /1 шт./									
5	65	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,8	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	135811 / 41426	10877 / 2416	83508	39896 / 14057	189764
6	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3127	221796		69356		69356	5548	74904
7	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	228894		5196		5196	416	5612
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм4 /1 шт./									
8	68	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,3	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	189421 / 57778	15171 / 3370	116472	55644 / 19605	264671
9	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6627	221796		146984		146984	11759	158743
10	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0295	228894		6752		6752	540	7293
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм5 /1 шт./									
11	71	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,8	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	100071 / 30524	8015 / 1780	61532	29397 / 10357	139826
12	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3219	221796		71396		71396	5712	77108
13	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	228894		3548		3548	284	3832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									2739920
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
14	74	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	12,2	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	436026 132999	34921 7756	268106	128087 45129	609242
15	75	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,184	221796		262606		262606	21009	283615
16	76	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,496	212819		105558		105558	8445	114003
17	77	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,058	228894		13276		13276	1062	14338
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм2 /1 шт./									
18	78	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	11,6	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	414582 126458	33204 7375	254920	121788 42910	579279
19	79	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,216	221796		269704		269704	21576	291280
20	80	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19	212819		40436		40436	3235	43670
21	81	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05	228894		11445		11445	916	12360
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									1947787
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /7 шт./									
22	82	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	3,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	115933 28195	18383 3850	69356	29160 11607	156701
23	83	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8074	212819		384649		384649	30772	415421
24	84	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5586	228894		127860		127860	10229	138089
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /5 шт./									
25	85	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	2,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	82809 20139	13130 2750	49540	20829 8291	111929
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /9 шт./									
26	88	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	6,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	215304 52361	34139 7149	128804	54155 21557	291016
27	89	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,24656	212819		265292		265292	21223	286515
28	90	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3192	228894		73063		73063	5845	78908
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									1478579
			Раздел: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /1 шт./									
29	93	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
30	95	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2081	228894		47633		47633	3811	51443

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7153	212819		152229		152229	12178	164408
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /5 шт./									
32	97	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	273887 94638	36327 7435	142922	92887 29342	396116
33	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2547	228894		58299		58299	4664	62963
34	100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9666	212819		205711		205711	16457	222168
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм1 /1 шт./									
35	101	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5124584 1978548	203617 46920	2942419	1843176 557421	7525181
36	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9498	228894		217404		217404	17392	234796
37	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8179	221796		403203		403203	32256	435459
38	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,72791	212819		2708741		2708741	216699	2925440
39	105	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00484	902007,64 245916	1328,64 573,21	4366 1190	6 3	3169	1086 436	5887
40	106	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01944	728127,64 72036	1328,64 573,21	14155 1400	26 11	12729	1284 1235	16674
			Итого по разделу: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									**12388005**
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+3.480									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм2 /1 шт./									
41	119	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,2	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5133901 1982145	203987 47000	2947769	1846527 558434	7538863
42	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16824	228894		267403		267403	21392	288795
43	121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3811	221796		528118		528118	42249	570368
44	122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,71263	212819		2705489		2705489	216439	2921928
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-1 /1 шт./									
45	123	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
46	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22408	228894		51291		51291	4103	55394
47	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-2 /1 шт./									
48	127	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
49	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2111	228894		48320		48320	3866	52185

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-3 /1 шт./									
51	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
52	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22546	228894		51606		51606	4129	55735
53	134	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /2 шт./									
54	135	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	109555 37855	14531 2974	57169	37155 11737	158446
55	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10188	228894		23320		23320	1866	25185
56	138	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38664	212819		82284		82284	6583	88867
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-2 /1 шт./									
57	139	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,14	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	54777 18928	7265 1487	28584	18577 5868	79223
58	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0509	228894		11651		11651	932	12583
59	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20743	212819		44145		44145	3532	47677
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-3 /2 шт./									
60	143	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	109555 37855	14531 2974	57169	37155 11737	158446
61	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1046	228894		23942		23942	1915	25858
62	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41486	212819		88290		88290	7063	95353
63	147	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03056	728127,64 72036	1328,64 573,21	22252 2201	41 18	20010	2019 1942	26212
64	148	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0185	728127,64 72036	1328,64 573,21	13470 1333	25 11	12113	1222 1175	15868
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									13787303
			ИТОГО:					25081395 5164108	821041 181524	19096248	4864522 2395677	32341594
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		485124				
			Итого с временными									32826720
			Зимние удорожания			1,35 %		443161				
			Итого с зимними удорожаниями									33269881
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		665398				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33935279
			Итого по акту									33935279
			в том числе на 2020 год - 45%									15270876
			в том числе на 2021 год - 55%									18664403

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**15270876**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**19600793**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**34871668**
			НДС			**12 %**		**4184600**				
			Итого с НДС									**39056269**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-7-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм3 /1 шт./									
1	65	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,8	35739,81	2862,41	135811	10877	83508	39896	189764
						10901,52	635,76	41426	2416		14057	
2	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3096	221796		68668		68668		74161
											5493	
3	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	228894		5196		5196		5612
											416	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм4 /1 шт./									
4	68	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,3	35739,81	2862,41	189421	15171	116472	55644	264671
						10901,52	635,76	57778	3370		19605	
5	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6627	221796		146984		146984		158743
											11759	
6	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0295	228894		6752		6752		7293
											540	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм5 /1 шт./									
7	71	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,8	35739,81	2862,41	100071	8015	61532	29397	139826
						10901,52	635,76	30524	1780		10357	
8	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3219	221796		71396		71396		77108
											5712	
9	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	228894		3548		3548		3832
											284	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									**921010**
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм1 /1 шт./									
10	74	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,3	35739,81	2862,41	654039	52382	402159	192130	913862
						10901,52	635,76	199498	11634		67694	
11	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,776	221796		393910		393910		425422
											31513	
12	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,744	212819		158337		158337		171004
											12667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	228894		19914		19914	1593	21507
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм2 /1 шт./									
14	78	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,4	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	621873 189686	49806 11062	382380	182681 64364	868918
15	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,824	221796		404556		404556	32364	436920
16	80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57	212819		121307		121307	9705	131011
17	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	228894		17167		17167	1373	18540
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									**2987184**
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /7 шт./									
18	82	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	231866 56389	36765 7699	138712	58320 23215	313402
19	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,868	212819		184727		184727	14778	199505
20	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22344	228894		51144		51144	4092	55236
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /5 шт./									
21	85	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	165619 40278	26261 5499	99080	41657 16582	223858
22	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62	212819		131948		131948	10556	142504
23	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1596	228894		36531		36531	2923	39454
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /9 шт./									
24	88	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	9	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	298114 72500	47269 9899	178344	74983 29848	402945
25	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,116	212819		237506		237506	19000	256506
26	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28728	228894		65757		65757	5261	71017
27	91	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,032	728127,64 72036	1328,64 573,21	23300 2305	43 18	20952	2114 2033	27448
28	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	902007,64 245916	1328,64 573,21	3608 984	5 2	2619	897 360	4866
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									**1736741**
			Раздел: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /1 шт./									
29	93	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
30	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21114	228894		48329		48329	3866	52195

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71468	212819		152097		152097	12168	164265
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /5 шт./									
32	97	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	264277 91318	35052 7174	137907	89627 28312	382217
33	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2547	228894		58299		58299	4664	62963
34	100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9849	212819		209605		209605	16768	226374
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм1 /1 шт./									
35	101	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,3	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5138560 1983944	204172 47048	2950444	1848203 558941	7545704
36	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9498	228894		217404		217404	17392	234796
37	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8179	221796		403203		403203	32256	435459
38	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,80848	212819		2725888		2725888	218071	2943959
39	105	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00484	902007,64 245916	1328,64 573,21	4366 1190	6 3	3169	1086 436	5887
40	106	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00972	728127,64 72036	1328,64 573,21	7077 700	13 6	6364	642 618	8337
			Итого по разделу: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									12409626
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+3.480									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм2 /1 шт./									
41	119	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,2	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5133901 1982145	203987 47006	2947769	1846527 558434	7538863
42	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0897	228894		249426		249426	19954	269380
43	121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,42118	221796		537008		537008	42961	579969
44	122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,65009	212819		2692180		2692180	215374	2907554
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-1 /1 шт./									
45	123	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
46	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22408	228894		51291		51291	4103	55394
47	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-2 /1 шт./									
48	127	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
49	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2111	228894		48320		48320	3866	52185

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-3 /1 шт./									
51	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
52	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22546	228894		51606		51606	4129	55735
53	134	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /2 шт./									
54	135	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	105711 36527	14021 2870	55163	35851 11325	152887
55	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10188	228894		23320		23320	1866	25185
56	138	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39396	212819		83842		83842	6707	90550
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-2 /1 шт./									
57	139	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,14	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	54777 18928	7265 1487	28584	18577 5868	79223
58	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0509	228894		11651		11651	932	12583
59	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20737	212819		44132		44132	3531	47663
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-3 /2 шт./									
60	143	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	109555 37855	14531 2974	57169	37155 11737	158446
61	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1046	228894		23942		23942	1915	25858
62	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41474	212819		88265		88265	7061	95326
63	147	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03056	728127,64 72036	1328,64 573,21	22252 2201	41 18	20010	2019 1942	26212
64	148	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0185	728127,64 72036	1328,64 573,21	13470 1333	25 11	12113	1222 1175	15868
			ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+7.080 **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм2 /1 шт./**									
65	149	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,2	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5133901 1982145	203987 47006	2947769	1846527 558434	7538863
66	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09312	228894		250209		250209	20017	270225
67	151	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4576	221796		545086		545086	43607	588693
68	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,68187	212819		2698943		2698943	215915	2914858
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-4 /1 шт./									
69	153	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		16603,2	1304,37	83016	6522		25739	
70	155	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2234	228894		51135		51135		55226
				т							4091	
71	156	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7153	212819		152229		152229		164408
				т							12178	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-5 /1 шт./									
72	157	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470
				м3		16603,2	1304,37	83016	6522		25739	
73	159	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,211	228894		48297		48297		52160
				т							3864	
74	160	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7573	212819		161168		161168		174061
				т							12893	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-6 /1 шт./									
75	161	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5	48050,4	6373,18	240252	31866	125370	81479	347470
				м3		16603,2	1304,37	83016	6522		25739	
76	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22615	228894		51764		51764		55906
				т							4141	
77	164	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7153	212819		152229		152229		164408
				т							12178	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-4 /2 шт./									
78	165	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,28	48050,4	6373,18	109555	14531	57169	37155	158446
				м3		16603,2	1304,37	37855	2974		11737	
79	167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1046	228894		23942		23942		25858
				т							1915	
80	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,41672	212819		88686		88686		95781
				т							7095	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-5 /3 шт./									
81	169	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,42	48050,4	6373,18	164332	21796	85753	55732	237669
				м3		16603,2	1304,37	56783	4461		17605	
82	171	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1527	228894		34952		34952		37748
				т							2796	
83	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6369	212819		135544		135544		146388
				т							10844	
84	173	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03056	728127,64	1328,64	22252	41	20010	2019	26212
				т		72036	573,21	2201	18		1942	
85	174	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0185	728127,64	1328,64	13470	25	12113	1222	15868
				т		72036	573,21	1333	11		1175	
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									**27524386**
			ИТОГО:					**35131084**	**1189148**	**26432996**	**7071636**	**45578947**
								7508938	**262100**		**3376221**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**683684**				
			Итого с временными									**46262632**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**624546**				
			Итого с зимними удорожаниями									**46887178**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**937744**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**47824922**
			Итого по акту									**47824922**
			в том числе на 2020 год - 45%									**21521215**
			в том числе на 2021 год - 55%									**26303707**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**21521215**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**27623359**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**49144574**
			НДС			**12 %**		**5897349**				
			Итого с НДС									**55041923**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-8-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 /1 шт./									
1	57	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,6	34755,81 / 10572,24	2578,42 / 576,74	646458 / 196644	47959 / 10727	401856	188708 / 66813	901979
2	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7123	212819		577229		577229	46178	623407
3	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1758	221796		260788		260788	20863	281651
4	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1015	228894		23233		23233	1859	25091
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм2 /1 шт./									
5	61	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,6	34755,81 / 10572,24	2578,42 / 576,74	611702 / 186071	45380 / 10151	380251	178562 / 63221	853485
6	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7181	212819		578463		578463	46277	624740
7	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2276	221796		272277		272277	21782	294059
8	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1256	228894		28749		28749	2300	31049
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм3 /1 шт./									
9	65	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,8	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	135811 / 41426	10877 / 2416	83508	39896 / 14057	189764
10	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3096	221796		68668		68668	5493	74161
11	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	228894		5196		5196	416	5612
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм4 /1 шт./									
12	68	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,3	35739,81 / 10901,52	2862,41 / 635,76	189421 / 57778	15171 / 3370	116472	55644 / 19605	264671
13	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6627	221796		146984		146984	11759	158743

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0295	228894		6752		6752	540	7293
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм5 /1 шт./									
15	71	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,8	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	100071 30524	8015 1780	61532	29397 10357	139826
16	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3219	221796		71396		71396	5712	77108
17	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	228894		3548		3548	284	3832
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									**4556471**
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм1 /1 шт./									
18	74	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,3	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	654039 199498	52382 11634	402159	192130 67694	913862
19	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,776	221796		393910		393910	31513	425422
20	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,744	212819		158337		158337	12667	171004
21	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	228894		19914		19914	1593	21507
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Джм2 /1 шт./									
22	78	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,4	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	621873 189686	49806 11062	382380	182681 64364	868918
23	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,824	221796		404556		404556	32364	436920
24	80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57	212819		121307		121307	9705	131011
25	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	228894		17167		17167	1373	18540
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									**2987184**
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 /7 шт./									
26	82	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	231866 56389	36765 7699	138712	58320 23215	313402
27	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,868	212819		184727		184727	14778	199505
28	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22344	228894		51144		51144	4092	55236
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2 /5 шт./									
29	85	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	165619 40278	26261 5499	99080	41657 16582	223858
30	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62	212819		131948		131948	10556	142504
31	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1596	228894		36531		36531	2923	39454
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км3 /9 шт./									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	88	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	6,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	215304 52361	34139 7149	128804	54155 21557	291016
33	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,806	212819		171532		171532	13723	185255
34	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20748	228894		47491		47491	3799	51290
35	91	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,032	728127,64 72036	1328,64 573,21	23300 2305	43 18	20952	2114 2033	27448
36	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	902007,64 245916	1328,64 573,21	3608 984	5 2	2619	897 360	4866
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									1533834
			Раздел:6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /1 шт./									
37	93	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
38	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21114	228894		48329		48329	3866	52195
39	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71468	212819		152097		152097	12168	164265
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /5 шт./									
40	97	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	264277 91318	35052 7174	137907	89627 28312	382217
41	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2547	228894		58299		58299	4664	62963
42	100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9849	212819		209605		209605	16768	226374
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм1 /1 шт./									
43	101	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,3	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5138560 1983944	204172 47048	2950444	1848203 558941	7545704
44	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9498	228894		217404		217404	17392	234796
45	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8179	221796		403203		403203	32256	435459
46	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,80848	212819		2725888		2725888	218071	2943959
47	105	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00484	902007,64 245916	1328,64 573,21	4366 1190	6 3	3169	1086 436	5887
48	106	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00972	728127,64 72036	1328,64 573,21	7077 700	13 6	6364	642 618	8337
			Итого по разделу: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									12409626
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+3,480									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм2 /1 шт./									
49	119	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,2	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5133901 1982145	203987 47006	2947769	1846527 558434	7538863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0897	228894		249426		249426	19954	269380
51	121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,42118	221796		537008		537008	42961	579969
52	122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,65009	212819		2692180		2692180	215374	2907554
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-1 /1 шт./									
53	123	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
54	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22408	228894		51291		51291	4103	55394
55	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-2 /1 шт./									
56	127	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
57	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2111	228894		48320		48320	3866	52185
58	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-3 /1 шт./									
59	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
60	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22546	228894		51606		51606	4129	55735
61	134	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	212819		162934		162934	13035	175969
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /2 шт./									
62	135	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	105711 36527	14021 2870	55163	35851 11325	152887
63	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10188	228894		23320		23320	1866	25185
64	138	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39396	212819		83842		83842	6707	90550
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-2 /1 шт./									
65	139	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,14	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	54777 18928	7265 1487	28584	18577 5868	79223
66	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0509	228894		11651		11651	932	12583
67	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20737	212819		44132		44132	3531	47663
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-3 /2 шт./									
68	143	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	109555 37855	14531 2974	57169	37155 11737	158446
69	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1046	228894		23942		23942	1915	25858

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41474	212819		88265		88265	7061	95326
71	147	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03056	728127,64 72036	1328,64 573,21	22252< 2201	41 18	20010	2019 1942	26212
72	148	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0185	728127,64 72036	1328,64 573,21	13470 1333	25 11	12113	1222 1175	15868
			ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+7.080 **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ** Пм2 /1 шт./									
73	149	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	110,2	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5133901 1982145	203987 47006	2947769	1846527 558434	7538863
74	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09312	228894		250209		250209	20017	270225
75	151	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4576	221796		545086		545086	43607	588693
76	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,68187	212819		2698943		2698943	215915	2914858
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-4 /1 шт./									
77	153	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
78	155	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2234	228894		51135		51135	4091	55226
79	156	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7153	212819		152229		152229	12178	164408
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-5 /1 шт./									
80	157	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
81	159	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,211	228894		48297		48297	3864	52160
82	160	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7573	212819		161168		161168	12893	174061
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-6 /1 шт./									
83	161	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	240252 83016	31866 6522	125370	81479 25739	347470
84	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22615	228894		51764		51764	4141	55906
85	164	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7153	212819		152229		152229	12178	164408
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-4 /2 шт./									
86	165	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	109555 37855	14531 2974	57169	37155 11737	158446
87	167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1046	228894		23942		23942	1915	25858
88	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41672	212819		88686		88686	7095	95781
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-5 /3 шт./									
89	169	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,42	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	164332 56783	21796 4461	85753	55732 17605	237669

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	171	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1527	228894		34952		34952	2796	37748
91	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.6369	212819		135544		135544	10844	146388
92	173	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.03056	728127.64 72036	1328.64 573.21	22252 2201	41 18	20010 1942	2019 1222	26212
93	174	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.0185	728127.64 72036	1328.64 573.21	13470 1333	25 11	12113 1175	1222	15868
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									27524386
			ИТОГО:					37962933 7871514	1269356 280228	28822062	7418078 3630484	49011501
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		735173				
			Итого с временными									49746675
			Зимние удорожания			1,35 %		671580				
			Итого с зимними удорожаниями									50418255
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1008365				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51426620
			Итого по акту									51426620
			в том числе на 2020 год - 45%									23141979
			в том числе на 2021 год - 55%									28284641
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									23141979
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									29703676
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									52845655
			НДС			12 %		6341479				
			Итого с НДС									59187133

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Проверено с ПСД