ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240001439-20210519-34291701
2. Дата выписки 19.05.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 66
3. Дата совершения оборота 19.05.2021
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240001439
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "BIGLOBAL"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 01019434
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ549141012203K200DJW
14. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

15. ИИН/БИН 080540020707
15.0 БИН структурного подразделения юридического лица
15.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо
20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240001439
25.2 Наименование ТОО "BIGLOBAL"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 080540020707
26.2 Наименование Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 100
27.4 дата 02.07.2020
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/о: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 8
32.2 дата 19.05.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР			тенге	1	898 013 106,25	898 013 106,25	0	0	898 013 106,25	12%	107 761 5 72,75	1 005 774 679			1	
				Всего по счету				898 013 106,25			898 013 106,25		107 761 5 72,75	1 005 774 679				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

tvarlZ5ypZ3NGXtEncXDJlfbvLkwlbmNlq/smSg9bfnWgwfQ7adaPPXSU+x9lma
ckTYCdV6/0PcilIU3i7JJg==

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53** — **080540020707**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

) (контракт) Договор о закупках работ по строительству "под ключ" №100 от 02.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
8	19.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

/	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно-монтажные работы			тенге	1	1 005 774 679,00	1 005 774 679,00
				Итого	1	x	1 005 774 679,00

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

сполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

П.

Дата подписания (принятия) работ (ус. _____

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

чик: **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
дчик: **ТОО "BI Global"**
енование строительства и его адрес: Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		100	02.07.2020г.				
		Д/С-3	19.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметном, базисном уровне цен 2001 года)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
по объекту	**1 812 965 704**	**1 005 774 679**									
ісле в текущем месяце			**898 013 106**							**107 761 573**	**1 005 774 679**

казчик
азарбаев Интеллектуальные школы"
Б.С.
_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

дрядчик
l Global"
Ц.С.
_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

торский надзор
ИИТЭП" Институт Жилища
в Ж.Е.
_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

сперт технического надзора
Н.И.
_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

казчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ьект : **Блок 1**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3		Е11-010102-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кзм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	1201	233,02 11,77	221,18 55,97	279861 14131	265641 67220	90	58573 27075	365508
4		Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	977,6	41,94 0	41,94 12,95	40998 0	40998 12660	0	9115 4009	54123
5		Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	977,6	19,06 0	19,06 5,89	18636 0	18636 5755	0	4143 1822	24601
6		Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	244,4	1774,68 1774,68	0 0	433732 433732	0 0	0	312287 59681	805700
7		Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	977,6	192,92 102,17	90,75 42,22	188597 99879	88717 41273	0	101630 23218	313445
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1563377
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
9		Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,9	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	307462 78159	21208 4798	208095	75491 30636	413589
16		Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	14,17	28207,55 7170,54	1945,71 440,18	399701 101607	27571 6237	270524	98138 39827	537666
23		Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	14,24	23813,94 3811,47	1743,86 389,9	339111 54275	24833 5552	260003	54443 31484	425038
30		Е11-060101-0110 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	4,62	23813,94 3811,47	1743,86 389,9	110020 17609	8057 1801	84355	17663 10215	137899
37		Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,09	4659,76 882,3	1742,16 750,66	419 79	157 68	183	137 44	601
38		Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,126	23641,41 4499,55	642,3 233,83	2979 567	81 29	2331	543 282	3803
39		Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00484	902007,64 245916	1328,64 573,21	4366 1190	6 3	3169	1086 436	5887

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону**	м2 поверхности	1,2	875,56 282,17	19,75 2,7	1051 339	24 3	688	318 109	1478
4	41	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,25168	96,23 45,25	2,44 0,27	24 11	1 0	12	8 3	35
5	42	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,50336	79,61 26,45	1,72 0,27	40 13	1 0	26	9 4	53
6	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону**	м2 поверхности	7,85	875,56 282,17	19,75 2,7	6873 2215	155 21	4503	2080 716	9669
7	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону**	м2 поверхности	10,2	875,56 282,17	19,75 2,7	8931 2878	201 28	5851	2702 931	12564
8	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону**	м2 поверхности	2,97	875,56 282,17	19,75 2,7	2600 838	59 8	1704	787 271	3658
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									1551940
			Раздел: 3. КОЛОННЫ									
9	61	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	1,2624	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	41815 10169	6630 1388	25016	10518 4187	56520
10	63	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0318	228894		7279		7279	582	7861
	64	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1756	212819		37371		37371	2990	40361
	68	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	1,2624	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	41815 10169	6630 1388	25016	10518 4187	56520
	70	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0318	228894		7279		7279	582	7861
	71	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1756	212819		37371		37371	2990	40361
	75	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	2,5248	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	83631 20339	13261 2777	50031	21035 8373	113040
	76	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0636	228894		14558		14558	1165	15722
	77	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30652	212819		65233		65233	5219	70452
	78	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	4,9344	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	163446 39750	25916 5427	97780	41111 16365	220921
	79	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10512	228894		24061		24061	1925	25986
	80	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,47196	212819		100442		100442	8035	108477
	81	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	8,224	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	272410 66249	43194 9045	162967	68518 27274	368202
	82	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1752	228894		40102		40102	3208	43310
	83	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,0032	212819		213500		213500		230580

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	84	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	т м3	8,224	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	272410 66249	43194 9045	162967	17080 68518 27274	368202
5	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1752	228894		40102		40102	3208	43310
6	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7864	212819		380180		380180	30414	410594
7	91	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,5816	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	151760 36908	24063 5039	90789	38172 15195	205126
8	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	212819		1277		1277	102	1379
9	98	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,3392	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	44359 10788	7034 1473	26538	11158 4441	59958
0	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,890996	96,23 45,25	2,44 0,27	86 40	2 0	43	28 9	123
1	105	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,6696	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	22180 5394	3517 736	13269	5579 2221	29979
2	107	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	212819		426		426	34	460
3	108	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,95	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	31468 7653	4990 1045	18825	7915 3151	42533
4	110	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084	221796		186		186	15	201
5	111	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07666	212819		16315		16315	1305	17620
6	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04271	228894		9776		9776	782	10558
7	116	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,95	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	31468 7653	4990 1045	18825	7915 3151	42533
8	118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084	221796		186		186	15	201
9	119	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07666	212819		16315		16315	1305	17620
0	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01858	228894		4253		4253	340	4593
1	124	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,402	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	112687 27405	17868 3742	67414	28344 11282	152313
2	126	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	221796		426		426	34	460
3	127	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22578	212819		48050		48050	3844	51894
4	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08916	228894		20408		20408	1633	22041
5	132	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,402	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	112687 27405	17868 3742	67414	28344 11282	152313
6	134	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	221796		426		426		460

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22578	212819		48050		48050	34	51894
8	136	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09096	228894		20820		20820	3844	22486
9	140	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,95	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	31468 7653	4990 1045	18825	1666 7915 3151	42533
1	142	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084	221796		186		186		201
	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07666	212819		16315		16315	15	17620
	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	228894		5905		5905	1305	6378
	148	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	66248 16111	10504 2200	39632	472 16663 6633	89543
	150	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00167	221796		370		370		400
	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15333	212819		32632		32632	30	35242
	152	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06942	228894		15890		15890	2611	17161
	156	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	33124 8056	5252 1100	19816	1271 8331 3316	44772
	158	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00196	221796		435		435		469
	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09812	212819		20882		20882	35	22552
	160	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	228894		8927		8927	1671	9641
	164	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,25	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	41405 10070	6565 1375	24770	714 10414 4146	55965
	166	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00194	221796		430		430		465
	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10196	212819		21699		21699	34	23435
	168	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0389	228894		8904		8904	1736	9616
	172	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,25	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	41405 10070	6565 1375	24770	712 10414 4146	55965
	174	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00194	221796		430		430		465
	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10196	212819		21699		21699	34	23435
	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	228894		9888		9888	1736	10679
			Итого по разделу: 3. КОЛОННЫ								791	3581562

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
79	212	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	6,75	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	234602 71363	17404 3893	145835	68483 24247	327331
80	213	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1629	228894		37287		37287	2983	40270
81	214	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8715	221796		193295		193295	15464	208759
82	215	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	9	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	312802 95150	23206 5191	194446	91310 32329	436441
83	216	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2129	228894		48732		48732	3899	52630
84	217	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1528	221796		255686		255686	20455	276141
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									1341572
			Раздел: 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ									
5	222	**Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	15,41	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	550751 167992	44110 9797	338648	161788 57003	769542
6	223	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,033	728127,64 72036	1328,64 573,21	24028 2377	44 19	21607	2180 2097	28305
7	224	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17994	228894		41187		41187	3295	44482
8	225	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4379	221796		318920		318920	25514	344434
9	226	**Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,37	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	156183 47640	12509 2778	96035	45880 16165	218228
0	227	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00886	728127,64 72036	1328,64 573,21	6451 638	12 5	5801	585 563	7600
1	228	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,061	228894		13963		13963	1117	15080
2	229	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37833	221796		83912		83912	6713	90625
3	230	**Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,37	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	156183 47640	12509 2778	96035	45880 16165	218228
4	231	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00886	728127,64 72036	1328,64 573,21	6451 638	12 5	5801	585 563	7600
5	232	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,061	228894		13963		13963	1117	15080
6	233	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37833	221796		83912		83912	6713	90625
	234	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	0,93	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	32323 9832	2398 536	20093	9435 3341	45099
	235	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09212	221796		20432		20432	1635	22066
	236	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02004	228894		4587		4587	367	4954
			Итого по разделу: 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ									1921948

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
00	418	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	142,6	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	6643324 2564918	263962 60826	3814445	2389427 722620	9755371
01	419	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,74283	228894		2687863		2687863	215029	2902892
02	420	С121-050301-3202	**/ведомость и см.п.п.6/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,39648	212819		84378		84378	6750	91129
03	421	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3649	221796		524525		524525	41962	566487
04	422	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	34,8	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	1152010 293022	130313 26547	728675	290807 115425	1558242
05	423	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,342	221796		519446		519446	41556	561002
06	424	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1133	228894		25934		25934	2075	28008
07	429	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,83	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	39882 13781	5290 1083	20811	13526 4273	57680
08	431	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09816	212819		20890		20890	1671	22562
09	432	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03536	228894		8094		8094	647	8741
10	433	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,04	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	818779 282919	108599 22226	427261	277682 87717	1184178
11	435	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,96504	212819		418198		418198	33456	451654
12	436	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7264	228894		166269		166269	13301	179570
13	437	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,84	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	184514 63756	24473 5009	96284	62576 19767	266857
14	439	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,57564	212819		122507		122507	9801	132308
15	440	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1748	228894		40011		40011	3201	43212
	441	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	9,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	461284 159391	61182 12522	240711	156441 49418	667142
	443	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3045	212819		277622		277622	22210	299832
	444	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4435	228894		101514		101514	8121	109636
	445	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,46	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	22103 7637	2932 600	11534	7496 2368	31967
	446	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0847	212819		18026		18026	1442	19468
	447	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02726	228894		6240		6240	499	6739

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	467	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,11	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	5286 1826	701 143	2758	1793 566	7644
3	469	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	212819		7151		7151	572	7723
4	470	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	228894		1602		1602	128	1730
5	480	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,94	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	141268 48813	18737 3835	73718	47910 15134	204312
6	482	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24778	212819		52732		52732	4219	56951
7	483	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08255	228894		18895		18895	1512	20407
8	484	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,94	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	141268 48813	18737 3835	73718	47910 15134	204312
9	486	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02436	221796		5403		5403	432	5835
0	487	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24778	212819		52732		52732	4219	56951
1	488	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	228894		20829		20829	1666	22496
2	489	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,25	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	252265 87167	33459 6848	131639	85553 27025	364843
3	491	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34646	212819		73733		73733	5899	79632
4	492	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11238	228894		25723		25723	2058	27781
5	493	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,25	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	252265 87167	33459 6848	131639	85553 27025	364843
	495	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34646	212819		73733		73733	5899	79632
	496	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11238	228894		25723		25723	2058	27781
	497	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00764	728127,64 72036	1328,64 573,21	5563 550	10 4	5002	505 485	6553
	498	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03056	728127,64 72036	1328,64 573,21	22252 2201	41 18	20010	2019 1942	26212
	499	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	49,24	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	2293950 885670	91146 21003	1317134	825073 249522	3368545
	500	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14045	212819		29890		29890	2391	32282
	501	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9451	221796		875007		875007	70001	945008
	502	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4254	228894		97372		97372	7790	105161
	503	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,1	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	499866 127144	56544 11519	316178	126183 50084	676134

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	504	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2264	221796		272011		272011	21761	293771
16	505	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0795	228894		18197		18197	1456	19653
17	506	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,88	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	426688 147436	56594 11583	222657	144708 45712	617107
18	508	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8247	212819		175512		175512	14041	189553
19	509	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35091	228894		80321		80321	6426	86747
20	510	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	61505 21252	8158 1670	32095	20859 6589	88952
21	512	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	/МН4/ Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00972	728127,64 72036	1328,64 573,21	7077 700	13 6	6364	642 618	8337
22	513	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1735	212819		36924		36924	2954	39878
23	514	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0566	228894		12955		12955	1036	13992
24	515	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	61505 21252	8158 1670	32095	20859 6589	88952
25	517	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	/МН4/ Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01944	728127,64 72036	1328,64 573,21	14155 1400	26 11	12729	1284 1235	16674
26	518	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1621	212819		34498		34498	2760	37258
27	519	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0566	228894		12955		12955	1036	13992
28	520	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,56	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	123009 42504	16315 3339	64190	41717 13178	177905
29	522	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	/МН4/ Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01944	728127,64 72036	1328,64 573,21	14155 1400	26 11	12729	1284 1235	16674
30	523	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4748	212819		101046		101046	8084	109130
	524	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088	228894		24904		24904	1992	26896
	525	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00472	902007,64 245916	1328,64 573,21	4257 1161	6 3	3090	1059 425	5741
	526	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01528	728127,64 72036	1328,64 573,21	11126 1101	20 9	10005	1010 971	13106
	527	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,25	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	244582 94431	9718 2239	140434	87970 26604	359156
	528	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,414	221796		91824		91824	7346	99169
	529	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	228894		7554		7554	604	8158
	530	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,28	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	108580 27618	12282 2502	68680	27409 10879	146869

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	531	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0997	221796		22113		22113	1769	23882
69	532	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	228894		870		870	70	939
70	533	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,66	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	79764 27561	10579 2165	41623	27051 8545	115360
71	535	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1496	212819		31838		31838	2547	34385
72	536	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0708	228894		16206		16206	1296	17502
73	537	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,58	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	27869 9630	3696 757	14543	9452 2986	40307
74	539	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0704	212819		14982		14982	1199	16181
75	540	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0274	228894		6272		6272	502	6773
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									28370444
			Раздел: 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
76	556	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,87444	65592,54 21614,4	27001,57 9762,56	122949 40515	50613 18299	31822	40582 13082	176614
77	557	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,87444	13783,65 9975	1986,7 4,05	25837 18698	3724 8	3415	12907 3099	41843
78	558	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1,62626	497904		809721		809721	64778	874499
79	559	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,24818	497846		123555		123555	9884	133440
80	560	ССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	1,87444	5772		10819		10819	866	11685
81	561	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56	96,23 45,25	2,44 0,27	5389 2534	136 15	2718	1759 572	7720
82	563	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,9	31286,87 8420,16	3744,64 762,83	372314 100200	44561 9078	227553	99443 37741	509497
83	564	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0539	228894		12337		12337	987	13324
84	565	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8137	221796		180475		180475	14438	194913
85	566	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0654	212819		13918		13918	1113	15032
86	567	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,6	31286,87 8420,16	3744,64 762,83	143920 38733	17225 3509	87962	38440 14589	196948
87	568	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0655	228894		14993		14993	1199	16192
88	569	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2918	221796		64720		64720	5178	69898

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	572	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,96	46233,55 16603,2	6373,18 1304,37	90618 32542	12491 2557	45584	31940 9805	132362
0	573	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	228894		8332		8332	667	8998
1	574	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13024	212819		27718		27718	2217	29935
2	575	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,77	46233,55 16603,2	6373,18 1304,37	128067 45991	17654 3613	64422	45140 13857	187063
3	576	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429	228894		9820		9820	786	10605
4	577	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19406	212819		41300		41300	3304	44604
5	578	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,84	46233,55 16603,2	6373,18 1304,37	177537 63756	24473 5009	89308	62576 19209	259322
6	579	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	228894		17689		17689	1415	19104
7	580	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30932	212819		65829		65829	5266	71096
			Итого по разделу: 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									3024694
			Раздел: 10. ЛЕСТНИЦЫ Л4, Л5 и Л6									
8	586	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	2,63896	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	85556 48134	27180 7936	10242	38688 9940	134184
9	587	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б3/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	0,33144	56860,18 24429,79	27790,72 6008	18846 8097	9211 1991	1538	6961 2065	27871
	588	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Ст1/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,251	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	6929 2040	3220 892	1669	2023 716	9669
	589	Е11-090501-0202 #ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	3,2214	3217,58 2404,31	527,91 1,35	10365 7745	1701 4	919	5347 1257	16969
	590	С121-060208-0401	Косоуры	т	2,63896	506613		1336931		1336931	106955	1443886
	591	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,58244	553075		322133		322133	25771	347904
	592	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,05858	497846		29164		29164	2333	31497
	593	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,02552	497904		12707		12707	1017	13723
	595	СССЦРК8.04-08-2019#ГАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245		1,1055	5772		19079		19079		20606

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1526	
07	596	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		109,0815	96,23	2,44	10497	266	5295	3426	15037
				м2		45,25	0,27	4936	29		1114	
08	598	E11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		8,77	10103,64	163,87	88609	1437	44886	38739	137535
				м3 бетона		4821,6	32,42	42285	284		10188	
09	599	E11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		8,77	2657,92	151,87	23310	1332	0	20255	47050
				м3 бетона		2506,06	31,88	21978	280		3485	
10	600	E11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		8,77	52300,09	8131,81	458672	71316	312987	81164	583022
				м3 бетона		8479,88	1690,1	74369	14822		43187	
11	601	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4605748	221796		102154		102154		110326
				т							8172	
12	602	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06744	228894		15437		15437		16672
				т							1235	
13	603	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,16055	20391,27	1011,99	3274	162	46	2837	6600
				т		19091,28	328,1	3065	53		489	
14	604	C121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,16055	233988		37567		37567		40572
				т							3005	
			Итого по разделу: 10. ЛЕСТНИЦЫ Л4, Л5 и Л6									3003123
			Раздел: 11. СЦЕНА									
5	605	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		116	1255,98	0	145694	0	0	104899	270641
				м3 грунта		1255,98	0	145694	0		20047	
6	606	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		116	1345		156020		156020		168502
				м3							12482	
7	607	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		116	192,92	90,75	22378	10527	0	12059	37193
				м3 уплотненного грунта		102,17	42,22	11851	4897		2755	
8	608	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		9,5	17969,26	1111,53	170708	10560	148003	13170	198588
				м3		1278,45	244,94	12145	2327		14710	
9	609	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	/стенки/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		10	30427,17	3744,64	304272	37446	182624	83565	418864
				м3		8420,16	762,83	84202	7628		31027	
0	610	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	/лестницы и площадка/ Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		16,1	25098,53	2129,04	404086	34277	294444	75457	517906
				м3		4681,04	469,24	75365	7555		38363	
1	611	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,75924	221796		168396		168396		181868
				т							13472	
2	612	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0126	308407		3886		3886		4197
				т							311	
			Итого по разделу: 11. СЦЕНА									1797759
			ИТОГО:					35543609	2216267	25731314	7193824	46156419
								7596019	523062		3418999	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		692346				
			Итого с временными									46848767
			Зимние удорожания			1,35 %		632458				
			Итого с зимними удорожаниями									47481225
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		949625				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48430850
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих			**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**		**1 623 816**				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск			**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**		**277 237**				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			**СМП=ЭСЗПС/12**		**676 590**				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**2 577 643**
			Итого по акту									**51 008 493**
			в том числе на 2020 год - 45%									**22 953 822**
			в том числе на 2021 год - 55%									**28 054 671**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**22 953 822**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**29 462 169**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**52 415 990**
			НДС			**12 %**		**6 289 919**				
			Итого с НДС									**58 705 909**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**58 501 298**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Каженов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

казчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ьект : **Блок 1**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы**

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены, перегородки									
1		E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	42,231	27654,52 / 5787,68	489,49 / 118,89	1167878 / 244420	20671 / 5021	902787	231979 / 111989	1511846
2		E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,763	69824,69 / 67567,2	2257,49 / 729,54	53276 / 51554	1722 / 557	0	48463 / 8139	109878
3		C121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,5866	291379		170923		170923		184597
4		C121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1764	282513		49835		49835	13674	53822
5		E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3195	764602,52 / 62171,2	7187,72 / 1391,53	244291 / 19864	2296 / 445	222130	3987 / 23964	289715
6		E11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,61	22391,01 / 4704,12	2444 / 540,4	215178 / 45207	23487 / 5193	146484	21460 / 46872	283013
12		E11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	13,119	154,93 / 78,62	2,75 / 1,35	2032 / 1031	36 / 18	965	20964 / 1238 / 262	3532
13		E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1519,46	3971,68 / 1617,33	254,14 / 57,01	6034807 / 2457468	386163 / 86628	3191175	2366009 / 672065	9072881
14		C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/	т	1,323	308407		408022		408022		440664
15		C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,307	228894		70270		70270	32642	75892
17		E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0532	902007,64 / 245916	1328,64 / 573,21	47987 / 13083	71 / 30	34833	5622 / 11933 / 4794	64713
22		E11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	521,223	154,93 / 78,62	2,75 / 1,35	80751 / 40978	1433 / 704	38340	49185 / 10395	140330
25		E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,7144	32553,55 / 10065	4813,36 / 981,77	88363 / 27320	13065 / 2665	47978	27287 / 9252	124902
26		C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112964	228894		25857		25857	2069	27925

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	27	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055616	228012		12681		12681	1014	13696
6	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142506	228894		32619		32619	2610	35228
7	49	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвала. Устройство теплоизоляционного слоя из пенополистирола	м2	1276,9	275,13 271,76	3,37 1,04	351318 347013	4305 1331	0	278675 50399	680393
8	50	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	63,8458	27589		1761442		1761442	140915	1902357
9	51	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8210	15		123150		123150	9852	133002
0	52	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	390	17		6630		6630	530	7160
1	53	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	900,068	96,59 35,77	0,22 0,1	86939 32195	200 90	54544	25828 9021	121788
2	54	С121-080102-0712	Геомембрана полимерная толщиной 1,0 мм	м2	909	1252		1138068		1138068	91045	1229113
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**16506447**
			Раздел: 2. Кровля									
	65	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	227	670,16 230,12	103,3 26,21	152127 52237	23450 5950	76440	53532 16453	222112
	66	Е11-120101-1702 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	227	844,99 42,62	76,19 20,27	191814 9674	17295 4600	164845	13132 16396	221341
			Итого по разделу: 2. Кровля									**443453**
			Раздел: 3. Проемы									
	251	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	24,61	1955,78 1472,13	28,89 5,13	48132 36229	711 126	11192	32720 6468	87320
	252	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	98,13	1744,44 1317,06	28,03 5,13	171182 129243	2750 504	39188	116772 23036	310990
	254	С121-090301-0202 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	8,95	59120,88		529132		529132	42331	571462
	255	С121-090301-0203 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	15,66	60183,76		942478		942478	75398	1017876
	256	С121-090301-0219 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	36,74	62081,76		2280884		2280884	182471	2463355

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	257	С121-090301-0217 к=1,04	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/**	м2	36,74	57226		2102483		2102483	168199	2270682
31	258	С121-090301-0208 к=1,04	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/**	м2	12,94	50643,84		655331		655331	52427	707758
32	259	С121-090301-0220 к=1,04	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/**	м2	12,11	56531,28		684594		684594	54768	739361
			Итого по разделу: 3. Проемы									**8168804**
			Раздел: 6. Полы									
33	307	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	587,6	712,67 349,95	29,75 14,36	418762 205629	17480 8440	195653	201225 49599	669587
34	308	Е11-110101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/**	м2 стяжки	587,6	555,02 25,95	30,35 14,25	326130 15249	17834 8374	293047	22205 27867	376202
35	309	Е11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	587,6	149,78 133,1	3,63 1,26	88013 78210	2131 742	7673	74215 12978	175206
36	313	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	9,91	712,67 349,95	29,75 14,36	7063 3468	295 142	3300	3394 836	11293
37	314	Е11-110101-1102 К=1,5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 20..35мм/**	м2 стяжки	9,91	138,76 6,49	7,59 3,56	1375 64	75 35	1236	94 117	1586
38	315	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	9,91	1624,1 685,15	85,29 12,38	16095 6790	845 123	8460	6498 1807	24400
39	316	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	9,91	712,67 349,95	29,75 14,36	7063 3468	295 142	3300	3394 836	11293
40	317	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/**	м2 стяжки	9,91	185,01 8,65	10,12 4,75	1833 86	100 47	1647	125 157	2115
41	322	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	102,7	712,67 349,95	29,75 14,36	73191 35940	3055 1475	34196	35170 8669	117030
42	323	Е11-110101-1102 К=1,5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 20..35мм/**	м2 стяжки	102,7	138,76 6,49	7,59 3,56	14250 666	779 366	12805	970 1218	16438
43	324	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	102,7	1624,1 685,15	85,29 12,38	166795 70365	8759 1272	87671	67339 18731	252864
44	325	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	102,7	712,67 349,95	29,75 14,36	73191 35940	3055 1475	34196	35170 8669	117030
45	326	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/**	м2 стяжки	102,7	185,01 8,65	10,12 4,75	19000 888	1039 488	17073	1294 1624	21917
46	331	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,17	712,67 349,95	29,75 14,36	10811 5309	451 218	5051	5195 1280	17287
47	332	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	15,17	1624,1 685,15	85,29 12,38	24638 10394	1294 188	12950	9947 2767	37351

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	333	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		15,17	712,67	29,75	10811	451	5051	5195	17287
				м2 стяжки		349,95	14,36	5309	218		1280	
9	334	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		15,17	185,01	10,12	2807	153	2522	191	3237
				м2 стяжки		8,65	4,75	131	72		240	
0	339	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		27,02	712,67	29,75	19256	804	8997	9253	30790
				м2 стяжки		349,95	14,36	9456	388		2281	
1	340	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 55мм/		27,02	647,52	35,41	17496	957	15721	1191	20182
				м2 стяжки		30,28	16,63	818	449		1495	
2	345	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		45,63	712,67	29,75	32519	1357	15193	15626	51997
				м2 стяжки		349,95	14,36	15968	655		3852	
3	346	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/		45,63	555,02	30,35	25326	1385	22757	1724	29214
				м2 стяжки		25,95	14,25	1184	650		2164	
4	353	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		64,71	712,67	29,75	46117	1925	21546	22160	73739
				м2 стяжки		349,95	14,36	22645	929		5462	
5	354	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 60мм/		64,71	740,03	40,47	47887	2619	43029	3260	55240
				м2 стяжки		34,6	19	2239	1230		4092	
6	365	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		38,92	712,67	29,75	27737	1158	12959	13328	44350
				м2 стяжки		349,95	14,36	13620	559		3285	
7	366	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/		38,92	555,02	30,35	21601	1181	19410	1471	24918
				м2 стяжки		25,95	14,25	1010	555		1846	
	374	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		360,12	712,67	29,75	256645	10713	119909	123324	410367
				м2 стяжки		349,95	14,36	126023	5173		30398	
	375	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 100мм/		360,12	1480,06	80,94	532998	29147	478930	36290	614831
				м2 стяжки		69,2	38	24921	13685		45543	
	379	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		131,72	1001,28	29,81	131888	3927	68628	57552	204595
				м2 стяжки		450,45	14,36	59333	1892		15155	
	380	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		131,72	2093,92	75,88	275811	9995	257114	12591	311474
				м2 стяжки		66,07	35,63	8702	4693		23072	
	381	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		131,72	712,67	29,75	93872	3918	43859	45108	150099
				м2 стяжки		349,95	14,36	46095	1892		11118	
	382	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		131,72	92,5	5,06	-12185	-666	-10949	-830	-14055
				м2 стяжки		4,33	2,38	-570	-313		-1041	
	386	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		320	1001,28	29,81	320408	9539	166725	139816	497042
				м2 стяжки		450,45	14,36	144144	4596		36818	
	387	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		320	1954,32	70,82	625383	22662	582990	28550	706248
				м2 стяжки		61,66	33,25	19732	10640		52315	
	388	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		320	712,67	29,75	228053	9520	106550	109585	364649
				м2 стяжки		349,95	14,36	111983	4596		27011	
	389	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		320	92,5	5,06	-29601	-1619	-26598	-2015	-34146
				м2 стяжки		4,33	2,38	-1384	-760		-2529	
	392	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		35,76	1001,28	29,81	35806	1066	18632	15624	55544
				м2 стяжки		450,45	14,36	16108	514		4114	
	393	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		35,76	1116,76	40,47	39935	1447	37228	1823	45099
				м2 стяжки		35,24	19	1260	679		3341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	394	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		35,76	712,67	29,75	25485	1064	11907	12246	40750
				м2 стяжки		349,95	14,36	12514	514		3018	
71	395	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		35,76	92,5	5,06	-3308	-181	-2972	-225	-3816
				м2 стяжки		4,33	2,38	-155	-85		-283	
72	396	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		35,76	1624,1	85,29	58078	3050	30527	23447	88047
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	24501	443		6522	
73	397	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		35,76	712,67	29,75	25485	1064	11907	12246	40750
				м2 стяжки		349,95	14,36	12514	514		3018	
74	398	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		35,76	185,01	10,12	6616	362	5945	450	7632
				м2 стяжки		8,65	4,75	309	170		565	
75	401	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		49,84	1001,28	29,81	49904	1486	25967	21776	77414
				м2 стяжки		450,45	14,36	22450	716		5734	
76	402	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		49,84	1116,76	40,47	55659	2017	51886	2541	62856
				м2 стяжки		35,24	19	1756	947		4656	
77	403	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		49,84	712,67	29,75	35519	1483	16595	17068	56794
				м2 стяжки		349,95	14,36	17441	716		4207	
78	404	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		49,84	92,5	5,06	-4610	-252	-4143	-314	-5318
				м2 стяжки		4,33	2,38	-216	-118		-394	
79	405	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		49,84	1624,1	85,29	80945	4251	42546	32679	122714
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	34148	617		9090	
80	406	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		49,84	712,67	29,75	35519	1483	16595	17068	56794
				м2 стяжки		349,95	14,36	17441	716		4207	
81	407	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		49,84	185,01	10,12	9221	504	8285	628	10636
				м2 стяжки		8,65	4,75	431	237		788	
82	410	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		149,24	1001,28	29,81	149430	4449	77756	65207	231808
				м2 стяжки		450,45	14,36	67225	2144		17171	
83	411	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		149,24	1116,76	40,47	166665	6039	155367	7609	188215
				м2 стяжки		35,24	19	5259	2836		13942	
84	412	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		149,24	712,67	29,75	106358	4440	49692	51108	170063
				м2 стяжки		349,95	14,36	52226	2144		12597	
85	413	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		149,24	92,5	5,06	-13805	-755	-12405	-940	-15925
				м2 стяжки		4,33	2,38	-645	-354		-1180	
86	414	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		149,24	1624,1	85,29	242380	12728	127400	97854	367453
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	102252	1848		27219	
	415	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		149,24	712,67	29,75	106358	4440	49692	51108	170063
				м2 стяжки		349,95	14,36	52226	2144		12597	
	416	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		149,24	185,01	10,12	27610	1510	24810	1880	31850
				м2 стяжки		8,65	4,75	1291	709		2359	
	419	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		49,68	1001,28	29,81	49743	1481	25884	21706	77166
				м2 стяжки		450,45	14,36	22378	714		5716	
	420	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		49,68	1116,76	40,47	55480	2010	51720	2533	62654
				м2 стяжки		35,24	19	1750	944		4641	
	421	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		49,68	712,67	29,75	35405	1478	16542	17013	56612
				м2 стяжки		349,95	14,36	17385	714		4193	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	422	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	49,68	92,5 4,33	5,06 2,38	-4596 -215	-251 -118	-4129	-313 -393	-5301
3	423	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	49,68	1624,1 685,15	85,29 12,38	80685 34038	4237 615	42410	32574 9061	122320
4	424	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,68	712,67 349,95	29,75 14,36	35405 17385	1478 714	16542	17013 4193	56612
5	425	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	49,68	185,01 8,65	10,12 4,75	9191 430	503 236	8259	626 785	10602
6	428	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,62	712,67 349,95	29,75 14,36	53892 26463	2250 1086	25179	25896 6383	86171
7	429	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	75,62	185,01 8,65	10,12 4,75	-13990 -654	-765 -359	-12571	-953 -1195	-16138
8	434	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,03	712,67 349,95	29,75 14,36	73426 36055	3065 1480	34306	35283 8697	117406
9	435	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 55мм/	м2 стяжки	103,03	647,52 30,28	35,41 16,63	66714 3119	3648 1713	59947	4542 5701	76957
10	436	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,03	1001,28 450,45	29,81 14,36	103161 46410	3071 1480	53680	45016 11854	160032
11	437	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	103,03	1954,32 61,66	70,82 33,25	201354 6353	7296 3426	187704	9192 16844	227390
12	438	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,03	712,67 349,95	29,75 14,36	73426 36055	3065 1480	34306	35283 8697	117406
13	439	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,03	92,5 4,33	5,06 2,38	-9531 -446	-521 -245	-8564	-649 -814	-10994
14	442	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	195,61	1001,28 450,45	29,81 14,36	195860 88113	5831 2810	101916	85467 22506	303833
15	443	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	195,61	2093,92 66,07	75,88 35,63	409591 12923	14842 6969	381826	18699 34263	462553
	444	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	195,61	712,67 349,95	29,75 14,36	139405 68453	5819 2810	65132	66987 16511	222903
	445	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	195,61	92,5 4,33	5,06 2,38	-18095 -846	-989 -465	-16259	-1232 -1546	-20873
	449	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	635,93	1001,28 450,45	29,81 14,36	636742 286455	18957 9134	331330	277854 73168	987763
	450	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	635,93	2093,92 66,07	75,88 35,63	1331585 42013	48253 22656	1241319	60789 111390	1503764
	451	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	635,93	712,67 349,95	29,75 14,36	453206 222542	18918 9134	211745	217776 53679	724660
	452	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	635,93	92,5 4,33	5,06 2,38	-58826 -2751	-3217 -1510	-52858	-4005 -5026	-67857
	457	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,79	1001,28 450,45	29,81 14,36	9802 4410	292 141	5101	4277 1126	15206
	458	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		9,79	1954,32	70,82	19133	693	17836	873	21607

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	459	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,79	61,66 712,67	33,25 29,75	604 6977	326 291	3260	1601 3353	11156
				м2 стяжки		349,95	14,36	3426	141		826	
5	460	E11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		9,79	92,5	5,06	-906	-50	-814	-62	-1045
				м2 стяжки		4,33	2,38	-42	-23		-77	
6	463	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		22,12	1001,28	29,81	22148	659	11525	9665	34358
				м2 стяжки		450,45	14,36	9964	318		2545	
7	464	E11-110101-1106 K=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		22,12	1116,76	40,47	24703	895	23028	1128	27897
				м2 стяжки		35,24	19	779	420		2066	
8	465	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		22,12	712,67	29,75	15764	658	7365	7575	25206
				м2 стяжки		349,95	14,36	7741	318		1867	
9	466	E11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		22,12	92,5	5,06	-2046	-112	-1839	-139	-2360
				м2 стяжки		4,33	2,38	-96	-53		-175	
0	467	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		22,12	1624,1	85,29	35925	1887	18883	14504	54463
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	15156	274		4034	
1	468	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		22,12	712,67	29,75	15764	658	7365	7575	25206
				м2 стяжки		349,95	14,36	7741	318		1867	
2	469	E11-110101-1102 K=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		22,12	185,01	10,12	4092	224	3677	279	4721
				м2 стяжки		8,65	4,75	191	105		350	
3	472	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	1001,28	29,81	6308	188	3282	2753	9786
				м2 стяжки		450,45	14,36	2838	90		725	
	473	E11-110101-1106 K=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		6,3	1116,76	40,47	7036	255	6559	321	7945
				м2 стяжки		35,24	19	222	120		589	
	474	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	712,67	29,75	4490	187	2098	2157	7179
				м2 стяжки		349,95	14,36	2205	90		532	
	475	E11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		6,3	92,5	5,06	-583	-32	-524	-40	-672
				м2 стяжки		4,33	2,38	-27	-15		-50	
	476	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		6,3	1624,1	85,29	10232	537	5378	4131	15512
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	4316	78		1149	
	477	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	712,67	29,75	4490	187	2098	2157	7179
				м2 стяжки		349,95	14,36	2205	90		532	
	478	E11-110101-1102 K=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		6,3	185,01	10,12	1166	64	1047	79	1344
				м2 стяжки		8,65	4,75	54	30		100	
			Итого по разделу: 6. Полы									12733409
			Раздел: 7. Внутренняя отделка									
	512	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		438,76	1630,41	76,42	715358	33531	327617	304489	1101434
				м2 оштукатуриваемой поверхности		807,3	60,17	354211	26400		81588	
	513	E11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки		24,32	3686,1	25,59	89646	622	28890	48235	148911
				м2		2472,6	6,56	60134	160		11030	
	514	C121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		1,25248	31208		39087		39087		42214
				м3							3127	
	515	E11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		16,87	552,91	5,55	9328	94	1893	5911	16457
				м2 оштукатуриваемой поверхности		435,12	2,83	7340	48		1219	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-4	518	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	437,43	1128,37 951,38	19,91 6,3	493583 416163	8710 2756	68710	335136 66297	895016
5	519	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,4	2326,78 968,66	81,31 62,66	238262 99191	8326 6416	130745	84486 25820	348567
6	537	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	68	1128,37 951,38	19,91 6,3	76729 64694	1354 428	10681	52098 10306	139133
7	538	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1413,21	2326,78 968,66	81,31 62,66	3288225 1368920	114904 88548	1804400	1165974 356336	4810535
8	565	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1029,44	2326,78 968,66	81,31 62,66	2395277 997177	83701 64502	1314399	849344 259570	3504191
9	591	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,26	2326,78 968,66	81,31 62,66	524130 218200	18315 14114	287614	185852 56799	766780
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									11773238
			Раздел: 8. Крыльца, приямки, козырьки									
10	625	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Подсыпка под крыльцо/	м3 грунта	105,9	877,72 877,72	0 0	92950 92950	0 0	0	66924 12790	172664
	626	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,38	19755,06 2024,49	1707,94 394,49	363098 37210	31392 7251	294496	40459 32285	435842
	627	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,122	308407		37626		37626	3010	40636
	628	C121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,215	233988		50307		50307	4025	54332
			Итого по разделу: 8. Крыльца, приямки, козырьки									703474
			ИТОГО:					37586097 9772962	1164859 486048	26648274	9014668 3728064	50328825
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		754932				
			Итого с временными									51083758
			Зимние удорожания			1,35 %		689631				
			Итого с зимними удорожаниями									51773389
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1035468				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52808857
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			2 051 802				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			350 308				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			854 918				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									3 257 027
			Итого по акту									56 065 884
			в том числе на 2020 год - 45%									25 229 648
			в том числе на 2021 год - 55%									30 836 236

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**25 229 648**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**32 383 284**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**57 612 932**
			НДС			12 %		6 913 552				**64 526 484**
			Итого с НДС									**64 301 586**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

казчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ъект : **Блок 1**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод и канализация работы**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
1	1	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	6667,55 872,16	76,77 30,09	30004 3925	345 135	25734	3979 2719	36702
2	2	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4938,24 701,52	48,44 19,76	29629 4209	291 119	25130	4241 2710	36580
3	3	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4081,73 701,52	48,44 19,76	40817 7015	484 198	33318	7069 3831	51717
	35	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	7512,1 3229,2	295,32 59,83	7512 3229	295 60	3988	3223 859	11594
	36	С123-040102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18140		18140		18140	1451	19591
	52	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39727,48 36652	1606,28 328,1	39727 36652	1606 328	1469	22558 4983	67268
	53	СПРАЙС лист ТОО "Grundfos"	Многонасосная установка Hydro Multi-E 3 CRE 10-02	компл	1	3474577		3474577		3474577	277966	3752543
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									**3975995**
			Раздел: 3. Противопожарный водопровод(В2)									
	97	Ц13-070401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	44890,51 40579	2842,31 820,25	44891 40579	2842 820	1469	25254 5612	75756
	98	СПРАЙС лист ТОО "Grundfos"	Многонасосная установка Hydro MX 1/1 CR 10-3	компл	1	4875269		4875269		4875269	390022	5265291
			Итого по разделу: 3. Противопожарный водопровод(В2)									**5341047**
			Раздел: 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4									

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	136	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	6804,1	295,32	13608	591	6559	6446	21659
				шт.		3229,2	59,83	6458	120		1604	
	137	С123-040102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002		2	18140		36280		36280		39182
				шт.							2902	
			Итого по разделу: 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4									60841
			Раздел: 6. Бытовая канализация									
	204	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		95,36	794,86	3,38	75798	323	499	73576	161323
				м трубопровода		786,24	1,06	74976	101		11950	
	205	С123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2.7 мм ГОСТ 32414-2013		95,16928	1186		112871		112871		121900
				м							9030	
	211	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013		58	142		8236		8236		8895
				шт.							659	
	212	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		13	707		9191		9191		9926
				шт.							735	
			Итого по разделу: 6. Бытовая канализация									302044
			Раздел: 10. Канализация дождевая									
	268	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		94,28	5224,32	69,42	492549	6545	391882	94503	634016
				м трубопровода		998,33	24,49	94122	2309		46964	
	272	С123-020101-1060	Патрубок переходной 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		6	2554		15324		15324		16550
				шт.							1226	
	273	С123-020101-0212	Патрубок, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	1341		5364		5364		5793
				шт.							429	
	277	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		6	18001,09	416,59	108007	2500	84191	21049	139379
				воронка		3552,66	27,02	21316	162		10324	
	279	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		17	537		9129		9129		9859
				кг							730	
			Итого по разделу: 10. Канализация дождевая									805597
			ИТОГО:					9446923	15822	9138620	261898	10485524
								292481	4352		776706	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		157283				
			Итого с временными									10642808
			Зимние удорожания			1,35 %		143678				
			Итого с зимними удорожаниями									10786486
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		215730				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11002216
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			59 367				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			10 136				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			24 736				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									94 238
			Итого по акту									11 096 454
			в том числе на 2020 год - 45%									4 993 404
			в том числе на 2021 год - 55%									6 103 050

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**4 993 404**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**6 409 239**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**11 402 643**
			НДС			**12 %**		**1 368 317**				
			Итого с НДС									**12 770 960**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**12 726 449**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

проверено с АОО _____ Исабеков Ж.Е.

(форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ьект : **Блок 1**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и вентиляция работы**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Вентиляция									
	159	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		1	**61209,06**	**3212,7**	**61209**	**3213**	**4776**	**53052**	**123402**
				камера		**53220,72**	**913,95**	**53221**	**914**		**9141**	
	160	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	**Приточная установка KPV-04-P,L-7200м3/ч,с гибкими соединениями 1000x1000,с гибкими 1000x500 в комплекте:(клапан воздушный 1000x1000;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70C,tн=-20,6C,tк-20C,Q-97,4кВт;вентилятор L-7200м3/час,Нрасч-480Па,n-1440об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)**		1	**1383928,57**		**1383929**				**1383929**
				комплект						**1383929**		
			Отпускная цена			1383929		1383929				
			Сметная стоимость оборудования					*1383929*				
	161	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		1	**61209,06**	**3212,7**	**61209**	**3213**	**4776**	**53052**	**123402**
				камера		**53220,72**	**913,95**	**53221**	**914**		**9141**	
	162	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	**Приточная установка KPV-02-P,L-3400м3/ч,с гибкими соединениями 700x500,с гибкими 700x300 в комплекте:(клапан воздушный 700x500;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70C,tн=-20,6C,tк-18C,Q-44кВт;вентилятор L-3400м3/час,Нрасч-390Па,n-5190об/мин,шумоглушитель L-900мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)**		1	**1160714,29**		**1160714**				**1160714**
				комплект						**1160714**		
			Отпускная цена			1160714		1160714				
			Сметная стоимость оборудования					*1160714*				
	163	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		1	**83247,54**	**5508,96**	**83248**	**5509**	**7264**	**70926**	**166507**
				камера		**70474,32**	**1898,83**	**70474**	**1899**		**12334**	
	164	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	**Приточно-вытяжная установка KPV-04-P,Lпр-8335м3/ч,Lв-7600м3/ч,с гибкими соединениями 1000x1000,в комплекте:(клапан воздушный 1000x1000;фильтр карманный класс G4,роторный рекуператор Q-89,6 кВТ,воздухонагреватель водяной t-90-70C,tн=-20,6C,tк-20,6C,Q-40,7кВт;вентилятор L-8335м3/час,Нрасч-550Па,n-3690об/мин;вентилятор L-7600м3/час,Нрасч-435Па,n-2910об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)**		1	**2500000**		**2500000**				**2500000**
				комплект						**2500000**		
			Отпускная цена			2500000		2500000				
			Сметная стоимость оборудования					*2500000*				
	165	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		1	**83247,54**	**5508,96**	**83248**	**5509**	**7264**	**70926**	**166507**
				камера		**70474,32**	**1898,83**	**70474**	**1899**		**12334**	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	166	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточно-вытяжная установка KPV-02-P,Lпр-2580м3/ч,Lв-2580м3/ч,с гибкими соединениями 700х500,в комплекте:(клапан воздушный 700х500;фильтр карманный класс G4,,воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=20,6С,tк-20С,Q-31,2кВт;вентилятор L-2400м3/час,Нрасч-500Па,n-3800об/мин;вентилятор L-5000м3/час,Нрасч-500Па,n-3800об/мин,шумоглушитель L-900мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)	комплект	1	1116071,43		1116071		1116071		1116071
			Отпускная цена			1116071		1116071				
			Сметная стоимость оборудования					*1116071*				
	182	Е11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7505,29	414,15	7505	414	55	7054	15724
						7036,01	162,12	7036	162		1165	
	183	5105-0203-0202 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой,L-11892/час,Нрасч-140Па,AXF-630-B-0,37/6-GP ГОСТ 11442-90	комплект	1	284668		284668		284668		284668
			Отпускная цена			284668		284668				
			Сметная стоимость оборудования					*284668*				
	184	Е11-200401-0103	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	2972,11	109,68	2972	110	460	2388	5789
						2402,59	34,45	2403	34		429	
	185	С123-050308-0633	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 630 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	117364		117364		117364		126753
											9389	
	186	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	8442,53	219,16	8443	219	1481	6669	16320
						6742,01	62,82	6742	63		1209	
	187	С123-050308-0891	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	89007		89007		89007		96128
											7121	
	190	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46	4718,72	35,35	217061	1626	179991	35275	272523
						770,52	11,98	35444	551		20187	
	191	Е11-200101-0418 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4982,62	35,39	17439	124	14109	3182	22271
						916,22	11,49	3207	40		1650	
	192	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	9	655		5895		5895		6367
											472	
	195	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	4	8442,53	219,16	33770	877	5925	26675	65281
						6742,01	62,82	26968	251		4836	
	198	С123-050308-0922	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 500 мм, с приводом Vilman 8Nm, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	103831		207662		207662		224275
											16613	
	199	С123-050308-0861	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 1000 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 120	шт.	2	82752		165504		165504		178744
											13240	
	200	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	47	1751,68	44,15	82329	2075	16434	63196	157167
						1357,86	14,19	63819	667		11642	
	201	С123-050302-2001	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	14	2300		32200		32200		34776
											2576	
	202	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	14	2483		34762		34762		37543
											2781	
	203	С123-050302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	3568		10704		10704		11560
											856	
	204	С123-050302-2003	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5	2666		13330		13330		14396
											1066	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	205	С123-050302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3761		3761		3761	301	4062
	206	С123-050302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	3964		27748		27748	2220	29968
	207	С123-050302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	4716		9432		9432	755	10187
	208	С123-050302-2042	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4357		4357		4357	349	4706
	209	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	3	2015,69 1511,58	46,5 14,19	6047 4535	140 43	1373	4486 843	11375
	210	С123-050302-2062	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	4983		4983		4983	399	5382
	212	С123-050302-2045	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	5064		5064		5064	405	5469
	213	С123-050302-2083	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748		5748		5748	460	6208
	253	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	160	5367,81 1901,59	53,97 21,6	858849 304255	8635 3456	545959	301557 92832	1253239
	254	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	111	5196,14 1741,07	42,91 16,96	576772 193259	4763 1883	378750	191238 61441	829451
	255	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	250	5516,82 1506,46	42,91 16,96	1379204 376614	10728 4240	991862	373237 140195	1892637
	257	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59	4898,44 916,22	36 11,77	289008 54057	2124 695	232827	53657 27413	370078
	258	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	285	5620,18 770,52	35,35 11,98	1601752 219597	10074 3413	1372081	218550 145624	1965926
	259	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5173,81 1901,59	53,97 21,6	25869 9508	270 108	16091	9424 2823	38116
	260	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	5414,39 1901,59	54,55 21,89	5414 1902	55 22	3458	1885 584	7883
	261	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4981,91 1506,46	40,01 15,79	4982 1506	40 16	3435	1492 518	6992
	268	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	377	655		246935		246935	19755	266690
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									**15019186**
			ИТОГО:					**12836168** 1558242	**59716** 21270	**4772827** **6445382**	**1547921** **635099**	**15019186**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**6445382**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**128607**				
			Итого с временными									**15147792**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**117483**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15265275**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**176398**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15441673**

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			315 902				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			53 935				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			131 626				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									501 463
			Итого по акту									15 943 136
			в том числе на 2020 год - 45%									7 174 411
			в том числе на 2021 год - 55%									8 768 725
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									7 174 411
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									9 208 650
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									16 383 061
			НДС			12 %		1 965 967				
			Итого с НДС									18 349 028
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									18 285 075

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогиев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с НТД _____ Исабеков Ж.Е.

рограммный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

казчик : АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО "BI Global"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест

(наименование, адрес)

ъект : Блок 2,3,4

(наименование)

говор подряда (контракт) № 100 от 02.07.2020г.

Акт выполненных работ №5

за май 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные работы

т/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /блок 2, 3, 4/									
	3	Е11-010102-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3,34 Кзтр=1,45, Кзм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	1499	233,02 11,77	221,18 55,97	349302 17637	331553 83899	112	73106 33793	456201
	4	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	828	41,94 0	41,94 12,95	34724 0	34724 10723	0	7720 3396	45840
	5	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	828	19,06 0	19,06 5,89	15784 0	15784 4874	0	3509 1543	20836
	6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	207	1774,68 1774,68	0 0	367359 367359	0 0	0	264498 50549	682406
	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	828	192,92 102,17	90,75 42,22	159736 84595	75141 34957	0	86078 19665	265479
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /блок 2, 3, 4/									1470762
			Раздел: 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
	32	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	15,4	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	535239 162812	39708 8882	332719	156242 55319	746800
	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,67654	221796		371850		371850	29748	401598
	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46008	212819		97914		97914	7833	105747
	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1385	228894		31702		31702	2536	34238
	43	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,5	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	160829 49057	12881 2861	98891	47245 16646	224720
	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28814	221796		63908		63908	5113	69021
	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	228894		1602		1602	128	1730
	46	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,8	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	493209 150441	39501 8774	303267	144885 51048	689142

ё п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69734	221796		154667		154667	12373	167041
15	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63393	212819		134912		134912	10793	145705
16	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1431	228894		32755		32755	2620	35375
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									**2621117**
			Раздел: 4. КОЛОННЫ									
7	50	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,6624	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	121312 29503	19235 4028	72574	30513 12146	163972
8	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22684	212819		48276		48276	3862	52138
9	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0901	228894		20623		20623	1650	22273
10	53	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	13,8	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	457108 111167	72480 15178	273461	114975 45767	617849
	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,88472	212819		401104		401104	32088	433193
	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40548	228894		92812		92812	7425	100237
	56	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7,3248	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	242625 59006	38471 8056	145148	61027 24292	327944
	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81236	212819		172886		172886	13831	186716
	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17688	228894		40487		40487	3239	43726
	59	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,0516	1781,01 424,69	723,55 151,18	25026 5968	10167 2124	8891	7364 2591	34981
	60	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,0516	675,73 183,45	492,28 103,35	9495 2578	6917 1452	0	3667 1053	14215
	61	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,28	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	56146 5890	8300 1722	41956	6927 5046	68119
	62	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,4494	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	15483 13230	1245 243	1008	12260 2219	29962
	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38876	212819		82736		82736	6619	89354
	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06064	228894		13880		13880	1110	14991
	65	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,202	1781,01 424,69	723,55 151,18	52009 12402	21129 4415	18478	15303 5385	72697
	66	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,202	675,73 183,45	492,28 103,35	19733 5357	14375 3018	0	7621 2188	29542

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	67	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,4	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	108353 11367	16019 3322	80967	13368 9738	131458
35	68	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,91124	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	31394 26826	2525 492	2044	24859 4500	60754
36	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79024	212819		168178		168178	13454	181632
37	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,121	228894		27696		27696	2216	29912
38	71	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	115933 28195	18383 3850	69356	29160 11607	156701
39	72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4812	212819		102409		102409	8193	110601
	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10044	228894		22990		22990	1839	24829
	74	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,75	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	57967 14097	9191 1925	34678	14580 5804	78350
	75	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2838	212819		60398		60398	4832	65230
	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05022	228894		11495		11495	920	12415
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									**3153791**
			Раздел: 5. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0.120/									
	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221867	212819		26004		26004	2080	28084
	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233333	228894		5341		5341	427	5768
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0.120/									**33852**
			Раздел: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /подземная часть/									
	124	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,385	17128,78 1278,45	1111,53 244,94	6595 492	428 94	5674	534 570	7699
	125	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,2	23155,82 4681,04	2129,04 469,24	74099 14979	6813 1502	52306	14998 7128	96224
	126	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00628	20223,2 18555,48	1379,72 386	127 117	9 2	2	108 19	254
	127	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182	308407		5613		5613	449	6062
	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00628	228894		1437		1437	115	1552
			Итого по разделу: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /подземная часть/									**111791**
			Раздел: 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /надземная часть/									
	129	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	63,1	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	2939648 1134967	116802 26915	1687879	1057313 319757	4316717
	131	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	212819		9364		9364	749	10113
	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,29039	221796		1395183		1395183	111615	1506798
	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6206	228894		142052		142052		153416

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	134	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	11364 43999 13899	187634
56	136	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,39852	212819		84813		84813	6785	91598
57	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	228894		30283		30283	2423	32705
58	138	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,68	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	272926 94306	36200 7409	142420	92561 29239	394726
59	140	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22632	212819		260984		260984	20879	281863
60	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22176	228894		50760		50760	4061	54820
61	142	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	65349 22580	8668 1774	34101	22162 7001	94512
62	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3005	228894		68783		68783	5503	74285
63	145	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561	212819		11939		11939	955	12894
64	146	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,9	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	139346 48149	18482 3783	72715	47258 14928	201533
65	148	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44316	212819		94313		94313	7545	101858
66	149	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0845	228894		19342		19342	1547	20889
67	150	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	110516 38187	14658 3000	57670	37481 11840	159836
68	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27481	212819		58485		58485	4679	63164
69	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09845	228894		22535		22535	1803	24337
70	154	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	21185 6692	90342
71	156	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21182	212819		45079		45079	3606	48686
72	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	228894		14741		14741	1179	15920
73	158	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03056	728127,64 72036	1328,64 573,21	22252 2201	41 18	20010	2019 1942	26212
74	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969067	212819		20624		20624	1650	22273
75	160	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266667	228894		6104		6104	488	6592
76	161	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	63,1	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	2939648 1134967	116802 26915	1687879	1057313 319757	4316717
77	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	212819		9364		9364		10113

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	164	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,31355	221796		1400320		1400320	749 112026	1512346
79	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6206	228894		142052		142052	11364	153416
80	166	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	43999 13899	187634
81	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,39852	212819		84813		84813	6785	91598
82	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	228894		30283		30283	2423	32705
83	170	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	5,68	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	272926 94306	36200 7409	142420	92561 29239	394726
84	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	1,22632	212819		260984		260984	20879	281863
85	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22176	228894		50760		50760	4061	54820
	174	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	1,36	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	65349 22580	8668 1774	34101	22162 7001	94512
	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,3005	228894		68783		68783	5503	74285
	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561	212819		11939		11939	955	12894
	178	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	2,9	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	139346 48149	18482 3783	72715	47258 14928	201533
	180	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,44316	212819		94313		94313	7545	101858
	181	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0845	228894		19342		19342	1547	20889
	182	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	2,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	110516 38187	14658 3000	57670	37481 11840	159836
	184	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,27481	212819		58485		58485	4679	63164
	185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09845	228894		22535		22535	1803	24337
	186	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	21185 6692	90342
	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,21182	212819		45079		45079	3606	48686
	189	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	228894		14741		14741	1179	15920
	190	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03056	728127,64 72036	1328,64 573,21	22252 2201	41 18	20010	2019 1942	26212
	191	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1358893	212819		28920		28920	2314	31233
	192	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273333	221796		6062		6062		6547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	228894		371		371	485	400
102	194	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	182070 46311	20596 4196	115164	30 45961 18243	246274
03	195	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18802	212819		40014		40014		43215
04	196	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5013933	221796		111207		111207	3201	120104
05	197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605467	228894		13859		13859	8897	14967
06	198	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	25,6	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	1192630 460462	47387 10920	684781	1109 428957 129727	1751315
07	200	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,67588	221796		593499		593499		640979
8	201	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	228894		57681		57681	47480	62296
9	202	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,42	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	68232 23577	9050 1852	35605	4615 23140 7310	98681
0	204	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30658	212819		65246		65246		70466
	205	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	228894		12690		12690	5220	13705
	206	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	1015 21185 6692	90342
	208	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21182	212819		45079		45079		48686
	209	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	228894		14741		14741	3606	15920
	210	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	76881 26565	10197 2087	40118	1179 26073 8236	111190
	212	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21478	212819		45709		45709		49366
	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08385	228894		19193		19193	3657	20728
	214	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,9	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	91296 31546	12109 2478	47641	1535 30962 9781	132039
	216	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21168	212819		45050		45050		48653
	217	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07854	228894		17977		17977	3604	19416
	218	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	67271 23244	8922 1826	35104	1438 22814 7207	97292
	220	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11734	212819		24972		24972		26970
	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04224	228894		9668		9668	1998	10442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	222	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	0,5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	24025 8302	3187 652	12537	773 8148 2574	34747
125	224	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,03815	212819		8119		8119		8769
26	225	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01518	228894		3475		3475	650	3753
27	226	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121893	212819		23876		23876	278	25786
28	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0203333	221796		4510		4510	1910	4871
29	228	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	228894		371		371	361	400
0	229	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	т	14,8	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	489935 124618	55421 11290	309896	30 123677 49089	662701
1	230	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,4448767	212819		94678		94678		102252
2	231	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2921433	221796		286592		286592	7574	309520
	232	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1385267	228894		31708		31708	22927	34245
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /надземная часть/								2537	20922399
			Раздел: 8. ЛЕСТНИЦА Л7									
	233	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	1,08535	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	35187 19797	11178 3264	4212	15912 4088	55187
	234	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б4/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	0,15648	56860,18 24429,79	27790,72 6008	8897 3823	4349 940	726	3286 975	13159
	235	Е11-090501-0202 #ГЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	1,24183	3217,58 2404,31	527,91 1,35	3996 2986	656 2	354	2061 485	6542
	236	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,08535	506613		549852		549852	43988	593841
	237	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15648	553075		86545		86545	6924	93469
	238	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03328	497846		16568		16568	1325	17894
	239	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00712	497904		3545		3545	284	3829
	240	ССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	1,28223	5772		7401		7401	592	7993
	241	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,31359	96,23 45,25	2,44 0,27	4072 1915	103 11	2054	1329 432	5833

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	243	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,98	10103,64 4821,6	163,87 32,42	40212 19190	652 129	20370	17580 4623	62416
144	244	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,98	2657,92 2506,06	151,87 31,88	10579 9974	604 127	0	9192 1582	21352
145	245	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,98	52300,09 8479,88	8131,81 1690,1	208154 33750	32365 6727	142040	36834 19599	264587
46	246	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2127994	221796		47198		47198		50974
47	247	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	228894		7160		7160	3776	7733
48	248	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0703008	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1434 1342	71 23	20	573 1242 214	2890
49	249	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0703008	233988		16450		16450	1316	17766
			Итого по разделу: 8. ЛЕСТНИЦА Л7									**1225465**
			Раздел: 12. КОЛОННЫ									
0	333	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	69,9435	1781,01 424,69	723,55 151,18	124570 29704	50608 10574	44258	36653 12898	174121
1	334	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	69,9435	675,73 183,45	492,28 103,35	47263 12831	34432 7229	0	18254 5241	70758
	335	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,875	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	267804 28095	39591 8211	200118	33039 24067	324911
	336	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	2,24775	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	77440 66171	6229 1215	5041	61321 11101	149861
	337	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94535	212819		414007		414007	33121	447128
	338	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3024	228894		69218		69218	5537	74755
	339	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	83,9322	1781,01 424,69	723,55 151,18	149484 35645	60729 12689	53109	43984 15477	208945
	340	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	83,9322	675,73 183,45	492,28 103,35	56715 15397	41318 8675	0	21905 6290	84910
	341	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	13,05	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	321365 33714	47509 9854	240141	39647 28881	389893
	342	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	2,97288	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	102422 87517	8238 1607	6667	81103 14682	198207
	343	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,61	212819		555458		555458	44437	599894
	344	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36288	228894		83061		83061	6645	89706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	345	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	153,3105	1781,01 424,69	723,55 151,18	273047 65110	110928 23177	97009	80341 28271	381659
163	346	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	153,3105	675,73 183,45	492,28 103,35	103596 28125	75471 15845	0	40012 11489	155097
164	347	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	23,1	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	568853 59678	84097 17442	425077	70180 51123	690155
165	348	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	4,78401	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	164820 140834	13257 2585	10728	130512 23627	318958
66	349	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,14876	212819		882935		882935	70635	953570
67	350	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63525	228894		145405		145405	11632	157037
68	351	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	189,656	1781,01 424,69	723,55 151,18	337779 80545	137226 28672	120007	99387 34973	472139
69	352	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	189,656	675,73 183,45	492,28 103,35	128155 34792	93363 19601	0	49498 14212	191866
0	353	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечении диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	28	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	689518 72337	101936 21142	515245	85066 61967	836551
1	354	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	4,4796	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	154332 131873	12413 2421	10046	122207 22123	298662
2	355	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6876	212819		784791		784791	62783	847575
	356	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,792	228894		181284		181284	14503	195787
	357	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	82809 20139	13130 2750	49540	20829 8291	111929
	358	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45186	212819		96164		96164	7693	103858
	359	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0000753	228894		17		17	1	19
			Итого по разделу: 12. КОЛОННЫ									8527951
			Раздел: 13. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0.120/									
	361	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	108,9	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5073338 1958763	201581 46451	2912995	1824745 551847	7449929
	362	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,3759	221796		2744925		2744925	219594	2964519
	363	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0622	228894		243131		243131	19450	262582
	364	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,1	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	245057 84676	32503 6652	127878	83109 26253	354419
	365	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95212	212819		202629		202629	16210	218840

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	366	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2048	228894		46877		46877	3750	50628
183	367	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	124931 43168	16570 3391	65192	42369 13384	180684
184	369	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38394	212819		81710		81710	6537	88247
185	370	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1232	228894		28200		28200	2256	30456
186	371	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,1	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	341158 117883	45250 9261	178026	115701 36549	493407
187	373	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5329	212819		326230		326230	26098	352329
188	374	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2772	228894		63449		63449	5076	68525
189	375	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,72	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	130697 45161	17335 3548	68201	44325 14002	189024
190	377	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,601	212819		127904		127904	10232	138137
191	378	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1122	228894		25682		25682	2055	27736
192	379	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	124931 43168	16570 3391	65192	42369 13384	180684
193	381	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56636	212819		120532		120532	9643	130175
	382	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10296	228894		23567		23567	1885	25452
	384	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221867	212819		26004		26004	2080	28084
	385	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233333	228894		5341		5341	427	5768
			Итого по разделу: 13. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0.120/									13239625
			Раздел: 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /подземная часть/									
	386	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	4313 307	267 59	3739	333 372	5017
	387	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,6	40190,22 16349,41	5558,33 2006,01	24114 9810	3335 1204	10969	10022 2731	36867
	388	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02124	264576		5620		5620	450	6069
	389	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	/МН6/ Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00708	902007,64 245916	1328,64 573,21	6386 1741	9 4	4636	1588 638	8612
			Итого по разделу: 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /подземная часть/									56565
			Раздел: 15. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /надземная часть/									
	409	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	152,6	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	7109195 2744786	282472 65091	4081938	2556988 773295	10439478
	410	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,9301	221796		3311436		3311436	264915	3576351
	411	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1304	212819		240571		240571	19246	259816

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	412	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4679	228894		335994		335994	26879	362873
205	413	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,1	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	245057 84676	32503 6652	127878	83109 26253	354419
206	414	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90754	212819		193142		193142	15451	208593
207	415	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2048	228894		46877		46877	3750	50628
208	416	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,4	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	259472 89657	34415 7044	135400	87998 27798	375268
209	417	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,984	212819		209414		209414	16753	226167
10	418	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26979	228894		61753		61753	4940	66694
11	419	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	168176 58111	22306 4565	87759	57036 18017	243229
12	420	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69998	212819		148969		148969	11918	160887
3	421	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18396	228894		42107		42107	3369	45476
4	422	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	43999 13899	187634
5	423	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40314	212819		85796		85796	6864	92660
6	424	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1242	228894		28429		28429	2274	30703
	425	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	153761 53130	20394 4174	80237	52147 16473	222381
	426	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48644	212819		103524		103524	8282	111806
	427	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1518	228894		34746		34746	2780	37526
	428	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	562190 194257	74506 15261	293366	190662 60228	813080
	430	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77781	212819		165533		165533	13243	178775
	431	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16038	228894		36710		36710	2937	39647
	432	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	221032 76375	29317 6000	115341	74961 23679	319672
	434	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9518	212819		202561		202561	16205	218766
	435	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	228894		39278		39278	3142	42420
	436	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	134541 46489	17845 3652	70207	45628 14414	194583

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	438	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55362	212819		117821		117821	9426	127247
228	439	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	228894		19639		19639	1571	21210
229	440	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	134541 46489	17845 3652	70207	45628 14414	194583
230	442	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42938	212819		91380		91380	7310	98691
231	443	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	228894		19639		19639	1571	21210
232	444	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	124931 43168	16570 3391	65192	42369 13384	180684
33	446	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47974	212819		102098		102098	8168	110266
34	447	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07656	228894		17524		17524	1402	18926
35	448	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	76881 26565	10197 2087	40118	26073 8236	111190
36	450	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31725	212819		67517		67517	5401	72918
37	451	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	228894		12237		12237	979	13216
38	453	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969067	212819		20624		20624	1650	22273
[illegible]	454	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266667	228894		6104		6104	488	6592
[illegible]	455	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	153,6	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	7155783 2762772	284323 65518	4108687	2573744 778362	10507889
	457	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,95514	221796		3316990		3316990	265359	3582349
	458	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1932	212819		253936		253936	20315	274250
	459	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4553	228894		333109		333109	26649	359758
	460	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,1	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	245057 84676	32503 6652	127878	83109 26253	354419
	461	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90754	212819		193142		193142	15451	208593
	462	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2048	228894		46877		46877	3750	50628
	463	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,4	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	259472 89657	34415 7044	135400	87998 27798	375268
	464	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,984	212819		209414		209414	16753	226167
	465	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26979	228894		61753		61753	4940	66694

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	466	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	168176 58111	22306 4565	87759	57036 18017	243229
251	467	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69998	212819		148969		148969		160887
252	468	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18396	228894		42107		42107	11918	45476
253	469	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	3369 43999	187634
54	470	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40314	212819		85796		85796	13899	92660
55	471	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1242	228894		28429		28429	6864	30703
56	472	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	153761 53130	20394 4174	80237	2274 52147	222381
57	473	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48644	212819		103524		103524	16473	111806
8	474	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1518	228894		34746		34746	8282	37526
9	475	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	562190 194257	74566 15261	293366	2780 190662	813080
0	477	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77781	212819		165533		165533	60228	178775
	478	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16038	228894		36710		36710	13243	39647
	479	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	221032 76375	29317 6000	115341	2937 74961	319672
	481	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9518	212819		202561		202561	23679	218766
	482	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	228894		39278		39278	16205	42420
	483	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	134541 46489	17845 3652	70207	3142 45628	194583
	485	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55362	212819		117821		117821	14414	127247
	486	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	228894		19639		19639	9426	21210
	487	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	134541 46489	17845 3652	70207	1571 45628	194583
	489	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42938	212819		91380		91380	14414	98691
	490	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	228894		19639		19639	7310	21210
	491	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	124931 43168	16570 3391	65192	1571 42369	180684
	493	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47974	212819		102098		102098	13384 8168	110266

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	494	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07656	228894		17524		17524		18926
274	495	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	76881 26565	10197 2087	40118	1402 26073 8236	111190
275	497	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31725	212819		67517		67517		72918
276	498	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	228894		12237		12237	5401	13216
277	500	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1358893	212819		28920		28920	979	31233
278	501	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273333	221796		6062		6062	2314	6547
279	502	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	228894		371		371	485	400
280	503	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	182070 46311	20596 4196	115164	30 45961 18243	246274
281	504	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18802	212819		40014		40014		43215
282	505	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5013933	221796		111207		111207	3201	120104
283	506	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605467	228894		13859		13859	8897	14967
284	507	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	153,6	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	7155783 2762772	284323 65518	4108687	1109 2573744 778362	10507889
285	508	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,5945	221796		3458798		3458798		3735502
286	509	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4553	228894		333109		333109	276704	359758
287	510	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,1	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	245057 84676	32503 6652	127878	26649 83109 26253	354419
288	511	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95212	212819		202629		202629		218840
289	512	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2048	228894		46877		46877	16210	50628
290	513	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,4	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	259472 89657	34415 7044	135400	3750 87998 27798	375268
291	514	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,984	212819		209414		209414		226167
292	515	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26979	228894		61753		61753	16753	66694
293	516	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	168176 58111	22306 4565	87759	4940 57036 18017	243229
294	517	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69998	212819		148969		148969		160887
295	518	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18396	228894		42107		42107	11918 3369	45476

ё п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
296	519	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	43999 13899	187634
97	520	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40314	212819		85796		85796	6864	92660
98	521	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1242	228894		28429		28429	2274	30703
99	522	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	153761 53130	20394 4174	80237	52147 16473	222381
00	523	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48644	212819		103524		103524	8282	111806
1	524	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1518	228894		34746		34746	2780	37526
2	525	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	76881 26565	10197 2087	40118	26073 8236	111190
3	527	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18187	212819		38705		38705	3096	41802
	528	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594	228894		13596		13596	1088	14684
	529	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,26	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	204695 70730	27150 5557	106815	69420 21929	296044
	531	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91974	212819		195738		195738	15659	211397
	532	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16632	228894		38070		38070	3046	41115
	533	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	221032 76375	29317 6000	115341	74961 23679	319672
	535	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9518	212819		202561		202561	16205	218766
	536	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	228894		39278		39278	3142	42420
	537	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	134541 46489	17845 3652	70207	45628 14414	194583
	539	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55362	212819		117821		117821	9426	127247
	540	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	228894		19639		19639	1571	21210
	541	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	134541 46489	17845 3652	70207	45628 14414	194583
	543	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42938	212819		91380		91380	7310	98691
	544	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	228894		19639		19639	1571	21210
	545	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	124931 43168	16570 3391	65192	42369 13384	180684
	547	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47974	212819		102098		102098	8168	110266

ё п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
319	548	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07656	228894		17524		17524		18926
320	549	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,38	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	18259 6309	2422 496	9528	1402 6192 1956	26408
321	551	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	212819		35328		35328		38154
22	552	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	228894		8698		8698	2826	9394
23	553	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	23064 7970	3059 626	12036	696 7822 2471	33357
24	555	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1188	212819		25283		25283		27306
25	556	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	228894		5164		5164	2023	5577
6	557	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,39	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	18740 6475	2486 509	9779	413 6355 2008	27103
7	559	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0851	212819		18111		18111		19560
8	560	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	228894		4578		4578	1449	4944
9	561	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,35	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	16818 5811	2231 457	8776	366 5704 1802	24323
	563	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0772	212819		16430		16430		17744
	564	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	228894		4120		4120	1314	4450
	565	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60984	221796		135260		135260	330	146081
	566	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121893	212819		23876		23876	10821	25786
	567	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0203333	221796		4510		4510	1910	4871
	568	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	228894		371		371	361	400
	569	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,8	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	489935 124618	55421 11290	309896	30 123677 49089	662701
	570	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4448767	212819		94678		94678		102252
	571	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2921433	221796		286592		286592	7574	309520
	572	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1385267	228894		31708		31708	22927	34245
			Итого по разделу: 15. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /надземная часть/								2537	61052812
			Раздел: 19. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
647		Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,5	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	160829 49057	12881 2861	98891	47245 16646	224720

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	648	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28814	221796		63908		63908	5113	69021
342	649	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.007	228894		1602		1602	128	1730
343	650	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,2	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	471766 143900	37784 8392	290082	138586 48828	659179
344	651	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64638	221796		143364		143364	11469	154834
345	652	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58421	212819		124331		124331	9946	134277
346	653	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13968	228894		31972		31972	2558	34530
			Итого по разделу: 19. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									**1278291**
			Раздел: 20. КОЛОННЫ									
347	654	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,6624	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	121312 29503	19235 4028	72574	30513 12146	163972
348	655	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51018	212819		108576		108576	8686	117262
349	656	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10137	228894		23203		23203	1856	25059
350	657	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	10,9872	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	363937 88508	57706 12085	217723	91540 36438	491915
351	658	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41354	212819		300828		300828	24066	324894
	659	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30411	228894		69609		69609	5569	75178
	660	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7,3248	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	242625 59006	38471 8056	145148	61027 24292	327944
	661	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91392	212819		194500		194500	15560	210060
	662	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19902	228894		45554		45554	3644	49199
	663	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13,9887	1781,01 424,69	723,55 151,18	24914 5941	10122 2115	8852	7331 2580	34824
	664	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,9887	675,73 183,45	492,28 103,35	9453 2566	6886 1446	0	3651 1048	14152
	665	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,175	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	53561 5619	7918 1642	40024	6608 4813	64982
	666	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,44955	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	15488 13234	1246 243	1008	12264 2220	29972
	667	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38907	212819		82801		82801	6624	89426
	668	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	228894		13844		13844	1107	14951

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	669	Е11-061905-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,202	1781,01 424,69	723,55 151,18	52009 12402	21129 4415	18478	15303 5385	72697
363	670	Е11-061905-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,202	675,73 183,45	492,28 103,35	19733 5357	14375 3018	0	7621 2188	29542
364	671	Е11-061905-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,4	24625,65 2583,47	3640,57 755,07	108353 11367	16019 3322	80967	13368 9738	131458
365	672	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,91124	34452,17 29438,56	2771,05 540,4	31394 26826	2525 492	2044	24859 4500	60754
366	673	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79024	212819		168178		168178		181632
367	674	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,121	228894		27696		27696	13454 2216	29912
368	675	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,54	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	84134 20461	13340 2794	50333	21162 8424	113720
369	676	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3412	212819		72614		72614	5809	78423
370	677	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07244	228894		16581		16581	1326	17908
	678	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,3125	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	43475 10573	6893 1444	26009	10935 4353	58763
	679	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21285	212819		45299		45299	3624	48922
	680	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037665	228894		8621		8621	690	9311
			Итого по разделу: 20. КОЛОННЫ									2866832
			Раздел: 21. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0.120/									
	683	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	65,5	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	3051457 1178135	121245 27939	1752077	1097528 331919	4480903
	684	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,70682	221796		1487546		1487546	119004	1606550
	685	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63882	228894		146222		146222	11698	157920
	686	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	21185 6692	90342
	688	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19197	212819		40855		40855	3268	44123
	689	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	228894		14100		14100	1128	15228
	690	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	43999 13899	187634
	692	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39852	212819		84813		84813	6785	91598
	693	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	228894		30283		30283	2423	32705

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	694	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,68	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	272926 94306	36200 7409	142420	92561 29239	394726
384	696	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22632	212819		260984		260984		281863
385	697	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22176	228894		50760		50760	20879	54820
386	698	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	65349 22580	8668 1774	34101	4061 22162 7001	94512
387	700	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3005	212819		63952		63952		69068
388	701	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561	228894		12841		12841	5116	13868
389	702	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	1027 21185 6692	90342
390	704	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28318	212819		60266		60266		65087
391	705	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05148	228894		11783		11783	4821	12726
392	707	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221867	212819		26004		26004	943	28084
	708	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233333	228894		5341		5341	2080	5768
			Итого по разделу: 21. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /-0.120/								427	7817867
			Раздел: 22. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /подземная часть/									
	711	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	2875 205	178 39	2493	222 248	3345
	712	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,4	40190,22 16349,41	5558,33 2006,01	16076 6540	2223 802	7313	6681 1821	24578
	713	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01416	264576		3746		3746		4046
	714	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	/МН6/ Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00472	902007,64 245916	1328,64 573,21	4257 1161	6 3	3090	300 1059 425	5741
			Итого по разделу: 22. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /подземная часть/									37710
			Раздел: 23. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /надземная часть/									
	727	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	63,1	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	2939648 1134967	116802 26915	1687879	1057313 319757	4316717
	729	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	212819		9364		9364	749	10113
	730	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,29039	221796		1395183		1395183	111615	1506798
	731	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6206	228894		142052		142052	11364	153416
	732	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	43999 13899	187634
	734	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39852	212819		84813		84813	6785	91598
	735	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	228894		30283		30283	2423	32705

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	736	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,68	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	272926 94306	36200 7409	142420	92561 29239	394726
406	738	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22632	212819		260984		260984	20879	281863
407	739	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22176	228894		50760		50760	4061	54820
408	740	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	65349 22580	8668 1774	34101	22162 7001	94512
409	742	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3005	228894		68783		68783	5503	74285
410	743	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561	212819		11939		11939	955	12894
411	744	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,9	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	139346 48149	18482 3783	72715	47258 14928	201533
412	746	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44316	212819		94313		94313	7545	101858
13	747	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0845	228894		19342		19342	1547	20889
14	748	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	110516 38187	14658 3000	57670	37481 11840	159836
15	750	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27481	212819		58485		58485	4679	63164
6	751	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09845	228894		22535		22535	1803	24337
7	752	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	21185 6692	90342
8	754	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21182	212819		45079		45079	3606	48686
9	755	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	228894		14741		14741	1179	15920
	757	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969067	212819		20624		20624	1650	22273
	758	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266667	228894		6104		6104	488	6592
	759	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	63,1	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	2939648 1134967	116802 26915	1687879	1057313 319757	4316717
	761	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	212819		9364		9364	749	10113
	762	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,31355	221796		1400320		1400320	112026	1512346
	763	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6206	228894		142052		142052	11364	153416
	764	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	43999 13899	187634
	766	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39852	212819		84813		84813	6785	91598

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
428	767	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	228894		30283		30283	2423	32705
429	768	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,68	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	272926 94306	36200 7409	142420	92561 29239	394726
430	770	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22632	212819		260984		260984	20879	281863
431	771	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22176	228894		50760		50760	4061	54820
32	772	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	65349 22580	8668 1774	34101	22162 7001	94512
33	774	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3005	228894		68783		68783	5503	74285
34	775	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561	212819		11939		11939	955	12894
5	776	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,9	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	139346 48149	18482 3783	72715	47258 14928	201533
6	778	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44316	212819		94313		94313	7545	101858
7	779	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0845	228894		19342		19342	1547	20889
1	780	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	110516 38187	14658 3000	57670	37481 11840	159836
	782	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27481	212819		58485		58485	4679	63164
	783	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09845	228894		22535		22535	1803	24337
	784	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	21185 6692	90342
	786	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21182	212819		45079		45079	3606	48686
	787	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	228894		14741		14741	1179	15920
	789	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1358893	212819		28920		28920	2314	31233
	790	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273333	221796		6062		6062	485	6547
	791	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	228894		371		371	30	400
	792	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	182070 46311	20596 4196	115164	45961 18243	246274
	793	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18802	212819		40014		40014	3201	43215
	794	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5013933	221796		111207		111207	8897	120104
	795	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605467	228894		13859		13859	1109	14967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
451	796	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	63,1	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	2939648 1134967	116802 26915	1687879	1057313 319757	4316717
452	798	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	212819		9364		9364	749	10113
453	799	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,31355	221796		1400320		1400320	112026	1512346
54	800	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6206	228894		142052		142052	11364	153416
55	801	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,42	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	68232 23577	9050 1852	35605	23140 7310	98681
56	803	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30658	212819		65246		65246	5220	70466
57	804	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	228894		12690		12690	1015	13705
8	805	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	62466 21584	8285 1696	32596	21185 6692	90342
9	807	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21182	212819		45079		45079	3606	48686
0	808	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	228894		14741		14741	1179	15920
	809	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	76881 26565	10197 2087	40118	26073 8236	111190
	811	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21478	212819		45709		45709	3657	49366
	812	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08385	228894		19193		19193	1535	20728
	813	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,9	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	91296 31546	12109 2478	47641	30962 9781	132039
	815	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21168	212819		45050		45050	3604	48653
	816	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07854	228894		17977		17977	1438	19416
	817	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	67271 23244	8922 1826	35104	22814 7207	97292
	819	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11734	212819		24972		24972	1998	26970
	820	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04224	228894		9668		9668	773	10442
	821	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,5	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	24025 8302	3187 652	12537	8148 2574	34747
	823	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03815	212819		8119		8119	650	8769
	824	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01518	228894		3475		3475	278	3753
	825	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121893	212819		23876		23876	1910	25786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	826	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0203333	221796		4510		4510	361	4871
475	827	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	228894		371		371	30	400
476	828	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,8	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	489935 124618	55421 11290	309896	123677 49089	662701
477	829	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4448767	212819		94678		94678	7574	102252
478	830	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2921433	221796		286592		286592	22927	309520
479	831	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1385267	228894		31708		31708	2537	34245
			Итого по разделу: 23. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ /надземная часть/									24407977
			Раздел: 24. ЛЕСТНИЦА Л8									
480	832	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,0609	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	34395 19351	10927 3190	4117	15553 3996	53944
481	833	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б4/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,15648	56860,18 24429,79	27790,72 6008	8897 3823	4349 940	726	3286 975	13159
482	834	Е11-090501-0202 #ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	1,21738	3217,58 2404,31	527,91 1,35	3917 2927	643 2	347	2021 475	6413
	835	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,0609	506613		537466		537466	42997	580463
	836	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15648	553075		86545		86545	6924	93469
	837	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02012	497846		10017		10017	801	10818
	838	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00712	497904		3545		3545	284	3829
	839	СССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	1,24462	5772		7184		7184	575	7759
	840	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,07246	96,23 45,25	2,44 0,27	3952 1859	100 11	1994	1290 419	5662
	842	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,68	10103,64 4821,6	163,87 32,42	37181 17743	603 119	18835	16255 4275	57711
	843	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,68	2657,92 2506,06	151,87 31,88	9781 9222	559 117	0	8499 1462	19743
	844	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,68	52300,09 8479,88	8131,81 1690,1	192464 31206	29925 6220	131333	34057 18122	244643
	845	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2011998	221796		44625		44625	3570	48195

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	846	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	228894		7160		7160	573	7733
94	847	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06444	20391,27	1011,99	1314	65	19	1139	2649
95	848	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06444	19091,28	328,1	1230	21		196	
			Итого по разделу: 24. ЛЕСТНИЦА Л8			233988		15078		15078	1206	16284
			ИТОГО:					115169363	5695294	84533161	23717016	1172474
			В том числе :					24940909	1263537		11110927	149997281
			Стонмость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5 %		2249959				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		2055338				152247235
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		3086051				154302573
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									157388624
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих			ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1		5 240 889				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск			СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД		894 786				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			СМП=ЭСЗПС/12		2 183 704				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									8 319 379
			Итого по акту									165 708 003
			в том числе на 2020 год - 45%									74 568 601
			в том числе на 2021 год - 55%									91 139 402
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									74 568 601
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									95 711 847
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									170 280 449
			НДС			12 %		20 433 654				190 714 102
			Итого с НДС									190 049 395
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 2, 3, 4**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за **май 2021 (месяц, год) на 2-2-3 Архитектурные решения работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	105,48	27763,48 5787,68	489,49 118,89	2928492 610484	51631 12540	2266376	579413 280632	3788537
2	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2	69824,69 67567,2	2257,49 729,54	83790 81081	2709 875	0	76219 12801	172809
3	C121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,14	291379		332172		332172	26574	358746
4	C121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,072	282513		20341		20341	1627	21968
5	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,131	764602,52 62171,2	7187,72 1391,53	100163 8144	942 182	91077	9826 8799	118788
6	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	800	3971,68 1617,33	254,14 57,01	3177343 1293864	203316 45610	1680163	1245711 353844	4776898
7	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/	т	0,704	308407		217119		217119	17369	234488
8	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	228894		36623		36623	2930	39553
10	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,025	902007,64 245916	1328,64 573,21	22550 6148	33 14	16369	5608 2253	30410
15	E11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	266	154,93 78,62	2,75 1,35	41210 20913	731 359	19566	25101 5305	71616
19	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	32553,55 10065	4813,36 981,77	39064 12078	5776 1178	21210	12063 4090	55218
20	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	228894		13734		13734	1099	14832
21	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	228894		13734		13734	1099	14832
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									9698695
		Раздел: 4. Полы									
68	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1060,26	712,67	29,75	755611	31541	353034	363089	1208196

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		349,95	14,36	371036	15229		89496	
	69	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/		1060,26	555,02	30,35	588467	32180	528772	40067	678816
				м2 стяжки		25,95	14,25	27515	15109		50283	
	70	Е11-061401-0104	Железнение поверхности		1060,26	411,03	0,82	435804	874	20963	377101	877937
				м2 поверхности		390,44	0,41	413967	430		65032	
	78	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		555,13	1001,28	29,81	555838	16548	289232	242550	862260
				м2 стяжки		450,45	14,36	250058	7974		63871	
	79	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		555,13	2093,92	75,88	1162396	42122	1083599	53065	1312699
				м2 стяжки		66,07	35,63	36675	19777		97237	
	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		555,13	712,67	29,75	395622	16514	184841	190106	632586
				м2 стяжки		349,95	14,36	194267	7974		46858	
	81	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		555,13	92,5	5,06	-51351	-2808	-46142	-3496	-59236
				м2 стяжки		4,33	2,38	-2401	-1318		-4388	
	85	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		175,95	1001,28	29,81	176175	5245	91673	76877	273296
				м2 стяжки		450,45	14,36	79257	2527		20244	
	86	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		175,95	2093,92	75,88	368425	13351	343450	16819	416064
				м2 стяжки		66,07	35,63	11624	6268		30820	
	87	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		175,95	712,67	29,75	125394	5234	58586	60255	200500
				м2 стяжки		349,95	14,36	61573	2527		14852	
	88	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		175,95	92,5	5,06	-16276	-890	-14625	-1108	-18775
				м2 стяжки		4,33	2,38	-761	-418		-1391	
	99	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		7,4	1001,28	29,81	7409	221	3856	3233	11494
				м2 стяжки		450,45	14,36	3333	106		851	
	100	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		7,4	1116,76	40,47	8264	299	7704	377	9333
				м2 стяжки		35,24	19	261	141		691	
	101	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,4	712,67	29,75	5274	220	2464	2534	8433
				м2 стяжки		349,95	14,36	2590	106		625	
	102	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,4	92,5	5,06	-685	-37	-615	-47	-790
				м2 стяжки		4,33	2,38	-32	-18		-58	
	103	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		7,4	1624,1	85,29	12018	631	6317	4852	18220
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	5070	92		1350	
	104	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		7,4	185,01	10,12	1369	75	1230	93	1579
				м2 стяжки		8,65	4,75	64	35		117	
	109	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		467,36	1001,28	29,81	467956	13932	243502	204201	725930
				м2 стяжки		450,45	14,36	210522	6713		53773	
	110	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		467,36	2093,92	75,88	978613	35462	912275	44675	1105152
				м2 стяжки		66,07	35,63	30877	16650		81863	
	111	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		467,36	712,67	29,75	333071	13903	155616	160049	532570
				м2 стяжки		349,95	14,36	163552	6713		39450	
	112	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		467,36	92,5	5,06	-43232	-2364	-38847	-2944	-49870
				м2 стяжки		4,33	2,38	-2021	-1110		-3694	
	116	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		307,47	1001,28	29,81	307862	9166	160197	134341	477580
				м2 стяжки		450,45	14,36	138500	4416		35376	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	117	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	307,47	2093,92	75,88	643817	23330	600173	29391	727065
						66,07	35,63	20313	10954		53857	
	118	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	307,47	712,67	29,75	219123	9147	102378	105294	350371
						349,95	14,36	107599	4416		25953	
	119	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	307,47	92,5	5,06	-28442	-1555	-25557	-1937	-32809
						4,33	2,38	-1330	-730		-2430	
	124	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	1001,28	29,81	26434	787	13755	11535	41006
						450,45	14,36	11892	379		3037	
	125	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	26,4	1954,32	70,82	51594	1870	48097	2355	58265
						61,66	33,25	1628	878		4316	
	126	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	712,67	29,75	18814	785	8790	9041	30084
						349,95	14,36	9239	379		2228	
	127	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26,4	92,5	5,06	-2442	-134	-2194	-166	-2817
						4,33	2,38	-114	-63		-209	
	153	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	1001,28	29,81	26434	787	13755	11535	41006
						450,45	14,36	11892	379		3037	
	154	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	26,4	1954,32	70,82	51594	1870	48097	2355	58265
						61,66	33,25	1628	878		4316	
	155	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	712,67	29,75	18814	785	8790	9041	30084
						349,95	14,36	9239	379		2228	
	156	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26,4	92,5	5,06	-2442	-134	-2194	-166	-2817
						4,33	2,38	-114	-63		-209	
	159	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	160,21	1001,28	29,81	160414	4776	83472	70000	248847
						450,45	14,36	72167	2301		18433	
	160	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	160,21	2093,92	75,88	335467	12156	312726	15315	378844
						66,07	35,63	10584	5708		28062	
	161	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	160,21	712,67	29,75	114176	4766	53345	54864	182564
						349,95	14,36	56065	2301		13523	
	162	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	160,21	92,5	5,06	-14820	-810	-13317	-1009	-17095
						4,33	2,38	-693	-381		-1266	
			Итого по разделу: 4. Полы									11314837
			ИТОГО:					15218894	554981	10325682	4238078	21013532
			В том числе :					4338233	198396		1556556	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		315203				
			Итого с временными									21328734
			Зимние удорожания			1,35 %		287938				
			Итого с зимними удорожаниями									21616672
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		432333				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22049005
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			907 326				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			154 909				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			378 052				

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**1 440 287**
		Итого по акту									**23 489 292**
		в том числе на 2020 год - 45%									**10 570 182**
		в том числе на 2021 год - 55%									**12 919 111**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**10 570 182**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**13 567 260**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**24 137 442**
		НДС			**12 %**		**2 896 493**				
		Итого с НДС									**27 033 935**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**26 939 712**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

Тогжев Я.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 2,3,4**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №7

за **май 2021** (месяц, год) на **2-2-4 Водопровод и канализация** работы

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Бытовая канализация									
	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	794,86 786,24	3,38 1,06	11128 11007	47 15	73	10802 1754	23684
	56	С123-010604-0109	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	13,972	1186		16571		16571	1326	17896
			Итого по разделу: 4. Бытовая канализация									41580
			Раздел: 6. Канализация дождевая									
	75	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	53,98	5224,32 998,33	69,42 24,49	282009 53890	3747 1322	224372	54107 26889	363005
	79	С123-020101-1060	**Патрубок переходной 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	8	2554		20432		20432	1635	22067
	80	С123-020101-0212	**Патрубок, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	1341		5364		5364	429	5793
	81	С123-020101-0212	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	1341		5364		5364	429	5793
	84	Е11-160801-0101	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	8	18001,09 3552,66	416,59 27,02	144009 28421	3333 216	112255	28065 13766	185839
			Итого по разделу: 6. Канализация дождевая									582497
			ИТОГО:					484877 93318	7128 1553	384431	92974 46228	624077
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		9361				
			Итого с временными									633439
			Зимние удорожания			1,35 %		8551				
			Итого с зимними удорожаниями									641990
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12840				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									654830
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			18 974				

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЗСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			3 239				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			СМП=ЗСЗПС/12		7 906				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Итого по акту									**30 120**
			в том числе на 2020 год - 45%									**684 950**
			в том числе на 2021 год - 55%									**308 227**
												376 722
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**308 227**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**395 622**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**703 850**
			НДС			**12 %**		**84 462**				
			Итого с НДС									**788 312**
			(с учетом НДС)									**785 564**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешмстов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ьект : **Блок 2,3,4**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №8

за **май 2021** (месяц, год) на **2-2-5 Отопление и вентиляция** работы

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Вентиляция									
	113	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	61209,06	3212,7	61209	3213	4776	53052	123402
				камера		53220,72	913,95	53221	914		9141	
	114	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточная установка KPV-01-P,с гибкими соединениями 700x700,с гибкими 700x400 в комплекте:(клапан воздушный 700x700;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70C,tн=-20,6C,tк-20C,Q-52кВт;вентилятор L-3840м3/час,Нрасч-400Па,n-2865об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)		1	1071428,57		1071429				1071429
				комплект						1071429		
			Отпускная цена			1071429		1071429				
			Сметная стоимость оборудования					*1071429*				
	115	Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка		1	88792,28	5727,18	88792	5727	9007	74449	176301
				камера		74057,76	1910,99	74058	1911		13059	
	116	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточная установка KPV-01-P,L-1300м3/ч,с гибкими соединениями 630x315,с гибкими 630x315 в комплекте:(клапан воздушный 630x315;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70C,tн=-20,6C,tк-20C,Q-17,6кВт;вентилятор L-1300м3/час,Нрасч-425Па,n-2790об/мин,шумоглушитель L-900мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)		1	1071428,57		1071429				1071429
				комплект						1071429		
			Отпускная цена			1071429		1071429				
			Сметная стоимость оборудования					*1071429*				
	117	Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка		1	88792,28	5727,18	88792	5727	9007	74449	176301
				камера		74057,76	1910,99	74058	1911		13059	
	118	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточно-вытяжная установка KPV-02-P,L-3175м3/ч,с гибкими соединениями 700x700,в комплекте:(клапан воздушный 700x700;фильтр карманный класс G4,воздухонагреватель водяной t-90-70C,tн=-20,6C,tк-20C,Q-60,9кВт;вентилятор L-4590м3/час,Нрасч-400Па,n-2885об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)		1	1160714,29		1160714				1160714
				комплект						1160714		
			Отпускная цена			1160714		1160714				
			Сметная стоимость оборудования					*1160714*				
	125	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8032,33	169,66	8032	170	737	7017	16253
				вентилятор		7125,3	34,45	7125	34		1204	
	126	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Omax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	26241		26241		26241		28340

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
)	127	E11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	комплект	6	5966,06	88,25	35796	530	3812	2099	72042
				клапан		5242,48	14,19	31455	85		30909	
0	132	C123-050308-0819	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	59910		179730		179730	5336	194108
1	133	C123-050308-0820	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	60962		60962		60962	14378	65839
2	134	C123-050308-0836	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	62502		125004		125004	4877	135004
3	135	E11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	15	1751,68	44,15	26275	662	5245	10000	50160
						1357,86	14,19	20368	213		20169	
1	137	C123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	2483		12415		12415	3716	13408
	138	C123-050302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3761		7522		7522	993	8124
	139	C123-050302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	4122		16488		16488	602	17807
	140	C123-050302-2042	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	4	4357		17428		17428	1319	18822
	157	E11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	5173,81	53,97	103476	1079	64365	1394	152464
						1901,59	21,6	38032	432		37695	
	158	E11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5414,39	54,55	21658	218	13833	11294	31533
						1901,59	21,89	7606	88		7540	
	160	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55	5367,81	53,97	295229	2968	187674	2336	430801
						1901,59	21,6	104588	1188		103660	
	161	E11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170	5196,14	42,91	883344	7295	580068	31911	1270331
						1741,07	16,96	295982	2884		292888	
	162	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170	5516,82	42,91	937859	7295	674466	94099	1286993
						1506,46	16,96	256098	2884		253801	
	163	E11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	5134,4	40,01	35941	280	27726	95333	47331
						1133,55	15,79	7935	111		7884	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция								3506	7618936
			ИТОГО:					6335765	35167	2026506	963513	7618936
			В том числе :					970526	12655	3303572	319656	
			Стоимость оборудования, всего							3303571		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		64730				
			Итого с временными									7683667
			Зимние удорожания			1,35 %		59131				
			Итого с зимними удорожаниями									7742798
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88785				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7831583
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			196 636				

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			33 572				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			81 932				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**312 140**
			Итого по акту									**8 143 723**
			в том числе на 2020 год - 45%									**3 664 675**
			в том числе на 2021 год - 55%									**4 479 048**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**3 664 675**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**4 703 761**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**8 368 436**
			НДС			12 %		1 004 212				
			Итого с НДС									**9 372 648**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**9 339 981**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Еншетов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

казчик : АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО "BI Global"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест

(наименование, адрес)

ъект : Блок 5

(наименование)

говор подряда (контракт) № 100 от 02.07.2020г.

Акт выполненных работ №9

за май 2021 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные работы

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	3	Е11-010102-0302 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Kтр=1,45, Kэм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	2124	233,02 11,77	221,18 55,97	494942 24991	469793 118880	158	103587 47882	646411
2	4	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	354,4	41,94 0	41,94 12,95	14863 0	14863 4590	0	3305 1453	19621
	5	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	354,4	19,06 0	19,06 5,89	6756 0	6756 2086	0	1502 661	8918
	6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	88,6	1774,68 1774,68	0 0	157237 157237	0 0	0	113210 21636	292083
	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	354,4	192,92 102,17	90,75 42,22	68370 36208	32162 14962	0	36843 8417	113630
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1080663
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
	103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	5391 384	333 73	4674	416 465	6271
	104	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,08	40190,22 16349,41	5558,33 2006,01	43405 17657	6003 2166	19745	18040 4916	66361
	105	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020646	221796		4579		4579		4946
	106	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,030024	728127,64 72036	1328,64 573,21	21861 2163	40 17	19659	366 1984 1908	25753
	114	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	19755,06 2024,49	1707,94 394,49	8890 911	769 178	7210	991 790	10671
	115	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02992	221796		6636		6636		7167
	116	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,54	19755,06 2024,49	1707,94 394,49	10668 1093	922 213	8652	531 1189 949	12805

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03542	221796		7856		7856	628	8484
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									142458
			Раздел: 4. ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНЫ									
1	153	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,81	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	375710 114286	27873 6235	233552	109674 38831	524215
2	154	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,213	221796		269039		269039	21523	290562
3	155	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08712	228894		19941		19941	1595	21537
4	156	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,85	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	342345 104137	25397 5681	212811	99934 35382	477661
5	157	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5647	221796		347044		347044	27764	374808
	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07452	228894		17057		17057	1365	18422
	159	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,11	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	664183 202036	49274 11022	412874	193882 68645	926711
	160	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2929	221796		508556		508556	40684	549241
	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15246	228894		34897		34897	2792	37689
			Итого по разделу: 4. ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНЫ									3220846
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
	162	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	8,366	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	277113 67393	43939 9202	165781	69701 27745	374560
	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9935	212819		211436		211436	16915	228351
	164	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	228894		53561		53561	4285	57846
	165	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,68	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	55648 13533	8824 1848	33291	13997 5572	75216
	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21742	212819		46271		46271	3702	49973
	167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	228894		12086		12086	967	13052
	172	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,16	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	104671 25456	16597 3476	62619	26328 10480	141478
	173	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3952	212819		84106		84106	6728	90835
	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1008	228894		23073		23073	1846	24918
	175	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,16	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	104671 25456	16597 3476	62619	26328 10480	141478

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55448	212819		118004		118004		127444
34	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09576	228894		21919		21919	9440	23672
35	178	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	6,32	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	209342 50911	33194 6951	125237	52655 20960	282957
36	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60248	212819		128219		128219		138477
37	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19152	228894		43838		43838	10258	47345
38	181	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,58	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	52336 12728	8298 1738	31309	3507 13164 5240	70739
39	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15062	212819		32055		32055		34619
40	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04788	228894		10959		10959	2564	11836
41	185	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,63	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	87115 21186	13813 2893	52116	877 21912 8722	117750
42	187	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2509	212819		53396		53396		57668
43	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1052	228894		24080		24080	4272	26006
44	189	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,85	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	61279 14903	9716 2035	36660	1926 15413 6135	82828
45	191	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231	212819		49161		49161		53094
46	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0654	228894		14970		14970	3933	16167
47	193	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,75	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	57967 14097	9191 1925	34678	1198 14580 5804	78350
48	195	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2218	212819		47203		47203		50980
49	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0529	228894		12108		12108	3776	13077
50	197	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	115933 28195	18383 3850	69356	969 29160 11607	156701
51	199	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3412	212819		72614		72614		78423
52	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	228894		35799		35799	5809	38663
53	201	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	16,03	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	530974 129131	84192 17631	317651	2864 133554 53162	717690
54	203	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27484	212819		271310		271310	21705	293015

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5698	228894		130424		130424		140858
	205	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,29	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	75853 18447	12027 2519	45379	10434 19079 7595	102527
	207	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18102	212819		38524		38524		41606
	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09702	228894		22207		22207	3082	23984
	209	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,29	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	75853 18447	12027 2519	45379	1777 19079 7595	102527
	211	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17966	212819		38235		38235		41294
	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08635	228894		19765		19765	3059	21346
	213	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,62	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	86784 21106	13761 2882	51918	1581 21829 8689	117302
	215	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18832	212819		40078		40078		43284
	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	228894		21287		21287	3206	22990
	217	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,24	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	173569 42211	27521 5763	103836	1703 43657 17378	234604
	219	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4964	212819		105643		105643		114095
	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1682	228894		38500		38500	8451	41580
	221	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,62	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	86784 21106	13761 2882	51918	3080 21829 8689	117302
	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18112	212819		38546		38546		41629
	224	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0931	228894		21310		21310	3084	23015
	225	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,75	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	57967 14097	9191 1925	34678	1705 14580 5804	78350
	227	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2135	212819		45437		45437		49072
	228	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	228894		14649		14649	3635	15821
	229	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,75	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	57967 14097	9191 1925	34678	1172 14580 5804	78350
	231	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2706	212819		57589		57589		62196
	232	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0529	228894		12108		12108	4607 969	13077

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	233	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,77	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	91753 22314	14548 3047	54890	23078 9186	124018
78	235	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2444	212819		52013		52013	4161	56174
79	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10573	228894		24201		24201	1936	26137
80	237	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,24	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	173569 42211	27521 5763	103836	43657 17378	234604
1	239	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38246	212819		81395		81395	6512	87906
2	240	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1642	228894		37584		37584	3007	40591
3	241	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,36	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	78172 19011	12395 2596	46766	19662 7827	105661
4	243	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1758	212819		37414		37414	2993	40407
5	244	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	228894		19639		19639	1571	21210
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									5978725
			Раздел: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									
	261	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	86491 29886	11472 2348	45133	29333 9266	125089
	263	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26	212819		55333		55333	4427	59760
	264	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0686	228894		15702		15702	1256	16958
	265	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	129736 44829	17208 3522	67700	43999 13899	187634
	267	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381	212819		81084		81084	6487	87571
	268	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0987	228894		22592		22592	1807	24399
	269	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	105711 36527	14021 2870	55163	35851 11325	152887
	270	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2693	212819		57312		57312	4585	61897
	271	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11735	228894		26861		26861	2149	29010
	272	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	35,6	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	1658502 640330	65898 15185	952274	596519 180402	2435422
	273	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,620744	221796		581271		581271	46502	627772
	274	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,721	228894		165033		165033	13203	178235
			Итого по разделу: 6. РИГЕЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ									3986634

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
8	284	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,4	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	192995 58868	15457 3433	118670	56694 19975	269664
9	285	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59364	221796		131667		131667		142200
10	286	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	228894		7004		7004	10533	7564
11	287	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,12	875,56 282,17	19,75 2,7	24621 7935	555 76	16131	560 2566	34636
12	288	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,06	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	180843 55162	14484 3217	111198	53125 18717	252685
13	289	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5599	221796		124184		124184	9935	134118
14	290	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	228894		6592		6592	527	7120
15	291	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,9	875,56 282,17	19,75 2,7	22677 7308	512 70	14857	6862 2363	31902
			Итого по разделу: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									879889
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
	301	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	38,3	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	1784287 688894	70896 16337	1024497	641760 194084	2620131
	302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13548	228894		259905		259905	20792	280697
	303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2684	221796		1168510		1168510	93481	1261991
	304	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	68,6	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	3195877 1233894	126983 29261	1834999	1149472 347628	4692976
	306	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,33465	228894		305493		305493	24439	329933
	307	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07808	212819		16617		16617	1329	17946
	308	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,74337	221796		1273856		1273856	101909	1375765
	309	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,94	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	141268 48813	18737 3835	73718	47910 15134	204312
	311	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5888	212819		125308		125308	10025	135332
	312	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134	228894		30672		30672	2454	33126
	313	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,28	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	301757 104268	40024 8191	157465	102338 32328	436422
	315	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2882	212819		274153		274153	21932	296086

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	316	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25144	228894		57553		57553	4604	62157
9	317	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	14415 4981	1912 391	7522	4889 1544	20848
0	319	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07412	212819		15774		15774	1262	17036
1	320	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02332	228894		5338		5338	427	5765
2	321	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,46	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	70154 24241	9305 1904	36608	23792 7516	101461
3	323	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2623	212819		55822		55822	4466	60288
1	324	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07308	228894		16728		16728	1338	18066
5	325	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,46	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	70154 24241	9305 1904	36608	23792 7516	101461
	327	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2541	212819		54077		54077	4326	58403
	328	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06834	228894		15643		15643	1251	16894
	329	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,78	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	85530 29554	11344 2322	44632	29007 9163	123699
	332	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	212819		61718		61718	4937	66655
	333	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0796	228894		18220		18220	1458	19678
	334	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	177786 61432	23581 4826	92774	60295 19047	257128
	336	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01804	221796		4001		4001	320	4321
	337	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47276	212819		100612		100612	8049	108661
	338	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1372	228894		31404		31404	2512	33917
	339	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,22	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	635226 219494	84253 17244	331479	215432 68053	918711
	341	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	221796		38060		38060	3045	41105
	342	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76155	212819		162072		162072	12966	175038
	343	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32023	228894		73299		73299	5864	79163
	344	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,45	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	309925 107091	41107 8413	161727	105108 33203	448236

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	346	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08404	221796		18640		18640	1491	20131
	347	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31067	212819		66116		66116	5289	71406
	348	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15091	228894		34542		34542	2763	37306
	349	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,13	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	198448 68571	26321 5387	103556	67302 21260	287010
	351	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06345	221796		14073		14073	1126	15199
	352	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30534	212819		64982		64982	5199	70181
	353	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11176	228894		25581		25581	2046	27628
	354	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,98	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	95140 32874	12619 2583	49647	32266 10192	137598
	356	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02596	221796		5758		5758	461	6218
	357	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10968	212819		23342		23342	1867	25209
	358	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04559	228894		10435		10435	835	11270
	359	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,56	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	459362 158727	60928 12470	239708	155789 49212	664363
	361	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16896	221796		37475		37475	2998	40473
	362	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89052	212819		189520		189520	15162	204681
	363	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26604	228894		60895		60895	4872	65767
	364	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	68,9	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	3209853 1239291	127538 29389	1843024	1154499 349148	4713500
	366	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,33465	228894		305493		305493	24439	329933
	367	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04248	212819		9041		9041	723	9764
	368	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,62379	221796		1247334		1247334	99787	1347121
	369	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	153761 53130	20394 4174	80237	52147 16473	222381
	371	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4696	212819		99940		99940	7995	107935
	372	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12572	228894		28777		28777	2302	31079

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
373	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,2	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	153761 53130	20394 4174	80237	52147 16473	222381
375	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4371	212819		93023		93023	7442	100465
376	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12308	228894		28172		28172	2254	30426
377	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	177786 61432	23581 4826	92774	60295 19047	257128
379	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01804	221796		4001		4001	320	4321
380	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47276	212819		100612		100612	8049	108661
381	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1372	228894		31404		31404	2512	33917
382	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	14415 4981	1912 391	7522	4889 1544	20848
384	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07412	212819		15774		15774	1262	17036
385	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02332	228894		5338		5338	427	5765
386	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,46	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	70154 24241	9305 1904	36608	23792 7516	101461
388	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2541	212819		54077		54077	4326	58403
389	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06834	228894		15643		15643	1251	16894
390	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,46	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	70154 24241	9305 1904	36608	23792 7516	101461
392	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2476	212819		52694		52694	4216	56910
393	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0683	228894		15633		15633	1251	16884
394	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,92	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	140307 48481	18610 3809	73216	47584 15031	202922
396	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4804	212819		102238		102238	8179	110417
397	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134	228894		30672		30672	2454	33126
398	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,78	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	85530 29554	11344 2322	44632	29007 9163	123699
400	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	212819		61718		61718	4937	66655
401	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0796	228894		18220		18220	1458	19678

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	402	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,45	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	309925 107091	41107 8413	161727	105108 33203	448236
5	404	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08404	221796		18640		18640	1491	20131
6	405	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31067	212819		66116		66116	5289	71406
7	406	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15091	228894		34542		34542	2763	37306
8	407	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,56	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	459362 158727	60928 12470	239708	155789 49212	664363
9	409	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16896	221796		37475		37475	2998	40473
10	410	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8358	212819		177874		177874	14230	192104
	411	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26604	228894		60895		60895	4872	65767
	412	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,22	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	635226 219494	84253 17244	331479	215432 68053	918711
	414	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	221796		38060		38060	3045	41105
	415	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85907	212819		182826		182826	14626	197453
	416	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30964	228894		70875		70875	5670	76545
	417	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,83	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	328184 113400	43529 8909	171256	111301 35159	474644
	419	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	221796		19518		19518	1561	21079
	420	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,445	212819		94704		94704	7576	102281
	421	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15874	228894		36335		36335	2907	39241
	422	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	89,4	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	4164889 1608020	165485 38134	2391384	1498000 453031	6115920
	424	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47888	228894		338507		338507	27081	365587
	425	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,41286	221796		1422347		1422347	113788	1536134
	426	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12214	212819		25994		25994	2079	28073
	427	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,48	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	119165 41176	15805 3235	62184	40414 12766	172345
	429	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29652	212819		63105		63105	5048	68153

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	430	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12308	228894		28172		28172		30426
7	431	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,66	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	127814 44165	16953 3470	66697	2254 43347 13693	184854
8	433	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27868	212819		59308		59308		64053
9	434	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134	228894		30672		30672	4745	33126
	435	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,4	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	307523 106260	40788 8348	160474	2454 104294 32945	444762
	437	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,771	212819		164083		164083		177210
	438	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24616	228894		56345		56345	13127	60852
	439	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,99	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	191721 66247	25429 5204	100045	4508 65021 20539	277281
	441	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,483	212819		102792		102792		111015
	442	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,201	228894		46008		46008	8223	49688
	443	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,4	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	403623 139467	53535 10957	210622	3681 136885 43241	583750
	444	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55824	212819		118804		118804		128308
	445	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3177	228894		72720		72720	9504	78537
	446	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,7	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	321938 111241	42700 8739	167996	5818 109182 34490	465610
	447	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50884	212819		108291		108291		116954
	448	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22848	228894		52298		52298	8663	56482
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ								4184	39138984
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦА Л3									
449		Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	1,13072	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	36658 20624	11646 3400	4388	16577 4259	57494
450		Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Ст1/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,251	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	6929 2040	3220 892	1669	2023 716	9669
451		Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б2/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03		0,16844	56860,18	27790,72	9578	4681	782	3538	14164

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заралата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам трудо - 1,03	т конструкций		24429,79	6008	4115	1012		1049	
452		Е11-090501-0202 =ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03			1,55016	3217,58	527,91	4988	818	442	2573	8166
453		С121-060208-0401	Косоуры	т	1,13072	2404,31	1,35	3727	2		605	618664
						506613		572837		572837		
454		С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41944	553075		231982		231982	45827	250540
455		С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03668	497846		18261		18261	18559	19722
456		С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01112	497904		5537		5537	1461	5980
458		ССЦПРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	1,59796	5772		9223		9223	443	9961
459		Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,73268	96,23	2,44	5074	128	2560	738	7269
						45,25	0,27	2386	14		1656	
461		Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	4,1	10103,64	163,87	41425	672	20985	538	64298
						4821,6	32,42	19769	133		18110	
462		Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	4,1	2657,92	151,87	10897	623	0	4763	21996
						2506,06	31,88	10275	131		9469	
463		Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	4,1	52300,09	8131,81	214430	33340	146322	1629	272565
						8479,88	1690,1	34768	6929		37944	
464		С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1815226	221796		40261		40261	20190	43482
465		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	228894		7160		7160	3221	7733
466		Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06768	20391,27	1011,99	1380	68	19	573	2782
						19091,28	328,1	1292	22		1196	
467		С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06768	233988		15836		15836	206	17103
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦА Л3								1267	1431588
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
477		Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /под все фундаменты/	м3	2,22	17128,78	1111,53	38026	2468	32720	3078	44392
						1278,45	244,94	2838	544		3288	
478		Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,92	23704,21	2055,09	140329	12166	102631	25503	179098
						4312,8	421,18	25532	2493		13267	
479		С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23384	212819		49766		49766	3981	53747
480		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	228894		13551		13551	1084	14635
			Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									291872
			ИТОГО:					43006325	2628518	31011618	8985956	56151659

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :					9366194	592326		4159390	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		842275		0		
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		769418				56993932
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1155267				57763350
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												58918617
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 991 704				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			340 047				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			829 877				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									
												3 161 628
			Итого по акту									
			в том числе на 2020 год - 45%									62 080 245
			в том числе на 2021 год - 55%									27 936 110
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									34 144 135
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									27 936 110
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									35 857 139
			НДС			12 %		7 655 190				63 793 249
			Итого с НДС									
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									71 448 439
												71 199 415

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогиев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с НСН _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**
(наименование, адрес)

ект : **Блок 5**
(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №10

за **май 2021 (месяц, год) на 2-3-3 Архитектурные решения работы**

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены, перегородки									
1		Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	136,758	27763,48 5787,68	489,49 118,89	3796878 791512	66941 16259	2938425	751226 363848	4911953
3		Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,5	69824,69 67567,2	2257,49 729,54	104737 101351	3386 1094	0	95274 16001	216012
4		С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,35	291379		393362		393362	31469	424831
5		С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,15	282513		42377		42377	3390	45767
6		Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17	764602,52 62171,2	7187,72 1391,53	129982 10569	1222 237	118191	12751 11419	154152
14		Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,16	3971,68 1617,33	254,14 57,01	381917 155522	24439 5482	201956	149734 42532	574183
15		С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/	т	0,081736	308407		25208		25208	2017	27225
16		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019232	228894		4402		4402	352	4754
18		Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0043272	902007,64 245916	1328,64 573,21	3903 1064	6 2	2833	971 390	5264
23		Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	28,848	154,93 78,62	2,75 1,35	4469 2268	79 39	2122	2722 575	7767
24		Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	32553,55 10065	4813,36 981,77	39064 12078	5776 1178	21210	12063 4090	55218
25		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	228894		11902		11902	952	12855
26		С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	228012		6156		6156	493	6649
27		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	228894		14649		14649	1172	15821
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**6462451**

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля									
	40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	332,17	670,16 230,12	103,3 26,21	222609 76439	34314 8706	111855	78334 24075	325018
	41	Е11-120101-1702 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	332,17	844,99 42,62	76,19 20,27	280682 14155	25308 6731	241218	19216 23992	323889
			Итого по разделу: 2. Кровля									648907
			Раздел: 3. Проемы									
	73	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	3,75	2188,3 1623,91	29,74 5,13	8206 6090	112 19	2005	5498 1096	14800
	74	С121-090301-0202 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	3,75	59120,88		221703		221703	17736	239440
	76	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	41,54	1744,44 1317,06	28,03 5,13	72464 54711	1164 213	16589	49432 9752	131647
	77	С121-090301-0220 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	14,976	56531,28		846612		846612	67729	914341
	78	С121-090301-0218 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	3,168	48860,24		154789		154789	12383	167172
	79	С121-090301-0219 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	19,968	62081,76		1239649		1239649	99172	1338820
	80	С121-090301-0217 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	3,835	57226		219462		219462	17557	237019
			Итого по разделу: 3. Проемы									3043239
			Раздел: 4. Полы									
	91	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	496,75	201,37 74,37	31,91 11,89	100031 36941	15852 5906	47238	40276 11225	151531
	92	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	49,675	22286,53 3799,08	8,16 0	1107083 188719	405 0	917958	177396 102758	1387238
	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	496,75	712,67 349,95	29,75 14,36	354017 173837	14778 7135	165402	170114 41930	566061
	94	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	496,75	555,02 25,95	30,35 14,25	275707 12891	15077 7079	247739	18772 23558	318037

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	496,75	149,78 133,1	3,63 1,26	74405 66117	1802 627	6486	62740 10972	148117
		Итого по разделу: 4. Полы									2570984
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
240	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,86	1630,41 807,3	76,42 60,17	270420 133899	12675 9980	123846	115103 30842	416364
241	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	163,69	3686,1 2472,6	25,59 6,56	603378 404740	4188 1074	194450	324651 74242	1002271
242	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	8,430035	31208		263085		263085	21047	284131
244	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,18	1630,41 807,3	76,42 60,17	228551 113167	10713 8435	104671	97281 26067	351899
245	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,41	552,91 435,12	5,55 2,83	14049 11056	141 72	2852	8903 1836	24788
248	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,3	1128,37 951,38	19,91 6,3	97378 82104	1718 544	13556	66118 13080	176577
259	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	380	1128,37 951,38	19,91 6,3	428781 361525	7566 2394	59689	291136 57593	777510
261	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	14,39	3686,1 2472,6	25,59 6,56	53043 35581	368 94	17094	28540 6527	88110
262	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,741085	31208		23128		23128	1850	24978
263	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,39	552,91 435,12	5,55 2,83	7956 6261	80 41	1615	5042 1040	14038
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									3160666
		ИТОГО:					12126194 2852597	248107 83341	9025484	2583293 1176759	15886247
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		238294				16124539
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,35 %		217681				16342220
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		326844				16669064
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			587 188				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			100 252				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			244 662				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									932 101
		Итого по акту									17 601 165
		в том числе на 2020 год - 45%									7 920 524

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе на 2021 год - 55%									**9 680 641**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**7 920 524**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**10 166 316**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**18 086 840**
		НДС			**12 %**		**2 170 421**				
		Итого с НДС									**20 257 261**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**20 186 657**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Кассенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Когаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.