№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе на 2021 год - 55%									**9 680 641**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**7 920 524**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**10 166 316**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**18 086 840**
		НДС			**12 %**		**2 170 421**				
		Итого с НДС									**20 257 261**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**20 186 657**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Кассенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Когаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 5**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №11

за **май 2021 (месяц, год) на 2-3-4 Водопровод и канализация работы**

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Бытовая канализация									
	70	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	39,15	794,86 786,24	3,38 1,06	31119 30781	133 42	205	30206 4906	66231
	71	С123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	39,0717	1186		46339		46339	3707	50046
	75	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	142		4260		4260	341	4601
			Итого по разделу: 4. Бытовая канализация									120878
			Раздел: 7. Канализация дождевая									
	112	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28,38	5224,32 998,33	69,42 24,49	148266 28332	1970 695	117964	28447 14137	190850
	118	С123-020101-1060	Патрубок переходной 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2554		5108		5108	409	5517
	119	С123-020101-0212	Патрубок, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1341		1341		1341	107	1448
	120	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	4199		12597		12597	1008	13605
	125	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	7	18001,09 3552,66	416,59 27,02	126008 24869	2916 189	98223	24557 12045	162609
	129	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2554		2554		2554	204	2758
			Итого по разделу: 7. Канализация дождевая									376787
			ИТОГО:					377592	5019	288591	83210	497665
								83982	926		36864	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7465				
			Итого с временными									505131

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,35 %		6819				
			Итого с зимними удорожаниями									511950
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10239				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									522189
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			16 982				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			2 899				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			7 076				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									26 957
			Итого по акту									549 146
			в том числе на 2020 год - 45%									247 116
			в том числе на 2021 год - 55%									302 030
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									247 116
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									317 183
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									564 298
			НДС			12 %		67 716				
			Итого с НДС									632 014
			(с учетом НДС)									629 811

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 5**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №12

за **май 2021 (месяц, год)** на **2-3-5 Отопление и вентиляция** работы

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Вентиляция									
	167	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	83247,54 70474,32	5508,96 1898,83	83248 70474	5509 1899	7264	70926 12334	166507
	168	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	**Приточно-вытяжная установка KPV-02-P,Lпр-3300м3/ч,Lв-3300м3/ч,с гибкими соединениями 700х700,в комплекте:(клапан воздушный 1000х700;фильтр карманный класс G4,роторный рекуператор Q-39.5 кВТ,воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-15С,Q-23,3кВт;вентилятор L-3300м3/час,Нрасч-520Па,n-2900об/мин;вентилятор L-3300м3/час,Нрасч-700Па,n-2900об/мин,шумоглушитель L-900мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)**	комплект	1	1964285,71		1964286		1964286		1964286
			Отпускная цена			1964286		1964286				
			Сметная стоимость оборудования					*1964286*				
	169	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	83247,54 70474,32	5508,96 1898,83	83248 70474	5509 1899	7264	70926 12334	166507
	170	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	**Приточно-вытяжная установка KPV-01-P,Lпр-2000м3/ч,Lв-2000м3/ч,с гибкими соединениями 700х500,в комплекте:(клапан воздушный 700х500;фильтр карманный класс G4,роторный рекуператор Q-22,0 кВТ,воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-8,4кВт;вентилятор L-2000м3/час,Нрасч-370Па,n-2835об/мин;вентилятор L-2000м3/час,Нрасч-370Па,n-2835об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)**	комплект	1	1607142,86		1607143		1607143		1607143
			Отпускная цена			1607143		1607143				
			Сметная стоимость оборудования					*1607143*				
	171	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	83247,54 70474,32	5508,96 1898,83	83248 70474	5509 1899	7264	70926 12334	166507
	172	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	**Приточно-вытяжная установка KPV-01-P,Lпр-2000м3/ч,Lв-2000м3/ч,с гибкими соединениями 700х500,в комплекте:(клапан воздушный 700х500;фильтр карманный класс G4,роторный рекуператор Q-22,0 кВТ,воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-8,4кВт;вентилятор L-2000м3/час,Нрасч-370Па,n-2835об/мин;вентилятор L-2000м3/час,Нрасч-370Па,n-2835об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)**	комплект	1	1607142,86		1607143		1607143		1607143
			Отпускная цена			1607143		1607143				

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*1607143*				
	173	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	61209,06	3212,7	61209	3213	4776	53052	123402
				камера		53220,72	913,95	53221	914		9141	
	174	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточная установка KPV-01-P,L-1490м3/ч,с гибкими соединениями 700х500,с гибкими 700х300 в комплекте:(клапан воздушный 700х500;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-29,3кВт;вентилятор L-2165м3/час,Нрасч-525Па,n-2835об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)		1	1071428,57		1071429				1071429
				комплект						1071429		
			Отпускная цена			1071429		1071429				
			Сметная стоимость оборудования					*1071429*				
	175	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	61209,06	3212,7	61209	3213	4776	53052	123402
				камера		53220,72	913,95	53221	914		9141	
	176	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточная установка KPV-01-P,L-1700м3/ч,с гибкими соединениями 630х315,с гибкими 630х315 в комплекте:(клапан воздушный 630х315;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-29,3кВт;вентилятор L-1700м3/час,Нрасч-480Па,n-2835об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)		1	1071428,57		1071429				1071429
				комплект						1071429		
			Отпускная цена			1071429		1071429				
			Сметная стоимость оборудования					*1071429*				
	177	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		2	8032,33	169,66	16065	339	1475	14033	32506
				вентилятор		7125,3	34,45	14251	69		2408	
	178	С123-050401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин. Omax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84		2	22797		45594		45594		49242
				комплект							3648	
	179	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8032,33	169,66	8032	170	737	7017	16253
				вентилятор		7125,3	34,45	7125	34		1204	
	180	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	57143		57143		57143		61714
				комплект							4571	
	185	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		4	5966,06	88,25	23864	353	2541	20606	48028
				клапан		5242,48	14,19	20970	57		3558	
	186	С123-050308-0810	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		2	56888		113776		113776		122878
				шт.							9102	
	188	С123-050308-0838	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		1	64607		64607		64607		69776
				шт.							5169	
	189	С123-050308-0824	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		1	65037		65037		65037		70240
				шт.							5203	
	192	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	1752,27	44,74	1752	45	350	1345	3345
				заслонка		1357,86	14,19	1358	14		248	
	193	С123-050302-1906	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм		1	2698		2698		2698		2914
				шт.							216	
	194	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		27	1751,68	44,15	47295	1192	9441	36304	90288
				заслонка		1357,86	14,19	36662	383		6688	
	195	С123-050302-2001	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм		9	2300		20700		20700		22356
				шт.							1656	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	196	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	2483		12415		12415	993	13408
	197	С123-050302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	3568		17840		17840	1427	19267
	198	С123-050302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3761		11283		11283	903	12186
	199	С123-050302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3964		3964		3964	317	4281
	200	С123-050302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	4122		4122		4122	330	4452
	201	С123-050302-2042	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	3	4357		13071		13071	1046	14117
	202	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2015,69 1511,58	46,5 14,19	4031 3023	93 28	915	2991 562	7584
	204	С123-050302-2066	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	5967		11934		11934	955	12889
	226	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5173,81 1901,59	53,97 21,6	46564 17114	486 194	28964	16963 5082	68609
	227	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5414,39 1901,59	54,55 21,89	48729 17114	491 197	31124	16965 5256	70950
	228	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75	5367,81 1901,59	53,97 21,6	402586 142619	4048 1620	255918	141355 43515	587456
	229	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70	5196,14 1741,07	42,91 16,96	363730 121875	3004 1187	238851	120601 38746	523077
	231	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	5134,4 1133,55	40,01 15,79	231048 51010	1800 710	178238	50686 22539	304272
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									**10299843**
			ИТОГО:					9331472 750985	34972 12018	1224082 7321430	747748 220626	**10299843**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7321429		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		44676				
			Итого с временными									**10344515**
			Зимние удорожания			1,35 %		40812				
			Итого с зимними удорожаниями									**10385327**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61278				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10446605**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих	ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1				152 601				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД				26 054				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление	СМП=ЭСЗПС/12				63 584				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**242 238**
			Итого по акту									**10 688 843**
			в том числе на 2020 год - 45%									**4 809 979**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2021 год - 55%									**5 878 864**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**4 809 979**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**6 173 805**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**10 983 784**
			НДС			**12 %**		**1 318 054**				
			Итого с НДС									**12 301 838**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**12 258 962**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 6**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №13

за **май 2021 (месяц, год) на 2-4-1 Конструкции железобетонные работы**

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	3	Е11-010102-0302 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	337	233,02 11,77	221,18 55,97	78529 3965	74539 18862	25	16435 7597	102561
	4	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	460	41,94 0	41,94 12,95	19291 0	19291 5957	0	4289 1886	25467
	5	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	460	19,06 0	19,06 5,89	8769 0	8769 2708	0	1950 857	11576
	6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	115	1774,68 1774,68	0 0	204088 204088	0 0	0	146944 28083	379114
	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	460	192,92 102,17	90,75 42,22	88742 46997	41745 19421	0	47821 10925	147488
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									666206
			Раздел: 2. СТЕНЫ									
	35	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,9	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	246605 75220	19751 4387	151634	72443 25524	344571
	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0817	228894		18701		18701	1496	20197
	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,462	221796		102470		102470	8198	110667
	38	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,8	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	62560 19030	4641 1038	38889	18262 6466	87288
	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	228894		7004		7004	560	7564
	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1487	221796		32981		32981	2638	35620
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ									605907

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
	44	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	21,8	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	779128 237653	62401 13860	479074	228877 80640	1088645
	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2365	228894		54133		54133	4331	58464
	46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7121	221796		379737		379737	30379	410116
	47	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,8	34755,81 10572,24	2578,42 576,74	201584 61319	14955 3345	125310	58844 20834	281262
	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0782	228894		17900		17900	1432	19331
	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4078	212819		86788		86788	6943	93731
	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,561	221796		124428		124428	9954	134382
	51	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,26	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	509650 155456	40818 9066	313376	149715 52749	712114
	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1541	228894		35273		35273	2822	38094
	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0048	221796		222861		222861	17829	240689
	54	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	178699 54508	14312 3179	109879	52495 18495	249689
	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0819	228894		18746		18746	1500	20246
	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3918	221796		86900		86900	6952	93852
	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378	212819		80446		80446	6436	86881
			Итого по разделу: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									3527496
			Раздел: 4. КОЛОННЫ									
	59	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	18,6	40294,98 12700,8	6556,54 1371,54	749487 236235	121952 25511	391300	238188 79014	1066689
	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5904	228894		135139		135139	10811	145950
	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3548	212819		288327		288327	23066	311393
	62	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	3,1	40294,98 12700,8	6556,54 1371,54	124914 39372	20325 4252	65217	39698 13169	177782
	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0944	228894		21608		21608	1729	23336
	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,214	212819		45543		45543	3643	49187
	65	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	8,1	40294,98 12700,8	6556,54 1371,54	326389 102876	53108 11109	170405	103727 34409	464526

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,226	228894		51730		51730	4138	55868
67	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5528	212819		117646		117646	9412	127058
		Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									2421789
		Раздел: 5. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
68	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	108,5	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5054703 1951568	200840 46281	2902295	1818042 549820	7422565
69	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,60468	20223,2 18555,48	1379,72 386	133568 122553	9113 2549	1902	113843 19793	267204
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7087	228894		391111		391111	31289	422400
71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4993	221796		2106907		2106907	168553	2275459
72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,51951	212819		1387476		1387476	110998	1498474
74	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,66	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	127814 44165	16953 3470	66697	43347 13693	184854
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1146	228894		26231		26231	2099	28330
76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4086	212819		86958		86958	6957	93914
78	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,38	48050,4 16603,2	6373,18 1304,37	18259 6309	2422 496	9528	6192 1956	26408
79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173	228894		3960		3960	317	4277
80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	212819		9194		9194	736	9929
82	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	112,7	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5250369 2027112	208615 48072	3014642	1888418 571103	7709890
83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,92512	20223,2 18555,48	1379,72 386	180494 165610	12314 3445	2570	153840 26747	361081
84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5216	228894		348285		348285	27863	376148
85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,15685	221796		1365565		1365565	109245	1474810
86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,29382	212819		1977901		1977901	158232	2136134
87	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	728282 185244	82382 16782	460656	183844 72970	985095
88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	228894		18769		18769	1502	20271
89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,274	221796		726160		726160	58093	784253

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	92	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	112,7	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5250369 2027112	208615 48072	3014642	1888418 571103	7709890
5	93	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,92512	20223,2 18555,48	1379,72 386	180494 165610	12314 3445	2570	153840 26747	361081
6	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5216	228894		348285		348285	27863	376148
7	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,15685	221796		1365565		1365565	109245	1474810
8	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,29382	212819		1977901		1977901	158232	2136134
9	98	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	728282 185244	82382 16782	460656	183844 72970	985095
0	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	228894		18769		18769	1502	20271
1	100	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,274	221796		726160		726160	58093	784253
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									**39929178**
			Раздел: 7. ЛЕСТНИЦА Л9									
2	103	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	/Узел 1, КЖ-21/ Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8424	20740,23 4377,34	1010,05 367,58	17472 3687	851 310	12933	3637 1689	22798
3	104	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,45	15489		6970		6970	558	7528
4	105	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	/МН1/ Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00484	902007,64 245916	1328,64 573,21	4366 1190	6 3	3169	1086 436	5887
5	106	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	0,48936	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	15865 8926	5040 1472	1899	7174 1843	24883
6	107	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б5/ Балки, ригели перекрытий, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	0,10224	56860,18 24429,79	27790,72 6008	5813 2498	2841 614	474	2147 637	8597
7	108	Е11-090501-0202 =ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	0,5916	3217,58 2404,31	527,91 1,35	1904 1422	312 1	169	982 231	3116
8	109	С121-060208-0401	Косоуры	т	0,48936	506613		247916		247916	19833	267749
9	110	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,10224	553075		56546		56546	4524	61070
0	111	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,00966	497846		4809		4809	385	5194
	112	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0036	497904		1792		1792	143	1936

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ССЦПРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	0,6097	5772		3519		3519	282	3801
114	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,1201	96,23 45,25	2,44 0,27	1936 910	49 5	977	632 205	2774
		Итого по разделу: 7. ЛЕСТНИЦА Л9									**415333**
		ИТОГО:					**36413535** **8135879**	**1341659** **314494**	**26935998**	**7628974** **3523404**	**47565909**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**713489**				
		Итого с временными									**48279399**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**651772**				
		Итого с зимними удорожаниями									**48931171**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**978623**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**49909794**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЗСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**1 690 075**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЗСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**288 549**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЗСЗПС/12**			**704 198**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**2 682 822**
		Итого по акту									**52 592 616**
		в том числе на 2020 год - 45%									**23 666 677**
		в том числе на 2021 год - 55%									**28 925 939**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**23 666 677**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**30 377 147**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**54 043 824**
		НДС			**12 %**		**6 485 259**				
		Итого с НДС									**60 529 083**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**60 318 117**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исаевков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 6**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №14

за **май 2021 (месяц, год) на 2-4-3 Архитектурные решения работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 6. Наружная отделка (на все здание)									
119	E11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	6396,42	2665,61 1465,95	18,07 3,13	17050334 9376845	115556 19999	7557933	7517475 1965425	26533234
120	E11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	3792	532,33 271,76	3,37 1,04	2018610 1030522	12786 3952	975302	827579 227695	3073884
121	C121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	398,16	20683		8235143		8235143	658811	8893955
122	E11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	6396,42	760,22 409,72	2,7 1,04	4862707 2620731	17301 6666	2224675	2101918 557170	7521795
123	C121-060901-1601	**Панели фасадные алюминиевые**	м2	6396,42	8649		55322637		55322637	4425811	59748448
		Итого по разделу: 6. Наружная отделка (на все здание)									105771316
		ИТОГО:					87489431 13028098	145643 30617	74315690	10446972 7834912	105771316
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		1586570				
		Итого с временными									107357885
		Зимние удорожания			1,35 %		1449331				
		Итого с зимними удорожаниями									108807216
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		2176144				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									110983360
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС^ КЗПЭКБ-1			2 611 743				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			445 907				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			1 088 226				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									4 145 877
		Итого по акту									115 129 237
		в том числе на 2020 год - 45%									51 808 156
		в том числе на 2021 год - 55%									63 321 080

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**51 808 156**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**66 497 886**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**118 306 043**
			НДС			**12 %**		**14 196 725**				
			Итого с НДС									**132 502 768**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**132 040 948**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Бидметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСО _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 7**

(наименование)

овор подряда (контракт) № 100 от 02.07.2020г.

Акт выполненных работ №15

за **май 2021** (месяц, год) на **2-5-1 Конструкции железобетонные** работы

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	3	E11-010102-0302 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1.45	м3 грунта	227	233,02 11,77	221,18 55,97	52896 2671	50209 12705	17	11071 5117	69084
	4	E11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	392,8	41,94 0	41,94 12,95	16473 0	16473 5087	0	3663 1611	21746
	5	E11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	392,8	19,06 0	19,06 5,89	7488 0	7488 2312	0	1665 732	9885
	6	E11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	98,2	1774,68 1774,68	0 0	174274 174274	0 0	0	125477 23980	323731
	7	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	392,8	192,92 102,17	90,75 42,22	75778 40132	35647 16584	0	40835 9329	125942
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**550388**
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
	75	E11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,27	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	295568 90156	23672 5258	181741	86826 30592	412986
	76	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83732	221796		185714		185714	14857	200571
	77	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3118	212819		66357		66357	5309	71666
	78	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362	228894		8286		8286	663	8949
	79	E11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,87	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	352752 107598	28252 6275	216902	103624 36510	492886
	80	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76292	221796		169213		169213	13537	182750
	81	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,658	212819		140035		140035		151238

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							11203	
3	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0319	228894		7302		7302		7886
				т							584	
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									**1528932**
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
4	83	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		4,48	33123,76	5252,15	148394	23530	88776	37325	200577
				м3		8055,6	1099,89	36089	4927		14858	
5	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,10878	212819		23150		23150		25002
				т							1852	
6	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0588	228894		13459		13459		14536
				т							1077	
7	86	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		3,2	33123,76	5252,15	105996	16807	63411	26661	143269
				м3		8055,6	1099,89	25778	3520		10613	
8	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1147	212819		24410		24410		26363
				т							1953	
9	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,021	228894		4807		4807		5191
				т							385	
0	89	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		5,76	33123,76	5252,15	190793	30252	114140	47989	257885
				м3		8055,6	1099,89	46400	6335		19103	
1	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,18936	212819		40299		40299		43523
				т							3224	
2	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0531	228894		12154		12154		13127
				т							972	
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									**729473**
			Раздел: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
3	113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,8	17969,26	1111,53	14375	889	12463	1109	16723
				м3		1278,45	244,94	1023	196		1239	
4	114	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство		7,4	35739,81	2862,41	264475	21182	162622	77692	369540
				м3		10901,52	635,76	80671	4705		27373	
5	116	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7322	221796		162399		162399		175391
				т							12992	
6	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0328	228894		7508		7508		8108
				т							601	
7	118	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		36,56	875,56	19,75	32010	722	20972	9686	45032
				м2 поверхности		282,17	2,7	10316	99		3336	
8	119	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство		3	35739,81	2862,41	107219	8587	65928	31497	149814
				м3		10901,52	635,76	32705	1907		11097	
9	120	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4566	221796		101272		101272		109374
				т							8102	
	121	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0151	228894		3456		3456		3733
				т							277	
	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,6	875,56	19,75	11908	269	7801	3603	16752
				м2 поверхности		282,17	2,7	3838	37		1241	
			Итого по разделу: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**894467**

№ п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
	207	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	121,3	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5651018 2181799	224534 51740	3244686	2032521 614683	8298222
	208	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,923962	20223,2 18555,48	1379,72 386	160248 147033	10933 3059	2282	136583 23746	320578
	209	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9466	228894		445565		445565	35645	481210
	210	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3368	221796		518293		518293	41463	559756
	211	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,96586	212819		3185019		3185019	254802	3439821
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									13099587
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ									
	213	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,53084	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	49630 27922	15767 4604	5941	22443 5766	77839
	214	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Ст1/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,3765	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	10393 3060	4830 1339	2504	3035 1074	14503
	215	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б2/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,2412	56860,18 24429,79	27790,72 6008	13715 5892	6703 1449	1119	5066 1502	20283
	216	Е11-090501-0202 =ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	2,14854	3217,58 2404,31	527,91 1,35	6913 5166	1134 3	613	3566 838	11318
	217	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,53084	506613		775543		775543	62043	837587
	218	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6177	553075		341634		341634	27331	368965
	219	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04896	497846		24375		24375	1950	26325
	220	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01653	497904		8230		8230	658	8889
	221	СССЦРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	2,21403	5772		12779		12779	1022	13802
	222	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,06299	96,23 45,25	2,44 0,27	7031 3306	178 20	3546	2295 746	10072
	224	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,53	10103,64 4821,6	163,87 32,42	55873 26663	906 179	28304	24427 6424	86724

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,53	2657,92 2506,06	151,87 31,88	14698 13858	840 176	0	12772 2198	29668
226	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,53	52300,09 8479,88	8131,81 1690,1	289220 46894	44969 9346	197357	51178 27232	367630
227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2977055	221796		66030		66030	5282	71312
228	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0414	228894		9476		9476	758	10234
229	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0966557	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1971 1845	98 32	28	1708 294	3973
230	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0966557	233988		22616		22616	1809	24426
231	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,4962	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	16087 9051	5111 1492	1926	7275 1869	25230
232	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Ст1/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,11364	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	3137 924	1458 404	756	916 324	4377
233	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б2/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,0804	56860,18 24429,79	27790,72 6008	4572 1964	2234 483	373	1689 501	6761
234	Е11-090501-0202 =ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	0,69024	3217,58 2404,31	527,91 1,35	2221 1660	364 1	197	1146 269	3636
235	С121-060208-0401	Косоуры	т	0,4962	506613		251381		251381	20111	271492
236	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19404	553075		107319		107319	8585	115904
237	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0114	497846		5675		5675	454	6129
238	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00551	497904		2743		2743	219	2963
239	ССЦРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	0,70715	5772		4082		4082	327	4408
240	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,33595	96,23 45,25	2,44 0,27	2246 1056	57 6	1133	733 238	3217
242	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	/МН1/ Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00484	902007,64 245916	1328,64 573,21	4366 1190	6 3	3169	1086 436	5887
243	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	/МН4/ Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00972	728127,64	1328,64	7077	13	6364	642	8337

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		72036	573,21	700	6		618	
	244	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	1,79	10103,64 4821,6	163,87 32,42	18086 8631	293 58	9162	7907 2079	28072
	245	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	1,79	2657,92 2506,06	151,87 31,88	4758 4486	272 57	0	4134 711	9603
	246	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,79	52300,09 8479,88	8131,81 1690,1	93617 15179	14556 3025	63882	16566 8815	118998
	247	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0947105	221796		21006		21006	1681	22687
	248	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	228894		3159		3159	253	3411
	249	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0322186	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	657 615	33 11	9	569 98	1324
	250	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0322186	233988		7539		7539	603	8142
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ									**2634128**
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	251	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,58	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	648171 164867	73320 14936	409984	163621 64943	876735
	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09408	228894		21534		21534	1723	23257
	253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86062	221796		190882		190882	15271	206153
	254	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,38531	65592,54 21614,4	27001,57 9762,56	25273 8328	10404 3762	6541	8342 2689	36305
	255	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтп=1,03	/Ст1-:-Ст3/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,37732	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	10416 3067	4840 1342	2509	3042 1077	14535
	256	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,38531	13783,65 9975	1986,7 4,05	5311 3843	765 2	702	2653 637	8601
	257	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37732	3147,55 2334,28	527,91 1,35	1188 881	199 1	108	608 144	1939
	258	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,72975	497904		363345		363345	29068	392413
	259	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,03288	497846		16369		16369	1310	17679
	260	СССЦРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	0,76263	5772		4402		4402	352	4754
	261	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,368313	96,23 45,25	2,44 0,27	3115 1465	79 9	1571	1017 331	4462

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,46579	65592,54 21614,4	27001,57 9762,56	30552 10068	12577 4547	7908	10084 3251	43888
264	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кттр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кттп=1,03	/Ст1, Ст2/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,23296	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	6431 1893	2988 828	1549	1878 665	8974
265	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,46579	13783,65 9975	1986,7 4,05	6420 4646	925 2	849	3207 770	10398
266	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,23296	3147,55 2334,28	527,91 1,35	733 544	123 0	66	375 89	1197
267	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,67287	497904		335025		335025	26802	361827
268	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,02588	497846		12884		12884	1031	13915
269	СССЦРК8.04-08-2019=ГАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	0,69875	5772		4033		4033	323	4356
270	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,075934	96,23 45,25	2,44 0,27	2894 1361	73 8	1460	945 307	4146
272	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,43	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	7727 550	478 105	6699	596 666	8989
273	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,71	40190,22 16349,41	5558,33 2006,01	68725 27957	9505 3430	31263	28563 7783	105071
274	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03774	221796		8371		8371	670	9040
275	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,034194	728127,64 72036	1328,64 573,21	24898 2463	45 20	22389	2259 2173	29329
276	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические /Р2, К1, К2/. Установка	т металлических изделий	0,142616	689481,64 50675,4	9164,1 3363,99	98331 7227	1307 480	89797	7167 8440	113938
277	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,8912504	96,23 45,25	2,44 0,27	1048 493	27 3	529	342 111	1501
279	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,178	875,56 282.17	19,75 2,7	8036 2590	181 25	5265	2432 837	11305
		Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									2314707
		ИТОГО:					16956332 3402788	717104 176940	12836443	3184111 1611239	21751682
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		326275				
		Итого с временными									22077957
		Зимние удорожания			1,35 %		298052				
		Итого с зимними удорожаниями									22376009
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		447520				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									22823529

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**715 946**				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**122 235**				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**298 311**				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**1 136 491**
			Итого по акту									**23 960 020**
			в том числе на 2020 год - 45%									**10 782 009**
			в том числе на 2021 год - 55%									**13 178 011**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**10 782 009**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**13 839 149**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**24 621 158**
			НДС			**12 %**		**2 954 539**				
			Итого с НДС									**27 575 697**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**27 479 586**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ... _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ник : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

т : **Блок 7**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №16

за **май 2021** (месяц, год) на **2-5-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	153,276	27763,48 5787,68	489,49 118,89	4255475 887112	75026 18223	3293336	841962 407795	5505232
2	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,893	69824,69 67567,2	2257,49 729,54	132178 127905	4273 1381	0	120236 20193	272607
3	С121-050101-0401	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	1,699	291379		495053		495053		534657
4	С121-050204-1001	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,1928	282513		54469		54469	39604	58826
5	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,2069	764602,52 62171,2	7187,72 1391,53	158196 12863	1487 288	143846	4357 15518 13897	187612
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	885,4	3971,68 1617,33	254,14 57,01	3516524 1431984	225020 50479	1859520	1378690 391617	5286832
7	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/**	т	0,75259	308407		232104		232104		250672
8	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17708	228894		40533		40533	18568	43775
9	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04427	221796		9819		9819	3243	10604
10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,039843	902007,64 245916	1328,64 573,21	35939 9798	53 23	26088	786 8937 3590	48466
15	Е11-070516-0101	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	265,62	154,93 78,62	2,75 1,35	41151 20883	730 359	19538	25065 5297	71514
18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,5888	32553,55 10065	4813,36 981,77	51721 15991	7647 1560	28082	15972 5415	73108
19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,082088	228894		18789		18789	1503	20293
20	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,083412	228894		19093		19093	1527	20620
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									12384818

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля									
	24	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	518,4	670,16 230,12	103,3 26,21	347413 119295	53552 13587	174567	122251 37573	507238
	25	Е11-120101-1702 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	518,4	844,99 42,62	76,19 20,27	438045 22092	39497 10505	376456	29989 37443	505477
	26	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	259,2	2003,22 145,47	14,78 5,17	519234 37706	3830 1340	477698	35922 44413	599569
			Итого по разделу: 2. Кровля									1612284
			Раздел: 3. Проемы									
	28	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	15,1	2188,3 1623,91	29,74 5,13	33043 24521	449 78	8073	22139 4415	59597
	29	С121-090301-0202 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	15,1	59120,88		892725		892725	71418	964143
	31	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	201,82	1744,44 1317,06	28,03 5,13	352063 265809	5657 1036	80597	240161 47378	639601
	32	С121-090301-0208 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	201,82	50643,84		10220940		10220940	817675	11038615
			Итого по разделу: 3. Проемы									12701956
			Раздел: 4. Полы									
	52	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172,31	712,67 349,95	29,75 14,36	122799 60300	5126 2475	57374	59008 14545	196352
	53	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 60мм/	м2 стяжки	172,31	740,03 34,6	40,47 19	127514 5962	6973 3274	114579	8682 10896	147092
	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,18	712,67 349,95	29,75 14,36	28635 14061	1195 577	13379	13760 3392	45786
	60	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 20..35мм/	м2 стяжки	40,18	138,76 6,49	7,59 3,56	5575 261	305 143	5010	380 476	6431
	61	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,29	1624,1 685,15	85,29 12,38	76804 32401	4033 586	40369	31007 8625	116436
	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,18	712,67 349,95	29,75 14,36	28635 14061	1195 577	13379	13760 3392	45786
	63	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	40,18	185,01 8,65	10,12 4,75	7434 348	407 191	6680	506 635	8575
	68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,36	712,67 349,95	29,75 14,36	6671 3276	278 134	3117	3205 790	10666
	69	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 20..35мм/	м2 стяжки	9,36	138,76 6,49	7,59 3,56	1299 61	71 33	1167	88 111	1498
	70	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		14,646	1624,1	85,29	23787	1249	12503	9603	36061

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		м2 изолируемой поверхности									
71	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,36	685,15	12,38	10035	181		2671	
			м2 стяжки		712,67	29,75	6671	278	3117	3205	10666
72	E11-110101-1102 K=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/			349,95	14,36	3276	134		790	
			м2 стяжки	9,36	185,01	10,12	1732	95	1556	118	1998
77	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			8,65	4,75	81	44		148	
			м2 стяжки	248,93	712,67	29,75	177404	7405	82886	85247	283663
78	E11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 25мм/			349,95	14,36	87113	3576		21012	
			м2 стяжки	248,93	92,5	5,06	23027	1259	20691	1568	26562
83	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			4,33	2,38	1077	591		1968	
			м2 стяжки	26,46	712,67	29,75	18857	787	8810	9061	30152
84	E11-110101-1102 K=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 55мм/			349,95	14,36	9260	380		2233	
			м2 стяжки	26,46	647,52	35,41	17133	937	15395	1167	19764
87	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство			30,28	16,63	801	440		1464	
			м2 стяжки	3,05	1001,28	29,81	3054	91	1589	1333	4737
88	E11-110101-1106 K=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/			450,45	14,36	1374	44		351	
			м2 стяжки	3,05	1116,76	40,47	3406	123	3175	155	3847
89	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			35,24	19	107	58		285	
			м2 стяжки	3,05	712,67	29,75	2174	91	1016	1044	3476
90	E11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			349,95	14,36	1067	44		257	
			м2 стяжки	3,05	92,5	5,06	-282	-15	-254	-19	-325
91	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя			4,33	2,38	-13	-7		-24	
			м2 изолируемой поверхности	3,05	1624,1	85,29	4953	260	2604	2000	7510
92	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			685,15	12,38	2090	38		556	
			м2 стяжки	3,05	712,67	29,75	2174	91	1016	1044	3476
93	E11-110101-1102 K=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/			349,95	14,36	1067	44		257	
			м2 стяжки	3,05	185,01	10,12	564	31	507	38	651
96	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство			8,65	4,75	26	14		48	
			м2 стяжки	319,63	1001,28	29,81	320038	9528	166532	139654	496468
97	E11-110101-1106 K=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/			450,45	14,36	143977	4591		36775	
			м2 стяжки	319,63	2093,92	75,88	669279	24253	623909	30554	755819
98	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			66,07	35,63	21117	11387		55987	
			м2 стяжки	319,63	712,67	29,75	227789	9509	106427	109458	364227
99	E11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			349,95	14,36	111854	4591		26980	
			м2 стяжки	319,63	92,5	5,06	-29567	-1617	-26568	-2013	-34106
103	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство			4,33	2,38	-1382	-759		-2526	
			м2 стяжки	96,53	1001,28	29,81	96653	2878	50294	42176	149936
104	E11-110101-1106 K=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/			450,45	14,36	43482	1387		11106	
			м2 стяжки	96,53	1116,76	40,47	107800	3906	100493	4921	121739
105	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			35,24	19	3401	1834		9018	
			м2 стяжки	96,53	712,67	29,75	68794	2872	32142	33057	109999
106	E11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			349,95	14,36	33780	1387		8148	
			м2 стяжки	96,53	92,5	5,06	-8929	-488	-8024	-608	-10300
107	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя			4,33	2,38	-418	-229		-763	
				96,53	1624,1	85,29	156774	8233	82404	63293	237672

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	96,53	685,15 712,67	12,38 29,75	66138 68794	1195 2872	32142	17605 33057	109999
109	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	96,53	349,95 185,01	14,36 10,12	33780 17859	1387 977	16047	8148 1216	20601
112	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,1	8,65 1001,28	4,75 29,81	835 22128	459 659	11514	1526 9656	34327
113	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	22,1	450,45 1954,32	14,36 70,82	9955 43191	317 1565	40263	2543 1972	48775
114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,1	61,66 712,67	33,25 29,75	1363 15750	735 657	7359	3613 7568	25184
115	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,1	349,95 92,5	14,36 5,06	7734 -2044	317 -112	-1837	1865 -139	-2358
118	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,72	4,33 1001,28	2,38 29,81	-96 20746	-52 618	10795	-175 9053	32183
119	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/	м2 стяжки	20,72	450,45 1116,76	14,36 40,47	9333 23139	298 838	21571	2384 1056	26131
120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,72	35,24 712,67	19 29,75	730 14766	394 616	6899	1936 7096	23611
121	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,72	349,95 92,5	14,36 5,06	7251 -1917	298 -105	-1722	1749 -131	-2211
122	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 стяжки	20,72	4,33 1624,1	2,38 85,29	-90 33651	-49 1767	17688	-164 13586	51016
123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,72	685,15 712,67	12,38 29,75	14196 14766	257 616	6899	3779 7096	23611
124	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	20,72	349,95 185,01	14,36 10,12	7251 3833	298 210	3444	1749 261	4422
127	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	398,59	8,65 1001,28	4,75 29,81	179 399099	98 11882	207672	328 174154	619113
128	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	398,59	450,45 2093,92	14,36 75,88	179545 834615	5725 30244	778037	45860 38102	942533
129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	398,59	66,07 712,67	35,63 29,75	26333 284061	14200 11857	132718	69817 136498	454205
130	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	398,59	349,95 92,5	14,36 5,06	139486 -36871	5725 -2016	-33131	33645 -2510	-42532
134	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,45	4,33 1001,28	2,38 29,81	-1724 38499	-947 1146	20033	-3151 16800	59723
135	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/	м2 стяжки	38,45	450,45 1116,76	14,36 40,47	17320 42939	552 1556	40028	4424 1960	48491
136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,45	35,24 712,67	19 29,75	1355 27402	731 1144	12803	3592 13167	43815
137	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,45	349,95 92,5	14,36 5,06	13456 -3557	552 -194	-3196	3246 -242	-4103
138	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 стяжки	38,45	4,33 1624,1	2,38 85,29	-166 62447	-91 3279	32823	-304 25211	94670

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 изолируемой поверхности									
	139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			685,15	12,38	26344	476		7013	
				м2 стяжки	38,45	712,67	29,75	27402	1144	12803	13167	43815
	140	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/			349,95	14,36	13456	552		3246	
				м2 стяжки	38,45	185,01	10,12	7114	389	6392	484	8206
	143	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство			8,65	4,75	333	183		608	
				м2 стяжки	20,72	1001,28	29,81	20746	618	10795	9053	32183
	144	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/			450,45	14,36	9333	298		2384	
				м2 стяжки	20,72	1116,76	40,47	23139	838	21571	1056	26131
	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			35,24	19	730	394		1936	
				м2 стяжки	20,72	712,67	29,75	14766	616	6899	7096	23611
	146	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			349,95	14,36	7251	298		1749	
				м2 стяжки	20,72	92,5	5,06	-1917	-105	-1722	-131	-2211
	147	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя			4,33	2,38	-90	-49		-164	
				м2 изолируемой поверхности	20,72	1624,1	85,29	33651	1767	17688	13580	51016
	148	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			685,15	12,38	14196	257		3779	
				м2 стяжки	20,72	712,67	29,75	14766	616	6899	7096	23611
	149	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/			349,95	14,36	7251	298		1749	
				м2 стяжки	20,72	185,01	10,12	3833	210	3444	261	4422
	152	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство			8,65	4,75	179	98		328	
				м2 стяжки	7,23	1001,28	29,81	7239	216	3767	3159	11230
	153	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/			450,45	14,36	3257	104		832	
				м2 стяжки	7,23	1954,32	70,82	14130	512	13172	645	15957
	154	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			61,66	33,25	446	240		1182	
				м2 стяжки	7,23	712,67	29,75	5153	215	2407	2476	8239
	155	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			349,95	14,36	2530	104		610	
				м2 стяжки	7,23	92,5	5,06	-669	-37	-601	-46	-771
	158	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство			4,33	2,38	-31	-17		-57	
				м2 стяжки	398,59	1001,28	29,81	399099	11882	207672	174154	619113
	159	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/			450,45	14,36	179545	5725		45860	
				м2 стяжки	398,59	2093,92	75,88	834615	30244	778037	38102	942533
	160	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			66,07	35,63	26333	14200		69817	
				м2 стяжки	398,59	712,67	29,75	284061	11857	132718	136498	454205
	161	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			349,95	14,36	139486	5725		33645	
				м2 стяжки	398,59	92,5	5,06	-36871	-2016	-33131	-2510	-42532
	165	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство			4,33	2,38	-1724	-947		-3151	
				м2 стяжки	38,63	1001,28	29,81	38679	1152	20127	16878	60002
	166	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/			450,45	14,36	17401	555		4445	
				м2 стяжки	38,63	1116,76	40,47	43140	1563	40216	1969	48718
	167	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			35,24	19	1361	734		3609	
				м2 стяжки	38,63	712,67	29,75	27530	1149	12863	13229	44020
	168	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			349,95	14,36	13518	555		3261	
				м2 стяжки	38,63	92,5	5,06	-3573	-195	-3211	-243	-4122
	169	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя			4,33	2,38	-167	-92		-305	
					38,63	1624,1	85,29	62739	3295	32977	25329	95113

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 изолируемой поверхности									
170		Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		38,63	685,15	12,38	26467	478		7045	
				м2 стяжки		712,67	29,75	27530	1149	12863	13229	44020
171		Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		38,63	349,95	14,36	13518	555		3261	
				м2 стяжки		185,01	10,12	7147	391	6422	487	8244
174		Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		20,72	8,65	4,75	334	184		611	
				м2 стяжки		1001,28	29,81	20746	618	10795	9053	32183
175		Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		20,72	450,45	14,36	9333	298		2384	
				м2 стяжки		1116,76	40,47	23139	838	21571	1056	26131
176		Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,72	35,24	19	730	394		1936	
				м2 стяжки		712,67	29,75	14766	616	6899	7096	23611
177		Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		20,72	349,95	14,36	7251	298		1749	
				м2 стяжки		92,5	5,06	-1917	-105	-1722	-131	-2211
178		Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		20,72	4,33	2,38	-90	-49		-164	
			м2 изолируемой поверхности			1624,1	85,29	33651	1767	17688	13586	51016
179		Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,72	685,15	12,38	14196	257		3779	
				м2 стяжки		712,67	29,75	14766	616	6899	7096	23611
180		Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		20,72	349,95	14,36	7251	298		1749	
				м2 стяжки		185,01	10,12	3833	210	3444	261	4422
183		Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		7,23	8,65	4,75	179	98		328	
				м2 стяжки		1001,28	29,81	7239	216	3767	3159	11230
184		Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		7,23	450,45	14,36	3257	104		832	
				м2 стяжки		1954,32	70,82	14130	512	13172	645	15957
185		Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,23	61,66	33,25	446	240		1182	
				м2 стяжки		712,67	29,75	5153	215	2407	2476	8239
186		Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,23	349,95	14,36	2530	104		610	
				м2 стяжки		92,5	5,06	-669	-37	-601	-46	-771
189		Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		492,55	4,33	2,38	-31	-17		-57	
			м2 изолируемой поверхности			274,4	12,59	135157	6201	88758	38400	187442
190		Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		492,55	81,61	3,13	40199	1540		13885	
			м2 утепляемого покрытия			922,67	52,55	454461	25884	164376	248670	759381
191		С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		50,73265	536,39	12,37	264200	6093		56250	
				м3		31208		1583265		1583265		1709926
192		Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		492,55	701,67	103,3	345606	50882	181379	126661	
				м2 стяжки		230,12	26,21	113346	12909		116155	498702
193		Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		492,55	475	38,1	233962	18764	204703	36941	
				м2 стяжки		21,31	10,13	10495	4991		14247	268066
194		Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,467799	15334,38	1406,22	22508	2064	46	19857	
				т		13896,8	606,02	20398	890		19371	45229
195		С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,467799						3350	
				т		308407		452679		452679		488894
			Итого по разделу: 4. Полы								36214	
												12479331
			Раздел: 5. Внутренняя отделка									
215		Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/		264,12	1128,37	19,91	298025	5259	41487	202355	540410
			м2 оштукатуриваемой поверхности			951,38	6,3	251279	1664		40030	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,12	2326,78 968,66	81,31 62,66	1389365 578406	48550 37414	762409	492656 150562	2032583
218	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	527,61	1422,96 742,2	12,26 3,87	750768 391594	6469 2041	352705	314908 85254	1150930
221	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	16,87	3686,1 2472,6	25,59 6,56	62185 41713	432 111	20040	33459 7651	103295
222	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,868805	31208		27114		27114		29283
240	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,3	1128,37 951,38	19,91 6,3	316282 266673	5581 1766	44028	214751 42483	573516
243	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	13,3	3686,1 2472,6	25,59 6,56	49025 32886	340 87	15799	26378 6032	81436
244	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,68495	31208		21376		21376	1710	23086
266	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	302,57	1128,37 951,38	19,91 6,3	341411 287860	6025 1907	47526	231813 45858	619082
267	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	791,04	2326,78 968,66	81,31 62,66	1840574 766249	64317 49565	1010007	652651 199458	2692682
287	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	302,58	1128,37 951,38	19,91 6,3	341422 287869	6025 1907	47528	231821 45859	619102
288	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	791,04	2326,78 968,66	81,31 62,66	1840574 766249	64317 49565	1010007	652651 199458	2692682
299	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	22,88	3686,1 2472,6	25,59 6,56	84338 56573	585 150	27179	45379 10377	140094
300	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,17832	31208		36773		36773	2942	39715
301	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,88	2139,49 1453,6	35,26 16,59	48951 33258	807 380	14886	26910 6069	81931
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									11419827
		ИТОГО:					38750561	964081	28916905	8099631	50598216
		В том числе :					8869582	374931		3748016	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		758973		0		
		Итого с временными									51357185
		Зимние удорожания			1,35 %		693322				
		Итого с зимними удорожаниями									52050507
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1041010				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									53091517
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 848 903				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			315 666				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			770 376				

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**2 934 945**
			Итого по акту									**56 026 462**
			в том числе на 2020 год - 45%									**25 211 908**
			в том числе на 2021 год - 55%									**30 814 554**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**25 211 908**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**32 360 514**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**57 572 422**
			НДС			**12 %**		**6 908 691**				**64 481 113**
			Итого с НДС									**64 256 373**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с оф _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 7**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №17

за **май 2021** (месяц, год) на **2-5-4 Водопровод и канализация** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16,25	2267,43 455,29	20,87 8,38	36846 7398	339 136	29108	7384 3538	47768
2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	16,7	2021,79 455,29	20,87 8,38	33764 7603	348 140	25812	7588 3308	44660
3	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,67	1756,42 455,29	20,87 8,38	15228 3947	181 73	11100	3940 1533	20701
4	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,54	1719,14 455,29	20,87 8,38	14681 3888	178 72	10615	3880 1485	20047
5	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	8,6	1189,67 1178,07	2,07 0,3	10231 10131	18 3	82	9931 1613	21775
6	С123-010501-1303	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8,514	134		1141		1141	91	1232
7	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	43	1192,95 1180,23	2,52 0,2	51297 50750	108 8	438	49743 8083	109123
8	С123-010501-1302	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	42,57	139		5917		5917	473	6391
18	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	537		2685		2685	215	2900
		Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									274597
		Раздел: 2. Противопожарный водопровод(В2)									
26	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	59	2877,76 761,48	39,73 14,73	169788 44927	2344 869	122516	44880 17173	231842
		Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод(В2)									231842
		Раздел: 3. Горячее водоснабжение									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32,95	2267,43	20,87	74712	688	59023	14972	96859
					455,29	8,38	15002	276		7175	
31	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25,37	2021,79	20,87	51293	529	39213	11528	67846
					455,29	8,38	11551	213		5026	
32	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,71	1756,42	20,87	22324	265	16272	5775	30347
					455,29	8,38	5787	106		2248	
33	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13,04	1719,14	20,87	22418	272	16209	5925	30610
					455,29	8,38	5937	109		2267	
34	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	1189,67	2,07	64242	112	514	62359	136729
					1178,07	0,3	63616	16		10128	
35	С123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,46	134		7164		7164		7737
36	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	1192,95	2,52	64419	136	551	62468	137039
					1180,23	0,2	63733	11		10151	
37	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,46	139		7431		7431		8025
45	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537		10203		10203		11019
		Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение								816	526211
		Раздел: 4. Бытовая канализация									
65	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	243	794,86	3,38	193150	822	1272	187488	411090
					786,24	1,06	191056	258		30451	
66	С123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	242,514	1186		287622		287622		310631
71	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	135	142		19170		19170	23010	20704
		Итого по разделу: 4. Бытовая канализация								1534	742425
		Раздел: 8. Канализация дождевая									
112	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	5224,32	69,42	198524	2638	157950	38090	255543
					998,33	24,49	37936	931		18929	
116	С123-020101-1060	Патрубок переходной 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2554		5108		5108		5517
120	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18001,09	416,59	36002	833	28064	409	46460
					3552,66	27,02	7105	54		7016	
121	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	2909		8727		8727	3441	9425
122	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,6	537		7840		7840	698	8467
		Итого по разделу: 8. Канализация дождевая								627	325412
		ИТОГО:					1421927	9815	881747	522967	2100487
		В том числе :					530367	3275		155589	
		Стоимость оборудования, всего							0		

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5 %		31507				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		28782				2131995
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		43216				2160777
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									2203993
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			106 728				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			18 222				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			44 470				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									169 420
			Итого по акту									2 373 413
			в том числе на 2020 год - 45%									1 068 036
			в том числе на 2021 год - 55%									1 305 377
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									1 068 036
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									1 370 868
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									2 438 904
			НДС			12 %		292 668				
			Итого с НДС									2 731 572
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									2 722 052

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с КЭ _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приказу № 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 7**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №18

за **май 2021** (месяц, год) на **2-5-5 Отопление и вентиляция** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Отопление									
18	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	380,66	1437,64 401,25	18,33 7,16	547253 152739	6976 2726	387538	152355 55969	755577
19	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72,9	1574,92 401,25	18,33 7,16	114812 29251	1336 522	84225	29177 11519	155508
20	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1298,29 401,25	18,33 7,16	32457 10031	458 179	21968	10006 3397	45860
21	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1858,94 401,25	18,33 7,16	74357 16050	733 286	57575	16010 7229	97596
		Итого по разделу: 1. Отопление									**1054541**
		Раздел: 3. Вентиляция									
67	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61209,06 53220,72	3212,7 913,95	61209 53221	3213 914	4776	53052 9141	123402
68	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточная установка KPV-02-P,L-1595м3/ч,с гибкими соединениями 700х500,с гибкими 700х300 в комплекте:(клапан воздушный 700х500;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-20,5кВт;вентилятор L-1595м3/час,Нрасч-450Па,n-2835об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)	комплект	1	1071428,57		1071429		1071429		1071429
		Отпускная цена			1071429		1071429				
		Сметная стоимость оборудования					*1071429*				
71	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8032,33 7125,3	169,66 34,45	16065 14251	339 69	1475	14033 2408	32506
72	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Omax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	33072		66144		66144		71436
73	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8032,33	169,66	8032	170	737	5292 7017	16253

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	74	С123-050401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин. Опах 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	вентилятор	1	7125,3	34,45	7125	34		1204	24354
	79	Е11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	комплект	1	22550		22550		22550		
	80	5105-0203-0202 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой,L-9926/час,Нраеч-100Па, AXF-630-B-0.37/6-GP ГОСТ 11442-90	вентилятор	1	7505,29	414,15	7505	414	55	1804	15724
				комплект	1	7036,01	162,12	7036	162		7054	
			Отпускная цена			284668		284668		284668	1165	284668
			Сметная стоимость оборудования					*284668*				
	81	Е11-200401-0103	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	2972,11	109,68	2972	110	460	2388	5789
	82	С123-050308-0633	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, диаметром 630 мм	шт.	1	2402,59	34,45	2403	34		429	126753
	83	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	117364		117364		117364		
	84	С123-050308-0942	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	8442,53	219,16	8443	219	1481	9389	16320
	87	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	6742,01	62,82	6742	63		6669	93928
	89	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10	4718,72	35,35	61343	460	50867	1209	77017
	90	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	770,52	11,98	10017	156		9969	7074
	91	С123-050308-0802	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	655		6550		6550	5705	48028
	92	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	5966,06	88,25	23864	353	2541	524	3345
	93	С123-050302-1901	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	5242,48	14,19	20970	57		20606	1862
	94	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	24	56313		225252		225252	3558	80256
	95	С123-050302-2001	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	14	1751,68	44,15	42040	1060	8392	18020	34776
	96	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1357,86	14,19	32589	340		32271	10727
	97	С123-050302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	2300		32200		32200	5945	8124
	98	С123-050302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3761		7522		7522	2576	8562
	99	С123-050302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	3964		7928		7928	795	9418
						4360		8720		8720	602	
											634	
											698	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	Е11-201001-0203	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	28256,21 2289,38	84,78 28,37	28256 2289	85 28	25882	2271 2442	32970
113	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	16820,56 1371,11	44,74 14,19	16821 1371	45 14	15405	1358 1454	19632
114	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,8	5173,81 1901,59	53,97 21,6	123137 45258	1284 514	76594	44857 13439	181433
115	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,8	5367,81 1901,59	53,97 21,6	320995 113715	3227 1292	204052	112707 34696	468398
116	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	258,9	5196,14 1741,07	42,91 16,96	1345282 450763	11110 4391	883409	446051 143307	1934639
118	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60,7	5516,82 1506,46	42,91 16,96	334871 91442	2605 1030	240824	90622 34039	459532
122	С121-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,02	931		19		19	1	20
123	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	8,8	4214,13 398,03	42,05 1,08	37084 3503	370 10	33212	2423 3161	42668
124	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,044	131989 129713,4	2275,6 1107,82	5808 5707	100 49	0	4375 815	10997
125	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5	12112		18168		18168	1453	19621
126	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	63	655		41265		41265	3301	44566
		Итого по разделу: 3. Вентиляция									**5629499**
		ИТОГО:					**5222763**	**34709**	**2754126**	**1066616**	**6684040**
		В том числе :					**1077831**	**12884**	**1356097**	**394664**	
		Стоимость оборудования, всего							**1356097**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**79919**				
		Итого с временными									**6763959**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**73006**				
		Итого с зимними удорожаниями									**6836965**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**109617**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**6946582**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих				**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**	**218 143**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск				**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**	**37 244**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление				**СМП=ЭСЗПС/12**	**90 893**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**346 280**
		Итого по акту									**7 292 862**
		в том числе на 2020 год - 45%									**3 281 788**

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2021 год - 55%									**4 011 074**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**3 281 788**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**4 212 309**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**7 494 097**
			НДС			**12 %**		**899 292**				**8 393 388**
			Итого с НДС									**8 364 134**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Кастнов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с НСН _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 8**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №19

за **май 2021** (месяц, год) на **2-6-1 Конструкции железобетонные** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-010102-0302 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кзм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	637	233,02 11,77	221,18 55,97	148436 7495	140894 35653	47	31066 14360	193863
4	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	163,2	41,94 0	41,94 12,95	6844 0	6844 2113	0	1522 669	9035
5	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	163,2	19,06 0	19,06 5,89	3111 0	3111 961	0	692 304	4107
6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	40,8	1774,68 1774,68	0 0	72407 72407	0 0	0	52133 9963	134503
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	163,2	192,92 102,17	90,75 42,22	31484 16674	14810 6890	0	16966 3876	52326
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**393834**
		Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34	875,56 282,17	19,75 2,7	29769 9594	672 92	19504	9008 3102	41879
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,3	875,56 282,17	19,75 2,7	3765 1213	85 12	2467	1139 392	5296
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,3	875,56 282,17	19,75 2,7	3765 1213	85 12	2467	1139 392	5296
44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5	875,56 282,17	19,75 2,7	14447 4656	326 45	9465	4371 1505	20324
51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21	875,56 282,17	19,75 2,7	18387 5926	415 57	12046	5564 1916	25866
		Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									**98661**

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
74		Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,3	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	332380 101384	26620 5913	204376	97640 34402	464422
75		С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3512	221796		299691		299691	23975	323666
76		С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0214	212819		4554		4554	364	4919
77		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00614	228894		1405		1405	112	1518
78		Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,5	35739,81 10901,52	2862,41 635,76	268049 81761	21468 4768	164819	78742 27743	374534
79		С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05631	221796		234285		234285	18743	253028
80		С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5756	212819		122499		122499	9800	132299
81		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04452	228894		10190		10190	815	11006
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									**1565392**
			Раздел: 5. КОЛОННЫ									
82		Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	6,93	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	229548 55825	36397 7622	137325	57737 22983	310268
85		Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,45	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	81153 19736	12868 2695	48549	20412 8125	109691
88		Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,41	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	146076 35525	23162 4851	87389	36742 14625	197443
92		Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	902007,64 245916	1328,64 573,21	3608 984	5 2	2619	897 360	4866
			Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									**622268**
			Раздел: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
107		Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	17969,26 1278,45	1111,53 244,94	1797 128	111 24	1558	139 155	2090
108		Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,3	40190,22 16349,41	5558,33 2006,01	12057 4905	1667 602	5485	5011 1365	18434
109		С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006882	221796		1526		1526	122	1649
110		Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,00472	728127,64 72036	1328,64 573,21	3437 340	6 3	3090	312 300	4049
			Итого по разделу: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**26222**
			Раздел: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ									
201		Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	121,3	46587,13 17986,8	1851,06 426,55	5651018 2181799	224534 51740	3244686	2032521 614683	8298222
202		Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,923962	20223,2 18555,48	1379,72 386	160248 147033	10933 3059	2282	136583 23746	320578
203		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,95756	228894		448074		448074		483920

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33676	221796		518284		518284	35846	559747
205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,3306	212819		3049824		3049824	41463	3293810
		Итого по разделу: 8. ПЕРЕКРЫТИЯ И РИГЕЛИ								243986	12956277
		Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ									
207	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,53084	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	49630 27922	15767 4604	5941	22443 5766	77839
208	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Ст1/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,37608	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	10382 3057	4824 1337	2501	3032 1073	14487
209	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б2/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,23862	56860,18 24429,79	27790,72 6008	13568 5829	6631 1434	1107	5012 1486	20066
210	Е11-090501-0202 =ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	2,14554	3217,58 2404,31	527,91 1,35	6903 5159	1133 3	612	3561 837	11302
211	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,53084	506613		775543		775543	62043	837587
212	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6147	553075		339975		339975	27198	367173
213	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04896	497846		24375		24375	1950	26325
214	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01653	497904		8230		8230	658	8889
215	СССЦРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	2,21103	5772		12762		12762	1021	13783
216	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,96399	96,23 45,25	2,44 0,27	7021 3302	178 20	3542	2292 745	10058
218	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,53	10103,64 4821,6	163,87 32,42	55873 26663	906 179	28304	24427 6424	86724
219	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,53	2657,92 2506,06	151,87 31,88	14698 13858	840 176	0	12772 2198	29668
220	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,53	52300,09 8479,88	8131,81 1690,1	289220 46894	44969 9346	197357	51178 27232	367630
221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2977055	221796		66030		66030	5282	71312
222	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0414	228894		9476		9476		10234

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0966557	20391,27	1011,99	1971	98	28	758	3973
			т		19091,28	328,1	1845	32		1708	
224	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0966557	233988		22616		22616	294	24426
		Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ								1809	1981476
		Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
225	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,58	33103,72	3744,64	648171	73320	409984	163621	876735
					8420,16	762,83	164867	14936		64943	
226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09408	228894		21534		21534	1723	23257
227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86062	221796		190882		190882	15271	206153
228	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,41084	65592,54	27001,57	26948	11093	6975	8895	38710
					21614,4	9762,56	8880	4011		2867	
229	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Ст1-:-Ст3/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,37732	27605,57	12828,35	10416	4840	2509	3042	14535
					8127,69	3555,68	3067	1342		1077	
230	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,41084	13783,65	1986,7	5663	816	749	2829	9171
					9975	4,05	4098	2		679	
231	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37732	3147,55	527,91	1188	199	108	608	1939
					2334,28	1,35	881	1		144	
232	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,75813	497904		377476		377476	30198	407674
233	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03003	497846		14950		14950	1196	16146
234	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	24	91		2184		2184	175	2359
235	СССЦРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	0,78816	5772		4549		4549	364	4913
236	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,500006	96,23	2,44	3224	82	1626	1052	4618
					45,25	0,27	1516	9		342	
		Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									1606210
		ИТОГО:					14927576	690715	11170431	2896808	19250340
							3066436	164546		1425945	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		288755				
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,35 %		263778				19539091
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		396057				19802869

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**20198926**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих			**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**		**646 196**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск			**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**		**110 326**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			**СМП=ЭСЗПС/12**		**269 249**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**1 025 771**
		Итого по акту									**21 224 697**
		в том числе на 2020 год - 45%									**9 551 114**
		в том числе на 2021 год - 55%									**11 673 583**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**9 551 114**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**12 259 245**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**21 810 358**
		НДС			**12 %**		**2 617 243**				**24 427 601**
		Итого с НДС									**24 342 462**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с КЗ _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 8**

(наименование)

вор подряда (контракт) № **100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №20

за **май 2021** (месяц, год) на **2-6-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	149,43	27763,48 / 5787,68	489,49 / 118,89	4148697 / 864853	73144 / 17765	3210700	820835 / 397563	5367094
2	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8425	69824,69 / 67567,2	2257,49 / 729,54	128652 / 124493	4159 / 1344	0	117028 / 19654	265335
3	C121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,543	291379		449598		449598	35968	485566
4	C121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2989909	282513		84469		84469	6758	91226
5	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2007	764602,52 / 62171,2	7187,72 / 1391,53	153456 / 12478	1443 / 279	139535	15053 / 13481	181990
6	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	511,8	3971,68 / 1617,33	254,14 / 57,01	2032705 / 827749	130071 / 29179	1074884	796943 / 226372	3056020
7	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/	т	0,435	308407		134157		134157	10733	144890
8	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	228894		23347		23347	1868	25215
10	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0294269	902007,64 / 245916	1328,64 / 573,21	26543 / 7237	39 / 17	19268	6601 / 2652	35795
15	E11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	196,179	154,93 / 78,62	2,75 / 1,35	30393 / 15423	539 / 265	14431	18512 / 3912	52818
16	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2228	32553,55 / 10065	4813,36 / 981,77	39806 / 12307	5886 / 1201	21613	12292 / 4168	56267
17	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063178	228894		14461		14461	1157	15618
18	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064197	228894		14694		14694	1176	15870
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									9793704
		Раздел: 2. Кровля									

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	518,4	670,16 230,12	103,3 26,21	347413 119295	53582 13587	174567	122251 37573	507238
	21	Е11-120101-1702 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	518,4	844,99 42,62	76,19 20,27	438045 22092	39497 10505	376456	29989 37443	505477
	22	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	259,2	2003,22 145,47	14,78 5,17	519234 37706	3830 1340	477698	35922 44413	599569
			Итого по разделу: 2. Кровли									**1612284**
			Раздел: 3. Проемы									
	43	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	4,4776	2188,3 1623,91	29,74 5,13	9798 7271	133 23	2394	6565 1309	17672
	44	С121-090301-0202 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	4,4776	59120,88		264720		264720	21178	285897
	45	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	264,8	1744,44 1317,06	28,03 5,13	461927 348758	7422 1359	105748	315106 62163	839196
	46	С121-090301-0208 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - инвост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2 /энергосберегающие/	20	50643,84		1012877		1012877	81030	1093907
	47	С121-090301-0219 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	63,7	62081,76		3954608		3954608	316369	4270977
	48	С121-090301-0220 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	181,1	56531,28		10237815		10237815	819025	11056840
			Итого по разделу: 3. Проемы									**17564489**
			Раздел: 4. Полы									
	54	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	500,9	712,67 349,95	29,75 14,36	356974 175289	14901 7195	166784	171535 42281	570790
	55	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	500,9	555,02 25,95	30,35 14,25	278010 12999	15203 7138	249808	18929 23755	320694
	56	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	500,9	149,78 133,1	3,63 1,26	75027 66670	1817 633	6541	63264 11063	149355
	148	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	492,55	274,4 81,61	12,59 3,13	135157 40199	6201 1540	88758	38400 13885	187442
	149	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	492,55	922,67 536,39	52,55 12,37	454461 264200	25884 6093	164376	248670 56250	759381
	150	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	50,73265	31208		1583265		1583265	126661	1709926

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	151	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	492,55	701,67 230,12	103,3 26,21	345606 113346	50882 12909	181379	116155 36941	
30	152	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	492,55	475 21,31	38,1 10,13	233962 10495	18764 4991	204703	14247 19857	
31	153	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,467799	15334,38 13896,8	1406,22 606,02	22508 20398	2064 890	46	19371 3350	
32	154	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,467799	308407		452679		452679		
33	157	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,77	1001,28 450,45	29,81 14,36	6779 3050	202 97	3527	36214 2958 779	
34	158	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	6,77	1954,32 61,66	70,82 33,25	13231 417	479 225	12334	604 1107	
35	159	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,77	712,67 349,95	29,75 14,36	4825 2369	201 97	2254	2318 571	
36	160	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,77	92,5 4,33	5,06 2,38	-626 -29	-34 -16	-563	-43 -54	
			Итого по разделу: 4. Полы									
			Раздел: 5. Внутренняя отделка									
37	178	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,84	1128,37 951,38	19,91 6,3	305608 257673	5393 1707	42542	207503 41049	
38	179	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,85	2326,78 968,66	81,31 62,66	1251457 520994	43731 33700	686732	443755 135617	
39	197	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,5	1128,37 951,38	19,91 6,3	269116 226905	4749 1503	37463	182726 36147	
40	198	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	639,4	2326,78 968,66	81,31 62,66	1487741 619361	51988 40063	816392	527539 161222	
41	217	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,37	1128,37 951,38	19,91 6,3	264456 222976	4667 1477	36814	179562 35521	
42	218	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	637,2	2326,78 968,66	81,31 62,66	1482622 617230	51809 39925	813583	525724 160668	
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									
			ИТОГО:					33550273 5574204	618613 237031	27357457	**5060314** **3088849**	4
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		625492				4
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		571387				4
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		857926				43
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 162 247				

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			198 432				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			СМП=ЭСЗПС/12		484 270				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Итого по акту									1 844 949
			в том числе на 2020 год - 45%									45 599 193
			в том числе на 2021 год - 55%									20 519 637
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									25 079 556
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									20 519 637
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									26 337 792
			НДС			12 %		5 622 892				46 857 429
			Итого с НДС									52 480 321
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									52 297 408

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

казчик : АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : ТОО "BI Global"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест

(наименование, адрес)

ьект : Блок 8

(наименование)

говор подряда (контракт) № 100 от 02.07.2020г.

Акт выполненных работ №21

за май 2021 (месяц, год) на 2-6-4 Водопровод и канализация работы

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1		Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2021,79 455,29	20,87 8,38	16174 3642	167 67	12365	3635 1585	21394
2		Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1756,42 455,29	20,87 8,38	50936 13203	605 243	37128	13177 5129	69243
7		Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	53	1192,95 1180,23	2,52 0,2	63226 62552	134 10	540	61312 9963	134501
8		С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,47	139		7293		7293	583	7877
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									233015
			Раздел: 2. Противопожарный водопровод(В2)									
21		Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2877,76 761,48	39,73 14,73	138133 36551	1907 707	99674	36513 13972	188617
			Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод(В2)									188617
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение									
24		Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2267,43 455,29	20,87 8,38	18139 3642	167 67	14330	3635 1742	23517
25		Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2021,79 455,29	20,87 8,38	64697 14569	668 268	49460	14540 6339	85577
26		Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1756,42 455,29	20,87 8,38	52693 13659	626 251	38408	13632 5306	71630
27		Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	1719,14 455,29	20,87 8,38	11174 2959	136 54	8079	2954 1130	15258
30		Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		54	1192,95	2,52	64419	136	551	62468	137039

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	31	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м трубопровода		1180,23	0,2	63733	11		10151	
				м	53,46	139		7431		7431		8025
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение								594	
												341046
			Раздел: 4. Бытовая канализация									
	46	С123-020802-1002	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3353		13412		13412		14485
	47	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	96	794,86	3,38	76306	325	502	1073	162406
	48	С123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013			786,24	1,06	75479	102		74069	
				м	95,808	1186		113628		113628	12030	122719
	49	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	94	823,64	1,39	77422	130	218	9090	165237
	50	С123-010604-0102	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013			819,94	0,46	77074	44		75575	
				м	93,812	393		36868		36868	12240	39818
	54	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	47	142		6674		6674	2949	7208
	55	С123-020403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	70	97		6790		6790	534	7333
			Итого по разделу: 4. Бытовая канализация								543	
												519206
			Раздел: 6. Канализация дождевая									
	78	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5224,32	69,42	208973	2777	166263	40094	268993
	82	С123-020101-1060	Патрубок переходной 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			998,33	24,49	39933	980		19925	
				шт.	2	2554		5108		5108		5517
	83	С123-020101-0212	Патрубок, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1341		2682		2682	409	2897
	86	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18001,09	416,59	36002	833	28064	215	46460
	87	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67			3552,66	27,02	7105	54		7016	
				шт.	2	2909		5818		5818	3441	6283
	88	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,6	537		7840		7840	465	8467
			Итого по разделу: 6. Канализация дождевая								627	
												338617
			ИТОГО:					1091838	8610	669126	408620	1620501
			В том числе :					414101	2858		120035	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		24307				
			Итого с временными									1644806
			Зимние удорожания			1,35 %		22205				
			Итого с зимними удорожаниями									1667011
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33340				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1700351
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			83 392				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			14 238				

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			СМП=ЭСЗПС/12		34 747				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**132 376**
			Итого по акту									**1 832 727**
			в том числе на 2020 год - 45%									**824 727**
			в том числе на 2021 год - 55%									**1 008 000**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**824 727**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**1 058 571**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**1 883 298**
			НДС			12 %		225 996				
			Итого с НДС									**2 109 294**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**2 101 942**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исаевков Ж.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 8**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №22

за **май 2021** (месяц, год) на **2-6-5 Отопление и вентиляция** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Отопление									
19	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	222	1437,64 401,25	18,33 7,16	319157 89077	4068 1590	226011	88853 32641	440651
20	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	86	1574,92 401,25	18,33 7,16	135443 34507	1576 616	99360	34421 13589	183453
21	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	106	1298,29 401,25	18,33 7,16	137619 42532	1943 759	93144	42425 14404	194448
22	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	1858,94 401,25	18,33 7,16	50191 10834	495 193	38863	10806 4880	65878
23	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1968,86 401,25	18,33 7,16	27564 5617	257 100	21690	5603 2653	35821
24	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	19	2877,76 761,48	39,73 14,73	54678 14468	755 280	39454	14453 5530	74661
		Итого по разделу: 1. Отопление									994912
		Раздел: 3. Вентиляция									
68	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	61209,06 53220,72	3212,7 913,95	61209 53221	3213 914	4776	53052 9141	123402
69	Прайс лист ТОО "КазПромВент"	**Приточная установка KPV-02-P,L-4330м3/ч,с гибкими соединениями 700х700,с гибкими 700х400 в комплекте:(клапан воздушный 700х700;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-58,6кВт;вентилятор L-4330м3/час,Прасч-500Па,n-2865об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)**	комплект	1	1250000		1250000		1250000		1250000
		Отпускная цена			1250000		1250000				
		Сметная стоимость оборудования					*1250000*				
70	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8032,33 7125,3	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	7017 1204	16253
71	С123-050401-0118	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	57143		57143		57143		61714
72	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8032,33 7125,3	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	4571 7017 1204	16253

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	73	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Omax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241		26241		26241		28340
3	74	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	5966,06 5242,48	88,25 14,19	53695 47182	794 128	5718	2099 46364 8005	108063
4	75	С123-050308-0802	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	6	56313		337878		337878	27030	364908
5	76	С123-050308-0838	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	64607		193821		193821	15506	209327
6	77	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	27	1751,68 1357,86	44,15 14,19	47295 36662	1192 383	9441	36304 6688	90288
7	78	С123-050302-2001	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2300		6900		6900	552	7452
8	79	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2483		4966		4966	397	5363
	80	С123-050302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	21	4122		86562		86562	6925	93487
	81	С123-050302-2042	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4357		4357		4357	349	4706
	95	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5173,81 1901,59	53,97 21,6	27939 10269	291 117	17379	10178 3049	41165
	96	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5223,5 1741,07	44,25 17,51	31341 10446	266 105	20629	10340 3335	45016
	97	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,5	5367,81 1901,59	53,97 21,6	152983 54195	1538 616	97249	53715 16536	223233
	98	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	174	5196,14 1741,07	42,91 16,96	904129 302946	7467 2951	593716	299779 96313	1300221
	99	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	77,5	5516,82 1506,46	42,91 16,96	427553 116750	3326 1315	307477	115704 43461	586718
	100	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,6	5134,4 1133,55	40,01 15,79	198188 43755	1544 609	152889	43477 19333	260998
	103	С121-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,02	931		19		19	1	20
	104	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	46,4	1708,63 251,18	25,06 0,41	79281 11655	1163 19	66464	8055 6987	94322
	105	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,232	131989 129713,4	2275,6 1107,82	30621 30094	528 257	0	23066 4295	57983
	106	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5	12112		18168		18168	1453	19621
	107	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	51	655		33405		33405	2672	36077
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									5044930

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					4774410	30753	2565194	910629	6039842
			В том числе :					928460	11020	1250000	354803	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							1250000		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		71848		0		
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		65633				6111689
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98546				6177322
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									6275868
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			187 896				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			32 080				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			78 290				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									298 266
			Итого по акту									6 574 134
			в том числе на 2020 год - 45%									2 958 360
			в том числе на 2021 год - 55%									3 615 774
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									2 958 360
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									3 797 176
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									6 755 536
			НДС			12 %		810 664				7 566 201
			Итого с НДС									7 539 830
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИГЭП" Институт Жилища

Проверено с КСТ _____ Исабеков Ж.Е.

Формы по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 9**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №23

за **май 2021** (месяц, год) на **2-7-1 Конструкции железобетонные** работы

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3		Е11-010102-0302 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	638	233,02 11,77	221,18 55,97	148669 7507	141115 35709	48	31115 14383	194167
4		Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	108,8	41,94 0	41,94 12,95	4563 0	4563 1409	0	1014 446	6023
5		Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	108,8	19,06 0	19,06 5,89	2074 0	2074 640	0	461 203	2738
6		Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	27,2	1774,68 1774,68	0 0	48271 48271	0 0	0	34755 6642	89669
7		Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108,8	192,92 102,17	90,75 42,22	20989 11116	9874 4593	0	11311 2584	34884
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									327481
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
14		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,88	875,56 282,17	19,75 2,7	34042 10971	768 105	22303	10301 3547	47890
29		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,86	875,56 282,17	19,75 2,7	4255 1371	96 13	2788	1288 443	5986
37		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,86	875,56 282,17	19,75 2,7	4255 1371	96 13	2788	1288 443	5986
44		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,36	875,56 282,17	19,75 2,7	16075 5181	363 50	10532	4864 1675	22615
51		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,3	875,56 282,17	19,75 2,7	21276 6857	480 66	13939	6438 2217	29931
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									112408

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03514	228894		8043		8043	643	8687
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									**8687**
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ									
	207	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	1,53084	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	49630 27922	15767 4604	5941	22443 5766	77839
	208	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3,6 Кзтр=1,03	/Ст1/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	0,3765	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	10393 3060	4830 1339	2504	3035 1074	14503
	209	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б2/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	0,2412	56860,18 24429,79	27790,72 6008	13715 5892	6703 1449	1119	5066 1502	20283
	210	Е11-090501-0202 =ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	2,14854	3217,58 2404,31	527,91 1,35	6913 5166	1134 3	613	3566 838	11318
	211	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,53084	506613		775543		775543	62043	837587
	212	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,6177	553075		341634		341634	27331	368965
	213	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,04896	497846		24375		24375	1950	26325
	214	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,01653	497904		8230		8230	658	8889
	215	СССПРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	2,21403	5772		12779		12779	1022	13802
	216	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,06299	96,23 45,25	2,44 0,27	7031 3306	178 20	3546	2295 746	10072
	218	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,53	10103,64 4821,6	163,87 32,42	55873 26663	906 179	28304	24427 6424	86724
	219	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,53	2657,92 2506,06	151,87 31,88	14698 13858	840 176	0	12772 2198	29668
	220	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,53	52300,09 8479,88	8131,81 1690,1	289220 46894	44969 9346	197357	51178 27232	367630
	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2977055	221796		66030		66030	5282	71312
	222	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0414	228894		9476		9476	758	10234

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	223	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0966557	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1971 1845	98 32	28	1708 294	3973
	224	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0966557	233988		22616		22616		24426
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ								1809	1983550
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	228	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,41084	65592,54 21614,4	27001,57 9762,56	26948 8880	11093 4011	6975	8895 2867	38710
	229	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3,2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3,6 Кстр=1,03	/Ст1-:-Ст3/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,37732	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	10416 3067	4840 1342	2509	3042 1077	14535
	230	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,41084	13783,65 9975	1986,7 4,05	5663 4098	816 2	749	2829 679	9171
	231	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37732	3147,55 2334,28	527,91 1,35	1188 881	199 1	108	608 144	1939
	232	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,75813	497904		377476		377476		407674
	233	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03003	497846		14950		14950	30198	16146
	234	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	24	91		2184		2184	1196	2359
	235	ССЦРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	0,78816	5772		4549		4549	175	4913
	236	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,500006	96,23 45,25	2,44 0,27	3224 1516	82 9	1626	364 1052 342	4618
			Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									500065
			ИТОГО:					2469237	251886	1971662	245751	2932191
			В том числе :					245693	65111		217195	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		43983				
			Итого с временными									2976173
			Зимние удорожания			1,35 %		40178				
			Итого с зимними удорожаниями									3016351
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		60327				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3076678
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			62 161				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			10 613				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			25 900				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									98 674

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту									**3 175 352**
			в том числе на 2020 год - 45%									**1 428 908**
			в том числе на 2021 год - 55%									**1 746 444**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**1 428 908**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**1 834 062**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**3 262 971**
			НДС			**12 %**		**391 556**				**3 654 527**
			Итого с НДС									**3 641 790**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Кисенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Удостоверяю с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 9**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №24

за **май 2021** (месяц, год) на **2-7-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	149,46	27763,48 5787,68	489,49 118,89	4149530 865027	73159 17769	3211344	821000 397642	5368172
2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,842	69824,69 67567,2	2257,49 729,54	128617 124459	4158 1344	0	116996 19649	265263
3	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,635	291379		476405		476405	38112	514517
4	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,209243	282513		59114		59114	4729	63843
5	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	764602,52 62171,2	7187,72 1391,53	198032 16102	1862 360	180068	19426 17397	234855
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	457,5	3971,68 1617,33	254,14 57,01	1817043 739928	116271 26083	960843	712391 202355	2731788
7	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/	т	0,388875	308407		119932		119932	9595	129526
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915	228894		20944		20944	1676	22619
10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0205875	902007,64 245916	1328,64 573,21	18570 5063	27 12	13480	4618 1855	25043
15	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	137,25	154,93 78,62	2,75 1,35	21264 10790	377 185	10096	12951 2737	36952
16	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7716	32553,55 10065	4813,36 981,77	25118 7766	3714 758	13638	7757 2630	35505
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039866	228894		9125		9125	730	9855
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040509	228894		9272		9272	742	10014
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**9447952**
		Раздел: 2. Кровля									

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	518,4	670,16 230,12	103,3 26,21	347413 119295	53552 13587	174567	122251 37573	507238
2	21	Е11-120101-1702 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	518,4	844,99 42,62	76,19 20,27	438045 22092	39497 10505	376456	29989 37443	505477
	22	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	259,2	2003,22 145,47	14,78 5,17	519234 37706	3830 1340	477698	35922 44413	599569
			Итого по разделу: 2. Кровля									**1612284**
			Раздел: 3. Проемы									
	44	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	14,66	2188,3 1623,91	29,74 5,13	32080 23807	436 75	7838	21494 4286	57860
	45	С121-090301-0202 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	14,66	59120,88		866712		866712		936049
	46	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	246,9	1744,44 1317,06	28,03 5,13	430702 325182	6920 1268	98600	293805 57961	782467
	47	С121-090301-0208 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - инвест и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2 /энергосберегающие/	20	50643,84		1012877		1012877		1093907
	48	С121-090301-0219 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	66,46	62081,76		4125954		4125954		4456030
	49	С121-090301-0220 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	160,44	56531,28		9069879		9069879		9795469
			Итого по разделу: 3. Проемы								725590	**17121782**
			Раздел: 4. Полы									
	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	500,52	712,67 349,95	29,75 14,36	356703 175156	14890 7189	166658	171405 42249	570357
	56	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	500,52	555,02 25,95	30,35 14,25	277799 12989	15191 7133	249619	18914 23737	320451
	57	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	500,52	149,78 133,1	3,63 1,26	74970 66619	1815 632	6536	63216 11055	149241
	155	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	451,06	274,4 81,61	12,59 3,13	123772 36813	5678 1410	81281	35165 12715	171653
	156	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	451,06	922,67 536,39	52,55 12,37	416179 241945	23703 5580	150530	227724 51512	695415
	157	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	46,45918	31208		1449898		1449898	115992	1565890

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	158	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	451,06	701,67 230,12	103,3 26,21	316494 103798	46596 11822	166100	106371 33829	456694
	159	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	451,06	475 21,31	38,1 10,13	214254 9611	17183 4570	187460	13047 18184	245485
	160	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3441588	15334,38 13896,8	1406,22 606,02	20612 18680	1890 815	42	17740 3068	41420
	161	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3441588	308407		414548		414548		447712
			Итого по разделу: 4. Полы								33164	4664318
			Раздел: 5. Внутренняя отделка									
	191	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,88	1128,37 951,38	19,91 6,3	305653 257711	5394 1707	42549	207534 41055	554242
	192	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	499,81	2326,78 968,66	81,31 62,66	1162946 484146	40638 31317	638162	412370 126025	1701342
	193	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,13	1630,41 807,3	76,42 60,17	146949 72762	6888 5423	67299	62548 16760	226256
	210	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,5	1128,37 951,38	19,91 6,3	269116 226905	4749 1503	37463	182726 36147	487990
	211	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	527,96	2326,78 968,66	81,31 62,66	1228445 511414	42927 33081	674104	435595 133123	1797164
	212	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,13	1630,41 807,3	76,42 60,17	146949 72762	6888 5423	67299	62548 16760	226256
	229	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,16	1128,37 951,38	19,91 6,3	261962 220873	4623 1463	36467	177869 35186	475018
	230	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	523,8	2326,78 968,66	81,31 62,66	1218766 507384	42589 32820	668793	432163 132074	1783003
	231	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,13	1630,41 807,3	76,42 60,17	192600 95366	9028 7108	88206	81979 21966	296546
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									7547817
			ИТОГО:					32494477 5412151	594474 232282	26487856	4907514 2992159	40394153
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		605912				
			Итого с временными									41000064
			Зимние удорожания			1,35 %		553501				
			Итого с зимними удорожаниями									41553565
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		831071				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42384636
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 128 887				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			192 737				

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			**СМП=ЭСЗПС/12**		**470 369**				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического прелкризисного состояния									**1 791 993**
			Итого по акту									**44 176 629**
			в том числе на 2020 год - 45%									**19 879 483**
			в том числе на 2021 год - 55%									**24 297 146**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**19 879 483**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**25 516 129**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**45 395 612**
			НДС			**12 %**		**5 447 473**				**50 843 085**
			Итого с НДС									**50 665 879**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Рогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 9**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №25

за **май 2021** (месяц, год) на **2-7-4 Водопровод и канализация** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		16	2671,36	20,87	42742	334	35123	7270	54013
			м трубопровода		455,29	8,38	7285	134		4001	
2	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		4	2267,43	20,87	9070	83	7165	1818	11758
			м трубопровода		455,29	8,38	1821	34		871	
3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		4	2021,79	20,87	8087	83	6183	1818	10697
			м трубопровода		455,29	8,38	1821	34		792	
		Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									76468
		Раздел: 2. Противопожарный водопровод(В2)									
25	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		32,2	2877,76	39,73	92664	1279	66865	24494	126531
			м трубопровода		761,48	14,73	24520	474		9373	
		Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод(В2)									126531
		Раздел: 3. Горячее водоснабжение									
28	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		13	2267,43	20,87	29477	271	23287	5907	38214
			м трубопровода		455,29	8,38	5919	109		2831	
29	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		35,6	2021,79	20,87	71976	743	55025	16176	95204
			м трубопровода		455,29	8,38	16208	298		7052	
30	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		26	1756,42	20,87	45667	542	33287	11814	62080
			м трубопровода		455,29	8,38	11837	218		4598	
31	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		6	1719,14	20,87	10315	125	7458	2726	14084
			м трубопровода		455,29	8,38	2732	50		1043	
42	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537		11277		11277	902	12179
		Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение									221761

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Бытовая канализация									
	52	С123-020802-1001	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1832		5496		5496		5936
	53	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32	794,86 786,24	3,38 1,06	25435 25160	108 34	167	440 24690 4010	54135
	54	С123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	31,936	1186		37876		37876		40906
	59	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	142		3550		3550	3030 284	3834
			Итого по разделу: 4. Бытовая канализация									104811
			Раздел: 6. Канализация дождевая									
	80	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5224,32 998,33	69,42 24,49	208973 39933	2777 980	166263	40094 19925	268993
	84	С123-020101-1060	Патрубок переходной 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2554		5108		5108		5517
	85	С123-020101-0212	Патрубок, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1341		2682		2682	409	2897
	88	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18001,09 3552,66	416,59 27,02	36002 7105	833 54	28064	215 7016 3441	46460
	89	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2909		5818		5818		6283
			Итого по разделу: 6. Канализация дождевая								465	330150
			ИТОГО:					652215	7181	500694	143823	859721
			В том числе :					144341	2419		63682	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		12896				
			Итого с временными									872617
			Зимние удорожания			1,35 %		11780				
			Итого с зимними удорожаниями									884397
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17688				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									902085
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			29 352				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			5 011				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			12 230				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									46 593
			Итого по акту									948 678
			в том числе на 2020 год - 45%									426 905
			в том числе на 2021 год - 55%									521 773
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									426 905
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									547 950

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**974 856**
			НДС			**12 %**		**116 983**				
			Итого с НДС									**1 091 838**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**1 088 033**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : ТОО "BI Global"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест

(наименование, адрес)

ект : Блок 9

(наименование)

вор подряда (контракт) № 100 от 02.07.2020г.

Акт выполненных работ №26

за май 2021 (месяц, год) на 2-7-5 Отопление и вентиляция работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Отопление									
19	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	223	1437,64 401,25	18,33 7,16	320594 89478	4087 1597	227030	89253 32788	442636
20	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	88	1574,92 401,25	18,33 7,16	138593 35310	1613 630	101671	35221 13905	187719
21	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86	1298,29 401,25	18,33 7,16	111653 34507	1576 616	75570	34421 11686	157759
22	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1858,94 401,25	18,33 7,16	65063 14044	641 251	50378	14008 6326	85397
23	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1968,86 401,25	18,33 7,16	27564 5617	257 100	21690	5603 2653	35821
24	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2877,76 761,48	39,73 14,73	100722 26652	1391 515	72679	26624 10188	137533
		Итого по разделу: 1. Отопление									**1046865**
		Раздел: 3. Вентиляция									
68	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61209,06 53220,72	3212,7 913,95	61209 53221	3213 914	4776	53052 9141	123402
69	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточная установка KVP-02-P,L-4110м3/ч,с гибкими соединениями 700х700,с гибкими 700х400 в комплекте:(клапан воздушный 700х700;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-55,6кВт;вентилятор L-4110м3/час,Нрасч-500Па,n-2865об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электроприводом;щит управления)	комплект	1	1250000		1250000		1250000		1250000
		Отпускная цена			1250000		1250000				
		Сметная стоимость оборудования					*1250000*				
70	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8032,33 7125,3	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	7017 1204	16253
71	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143		57143		57143	4571	61714

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	72	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8032,33 7125,3	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	7017 1204	16253
	73	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Omax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241		26241		26241		28340
	74	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	5	8032,33 7125,3	169,66 34,45	40162 35627	848 172	3687	2099 35083 6020	81264
	75	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Omax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	40581		202905		202905		219137
	76	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8032,33 7125,3	169,66 34,45	16065 14251	339 69	1475	16232 14033 2408	32506
	77	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	57143		114286		114286		123429
	78	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3	8032,33 7125,3	169,66 34,45	24097 21376	509 103	2212	9143 21050 3612	48758
	79	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	57143		171429		171429		185143
	80	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	5966,06 5242,48	88,25 14,19	53695 47182	794 128	5718	13714 46364 8005	108063
	81	С123-050308-0802	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	6	56313		337878		337878		364908
	82	С123-050308-0838	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	64607		193821		193821	27030	209327
	83	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	27	1751,68 1357,86	44,15 14,19	47295 36662	1192 383	9441	15506 36304 6688	90288
	84	С123-050302-2001	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2300		6900		6900		7452
	85	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2483		7449		7449	552	8045
	86	С123-050302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	21	4122		86562		86562	596	93487
	87	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	7	1752,27 1357,86	44,74 14,19	12266 9505	313 99	2448	6925 9412 1734	23412
	88	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	7	4322		30254		30254		32674
	89	Е11-200501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	5	2015,69 1511,58	46,5 14,19	10078 7558	233 71	2288	2420 7476 1404	18959
	90	С123-050302-1303	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	5	5741		28705		28705		31001
	102	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,1	5173,81 1901,59	53,97 21,6	83298 30616	869 348	51814	2296 30344 9091	122734
	103	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		57,8	5223,5	44,25	301918	2558	198727	99613	433654

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	104	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68	1741,07 5367,81	17,51 53,97	100634 365011	1012 3670	232033	32123 128162	532626
3	105	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	261,2	1901,59 5196,14	21,6 42,91	129308 1357233	1469 11209	891257	39454 450013	1951826
4	106	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,8	1741,07 5516,82	16,96 42,91	454767 252670	4430 1965	181709	144580 68377	346731
5	107	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,6	1506,46 5134,4	16,96 40,01	68996 198188	777 1544	152889	25684 43477	260998
	110	С121-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2 поверхности воздуховодов	0,02	1133,55 931	15,79 19	43755 19	609	19	19333 1	20
	111	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	46,4	1708,63 251,18	25,06 0,41	79281 11655	1163 19	66464	8055 6987	94322
	112	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,232	131989 129713,4	2275,6 1107,82	30621 30094	528 257	0	23066 4295	57983
	113	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,6	12112		31491		31491	2519	34010
	114	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	74	655		48470		48470	3878	52348
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									7061067
			ИТОГО:					6306893	40850	3700983	1293045	8107932
			В том числе :					1315064	14637	1250000	507995	
			Стоимость оборудования, всего							1250000		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		102869				
			Итого с временными									8210803
			Зимние удорожания			1,35 %		93971				
			Итого с зимними удорожаниями									8304774
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		141095				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8445869
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих	ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1				265 940				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД				45 404				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление	СМП=ЭСЗПС/12				110 808				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									422 153
			Итого по акту									8 868 022
			в том числе на 2020 год - 45%									3 990 610
			в том числе на 2021 год - 55%									4 877 412
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									3 990 610
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									5 122 111
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									9 112 721

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**1 093 526**				
			Итого с НДС									**10 206 247**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,99651463959 4 (с учетом НДС)									**10 170 675**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 10**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №27

за **май 2021 (месяц, год) на 2-8-1 Конструкции железобетонные работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-010102-0302 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кзм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	636	233,02 11,77	221,18 55,97	148203 7483	140672 35597	47	31018 14338	193558
4	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	110,4	41,94 0	41,94 12,95	4630 0	4630 1430	0	1029 453	6112
5	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	110,4	19,06 0	19,06 5,89	2105 0	2105 650	0	468 206	2778
6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	27,6	1774,68 1774,68	0 0	48981 48981	0 0	0	35266 6740	90987
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,4	192,92 102,17	90,75 42,22	21298 11279	10019 4661	0	11477 2622	35397
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**328832**
		Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону	м2 поверхности	34	875,56 282,17	19,75 2,7	29769 9594	672 92	19504	9008 3102	41879
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону	м2 поверхности	4,2	875,56 282,17	19,75 2,7	3677 1185	83 11	2409	1113 383	5173
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону	м2 поверхности	4,2	875,56 282,17	19,75 2,7	3677 1185	83 11	2409	1113 383	5173
44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону	м2 поверхности	16	875,56 282,17	19,75 2,7	14009 4515	316 43	9178	4239 1460	19708
51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону	м2 поверхности	22	875,56 282,17	19,75 2,7	19262 6208	435 59	12620	5829 2007	27098
		Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									**99031**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 5. КОЛОННЫ									
84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33516	228894		76716		76716		82853
88	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,5	33123,76 8055,6	5252,15 1099,89	-82809 -20139	-13130 -2750	-49540	6137 -20829 -8291	-111929
89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	212819		-65974		-65974		-71252
90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08128	228894		-18605		-18605	-5278 -1488	-20093
		Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ									**-120421**
		Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ									
207	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	/Косоуры/ Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,53084	32420,28 18239,76	10299,41 3007,31	49630 27922	15767 4604	5941	22443 5766	77839
208	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Ст1/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,3765	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	10393 3060	4830 1339	2504	3035 1074	14503
209	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	/Б2/ Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,2412	56860,18 24429,79	27790,72 6008	13715 5892	6703 1449	1119	5066 1502	20283
210	Е11-090501-0202 =ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	2,14854	3217,58 2404,31	527,91 1,35	6913 5166	1134 3	613	3566 838	11318
211	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,53084	506613		775543		775543		837587
212	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6177	553075		341634		341634	62043	368965
213	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04896	497846		24375		24375	27331	26325
214	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01653	497904		8230		8230	1950	8889
215	СССЦРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	2,21403	5772		12779		12779	658	13802
216	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,06299	96,23 45,25	2,44 0,27	7031 3306	178 20	3546	1022 2295 746	10072
218	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,53	10103,64 4821,6	163,87 32,42	55873 26663	906 179	28304	24427 6424	86724
219	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,53	2657,92 2506,06	151,87 31,88	14698 13858	840 176	0	12772 2198	29668

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	220	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,53	52300,09 8479,88	8131,81 1690,1	289220 46894	44969 9346	197357	51178 27232	367630
8	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2977055	221796		66030		66030		71312
9	222	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0414	228894		9476		9476	5282	10234
	223	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0966557	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1971 1845	98 32	28	758 1708 294	3973
	224	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0966557	233988		22616		22616		24426
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ								1809	1983550
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	225	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,58	33103,72 8420,16	3744,64 762,83	648171 164867	73320 14936	409984	163621 64943	876735
	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0948	228894		21699		21699		23435
	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86062	221796		190882		190882	1736	206153
	228	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,41084	65592,54 21614,4	27001,57 9762,56	26948 8880	11093 4011	6975	15271 8895 2867	38710
	229	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16=ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Kтр=1,1=ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Kтп=1,03	/Ст1-:-Ст3/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,37732	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	10416 3067	4840 1342	2509	3042 1077	14535
	230	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,41084	13783,65 9975	1986,7 4,05	5663 4098	816 2	749	2829 679	9171
	231	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37732	3147,55 2334,28	527,91 1,35	1188 881	199 1	108	608 144	1939
	232	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,75813	497904		377476		377476	30198	407674
	233	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03003	497846		14950		14950	1196	16146
	234	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	24	91		2184		2184	175	2359
	235	СССПРК8.04-08-2019=ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	0,78816	5772		4549		4549	364	4913
	236	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,500006	96,23 45,25	2,44 0,27	3224 1516	82 9	1626	1052 342	4618
			Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									1606388
			ИТОГО:					3222415	311661	2522550	386268	3897380
			В том числе :					388206	77253		288693	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**58461**				**3955841**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**53404**				**4009245**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**80185**				**4089430**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**93 092**				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВПРГОД**			**15 894**				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**38 788**				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**147 774**
			Итого по акту									**4 237 204**
			в том числе на 2020 год - 45%									**1 906 742**
			в том числе на 2021 год - 55%									**2 330 462**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**1 906 742**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**2 447 381**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**4 354 123**
			НДС			**12 %**		**522 495**				**4 876 617**
			Итого с НДС									**4 859 621**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с КС-2 _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 10**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №28

за **май 2021** (месяц, год) на **2-8-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	78	27763,48 / 5787,68	489,49 / 118,89	2165551 / 451439	38180 / 9273	1675932	428462 / 207521	2801535
2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,3699	69824,69 / 67567,2	2257,49 / 729,54	95653 / 92560	3093 / 999	0	87011 / 14613	197276
3	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,0828	291379		315505		315505		340746
4	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2882	282513		81420		81420	25240	87934
5	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15	764602,52 / 62171,2	7187,72 / 1391,53	114690 / 9326	1078 / 209	104287	6514 / 11251	136016
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	313,05	3971,68 / 1617,33	254,14 / 57,01	1243334 / 506305	79560 / 17848	657469	10075 / 487462	1869260
7	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/	т	0,266	308407		82036		82036	138464	88599
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	228894		14191		14191	6563	15327
10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0161888	902007,64 / 245916	1328,64 / 573,21	14602 / 3981	22 / 9	10600	1135 / 3631	19692
15	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	107,925	154,93 / 78,62	2,75 / 1,35	16720 / 8485	297 / 146	7939	1459 / 10184	29057
16	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,9756	32553,55 / 10065	4813,36 / 981,77	31759 / 9819	4696 / 958	17244	2152 / 9807	44892
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050406	228894		11538		11538	3325	12461
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051219	228894		11724		11724	923	12662
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки								938	5655457
		Раздел: 2. Кровля									

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	518,4	670,16 230,12	103,3 26,21	347413 119295	53552 13587	174567	122251 37573	507238
	21	Е11-120101-1702 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	518,4	844,99 42,62	76,19 20,27	438045 22092	39497 10505	376456	29989 37443	505477
	22	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	259,2	2003,22 145,47	14,78 5,17	519234 37706	3830 1340	477698	35922 44413	599569
			Итого по разделу: 2. Кровли									**1612284**
			Раздел: 3. Проемы									
	35	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,23	2188,3 1623,91	29,74 5,13	2692 1997	37 6	658	1803 360	4855
	36	С121-090301-0202 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	1,23	59120,88		72719		72719	5817	78536
	37	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	278,86	1744,44 1317,06	28,03 5,13	486454 367276	7816 1432	111363	331837 65463	883754
	38	С121-090301-0208 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2 /энергосберегающие/	20	50643,84		1012877		1012877	81030	1093907
	39	С121-090301-0219 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	61,7	62081,76		3830445		3830445	306436	4136880
	40	С121-090301-0220 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/	м2	191,76	56531,28		10840438		10840438	867235	11707673
			Итого по разделу: 3. Проемы									**17905605**
			Раздел: 4. Полы									
	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	415,12	712,67 349,95	29,75 14,36	295842 145270	12349 5963	138222	142159 35040	473041
	47	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	415,12	555,02 25,95	30,35 14,25	230400 10773	12599 5916	207028	15687 19687	265775
	48	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	415,12	149,78 133,1	3,63 1,26	62179 55252	1506 524	5420	52430 9169	123777
	52	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,13	712,67 349,95	29,75 14,36	59957 29441	2503 1208	28013	28811 7101	95869
	53	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 45мм/	м2 стяжки	84,13	462,52 21,63	25,29 11,88	38912 1819	2128 999	34964	2649 3325	44886
	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	712,67 349,95	29,75 14,36	6414 3150	268 129	2997	3082 760	10256

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	59	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	9	555,02	30,35	4995	273	4488	340	5762
						25,95	14,25	234	128		427	
	64	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	315,46	1001,28	29,81	315863	9404	164360	137832	489991
						450,45	14,36	142099	4531		36296	
	65	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	315,46	2093,92	75,88	660547	23936	615770	30155	745959
						66,07	35,63	20841	11239		55256	
	66	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	315,46	712,67	29,75	224818	9384	105038	108030	359476
						349,95	14,36	110395	4531		26628	
	67	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	315,46	92,5	5,06	-29181	-1596	-26221	-1987	-33661
						4,33	2,38	-1364	-749		-2493	
	72	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,78	1001,28	29,81	122937	3660	63970	53646	190709
						450,45	14,36	55306	1764		14127	
	73	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	122,78	2093,92	75,88	257091	9316	239663	11737	290334
						66,07	35,63	8112	4374		21506	
	74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,78	712,67	29,75	87501	3653	40882	42046	139911
						349,95	14,36	42967	1764		10364	
	75	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	122,78	92,5	5,06	-11358	-621	-10205	-773	-13101
						4,33	2,38	-531	-292		-970	
	79	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,43	1001,28	29,81	26464	788	13770	11548	41053
						450,45	14,36	11905	380		3041	
	80	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/	м2 стяжки	26,43	1116,76	40,47	29516	1070	27515	1347	33332
						35,24	19	931	502		2469	
	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,43	712,67	29,75	18836	786	8800	9051	30118
						349,95	14,36	9249	380		2231	
	82	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26,43	92,5	5,06	-2445	-134	-2197	-166	-2820
						4,33	2,38	-114	-63		-209	
	83	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,43	1624,1	85,29	42925	2254	22562	17330	65075
						685,15	12,38	18109	327		4820	
	84	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,43	712,67	29,75	18836	786	8800	9051	30118
						349,95	14,36	9249	380		2231	
	85	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	26,43	185,01	10,12	4890	267	4394	333	5640
						8,65	4,75	229	126		418	
	88	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,5	1001,28	29,81	20526	611	10681	8957	31842
						450,45	14,36	9234	294		2359	
	89	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	20,5	1954,32	70,82	40064	1452	37348	1829	45244
						61,66	33,25	1264	682		3351	
	90	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,5	712,67	29,75	14610	610	6826	7020	23360
						349,95	14,36	7174	294		1730	
	91	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,5	92,5	5,06	-1896	-104	-1704	-129	-2187
						4,33	2,38	-89	-49		-162	
	94	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	629,18	1001,28	29,81	629983	18756	327813	274904	977278
						450,45	14,36	283414	9037		72391	
	95	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		629,18	2093,92	75,88	1317451	47741	1228143	60144	1487803

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	629,18	66,07 712,67	35,63 29,75	41567 448395	22415 18717	209498	110208 215465	716968
97	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	629,18	349,95 92,5	14,36 5,06	220180 -58201	9037 -3183	-52297	53109 -3963	-67137
102	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,56	4,33 1001,28	2,38 29,81	-2721 245873	-1494 7320	127941	-4973 107291	381418
103	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	245,56	450,45 2093,92	14,36 75,88	110613 514182	3527 18632	479327	28253 23473	580668
104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,56	66,07 712,67	35,63 29,75	16223 175002	8748 7305	81764	43012 84093	279823
105	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	245,56	349,95 92,5	14,36 5,06	85933 -22715	3527 -1242	-20411	20728 -1547	-26203
109	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,86	4,33 1001,28	2,38 29,81	-1062 52927	-583 1576	27541	-1941 23096	82105
110	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/	м2 стяжки	52,86	450,45 1116,76	14,36 40,47	23811 59032	759 2139	55030	6082 2695	66665
111	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,86	35,24 712,67	19 29,75	1863 37672	1004 1573	17601	4938 18102	60235
112	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,86	349,95 92,5	14,36 5,06	18498 -4890	759 -267	-4394	4462 -333	-5640
113	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	52,86	4,33 1624,1	2,38 85,29	-229 85850	-126 4508	45124	-418 34659	130150
114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,86	685,15 712,67	12,38 29,75	36217 37672	655 1573	17601	9641 18102	60235
115	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	52,86	349,95 185,01	14,36 10,12	18498 9779	759 535	8787	4462 666	11281
118	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,01	8,65 1001,28	4,75 29,81	457 41062	251 1222	21367	836 17918	63699
119	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	41,01	450,45 1954,32	14,36 70,82	18473 80147	589 2904	74714	4718 3659	90510
120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,01	61,66 712,67	33,25 29,75	2529 29226	1364 1220	13655	6704 14044	46732
121	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,01	349,95 92,5	14,36 5,06	14351 -3794	589 -207	-3409	3462 -258	-4376
124	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	499,87	4,33 274,4	2,38 12,59	-177 137166	-97 6293	90077	-324 38971	190228
125	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	499,87	81,61 922,67	3,13 52,55	40797 461215	1563 26268	166819	14091 252366	770667
126	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	51,48661	536,39 31208	12,37	268127 1606794	6184	1606794	57086	1735338
127	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	499,87	701,67 230,12	103,3 26,21	350742 115031	51638 13101	184074	128544 117881	506114
128	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	499,87	475 237439	38,1 19043	207745	14459	272049	37490	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	1,4896126	21,31 15334,38	10,13 1406,22	10651 22842	5065 2095	47	20152 19659	45902
130	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4896126	13896,8 308407	606,02	20701 459407	903	459407	3400	496160
133	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,21	1001,28 450,45	29,81 14,36	7219 3248	215 104	3757	36753 3150	11199
134	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	7,21	1954,32 61,66	70,82 33,25	14091 445	511 240	13135	830 643	15913
135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,21	712,67 349,95	29,75 14,36	5138 2523	214 104	2401	1179 2469	8216
136	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,21	92,5 4,33	5,06 2,38	-667 -31	-36 -17	-599	609 -45 -57	-769
		Итого по разделу: 4. Полы									12472990
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
141	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,835	1630,41 807,3	76,42 60,17	128533 63643	6025 4743	58865	54710 14659	197902
142	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	77,45	3686,1 2472,6	25,59 6,56	285488 191503	1982 508	92004	153609 35128	474225
143	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	3,988675	31208		124479		124479	9958	134437
144	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,45	552,91 435,12	5,55 2,83	42823 33700	430 219	8693	27135 5597	75555
155	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	670	1128,37 951,38	19,91 6,3	756008 637426	13341 4222	105241	513319 101546	1370872
156	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2021,19	2326,78 968,66	81,31 62,66	4702858 1957846	164338 126643	2580675	1667591 509636	6880085
166	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	25,51	3686,1 2472,6	25,59 6,56	94032 63076	653 167	30304	50595 11570	156197
167	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,313765	31208		41000		41000	3280	44280
168	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,51	2139,49 1453,6	35,26 16,59	54578 37081	900 423	16597	30004 6767	91349
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									9424902
		ИТОГО:					37494121	753529	30085200	6090351	47071238
		В том числе :					6655391	326486		3486762	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		706068				47777300
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,35 %		644994				48422294
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		968446				49390740
		Итого с непредвиденными работами и затратами									

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 396 375				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			238 406				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			581 823				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									2 216 604
			Итого по акту									51 607 344
			в том числе на 2020 год - 45%									23 223 305
			в том числе на 2021 год - 55%									28 384 039
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									23 223 305
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									29 808 061
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									53 031 366
			НДС			12 %		6 363 764				59 395 129
			Итого с НДС									59 188 116
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогзев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ИСП _____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 10**

(наименование)

вор подряда (контракт) № 100 от 02.07.2020г.

Акт выполненных работ №29

за **май 2021** (месяц, год) на **2-8-4 Водопровод и канализация** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2267,43 455,29	20,87 8,38	18139 3642	167 67	14330	3635 1742	23517
2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	23	2021,79 455,29	20,87 8,38	46501 10472	480 193	35550	10451 4556	61508
3	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1756,42 455,29	20,87 8,38	17564 4553	209 84	12803	4544 1769	23877
7	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	57,4	1192,95 1180,23	2,52 0,2	68475 67745	145 11	585	66402 10790	145667
8	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,826	139		7899		7899	632	8531
		Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									**263100**
		Раздел: 2. Противопожарный водопровод(В2)									
22	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2877,76 761,48	39,73 14,73	138133 36551	1907 707	99674	36513 13972	188617
		Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод(В2)									**188617**
		Раздел: 3. Горячее водоснабжение									
25	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2267,43 455,29	20,87 8,38	18139 3642	167 67	14330	3635 1742	23517
26	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2021,79 455,29	20,87 8,38	64697 14569	668 268	49460	14540 6339	85577
27	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1756,42 455,29	20,87 8,38	38641 10016	459 184	28166	9997 3891	52529
28	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		4,2	1719,14	20,87	7220	88	5221	1908	9859

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	29	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22	455,29	8,38	1912	35		730	
						1189,67	2,07	26173	46	209	25406	55705
2	30	С123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м трубопровода	21,78	1178,07	0,3	25918	6		4126	
						134		2919		2919		3152
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение	м							233	
												230339
			Раздел: 4. Бытовая канализация									
	49	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	89,5	794,86	3,38	71140	303	468	69054	151410
	50	С123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013			786,24	1,06	70368	95		11216	
				м	89,321	1186		105935		105935		114409
	51	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	111,5	823,64	1,39	91836	155	258	8475	
	52	С123-010604-0102	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013			819,94	0,46	91423	52		89645	195999
				м	111,277	393		43732		43732	14518	
	56	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	47	142		6674		6674	3499	47230
	57	С123-020403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	97		6305		6305	534	7208
			Итого по разделу: 4. Бытовая канализация								504	6809
												523065
			Раздел: 6. Канализация дождевая									
	77	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5224,32	69,42	208973	2777	166263	40094	268993
	81	С123-020101-1060	Патрубок переходной 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			998,33	24,49	39933	980		19925	
				шт.	2	2554		5108		5108		5517
	82	С123-020101-0212	Патрубок, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1341		2682		2682	409	2897
	85	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,6	537		7840		7840	215	8467
			Итого по разделу: 6. Канализация дождевая								627	**285874**
			ИТОГО:					1004725	7568	616411	375824	**1490995**
			В том числе :					380744	2749		110444	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		22365				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		20430				**1513358**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30676				**1533788**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									**1564464**
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих			ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1		76 699				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск			СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД		13 095				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			СМП=ЭСЗПС/12		31 958				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**121 751**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту									**1 686 215**
			в том числе на 2020 год - 45%									**758 797**
			в том числе на 2021 год - 55%									**927 418**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**758 797**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**973 947**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**1 732 744**
			НДС			**12 %**		**207 929**				
			Итого с НДС									**1 940 673**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**1 933 909**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Кассенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 10**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №30

за **май 2021** (месяц, год) на **2-8-5 Отопление и вентиляция** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Отопление									
19	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	170	1437,64 401,25	18,33 7,16	244399 68212	3115 1217	173072	68041 24995	337435
20	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120,9	1574,92 401,25	18,33 7,16	190408 48511	2216 866	139682	48389 19104	257901
21	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86	1298,29 401,25	18,33 7,16	111653 34507	1576 616	75570	34421 11686	157759
22	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27,4	1858,94 401,25	18,33 7,16	50935 10994	502 196	39439	10967 4952	66854
23	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9,8	1968,86 401,25	18,33 7,16	19295 3932	180 70	15183	3922 1857	25075
24	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	58	2877,76 761,48	39,73 14,73	166910 44166	2305 854	120440	44120 16882	227912
		Итого по разделу: 1. Отопление									**1072936**
		Раздел: 2. Теплоснабжение приточных установок									
51	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44,8	2384,92 502,57	33,56 13,92	106844 22515	1503 623	82826	22676 10362	139882
		Итого по разделу: 2. Теплоснабжение приточных установок									**139882**
		Раздел: 3. Вентиляция									
68	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61209,06 53220,72	3212,7 913,95	61209 53221	3213 914	4776	53052 9141	123402
69	Прайс лист ТОО "КазПром Вент"	Приточная установка KVP-02-P,L-4990м3/ч,с гибкими соединениями 1000х700,с гибкими 1000х400 в комплекте:(клапан воздушный 1000х700;фильтр карманный класс G4;воздухонагреватель водяной t-90-70С,tн=-20,6С,tк-20С,Q-66,6кВт;вентилятор L-4990м3/час,Нрасч-500Па,n-2605об/мин,шумоглушитель L-1150мм;комплект автоматики с трехходовым клапаном и электропривод,монт управления)	комплект	1	1250000		1250000		1250000		1250000
		Отпускная цена			1250000		1250000				
		Сметная стоимость оборудования					*1250000*				
70	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8032,33 7125,3	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	7017 1204	16253

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143		57143		57143		61714
	72	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8032,33 7125,3	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	4571 7017 1204	16253
	73	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Omax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241		26241		26241		28340
	74	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	5966,06 5242,48	88,25 14,19	53695 47182	794 128	5718	2099 46364 8005	108063
	75	С123-050308-0802	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	6	56313		337878		337878		364908
	76	С123-050308-0838	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	64607		193821		193821	27030	209327
	77	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	27	1751,68 1357,86	44,15 14,19	47295 36662	1192 383	9441	15506 36304 6688	90288
	78	С123-050302-2001	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2300		6900		6900		7452
	79	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2483		7449		7449	552	8045
	80	С123-050302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	21	4122		86562		86562	596	93487
	93	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5173,81 1901,59	53,97 21,6	27939 10269	291 117	17379	6925 10178 3049	41165
	93	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5223,5 1741,07	44,25 17,51	31341 10446	266 105	20629	10340 3335	45016
	94	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,9	5367,81 1901,59	53,97 21,6	117555 41645	1182 473	74728	41276 12706	171537
	95	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	199,1	5196,14 1741,07	42,91 16,96	1034552 346647	8544 3377	679362	343023 110206	1487781
	96	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,2	5516,82 1506,46	42,91 16,96	166608 45495	1296 512	119817	45087 16936	228631
	97	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,2	5134,4 1133,55	40,01 15,79	216672 47836	1688 666	167148	47532 21136	285340
	100	С121-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,02	931		19		19		20
	101	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	47,6	1708,63 251,18	25,06 0,41	81331 11956	1193 19	68182	1 8263 7168	96761
	102	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,238	131989 129713,4	2275,6 1107,82	31413 30872	542 264	0	23663 4406	59482
	103	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5	12112		18168		18168		19621
	104	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		43	655		28165		28165	1453	30418

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
			Итого по разделу: 3. Вентиляция								2253	
												4843304
			ИТОГО:					**4788464**	**31934**	**2577212**	**911652**	**6056122**
			В том числе :					**929318**	**11468**	**1250000**	**356008**	
			Стоимость оборудования, всего							**1250000**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**72092**				
			Итого с временными									**6128215**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**65856**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6194071**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**98881**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6292952**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**188 157**				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**32 124**				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**78 399**				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**298 680**
			Итого по акту									**6 591 632**
			в том числе на 2020 год - 45%									**2 966 235**
			в том числе на 2021 год - 55%									**3 625 398**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**2 966 235**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**3 807 283**
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**6 773 518**
			НДС			**12 %**		**812 822**				
			Итого с НДС									**7 586 340**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**7 559 899**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

Проверено с ПСД _____ Исабеков Ж.Е.