Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Объект: "Капитальный ремонт здания школы имени Жангир хана в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы"

Договор: № 213 от 06.09.2021 года

АКТ №1
выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%				3020,00	567,05	3020	567		568	
2	С1247-201-0301 247-201-0301 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительные навесной ГОСТ 32397-2013 типа ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		8267,00	--	8267	--	8267	--	8928
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
		Металлическая опора 9м(22шт)										
3	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	22		26973,60	9675,42	593419	212859	21520	319923	986410
		НР - 72%; СП - 8%				16320,00	3877,19	359040	85298		73067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	22		5071,08	1039,38	111564	22866	38868	47025	171276
		НР - 72%; СП - 8%				2265,00	703,74	49830	15482		12687	
5	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б**	шт.	22		89477,00	--	1968494	--	1968494	--	2125974
		СП - 8%				--	--	--	--		157480	
6	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	22		10805,00	--	237710	--	237710	--	256727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19017	
7	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,4554	685096,00	--	311993	--	311993	--	336952
		СП - 8%			--	--	--	--		24959	
8	С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67**	шт.	22	76483,00	--	1682626	--	1682626	--	1817236
		СП - 8%			--	--	--	--		134610	
9	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	264	100,11	1,21	26429	320	2914	16702	46582
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			87,86	0,01	23195	3		3451	
10	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,264	222611,00	--	58769	--	58769	--	63471
		СП - 8%			--	--	--	--		4702	
11	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55**	шт.	22	4202,00	--	92444	--	92444	--	99840
		СП - 8%			--	--	--	--		7396	
12	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	33	733,59	25,13	24208	829	16874	4868	31402
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	6505	256		2326	
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	22	3979,27	170,81	87544	3757	62104	16395	112254
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	21683	1087		8315	
14	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	88	193,71	78,14	17046	6876	--	9275	28427
		НР - 72%; СП - 8%			115,57	30,82	10170	2712		2106	
15	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	88	198,00	--	17424	--	17424	--	18818
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,62	35838,54	1132,38	308928	9761	287309	10174	344630
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,65	263,61	11858	2272		25528	
				Кабельная линия							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54	378,28	378,28	20427	20427	--	2777	25061
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,43	--	3857		1856	
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,7	944,78	--	53569	--	--	38570	99510
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	53569	--		7371	
19	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	30	193,71	78,14	5811	2345	--	3162	9691
		НР - 72%; СП - 8%			115,57	30,82	3467	925		718	
20	С1241-201-0605 241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	30	144,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	347,02	156,65	10411	4699	1350	4227	15809
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	4362	1508		1171	
22	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	310	379,43	165,68	117623	51361	16681	47519	178354
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	49581	16418		13211	
23	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,29	355897,00	--	103210	--	103210	--	111467
		СП - 8%			--	--	--	--		8257	
24	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,05	429710,00	--	21486	--	21486	--	23205
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
25	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда-0,3, к времени эксплуатации машин-0,3	км кабеля	0,29	30880,70	21191,30	8955	6145	--	3018	12931
		НР - 72%; СП - 8%			9689,40	4765,61	2810	1382		958	
26	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	290	38,00	--	11020	--	11020	--	11902
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5908220**	**343650**	**4965481**	**526218**	**6949197**
							599090	**131767**	**0**	**514756**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**0**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**0**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**393635**				
	Материалы		Тенге				**136097**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					196701			
		Накладные расходы	Тенге				141626				
		Сметная прибыль	Тенге				42820				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				578081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					196701			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5534974				
	Материалы		Тенге				311744				
	Всего заработная плата		Тенге					539092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4532202				
		Накладные расходы	Тенге				388146				
		Сметная прибыль	Тенге				473851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6396971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					539092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6949197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					735793			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6949197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				599090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					343650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131767			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4965481		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							526218	
		- Сметная прибыль	Тенге							514756	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6949197					
		оборудование				0					
	Временные здания и сооружения (1,2%)		**Тенге**			83 390					
	Итого		**Тенге**			7 032 587					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)		**Тенге**			94 940					
	Итого		**Тенге**			7 127 527					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			142 551					
	Итого		**Тенге**			7 270 077,84					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9		**Тенге**			6 543 070,06					
	Налог на добавленную стоимость 12%					785 168,41					
	Всего сметная стоимость					7 328 238,46					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Сабиров Н.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Сариев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурТехСервис"

Директор _____ **Аманбаев Н.Н.**