Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" июня 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Antarium Group", адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица С 189 дом№6., 45
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Атажан Ерлан Кайратулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство склада ГСМ на 10 горизонте Артемьевской шахты, Артемьевского производственного комплекса ТОО "Востокцветмет" по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Артемьевской шахты, Артемьевского производственного комплекса
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО "Востокцветмет" Председатель Правления Даутов Ильсур Усманович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Antarium LTD";
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Проектно-строительная компания "Инженерные решения"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО "ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ" №ЭТС-0086/19 от 19.08.2019 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГСМ 15	М3	15		15	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Строительные и монтажные работы склада ГСМ на 10 горизонте Артемьевской шахты, Артемьевского производственного комплекса согласно разделам проекта:
2709.2017-ГМП Горно-механическая часть;
2709.2017-ГС Горно-строительная часть;
2709.2017-ВК Водоснабжение и канализация;
2709.2017-КМ Конструкции металлические;
2709.2017-КЖ Конструкции железобетонные;
27009.2017-ЭОМ Электроосвещение, электрооборудование;
2709.2017-АТХ Автоматизация технологических процессов;
2709.2017-АПТ Автоматическая пожарная сигнализация;
2709.2017-СВН Система видеонаблюдения;
2709.2017-СС Связь и сигнализация.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 22 марта 2019;
месяц, год

окончание работ июнь 2020
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев;
фактически, месяц: 14 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство склада ГСМ на 10 горизонте Артемьевской шахты, Артемьевского производственного

комплекса ТОО "Востокцветмет" готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Атажан Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)