Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Antarium Group"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Antarium LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство склада ГСМ на 10 горизонте Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство склада ГСМ на 10 горизонте Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **30.11.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2020	01.06.2020	24.06.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 3000 Автоматическое пожаротушение				
1	1	1311-0201-0103 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях (Монтаж модуля порошкового пожаротушения)	шт.	10,000	8251,00	82510
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2	шт.	10,000	24218,00	242180
3	3	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования (Монтаж устройства дистанционного пуска на стену)	шт.	5,000	17716,40	88582
4	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство дистанционного пуска Спектрон-512-EXD-M-01	шт.	5,000	67490,40	337452
5	5	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования (Монтаж оповещателя светового на стену)	шт.	22,000	3286,59	72305
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель пожарный, световое табло ТСВ-EXd-M-Прометей "не входи"	шт.	4,000	108192,75	432771
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель пожарный, световое табло ТСВ-EXd-M-Прометей "уходи"	шт.	9,000	108192,89	973736
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель пожарный, световое табло ТСВ-EXd-M-Прометей "автоматика отключена"	шт.	4,000	108192,75	432771
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель пожарный, световое табло ТСВ-EXd-M-Прометей "выход"	шт.	5,000	108192,80	540964
10	10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования (Монтаж оповещателя звукового на стену)	шт.	3,000	3793,67	11381
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель звуковой ОРБИТА МК 3 (12-30в)	шт.	3,000	45128,67	135386
12	12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8,000	3569,38	28555
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный извещатель ручной Спектрон-512-М-ИПР-А	шт.	8,000	67403,63	539229
14	14	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32,000	9179,59	293747
15	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный адресный С2000-Спектрон-101-Т-Р	шт.	32,000	46859,47	1499503
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежное устройство К-05М	шт.	32,000	3037,50	97200
17	17	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	14,000	1798,50	25179
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная алюминиевая DKC65302	шт.	14,000	9372,86	131220
19	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Блокиратор автовыключателя, универсальный. Установка (прим.)	шт.	14,000	5170,43	72386
20	20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блокиратор S2393 для миниатюрного автовыключателя, универсальный, красный 10x44x25мм	шт.	14,000	1046,29	14648
21	21	1308-0303-1805 РСНБ РК 2015	Выключатель концевой. Установка	шт.	14,000	4115,43	57616
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель концевой	шт.	14,000	6750,00	94500
23	23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	5,000	18172,00	90860
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф настенный СМО EMW-600.500.210-1-IP66	шт.	5,000	55658,60	278293
25	25	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	10,000	7835,90	78359
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	10,000	3085,70	30857
27	27	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	5,000	6590,20	32951
28	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения Болид С2000-АСПТ	шт.	5,000	43392,80	216964
29	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Латунный кабельный ввод М18	шт.	25,000	1205,36	30134
30	30	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5,000	3326,60	16633
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Контрольно-пусковой блок Болид С2000-КПБ	шт.	5,000	17839,20	89196
32	32	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	18172,00	18172
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф настенный СМО EMW-800.800.300-1-IP66	шт.	1,000	84356,00	84356

34	34	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	9,000	3326,67	29940
35	35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания 24в СКАТ-2400И7	шт.	1,000	47076,00	47076
36	36	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок индикации системы пожаротушения Болид С2000-ПТ	шт.	2,000	31725,00	63450
37	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок разветвительно-излучающий Болид Бриз	шт.	1,000	2411,00	2411
38	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Преобразователь интерфейсов Болид С2000-ETHERNET	шт.	1,000	13061,00	13061
39	39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Контрольно-пусковой блок Болид С2000-КПБ	шт.	1,000	21523,00	21523
40	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Контролер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ	шт.	1,000	20366,00	20366
41	41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000М	шт.	1,000	42139,00	42139
42	42	СТПРАЙС-ЛИСТ	Адресный расширитель Болид С2000-АР8	шт.	1,000	11089,00	11089
43	43	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	2,000	7836,00	15672
44	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 7 А/ч	шт.	2,000	8485,50	16971
45	45	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3327,00	3327
46	46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок индикации с клавиатурой Болид С2000-БКИ	шт.	1,000	28929,00	28929
47	47	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3327,00	3327
48	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клавиатура Болид С2000-К	шт.	1,000	38494,00	38494
49	49	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3327,00	3327
50	50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Преобразователь интерфейсов Болид С2000-ETHERNET	шт.	1,000	13061,00	13061
51	51	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3327,00	3327
52	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания 24в СКАТ-2400М	шт.	1,000	19189,00	19189
53	53	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3327,00	3327
54	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Контрольно-пусковой блок Болид С2000-КПБ	шт.	1,000	17839,00	17839
55	55	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	2,000	7836,00	15672
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 4,5 А/ч	шт.	2,000	9835,50	19671
57	57	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования (Монтаж оповещателя звукового на стену)	шт.	1,000	3794,00	3794
58	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-2" (О-29/1)	шт.	1,000	9064,00	9064
59	59	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования (Монтаж оповещателя светового на стену)	шт.	3,000	3286,67	9860
60	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель пожарный, световое табло С2000-ОСТ "автоматика отключена"	шт.	1,000	5448,00	5448
61	61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель пожарный, световое табло С2000-ОСТ "пожар"	шт.	1,000	5448,00	5448
62	62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель пожарный, световое табло С2000-ОСТ "выход"	шт.	1,000	5448,00	5448
63	63	1308-0502-1101 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	1297,000	333,03	431944
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1X2X1,5	м	1271,940	173,57	220772
65	65	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,051	335568,63	17114
66	66	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Кабельный навес из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	108,000	913,84	98695
			ИТОГО по смете 3000:				8431371
			Локальная смета 3010 Автоматизация технологических процессов				
67	1	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре	шт.	3,000	37076,67	111230
68	3	1311-0202-0101 РСНБ РК 2015	Расходомер. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7325,00	7325
69	5	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15649,00	15649
70	7	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	1,000	23106,00	23106
71	9	1308-0502-1101 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	290,000	333,03	96580
72	10	2306-0203-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,296	362873,56	107338
73	11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Кабельный навес из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27,600	913,84	25222
			ИТОГО по смете 3010:				386450
			Локальная смета 3020 Водоснабжение и канализация				
74	1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	7990,00	31960
75	2	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	21552,00	21552
76	3	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	14871,67	44615
77	4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2,000	37589,00	75178
78	5	СТЦЕНА	Головка рукавная ГР-70	шт	4,000	445,50	1782
79	6	СТЦЕНА	Головка соединительная ГЦ-70	шт	2,000	1157,00	2314
80	7	СТЦЕНА	Ствол пожарный ручной РС-70	шт	2,000	1639,50	3279

81	8	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	95,000	5006,42	475610
82	9	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80,000	5611,15	448892
83	10	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6,000	1730,33	10382
84	11	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	2259,00	4518
85	12	СТЦЕНА	Паронитовая прокладка А-100-1,0 ПОН	шт	2,000	139,00	278
86	13	СТЦЕНА	Паронитовая прокладка А-80-1,0 ПОН	шт	6,000	110,00	660
87	14	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса биотуалета. Установка	м3 древесины в конструкции	1,500	92441,33	138662
88	15	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Туалет автономный торфяной. Установка	комплект	1,000	6910,00	6910
89	16	СТЦЕНА	Туалет автономный торфяной PiTECO 505	шт	1,000	34136,00	34136
90	17	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,040	205530,30	8139
91	18	1135-0135-2001 РСНБ РК 2015	Шпуры в стенках выработок. Бурение	анкер	45,000	3979,38	179072
92	19	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром более 50 мм и тому подобное. Окраска БТ-577, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,700	905,03	48600
93	20	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром болеее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,000	912,67	2738
			ИТОГО по смете 3020:				1539277
			Локальная смета 3030 Конструкции железобетонные				
94	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,546	24875,46	13582
95	2	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,240	31278,57	70064
96	3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,060	41996,67	2524
97	4	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	147254,58	8850
98	5	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,003	536800,00	1342
99	6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	205600,00	514
100	7	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	4,400	1608,86	7079
101	8	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	4,400	1682,50	7403
102	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,042	24880,95	1045
103	10	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,204	31279,41	6381
104	11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026	42012,93	1092
105	12	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	147237,61	3827
106	13	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	4,920	235,37	1158
107	14	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,360	1608,33	579
108	15	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,360	1683,33	606
109	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,800	24875,00	19900
110	17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,143	31281,51	4467
111	18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,019	42025,86	819
112	19	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	147270,11	2870
113	20	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	3,020	679,47	2052
114	21	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,720	1608,33	1158
115	22	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,720	1681,94	1211
116	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,042	24880,95	1045
117	24	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,117	31282,05	3660
118	25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012	42034,25	486
119	26	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	147292,86	1703
120	27	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	3,660	230,05	842
121	28	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,600	1608,33	965
122	29	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,600	1681,67	1009
123	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,650	24875,38	16169
124	31	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,400	26787,92	64291
125	32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,070	42002,86	2936

126	33	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070	147253,22	10293
127	34	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	6,400	1608,75	10296
128	35	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	6,400	1682,50	10768
			ИТОГО по смете 3030:				282986
			Локальная смета 3040 Конструкции металлические				
129	1	1109-0701-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2,034	356806,29	725744
130	23	1109-0701-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,329	356806,44	117425
131	30	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей. Монтаж	т конструкций	0,342	182017,39	62298
132	31	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,100	8450,00	845
133	32	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,770	7380,52	5683
134	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,700	33892,86	23725
135	34	1109-0701-0118 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,370	84291,89	31188
136	36	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	20,109	6295,29	126590
137	37	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015	Ограждение. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,490	314389,26	468440
138	44	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,490	203999,33	303959
139	45	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж	м2	31,250	3778,82	118088
140	48	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	14,375	782,05	11242
141	49	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,295	322315,25	95083
142	52	1135-0124-0701 РСНБ РК 2015	Штанги металлические длиной 0,5 м. Установка в бетонной крепи вертикальных стволов с заполнением шпуров патронами	штанга	32,000	1304,38	41740
143	53	1135-0124-0601 РСНБ РК 2015	Каркасы металлические. Установка	т металлоконструкций	0,295	583196,61	172043
144	56	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перегородка, дверь. Облицовка стальным профилированным листом	м2	12,500	696,56	8707
145	57	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	5,750	782,09	4497
146	58	1110-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,500	6816,64	85208
147	63	1110-0106-0601 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными	м2	1,500	7052,67	10579
148	65	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,500	2462,80	30785
149	66	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12,500	484,48	6056
150	68	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,248	125560,48	31139
151	73	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,180	717,32	6585
152	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	18,360	133,06	2443
153	76	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,180	167,76	1540
154	77	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,050	578683,95	29021
155	78	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,050	105543,37	5293
156	82	1312-0108-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 32-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	4,000	2457,75	9831
157	89	1311-0101-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	12,000	4169,92	50039
158	94	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	18,000	11005,06	198091
159	101	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3,000	7384,00	22152
160	103	1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	9,000	1598,44	14386

161	108	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	335,000	161,60	54137
162	109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	670,000	133,06	89152
163	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 1 раза	м2	335,000	110,17	36906
			ИТОГО по смете 3040:				3000640
			Локальная смета 3050 Система видеонаблюдения				
164	1	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	43625,00	43625
165	2	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 3000VA, батареи в комплекте	шт.	1,000	750000,00	750000
166	3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	12340,00	12340
167	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вертикальный настенный шкаф FlATBOX DK 7507.000	шт.	1,000	127864,00	127864
168	5	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4,000	11788,25	47153
169	6	Прайс-лист	IP-камера RVi-IPC43L RVi-IPC43L	шт.	4,000	97232,25	388929
170	7	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3327,00	3327
171	8	Прайс-лист	8-х канальный коммутатор с POE	шт.	1,000	107589,00	107589
172	9	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2,000	4209,00	8418
173	10	Прайс-лист	Монитор ЖК 24" SAMsung LC24F396FHIX/CI	шт.	1,000	54375,00	54375
174	11	Прайс-лист	Жесткий диск HDD 1TB TOSHIBA SATA 7200rPM DT01ACA100	шт.	1,000	18750,00	18750
175	12	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж	камера	1,000	11788,00	11788
176	13	Прайс-лист	IP Видеорегистратор DH-NVR6000D	шт.	1,000	1455357,00	1455357
177	14	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015	Автоматизированное рабочее место оператра. Монтаж оборудования	система	1,000	9744,00	9744
178	15	Прайс-лист	Автоматизированное рабочее место оператра видеонаблюдения АРМ в комплекте	шт.	1,000	464286,00	464286
179	16	1308-0502-1101 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в каналах камер с установленовкой кронштейнов	м кабеля	375,000	333,03	124888
180	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель HDMI-HDMI, 5м SHiP 5M GOld PlATEd (SH6016-5B)	шт.	1,000	3857,00	3857
181	18	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,375	79957,33	29984
182	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Кабельный навес из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3,000	914,00	2742
183	20	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2025,13	16201
184	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-45, CAT.5E	шт.	8,000	28,88	231
			ИТОГО по смете 3050:				3681448
			Локальная смета 3060 Связь и сигнализация				
185	1	1310-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования (Монтаж коммутатора в мультиинтерфейсную точку доступа)	шт	2,000	9672,50	19345
186	3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3327,00	3327
187	5	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования(Монтаж аналогового телефонного адаптера в мультиинтерфейсную точку доступа)	шт.	2,000	2794,50	5589
188	7	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования(Монтаж терминала телефонной связи)	шт.	4,000	2794,75	11179
189	9	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (Монтаж терминала громкого оповещения на стену)	шт.	1,000	4161,00	4161
190	11	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель для громкого оповещения. Монтаж оборудования	шт.	1,000	55783,00	55783
191	13	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка (Монтаж мультисервисного источника питания)	шт.	1,000	3911,00	3911
192	15	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования (Монтакж мультиинтерфейсной точки доступа на стену)	шт.	1,000	17716,00	17716
193	17	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	12340,00	12340
194	19	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель. Монтаж оборудования	шт.	5,000	55782,60	278913
195	21	1310-0901-1022 РСНБ РК 2015	Устройство оконечное кабельное. Монтаж оборудования	устройство	1,000	22460,00	22460
196	23	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Устройство считывания. Конфигурация и настройка	шт.	2,000	198739,00	397478
197	25	1310-0603-0113 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 4Х4	муфта	1,000	59306,00	59306
198	28	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	1364,000	1488,07	2029725
199	32	1310-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кросс. Монтаж оборудования	шт	2,000	38747,50	77495
200	36	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Кабельный навес из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,800	913,89	1645
			ИТОГО по смете 3060:				3000373
			Локальная смета 3070 Электрооборудование и освещение				

201	1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	1,000	23106,00	23106
202	3	1308-0502-0801 РСНБ РК 2015	Аппарат осветительный шахтный. Монтаж оборудования	шт.	2,000	22743,50	45487
203	5	1308-0502-0501 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной взрывобезопасный, номинальный ток до 100 А. Монтаж оборудования	шт.	3,000	54418,67	163256
204	7	1308-0303-1215 РСНБ РК 2015	Посты управления кнопочные взрывозащищенные с количеством элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост	3,000	9277,00	27831
205	9	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2825,00	8475
206	12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4302,00	4302
207	14	1308-0305-0304 РСНБ РК 2015	Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу	шт.	39,000	6855,38	267360
208	16	1308-0501-1502 РСНБ РК 2015	Муфты тройниковые для кабеля сечением жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	37,000	16017,76	592657
209	18	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	148,000	450,81	66720
210	20	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	12340,00	12340
211	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4781,67	28690
212	25	1308-0502-1401 РСНБ РК 2015	Конструкция металлическая кабельная. Монтаж на бетонной крепи	т	0,041	362167,49	14704
213	28	1308-0501-0201 РСНБ РК 2015	Линии кабельные до 110 кВ, кабель массой 1 м до 3 кг. Монтаж по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением	м кабеля	1050,000	1653,87	1736560
214	29	1308-0502-1502 РСНБ РК 2015	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм. Монтаж в горизонтальных выработках или под люками	м	460,000	419,50	192971
215	31	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	460,000	367,62	169104
216	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	350,000	913,85	319846
217	46	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30,000	873,00	26190
218	47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из трубы диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	4920,00	9840
219	48	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	15,000	1488,07	22321
220	50	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	52,000	638,65	33210
221	53	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,000	4161,50	8323
			ИТОГО по смете 3070:				3773293
			Локальная смета 3080 Горно-строительная часть				
222	1	1135-0136-0401 РСНБ РК 2015	Пол выработки с учетом водоотводной канавки. Укладка в наклонные выработки до 13°	м3 бетона	125,880	29400,60	3700947
223	2	1135-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины замораживающие, гидронаблюдательные, тампонажные и термические, глубина до 100 м. Бурение роторным способом. Категория пород по буримости 3	м бурения	40,000	2886,33	115453
224	3	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	40,000	4689,35	187574
225	4	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40,000	1953,73	78149
226	5	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,012	264750,00	3177
227	6	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	292063,49	1840
228	7	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Трубы перепускные. Свободный спуск или подъем в трубах большего диаметра	м труб	50,000	346,86	17343
229	8	2301-0101-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	50,000	952,56	47628
230	9	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация устьев скважины. Заделка	м3 заделки	0,500	156224,00	78112
			ИТОГО по смете 3080:				4230223
			Локальная смета 3090 Горно-механическая часть				
231	1	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015	Колонка. Установка	колонка	2,000	50898,00	101796
232	3	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015	Колонка. Установка	колонка	3,000	50898,00	152694
233	5	1318-0106-0122 РСНБ РК 2015	Насос дозирующий, производительность 900 л/ч. Монтаж оборудования	шт.	1,000	50145,00	50145
234	7	1303-0110-0113 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1,000	42533,00	42533
235	9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,000	4322,67	25936
236	10	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	9488,83	56933

237	11	1307-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	31187,00	31187
238	14	1120-0101-0222 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 2 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,400	12275,76	385459
239	15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,000	585,37	15805
240	16	1109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бочка металлическая, массой до 0,1 т. (0,4м3 и 0,2м3) Монтаж	т конструкций	0,148	232898,65	34469
241	17	1109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Бочка металлическая, массой до 0,25 т. (1 м3) Монтаж	т конструкций	0,135	142651,85	19258
242	18	2106-0303-0104 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,283	645526,50	182684
243	19	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6,000	15441,83	92651
244	20	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6,000	11156,33	66938
245	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лопата породная	шт.	2,000	3375,00	6750
246	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик для песка, габаритные размеры 800х600х450	шт.	2,000	14464,50	28929
247	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кайло	шт.	1,000	4821,00	4821
248	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лом	шт.	1,000	14464,00	14464
249	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро железное	шт.	2,000	1446,50	2893
250	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Топор	шт.	1,000	2893,00	2893
251	27	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	4,000	286,25	1145
252	28	1109-0201-0104 РСНБ РК 2015	Резервуар, вместимостью 5м3. Монтаж	т конструкций	4,245	156137,57	662804
253	29	2106-0304-1101 РСНБ РК 2015	Лазы световые для резервуаров	т	2,400	948137,50	2275530
254	31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2232,20	11161
255	32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60,000	3024,65	181479
256	33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61,500	585,37	36000
257	34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12,000	1046,75	12561
258	35	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1745,25	20943
259	36	СТЦЕНА	Паронитовая прокладка А-50-1,0 ПОН	шт	12,000	86,75	1041
260	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,031	2010423,45	61720
261	38	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,013	79160,31	1037
262	39	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром более 50 мм и тому подобное. Окраска БТ-577, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,450	124724,63	1428097
263	40	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром болеее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	124732,00	187098
264	41	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	76654,00	76654
			ИТОГО по смете 3090:				6276508
			ИТОГО по Акту				34 602 569
			Итого с временными		2,4 %	830 461,66	35 433 030,72
			Итого с зимними удорожаниями		1 %	354 330,31	35 787 361,03
			Итого с общешахтными расходами		13%	4 595 706,65	40 383 067,67
			Итого с непредвиденными		2%	807 661,35	41 190 729,03
			Итого с инфляционным коэффициентом 2019г		0,049896	2 055 254,67	43 245 983,70
			Итого с договорным понижающим коэффициентом К=0,8		0,80		34 596 786,96
			Итого с НДС		12 %	4 151 614,43	38 748 401,39

Заказчик
ТОО "Antarium Group"
Директор Атажан Е.К.

Подрядчик
ТОО "Antarium LTD"
Генеральный директор Нагенов Д.Б.