Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИртышТемирСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Установка блочно модульной станций для водоснабжения в селе Ескенбулагы, Аягозского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 17.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №13

29 ноября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0202-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	5	7361	–	36805	–	–	2944	39749
21	4101-0202-1101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 101 км	т	5	3842		19210	–	–	–	20747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1537	
22	1307-0403-0427	Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	403825	218024	403825	218024	18905	150443	598609
					166896	79732	166896	79732	–	44341	
23	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	56	5516,16	3700,38	308905	207221	2246	147733	493168
					1775,68	1327,95	99438	74365	–	36530	
24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 100 м. Откачка воды с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1,2	351882,5	261864,17	422259	314237	–	172678	642532
					90018,33	79274,17	108022	95129	–	47595	
26	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	213,33	213,33	4480	4480	–	837	5742
					–	55,33	–	1162	–	425	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	303200	74500	2122	522	6	1730	4160
					227800	21800	1595	153	–	308	
29	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	486		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	68700	–	481	–	64	413	965
					59600	–	417	–	–	72	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	899,1	–	3596	–	–	2589	6681
					899,1	–	3596	–	–	495	
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	27572,78	2152,22	49631	3874	26556	20926	76202
					10667,22	1075,56	19201	1936	–	5645	
34	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10922		10922		10922	–	11796
					–		–		–	874	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18319		54957		54957	–	59354
					–		–		–	4397	
36	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,88	75835		66735		66735	–	72074
					–		–		–	5339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	1	45112 / 8804	396 / 176	45112 / 8804	396 / 176	35912 / –	8890 / 4320	58322
42	1308-0305-0503	Светильник лампами. Установка НР = 72 %	шт.	1	6799 / 2960	1890 / 1263	6799 / 2960	1890 / 1263	1949 / –	3041 / 787	10627
43	2307-0106-0406	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1	35695 / –		35695 / –		35695 / –	– / 2856	38551
44	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3968 / 2874	1021 / 401	3968 / 2874	1021 / 401	73 / –	2358 / 506	6832
45	2307-0506-0102	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	8704 / –		8704 / –		8704 / –	– / 696	9400
48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1447 / 1437	– / –	1447 / 1437	– / –	10 / –	1035 / 199	2681
49	2307-0204-0401	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699 / –		7699 / –		7699 / –	– / 616	8315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536 / –		536 / –		536 / –	– / 43	579
51	2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648 / –		648 / –		648 / –	– / 52	700
52	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433 / –		1433 / –		1433 / –	– / 115	1548
53	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,003	180141 / –		540 / –		540 / –	– / 43	583
54	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	20	1068,15 / 193,75	732,45 / 264,95	21363 / 3875	14649 / 5299	2839 / –	6605 / 2237	30205
55	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	2149 / 311	1838 / 672	4298 / 622	3676 / 1344	– / –	1416 / 457	6171
58	2404-0207-5002	Зажимы прокалывающие SE46.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2773 / –		5546 / –		5546 / –	– / 444	5990
59	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2713	–	2713	–	–	1953	5039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2713	–	2713	–	–	373	
60	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1	24250	1151	24250	1151	17425	5416	32039
					5674	278	5674	278	–	2373	
61	1106-0301-0409	Изготовление ограждения НР = 91 %	т	0,6	26778,33	1338,33	16067	803	–	14211	32700
					25440	586,67	15264	352	–	2422	
63	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1391		13910		13910	–	15023
					–		–		–	1113	
64	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	263278		105311		105311	–	113736
					–		–		–	8425	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	229990		45998		45998	–	49678
					–		–		–	3680	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	92,21	2,33	2029	51	958	708	2955
					46,35	0,28	1020	6	–	219	
67	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	103569	900	103569	900	83922	17325	130566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18747	291	18747	291	–	9672	
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	22	124,74	3	2744	66	2231	315	3304
					20,35	0,41	448	9	–	245	
69	4101-0202-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км	т	1	5584		5584		–	–	6031
					–		–		–	447	

Итого по смете **2 607 029**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	772 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	261 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	555 131
- перевозка грузов, тенге	61 599
Накладные расходы, тенге	560 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 114

Локальная смета № 2-1-1

Установка блочно модульной станций для водоснабжения в с.Ескенбулагы Аягозского района ВКО (Добавляемые работы)

1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	
2	2900-0000-0001 (пл)	Кран п/э ф 32 мм	шт	1	2980		2980		2980	–	3218
					–		–		–	238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2900-0000-0002 (пл)	Кран ппу ф 32 мм	шт	2	3010		6020		6020	–	6502
					–		–		–	482	
4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	1724,41	19,33	46559	522	–	45123	99017
					1705,07	0,26	46037	7	–	7335	
5	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	178		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
6	2301-1402-0104	Труба из полибутена PB, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для питьевого горячего и холодного водоснабжения СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
7	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	2067,79	26,39	115796	1478	–	112065	246090
					2041,39	0,61	114318	34	–	18229	
8	2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	382		21392		21392	–	23103
					–		–		–	1711	
9	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5090	100	5090	100	679	3128	8875
					4311	34	4311	34	–	657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2900-0000-0003 (пл)	Щит под автоматы, металлический	шт	1	6980 / –		6980 / –		6980 / –	– / 558	7538
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	694,7 / 166,07	360,43 / 125,1	20841 / 4982	10813 / 3753	5046 / –	6289 / 2170	29300
12	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	266613 / –		2666 / –		2666 / –	– / 213	2879
13	2306-0128-0702	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	118814 / –		1188 / –		1188 / –	– / 95	1283
14	2306-0128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	182464 / –		1825 / –		1825 / –	– / 146	1971
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	56	332,71 / 138,39	149,21 / 47,84	18632 / 7750	8356 / 2679	2526 / –	7509 / 2091	28232
16	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,056	180141 / –		10088 / –		10088 / –	– / 807	10895
17	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	314804 / –		6296 / –		6296 / –	– / 504	6800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
19	2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий	шт.	1	20081		20081		20081	–	21687
					–		–		–	1606	
20	5900-0000-0001 (пл)	Насос Grunfoss повысительный	шт	1	582375		582375		–	–	582375
					–		–		582375	–	
21	1320-0201-0512	Устройство защиты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108519	49875	108519	49875	12229	38479	158758
					46415	16666	46415	16666	–	11760	
22	5900-0000-0002 (пл)	Система управления защиты СУ325	комплект	1	525895		525895		–	–	525895
					–		–		525895	–	
23	2900-0000-0023 (пл)	Блочно-модульная конструкция	шт	1	1017044		1017044		1017044	–	1098407
					–		–		–	81363	
24	1107-0519-0101	Ограждения металлические столбы стальные и сетка рабица. Установка НР = 118 %	м ограждения	22	2626,27	84,32	57778	1855	915	65898	133570
					2500,36	38,09	55008	838	–	9894	
25	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1391		9737		9737	–	10516
					–		–		–	779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	22	869		19118		19118	–	20647
					–		–		–	1529	
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514,5	–	5029	–	4397	619	6100
					316	–	632	–	–	452	
28	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15463	622	15463	622	10391	4583	21650
					4450	227	4450	227	–	1604	
29	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1260,33	–	3781	–	169	2709	7009
					1204	–	3612	–	–	519	
30	5900-0000-0021 (пл)	Ротаметр	шт	3	32158		96474		–	–	96474
					–		–		96474	–	
31	1106-0101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	19953,33	1186,67	2993	178	2647	191	3439
					1120	280	168	42	–	255	

Итого по смете	**3 207 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 184 521
- оборудование, тенге	1 204 744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					296 814				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 713				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					148 322				
		Итого по акту					**5 814 142**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**68 752**				
		Итого по акту					**5 882 894**				
		Итого по акту с учетом скидки					**5 201 717**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**624 206**				
		Всего по сметному расчету					**5 825 923**				

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62
БИН 210240023693
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64070103KSN1820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТемирСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 70, 18
БИН/ИИН 140440007277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396504F0007396651
АО "ForteBank"

Руководитель _____ Горбунов А.А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИртышТемирСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Установка блочно модульной станций для водоснабжения в селе Ортаарал, Аягозского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 17.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №14

29 ноября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0202-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	5	7361	–	36805	–	–	–	39749
										2944	
21	4101-0202-1101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 101 км	т	5	3842	–	19210	–	–	–	20747
										1537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1307-0403-0427	Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	403825	218024	403825	218024	18905	150443	598609
					166896	79732	166896	79732	–	44341	
26	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	213,33	213,33	4480	4480	–	837	5742
					–	55,33	–	1162	–	425	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	303200	74500	2122	522	6	1730	4160
					227800	21800	1595	153	–	308	
29	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	486		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	68700	–	481	–	64	413	965
					59600	–	417	–	–	72	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	899,1	–	3596	–	–	2589	6681
					899,1	–	3596	–	–	495	
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	27572,78	2152,22	49631	3874	26556	20926	76202
					10667,22	1075,56	19201	1936	–	5645	
34	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10922		10922		10922	–	11796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	874	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18319		54957		54957	–	59354
					–		–		–	4397	
36	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,88	75835		66735		66735	–	72074
					–		–		–	5339	
37	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	1	45112	396	45112	396	35912	8890	58322
					8804	176	8804	176	–	4320	
42	1308-0305-0503	Светильник лампами. Установка НР = 72 %	шт.	1	6799	1890	6799	1890	1949	3041	10627
					2960	1263	2960	1263	–	787	
43	2307-0106-0406	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1	35695		35695		35695	–	38551
					–		–		–	2856	
44	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3968	1021	3968	1021	73	2358	6832
					2874	401	2874	401	–	506	
45	2307-0506-0102	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	8704		8704		8704	–	9400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	696	
48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1447	–	1447	–	10	1035	2681
					1437	–	1437	–	–	199	
49	2307-0204-0401	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	–	8315
					–		–		–	616	
50	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536		536		536	–	579
					–		–		–	43	
51	2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	–	700
					–		–		–	52	
52	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
53	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,003	180141		540		540	–	583
					–		–		–	43	
54	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	20	1068,15	732,45	21363	14649	2839	6605	30205
					193,75	264,95	3875	5299	–	2237	
55	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	2149	1838	4298	3676	–	1416	6171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					311	672	622	1344	–	457	
58	2404-0207-5002	Зажимы прокалывающие SE46.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2773		5546		5546	–	5990
					–		–		–	444	
59	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2713	–	2713	–	–	1953	5039
					2713	–	2713	–	–	373	
60	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1	24250	1151	24250	1151	17425	5416	32039
					5674	278	5674	278	–	2373	
61	1106-0301-0409	Изготовление ограждения НР = 91 %	т	0,6	26778,33	1338,33	16067	803	–	14211	32700
					25440	586,67	15264	352	–	2422	
63	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1391		13910		13910	–	15023
					–		–		–	1113	
64	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	263278		105311		105311	–	113736
					–		–		–	8425	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	229990		45998		45998	–	49678
					–		–		–	3680	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	92,21	2,33	2029	51	958	708	2955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46,35	0,28	1020	6	–	219	
67	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	103569	900	103569	900	83922	17325	130566
					18747	291	18747	291	–	9672	
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	22	124,74	3	2744	66	2231	315	3304
					20,35	0,41	448	9	–	245	
69	4101-0202-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км	т	1	5584		5584		–	–	6031
					–		–		–	447	

Итого по смете	**1 471 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	251 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге	552 879
- перевозка грузов, тенге	61 599
Накладные расходы, тенге	240 211
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 989

Локальная смета № 2-1-1

Установка блочно модульной станций для водоснабжения в с.Ортаарал Аягозского района ВКО (Добавляемые работы)

1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	
2	2900-0000-0001 (пл)	Кран п/э ф 32 мм	шт	1	2980		2980		2980	–	3218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	238	
3	2900-0000-0002 (пл)	Кран ппу ф 32 мм	шт	2	3010		6020		6020	–	6502
					–		–		–	482	
4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	1724,41	19,33	46559	522	–	45123	99017
					1705,07	0,26	46037	7	–	7335	
5	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	178		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
6	2301-1402-0104	Труба из полибутена PB, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для питьевого горячего и холодного водоснабжения СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
7	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	2067,79	26,39	115796	1478	–	112065	246090
					2041,39	0,61	114318	34	–	18229	
8	2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	382		21392		21392	–	23103
					–		–		–	1711	
9	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5090	100	5090	100	679	3128	8875
					4311	34	4311	34	–	657	
10	2900-0000-0003 (пл)	Щит под автоматы, металлический	шт	1	6980		6980		6980	–	7538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	558	
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	694,7	360,43	20841	10813	5046	6289	29300
					166,07	125,1	4982	3753	–	2170	
12	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	266613		2666		2666	–	2879
					–		–		–	213	
13	2306-0128-0702	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	118814		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
14	2306-0128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	182464		1825		1825	–	1971
					–		–		–	146	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	56	332,71	149,21	18632	8356	2526	7509	28232
					138,39	47,84	7750	2679	–	2091	
16	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,056	180141		10088		10088	–	10895
					–		–		–	807	
17	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	314804		6296		6296	–	6800
					–		–		–	504	
18	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий	шт.	1	20081		20081		20081	–	21687
					–		–		–	1606	
20	5900-0000-0001 (пл)	Насос Grunfoss повысительный	шт	1	582375		582375		–	–	582375
					–		–		582375	–	
21	1320-0201-0512	Устройство защиты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108519	49875	108519	49875	12229	38479	158758
					46415	16666	46415	16666	–	11760	
22	5900-0000-0002 (пл)	Система управления защиты СУ325	комплект	1	525895		525895		–	–	525895
					–		–		525895	–	
23	2900-0000-0023 (пл)	Блочно-модульная конструкция	шт	1	1017044		1017044		1017044	–	1098407
					–		–		–	81363	
24	1107-0519-0101	Ограждения металлические столбы стальные и сетка рабица. Установка НР = 118 %	м ограждения	22	2626,27	84,32	57778	1855	915	65898	133570
					2500,36	38,09	55008	838	–	9894	
25	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1391		9737		9737	–	10516
					–		–		–	779	
26	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	22	869		19118		19118	–	20647
					–		–		–	1529	
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514,5	–	5029	–	4397	619	6100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					316	–	632	–	–	452	
28	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15463	622	15463	622	10391	4583	21650
					4450	227	4450	227	–	1604	
29	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1260,33	–	3781	–	169	2709	7009
					1204	–	3612	–	–	519	
30	5900-0000-0021 (пл)	Ротаметр	шт	3	32158		96474		–	–	96474
					–		–		96474	–	
31	1106-0101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	19953,33	1186,67	2993	178	2647	191	3439
					1120	280	168	42	–	255	
32	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	303200	74500	60640	14900	180	49421	118866
					227800	21800	45560	4360	–	8805	
33	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	212,473	1723,3	–	366155	–	–	263631	680169
					1723,3	–	366155	–	–	50383	
34	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200	486		97200		97200	–	104976
					–		–		–	7776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	27572,78	2152,22	35845	2798	19179	15113	55034
					10667,22	1075,56	13867	1398	–	4077	
36	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10922		10922		10922	–	11796
					–		–		–	874	
37	2104-0301-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15693		47079		47079	–	50845
					–		–		–	3766	
38	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,68	75835		51568		51568	–	55693
					–		–		–	4125	
39	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	1	45112	396	45112	396	35912	8890	58322
					8804	176	8804	176	–	4320	

Итого по смете	**4 342 814**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	732 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 446 561
- оборудование, тенге	1 204 744
Накладные расходы, тенге	633 869
Сметная прибыль (8 %), тенге	232 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту	5 814 143
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	0
Итого по акту	5 814 143
Итого по акту с учетом скидки	5 201 717
Налог на добавленную стоимость (12 %)	624 206
Всего по сметному расчету	5 825 923

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62
БИН 210240023693
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64070103KSN1820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТемирСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 70, 18
БИН/ИИН 140440007277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396504F0007396651
АО "ForteBank"

Руководитель _____ Горбунов А.А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИртышТемирСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Установка блочно модульной станций для водоснабжения в селе Акшокы, Аягозского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 17.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №15

29 ноября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0202-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км									
			т	5	7361		36805		–	–	39749
					–		–		–	2944	
21	4101-0202-1101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 101 км									
			т	5	3842		19210		–	–	20747
					–		–		–	1537	
22	1307-0403-0427	Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	403825	218024	403825	218024	18905	150443	598609
					166896	79732	166896	79732	–	44341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	56	5516,16	3700,38	308905	207221	2246	147733	493168
					1775,68	1327,95	99438	74365	–	36530	
24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 100 м. Откачка воды с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1,2	351882,5	261864,17	422259	314237	–	172678	642532
					90018,33	79274,17	108022	95129	–	47595	
26	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	213,33	213,33	4480	4480	–	837	5742
					–	55,33	–	1162	–	425	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	303200	74500	2122	522	6	1730	4160
					227800	21800	1595	153	–	308	
29	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	486		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	68700	–	481	–	64	413	965
					59600	–	417	–	–	72	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	899,1	–	3596	–	–	2589	6681
					899,1	–	3596	–	–	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	27572,78	2152,22	49631	3874	26556	20926	76202
					10667,22	1075,56	19201	1936	–	5645	
34	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10922		10922		10922	–	11796
					–		–		–	874	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18319		54957		54957	–	59354
					–		–		–	4397	
36	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,88	75835		66735		66735	–	72074
					–		–		–	5339	
37	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	1	45112	396	45112	396	35912	8890	58322
					8804	176	8804	176	–	4320	
42	1308-0305-0503	Светильник лампами. Установка НР = 72 %	шт.	1	6799	1890	6799	1890	1949	3041	10627
					2960	1263	2960	1263	–	787	
43	2307-0106-0406	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1	35695		35695		35695	–	38551
					–		–		–	2856	
44	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3968	1021	3968	1021	73	2358	6832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2874	401	2874	401	–	506	
45	2307-0506-0102	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	8704		8704		8704	–	9400
					–		–		–	696	
48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1447	–	1447	–	10	1035	2681
					1437	–	1437	–	–	199	
49	2307-0204-0401	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	–	8315
					–		–		–	616	
50	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536		536		536	–	579
					–		–		–	43	
51	2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	–	700
					–		–		–	52	
52	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
53	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,003	180141		540		540	–	583
					–		–		–	43	
54	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	20	1068,15	732,45	21363	14649	2839	6605	30205
					193,75	264,95	3875	5299	–	2237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	2149	1838	4298	3676	–	1416	6171
					311	672	622	1344	–	457	
58	2404-0207-5002	Зажимы прокалывающие SE46.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2773		5546		5546	–	5990
					–		–		–	444	
59	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2713	–	2713	–	–	1953	5039
					2713	–	2713	–	–	373	
60	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1	24250	1151	24250	1151	17425	5416	32039
					5674	278	5674	278	–	2373	
61	1106-0301-0409	Изготовление ограждения НР = 91 %	т	0,6	26778,33	1338,33	16067	803	–	14211	32700
					25440	586,67	15264	352	–	2422	
63	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1391		13910		13910	–	15023
					–		–		–	1113	
64	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	263278		105311		105311	–	113736
					–		–		–	8425	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	229990		45998		45998	–	49678
					–		–		–	3680	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	92,21	2,33	2029	51	958	708	2955
					46,35	0,28	1020	6	–	219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %									
			шт.	1	103569	900	103569	900	83922	17325	130566
					18747	291	18747	291	–	9672	
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	22	124,74	3	2744	66	2231	315	3304
					20,35	0,41	448	9	–	245	
69	4101-0202-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км									
			т	1	5584		5584		–	–	6031
					–		–		–	447	

Итого по смете	**2 607 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	772 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	261 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	555 131
- перевозка грузов, тенге	61 599
Накладные расходы, тенге	560 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 114

Локальная смета № 2-1-1

Установка блочно модульной станций для водоснабжения в с.Акшокы Аягозского района ВКО (Добавляемые работы)

1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	
2	2900-0000-0001 (пл)	Кран п/э ф 32 мм	шт	1	2980		2980		2980	–	3218
					–		–		–	238	
3	2900-0000-0002 (пл)	Кран ппу ф 32 мм	шт	2	3010		6020		6020	–	6502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	482	
4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	1724,41	19,33	46559	522	–	45123	99017
					1705,07	0,26	46037	7	–	7335	
5	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	178		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
6	2301-1402-0104	Труба из полибутена PB, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для питьевого горячего и холодного водоснабжения СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
7	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	2067,79	26,39	115796	1478	–	112065	246090
					2041,39	0,61	114318	34	–	18229	
8	2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	382		21392		21392	–	23103
					–		–		–	1711	
9	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5090	100	5090	100	679	3128	8875
					4311	34	4311	34	–	657	
10	2900-0000-0003 (пл)	Щит под автоматы, металлический	шт	1	6980		6980		6980	–	7538
					–		–		–	558	
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	694,7	360,43	20841	10813	5046	6289	29300
					166,07	125,1	4982	3753	–	2170	
12	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	266613		2666		2666	–	2879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	213	
13	2306-0128-0702	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	118814		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
14	2306-0128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	182464		1825		1825	–	1971
					–		–		–	146	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	56	332,71	149,21	18632	8356	2526	7509	28232
					138,39	47,84	7750	2679	–	2091	
16	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,056	180141		10088		10088	–	10895
					–		–		–	807	
17	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	314804		6296		6296	–	6800
					–		–		–	504	
18	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
19	2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий	шт.	1	20081		20081		20081	–	21687
					–		–		–	1606	
20	5900-0000-0001 (пл)	Насос Grunfoss повысительный	шт	1	582375		582375		–	–	582375
					–		–		582375	–	
21	1320-0201-0512	Устройство защиты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108519	49875	108519	49875	12229	38479	158758
					46415	16666	46415	16666	–	11760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	5900-0000-0002 (пл)	Система управления защиты СУ325	комплект	1	525895 / –		525895 / –		– / 525895	– / –	525895
23	2900-0000-0023 (пл)	Блочно-модульная конструкция	шт	1	1017044 / –		1017044 / –		1017044 / –	– / 81363	1098407
24	1107-0519-0101	Ограждения металлические столбы стальные и сетка рабица. Установка НР = 118 %	м ограждения	22	2626,27 / 2500,36	84,32 / 38,09	57778 / 55008	1855 / 838	915 / –	65898 / 9894	133570
25	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1391 / –		9737 / –		9737 / –	– / 779	10516
26	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	22	869 / –		19118 / –		19118 / –	– / 1529	20647
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514,5 / 316	– / –	5029 / 632	– / –	4397 / –	619 / 452	6100
28	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15463 / 4450	622 / 227	15463 / 4450	622 / 227	10391 / –	4583 / 1604	21650
29	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1260,33 / 1204	– / –	3781 / 3612	– / –	169 / –	2709 / 519	7009
30	5900-0000-0021 (пл)	Ротаметр	шт	3	32158 / –		96474 / –		– / 96474	– / –	96474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1106-0101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	19953,33	1186,67	2993	178	2647	191	3439
					1120	280	168	42	–	255	

Итого по смете	**3 207 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 184 521
- оборудование, тенге	1 204 744
- накладные расходы, тенге	296 814
в т.ч. зарплата, тенге	26 713
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 322
Итого по акту	**5 814 142**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 752**
Итого по акту	**5 882 894**
Итого по акту с учетом скидки	**5 201 717**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**624 206**
Всего по сметному расчету	**5 825 923**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62
БИН 210240023693
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64070103KSN1820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТемирСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 70, 18
БИН/ИИН 140440007277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396504F0007396651
АО "ForteBank"

Руководитель _____ Горбунов А.А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИртышТемирСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Установка блочно модульной станций для водоснабжения в селе Ай, Аягозского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 17.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №16

29 ноября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0202-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	5	7361		36805		–	–	39749
					–		–		–	2944	
21	4101-0202-1101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 101 км	т	5	3842		19210		–	–	20747
					–		–		–	1537	
22	1307-0403-0427	Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	403825	218024	403825	218024	18905	150443	598609
					166896	79732	166896	79732	–	44341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	56	5516,16	3700,38	308905	207221	2246	147733	493168
					1775,68	1327,95	99438	74365	–	36530	
24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 100 м. Откачка воды с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1,2	351882,5	261864,17	422259	314237	–	172678	642532
					90018,33	79274,17	108022	95129	–	47595	
26	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	213,33	213,33	4480	4480	–	837	5742
					–	55,33	–	1162	–	425	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	303200	74500	2122	522	6	1730	4160
					227800	21800	1595	153	–	308	
29	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	486		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	68700	–	481	–	64	413	965
					59600	–	417	–	–	72	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	899,1	–	3596	–	–	2589	6681
					899,1	–	3596	–	–	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	27572,78	2152,22	49631	3874	26556	20926	76202
					10667,22	1075,56	19201	1936	–	5645	
34	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10922		10922		10922	–	11796
					–		–		–	874	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18319		54957		54957	–	59354
					–		–		–	4397	
36	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,88	75835		66735		66735	–	72074
					–		–		–	5339	
37	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	1	45112	396	45112	396	35912	8890	58322
					8804	176	8804	176	–	4320	
42	1308-0305-0503	Светильник лампами. Установка НР = 72 %	шт.	1	6799	1890	6799	1890	1949	3041	10627
					2960	1263	2960	1263	–	787	
43	2307-0106-0406	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1	35695		35695		35695	–	38551
					–		–		–	2856	
44	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3968	1021	3968	1021	73	2358	6832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2874	401	2874	401	–	506	
45	2307-0506-0102	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	8704		8704		8704	–	9400
					–		–		–	696	
48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1447	–	1447	–	10	1035	2681
					1437	–	1437	–	–	199	
49	2307-0204-0401	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	–	8315
					–		–		–	616	
50	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536		536		536	–	579
					–		–		–	43	
51	2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	–	700
					–		–		–	52	
52	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
53	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,003	180141		540		540	–	583
					–		–		–	43	
54	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	20	1068,15	732,45	21363	14649	2839	6605	30205
					193,75	264,95	3875	5299	–	2237	
55	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	2149	1838	4298	3676	–	1416	6171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					311	672	622	1344	–	457	
58	2404-0207-5002	Зажимы прокалывающие SE46.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2773		5546		5546	–	5990
					–		–		–	444	
59	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2713	–	2713	–	–	1953	5039
					2713	–	2713	–	–	373	
60	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1	24250	1151	24250	1151	17425	5416	32039
					5674	278	5674	278	–	2373	
61	1106-0301-0409	Изготовление ограждения НР = 91 %	т	0,6	26778,33	1338,33	16067	803	–	14211	32700
					25440	586,67	15264	352	–	2422	
63	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1391		13910		13910	–	15023
					–		–		–	1113	
64	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	263278		105311		105311	–	113736
					–		–		–	8425	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	229990		45998		45998	–	49678
					–		–		–	3680	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	92,21	2,33	2029	51	958	708	2955
					46,35	0,28	1020	6	–	219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	103569	900	103569	900	83922	17325	130566
					18747	291	18747	291	–	9672	
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	22	124,74	3	2744	66	2231	315	3304
					20,35	0,41	448	9	–	245	
69	4101-0202-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км	т	1	5584		5584		–	–	6031
					–		–		–	447	

Итого по смете	**2 607 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	772 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	261 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	555 131
- перевозка грузов, тенге	61 599
Накладные расходы, тенге	560 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 114

Локальная смета № 2-1-1

Установка блочно модульной станций для водоснабжения в с.Ай Аягозского района ВКО (Добавляемые работы)

1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	
2	2900-0000-0001 (пл)	Кран п/э ф 32 мм	шт	1	2980		2980		2980	–	3218
					–		–		–	238	
3	2900-0000-0002 (пл)	Кран ппу ф 32 мм	шт	2	3010		6020		6020	–	6502
					–		–		–	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	1724,41	19,33	46559	522	–	45123	99017
					1705,07	0,26	46037	7	–	7335	
5	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	178		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
6	2301-1402-0104	Труба из полибутена PB, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для питьевого горячего и холодного водоснабжения СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
7	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	2067,79	26,39	115796	1478	–	112065	246090
					2041,39	0,61	114318	34	–	18229	
8	2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	382		21392		21392	–	23103
					–		–		–	1711	
9	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5090	100	5090	100	679	3128	8875
					4311	34	4311	34	–	657	
10	2900-0000-0003 (пл)	Щит под автоматы, металлический	шт	1	6980		6980		6980	–	7538
					–		–		–	558	
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	694,7	360,43	20841	10813	5046	6289	29300
					166,07	125,1	4982	3753	–	2170	
12	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	266613		2666		2666	–	2879
					–		–		–	213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2306-0128-0702	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	118814		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
14	2306-0128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	182464		1825		1825	–	1971
					–		–		–	146	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	56	332,71	149,21	18632	8356	2526	7509	28232
					138,39	47,84	7750	2679	–	2091	
16	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,056	180141		10088		10088	–	10895
					–		–		–	807	
17	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	314804		6296		6296	–	6800
					–		–		–	504	
18	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
19	2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий	шт.	1	20081		20081		20081	–	21687
					–		–		–	1606	
21	1320-0201-0512	Устройство защиты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108519	49875	108519	49875	12229	38479	158758
					46415	16666	46415	16666	–	11760	
22	5900-0000-0002 (пл)	Система управления защиты СУ325	комплект	1	525895		525895		–	–	525895
					–		–		525895	–	
23	2900-0000-0023 (пл)	Блочно-модульная конструкция	шт	1	1017044		1017044		1017044	–	1098407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	81363	
24	1107-0519-0101	Ограждения металлические столбы стальные и сетка рабица. Установка НР = 118 %	м ограждения	22	2626,27	84,32	57778	1855	915	65898	133570
					2500,36	38,09	55008	838	–	9894	
25	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1391		9737		9737	–	10516
					–		–		–	779	
26	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	22	869		19118		19118	–	20647
					–		–		–	1529	
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514,5	–	5029	–	4397	619	6100
					316	–	632	–	–	452	
28	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15463	622	15463	622	10391	4583	21650
					4450	227	4450	227	–	1604	
29	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1260,33	–	3781	–	169	2709	7009
					1204	–	3612	–	–	519	
30	5900-0000-0021 (пл)	Ротаметр	шт	3	32158		96474		–	–	96474
					–		–		96474	–	
31	1106-0101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	19953,33	1186,67	2993	178	2647	191	3439
					1120	280	168	42	–	255	
		Итого по смете					**2 624 738**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					298 282				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 452				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 184 521				
		- оборудование, тенге					622 369				
		- накладные расходы, тенге					296 814				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 713				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					148 322				
		Итого по акту					**5 231 767**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**0**				
		Итого по акту					**5 231 767**				
		Итого по акту с учетом скидки					**4 686 774**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**562 413**				
		Всего по сметному расчету					**5 249 187**				

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62
БИН 210240023693
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64070103KSN1820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТемирСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 70, 18
БИН/ИИН 140440007277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396504F0007396651
АО "ForteBank"

Руководитель _____ Горбунов А.А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИртышТемирСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Установка блочно модульной станций для водоснабжения в селе Биесимас, Аягозского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 17.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №17

29 ноября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0202-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	5	7361 / –		36805 / –		– / –	– / 2944	39749
21	4101-0202-1101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 101 км	т	5	3842 / –		19210 / –		– / –	– / 1537	20747
22	1307-0403-0427	Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	403825	218024	403825	218024	18905	150443	598609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					166896	79732	166896	79732	–	44341	
23	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	56	5516,16	3700,38	308905	207221	2246	147733	493168
					1775,68	1327,95	99438	74365	–	36530	
24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 100 м. Откачка воды с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1,2	351882,5	261864,17	422259	314237	–	172678	642532
					90018,33	79274,17	108022	95129	–	47595	
26	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	213,33	213,33	4480	4480	–	837	5742
					–	55,33	–	1162	–	425	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	303200	74500	2122	522	6	1730	4160
					227800	21800	1595	153	–	308	
29	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	486		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	68700	–	481	–	64	413	965
					59600	–	417	–	–	72	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	899,1	–	3596	–	–	2589	6681
					899,1	–	3596	–	–	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	27572,78	2152,22	49631	3874	26556	20926	76202
					10667,22	1075,56	19201	1936	–	5645	
34	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10922		10922		10922	–	11796
					–		–		–	874	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18319		54957		54957	–	59354
					–		–		–	4397	
36	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,88	75835		66735		66735	–	72074
					–		–		–	5339	
37	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	1	45112	396	45112	396	35912	8890	58322
					8804	176	8804	176	–	4320	
42	1308-0305-0503	Светильник лампами. Установка НР = 72 %	шт.	1	6799	1890	6799	1890	1949	3041	10627
					2960	1263	2960	1263	–	787	
43	2307-0106-0406	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1	35695		35695		35695	–	38551
					–		–		–	2856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3968	1021	3968	1021	73	2358	6832
					2874	401	2874	401	–	506	
45	2307-0506-0102	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	8704		8704		8704	–	9400
					–		–		–	696	
48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1447	–	1447	–	10	1035	2681
					1437	–	1437	–	–	199	
49	2307-0204-0401	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	–	8315
					–		–		–	616	
50	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536		536		536	–	579
					–		–		–	43	
51	2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	–	700
					–		–		–	52	
52	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
53	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3x1,5 мм2	км	0,003	180141		540		540	–	583
					–		–		–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	20	1068,15	732,45	21363	14649	2839	6605	30205
					193,75	264,95	3875	5299	–	2237	
55	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	2149	1838	4298	3676	–	1416	6171
					311	672	622	1344	–	457	
58	2404-0207-5002	Зажимы прокалывающие SE46.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2773		5546		5546	–	5990
					–		–		–	444	
59	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2713	–	2713	–	–	1953	5039
					2713	–	2713	–	–	373	
60	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1	24250	1151	24250	1151	17425	5416	32039
					5674	278	5674	278	–	2373	
61	1106-0301-0409	Изготовление ограждения НР = 91 %	т	0,6	26778,33	1338,33	16067	803	–	14211	32700
					25440	586,67	15264	352	–	2422	
63	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1391		13910		13910	–	15023
					–		–		–	1113	
64	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	263278		105311		105311	–	113736
					–		–		–	8425	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	229990		45998		45998	–	49678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	3680	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	92,21	2,33	2029	51	958	708	2955
					46,35	0,28	1020	6	–	219	
67	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	103569	900	103569	900	83922	17325	130566
					18747	291	18747	291	–	9672	
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	22	124,74	3	2744	66	2231	315	3304
					20,35	0,41	448	9	–	245	
69	4101-0202-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км	т	1	5584		5584		–	–	6031
					–		–		–	447	
		Итого по смете					**2 607 029**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					463 603				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					772 961				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					261 896				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					555 131				
		- перевозка грузов, тенге					61 599				
		Накладные расходы, тенге					560 622				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 114				

Локальная смета № 2-1-1

Установка блочно модульной станций для водоснабжения в с.Биесимас, Сарыаркинского с.о. Аягозского района ВКО (Добавляемые работы)

1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2900-0000-0001 (пл)	Кран п/э ф 32 мм	шт	1	2980		2980		2980	–	3218
					–		–		–	238	
3	2900-0000-0002 (пл)	Кран ппу ф 32 мм	шт	2	3010		6020		6020	–	6502
					–		–		–	482	
4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	1724,41	19,33	46559	522	–	45123	99017
					1705,07	0,26	46037	7	–	7335	
5	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	178		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
6	2301-1402-0104	Труба из полибутена PB, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для питьевого горячего и холодного водоснабжения СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
7	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	2067,79	26,39	115796	1478	–	112065	246090
					2041,39	0,61	114318	34	–	18229	
8	2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	382		21392		21392	–	23103
					–		–		–	1711	
9	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5090	100	5090	100	679	3128	8875
					4311	34	4311	34	–	657	
10	2900-0000-0003 (пл)	Щит под автоматы, металлический	шт	1	6980		6980		6980	–	7538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	558	
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	694,7	360,43	20841	10813	5046	6289	29300
					166,07	125,1	4982	3753	–	2170	
12	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	266613		2666		2666	–	2879
					–		–		–	213	
13	2306-0128-0702	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	118814		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
14	2306-0128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	182464		1825		1825	–	1971
					–		–		–	146	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	56	332,71	149,21	18632	8356	2526	7509	28232
					138,39	47,84	7750	2679	–	2091	
16	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,056	180141		10088		10088	–	10895
					–		–		–	807	
17	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	314804		6296		6296	–	6800
					–		–		–	504	
18	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
19	2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий	шт.	1	20081		20081		20081	–	21687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1606	
21	1320-0201-0512	Устройство защиты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108519	49875	108519	49875	12229	38479	158758
					46415	16666	46415	16666	–	11760	
23	2900-0000-0023 (пл)	Блочно-модульная конструкция	шт	1	1017044		1017044		1017044	–	1098407
					–		–		–	81363	
24	1107-0519-0101	Ограждения металлические столбы стальные и сетка рабица. Установка НР = 118 %	м ограждения	22	2626,27	84,32	57778	1855	915	65898	133570
					2500,36	38,09	55008	838	–	9894	
25	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1391		9737		9737	–	10516
					–		–		–	779	
26	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	22	869		19118		19118	–	20647
					–		–		–	1529	
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514,5	–	5029	–	4397	619	6100
					316	–	632	–	–	452	
28	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15463	622	15463	622	10391	4583	21650
					4450	227	4450	227	–	1604	
29	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1260,33	–	3781	–	169	2709	7009
					1204	–	3612	–	–	519	
30	5900-0000-0021 (пл)	Ротаметр	шт	3	32158		96474		–	–	96474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		96474	–	
31	1106-0101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	19953,33	1186,67	2993	178	2647	191	3439
					1120	280	168	42	–	255	

Итого по смете	**2 098 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 184 521
- оборудование, тенге	96 474
- накладные расходы, тенге	296 814
в т.ч. зарплата, тенге	26 713
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 322
Итого по акту	**4 705 872**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого по акту	**4 705 872**
Итого по акту с учетом скидки	**4 221 772**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**506 613**
Всего по сметному расчету	**4 728 385**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62
БИН 210240023693
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64070103KSN1820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТемирСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 70, 18
БИН/ИИН 140440007277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396504F0007396651
АО "ForteBank"

Руководитель _____ Горбунов А.А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИртышТемирСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Установка блочно модульной станций для водоснабжения в селе Актамас, Аягозского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 17.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №18

29 ноября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0202-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	5	7361		36805		–	–	39749
					–		–		–	2944	
21	4101-0202-1101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 101 км	т	5	3842		19210		–	–	20747
					–		–		–	1537	
22	1307-0403-0427	Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	403825	218024	403825	218024	18905	150443	598609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					166896	79732	166896	79732	–	44341	
23	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	56	5516,16	3700,38	308905	207221	2246	147733	493168
					1775,68	1327,95	99438	74365	–	36530	
24	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 100 м. Откачка воды с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1,2	351882,5	261864,17	422259	314237	–	172678	642532
					90018,33	79274,17	108022	95129	–	47595	
26	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	213,33	213,33	4480	4480	–	837	5742
					–	55,33	–	1162	–	425	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	303200	74500	2122	522	6	1730	4160
					227800	21800	1595	153	–	308	
29	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	486		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	68700	–	481	–	64	413	965
					59600	–	417	–	–	72	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	899,1	–	3596	–	–	2589	6681
					899,1	–	3596	–	–	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	27572,78	2152,22	49631	3874	26556	20926	76202
					10667,22	1075,56	19201	1936	–	5645	
34	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10922		10922		10922	–	11796
					–		–		–	874	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18319		54957		54957	–	59354
					–		–		–	4397	
36	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,88	75835		66735		66735	–	72074
					–		–		–	5339	
37	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	1	45112	396	45112	396	35912	8890	58322
					8804	176	8804	176	–	4320	
42	1308-0305-0503	Светильник лампами. Установка НР = 72 %	шт.	1	6799	1890	6799	1890	1949	3041	10627
					2960	1263	2960	1263	–	787	
43	2307-0106-0406	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1	35695		35695		35695	–	38551
					–		–		–	2856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3968	1021	3968	1021	73	2358	6832
					2874	401	2874	401	–	506	
45	2307-0506-0102	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	8704		8704		8704	–	9400
					–		–		–	696	
48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1447	–	1447	–	10	1035	2681
					1437	–	1437	–	–	199	
49	2307-0204-0401	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	–	8315
					–		–		–	616	
50	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536		536		536	–	579
					–		–		–	43	
51	2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	–	700
					–		–		–	52	
52	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
53	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3x1,5 мм2	км	0,003	180141		540		540	–	583
					–		–		–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	20	1068,15	732,45	21363	14649	2839	6605	30205
					193,75	264,95	3875	5299	–	2237	
55	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	2149	1838	4298	3676	–	1416	6171
					311	672	622	1344	–	457	
58	2404-0207-5002	Зажимы прокалывающие SE46.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2773		5546		5546	–	5990
					–		–		–	444	
59	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2713	–	2713	–	–	1953	5039
					2713	–	2713	–	–	373	
60	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1	24250	1151	24250	1151	17425	5416	32039
					5674	278	5674	278	–	2373	
61	1106-0301-0409	Изготовление ограждения НР = 91 %	т	0,6	26778,33	1338,33	16067	803	–	14211	32700
					25440	586,67	15264	352	–	2422	
63	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1391		13910		13910	–	15023
					–		–		–	1113	
64	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	263278		105311		105311	–	113736
					–		–		–	8425	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	229990		45998		45998	–	49678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	3680	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	92,21	2,33	2029	51	958	708	2955
					46,35	0,28	1020	6	–	219	
67	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	103569	900	103569	900	83922	17325	130566
					18747	291	18747	291	–	9672	
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	22	124,74	3	2744	66	2231	315	3304
					20,35	0,41	448	9	–	245	
69	4101-0202-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км	т	1	5584		5584		–	–	6031
					–		–		–	447	

Итого по смете	**2 607 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	772 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	261 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	555 131
- перевозка грузов, тенге	61 599
Накладные расходы, тенге	560 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 114

Локальная смета № 2-1-1

Установка блочно модульной станций для водоснабжения в с.Актамас Аягозского района ВКО (Добавляемые работы)

1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2900-0000-0001 (пл)	Кран п/э ф 32 мм	шт	1	2980		2980		2980	–	3218
					–		–		–	238	
3	2900-0000-0002 (пл)	Кран ппу ф 32 мм	шт	2	3010		6020		6020	–	6502
					–		–		–	482	
4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	1724,41	19,33	46559	522	–	45123	99017
					1705,07	0,26	46037	7	–	7335	
5	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	178		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
6	2301-1402-0104	Труба из полибутена PB, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для питьевого горячего и холодного водоснабжения СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
7	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	2067,79	26,39	115796	1478	–	112065	246090
					2041,39	0,61	114318	34	–	18229	
8	2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	382		21392		21392	–	23103
					–		–		–	1711	
9	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5090	100	5090	100	679	3128	8875
					4311	34	4311	34	–	657	
10	2900-0000-0003 (пл)	Щит под автоматы, металлический	шт	1	6980		6980		6980	–	7538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	558	
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	694,7	360,43	20841	10813	5046	6289	29300
					166,07	125,1	4982	3753	–	2170	
12	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	266613		2666		2666	–	2879
					–		–		–	213	
13	2306-0128-0702	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	118814		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
14	2306-0128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	182464		1825		1825	–	1971
					–		–		–	146	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	56	332,71	149,21	18632	8356	2526	7509	28232
					138,39	47,84	7750	2679	–	2091	
16	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,056	180141		10088		10088	–	10895
					–		–		–	807	
17	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	314804		6296		6296	–	6800
					–		–		–	504	
18	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
19	2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий	шт.	1	20081		20081		20081	–	21687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1606	
21	1320-0201-0512	Устройство защиты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108519	49875	108519	49875	12229	38479	158758
					46415	16666	46415	16666	–	11760	
23	2900-0000-0023 (пл)	Блочно-модульная конструкция	шт	1	1017044		1017044		1017044	–	1098407
					–		–		–	81363	
24	1107-0519-0101	Ограждения металлические столбы стальные и сетка рабица. Установка НР = 118 %	м ограждения	22	2626,27	84,32	57778	1855	915	65898	133570
					2500,36	38,09	55008	838	–	9894	
25	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1391		9737		9737	–	10516
					–		–		–	779	
26	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм x 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	22	869		19118		19118	–	20647
					–		–		–	1529	
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514,5	–	5029	–	4397	619	6100
					316	–	632	–	–	452	
28	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15463	622	15463	622	10391	4583	21650
					4450	227	4450	227	–	1604	
29	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1260,33	–	3781	–	169	2709	7009
					1204	–	3612	–	–	519	
30	5900-0000-0021 (пл)	Ротаметр	шт	3	32158		96474		–	–	96474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		96474	–	
31	1106-0101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	19953,33	1186,67	2993	178	2647	191	3439
					1120	280	168	42	–	255	

Итого по смете	**2 098 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 184 521
- оборудование, тенге	96 474
- накладные расходы, тенге	296 814
в т.ч. зарплата, тенге	26 713
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 322
Итого по акту	**4 705 872**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого по акту	**4 705 872**
Итого по акту с учетом скидки	**4 221 772**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**506 613**
Всего по сметному расчету	**4 728 385**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62
БИН 210240023693
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64070103KSN1820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТемирСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 70, 18
БИН/ИИН 140440007277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396504F0007396651
АО "ForteBank"

Руководитель _____ Горбунов А.А.