Заказчик: КГУ "Дворец школьников отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Азия-Жилстрой"

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт здания центра внешкольной работы детского творчества в городе Тараз Жамбылской области

Договор: № 12 от 02 сентября 2021 г.

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат ноябрь 2021 г.**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства | за отчетный месяц без НДС | из графы 2 | | | | | | НДС 12% | Всего к оплате в тенге |
| | | по отчетный месяц включительно | | СМР в сметных базистных ценах | СМР фактич. в тенге | По монтажу оборуд | Стоимость оборуд | На приобретен материалов | Другие дополнит расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Текущий ремонт | **29 680 000** | | | | | | | | | |
| 2 | в том числе за отчетный месяц | 5 228 236 | 4 668 068 | | | | | | | 560 168 | 5 228 236 |
| 3 | **Итого к оплате** | **5 228 236** | **4 668 068** | | | | | | | **560 168** | **5 228 236** |

**Заказчик:**

**КГУ "Дворец школьников отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**
**Директор:**

**Грабийчук Т.В.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Азия-Жилстрой"**
**Директор:**

**Сарманкулов А.О.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Дворец школьников отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Азия-Жилстрой"

Объект: Текущий ремонт здания центра внешкольной работы детского творчества в городе Тараз Жамбылской области

Договор подряда (контракт) № 12 от 02 сентября 2021 г.

# А К Т №4
## приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Корпус 2 - 1-й этаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 38.8 | | 4960,90 | 137,68 | 192483 | 5342 | 141233 | 45360 | 256870 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 1183,19 | 60,50 | 45908 | 2347 | | 19027 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 296,82 | 58,00 | | | | 17216 | | |
| 1.2 | 231-302-0202 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм | м2 | 1,02 | 39,576 | 3061,00 | | | | 121142 | | |
| 2 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 90 | | 1547,71 | 13,30 | 139294 | 1197 | 110318 | 26502 | 179059 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 308,66 | 4,60 | 27779 | 414 | | 13264 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 1,01 | 90,9 | 1173,00 | | | | 106626 | | |
| 3 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 28 | | 4886,39 | 2,56 | 136819 | 72 | 58851 | 62333 | 215085 |
| | | ПР - 80%, СП - 8% | | | | 2782,00 | 0,74 | 77896 | 21 | | 15932 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 28 | 1781,00 | | | | 49868 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 10,4 | | 4960,90 | 137,68 | 51593 | 1432 | 37856 | 12158 | 68851 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 1183,19 | 60,50 | 12305 | 629 | | 5100 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 79,56 | 58,00 | | | | 4614 | | |
| 4.2 | 231-302-0202 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм | м2 | 1,02 | 10,608 | 3061,00 | | | | 32471 | | |
| | | **Корпус 2 - 2-й этаж** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 50 | | 4960,90 | 137,68 | 248045 | 6884 | 182001 | 58453 | 331018 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 1183,19 | 60,50 | 59160 | 3025 | | 24520 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 382,5 | 58,00 | | | | 22185 | | |
| 5.2 | 231-302-0202 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм | м2 | 1,02 | 51 | 3061,00 | | | | 156111 | | |
| 6 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 108 | | 1547,71 | 13,30 | 167153 | 1437 | 132381 | 31802 | 214872 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 308,66 | 4,60 | 33335 | 497 | | 15916 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 1,01 | 109,08 | 1173,00 | | | | 127951 | | |
| 7 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 15,5 | | 4886,39 | 2,56 | 75739 | 39 | 32579 | 34506 | 119065 |
| | | ПР - 80% СП - 8% | | | | 2782,00 | 0,74 | 43121 | 11 | | 8820 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 15,5 | 1781,00 | | | | 27606 | | |
| 8 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 11,5 | | 4960,90 | 137,68 | 57050 | 1584 | 41859 | 13444 | 76134 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 1183,19 | 60,50 | 13607 | 696 | | 5640 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 87,975 | 58,00 | | | | 5103 | | |
| 8.2 | 231-302-0202 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм | м2 | 1,02 | 11,73 | 3061,00 | | | | 35906 | | |
| 9 | 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка без подводки воды | комплект | 2 | | 2413,49 | 60,21 | 4827 | 120 | 457 | 4220 | 9771 |
| | | ПР - 88% СП - 8% | | | | 2124,98 | 28,23 | 4250 | 56 | | 724 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000072 | 0,000144 | 216199,00 | | | | 31 | | |
| 9.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00014 | 1358578,00 | | | | 190 | | |
| 9.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,036 | 0,072 | 836,00 | | | | 60 | | |
| 9.4 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,4 | 357,00 | | | | 143 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители. Установка | шт. | 2 | | 1073,01 | 0,14 | 2146 | -- | 66 | 2039 | 4520 |
| | | ПР - 90%, СП - 8% | | | | 1040,20 | -- | 2080 | -- | | 335 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,026 | 568,00 | | | | 15 | | |
| 10.2 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,052 | 459,00 | | | | 24 | | |
| 10.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,011 | 0,022 | 836,00 | | | | 18 | | |
| 11 | 244-101-0101 РСНБ РК 2015 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 2 | | 7103,00 | -- | 14206 | -- | 14206 | -- | 15342 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1136 | |
| 12 | 244-104-0101 РСНБ РК 2015 | Пьедестал для умывальника | шт. | 2 | | 3977,00 | -- | 7954 | -- | 7954 | -- | 8590 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 636 | |
| 13 | 244-104-0408 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 2 | | 3191,00 | -- | 6382 | -- | 6382 | -- | 6893 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 14 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 50 | | 1317,69 | 6,25 | 65884 | 312 | 21162 | 35600 | 109603 |
| | | ПР - 80%, СП - 8% | | | | 888,21 | 1,80 | 44410 | 90 | | 8119 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 209,6 | 86,00 | | | | 18026 | | |
| 15 | 8723-0801-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Окраска потолков по отделанной сухими смесями поверхности. акриловым водоэмульсионным составом за два раза | 100 м2 | 0,5 | | 152048,00 | 620,00 | 76024 | 310 | 20640 | 44146 | 129784 |
| | | ПР - 88292 Тенге, СП - 19227 Тенге | | | | 110149,00 | 216,00 | 55074 | 108 | | 9614 | |
| 16 | 8723-0101-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью. акриловым водоэмульсионным составом за два раза | 100 м2 | 1,8 | | 333539,00 | 2968,00 | 600370 | 5343 | 194567 | 321745 | 995884 |
| | | ПР - 178747 Тенге, СП - 40983 Тенге | | | | 222478,00 | 957,00 | 400460 | 1723 | | 73769 | |
| 17 | 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 6 | | 2520,20 | 16,73 | 15121 | 100 | 8021 | 5071 | 21807 |
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | | 1166,60 | 7,22 | 7000 | 43 | | 1615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 261-107-0646 | Шпильки | комплект | 2,04 | 12,24 | 649,00 | | | | 7944 | | |
| 18 | 247-101-0123 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma | шт. | 6 | | 8381,00 | -- | 50286 | -- | 50286 | -- | 54309 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4023 | |
| | | **Корпус 2 - 3-й этаж** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 50,5 | | 4960,90 | 137,68 | 250525 | 6953 | 183821 | 59038 | 334328 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 1183,19 | 60,50 | 59751 | 3055 | | 24765 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 386,325 | 58,00 | | | | 22407 | | |
| 19.2 | 231-302-0202 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм | м2 | 1,02 | 51,51 | 3061,00 | | | | 157672 | | |
| 20 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 108 | | 1547,71 | 13,30 | 167153 | 1437 | 132381 | 31802 | 214872 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 308,66 | 4,60 | 33335 | 497 | | 15916 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 1,01 | 109,08 | 1173,00 | | | | 127951 | | |
| 21 | 1215-0101-0407 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж | прибор | 2 | | 538,90 | -- | 1078 | -- | -- | 776 | 2002 |
| | | ПР - 72% СП - 8% | | | | 538,90 | -- | 1078 | -- | | 148 | |
| 22 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 15,5 | | 4886,39 | 2,56 | 75739 | 39 | 32579 | 34506 | 119065 |
| | | ПР - 80% СП - 8% | | | | 2782,00 | 0,74 | 43121 | 11 | | 8820 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 15,5 | 1781,00 | | | | 27606 | | |
| 23 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 11,5 | | 4960,90 | 137,68 | 57050 | 1584 | 41859 | 13444 | 76134 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 1183,19 | 60,50 | 13607 | 696 | | 5640 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 87,975 | 58,00 | | | | 5103 | | |
| 23.2 | 231-302-0202 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм | м2 | 1,02 | 11,73 | 3061,00 | | | | 35906 | | |
| 24 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 2 | | 3907,44 | 123,29 | 7815 | 247 | 1068 | 6484 | 15443 |
| | | ПР - 98% СП - 8% | | | | 3250,08 | 57,95 | 6500 | 116 | | 1144 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0002 | 1358578,00 | | | | 272 | | |
| 24.2 | 261-107-0720 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,16 | 1252,00 | | | | 200 | | |
| 24.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,036 | 0,072 | 836,00 | | | | 60 | | |
| 24.4 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,8 | 357,00 | | | | 286 | | |
| 24.5 | 261-105-0635 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,00008 | 0,00016 | 1176898,00 | | | | 188 | | |
| 25 | 244-101-0302 РСНБ РК 2015 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 2 | | 8879,00 | -- | 17758 | -- | 17758 | -- | 19179 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 244-101-0701 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | | 8870,00 | -- | 17740 | -- | 17740 | -- | 19159 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1419 | |
| 27 | 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка без подводки воды | комплект | 2 | | 2413,49 | 60,21 | 4827 | 120 | 457 | 4220 | 9771 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | | 2124,98 | 28,23 | 4250 | 56 | | 724 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000072 | 0,000144 | 216199,00 | | | | 31 | | |
| 27.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00014 | 1358578,00 | | | | 190 | | |
| 27.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,036 | 0,072 | 836,00 | | | | 60 | | |
| 27.4 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,4 | 357,00 | | | | 143 | | |
| 28 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители. Установка | шт. | 2 | | 1073,01 | 0,14 | 2146 | -- | 66 | 2039 | 4520 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | | 1040,20 | -- | 2080 | -- | | 335 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,026 | 568,00 | | | | 15 | | |
| 28.2 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,052 | 459,00 | | | | 24 | | |
| 28.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,011 | 0,022 | 836,00 | | | | 18 | | |
| 29 | 244-101-0101 РСНБ РК 2015 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 2 | | 7103,00 | -- | 14206 | -- | 14206 | -- | 15342 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1136 | |
| 30 | 244-104-0101 РСНБ РК 2015 | Пьедестал для умывальника | шт. | 2 | | 3977,00 | -- | 7954 | -- | 7954 | -- | 8590 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 636 | |
| 31 | 244-104-0408 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 2 | | 3191,00 | -- | 6382 | -- | 6382 | -- | 6893 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 32 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 230,5 | | 267,54 | -- | 61668 | -- | -- | 44401 | 114554 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 267,54 | -- | 61668 | -- | | 8486 | |
| 33 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 180 | | 1186,61 | 6,25 | 213590 | 1125 | 74823 | 110373 | 349880 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 764,68 | 1,80 | 137642 | 324 | | 25917 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 754,56 | 86,00 | | | | 64892 | | |
| 34 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 50,5 | | 1317,69 | 6,25 | 66543 | 316 | 21372 | 35956 | 110699 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 888,21 | 1,80 | 44855 | 91 | | 8200 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 211,696 | 86,00 | | | | 18206 | | |
| 35 | 8723-0801-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Окраска потолков по отделанной сухими смесями поверхности. акриловым водоэмульсионным составом за два раза | 100 м2 | 0,5 | | 152048,00 | 620,00 | 76024 | 310 | 20640 | 44146 | 129784 |
| | | ПР - 89292 Тенге, СП - 19227 Тенге | | | | 110149,00 | 216,00 | 55074 | 108 | | 9614 | |
| 36 | 8723-0101-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью. акриловым водоэмульсионным составом за два раза | 100 м2 | 1,8 | | 333539,00 | 2968,00 | 600370 | 5343 | 194567 | 321745 | 995884 |
| | | ПР - 173747 Тенге, СП - 40993 Тенге | | | | 222478,00 | 957,00 | 400460 | 1723 | | 73769 | |
| 37 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники. Демонтаж | шт. | 6 | | 196,97 | -- | 1182 | -- | -- | 851 | 2196 |
| | | ПР - 72% СП - 8% | | | | 196,97 | -- | 1182 | -- | | 163 | |
| 38 | 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 6 | | 2520,20 | 16,73 | 15121 | 100 | 8021 | 5071 | 21807 |
| | | ПР - 72% СП - 8% | | | | 1166,60 | 7,22 | 7000 | 43 | | 1615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 261-107-0646 | Шпильки | комплект | 2,04 | 12,24 | 649,00 | | | | 7944 | | |
| 39 | 247-101-0123 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma | шт. | 6 | | 8381,00 | -- | 50286 | -- | 50286 | -- | 54309 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4023 | |
| | | | | **Лестничная клетка** | | | | | | | | |
| 40 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 120 | | 8759,38 | 137,68 | 1051126 | 16522 | 892621 | 140288 | 1286727 |
| | | ПР - 94% СП - 8% | | | | 1183,19 | 60,50 | 141983 | 7260 | | 95313 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 918 | 58,00 | | | | 53244 | | |
| 40.2 | 231-302-0501 | Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм | м2 | 1,02 | 122,4 | 6785,00 | | | | 830484 | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **6728594** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **1839971** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **58268** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **23640** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **2779420** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **1552519** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **498416** | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **1870152** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **44950** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **19427** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **3210373** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **1520081** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **531644** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с понижающими коэффициентами | | | | | | | | | 4668068 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с НДС, 12 % | | | | | | | | 560168 | 5228236 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Всего к оплате: | | | | | | | | | 5228236 |

**Заказчик:** **Директор КГУ "Дворец школьников отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"** _____ (подпись) **Грабийчук Т.В.**

**Подрядчик:** **Директор ТОО "Азия-Жилстрой"** _____ (подпись) **Сарманкулов А.О.**