«Ұлытау ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Государственное учреждение «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Улытауского района»
Кіріс: № 17
«28» 11 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 11 2019 года

Заказчик **АО «КазТрансОйл» Жезказганское нефтепроводное управление, 100600, Карагандинская обл., г. Жезказган, промзона, район старого аэропорта**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации -

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **Товарищество с ограниченной ответственностью «Antarium Group», генеральный директор Атажан Ерлан Кайратулы, адрес: город Нур Султан, ул. Жургенова 18/2 к.45 генеральный директор**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ,

ЖНУ АО «КазТрансОйл» Аймаганбетов Кабыл Бердибаевич, № KZ09VJE00034664 от 01.02.2018 г., № KZ36VJE00034663 от 01.02.2018 г., № KZ84VJE00027785 от 15.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,

Проектно-сметное бюро г. Павлодар, филиала НТЦ АО«КазТрансОйл» начальник Марданов Алибек Канатбекович, эксперт по авторскому надзору Байдилов Арман Каиргельдинович № KZ70VJE00026776 от 26.05.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство системы БХО на ГНПС им. Б. Джумагалиева**

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу, **Улытауский район, Карагандинская область, Республика Казахстан, ГНПС им. Б. Джумагалиева**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от « **05** » **августа** 2003 года № 06/157 Акимата Улытауского района;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», KZ74REA00141836 от 13.08.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Филиал "Научно-Технический Центр" АО "КазТрансОйл"г. Павлодар, 1412/1/16**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **АО «КазТрансОйл», приказ № 142 от 06.03.2018г.** ,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2019г.;

месяц, год

окончание работ октябрь, 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	68,8		68,8	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий	метр в	13,8		13,8	

строительный объем	кубе (далее - $м^3$)				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сооружение системы БХО расположено непосредственно на территории ГНПС им. Б. Джумагалиева в Карагандинской области, Улытауского района. Для очистки хозяйственно-бытовых стоков ГНПС им. Б. Джумагалиева установлена станция «Евробион-Биоматрикс-50». Производительность 50м3/сут, станция состоит из 4-х подземных модулей полной заводской готовности (с оборудованием, автоматикой и внутренней обвязкой). Модули станции смонтированы на опорную монолитную железобетонную плиту размером 9,88 м х 6,96 м. По периметру опорной плиты смонтированы блоки ФБС. Над верхом модулей выполнена армированная бетонная стяжка.

Для напорной подачи стоков на очистку установлена комплектная КНС в стеклопластиковом корпусе. Напорный трубопровод от КНС выполнен из трубы ПЭ100 SDR 11-110х6,6 технической по ГОСТ 18599-2001. Сброс очищенных и обеззараженных стоков выполняется в существующий колодец по самотечному трубопроводу из трубы безнапорной гофрированной канализационной из полиэтилена DN/ID 150 SN8 PE.

Сети электроснабжения выполнены бронированным кабелем с медными жилами и изоляцией из ПВХ, не распространяющей горение, марки ВБбШнг-0,66. Прокладка кабельных линий осуществлялась по существующей кабельной эстакаде, а также в траншее в ПНД трубе.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 57 415 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ

17 176 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

26 643 тысяч тенге, прочие затраты 13 595 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

48681,7074 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 16 717, 73099 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге, прочие затраты 25 962,26901 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Систему БХО на ГНПС им. Б. Джумагалиева** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Начальник ЖНУ _____ Бешимов Асылбек Науризгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Главный инженер ЖНУ _____ Райымбеков Кайрат Ахатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Начальник ГНПС им.Б.Джумагалиева ЖНУ _____ Қалмурзаев Бауржан Сембекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Начальник СКСиКР ЖНУ _____ Климов Николай Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Главный механик,
начальник СГМ ЖНУ _____ Мамахов Алиби
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Главный энергетик,
начальник СГЭ ЖНУ _____ Капин Бейбут Римович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Начальник службы
по метрологии ЖНУ _____ Камалов Есимжан Ишанбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Начальник отдела
промышленной
безопасности, охраны труда
и окружающей среды ЖНУ _____ Алимжанов Буркит Какимович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Инженер эколог отдела
промышленной
безопасности, охраны труда
и окружающей среды ЖНУ _____ Бодукова Анастасия Сергеевна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор
Инженер по надзору за
строительством СКСиКР ЖНУ _____ Аймаганбетов Кабыл Бердибаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Начальник ПСБ филиала
НТЦ АО "КазТрансОйл" _____ Марданов Алибек Канатбекович,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт по авторскому
Надзору ПСБ филиала
НТЦ АО "КазТрансОйл" _____ Байдилов Арман Каиргельдинович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Начальник участка
ТОО «Antarium Group» _____ Саиндилдинов Аскар Кабашевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Генеральный директор
ТОО «Antarium Group» _____ Атажан Ерлан Кайратулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.