Ф №3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Еділ-Строй Сервис"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К 20-ТИ МАЛОЭТАЖНЫХ ШЕСТИКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ.ТУКПАЙ, ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРЫГА, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО
наименование, адрес

Договор № 159 от 13.08.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2021 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			159	13.08.2021 г.				

№	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчётный месяц включительно	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	19 285 568,10								2 314 268,17	21 599 836,27
	в том числе:										
	за отчетный месяц		19 285 568,10							2 314 268,17	21 599 836,27
	Всего к оплате:		21 599 836,27	(Двадцать один миллион пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать шесть) тенге 27 тиын							

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района _____ *Айбергенов К. И.*

Подрядчик:

Директор

ТОО "Еділ-Строй Сервис" _____ *Назар А. М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Еділ-Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К 20-ТИ МАЛОЭТАЖНЫХ ШЕСТИКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ.ТУКПАЙ, ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРЫГА, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К 20-ТИ МАЛОЭТАЖНЫХ ШЕСТИКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ.ТУКПАЙ, ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРЫГА, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА. ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **13.08.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 04-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Смета: 04-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Раздел: 1. ВЛ-10 КВ										
1	1	Е11-330202-0102	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	опора	1	16863,89 7564,7	8624,8 3904,8	16864 7565	8625 3905	674	9176 2083	28123	
2	2	С1225-204-0308	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-3,5	шт.	2	52312		104624		104624	8370	112994	
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	5,828	900,08 303,58	19,87 2,91	5246 1769	116 17	3361	1661 553	7460	
4	4	Е14-330203-0201	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	шт.	2	2652,01 1215,76	1436,25 591,95	5304 2432	2873 1184	0	2892 656	8852	
5	5	С1261-101-0383	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	56213		5621		5621	450	6071	
6	6	С1252-207-0527	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-2, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С 235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11847		11847		11847	948	12795	
7	7	С1252-207-0531	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С 235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26907		26907		26907	2153	29060	
8	8	С1252-207-3941	НАКЛАДКА ОП 2, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2526		5052		5052	404	5456	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1252-207-3942	НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1120		1120		1120	90	1210	
10	10	С1252-207-0201	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1559		3118		3118	249	3367	
11	11	С1252-207-2002	БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	985		985		985	79	1064	
12	12	С1252-207-3925	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9072		9072		9072	726	9798	
13	13	С1252-207-0268	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7329		14658		14658	1173	15831	
14	14	С1252-207-3910	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1110		2220		2220	178	2398	
15	15	С1252-102-0225	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	шт.	3	1915		5745		5745	460	6205	
16	16	С1252-108-0702	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	шт.	3	49		147		147	12	159	
17	17	С1261-102-0217	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА ПО, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	кг	0,6864	105		72		72	6	78	
18	18	С1252-204-0802	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	шт.	2	397		794		794	64	858	
19	19	С1252-204-0805	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2	шт.	9	335		3015		3015	241	3256	
20	20	С1217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	кг	0,48	985		473		473	38	511	
21	21	С1252-206-0519	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ И С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТИПА А2А 501-2	шт.	6	574		3444		3444	276	3720	
22	22	С1252-106-0171	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПСД70Е 212W	шт.	12	5503		66036		66036	5283	71319	
23	23	С1252-201-0203	УШКО ТИПА У 1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ	шт.	6	1253		7518		7518	601	8119	
24	24	С1252-203-0101	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ КЛИНОВЫЙ КОУШНЫЙ ТИПА НКК-1-1Б	шт.	6	1709		10254		10254	820	11074	
25	25	С1252-201-0661	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ		6	588		3528		3528		3810	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-330208-0104	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	шт.	1	12676,91	1143,3	12677	1143	122	282 9560	24016	
27	27	515-201-0503 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКОЛОНКОВОГО ТИПА РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	комплект	1	11411,96 102059	537,98	11412 102059	538		1779	102059	
			Отпускная цена	шт.						102059			
			Сметная стоимость оборудования			102059		102059					
28	28	Е11-330204-0208	ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА ВРУЧНУЮ	км линии	0,014	115152,48 100340	11216,7 5278,02	*102059* 1612 1405	157 74	50	1183 224	3019	
29	29	С1243-604-0108	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК I ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 70/11 ММ2	км	0,0029282	299752		878		878		948	
30	30	Е11-330209-0101	ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	машин заземления	11	278,98 215,1	61,35 14,54	3069 2366	675 160	28	70 2021 407	5497	
31	31	С1214-210-0102	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	т	0,0158	271941		4297		4297		4641	
32	32	С1214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	т	0,000617	277977		172		172	344	186	
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10 КВ								14	493954	
			Раздел: 2. КЛ-10 КВ										
33	33	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	15,9	1809,5 1809,5	0 0	28771 28771	0 0	0	20715 3959	53445	
34	34	П13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	м кабеля	57	515,88 87,24	428,64 176,2	29405 4973	24432 10043	0	10812 3217	43434	
35	35	П13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	м кабеля	57	654,92 261,72	345,34 118,62	37330 14918	19684 6761	2728	15609 4235	57174	
36	36	П13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	м кабеля	14	689,81 305,34	344,53 114,15	9657 4275	4823 1598	559	4228 1111	14996	
37	37	С1243-101-0308	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ ГОСТ 18410-73, МАРКИ АСБ 3Х120(ОК)-10	км	0,0714	4619629		329842		329842	26387	356229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Ц13-080201-4306 Изм. и доп. вып. 17	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6- 10 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70, 95, 120 ММ2. МОНТАЖ	шт.	2	6606,75 6308,07	8,58 3,34	13214 12616	17 7	580	9088 1784	24086	
39	39	С1243-903-8201	МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ, ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, С ЛЕНТОЧНОЙ БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ ГОСТ 13781.0-86, ТИПА ТИПА ЗПКВТПБНГ-НГ10-70/120-В	шт.	2	64274		128548		128548	10284	138832	
40	40	С1261-301-0146	ТРУБЫ СВИНЦОВЫЕ ГОСТ 167-69	кг	5,48	443		2428		2428	194	2622	
41	41	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	м кабеля	53	451,46 87,24	364,22 149,71	23927 4624	19304 7935	0	9042 2638	35607	
42	42	С1213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 шт.	0,212	0		0				0	
43	43	Ц13-100904-0101	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	км кабеля	0,053	30880,7 9689,4	21191,3 4765,61	1637 514	1124 253	0	467 168	2272	
44	44	С1249-101-0503	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,3 М	м	53	76		4028		4028	322	4350	
45	45	Е11-010205-0501	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	м3 грунта	15,9	860,22 860,22	0 0	13677 13677	0 0	0	9848 1882	25407 758454	
			Итого по разделу: 2. КЛ-10 КВ										
			Раздел: 4. КЛ-0,4 КВ										
46	62	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	345,4	1809,5 1809,5	0 0	625001 625001	0 0	0	450001 86000	1161002	
47	63	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	м кабеля	135	515,88 87,24	428,64 176,2	69644 11777	57866 23787	0	25606 7620	102870	
48	64	Е11-340201-0101	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ДО 2-Х	канало-километр трубопровода	0,464	1371310,64 209125	0 0	636288 97034	0 0	539254	73746 56803	766837	
49	65	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ. МАССА 1 М ДО 3 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	м кабеля	1457	455,02 174,48	232,68 80,5	662964 254217	339014 117288	69732	267484 74436	1004854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	66	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ, ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	м кабеля	464	640,03	318,85	296974	147947	20843	127689	458636	
						276,26	105,95	128185	49161		33973		
51	67	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ, ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	м кабеля	356	1096,53	695,19	390365	247487	39352	133955	566266	
						290,8	231,81	103525	82524		41946		
52	68	С1243-113-0911	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х120 (ОК)-1	км	0,59262	2368596		1403677		1403677		1515971	
											112294		
53	69	С1243-113-0909	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х70 (ОК)-1	км	0,20604	1875154		386357		386357		417266	
											30909		
54	70	С1243-113-0908	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х50 (ОК)-1	км	0,4029	1474230		593967		593967		641484	
											47517		
55	71	С1243-113-0907	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х35 (ОК)-1	км	0,6732	1220569		821687		821687		887422	
											65735		
56	72	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	шт.	40	29646,74	22320,87	1185870	892835	2235	424109	1738777	
						7270	7456,02	290800	298241		128798		
57	73	С1243-903-1501	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ГОСТ 13781.0-86, ТИПА ТИПА 1КПТП-4-35/50-СЭ-НБ	шт.	40	10975		439000		439000	35120	474120	
58	74	Ц13-080201-4309 Изм. и доп. вып. 17	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70, 95, 120 ММ2, МОНТАЖ	шт.	8	4968,18	8,62	39745	69	2358	26889	71965	
						4664,87	3,34	37319	27		5331		
59	75	С1243-903-1502	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ГОСТ 13781.0-86, ТИПА ТИПА 1КПТП-4-70/120-СЭ-НБ	шт.	8	13830		110640		110640	8851	119491	
60	76	Ц13-100304-0101	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ, ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	км кабеля	1,095	30880,7	21191,3	33814	23204	0	9655	46947	
						9689,4	4765,61	10610	5218		3478		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	77	С1249-101-0504	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,45 М	м	1095	109		119355		119355		128903	
											9548		
62	78	Е11-010205-0501	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	м3 грунта	345,4	860,22	0	297120	0	0	213926	551930	
						860,22	0	297120	0		40884		
63	79	Е11-070512-0111	КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	шт. сборных конструкций	4	1921,15	59,77	7685	239	1941	6561	15386	
						1376,08	13,96	5504	56		1140		
64	80	С1261-101-0383	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,36	56213		20237		20237		21856	
											1619		
65	81	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ	шт.	4	27914,2	3728,86	111657	14916	72581	21565	143880	
						6040	1447,71	24160	5791		10658		
66	82	ПРАЙС	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРС1-503У2	шт	4	125761,78		503047				503047	
										503047			
			Отпускная цена			125762		503047					
			Сметная стоимость оборудования					*503047*					
			Итого по разделу: 4. КЛ-0,4 КВ									11338940	
			Раздел: 5. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
67	83	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	158,7	1809,5	0	287168	0	0	206761	533443	
						1809,5	0	287168	0		39514		
68	84	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	м кабеля	590	515,88	428,64	304369	252898	0	111909	449580	
						87,24	176,2	51472	103958		33302		
69	85	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	м кабеля	590	373,48	165,68	220353	97751	28237	90440	335656	
						159,94	52,96	94365	31246		24863		
70	86	С1243-1ПЗ-0603	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 3Х6 (ОК)-1**	км	0,6018	353077		212482		212482		229481	
											16999		
71	87	Е11-010203-0504	ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	маш	16	793,86	660,37	12702	10566	0	4959	19074	
						133,49	297,01	2136	4752		1413		
72	88	Е11-060101-0101	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	м3	8	35838,54	1132,38	286708	9059	266644	11934	322533	
						1375,65	263,61	11005	2109		23891		
73	89	Е11-330109-0115	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,2 Т. УСТАНОВКА	т	1,056	170864,04	112828,2	180432	119146	5792	69532	269961	
						52135,2	27860,88	57494	29421		19997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	90	С1247-306-0204	СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, КРУГЛОКОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СКФ 7-3 70/147-Б ВЫСОТОЙ 7000 ММ, ДИАМЕТРОМ 70/147 ММ, ФЛАНЕЦ ТИПА Б	шт.	16	70867		1133872		1133872	90710	1224582	
75	91	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	т	0,4704	683986,95	1417,95	321747	667	308511	11702	360125	
						26720	616,89	12569	290		26676		
76	92	Е11-330207-0101	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. УСТАНОВКА	светильник	16	2080,55	185,4	33289	2967	312	25125	63087	
						1875,66	87,24	30011	1396		4673		
77	93	С1247-103-0501	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СТ РК 3055-2017 ТИПА KEREMET C 60W, МОЩНОСТЬ 60 ВТ, IP67	шт.	16	30060		480960		480960	38477	519437	
78	94	С1247-306-0309	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,5/20-1,07 ВЫСОТОЙ 1070 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1500 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 20°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ	шт.	16	7991		127856		127856	10228	138084	
79	95	П13-080205-1002 Изм. и доп. вып. 17	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВКА В НИШЕ ЦОКОЛЯ	шт.	16	3356,04	1116,7	53697	17867	6486	26416	86522	
						1833,99	459,03	29344	7344		6409		
80	96	ПРАЙС	ВВОДНЫЙ ЩИТОК "NTB-1"	шт	16	26790,48		428648		428648	34292	462940	
81	97	С1243-902-0801	НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ МАРКИ DL-10	100 шт.	0,54	6050		3267		3267	261	3528	
82	98	П13-100904-0101	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	км кабеля	0,529	30880,7	21191,3	16336	11210	0	4664	22680	
						9689,4	4765,61	5126	2521		1680		
83	99	С1249-101-0502	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,25 М	м	529	63		33327		33327	2666	35993	
84	100	Е11-340201-0101	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ДО 2-Х	канало-километр трубопровода	0,04	1371310,64	0	54852	0	46487	6357	66106	
						209125	0	8365	0		4897		
85	101	Е11-010205-0501	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	м3 грунта	158,7	860,22	0	136517	0	0	98292	253594	
						860,22	0	136517	0		18785		
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									5396406	
			ИТОГО:					14144568	2328681	8488642	2555579	17987754	
								2722141	797605	605106	1287607		
			Итого по объектам:									14144567	
			Объект: 06-01 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Смета: 06-01 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАНИЯ										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3		2017	222,68	222,68	449146	449146	0	53994	543391	
				м3 грунта		0	37,18	0	74992		40251		
2	2	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		63	2171,4	0	136798	0	0	98495	254116	
				м3 грунта		2171,4	0	136798	0		18823		
3	3	Е11-010205-0501	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1		600	860,22	0	516132	0	0	371615	958767	
				м3 грунта		860,22	0	516132	0		71020		
4	4	Е11-010104-0404	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1		1480	15,63	15,63	23132	23132	0	7033	32578	
				м3 грунта		0	6,6	0	9768		2413		
5	5	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА		0,43	563641,45	75221,37	242366	32345	107065	111718	382411	
				км трубопровода		239432	23000,84	102956	9890		28327		
6	6	Е11-220701-0101	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ		0,43	66428,34	0	28564	0	1614	26681	59665	
				км трубопровода		62675,5	0	26950	0		4420		
7	7	Е11-220801-0201	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА		28	1480,7	927,6	41460	25972	0	22977	69592	
				шт.		553,1	275,8	15487	7722		5155		
8	8	С1241-208-0305	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 50 ММ		28	572		16016		16016		17297	
				шт.							1281		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									2317817	
			ИТОГО:					1453614	530595	8613337	3248092	20305571	
								798323	102372	605106	1459297		
			Итого по объекту:									1453614	
			Итого по стройке:									15598180	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							605106			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		197005					
			Итого с временными									20502576	
			Зимние удорожания			1,7,1,7,0,9 %		517533					
			Итого с зимними удорожаниями									21020109	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		408300					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21428409	
			Итого со скидкой подрядчика			0,9						19285568,10	
			НДС			12 %		2314268,17					
			Итого с НДС									21599836,27	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" *Айдерленов К. И.*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Технический надзор:

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Аймереке» _____ *Батыров С. С.*

Авторский надзор:

Эксперт по авторскому надзору
ТОО «KazStroyProjectService» _____ *Наубек Б. З.*

Подрядчик:

Директор
ТОО "Еділ-Строй Сервис" _____ *Назар А. М.*