Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Antarium Group"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Mashinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство системы биохимочистки на ГНПС им.Б.Джумагалиева**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство системы биохимочистки на ГНПС им.Б.Джумагалиева**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.11.2019	01.11.2019	26.11.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 02-01 Строительство системы биохимочистки на ГНПС им.Б.Джумагалиева				
			Смета: 02-01-01 общестроительные работы				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,217	2389,39	17245
			Накладные расходы			*875,31*	*6317*
			Сметная прибыль			*176,99*	*1277*
2	2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,200	19261,37	138682
			Накладные расходы			*1302,60*	*9379*
			Сметная прибыль			*1426,77*	*10273*
3	3	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,800	23007,22	317500
			Накладные расходы			*1726,83*	*23830*
			Сметная прибыль			*1704,24*	*23518*
4	4	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,609	234211,09	142517
			Накладные расходы			*8340,85*	*5075*
			Сметная прибыль			*17348,97*	*10557*
5	5	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	220132,60	13300
			Накладные расходы			*7839,48*	*474*
			Сметная прибыль			*16306,12*	*985*
6	6	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,060	116202,90	7021
			Накладные расходы			*4138,28*	*250*
			Сметная прибыль			*8607,62*	*520*
7	7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,184	982,37	10004
			Накладные расходы			*142,17*	*1448*
			Сметная прибыль			*72,77*	*741*
			ИТОГО:				646269
			Смета: 02-01-02 Наружные сети водоснабжения и канализации				
8	1	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	40,000	4157,38	166295
			Накладные расходы			*1522,98*	*60919*
			Сметная прибыль			*307,95*	*12318*
9	2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1950,000	135,98	265157
			Накладные расходы			*24,34*	*47457*
			Сметная прибыль			*10,07*	*19641*
10	3	12-180101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	14,400	2282,92	32874
			Накладные расходы			*610,93*	*8797*
			Сметная прибыль			*169,11*	*2435*
11	4	12-180101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	27,000	588,90	15900
			Накладные расходы			*144,03*	*3889*
			Сметная прибыль			*43,62*	*1178*
12	5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,000	1390,13	37534
			Накладные расходы			*225,28*	*6083*
			Сметная прибыль			*102,97*	*2780*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,540	2000,03	55081
			Накладные расходы			*71,23*	*1962*
			Сметная прибыль			*148,15*	*4080*
14	7	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 (–16) см. Устройство	м2 покрытия	90,000	4025,97	362337
			Накладные расходы			*159,35*	*14342*
			Сметная прибыль			*298,22*	*26840*
15	8	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	10,000	2817,13	28171
			Накладные расходы			*900,86*	*9009*
			Сметная прибыль			*208,68*	*2087*
16	9	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	10,000	3776,17	37762
			Накладные расходы			*1135,15*	*11351*
			Сметная прибыль			*279,72*	*2797*
17	10	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,071	382290,69	27143
			Накладные расходы			*132828,24*	*9431*
			Сметная прибыль			*28317,83*	*2011*
18	11	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,128	557357,09	71342
			Накладные расходы			*185712,75*	*23771*
			Сметная прибыль			*41285,71*	*5285*
19	12	13-070401-0401 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом масляный, масса 1,48-1,73 т. Демонтаж оборудования	комплект	1,000	68063,29	68063
			Накладные расходы			*13106,09*	*13106*
			Сметная прибыль			*5041,73*	*5042*
20	13	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,000	19379,75	38760
			Накладные расходы			*6014,38*	*12029*
			Сметная прибыль			*1435,54*	*2871*
21	14	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Корпус КНС из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,200	19379,75	23256
			Накладные расходы			*6014,38*	*7217*
			Сметная прибыль			*1435,54*	*1723*
22	15	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1990,000	21,13	42052
			Накладные расходы			*3,76*	*7474*
			Сметная прибыль			*1,57*	*3115*
23	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1990,000	227,76	453243
			Накладные расходы			*71,11*	*141505*
			Сметная прибыль			*16,87*	*33574*
24	17	41-010104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3,000	235,66	707
			Накладные расходы			*8,39*	*25*
			Сметная прибыль			*17,46*	*52*
25	18	41-010204-1075 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 75 км	т	90,800	1681,90	152717
			Накладные расходы			*59,90*	*5439*
			Сметная прибыль			*124,59*	*11312*
26	19	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	540,000	4157,38	2244987
			Накладные расходы			*1522,98*	*822411*
			Сметная прибыль			*307,95*	*166295*
27	20	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2541,000	135,98	345520
			Накладные расходы			*24,34*	*61840*
			Сметная прибыль			*10,07*	*25594*
28	21	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	182,000	190,55	34680
			Накладные расходы			*34,03*	*6194*
			Сметная прибыль			*14,11*	*2569*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	22	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	82,000	4988,86	409087
			Накладные расходы			*1827,58*	*149862*
			Сметная прибыль			*369,55*	*30303*
30	23	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	98,000	4820,82	472441
			Накладные расходы			*997,57*	*97762*
			Сметная прибыль			*357,10*	*34996*
31	24	11-221501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	7,000	6400,87	44806
			Накладные расходы			*1219,78*	*8538*
			Сметная прибыль			*474,14*	*3319*
32	25	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	136,000	1969,48	267850
			Накладные расходы			*479,15*	*65164*
			Сметная прибыль			*145,89*	*19841*
33	27	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная, слой сухой смеси. Устройство	м3 изоляции	2,400	8223,51	19736
			Накладные расходы			*2710,30*	*6505*
			Сметная прибыль			*609,15*	*1462*
34	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,100	24237,50	172086
			Накладные расходы			*1479,82*	*10507*
			Сметная прибыль			*1795,37*	*12747*
35	30	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,083	19193,73	1601
			Накладные расходы			*6054,94*	*505*
			Сметная прибыль			*1421,76*	*119*
36	31	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,083	266057,10	22189
			Накладные расходы			*9474,97*	*790*
			Сметная прибыль			*19707,93*	*1644*
37	32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,400	982,37	74071
			Накладные расходы			*142,17*	*10720*
			Сметная прибыль			*72,77*	*5487*
38	33	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,800	11554,87	78573
			Накладные расходы			*2414,57*	*16419*
			Сметная прибыль			*855,92*	*5820*
39	36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /под опорную плиту для КНС/	м3 уплотненного грунта	1,452	227,76	331
			Накладные расходы			*71,11*	*103*
			Сметная прибыль			*16,87*	*24*
40	37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /под опорную плиту для КНС/. Устройство	м3	0,400	19261,37	7705
			Накладные расходы			*1302,60*	*521*
			Сметная прибыль			*1426,77*	*571*
41	38	11-061301-0201 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м3	1,000	27403,84	27404
			Накладные расходы			*2850,78*	*2851*
			Сметная прибыль			*2029,91*	*2030*
42	39	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039	234211,09	9097
			Накладные расходы			*8340,85*	*324*
			Сметная прибыль			*17348,97*	*674*
43	40	11-060201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,006	1025,73	6
			Накладные расходы			*302,58*	*2*
			Сметная прибыль			*75,98*	*0*
44	41	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,040	444495,82	17780
			Накладные расходы			*144756,60*	*5790*
			Сметная прибыль			*32925,62*	*1317*
45	42	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Верхний обрез опорной плиты КНС. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,240	498,22	1614
			Накладные расходы			*157,64*	*511*
			Сметная прибыль			*36,91*	*120*
46	43	13-070401-0401 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом масляный, масса 1,48-1,73 т. Монтаж оборудования	комплект	1,000	170143,25	170143
			Накладные расходы			*32764,68*	*32765*
			Сметная прибыль			*12603,20*	*12603*
47	45	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	8076,48	8076
			Накладные расходы			*795,15*	*795*
			Сметная прибыль			*598,26*	*598*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	46	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	1885,69	7543
			Накладные расходы			*295,33*	*1181*
			Сметная прибыль			*139,68*	*559*
49	47	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2125,39	2125
			Накладные расходы			*726,60*	*727*
			Сметная прибыль			*157,44*	*157*
50	48	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1228,13	1228
			Накладные расходы			*43,74*	*44*
			Сметная прибыль			*90,97*	*91*
51	49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,400	91,99	37
			Накладные расходы			*21,02*	*8*
			Сметная прибыль			*6,81*	*3*
52	50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,800	81,47	65
			Накладные расходы			*13,87*	*11*
			Сметная прибыль			*6,03*	*5*
53	51	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1494524,47	1793
			Накладные расходы			*343229,65*	*412*
			Сметная прибыль			*110705,52*	*133*
54	52	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1520,74	9178
			Накладные расходы			*420,45*	*2523*
			Сметная прибыль			*113,31*	*680*
55	53	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	688,57	1377
			Накладные расходы			*24,52*	*49*
			Сметная прибыль			*51,00*	*102*
56	54	23-020302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1689,03	3378
			Накладные расходы			*60,15*	*120*
			Сметная прибыль			*125,11*	*250*
57	55	23-020308-1501 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,000	972,01	1944
			Накладные расходы			*34,62*	*69*
			Сметная прибыль			*72,00*	*144*
58	56	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,091	568565,28	51739
			Накладные расходы			*187516,04*	*17064*
			Сметная прибыль			*42115,95*	*3833*
59	57	23-010503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	91,910	1190,99	109463
			Накладные расходы			*42,41*	*3898*
			Сметная прибыль			*88,22*	*8108*
60	58	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	438351,45	37479
			Накладные расходы			*146506,96*	*12526*
			Сметная прибыль			*32470,48*	*2776*
61	59	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,355	1785,80	154213
			Накладные расходы			*63,60*	*5492*
			Сметная прибыль			*132,28*	*11423*
62	60	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,065	371344,02	24137
			Накладные расходы			*126982,36*	*8254*
			Сметная прибыль			*27506,96*	*1788*
63	61	23-010501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,650	592,47	38895
			Накладные расходы			*21,10*	*1385*
			Сметная прибыль			*43,89*	*2881*
64	62	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	50,000	653,50	32675
			Накладные расходы			*156,96*	*7848*
			Сметная прибыль			*48,41*	*2420*
65	65	41-010204-1075 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов /излишек грунта/. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 75 км	т	327,600	1681,90	550991
			Накладные расходы			*59,90*	*19622*
			Сметная прибыль			*124,59*	*40814*
66	66	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	182,000	25,26	4597
			Накладные расходы			*5,39*	*980*
			Сметная прибыль			*1,87*	*341*
67	67	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	182,000	42,55	7744
			Накладные расходы			*7,49*	*1363*
			Сметная прибыль			*3,15*	*574*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,000	1371,02	115166
			Накладные расходы			*502,25*	*42189*
			Сметная прибыль			*101,56*	*8531*
69	69	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3079,000	21,13	65065
			Накладные расходы			*3,76*	*11565*
			Сметная прибыль			*1,57*	*4820*
70	70	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3079,000	227,76	701275
			Накладные расходы			*71,11*	*218941*
			Сметная прибыль			*16,87*	*51946*
71	71	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1,000	30708,80	30709
			Накладные расходы			*10928,71*	*10929*
			Сметная прибыль			*2274,73*	*2275*
72	72	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,800	19261,37	15409
			Накладные расходы			*1302,60*	*1042*
			Сметная прибыль			*1426,77*	*1141*
73	73	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,490	45357,40	67583
			Накладные расходы			*11589,09*	*17268*
			Сметная прибыль			*3359,81*	*5006*
74	74	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15058,30	15058
			Накладные расходы			*536,26*	*536*
			Сметная прибыль			*1115,43*	*1115*
75	75	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	9470,27	9470
			Накладные расходы			*337,26*	*337*
			Сметная прибыль			*701,50*	*702*
76	76	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	12966,88	12967
			Накладные расходы			*461,78*	*462*
			Сметная прибыль			*960,51*	*961*
77	77	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	10097,31	10097
			Накладные расходы			*359,59*	*360*
			Сметная прибыль			*747,95*	*748*
78	78	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	4025,83	4026
			Накладные расходы			*143,37*	*143*
			Сметная прибыль			*298,21*	*298*
79	79	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	3974,26	3974
			Накладные расходы			*141,53*	*142*
			Сметная прибыль			*294,39*	*294*
80	80	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,013	336912,54	4346
			Накладные расходы			*11998,31*	*155*
			Сметная прибыль			*24956,48*	*322*
81	81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,697	81,47	57
			Накладные расходы			*13,87*	*10*
			Сметная прибыль			*6,03*	*4*
82	82	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2,000	3854,59	7709
			Накладные расходы			*1159,75*	*2320*
			Сметная прибыль			*285,53*	*571*
83	83	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,072	31346,10	2257
			Накладные расходы			*3900,50*	*281*
			Сметная прибыль			*2321,93*	*167*
84	84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,600	982,37	9431
			Накладные расходы			*142,17*	*1365*
			Сметная прибыль			*72,77*	*699*
85	85	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,040	41950,92	85580
			Накладные расходы			*8149,26*	*16624*
			Сметная прибыль			*3107,48*	*6339*
86	86	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	23987,42	23987
			Накладные расходы			*854,25*	*854*
			Сметная прибыль			*1776,85*	*1777*
87	87	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	20186,41	40373
			Накладные расходы			*718,89*	*1438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1495,29*	*2991*
88	88	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	1,000	20186,41	20186
			Накладные расходы			*718,89*	*719*
			Сметная прибыль			*1495,29*	*1495*
89	89	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	17753,30	17753
			Накладные расходы			*632,24*	*632*
			Сметная прибыль			*1315,06*	*1315*
90	90	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КОб	шт.	1,000	4025,83	4026
			Накладные расходы			*143,37*	*143*
			Сметная прибыль			*298,21*	*298*
91	91	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	5364,57	5365
			Накладные расходы			*191,05*	*191*
			Сметная прибыль			*397,38*	*397*
92	92	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,000	11054,16	11054
			Накладные расходы			*393,67*	*394*
			Сметная прибыль			*818,83*	*819*
93	93	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	3974,26	3974
			Накладные расходы			*141,53*	*142*
			Сметная прибыль			*294,39*	*294*
94	94	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,027	336912,54	9009
			Накладные расходы			*11998,31*	*321*
			Сметная прибыль			*24956,48*	*667*
95	95	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,722	91,99	66
			Накладные расходы			*21,02*	*15*
			Сметная прибыль			*6,81*	*5*
96	96	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,444	81,47	118
			Накладные расходы			*13,87*	*20*
			Сметная прибыль			*6,03*	*9*
97	97	13-120901-0106 РСНБ РК 2015	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1575,70	4727
			Накладные расходы			*461,08*	*1383*
			Сметная прибыль			*116,72*	*350*
98	98	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,900	4468,01	4021
			Накладные расходы			*159,12*	*143*
			Сметная прибыль			*330,96*	*298*
99	99	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	571602,61	514
			Накладные расходы			*200292,11*	*180*
			Сметная прибыль			*42340,93*	*38*
100	100	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,904	1167,56	1055
			Накладные расходы			*41,58*	*38*
			Сметная прибыль			*86,49*	*78*
101	101	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3,000	3854,59	11564
			Накладные расходы			*1159,75*	*3479*
			Сметная прибыль			*285,53*	*857*
102	102	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,000	982,37	12771
			Накладные расходы			*142,17*	*1848*
			Сметная прибыль			*72,77*	*946*
103	103	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,770	41950,92	74253
			Накладные расходы			*8149,26*	*14424*
			Сметная прибыль			*3107,48*	*5500*
104	104	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	23987,42	23987
			Накладные расходы			*854,25*	*854*
			Сметная прибыль			*1776,85*	*1777*
105	105	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	14681,62	29363
			Накладные расходы			*522,85*	*1046*
			Сметная прибыль			*1087,53*	*2175*
106	106	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	1,000	20186,41	20186
			Накладные расходы			*718,89*	*719*
			Сметная прибыль			*1495,29*	*1495*
107	107	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	17753,30	17753
			Накладные расходы			*632,24*	*632*
			Сметная прибыль			*1315,06*	*1315*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	108	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КОб	шт.	1,000	4025,83	4026
			Накладные расходы			*143,37*	*143*
			Сметная прибыль			*298,21*	*298*
109	109	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	5364,57	5365
			Накладные расходы			*191,05*	*191*
			Сметная прибыль			*397,38*	*397*
110	110	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,000	11054,16	11054
			Накладные расходы			*393,67*	*394*
			Сметная прибыль			*818,83*	*819*
111	111	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	3974,26	3974
			Накладные расходы			*141,53*	*142*
			Сметная прибыль			*294,39*	*294*
112	112	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,020	336912,54	6839
			Накладные расходы			*11998,31*	*244*
			Сметная прибыль			*24956,48*	*507*
113	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,548	91,99	50
			Накладные расходы			*21,02*	*12*
			Сметная прибыль			*6,81*	*4*
114	114	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,096	81,47	89
			Накладные расходы			*13,87*	*15*
			Сметная прибыль			*6,03*	*7*
115	115	13-120901-0106 РСНБ РК 2015	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1575,70	1576
			Накладные расходы			*461,08*	*461*
			Сметная прибыль			*116,72*	*117*
116	116	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,300	4468,01	1340
			Накладные расходы			*159,12*	*48*
			Сметная прибыль			*330,96*	*99*
117	117	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	571602,61	286
			Накладные расходы			*200292,11*	*100*
			Сметная прибыль			*42340,93*	*21*
118	118	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,301	1167,56	352
			Накладные расходы			*41,58*	*13*
			Сметная прибыль			*86,49*	*26*
119	119	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	349,45	70
			Накладные расходы			*12,44*	*2*
			Сметная прибыль			*25,89*	*5*
120	120	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,000	3854,59	3855
			Накладные расходы			*1159,75*	*1160*
			Сметная прибыль			*285,53*	*286*
121	121	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,111	31346,10	3479
			Накладные расходы			*3900,50*	*433*
			Сметная прибыль			*2321,93*	*258*
122	122	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,600	982,37	12378
			Накладные расходы			*142,17*	*1791*
			Сметная прибыль			*72,77*	*917*
123	123	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	22801,47	22801
			Накладные расходы			*992,69*	*993*
			Сметная прибыль			*1689,00*	*1689*
124	124	11-100208-0103 РСНБ РК 2015	Крышк деревянная. Изготовление	м2 перекрытия	0,300	1655,59	497
			Накладные расходы			*583,00*	*175*
			Сметная прибыль			*122,64*	*37*
125	125	21-070203-0301 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород толщ.25мм	м3	0,015	29250,80	439
			Накладные расходы			*1041,70*	*16*
			Сметная прибыль			*2166,73*	*33*
126	126	11-100116-0205 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами	м2	1,168	48,85	57
			Накладные расходы			*5,04*	*6*
			Сметная прибыль			*3,62*	*4*
127	127	11-100107-0607 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,300	7481,36	2244
			Накладные расходы			*1066,17*	*320*
			Сметная прибыль			*554,17*	*166*
128	128	21-130805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,000	430008,94	128
			Накладные расходы			*15313,71*	*5*
			Сметная прибыль			*31852,51*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	129	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004	288669,18	1270
			Накладные расходы			*10280,24*	*45*
			Сметная прибыль			*21382,90*	*94*
130	130	21-130816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,200	663,34	133
			Накладные расходы			*23,62*	*5*
			Сметная прибыль			*49,14*	*10*
131	131	11-100106-0402 РСНБ РК 2015	Ручка. Установка	комплект	2,000	728,50	1457
			Накладные расходы			*267,87*	*536*
			Сметная прибыль			*53,96*	*108*
132	132	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001	230874,66	231
			Накладные расходы			*8222,03*	*8*
			Сметная прибыль			*17101,83*	*17*
133	133	11-100111-0202 РСНБ РК 2015	Крышка. Установка	блок	1,000	654,44	654
			Накладные расходы			*181,01*	*181*
			Сметная прибыль			*48,48*	*48*
134	134	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,700	18514,38	49989
			Накладные расходы			*1173,06*	*3167*
			Сметная прибыль			*1371,44*	*3703*
			ИТОГО:				8 979 695
			Смета: 02-01-03 электроснабжение				
135	1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2731,27	5463
			Накладные расходы			*537,58*	*1075*
			Сметная прибыль			*202,32*	*405*
136	2		Автоматический выключатель, 380В, 20А 5SY6320-7	шт	2,000	33995,62	67991
			Накладные расходы			*1210,67*	*2421*
			Сметная прибыль			*2518,19*	*5036*
137	3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1590,86	3182
			Накладные расходы			*466,35*	*933*
			Сметная прибыль			*117,84*	*236*
138	4		Счетчик электроэнергии МИР С-0,4.10-230-5(100)-PZF-F	шт	2,000	67727,19	135454
			Накладные расходы			*2411,94*	*4824*
			Сметная прибыль			*5016,83*	*10034*
139	5	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	32,400	1910,43	61898
			Накладные расходы			*699,85*	*22675*
			Сметная прибыль			*141,51*	*4585*
140	6	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60,000	541,30	32478
			Накладные расходы			*98,02*	*5881*
			Сметная прибыль			*40,10*	*2406*
141	7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,400	1302,58	42204
			Накладные расходы			*477,18*	*15461*
			Сметная прибыль			*96,49*	*3126*
142	8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60,000	344,21	20653
			Накладные расходы			*72,69*	*4361*
			Сметная прибыль			*25,50*	*1530*
143	9	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20,000	819,24	16385
			Накладные расходы			*122,63*	*2453*
			Сметная прибыль			*60,68*	*1214*
144	10	13-080201-1101 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам	м кабеля	570,000	852,29	485808
			Накладные расходы			*188,19*	*107267*
			Сметная прибыль			*63,13*	*35986*
145	13	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	60,000	357,89	21473
			Накладные расходы			*83,80*	*5028*
			Сметная прибыль			*26,51*	*1591*
146	14		Труба гофрированная двустенная из ПНД диаметром 50 мм	м	60,000	329,83	19790
			Накладные расходы			*11,75*	*705*
			Сметная прибыль			*24,43*	*1466*
147	15	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3,000	888,31	2665
			Накладные расходы			*160,08*	*480*
			Сметная прибыль			*65,80*	*197*
148	16	23-061705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	3,000	215,81	647
			Накладные расходы			*7,69*	*23*
			Сметная прибыль			*15,99*	*48*
149	17	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж сигнальной ленты	м кабеля	60,000	363,31	21799
			Накладные расходы			*78,69*	*4721*
			Сметная прибыль			*26,91*	*1615*
150	18		Сигнальная лента для кабеля ЛСЭ 150	упак	1,000	2947,22	2947

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*104,96*	*105*
			Сметная прибыль			*218,31*	*218*
151	**19**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**5,220**	**1910,43**	**9972**
			Накладные расходы			*699,85*	*3653*
			Сметная прибыль			*141,51*	*739*
152	**20**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**29,000**	**541,30**	**15698**
			Накладные расходы			*98,02*	*2843*
			Сметная прибыль			*40,10*	*1163*
153	**21**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**5,220**	**1302,58**	**6799**
			Накладные расходы			*477,18*	*2491*
			Сметная прибыль			*96,49*	*504*
154	**22**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,000**	**2880,70**	**20165**
			Накладные расходы			*421,68*	*2952*
			Сметная прибыль			*213,38*	*1494*
155	**23**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**29,000**	**642,92**	**18645**
			Накладные расходы			*86,09*	*2497*
			Сметная прибыль			*47,62*	*1381*
			ИТОГО:				**1 012 116**
			Итого по объекту:				**0**
			Итого по стройке:				**10 638 080**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 372 773**
			Сметная прибыль				**788 009**
			Итого с временными		**2 %**	**212 761,60**	**10 850 841,60**
			Итого с зимними удорожаниями		**4 %**	**434 033,66**	**11 284 875,26**
			Итого с договорным коэффициентом, к =		**0,96547**		**10 895 208,52**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 307 425,02**	**12 202 633,54**

Заказчик
Директор ТОО "Antarium Group"
Атажан Е.К.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ANT Machinery"
Накенов Д.Б.