Счет-фактура № 49 от 11 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке АОBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)	работа	1	215 786 149,11	215 786 149,11	12%	25 894 337,89	241 680 487,00		
Всего по счету:					**215 786 149,11**		**25 894 337,89**	**241 680 487,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		777/31-15	25.12.2015г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**1 226 879 542**									
	в т.ч. за отчетный месяц		215 786 149.11							25 894 337.89	**241 680 487**

Заказчик:
Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"
_____ **Нурсагатов Н.Т.**
м.п.

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»
_____ **Амиржанов Ж.К.**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: АО «Астана-Теплотранзит»
Генподрядчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»
Наименование объекта: «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №10 приемки выполненных работ
за май 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Локальная смета №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы

		Трубопроводы										
42	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С										
			0,18177	1944754,50	934272,12	353498	169823	255556	4720,00	858		
		км		900000,00	181486,97	163593	32989	130	686,64	125		
43	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С										
			0,24531	1872553,91	930526,66	459356	228267	322912	4380,00	1074		
		км		832500,00	180071,76	204221	44173	130	679,73	167		
44	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006										
			427,08	79149,00	--	33802955	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
57	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм/сверх норм СНиП/										
			40,4320715	50383,13	25981,88	2037094	1050501	1551858	90,00	3639		
		т		19710,00	9814,50	796916	396821	130	47,94	1938		
65	С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006										
			30	355200,00	--	10656000	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			4	495436,00	--	1981744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-262	Опоры скользящие								
			1,8828	107900,00	--	203154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20прим.	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Элемент трубопровода с кабелем вывода/								
			2	79149,00	--	158298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков								
93	Ц393-114	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 1020-1220 мм, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3//под дорогой и в каналах/								
			10	973,00	390,00	9730	3900	5571	3,00	30
		стык		583,00	36,00	5830	360	90	0,21	2
94	Ц393-114	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 1020-1220 мм, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3								
			16,95	973,00	390,00	16492	6611	9443	3,00	51
		стык		583,00	36,00	9882	610	90	0,21	4
100	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм								
			13,65	4659,78	2446,90	63606	33400	28305	4,01	55
		стык		803,25	924,75	10964	12623	120	5,91	81
101	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм/под дорогой и в каналах/								
			5	4659,78	2446,90	23299	12235	10368	4,01	20
		стык		803,25	924,75	4016	4624	120	5,91	30
104	Ц0112-751-12	Установка термоусаживающих муфт диаметром 1020/1200 мм/сверх норм Снип/								
			77	12246,00	3992,00	942942	307384	383611	30,00	2310
		стык		5513,00	22,51	424501	1734	90	0,13	10
110	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной/сверх норм Снип/								
			23,8068852	6740,11	3311,11	160461	78827	126790	17,32	412
		м3		3267,00	2058,75	77777	49012	100	9,22	219
111	С130806-4093 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006								
			112	31072,00	--	3480064	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-9392 Изм. и доп. вып. 21	Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая для бесшовной тепло- и гидроизоляции, плотность пенополиуретана 61 кг/м3/Пенопакет/								
			2112,32	339,00	--	716076	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0111-9-1	Укладка матов полиэтиленовых разм. 2000х1400х45								
			186	48,53	5,55	9027	1032	10307	0,26	48
		м2		42,98	2,07	7994	385	123	0,01	2
120	С11031-4249 Изм. и доп.вып.18прим.	Маты дублированные из сшитого вспененного пенополиэтилена для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3								
			186	3022,00	--	562092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			55635889	1891980			8497
			Тенге			1705695	543331			2577
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			969164				
	Материалы -		Тенге			211057				
	Всего заработная плата -		Тенге				442917			
		Накладные расходы -	Тенге			398625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59794			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82067				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			1449857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2606
		Сметная заработная плата -	Тенге				502710			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4384510				
	Материалы -		Тенге			260069				
	Всего заработная плата -		Тенге				1806109			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1278168				
	Местные материалы -		Тенге			6705				
		Накладные расходы -	Тенге			2306095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401436				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7092041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9821
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152023			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			203154				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12189				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			215343				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50079061				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50079061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3004744				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53083805				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61841046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12427
		Сметная заработная плата -	Тенге				2654733			

Оборудование	-
В том числе строительно монтажные работы	**61 841 046**
Временные здания и сооружения	927 616
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	139 142
Итого с временными зданиями сооружениями	**62 768 662**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2 372 655
Затраты за выслугу лет	627 687
Затраты на дополнительные отпуска	251 075
Итого дополнительные затраты на на строительство	**3 251 417**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**66 020 078**
Итого в базовых ценах 2001 года	**66 020 078**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2.7367742 (2121:775)	**126 477 433**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2.9277419 (2269:775)	**57 986 926**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	266 561
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	122 212
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	3 689 287
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**188 153 645**
Договорная скидка 0.5%	940 768
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**187 212 877**
НДС 12%	22 465 545
ИТОГО ПО АКТУ	**209 678 423**
в том числе возвратных сумм	386 829
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**209 291 594**

Заказчик:

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **К. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)