# Счет-фактура № 80 от 15 июня 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке AOBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: АО Астана Теплотранзит**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39) | работа | 1 | 484 217 480,36 | 484 217 480,36 | 12% | 58 106 097,64 | 542 323 578,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **484 217 480,36** | | **58 106 097,64** | **542 323 578,00** | | |

**Руководитель: Амиржанов Ж. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Санкина С. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Акмолгамбетов Ж.К.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

**Справка**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

*(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)*

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования наименование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименов | Код | Наименов | Код |
| | | **777/31-15** | **25.12.2015г.** | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Всего по стройке** | **3 311 676 835** | | | | | | | | | |
| | в т.ч. за отчетный месяц | | 484 217 480,36 | | | | | | | 58 106 097,64 | 542 323 578 |

**Заказчик:**

**Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"**

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

**м.п.**

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»**

_____ **Амиржанов Ж.К.**

**м.п.**

**Заказчик: АО «Астана-Теплотранзит»**

**Генподрядчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»**

**Наименование объекта: «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Реестр выполненных работ за июнь 2016 года

| № | № акта | Наименование | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ЛС №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы | 537 264 286 | |
| 2 | 19 | ЛС №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные | 5 059 292 | |
| | | **Итого** | **542 323 578** | |

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
**Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.**

## Акт №18 приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| | | **Арматура** | | | | | | | | |
| 13 | Е0124-13-5 | **Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара** | 4 | 3005,63 | 1463,25 | 12023 | 5853 | 8864 | 7,33 | 29 |
| | | компл | | 1365,75 | 338,85 | 5463 | 1355 | 130 | 1,41 | 6 |
| 14 | СПРайс лист | **Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения Ст219х6-2-ППУ-ПЭ L-1900мм,А-2500мм** | 1 | 747087,12 | -- | 747087 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | СПРайс лист | **Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения и металлической заглушкой изоляции Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-200 L-2500мм,А-2500мм** | 1 | 761517,45 | -- | 761517 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СПРайс лист | **Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения Ст219х6-2-ППУ-ПЭ L-1900мм,А-2370мм** | 1 | 747087,12 | -- | 747087 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | СПРайс лист | **Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения и металлической заглушкой изоляции Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-200 L-2500мм,А-2370мм** | 1 | 761517,45 | -- | 761517 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0124-10-9 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,6412 | 1944754,50 | 934272,12 | 1246977 | 599055 | 901484 | 4720,00 | 3026 |
| | | км | | 900000,00 | 181486,97 | 577080 | 116369 | 130 | 686,64 | 440 |
| 43 | Е0124-10-19 | Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,62763 | 1872553,91 | 930526,66 | 1175271 | 584026 | 826177 | 4380,00 | 2749 |
| | | км | | 832500,00 | 180071,76 | 522502 | 113018 | 130 | 679,73 | 427 |
| 44 | С130806-489 Изм. и доп. вып. 20 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 1268,83 | 79149,00 | -- | 100426626 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0122-33-7 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм/сверх норм СНиП/ | 80,6017741 | 50383,13 | 25981,88 | 4060970 | 2094186 | 3093645 | 90,00 | 7254 |
| | | т | | 19710,00 | 9814,50 | 1588661 | 791066 | 130 | 47,94 | 3864 |
| 59 | С130806-1981 Изм. и доп.вып.18 | Тройник с шаровым краном воздушника Ст 1020-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 160542,00 | -- | 321084 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С130806-2159 Изм. и доп.вып.18прим. | Тройниковое ответвление Ст 1020-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 398879,00 | -- | 797758 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 66 | 355200,00 | -- | 23443200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 495436,00 | -- | 990872 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С130806-489 Изм. и доп. вып. 20прим. | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Элемент трубопровода с кабелем вывода/ | 6 | 79149,00 | -- | 474894 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Изоляция стыков | | | | | | | | |
| 93 | Ц393-114 | Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 1020-1220 мм, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3 | 34,05 | 973,00 | 390,00 | 33131 | 13280 | 18969 | 3,00 | 102 |
| | | стык | | 583,00 | 36,00 | 19851 | 1226 | 90 | 0,21 | 7 |
| 100 | Е0125-51-6 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм | 34,05 | 4659,78 | 2446,90 | 158666 | 83317 | 70606 | 4,01 | 137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стык | | 803,25 | 924,75 | 27351 | 31488 | 120 | 5,91 | 201 |
| 104 | Ц0112-751-12 | Установка термоусаживающих муфт диаметром 1020/1200 мм/сверх норм Снип/ | 76 | 12246,00 | 3992,00 | 930696 | 303392 | 378629 | 30,00 | 2280 |
| | | стык | | 5513,00 | 22,51 | 418988 | 1711 | 90 | 0,13 | 10 |
| 110 | Е0126-28-3 | Заполнение муфт пеной/сверх норм Снип/ | 45,758688 | 6740,11 | 3311,11 | 308419 | 151512 | 243699 | 17,32 | 793 |
| | | м3 | | 3267,00 | 2058,75 | 149494 | 94206 | 100 | 9,22 | 422 |
| 111 | С130806-4093 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006 | 148 | 31072,00 | -- | 4598656 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | С11011-9392 Изм. и доп. вып. 21 | Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая для бесшовной тепло- и гидроизоляции, плотность пенополиуретана 61 кг/м3/Пенопакет/ | 2791,28 | 339,00 | -- | 946244 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | Е0111-9-1 | Укладка матов полиэтиленовых разм. 2000х1400х45 | 409,2 | 48,53 | 5,55 | 19858 | 2271 | 22674 | 0,26 | 106 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 17587 | 847 | 123 | 0,01 | 4 |
| 120 | С11031-4249 Изм. и доп.вып.18прим. | Маты дублированные из сшитого вспененного пенополиэтилена для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3 | 409,2 | 3022,00 | -- | 1236602 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 144199154 | 3836892 | | | 16476 |
| | | | Тенге | | | 3326977 | 1151287 | | | 5381 |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 963827 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 208316 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 441776 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 397599 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 59640 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 81686 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1443111 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2598 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 501416 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 9165029 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 553904 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 4036488 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2182846 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 19921 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5167150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2584 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 775072 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 859931 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15192109 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22041 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4811560 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 134070299 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 134070299 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8044218 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 142114517 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 158749737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24639 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5312976 | | | |

| | |
|---|---|
| Оборудование | - |
| **В том числе строительно монтжные работы** | **158 749 737** |
| Временные здания и сооружения | 2 381 246 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 357 187 |
| **Итого с временными зданиями сооружениями** | **161 130 983** |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 6 090 751 |
| Затраты за выслугу лет | 1 611 310 |
| Затраты на дополнительные отпуска | 644 524 |
| **Итого дополнительные затраты на на строительство** | **8 346 585** |
| **Итого с дополнительными затратами на строительство** | **169 477 568** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года** | **169 477 568** |
| **Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)** | **324 675 284** |
| **Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)** | **148 855 975** |
| В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год | 684 278 |
| В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год | 313 725 |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 9 470 625 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | **483 001 884** |
| Договорная скидка 0,5% | 2 415 009 |
| **Итого с договорной скидкой , без учета НДС** | **480 586 875** |
| НДС 12% | 57 670 425 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **538 257 300** |
| в том числе возвратных сумм | 993 013 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **537 264 286** |

**Заказчик:**

**Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит»** _____ **К. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

**Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит»** _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

**Старший инженер сметного отдела** _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

**Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит"** _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Технадзор:**

**Директор ТОО "VEHI.KZ"** _____ **Р. Карыбаев**

(подпись, печать)

**Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ"** _____ **Б. Бажанов**

(подпись, печать)

**Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ"** _____ **Г. Нуркина**

(подпись, печать)

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»** _____ **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)