Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2011г.
по договору №_____от "__"_____ 2011 г.

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел стриотельства"

Подрядчик: ТОО "Максат LTD"

Наименование строительства: " Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"

тыс.тенге

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР	Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала за отчетный год всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.	в рыночных ценах 2011г.	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство дороги ул.Токтарова, ул.№3,№4 мкр.Мольтек	25 787,400	11 604,330	25 787,400	13 576,217	6 091,300	13 576,217	6 091,300	13 576,217	6 091,300
ИТОГО	25 787,400	11 604,330	25 787,400	13 576,217	6 091,300	13 576,217	6 091,300	13 576,217	6 091,300

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Форма 2

Заказчик: ГУ"Кармакшинский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО СК "Максат LTD"

Наименование стройки - Строительство дороги ул.Токтарова, ул.№3,№4 мкр. Молтек пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за октябрь **месяц 2011 год.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УЛ.ТОКТАРОВА								
		Земляное полотно								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом** м2	5138	1,50	1,50	7712	7712	1946	--	--
				--	0,39	--	2006	97	--	5
		Дорожная одежда								
2	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/** м2	4404	21,91	17,23	96487	75881	49723	0,01	41
				1,34	7,15	5897	31489	133	0,03	118
3	Е01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках** т	814,3	36,30	36,30	29559	29559	22230	--	--
				--	27,30	--	22230	100	0,44	358
4	[illegible]	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	117,3	24,01	24,01	2817	2817	691	--	--
				--	5,89	--	691	100	0,10	11
5	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	697	54,86	54,86	38234	38234	9378	--	--
				--	13,46	--	9378	100	0,22	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	65	13,79	13,79	896	896	351	--	--
		м3		--	5,57	--	362	97	0,01	1
7	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	325	1,39	1,39	450	450	157	--	--
		м3		--	0,50	--	162	97	--	--
		тип 1								
8	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4632	509,43	19,35	2359693	89607	91920	0,04	193
		м2		8,33	6,59	38598	30514	133	0,02	85
		Обустройство улицы								
9	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	908,20	154,65	12715	2165	12937	3,20	45
		шт		658,13	36,68	9214	514	133	0,11	2
10	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	6	193,38	--	1160	--	1235	0,69	4
		шт		154,74	--	928	--	133	--	--
11	СЦена завода	Стоимость щитков знака В600	16	2973,00	--	47568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СЦена завода	Стоимость щитков знака А700	4	1838,00	--	7352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СЦена завода	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	8	1941,00	--	15528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СЦена завода	Стоимость металлических стоек СКМ2.35	6	2629,00	--	15774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наращивание колодцев								
15	Е0123-24-1	Демонтаж люков	2	190,84	27,63	382	55	456	0,79	2
		шт		163,22	12,29	326	25	130	0,05	--
16	Е0107-31-1	Демонтаж опорного кольца КЦ01	0,32	2058,94	1424,85	659	456	528	2,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				634,09	544,15	203	174	140	1,66	1
		м3								
17	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,24	2509,87	112,37	602	27	60	0,85	--
				160,88	49,73	39	12	118	0,18	--
		м3								
18	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,61	15232,23	1482,79	9292	905	2711	16,06	10
				3629,93	602,28	2214	367	105	1,77	1
		м3								
19	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КЦ01	0,32	3248,15	2035,50	1039	651	822	4,93	2
				1056,81	777,36	338	249	140	2,37	1
		м3								
20	Е0123-24-1	Установка люка	2	358,14	39,47	716	79	753	1,31	3
				272,03	17,55	544	35	130	0,07	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 2.УЛ.№3 мкр.МОЛТЕК								
		Земляное полотно								
21	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1729	1,50	1,50	2595	2595	655	--	--
				--	0,39	--	675	97	--	2
		м2								
		Дорожная одежда								
22	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1359	21,91	17,23	29774	23416	15344	0,01	13
				1,34	7,15	1820	9717	133	0,03	37
		м2								
23	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	227,8	30,00	--	6834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	149,6	24,01	24,01	3593	3593	881	--	--
				--	5,89	--	881	100	0,10	14
		т								
25	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,2	54,86	54,86	4290	4290	1052	--	--
				--	13,46	--	1052	100	0,22	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	84	13,79	13,79	1159	1159	453	--	--
		т		--	5,57	--	467	97	0,01	1
27	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	420	1,39	1,39	582	582	203	--	--
		м3		--	0,50	--	209	97	--	1
		тип 1								
28	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1380,5	509,43	19,35	703272	26706	27395	0,04	57
		м2		8,33	6,59	11504	9094	133	0,02	25
		Обустройство улицы								
29	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	908,20	154,65	5449	928	5545	3,20	19
		шт		658,13	36,68	3949	220	133	0,11	1
30	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	6	193,38	--	1160	--	1235	0,69	4
		шт		154,74	--	928	--	133	--	--
31	СЦена завода	Стоимость щитков знака В600	8	2973,00	--	23784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СЦена завода	Стоимость щитков знака А700	1	1838,00	--	1838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СЦена завода	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	3	1941,00	--	5823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СЦена завода	Стоимость металлических стоек СКМ2.35	3	2629,00	--	7887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.УЛ.№4 мкр.МОЛТЕК								
		Земляное полотно								
35	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	15036	1,50	1,50	22568	22568	5696	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	0,39	--	5872	97	--	15
		м2								
		Дорожная одежда								
36	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	12888	21,91	17,23	282363	222060	145510	0,01	120
				1,34	7,15	17257	92149	133	0,03	346
		м2								
37	C01031-A7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	2067,2	30,00	--	62016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	E010333-A1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	472,6	24,01	24,01	11349	11349	2784	--	--
				--	5,89	--	2784	100	0,10	45
		т								
39	E010333-A5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	1594,6	54,86	54,86	87472	87472	21455	--	--
				--	13,46	--	21455	100	0,22	347
		т								
40	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	264	13,79	13,79	3641	3641	1425	--	--
				--	5,57	--	1469	97	0,01	4
		м3								
41	E0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	1320	1,39	1,39	1829	1829	637	--	--
				--	0,50	--	656	97	--	2
		м3								
		тип 1								
42	E0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	2245,55	509,43	19,35	1143954	43441	44562	0,04	93
				8,33	6,59	18712	14793	133	0,02	41
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5056738**	**675564**			**606**
			Тенге			**112472**	**237472**			**1272**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5056738				
	Материалы -		Тенге			65390				
	Всего заработная плата -		Тенге				349944,00			
	Местные материалы -		Тенге			3984480				
		Накладные расходы -	Тенге			448499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67275,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5835551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2102
		Сметная заработная плата -	Тенге				417219,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5835551				

Временные здания и сооружения 1,5%	87533
Итого	5923084
затарты на зимнее удорожание 1,44%	85292
Выслуга лет 1%	59231
Дополнительные отпуска 0,4%	23692
Итого стоимость в базовых ценах 2001г.	6091300
Итого стоимость в текущих ценах 2011года Имрп=1,95097	11883943
Налоги,сборы и оязательные платежи 2%	237679
Итого	12121622
НДС 12%	1454595
Всего по акту выполненных работ	13576217

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК