Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №114	08.09.2021г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)	тенге	2 030 388 618,38	103 105 440,00	38 135 391,00	64 970 049,00	-	127 117 970,00	379 284 991,00	252 167 021,00	187 196 972,00

Итого к оплате: 187 196 972,00 (Сто восемьдесять семь миллионов сто девяносто шесть тысяча девятьсот семьдесять два) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Договор: №114 от 08.09.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на ноябрь 2021 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г			процентное соотношение (%)
			сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Конструкции железобетонные. Ниже 0,000	122 298 174,21	32 761 799,11	13 389 990,00	7 334 972,08	43,73
2	Конструкции железобетонные. Выше 0,000	316 898 652,53	7 238 200,89	42 243 911,00	139 112 900,62	59,51
3	Общестроительные работы АР Блоки 1а, 1б	124 398 867,76		31 484 069,00	14 030 763,50	36,59
4	Общестроительные работы АР Блок 2	64 862 903,58			5 817 141,84	8,97
5	Общестроительные работы АР Блок 3а, 3б	193 512 785,93			15 547 025,55	8,03
6	Общестроительные работы АР Блок 4	64 040 015,59			10 614 435,20	16,57
7	Общестроительные работы АР Блок 5	105 149 513,16			10 013 602,06	9,52
8	Общестроительные работы АР Блок 6а, 6б.	62 436 185,71			3 698 712,86	5,92
9	Пожарная сигнализация	16 764 996,98				0,00
10	Слаботочные сети	19 654 149,87				0,00
11	Технологические оборудование	178 866 428,04				0,00
12	Водоснабжение и канализация	33 175 655,72			514 942,84	1,55
13	Отопление	66 250 555,85			252 886,05	0,38
14	Вентиляция	55 442 972,68				0,00
15	Электрооборудование и электроосвещение	81 870 916,14			970 916,49	1,19
16	Наружное электроосвещение	17 690 871,33				0,00
17	КЛ-0,4кВ	10 510 832,60				0,00
18	КЛ-10кВ	53 896 668,32				0,00
19	КЛ-10кВ ПК0-ПК5	62 540 620,68				0,00
20	Распределительный пункт-10кВ. КРУН-10кВ	19 490 679,55				0,00
21	Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10кВ на 2 трансфоматора мощностью до 2х630 кВА	19 834 894,00				0,00
22	Наружние сети связи	1 177 630,57			1 177 630,57	100,00
23	Наружное видеонаблюдение	21 488 864,86			21 488 864,86	100,00
24	Котельная	49 619 520,51				0,00
25	Наружные сети водоснабжения.	30 638 241,03			10 174 366,48	33,21
26	Тепловые сети	15 879 805,74			11 417 860,00	71,90
27	Газоснабжение	1 791 406,78				0,00
28	Благоустройство	220 205 808,66				0,00
	ИТОГО	**2 030 388 618,38**	**40 000 000,00**	**87 117 970,00**	**252 167 021,00**	**18,68**
	В том числе НДС	**217 541 637,68**	**4 285 714,29**	**9 334 068,21**	**27 017 895,11**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Объект: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Блок 2									
		Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93									
1	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**74,5**	**55006,15**	**1786,40**	**4097958**	**133087**	**3337980**	**596648**	**5070175**
		НР - 91%; СП - 8%			**8414,64**	**386,13**	**626891**	**28767**		**375569**	
		КЖ 21									
		Коэп=1; Кэм.=1; Кэпм=1; Км=1;									
2	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,17315**	**198790,00**	**–**	**829580**	**–**	**829580**	**–**	**895946**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**66366**	
		КЖ 21									
		Км=1;									
3	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23764**	**194748,00**	**–**	**46280**	**–**	**46280**	**–**	**49982**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3702**	
		КЖ 21									
		Км=1;									
		Лестницы									
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"									
4	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,4**	**43542,16**	**1948,89**	**60959**	**2729**	**52767**	**5457**	**71730**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3902,40	381,28	5463	534		5313	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,01187	280184,00 –	– –	3326 –	– –	3326	– 266	3592
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,00238	199767,00 –	– –	475 –	– –	475	– 38	513
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,05765	198790,00 –	– –	11460 –	– –	11460	– 917	12377
				Перегородки							
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,38	32857,29 1156,95	1072,40 221,73	12486 440	407 84	11639	477 1037	14000
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,1	40146,99 3902,40	1948,89 381,28	44162 4293	2143 419	37726	4288 3876	52326
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,02182	198790,00 –	– –	4338 –	– –	4338	– 347	4685
11	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26	1805,97 1269,76	129,69 27,64	67290 47311	4832 1030	15147	44957 8980	121227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5178314**	**143198**	**4350718**	**651827**	**6296553**
							684398	**30834**	**--**	**466411**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5178314**				
		Материалы	Тенге				**3455259**				
		Всего заработная плата	Тенге					**715232**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**895459**				
		Накладные расходы	Тенге				**651827**				
		Сметная прибыль	Тенге				**466411**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6296552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**680**
		Сметная заработная плата	Тенге					**715232**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6296552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**680**
		Сметная заработная плата	Тенге					**715232**			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 3А									
		Лестницы									
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"									
12	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,4**	**43542,16**	**1948,89**	**60959**	**2729**	**52767**	**5457**	**71730**
		НР - 91%; СП - 8%			**3902,40**	**381,28**	**5463**	**534**		**5313**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
13	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01187**	**280184,00**	**--**	**3326**	**--**	**3326**	**--**	**3592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
14	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00238**	**199767,00**	**--**	**475**	**--**	**475**	**--**	**513**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
15	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05765**	**198790,00**	**--**	**11460**	**--**	**11460**	**--**	**12377**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**917**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**76220**	**2729**	**68028**	**5457**	**88212**
							5463	**534**	**--**	**6534**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**76220**				
		Материалы	Тенге				**52767**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5997**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15261**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5457				
		Сметная прибыль	Тенге				6534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5997			
		РАЗДЕЛ 3. Блок 5									
		Лестницы									
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"									
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,4	43542,16 3902,40	1948,89 381,28	60959 5463	2729 534	52767	5457 5313	71730
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,01187	280184,00 –	– –	3326 –	– –	3326	– 266	3592
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,00238	199767,00 –	– –	475 –	– –	475	– 38	513
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,05765	198790,00 –	– –	11460 –	– –	11460	– 917	12377
		Перегородки									
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,38	32857,29 1156,95	1072,40 221,73	12486 440	407 84	11639	477 1037	14000
21	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,1	40146,99 3902,40	1948,89 381,28	44162 4293	2143 419	37726	4288 3876	52326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02182	198790,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			--	--	--	--		347	
23	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26	1805,97	129,69	67290	4832	15147	44957	121227
		НР - 93%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм =1; Кзпм=1; Км=1;			1269,76	27,64	47311	1030		8980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				204496	10111	136878	55179	280450
							57507	2067	--	20774	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204496				
	Материалы		Тенге				117278				
	Всего заработная плата		Тенге					59574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19599				
		Накладные расходы	Тенге				55179				
		Сметная прибыль	Тенге				20774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					59574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				280449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					59574			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				5459030	156038	4555624	712463	6665215
							747368	33435	--	493719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5459030				
	Материалы		Тенге				3625304				
	Всего заработная плата		Тенге					780803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				930319				
		Накладные расходы	Тенге				712463				
		Сметная прибыль	Тенге				493719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6665212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					780803			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6665212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					780803			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. БЛОК 2

КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	22,26	55493,51	5998,29	1235286	133522	855444	249395	1603456
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	246320	27740		118774	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28156	199767,00	–	56246	–	56246	–	60746
		СП - 8%			–	–	–	–		4500	
		КЖ 24 Км=1;									
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,52056	194748,00	–	296126	–	296126	–	319816
		СП - 8%			–	–	–	–		23690	
		КЖ 24 Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 7-15)									
27	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	45,414	56418,81	5538,69	2562204	251534	1693833	610176	3426170
		НР - 91%; СП - 8%			13582,52	1182,15	616837	53686		253790	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,34136	199767,00	–	267959	–	267959	–	289396
		СП - 8%			–	–	–	–		21437	
		КЖ 24 Км=1;									
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,89648	194748,00	–	1343076	–	1343076	–	1450522
		СП - 8%			–	–	–	–		107446	
		КЖ 24 Км=1;									
		БАЛКА БМ1(КЖ2-7)(2шт)									
30	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,76	65251,79	6078,46	49591	4619	33546	11214	65669
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	11426	897		4864	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02112	199767,00	–	4219	–	4219	–	4557
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		338	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,138	194748,00	–	26875	–	26875	–	29025
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		2150	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ2(КЖ2-16)(2шт)									
33	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,2	49541,40	3570,97	307157	22140	237784	46878	382358
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			7618,24	690,56	47233	4281		28323	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10624	199767,00	–	21223	–	21223	–	22921
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		1698	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54314	198790,00	–	107971	–	107971	–	116609
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		8638	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 21)									
36	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	71	54742,25	1786,40	3886700	126834	3162427	568618	4811743
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	597439	27415		356426	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,212	199767,00	–	42351	–	42351	–	45739
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		3388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	3,88849	198790,00 –	– –	772993 –	– –	772993	– 61839	834832
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,17766	194748,00 –	– –	34599 –	– –	34599	– 2768	37367
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 25)									
40	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	76	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	4160411 639513	135767 29346	3385131	608661 381526	5150598
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,243	199767,00 –	– –	48543 –	– –	48543	– 3883	52426
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	3,8408	198790,00 –	– –	763513 –	– –	763513	– 61081	824594
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,150 +8,650(У=КЖ 32)									
43	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	80	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	4379380 673171	142912 30890	3563297	640696 401606	5421682
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,29702	199767,00 –	– –	59335 –	– –	59335	– 4747	64082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,20509	198790,00	–	1034720	–	1034720	–	1117498
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		82778	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
46	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3	0,3	69388,39	7358,36	20817	2208	12831	5662	28598
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			19258,40	1482,69	5778	445		2118	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	199767,00	–	280	–	280	–	302
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		22	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03874	198790,00	–	7701	–	7701	–	8317
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		616	
		СТАКАН									
49	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3	4	69388,39	7358,36	277554	29434	171086	75498	381296
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			19258,40	1482,69	77034	5931		28244	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018	199767,00	–	3596	–	3596	–	3884
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		288	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,335	198790,00	–	66595	–	66595	–	71923
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		5328	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 33,34,35)									
52	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3	5,6	43278,26	1948,89	242358	10914	209591	21830	285323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3902,40	381,28	21853	2135		21135	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01584	199767,00	–	3164	–	3164	–	3417
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		253	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2097	198790,00	–	41686	–	41686	–	45021
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		3335	
55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,032838	280184,00	–	9201	–	9201	–	9937
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22133430	859884	18336942	2838628	26969824
							2936604	182766	–	1997765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22133430				
	Материалы		Тенге				13324970				
	Всего заработная плата		Тенге					3119370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5011972				
		Накладные расходы	Тенге				2838628				
		Сметная прибыль	Тенге				1997765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26969823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2930
		Сметная заработная плата	Тенге					3119370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26969823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2930
		Сметная заработная плата	Тенге					3119370			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 3А									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
56	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	27,288	55493,51	5998,29	1514307	163681	1048668	305728	1965637
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			11065,60	1246,20	301958	34006		145603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,401808	199767,00	–	80268	–	80268	–	86689
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		6421	
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02136	198790,00	–	4246	–	4246	–	4586
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		340	
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,2632	194748,00	–	440754	–	440754	–	476014
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		35260	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)									
60	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	77,508	56418,81	5538,69	4372909	429293	2890862	1041386	5847438
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			13582,52	1182,15	1052754	91626		433143	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,492536	199767,00	–	298159	–	298159	–	322012
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		23853	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,304968	198790,00	–	60625	–	60625	–	65475
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		4850	
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,892432	194748,00	–	1731783	–	1731783	–	1870326
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		138543	
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)									
64	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,624	65251,79	6078,46	40717	3793	27543	9207	53918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15033,60	1180,79	9381	737		3994	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032184	199767,00	–	6429	–	6429	–	6943
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		514	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007248	198790,00	–	1441	–	1441	–	1556
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		115	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,159264	194748,00	–	31016	–	31016	–	33497
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		2481	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 23)									
68	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	100	54742,25	1786,40	5474225	178640	4454121	800870	6777103
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	841464	38613		502008	
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,298	199767,00	–	59531	–	59531	–	64293
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		4762	
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,81607	198790,00	–	1354967	–	1354967	–	1463364
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		108397	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 28)									
71	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	101	54742,25	1786,40	5528967	180426	4498662	808879	6844874
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24			8414,64	386,13	849879	38999		507028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,29054	199767,00 –	– –	58040 –	– –	58040	– 4643	62683
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	5,9094	198790,00 –	– –	1174730 –	– –	1174730	– 93978	1268708
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,0692	194748,00 –	– –	13477 –	– –	13477	– 1078	14555
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)									
75	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,814	43278,26 3902,40	1948,89 381,28	121785 10981	5484 1073	105320	10969 10620	143375
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,023796	199767,00 –	– –	4754 –	– –	4754	– 380	5134
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,170136	198790,00 –	– –	33821 –	– –	33821	– 2706	36527
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,176112	194748,00 –	– –	34297 –	– –	34297	– 2744	37041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,019542	280184,00	–	5475	–	5475	–	5913
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
		КЖ 24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22446723	961317	18418989	2977039	27457661
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3066417	205054	–	2033899	
		Материалы	Тенге				22446723				
		Всего заработная плата	Тенге				13025174				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3271471			
		Накладные расходы	Тенге				5393813				
		Сметная прибыль	Тенге				2977039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2033899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27457661				
		Сметная заработная плата	Тенге								3059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3271471			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27457661				
		Сметная заработная плата	Тенге								3059
								3271471			
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК 3Б									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
80	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	26,172	55493,51	5998,29	1452376	156988	1005779	293224	1885248
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	289609	32616		139648	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,368178	199767,00	–	73550	–	73550	–	79434
		СП - 8%			–	–	–	–		5884	
		КЖ 24 Км=1;									
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,067	194748,00	–	402544	–	402544	–	434748
		СП - 8%			–	–	–	–		32204	
		КЖ 24 Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)									
83	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	78,096	56418,81	5538,69	4406083	432549	2912794	1049286	5891798
		НР - 91%; СП - 8%			13582,52	1182,15	1060740	92321		436429	
		КЖ 24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,525944	199767,00	–	304833	–	304833	–	329220
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		24387	
85	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27687	198790,00	–	55039	–	55039	–	59442
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		4403	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,487264	194748,00	–	1652878	–	1652878	–	1785108
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		132230	
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)									
87	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,624	65251,79	6078,46	40717	3793	27543	9207	53918
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15033,60	1180,79	9381	737		3994	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032184	199767,00	–	6429	–	6429	–	6943
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		514	
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007248	198790,00	–	1441	–	1441	–	1556
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		115	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,159264	194748,00	–	31016	–	31016	–	33497
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		2481	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 22)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	104	54742,25	1786,40	5693194	185786	4632285	832905	7048187
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	875123	40158		522088	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,289	199767,00	–	57733	–	57733	–	62352
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		4619	
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,0255	198790,00	–	1197809	–	1197809	–	1293634
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		95825	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 26)									
94	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	101,3	54742,25	1786,40	5545390	180962	4512025	811281	6865205
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	852403	39115		508534	
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,285	199767,00	–	56934	–	56934	–	61489
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		4555	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,9523	198790,00	–	1183258	–	1183258	–	1277919
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		94661	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)									
97	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3	2,814	43278,26	1948,89	121785	5484	105320	10969	143375
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3902,40	381,28	10981	1073		10620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008448	199767,00	–	1688	–	1688	–	1823
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
		КЖ 24 Км=1;									
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,153624	198790,00	–	30539	–	30539	–	32982
		СП - 8%			–	–	–	–		2443	
		КЖ 24 Км=1;									
100	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,019542	280184,00	–	5475	–	5475	–	5913
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
		КЖ 24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				22320711	965562	18256912	3006872	27353791
							3098237	206020	–	2026207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22320711				
	Материалы		Тенге				13195746				
	Всего заработная плата		Тенге					3304257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5061166				
		Накладные расходы	Тенге				3006872				
		Сметная прибыль	Тенге				2026207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27353790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3091
		Сметная заработная плата	Тенге					3304257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				27353790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3091
		Сметная заработная плата	Тенге					3304257			
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК 4									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-8)									
101	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	17,213	55493,51	5998,29	955210	103249	661489	192850	1239905
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	190472	21451		91845	
		КЖ 24 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,206822	199767,00	–	41316	–	41316	–	44621
		СП - 8%			–	–	–	–		3305	
		КЖ 24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05376	198790,00	–	10687	–	10687	–	11542
		СП - 8%			–	–	–	–		855	
		КЖ 24 Км=1;									
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,685216	194748,00	–	133444	–	133444	–	144120
		СП - 8%			–	–	–	–		10676	
		КЖ 24 Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ4...РМ22(У=КЖ 9-22)									
105	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	30,4976	56418,81	5538,69	1720638	168917	1137487	409761	2300831
		НР - 91%; СП - 8%			13582,52	1182,15	414234	36053		170432	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,53543	199767,00	–	106961	–	106961	–	115518
		СП - 8%			–	–	–	–		8557	
		КЖ 24 Км=1;									
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019656	198790,00	–	3907	–	3907	–	4220
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
		КЖ 24 Км=1;									
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,484986	194748,00	–	483946	–	483946	–	522662
		СП - 8%			–	–	–	–		38716	
		КЖ 24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3456109	272166	2579237	602611	4383419
							604706	57504	–	324699	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3456109				
		Материалы	Тенге				1798976				
		Всего заработная плата	Тенге					662210			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				780261				
		Накладные расходы	Тенге				602611				
		Сметная прибыль	Тенге				324699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4383419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					662210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4383419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					662210			
		РАЗДЕЛ 8. БЛОК 5									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-11)									
109	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	16,84	55493,51	5998,29	934511	101011	647155	188671	1213037
		НР - 91%, СП - 8%			11065,60	1246,20	186345	20986		89855	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,963753	199767,00	–	592060	–	592060	–	639425
		СП - 8%			–	–	–	–		47365	
		КЖ 24 Км=1;									
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,802912	194748,00	–	156366	–	156366	–	168875
		СП - 8%			–	–	–	–		12509	
		КЖ 24 Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ8...РМ24(У=КЖ 12-22)									
112	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	34,6216	56418,81	5538,69	1953309	191758	1291302	465171	2611958
		НР - 91%; СП - 8%			13582,52	1182,15	470249	40928		193478	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,5078598	199767,00	–	3297726	–	3297726	–	3561544
		СП - 8%			–	–	–	–		263818	
		КЖ 24 Км=1;									
114	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,739	194748,00	–	922911	–	922911	–	996744
		СП - 8%			–	–	–	–		73833	
		КЖ 24 Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 28)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	71	54742,25	1786,40	3886700	126834	3162427	568618	4811743
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	597439	27415		356426	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2256	199767,00	–	45067	–	45067	–	48672
		СП - 8%			–	–	–	–		3605	
		КЖ 24 Км=1;									
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,094245	198790,00	–	813895	–	813895	–	879007
		СП - 8%			–	–	–	–		65112	
		КЖ 24 Км=1;									
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43685	194748,00	–	85076	–	85076	–	91882
		СП - 8%			–	–	–	–		6806	
		КЖ 24 Км=1;									
		ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА НА ОТМ. +3,200....+4,670(У=КЖ 37)									
119	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Пандус. Устройство**	м3	30	39540,41	1643,47	1186212	49304	1081919	59789	1345681
		НР - 91%; СП - 8%			1832,96	357,11	54989	10713		99680	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09104	199767,00	–	18187	–	18187	–	19642
		СП - 8%			–	–	–	–		1455	
		КЖ 24 Км=1;									
121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,19966	198790,00	–	437270	–	437270	–	472252
		СП - 8%			–	–	–	–		34982	
		КЖ 24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4032	280184,00	–	112970	–	112970	–	122008
		СП - 8%			–	–	–	–		9038	
		КЖ 24 Км=1;									
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПАНДУСА Стм1...Стм5(2шт)(КЖ2-39)									
123	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	13,7	62663,93	6726,54	858496	92154	562267	201783	1145102
		НР - 91%; СП - 8%			14896,00	1289,41	204075	17665		84822	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03488	199767,00	–	6968	–	6968	–	7525
		СП - 8%			–	–	–	–		557	
		КЖ 24 Км=1;									
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,38676	198790,00	–	275674	–	275674	–	297728
		СП - 8%			–	–	–	–		22054	
		КЖ 24 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +7,400(У=КЖ 40)									
126	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	104,048	54742,25	1786,40	5695822	185871	4634425	833289	7051441
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	875526	40176		522329	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29484	199767,00	–	58899	–	58899	–	63611
		СП - 8%			–	–	–	–		4712	
		КЖ 24 Км=1;									
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,3413	198790,00	–	1260587	–	1260587	–	1361434
		СП - 8%			–	–	–	–		100847	
		КЖ 24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22598706	746932	19463151	2317321	26909311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2388623	157883	--	1993283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22598706				
	Материалы		Тенге				11379493				
	Всего заработная плата		Тенге					2546506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8083656				
		Накладные расходы	Тенге				2317321				
		Сметная прибыль	Тенге				1993283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26909310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2393
		Сметная заработная плата	Тенге					2546506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				26909310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2393
		Сметная заработная плата	Тенге					2546506			
		РАЗДЕЛ 9. БЛОК 6А									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-4)									
129	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	16,8	55229,61	5998,29	927857	100771	641184	188223	1205366
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	185902	20936		89286	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
130	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019536	199767,00	--	3903	--	3903	--	4215
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
		КЖ 24									
		Км=1;									
131	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,141216	194748,00	--	27502	--	27502	--	29702
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
		КЖ 24									
		Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ4...РМ8(У=КЖ 5-7)									
132	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	88,1232	56418,81	5538,69	4971806	488087	3286784	1184010	6648281
		НР - 91%; СП - 8%			13582,52	1182,15	1196935	104175		492465	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
133	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,379872	199767,00	--	75886	--	75886	--	81957
		СП - 8%			--	--	--	--		6071	
		КЖ 24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	1,86984	194748,00 –	– –	364148 –	– –	364148	– 29132	393280
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 8)									
135	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	13,2	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	722598 111073	23581 5097	587944	105715 66265	894578
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,036936	199767,00 –	– –	7379 –	– –	7379	– 590	7969
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,582366	198790,00 –	– –	115769 –	– –	115769	– 9261	125030
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 12)									
138	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	21,6	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	1182433 181756	38586 8340	962091	172988 108434	1463855
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,048	199767,00 –	– –	9589 –	– –	9589	– 767	10356
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,948	198790,00 –	– –	188453 –	– –	188453	– 15076	203529
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,550 и +8,650(У=КЖ 15)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	28	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	1532783 235610	50020 10812	1247153	224244 140562	1897589
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,091	199767,00 –	– –	18179 –	– –	18179	– 1454	19633
143	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	1,6355	198790,00 –	– –	325121 –	– –	325121	– 26010	351131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**10473406**	**701045**	**7861085**	**1875180**	**13336471**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1911276**	**149360**	–	**987885**	
		Материалы	Тенге				**10473406**				
		Всего заработная плата	Тенге				**6725155**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2060636**			
		Накладные расходы	Тенге				**1135929**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1875180**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**987885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13336471**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**2060636**			**1906**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**13336471**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**2060636**			**1906**

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10.Полы(Блок 1а,1б)

144	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	74,11	12215,32 3042,36	1546,99 672,65	905277 225469	114647 49850	565161	258800 93126	1257203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**905277**	**114647**	**565161**	**258800**	**1257203**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**225469**	**49850**	–	**93126**	
		Материалы	Тенге				**905277**				
		Всего заработная плата	Тенге				**565161**				
		Накладные расходы	Тенге					**275319**			
							258800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				93126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1257203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					275319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1257203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					275319			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**905277**	**114647**	**85481477**	**13876451**	**127667680**
							225469	**49850**	**--**	**9456864**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				905277				
	Материалы		Тенге				565161				
	Всего заработная плата		Тенге					275319			
		Накладные расходы	Тенге				258800				
		Сметная прибыль	Тенге				93126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1257203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					275319			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1257203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					275319			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 11.Кровля(Блок 1а,1б)									
145	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**853**	**105,56**	**1,04**	**90043**	**887**	**48681**	**37617**	**137871**
		НР - 92%; СП - 8%			**47,45**	**0,49**	**40475**	**418**		**10210**	
		АР2, л.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
146	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**1046,5**	**187,25**	**13,64**	**195957**	**14274**	**10695**	**160973**	**385489**
		НР - 92%; СП - 8%			**163,39**	**3,81**	**170988**	**3987**		**28559**	
		АР2, л.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
147	**С121-100403-0804 2110-0403-0804 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**1203,475**	**691,00**	**--**	**831601**	**--**	**831601**	**--**	**898129**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66528**	
		АР2, л.5									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	1182,545	872,00	--	1031179	--	1031179	--	1113673
		СП - 8% АР2, л.5 Км=1;			--	--	--	--		82494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2148780	15161	1922156	198590	2535162
							211463	4405	--	187791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2148780				
	Материалы		Тенге				59366				
	Всего заработная плата		Тенге					215868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1862780				
		Накладные расходы	Тенге				198590				
		Сметная прибыль	Тенге				187791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2535161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					215868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2535161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					215868			
		РАЗДЕЛ 12.Полы									
149	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	824,8	820,17	83,40	676476	68788	96444	489263	1258999
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			619,84	11,21	511244	9246		93260	
150	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	824,8	313,93	29,09	258929	23993	--	231554	529719
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			284,83	13,83	234928	11407		39236	
151	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	м3	161,41336	29658,00	--	4787197	--	4787197	--	5170173
		СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Км=1;			--	--	--	--		382976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	824,8	991,66	26,79	817921	22096	534495	255729	1159545
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	261330	10722		85895	
		АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
153	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	824,8	339,43	9,10	279962	7506	265990	9411	312525
		НР - 94%; СП - 8%			7,84	4,30	6466	3547		23152	
		АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
154	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,7588	13902,86	1296,54	10549	984	24	9062	21179
		НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	9541	416		1569	
		АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
155	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 4 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7588	280184,00	–	212604	–	212604	–	229612
		СП - 8%			–	–	–	–		17008	
		АР2, л.1.6, 1.4 Км=1;									
156	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2	112,2	703,69	83,40	78954	9358	50	66556	157151
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	69546	1258		11641	
		АР2, л. 4, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
157	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	125,664	872,00	–	109579	–	109579	–	118345
		СП - 8%			–	–	–	–		8766	
		АР2, л. 4, прим. п.2 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7232171	132725	6006383	1061575	8957248
							1093055	36596	–	663503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7232171				
	Материалы		Тенге				897003				
	Всего заработная плата		Тенге					1129651			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5109380				
		Накладные расходы	Тенге				1061575				
		Сметная прибыль	Тенге				663503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8957249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1129651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8957249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								941
		Сметная заработная плата	Тенге					1129651			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 13.Полы(Блок 2)									
158	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	41,72	12215,32	1546,99	509623	64540	318156	145691	707739
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	126927	28063		52425	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				509623	64540	318156	145691	707739
							126927	28063	–	52425	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				509623				
		Материалы	Тенге				318155				
		Всего заработная плата	Тенге					154990			
		Накладные расходы	Тенге				145691				
		Сметная прибыль	Тенге				52425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					154990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					154990			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				509623	64540	8246695	1405856	12200149
							126927	28063	–	903719	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				509623				
		Материалы	Тенге				318155				
		Всего заработная плата	Тенге					154990			
		Накладные расходы	Тенге				145691				
		Сметная прибыль	Тенге				52425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					154990			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					154990			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 14.Проемы(Блок 2)									
159	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,168	58853,23	4242,57	9887	713	6876	2217	13072
		НР - 91%; СП - 8%			13676,40	825,58	2298	139		968	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* АР2, л.60 Км=1;	т	0,007854	199767,00 –	– –	1569 –	– –	1569	– 126	1695
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* АР2, л.60 Км=1;	т	0,028392	198790,00 –	– –	5644 –	– –	5644	– 452	6096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				17100	713	14089	2217	20863
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2298	139	–	1546	
		Материалы	Тенге				17100				
		Всего заработная плата	Тенге				6877				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2437			
		Накладные расходы	Тенге				7213				
		Сметная прибыль	Тенге				2217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20863				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					2437			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20863				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
								2437			
		РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
162	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** *СП - 8%* АР2,л.48 Км=1;	м3	56,5219	29658,00 –	– –	1676327 –	– –	1676327	– 134106	1810433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1676327	–	1676327	–	1810433
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	–	–	134106	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1676327				
		Сметная прибыль	Тенге				1676327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				134106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1810433				
		РАЗДЕЛ 16.Разные работы					1810433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2.л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	196,553	5413,12 1464,32	245,31 51,61	1063965 287816	48216 10144	727933	277102 107285	1448352
164	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2.л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	28,35	37272,55 4976,64	2654,55 550,35	1056677 141088	75256 15602	840333	145722 96192	1298591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2120642 428904	123472 25746	1568266 --	422824 203477	2746943
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2120642				
	Материалы		Тенге				1568265				
	Всего заработная плата		Тенге					454650			
		Накладные расходы	Тенге				422824				
		Сметная прибыль	Тенге				203477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2746943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					454650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2746943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					454650			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 17.Полы(Блок 3а,3б)									
165	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	33,04	12215,32 3042,36	1546,99 672,65	403594 100520	51112 22224	251962	115379 41518	560491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				403594 100520	51112 22224	251962 --	115379 41518	560491
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				403594				
	Материалы		Тенге				251962				
	Всего заработная плата		Тенге					122744			
		Накладные расходы	Тенге				115379				
		Сметная прибыль	Тенге				41518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				560491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					122744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				560491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					122744			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**403594**	**51112**	**3510644**	**540420**	**5138730**
							100520	**22224**	**--**	**380647**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**403594**				
	Материалы		Тенге				**251962**				
	Всего заработная плата		Тенге					**122744**			
		Накладные расходы	Тенге				**115379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41518**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**560491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					122744			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**560491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					122744			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 18.Проемы (Блок 3а,3б)									
166	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,748**	**58853,23**	**4242,57**	**44022**	**3174**	**30618**	**9871**	**58205**
		НР - 91%; СП - 8%			**13676,40**	**825,58**	**10230**	**618**		**4311**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
167	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,035712**	**199767,00**	**--**	**7134**	**--**	**7134**	**--**	**7705**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**571**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
168	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,136224**	**198790,00**	**--**	**27080**	**--**	**27080**	**--**	**29246**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2166**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**78236**	**3174**	**64832**	**9871**	**95156**
							10230	**618**	**--**	**7048**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78236**				
	Материалы		Тенге				**30619**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10848**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34214**				
		Накладные расходы	Тенге				**9871**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**95155**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10848			
		РАЗДЕЛ 19.Отделочные работы									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
169	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	188,53502	29658,00	--	5591572	--	5591572	--	6038898
		СП - 8%			--	--	--	--		447326	
		АР2, л.48 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				5591572	--	5591572	--	6038898
							--	--	--	447326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5591572				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5591572				
		Сметная прибыль	Тенге				447326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6038898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				6038898				
		РАЗДЕЛ 20.Разные работы									
170	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	297,844	5413,12	245,31	1612265	73064	1103062	419903	2194741
		НР - 93%; СП - 8%			1464,32	51,61	436139	15372		162572	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
171	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	34,116	37272,55	2654,55	1271590	90563	1011244	175360	1562706
		НР - 93%; СП - 8%			4976,64	550,35	169783	18776		115756	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
172	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	259,164	5413,12	245,31	1402886	63575	959812	365372	1909717
		НР - 93%; СП - 8%			1464,32	51,61	379499	13375		141459	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	38,548	37272,55	2654,55	1436782	102328	1142614	198141	1765716
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4976,64	550,35	191840	21215		130794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5723523	329530	4216732	1158776	7432880
							1177261	68738	--	550581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5723523				
	Материалы		Тенге				4216733				
	Всего заработная плата		Тенге					1245999			
		Накладные расходы	Тенге				1158776				
		Сметная прибыль	Тенге				550581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7432880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
		Сметная заработная плата	Тенге					1245999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				7432880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
		Сметная заработная плата	Тенге					1245999			

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 21.Полы(Блок 4)

174	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	13,44	12215,32	1546,99	164174	20791	102494	46934	227997
		НР - 94%; СП - 8% АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3042,36	672,65	40889	9040		16889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				164174	20791	102494	46934	227997
							40889	9040	--	16889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164174				
	Материалы		Тенге				102493				
	Всего заработная плата		Тенге					49929			
		Накладные расходы	Тенге				46934				
		Сметная прибыль	Тенге				16889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					49929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				227997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					49929			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				164174	20791	9975630	1215581	13794931
							40889	9040	--	1021844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164174				
	Материалы		Тенге				102493				
	Всего заработная плата		Тенге					49929			
		Накладные расходы	Тенге				46934				
		Сметная прибыль	Тенге				16889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					49929			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				227997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					49929			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 22.Проемы(Блок 4)									
175	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,152	58853,23	4242,57	8946	644	6223	2006	11828
		НР - 91%; СП - 8%			13676,40	825,58	2079	125		876	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00672	199767,00	–	1342	–	1342	–	1449
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
		АР2, л.60 Км=1;									
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,023648	198790,00	–	4701	–	4701	–	5077
		СП - 8%			–	–	–	–		376	
		АР2, л.60 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				14989	644	12266	2006	18354
							2079	125	–	1359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14989				
	Материалы		Тенге				6222				
	Всего заработная плата		Тенге					2204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6043				
		Накладные расходы	Тенге				2006				
		Сметная прибыль	Тенге				1359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				18354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2204			
		РАЗДЕЛ 23.Полы									
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12									
178	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	73,825	15317,75	1545,39	1130833	114088	756692	280156	1523868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3522,56	514,53	260053	37985		112879	
179	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	44,295	36203,40	7,20	1603630	319	1451081	143097	1886465
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3436,74	–	152230	–		139738	
180	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,850464	13902,86	1296,54	11824	1103	27	10156	23739
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			12574,40	548,58	10694	467		1758	
181	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,850464	280184,00	–	238286	–	238286	–	257349
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		19063	
182	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)**	м2 стяжки	295,3	991,66	26,79	292837	7911	191363	91558	415147
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			316,84	13,00	93563	3839		30753	
183	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	295,3	169,71	4,55	50115	1344	47613	1686	55944
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3,92	2,15	1158	635		4143	
184	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	295,3	1327,75	14,95	392085	4415	289137	93693	524639
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			333,67	3,86	98533	1140		38861	
185	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	м2	295,3	2754,85	25,70	813507	7589	746533	57950	941174
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			201,10	7,67	59385	2265		69717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4533117	136769	3720732	678296	5628325
							675616	46331	–	416912	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4533117				
	Материалы		Тенге				3482448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					721947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				238286				
		Накладные расходы	Тенге				678296				
		Сметная прибыль	Тенге				416912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5628325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					721947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				5628325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					721947			
		РАЗДЕЛ 24.Отделочные работы									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
186	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**85,4958**	**29658,00**	**--**	**2535634**	**--**	**2535634**	**--**	**2738485**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**202851**	
		АР2,л.48									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**2535634**	**--**	**2535634**	**--**	**2738485**
							--	**--**	**--**	**202851**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2535634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2535634				
		Сметная прибыль	Тенге				202851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2738485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2738485				
		РАЗДЕЛ 25.Разные работы									
187	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**140,06**	**5413,12**	**245,31**	**758162**	**34358**	**518711**	**197458**	**1032069**
		НР - 93%; СП - 8%			**1464,32**	**51,61**	**205093**	**7228**		**76449**	
		АР2,л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**758162**	**34358**	**518711**	**197458**	**1032069**
							205093	**7228**	**--**	**76449**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				758162				
	Материалы		Тенге				518711				
	Всего заработная плата		Тенге					212321			
		Накладные расходы	Тенге				197458				
		Сметная прибыль	Тенге				76449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					212321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1032069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					212321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 26.Полы(Блок 5)									
188	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	59,6	12215,32	1546,99	728033	92201	454507	208130	1011056
		НР - 94%; СП - 8% АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3042,36	672,65	181325	40090		74893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				728033	92201	454507	208130	1011056
							181325	40090	--	74893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				728033				
	Материалы		Тенге				454508				
	Всего заработная плата		Тенге					221415			
		Накладные расходы	Тенге				208130				
		Сметная прибыль	Тенге				74893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					221415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1011056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					221415			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				728033	92201	7241850	1085890	10428289
							181325	40090	--	772464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				728033				
	Материалы		Тенге				454508				
	Всего заработная плата		Тенге					221415			
		Накладные расходы	Тенге				208130				
		Сметная прибыль	Тенге				74893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					221415			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1011056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					221415			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 27.Проемы (Блок 5)									
189	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,456	58853,23	4242,57	26837	1934	18667	6018	35483
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			13676,40	825,58	6236	376		2628	
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,0216	199767,00	--	4315	--	4315	--	4660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		345	
191	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,083472	198790,00	–	16593	–	16593	–	17920
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		1327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				47745	1934	39575	6018	58063
							6236	376	–	4300	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47745				
	Материалы		Тенге				18666				
	Всего заработная плата		Тенге					6612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20908				
		Накладные расходы	Тенге				6018				
		Сметная прибыль	Тенге				4300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				58063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6612			
		РАЗДЕЛ 28.Отделочные работы									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
192	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	104,12756	29658,00	–	3088215	–	3088215	–	3335272
		СП - 8% АР2,л.48 Км=1;			–	–	–	–		247057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				3088215	–	3088215	–	3335272
							–	–	–	247057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3088215				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3088215				
		Сметная прибыль	Тенге				247057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3335272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				3335272				
		РАЗДЕЛ 29.Разные работы									
193	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400,916	5413,12	245,31	2170206	98348	1484789	565215	2954253
		НР - 93%; СП - 8% АР2,л.48			1464,32	51,61	587069	20691		218832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
194	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	38	37272,55	2654,55	1416357	100873	1126372	195324	1740615
		НР - 93%; СП - 8% АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4976,64	550,35	189112	20913		128934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				3586563	199221	2611161	760539	4694868
							776181	41604	–	347766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3586563				
	Материалы		Тенге				2611160				
	Всего заработная плата		Тенге					817785			
		Накладные расходы	Тенге				760539				
		Сметная прибыль	Тенге				347766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4694868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								802
		Сметная заработная плата	Тенге					817785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				4694868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								802
		Сметная заработная плата	Тенге					817785			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 30.Полы(Блок 6а,6б)									
195	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	12,915	12215,32	1546,99	157761	19979	98490	45101	219090
		НР - 94%; СП - 8% АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3042,36	672,65	39292	8687		16229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				157761	19979	98490	45101	219090
							39292	8687	–	16229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157761				
	Материалы		Тенге				98489				
	Всего заработная плата		Тенге					47979			
		Накладные расходы	Тенге				45101				
		Сметная прибыль	Тенге				16229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					47979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				219091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					47979			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				157761	19979	5837441	811658	8307293
							39292	8687	–	615352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157761				
	Материалы		Тенге				98489				
	Всего заработная плата		Тенге					47979			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				45101				
		Сметная прибыль	Тенге				16229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					47979			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				219091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					47979			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 31.Проемы(Блок 6а,6б)

196	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,38	58853,23	4242,57	22364	1612	15555	5015	29569
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			13676,40	825,58	5197	314		2190	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,014628	199767,00	–	2922	–	2922	–	3156
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		234	
198	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,041776	198790,00	–	8305	–	8305	–	8969
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				33591	1612	26782	5015	41694
							5197	314	–	3088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33591				
	Материалы		Тенге				15555				
	Всего заработная плата		Тенге					5511			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11227				
		Накладные расходы	Тенге				5015				
		Сметная прибыль	Тенге				3088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				41694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5511			

РАЗДЕЛ 32.Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	58,8984	29658,00	--	1746809	--	1746809	--	1886554
		СП - 8%			--	--	--	--		139745	
		АР2, л.60 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1746809	--	1746809	--	1886554
							--	--	--	139745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1746809				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1746809				
		Сметная прибыль	Тенге				139745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1886554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1886554				
		РАЗДЕЛ 33.Разные работы									
200	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,836	5413,12	245,31	47830	2168	32723	12457	65110
		НР - 93%; СП - 8%			1464,32	51,61	12939	456		4823	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
201	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	6,634	37272,55	2654,55	247266	17610	196641	34099	303875
		НР - 93%; СП - 8%			4976,64	550,35	33015	3651		22509	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
202	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,388	5413,12	245,31	224038	10153	153280	58349	304978
		НР - 93%; СП - 8%			1464,32	51,61	60605	2136		22591	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
203	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	11,782	37272,55	2654,55	439145	31276	349234	60561	539682
		НР - 93%; СП - 8%			4976,64	550,35	58635	6484		39976	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**958279**	**61207**	**731878**	**165466**	**1213645**
							165194	**12727**	**--**	**89899**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**958279**				
		Материалы	Тенге				**731880**				
		Всего заработная плата	Тенге					**177921**			
		Накладные расходы	Тенге				**165466**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89899**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1213644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**177921**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1213644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**177921**			
		РАЗДЕЛ 34. Водоснабжение и канализация (Блоки 1А,1Б)									
204	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**	**45**	**2859,82**	**65,95**	**128692**	**2968**	**85040**	**40848**	**183103**
		НР - 98%; СП - 8%			**904,08**	**22,17**	**40684**	**998**		**13563**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
205	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**6**	**1858,25**	**17,29**	**11150**	**104**	**8867**	**2174**	**14390**
		НР - 98%; СП - 8%			**363,23**	**6,48**	**2179**	**39**		**1066**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
206	**С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2**	**1874,00**	**--**	**3748**	**--**	**3748**	**--**	**4048**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**300**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
207	**С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**4943,00**	**--**	**9886**	**--**	**9886**	**--**	**10677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**791**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
208	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,6**	**847,39**	**0,98**	**40336**	**46**	**6958**	**26684**	**72381**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			700,26	0,47	33332	22		5362	
209	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;	кг	12,6	542,00 –	– –	6829 –	– –	6829	– 546	7375
210	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка** НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	воронка	4	20639,14 3217,26	363,40 24,46	82557 12869	1454 98	68234	12708 7621	102886
211	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	**Воронки** СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;	шт	4	16909,00 –	– –	67636 –	– –	67636	– 5411	73047
		-25°С									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				350834	4572	257198	82414	467907
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89064	1157	--	34660	
		Материалы	Тенге				40336				
		Всего заработная плата	Тенге				6956	33354			
		Накладные расходы	Тенге				26684				
		Сметная прибыль	Тенге				5362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					33354			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				310498				
		Материалы	Тенге				162141				
		Всего заработная плата	Тенге					56867			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88099				
		Накладные расходы	Тенге				55730				
		Сметная прибыль	Тенге				29298				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				395526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					56867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				467908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					90221			

РАЗДЕЛ 35.ОТОПЛЕНИЕ (Блоки 1А,1Б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	542,00	–	21680	–	21680	–	23414
		СП - 8%			–	–	–	–		1734	
213	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	м	260,71	114,00	–	29721	–	29721	–	32099
		СП - 8%			–	–	–	–		2378	
214	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	м	250,83	182,00	–	45651	–	45651	–	49303
		СП - 8%			–	–	–	–		3652	
215	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	м	286,09	311,00	–	88974	–	88974	–	96092
		СП - 8%			–	–	–	–		7118	
216	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм**	м	51,535	519,00	–	26747	–	26747	–	28887
		СП - 8%			–	–	–	–		2140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				212773	–	212773	–	229795
							–	–	–	17022	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				212773				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212773				
		Сметная прибыль	Тенге				17022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				229795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				229795				

РАЗДЕЛ 36.Электрооборудование и электроосвещение (Блоки 1А1Б)

217	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	210	58,00	–	12180	–	12180	–	13154
		СП - 8%			–	–	–	–		974	
218	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	40	69,00	–	2760	–	2760	–	2981
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
219	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	3540	29,00	–	102660	–	102660	–	110873
		СП - 8%			–	–	–	–		8213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1166,00	–	5830	–	5830	–	6296
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
221	С123-010102-0104 2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	80	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
222	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	280828,00	–	196580	–	196580	–	212306
		СП - 8%			–	–	–	–		15726	
223	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,745	177519,00	–	487290	–	487290	–	526273
		СП - 8%			–	–	–	–		38983	
224	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	120130,00	–	9610	–	9610	–	10379
		СП - 8%			–	–	–	–		769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				816910	–	816910	–	882262
							–	–	–	65352	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				693480				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				693480				
		Сметная прибыль	Тенге				55478				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				748958				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				123430				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123430				
		Сметная прибыль	Тенге				9874				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				133304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				882262				
		РАЗДЕЛ 37.Наружние сети связи									
		Земляные работы									
225	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	93,2	244,02	231,51	22743	21576	–	4556	29482
		НР - 72%; СП - 8%			12,51	55,38	1166	5161		2184	
226	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4	2749,42	–	10998	–	–	7918	20430
		НР - 72%; СП - 8%			2749,42	–	10998	–		1513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	94,284	34,28 –	34,28 10,66	3232 –	3232 1005	–	724 317	4273
228	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,916	794,12 794,12	– –	2316 2316	– –	–	1667 319	4302
229	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	94,284	143,90 77,44	66,46 32,10	13567 7301	6267 3027	–	7436 1680	22683
		Объем строительных работ									
230	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8	1450,87 251,43	135,42 46,75	11607 2011	1083 374	8513	2242 1108	14957
231	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	4	6234,77 3563,84	2670,93 1030,73	24939 14255	10684 4123	–	13967 3113	42019
232	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2,48	78295,00 –	– –	194172 –	– –	194172	– 15534	209706
233	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	19411,00 –	– –	77644 –	– –	77644	– 6212	83856
234	С124-040207-2302 2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	1505,00 –	– –	12040 –	– –	12040	– 963	13003
235	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	309,72 187,80	101,70 36,69	1239 751	407 147	81	647 151	2036
236	С124-040207-1203 2404-0207-1203 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	100 шт.	0,04	50159,00 –	– –	2006 –	– –	2006	– 161	2167
237	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. УкладкаФутляр *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,032	327844,49 225816,00	95880,17 27994,17	10491 7226	3068 896	197	8041 1483	20014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	32	1195,33 1032,21	7,29 2,08	38251 33031	234 67	4986	32766 5681	76699
239	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	2	2777,18 2023,20	– –	5554 4046	– –	1508	3965 762	10281
240	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	32,32	2307,00 –	– –	74562 –	– –	74562	– 5965	80527
241	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,203	135195,00 133665,00	– –	27445 27134	– –	311	20622 3845	51912
242	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	220	546,00 –	– –	120120 –	– –	120120	– 9610	129730
		Кабельная продукция									
243	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,203	27127,46 8152,20	18975,26 4008,46	5507 1655	3852 814	–	1777 583	7867
244	С121-110403-7004 2111-0403-7004 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем, армированная сеткой, шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77Лента сигнальная предупредительная ЛСС-50 СП - 8%	рулон	1	3727,00 –	– –	3727 –	– –	3727	– 298	4025
245	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	203	78,64 59,20	0,83 0,30	15964 12018	169 61	3777	8697 1973	26634
246	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР - 61%; СП - 8%	м	205	156,76 134,53	21,51 5,99	32136 27579	4410 1228	147	17573 3977	53686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	372,02 158,99	166,32 49,34	18601 7950	8316 2467	2335	7500 2088	28189
248	С123-060702-0502 2306-0702-0502 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201 /+ОКГО-2 на 12 волокон/ *СП - 8%*	км	0,45	174150,00 –	– –	78368 –	– –	78368	– 6269	84637
249	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	642,98 635,00	– –	643 635	– –	8	476 90	1209
250	С123-061706-0120 2306-1706-0120 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-LC/UPC-8-8-1-8 *СП - 8%*	шт.	1	9240,00 –	– –	9240 –	– –	9240	– 739	9979
251	Ц13-100901-0901 1310-0901-0901 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле, емкость 1х4, марки ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой). Монтаж в колодцах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	9250,78 7338,00	1796,70 648,19	18502 14676	3593 1296	233	11500 2400	32402
252	С123-061703-0113 2306-1703-0113 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,1/0,3 *СП - 8%*	шт.	2	1584,00 –	– –	3168 –	– –	3168	– 253	3421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				838782 174748	66891 20666	597143 –	152074 79271	1070126
		Стоимость монтажных работ	Тенге				183368				
		Материалы	Тенге				6583				
		Всего заработная плата	Тенге					71277			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90776				
		Накладные расходы	Тенге				48170				
		Сметная прибыль	Тенге				18523				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				250061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					71277			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				377534				
		Материалы	Тенге				14007				
		Всего заработная плата	Тенге					120091			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17773				
		Местные материалы	Тенге				194172				
		Накладные расходы	Тенге				99939				
		Сметная прибыль	Тенге				38199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					120091			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				277880				
		Материалы	Тенге				1508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272326				
		Накладные расходы	Тенге				3965				
		Сметная прибыль	Тенге				22549				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				304394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1070127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					195414			
		РАЗДЕЛ 38.Наружное видеонаблюдение									
		Земляные работы									
253	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	459,683	192,43	182,57	88457	83924	–	17716	114668
		НР - 72%; СП - 8%			9,86	43,67	4532	20074		8495	
254	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/**	м3	14,217	1827,67	–	25984	–	–	18708	48268
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	–	25984	–		3575	
255	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	67,7	1476,00	–	99925	–	99925	–	107919
		СП - 8%			–	–	–	–		7994	
256	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	324,96	16,57	16,57	5385	5385	–	1553	7494
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,64	–	2158		556	
257	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	324,96	143,90	66,46	46762	21597	–	25630	78182
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	25165	10431		5791	
258	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	81,24	794,12	–	64514	–	–	46451	119842
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	–	64514	–		8877	
259	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт)**	м3 грунта	67,7	190,94	182,30	12927	12342	14	2840	17028
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,84	571	3374		1261	
260	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (вытесненный грунт)**	т	118,475	234,00	–	27723	–		–	29941
		СП - 8%			–	–	–	–		2218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов НР - 72%; СП - 8%	м3	67,7	19,05 2,85	15,99 6,40	1290 193	1082 433	15	451 139	1880
262	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	1354	489,60 73,38	416,22 148,20	662918 99357	563562 200663	–	216017 70313	949248
		Трубная продукция									
263	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	кан.-км	1,534	135195,00 133665,00	– –	207389 205042	– –	2347	155832 29058	392279
264	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	677	1577,00 –	– –	1067629 –	– –	1067629	– 85410	1153039
265	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	677	546,00 –	– –	369642 –	– –	369642	– 29571	399213
266	С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	180	1256,00 –	– –	226080 –	– –	226080	– 18086	244166
		Кабельная продукция									
267	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	677	310,07 122,30	141,94 42,30	209917 82797	96093 28637	31027	80231 23214	313363
268	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	60	426,65 183,45	173,30 50,23	25599 11007	10398 3014	4194	10095 2855	38549
269	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,737	449452,00 –	– –	331246 –	– –	331246	– 26500	357746
270	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	90	310,07 122,30	141,94 42,30	27906 11007	12775 3807	4124	10666 3086	41658
271	С123-060112-0316 2306-0112-0316 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5+1х1,5-1 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км	0,09	276469,00 –	– –	24882 –	– –	24882	– 1991	26873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	90	310,07 122,30	141,94 42,30	27906 11007	12775 3807	4124	10666 3086	41658
273	С СТ Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Кабель для шлейфа от шкафа СВН-2 марки FTP 4x2xAWG24/1PE Cat5 СП - 8%	м	90	162,79 --	– –	14651 –	– –	14651	– 1172	15823
274	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1989	310,07 122,30	141,94 42,30	616729 243255	282319 84135	91155	235716 68203	920648
275	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	80	426,65 183,45	173,30 50,23	34132 14676	13864 4018	5592	13460 3807	51399
276	С СТ Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Волоконно-оптический кабель емкостью 4 волокна ОКЛ-4 СП - 8%	м	2069	116,07 –	– –	240149 –	– –	240149	– 19221	259370
277	Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР - 72%; СП - 8%	кабель (строительная длина)	9	11028,00 3668,70	7359,30 1430,91	99252 33018	66234 12878	–	33045 10584	142881
		Устройство колодцев - 7шт.									
		Грунт под колодцы учтен в разделе земляные работы									
278	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части /Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т/. Устройство НР - 76%; СП - 8%	колодец	7	56128,19 7905,04	2670,93 1030,73	392897 55335	18696 7215	318866	47538 35235	475670
279	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 /ККС-1/ СП - 8%	м3	3,08	78295,00 --	– –	241149 –	– –	241149	– 19292	260441
		Видеонаблюдение									
280	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	16	4476,24 4465,96	10,28 –	71620 71455	164 –	–	51448 9845	132913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Прайс-лист ТОО "INTANT-Астана" РК	Видеокамера Hikvision DS-2CDT32-18 1/3	шт	16	52324,01	–	837184	–		–	837184
		Отпускная цена - 51703,57			–	–	–	–	837184	–	
282	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Питание 12DC PoE 802 3af энергопотребление 9,5м ИК	шт	16	479425,96	–	7670815	–		–	7670815
		Отпускная цена - 473741,07			–	–	–	–	7670815	–	
283	Ц13-100412-0106 1310-0412-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на стене	шт.	8	44093,25	–	352746	–	39658	190984	587228
		НР - 61%, СП - 8%			39136,00	–	313088	–		43498	
284	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	ШКАФ телекоммуникационный в комплекте с грозозащитной "NX-003"	компл	8	256302,55	–	2050420	–		–	2050420
		Отпускная цена - 253263,39			–	–	–	–	2050420	–	
285	Ц13-100702-0202 1310-0702-0202 РСНБ РК 2015	Тампер. Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	8	2517,18	–	20137	–	873	11751	34439
		НР - 61%; СП - 8%			2408,00	–	19264	–		2551	
286	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Тампер с металлическим кронштейном "NX-005"	шт	8	25968,64	–	207749	–		–	207749
		Отпускная цена - 25660,71			–	–	–	–	207749	–	
287	Ц13-080306-0703 1308-0306-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коммутатор промышленный. Монтаж оборудования	шт.	8	39355,15	22,62	314841	181	55284	186751	541719
		НР - 72%; СП - 8%			32422,00	–	259376	–		40127	
288	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Промышленный коммутатор на 8 портов	шт	8	55470,25	–	443762	–		–	443762
		Отпускная цена - 54812,50			–	–	–	–	443762	–	
289	Ц13-100412-0113 1310-0412-0113 РСНБ РК 2015	Модуль питания. Монтаж на стене	шт.	8	9474,04	–	75792	–	7304	41778	126975
		НР - 61%; СП - 8%			8561,00	–	68488	–		9406	
290	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Модуль питания для промышленного коммутатора "PWR-IE50W-AC-IEC "	шт	8	62138,61	–	497109	–		–	497109
		Отпускная цена - 61401,79			–	–	–	–	497109	–	
291	Ц13-100408-0621 1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1	6293,92	175,56	6294	176	2022	2528	9528
		НР - 61%; СП - 8%			4096,00	48,92	4096	49		706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	С123-080502-0415 2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 32-канальный модели Hikvision DS-7604	шт.	1	333609,00	–	333609	–	333609	–	360298
		СП - 8%			–	–	–	–		26689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				18075119	1201567	3515561	1411855	20109386
							1623227	384693	11707040	622412	
		Стоимость оборудования	Тенге				11568221				
		Заготов.складские расходы	Тенге				138818				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				11707039				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5153677				
		Материалы	Тенге				245360				
		Всего заработная плата	Тенге					1582899			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2607888				
		Накладные расходы	Тенге				1095136				
		Сметная прибыль	Тенге				499921				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6748734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1256
		Сметная заработная плата	Тенге					1582899			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1214402				
		Материалы	Тенге				321241				
		Всего заработная плата	Тенге					425021			
		Местные материалы	Тенге				341074				
		Транспортные расходы	Тенге				27723				
		Накладные расходы	Тенге				316719				
		Сметная прибыль	Тенге				122491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1653612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					425021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				20109385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1681
		Сметная заработная плата	Тенге					2007920			
		РАЗДЕЛ 39.Наружные сети водоснабжения									
		В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
293	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5219,861	244,02	231,51	1273750	1208450	–	255147	1651198
		НР - 72%; СП - 8%			12,51	55,38	65300	289076		122301	
294	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	161,439	4822,36	–	778517	–	–	560532	1446174
		НР - 72%; СП - 8%			4822,36	–	778517	–		107124	
295	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5381,3	19,05	15,99	102514	86047	1130	35839	149439
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	15337	34440		11085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,96	360,91 13,09	347,55 92,43	22362 811	21534 5727	17	4707 2166	29235
297	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	т	99,136	493,00 –	– –	48874 –	– –		– 3910	52784
298	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	161,439	794,12 794,12	– –	128202 128202	– –	–	92306 17640	238148
299	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5219,861	34,28 –	34,28 10,66	178937 –	178937 55644	–	40089 17539	236564
300	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5219,861	143,90 77,44	66,46 32,10	751138 404226	346912 167558	–	411690 93018	1255846
301	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	56,95	2735,00 957,78	153,62 42,81	155758 54546	8749 2438	92463	56414 16974	229145
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
302	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,1912	330123,23 43110,40	2731,05 1284,15	63120 8243	523 246	54354	8403 5722	77245
303	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,1288	283197,58 33484,80	14002,17 4254,03	36476 4313	1804 548	30359	4812 3303	44591
304	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	62902,15 1863,68	168,57 71,63	188706 5591	506 215	182609	5748 15556	210010
305	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	5960,96 3477,76	1906,04 571,28	5961 3478	1906 571	577	4009 798	10767
306	С123-040102-0108 2304-0102-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	141902,00	–	141902	–	141902	–	153254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		11352	
307	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1926,11	78,03	9631	390	1653	7694	18711
		НР - 99%, СП - 8%			1517,60	36,69	7588	183		1386	
308	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	57842,00	–	289210	–	289210	–	312347
		СП - 8%			–	–	–	–		23137	
309	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1882,75	78,03	1883	78	331	1496	3649
		НР - 99%, СП - 8%			1474,24	36,69	1474	37		270	
310	С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	43383,00	–	43383	–	43383	–	46854
		СП - 8%			–	–	–	–		3471	
311	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1154,69	26,01	1155	26	175	956	2280
		НР - 99%, СП - 8%			953,92	12,23	954	12		169	
312	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27295,00	–	27295	–	27295	–	29479
		СП - 8%			–	–	–	–		2184	
313	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80Фланцы стальные свободные DN 100 ГОСТ 12822-80	шт.	14	2169,00	–	30366	–	30366	–	32795
		СП - 8%			–	–	–	–		2429	
314	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1485,00	–	20790	–	20790	–	22453
		СП - 8%			–	–	–	–		1663	
315	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытаниемУкладка футляра	км трубопровода	0,0042	1068162,05	481062,94	4486	2021	347	2742	7806
		НР - 99%, СП - 8%			504216,00	155125,78	2118	652		578	
316	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	14	5210,95	–	72953	–	35816	36394	118095
		НР - 98%, СП - 8%			2652,64	–	37137	–		8748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0042	2938345,27 329152,00	217214,47 39320,79	12341 1382	912 165	10047	1532 1110	14983
318	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,368	5748,00 –	– –	25107 –	– –	25107	– 2009	27116
319	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,02915	330123,23 43110,40	2731,05 1284,15	9623 1257	79 37	8287	1281 872	11777
320	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР - 69%; СП - 8%	м2	10,12535	312,44 15,51	1,85 0,37	3164 157	19 4	2988	111 262	3537
321	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	10,12535	93,27 23,94	1,59 0,24	944 242	16 2	686	169 89	1202
322	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,5173	327844,49 225816,00	95880,17 27994,17	169594 116815	49598 14481	3181	129983 23966	323543
323	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	504,495	1577,00 –	– –	795589 –	– –	795589	– 63647	859236
324	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	17,978	1056,00 –	– –	18985 –	– –	18985	– 1519	20504
325	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0517	286757,48 208356,00	75663,32 21839,80	14825 10772	3912 1129	141	11782 2129	28736
326	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	52,217	546,00 –	– –	28510 –	– –	28510	– 2281	30791
327	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	15274,61 5227,04	8762,89 2693,87	15275 5227	8763 2694	1285	7842 1849	24966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ (5)									
328	Е11-221301-0102 П22-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99% СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,51	60058,19 16179,60	8607,85 3462,11	571153 153868	81861 32925	335424	184925 60486	816564
329	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	3	23897,00 –	– –	71691 –	– –	71691	– 5735	77426
330	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	35693,00 –	– –	71386 –	– –	71386	– 5711	77097
331	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	25149,00 –	– –	150894 –	– –	150894	– 12072	162966
332	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	37152,00 –	– –	148608 –	– –	148608	– 11889	160497
333	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	3	19270,00 –	– –	57810 –	– –	57810	– 4625	62435
334	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	35197,00 –	– –	70394 –	– –	70394	– 5632	76026
335	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	5	8442,00 –	– –	42210 –	– –	42210	– 3377	45587
336	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	5	3811,00 –	– –	19055 –	– –	19055	– 1524	20579
337	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	31	599,00 –	– –	18569 –	– –	18569	– 1486	20055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,02	33653,81 5783,40	2123,64 440,28	673 116	43 9	514	116 63	852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				6693769	2003086	2834138	1866719	9245344
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1807671	608793	--	684856	
		Материалы	Тенге				5199679				
		Всего заработная плата	Тенге				726572				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2379327			
		Местные материалы	Тенге				18569				
		Транспортные расходы	Тенге				632048				
		Накладные расходы	Тенге				48874				
		Сметная прибыль	Тенге				1830325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				562416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7592420				2337
		Сметная заработная плата	Тенге					2379327			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1494090				
		Материалы	Тенге				35816				
		Всего заработная плата	Тенге					37137			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1421137				
		Накладные расходы	Тенге				36394				
		Сметная прибыль	Тенге				122440				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1652924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				9245344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2370
		Сметная заработная плата	Тенге					2416464			
		РАЗДЕЛ 40.Тепловые сети									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
339	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	153,939	244,02 12,51	231,51 55,38	37564 1926	35638 8525	--	7525 3607	48695
340	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,761	4193,36 4193,36	-- --	19965 19965	-- --	--	14375 2747	37087
341	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	158,7	53,92 --	53,92 19,88	8557 --	8557 3155	--	2271 867	11694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,761	794,12 794,12	-- --	3781 3781	-- --	--	2722 520	7023
343	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	153,939	34,28 --	34,28 10,66	5277 --	5277 1641	--	1182 517	6976
344	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	153,939	143,90 77,44	66,46 32,10	22152 11921	10230 4941	--	12141 2743	37036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				97296 37593	59702 18262	--	40216 11001	148511
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97296				
		Всего заработная плата	Тенге					55855			
		Накладные расходы	Тенге				40216				
		Сметная прибыль	Тенге				11001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					55855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				148513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					55855			
		РАЗДЕЛ 41.КЖ									
		КАМЕРА УТ-1									
345	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,16	8907,75 798,15	1531,20 679,54	10333 926	1776 788	7631	1594 954	12881
346	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,00464	131523,35 --	1712,45 847,96	610 --	8 4	602	4 49	663
347	Е11-270602-0701 1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,59	1477,52 54,68	90,91 28,95	17124 634	1054 336	15436	1047 1454	19625
348	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия или основания	57,95	206,75 0,29	4,14 1,58	11981 17	240 92	11724	117 968	13066
349	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	19,52	954,67 316,84	26,79 13,00	18635 6185	523 254	11927	6052 1975	26662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,4	920,42 313,66	26,13 13,00	4970 1694	141 70	3135	1658 530	7158
351	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	32,4	152,72 3,77	4,55 2,15	4948 122	148 70	4678	180 410	5538
352	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	1933,49 849,72	61,63 47,72	10441 4588	333 258	5520	3877 1145	15463
353	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Днища М200 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	57525,66 14788,16	5173,66 1815,97	46021 11831	4139 1453	30051	12088 4649	62757
354	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	27,38	2157,75 563,47	40,40 6,73	59079 15428	1106 184	42545	14519 5888	79486
355	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	8,67	11771,16 6725,20	2720,37 1528,75	102056 58307	23585 13254	20164	67268 13546	182870
356	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	1933,49 849,72	61,63 47,72	35963 15805	1147 888	19011	13354 3945	53262
357	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,43	33653,81 5783,40	2123,64 440,28	115433 19837	7284 1510	88312	19853 10823	146109
358	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены М100. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	9,37	54144,69 14788,16	5173,66 1815,97	507336 138565	48478 17016	320293	141578 51913	700828
359	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0979	18494,83 17285,12	918,71 296,99	1811 1692	90 29	29	1566 270	3648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0979	198790,00	–	19462	–	19462	–	21019
		СП - 8%			–	–	–	–		1557	
361	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	599,00	–	3594	–	3594	–	3882
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
362	Е11-070201-0101 1107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	0,81	38535,65	9558,61	31214	7743	11488	18004	53155
		НР - 118%; СП - 8%			14794,44	4041,83	11983	3274		3937	
363	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,65	74607,00	–	48495	–	48495	–	52375
		СП - 8%			–	–	–	–		3880	
364	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	м3	0,16	74607,00	–	11937	–	11937	–	12892
		СП - 8%			–	–	–	–		955	
365	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84БАЛКА Б6	м3	0,5	87715,00	–	43858	–	43858	–	47367
		СП - 8%			–	–	–	–		3509	
366	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,278	60058,19	8607,85	16696	2393	9805	5406	23870
		НР - 99%; СП - 8%			16179,60	3462,11	4498	962		1768	
367	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	5476,00	–	5476	–	5476	–	5914
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
368	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3811,00	–	3811	–	3811	–	4116
		СП - 8%			–	–	–	–		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,052	87715,00 –	– –	4561 –	– –	4561	– 365	4926
370	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	1933,49 849,72	61,63 47,72	10441 4588	333 258	5520	3877 1145	15463
371	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,7	2157,75 563,47	40,40 6,73	18772 4902	352 59	13518	4614 1871	25256
372	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,4	920,42 313,66	26,13 13,00	4970 1694	141 70	3135	1658 530	7158
373	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	32,4	152,72 3,77	4,55 2,15	4948 122	148 70	4678	180 410	5538
374	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	8,7	954,67 316,84	26,79 13,00	8306 2757	233 113	5316	2697 880	11884
		Дренажный колодец ДК1									
375	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 97%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,99	60058,19 16179,60	8607,85 3462,11	59458 16018	8521 3427	34919	19251 6297	85006
376	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	12639,00 –	– –	37917 –	– –	37917	– 3033	40950
377	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6А СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	12639,00 –	– –	12639 –	– –	12639	– 1011	13650
378	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	5476,00 –	– –	5476 –	– –	5476	– 438	5914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	8442,00 –	– –	8442 –	– –	8442	– 675	9117
380	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92Опорная подушка ОП-3 СП - 8%	м3	0,02	55144,00 –	– –	1103 –	– –	1103	– 88	1191
381	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	11452,00 –	– –	11452 –	– –	11452	– 916	12368
382	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	1	3811,00 –	– –	3811 –	– –	3811	– 305	4116
383	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. УстройствоОтмостка бетонная В20. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	37771,65 1156,95	1072,40 221,73	16997 521	483 100	15993	565 1405	18967
		Сборные плиты и лотки канала									
384	Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	21,76	10632,47 4873,44	3871,88 1510,19	231363 106046	84252 32862	41065	163911 31622	426896
385	Е11-070201-0204 1107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Лотки угловые сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	8,78	55957,51 25794,24	11404,73 4325,95	491307 226473	100134 37982	164700	312057 64269	867633
386	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	23,124	80178,00 –	– –	1854036 –	– –	1854036	– 148323	2002359
387	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,08	42690,83 4581,60	3950,65 755,92	3415 367	316 60	2732	389 304	4108
388	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,18	33653,81	2123,64	6058	382	4635	1042	7668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8%			5783,40	440,28	1041	79		568	
389	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	23,196	9177,01	2605,29	212870	60432	64072	126177	366171
		НР - 118%; СП - 8%			3809,52	800,32	88366	18564		27124	
390	С121-040302-0243 2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	16,796	79400,00	–	1333602	–	1333602	–	1440290
		СП - 8%			–	–	–	–		106688	
391	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84БАЛКА Б1	м3	6,4	87715,00	–	561376	–	561376	–	606286
		СП - 8%			–	–	–	–		44910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				6034604	355915	4933682	944583	7537521
							745007	134086	–	558333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6034604				
	Материалы		Тенге				962637				
	Всего заработная плата		Тенге					879093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23056				
	Местные материалы		Тенге				3947992				
		Накладные расходы	Тенге				944583				
		Сметная прибыль	Тенге				558333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7537520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					879093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				7537520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					879093			
		РАЗДЕЛ 42.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
392	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,18	1613772,08	689192,18	290479	124054	7711	187629	516356
		НР - 99%; СП - 8%			881742,00	171168,58	158714	30810		38249	
393	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	180	4176,00	–	751680	–	751680	–	811814
		СП - 8%			–	–	–	–		60134	
394	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	982720,51	419827,86	88445	37784	1280	59177	159431
		НР - 99%; СП - 8%			548680,00	115480,37	49381	10393		11810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	90	1801,00 –	– –	162090 –	– –	162090	– 12967	175057
396	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,09	947604,25 528728,00	408244,67 112622,03	85284 47586	36742 10136	956	57144 11394	153823
397	С123-010301-0124 2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 СП - 8%	м	90	1420,00 –	– –	127800 –	– –	127800	– 10224	138024
398	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 СП - 8%	м	3	572,00 –	– –	1716 –	– –	1716	– 137	1853
399	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	1,674	55144,00 –	– –	92311 –	– –	92311	– 7385	99696
400	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,2084	425008,00 –	– –	88572 –	– –	88572	– 7086	95658
401	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие СП - 8%	т	0,9906	425008,00 –	– –	421013 –	– –	421013	– 33681	454694
402	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 СП - 8%	м	0,3	3591,00 –	– –	1077 –	– –	1077	– 86	1163
403	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	947604,25 528728,00	408244,67 112622,03	1895 1057	816 225	22	1270 253	3418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** СП - 8%	м	2	1127,00 –	– –	2254 –	– –	2254	– 180	2434
405	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	899927,38 240352,00	31337,40 629,58	1800 481	62 1	1257	477 182	2459
406	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** СП - 8%	шт.	4	1004,00 –	– –	4016 –	– –	4016	– 321	4337
407	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** СП - 8%	шт.	12	4060,00 –	– –	48720 –	– –	48720	– 3898	52618
408	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** СП - 8%	шт.	6	1173,00 –	– –	7038 –	– –	7038	– 563	7601
409	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** СП - 8%	шт.	6	454,00 –	– –	2724 –	– –	2724	– 218	2942
410	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** СП - 8%	шт.	6	454,00 –	– –	2724 –	– –	2724	– 218	2942
411	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** СП - 8%	шт.	6	454,00 –	– –	2724 –	– –	2724	– 218	2942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				2184362 257219	199458 51565	1727685 –	305697 199204	2689262
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				560214				
		Материалы	Тенге				11224				
		Всего заработная плата	Тенге					308784			
		Местные материалы	Тенге				92311				
		Накладные расходы	Тенге				305697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				69273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				935184				230
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					308784			
		Сметная заработная плата	Тенге				509585				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				509585				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40767				
		Сметная прибыль	Тенге				550352				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1114563				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1114563				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89164				
		Сметная прибыль	Тенге				1203727				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2689263				230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	чел.-ч					308784			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата					38043128	3954010	142249920	24622358	229724294
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				4904920	1232263	11707040	16149452	
	Стоимость оборудования		Тенге				11568221				
	Заготов.складские расходы		Тенге				138818				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11707039				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6030525				
	Материалы		Тенге				251943				
	Всего заработная плата		Тенге					1654176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3392144				
		Накладные расходы	Тенге				1143306				
		Сметная прибыль	Тенге				573922				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7747753				1317
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1654176			
		Сметная заработная плата	Тенге				16262744				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2790072				
	Материалы		Тенге					4384957			
	Всего заработная плата		Тенге				1817434				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5207597				
	Местные материалы		Тенге				76597				
	Транспортные расходы		Тенге				3734644				
		Накладные расходы	Тенге				1599807				
		Сметная прибыль	Тенге				21597195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								4126
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4384957			
		Сметная заработная плата	Тенге				509585				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				509585				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40767				
		Сметная прибыль	Тенге				550352				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3533234				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				199465				
	Материалы		Тенге					98050			
	Всего заработная плата		Тенге				3232328				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96089				
		Накладные расходы	Тенге				290347				
		Сметная прибыль	Тенге				3919670				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					98050			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				45522009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5526
		Сметная заработная плата	Тенге					6137183			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								229724294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24960989				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9957925			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2614145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142249920		
		- Перевозка грузов	Тенге				76597				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11707040		
		- Накладные расходы	Тенге							24622358	
		- Сметная прибыль	Тенге							16149452	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											218 017 254,33
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											221 941 564,91
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											224 937 776,03
Непревиденные работы и затрат 2%											229 436 531,55
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391											250 165 695,44
Налог на добавленную стоимость, 12%											30 019 883,45
Итого с НДС											**280 185 578,89**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 28 018 557,89**
Итого к оплате с НДС											**252 167 021,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев